Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т N29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	439,49	3,35	3,35	1473	1473	--	--
					--	1,16	--	511	0,00	2
2.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	439,49	21,55	4,52	9469	1985	0,11	47
					17,03	--	7484	--	--	--
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3	109,87	134,10	--	14734	--	0,97	107
					134,10	--	14734	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								25676
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
4.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	251,00	245,44	3,82	61605	959	0,21	53
					37,35	1,44	9375	361	0,01	2
5.	E0108-4-3)	Гидроизоляция в 2 слоя приямка гидроизолом	м2	1,20	706,86	11,21	848	13	0,20	0
					31,50	4,21	38	5	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ								62454
		Раздел: Стены								
6.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	м3	232,584	9133,63	341,75	2124334	74160	9,80	2127
					1624,50	129,11	377833	28017	0,63	137
7.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,56	50600,00	--	28429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	47400,00	--	8591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,67	53000,00	--	88372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,27	52400,00	--	695172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	15,86	51000,00	--	808776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,50	50900,00	--	127305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	9,97	48300,00	--	481459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								4330889
		Раздел: Перекрытия								
14.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	м3	118,00	10076,10	241,10	1188979	28450	8,06	951
					1282,50	91,08	151335	10747	0,44	52
15.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,38	50600,00	--	19076	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
16.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,67	53600,00 ---	-- --	36164 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	11,90	52400,00 ---	-- --	623366 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,14	51000,00 ---	-- --	7359 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытия								1935189
		Раздел: Лестницы внутренние								
19.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	11,50	12060,97 --- 2117,25	379,21 --- 143,26	138701 --- 24348	4361 --- 1647	13,00 --- 0,70	150 --- 8
20.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	3,70	10076,10 --- 1282,50	241,10 --- 91,08	37282 --- 4745	892 --- 337	8,06 --- 0,44	30 --- 2
21.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,22	69000,00 --- --	-- -- --	15518 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
22.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,06	68800,00 --- --	-- -- --	73162 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Лестницы внутренние								264663

ИТОГО:

6590175	117618	3465
---	---	---
589892	43638	202

Накладные расходы :

На общестроительные работы 667018

Всего накладных расходов: 667018

Итого с накладными 7257193

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	435432
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7692625
Итого с временными, 1,1 %	7777244
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	7861238
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7892347
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7970119
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	17801659
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	356033
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18157692
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2178923
Итого с НДС	20336615

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СК №1 Строй Товарищество с ограниченной ответствен-ностью город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор:

Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Құрылыс Консалт LTD

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**

Наименование строительства: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенногов по адресу мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы**

5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1скв. Пятно 22.

Справка №29

о стоимости выполненных работ и затрат

за 21 ноября 2014 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		284	**10.07.14г.**				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В том числе НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Всего по стройке**	**65 350 239**	**20 336 615**						**2 178 923**	**20 336 615**
	Всего к оплате:		**20 336 615**							**20 336 615**

Принял:
ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Құрманғалиев М.**

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Генеральный директор _____ **Касенов. А. К.**