"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"

Наименование объекта: Строительство линий электропередач новостроек с.Панфилов Талгарского района Алматинской области

Общестроительные работы. Приобретение и монтаж оборудования

Акт №1Б

приемки выполненных работ за июль 2014 года

Строительство линий электропередач новостроек с. Панфилов Талгарского района Алматинской области

Строительство ВЛ-0,4 кВ/5,97км/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж опор								
1	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А *шт*	189	12100		2286900				
2	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	55	17400		957000				
3	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	1,75	24752		43316				
		Раздел 2 Линейная арматура и электрооборудование								

4	75-1-71	Мачтовый рубильник SZ46	шт	10	49855,91	498559
5	7-1-11	Монтажная рейка К49	шт	10	2788,06	27881
6	75-1-71	Изолированная штанга для управления рубильником ST33	шт	1	4463,06	4463
7	75-1-71	Ограничитнль перенапряжения SE46.128-5	шт	30	2728,97	81869
8	7-1-11	Крюк бандажный SOT29	шт	480	401,55	192744
9	7-1-11	Крюк настенный SOT 28	шт	170	787,56	133885
10	7-1-11	Зажим SL37.2	шт	20	242,94	4859
11	7-1-11	Зажим поддерживающий SO130	шт	271	795,5	215581
12	7-1-11	Зажим ответвительный SLIP22.127	шт	289	447,51	129330
13	7-1-11	Зажим SM2.21	шт	240	410,88	98611
14	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	т	0,01772	493900	8752
15	7-1-2	Бандажная лента СОТ37	м	619,2	134,77	83450
16	7-1-11	Бандажная скрепа СОТ36-2	шт	476	30,06	14309
17	7-1-11	Зажим натяжной SO118.1202	шт	27	2656,75	71732
18	7-1-11	Бандаж пластиковый PER15	шт	28	9,68	271
19	7-1-11	Фиксатор SO70	шт	170	88,47	15040
20	7-1-11	Зажим SO158.1	шт	358	270,93	96993
21	7-1-11	Зажим SLIP22.1	шт	350	455,46	159411
22	7-1-11	Бандаж дистанционный SO79.1	шт	30	611,31	18339

	Раздел 3 Стальные конструкции					
23	7-1-11	Стяжка Г1	шт	35	1416,84	49589
24	7-1-11	Кронштейн У3	шт	13	2337,78	30391
25	7-1-11	Кронштейн У4	шт	5	2454,24	12271
26	4-1-4	Проводник ЗП-6	т	0,01188	50600	601
	Раздел 4 Подвес провода					
27	16-7-98	Провод СИП4-4*95	км	5,87185	367929,95	2160429
28	16-7-98	Провод СИП4-4*70	км	0,67925	288439,06	195922
29	16-7-98	Провод СИП4-2*16	км	5,3295	38066,32	202874
30	7-1-11	Зажим CIL7	шт	21	4132,68	86786
	Раздел 5 Заземление опор					
31	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,5082	45800	23276

Всего прямые затраты	**7930984**	-
	-	-
В том числе стоимость: материалов, тенге	7346093	
оборудования, тенге	584891	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	440766	
Всего	**8371750**	
Временные здания и сооружения (2,8 %)	174426	
- сметная заработная плата, тенге	24594	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	140	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	136138	
- сметная заработная плата, тенге	62623	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	381	

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	79613
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31845
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8793772**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**21017115**
- материалы, тенге	17557162
- оборудование, тенге	1397889
- сметная заработная плата, тенге	474833
Налог (2 %)	420342
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21437457**
	2572495
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24009952**

Заказчик _____

Технадзор _____

Проектировщик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"

Наименование объекта: Строительство линий электропередач новостроек с.Панфилов Талгарского района Алматинской области

Общестроительные работы. Приобретение и монтаж оборудования

Акт №1В

приемки выполненных работ за июль 2014 года

Строительство линий электропередач новостроек с. Панфилов Талгарского района Алматинской области

Кабельные вставки /КЛ-0,4 кВ:КЛ-10кВ/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы для прокладки кабелей								
1	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*	0,15	12200		1830				
		Раздел 2 Прокладка кабелей								
2	8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80*), Dy труб 100 мм, Dн муфт 160 мм *шт*	5	67		335				
3	8-6-72	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	30,9	543		16779				

4	16-1-549	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,15096	940900	142038
		1000м			
5	16-1-548	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2	0,04284	790100	33848
		1000м			
6	7-1-11	Муфта концевая термоусаживаемая rEK-1КнТп-4-70/120-ВЛ-М	20	6565,84	131317
		шт			

Раздел 4 Прокладка кабелей

7	8-6-72	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм	6,18	543	3356
		м			
8	16-1-223	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2	0,04182	1078400	45099
		1000м			
9	7-1-11	Муфта концевая термоусаживаемая rEK-1КнТ-3-70/120-СЛ-М	2	7902,16	15804
		шт			
10	7-1-11	Муфта концевая термоусаживаемая rEK-1КвТ-3-70/120-СЛ-М	2	7356,16	14712
		шт			

	Всего прямые затраты	**405118**	–	–
		–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге	405118		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24307		
	Всего	**429425**		
	Временные здания и сооружения (2,8 %)	9619		
	- сметная заработная плата, тенге	1356		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	8		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	7508		

- сметная заработная плата, тенге	3454
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4390
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1756
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**452698**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1081948**
- материалы, тенге	968232
- сметная заработная плата, тенге	26185
Налог (2 %)	21639
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1103587**
	132430
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1236017**

Заказчик _____

Технадзор _____

Проектировщик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
Наименование объекта: Строительство линий электропередач новостроек Талгарского района Алматинской области с. Панфилов. Общестроительные работы. Приобретение и монтаж оборудования

Акт №2Г

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

Строительство линий электропередач новостроек Талгарского района Алматинской области с. Панфилов. Кабельные вставки /КЛ-0,4 кВ:КЛ-10кВ/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы для прокладки кабелей								
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	9,81	294,75	–	2891	–	3267	1,89	19
				294,75	–	2891	–	113	–	–
2	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	39	36,7	27,8	1431	1084	581	0,06	2
				8,8	6,9	343	269	95	0,04	2
3	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	21	11,2	7,9	235	166	105	0,02	–
				3,3	2	69	42	95	0,011	–
4	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	17	32,4	23,7	551	403	234	0,06	1
				8,6	5,9	146	100	95	0,034	1
5	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	9	18,8	14,2	169	128	69	0,03	–

		м кабеля								
				4,5	3,5	41	32	95	0,021	–
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	9,81	122,18	–	1199	–	1355	0,885	9
		м3 грунта								
				122,18	–	1199	–	113	–	–
		Раздел 2 Прокладка кабелей								
7	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,0237	214698,38	–	5088	–	586	144	3
		канало-километр трубопровода								
				22500	–	533	–	110	–	–
8	Ц8-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	80	46,2	5,3	3696	424	2683	0,22	18
		м кабеля								
				34,4	0,9	2752	72	95	0,005	–
9	Ц8-407-4	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	30	222,7	103	6681	3090	3431	0,57	17
		м								
				93,2	27,2	2796	816	95	0,159	5
10	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	80	31,5	7,5	2520	600	1626	0,12	10
		м кабеля								
				19,8	1,6	1584	128	95	0,009	1
11	Ц8-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	30	46,2	5,3	1386	159	1006	0,22	7
		м кабеля								
				34,4	0,9	1032	27	95	0,005	–
12	Ц8-165-3	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ	20	2815	1781	56300	35620	26638	6	120
		шт								
				1008	394	20160	7880	95	2,301	46
		Раздел 3 Земляные работы для прокладки кабелей								
13	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	3,06	294,75	–	902	–	1019	1,89	6
		м3 грунта								
				294,75	–	902	–	113	–	–

14	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	17	36,7	27,8	624	473	254	0,06	1
		м кабеля								
				8,8	6,9	150	117	95	0,04	1
15	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	3,06	122,18	–	374	–	423	0,885	3
		м3 грунта								
				122,18	–	374	–	113	–	–
		Раздел 4 Прокладка кабелей								
16	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,01975	214698,38	–	4240	–	488	144	3
		канало-километр трубопровода								
				22500	–	444	–	110	–	–
17	Ц8-147-13	Прокладка кабеля по опоре	16	65,5	9,5	1048	152	775	0,31	5
		м кабеля								
				49,3	1,7	789	27	95	0,01	–
18	Ц8-407-4	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	6	222,7	103	1336	618	686	0,57	3
		м								
				93,2	27,2	559	163	95	0,159	1
19	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	19	44	10,6	836	201	565	0,18	3
		м кабеля								
				29	2,3	551	44	95	0,013	–
20	Ц8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	6	65,5	9,5	393	57	291	0,31	2
		м кабеля								
				49,3	1,7	296	10	95	0,01	–
21	Ц8-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	3372,6	2056	13490	8224	6601	6	24
		шт								
				1280	457	5120	1828	95	2,669	11
		Всего прямые затраты				**105390**	**51399**			**256**
						42731	**11555**			**68**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11262				

Накладные расходы, тенге	52683
- заработная плата, тенге	7902
- трудоемкость, чел-ч	26
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9484
Всего	**167557**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	3753
- сметная заработная плата, тенге	529
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	2929
- сметная заработная плата, тенге	1347
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1713
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	685
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**176637**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	422162
- материалы, тенге	26916
- сметная заработная плата, тенге	158844
- нормативная трудоемкость, чел-ч	361
Налог (2 %)	8443
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**430605**
НДС (12 %)	51673
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**482278**

Заказчик _____

Технадзор _____

Проектировщик _____

Подрядчик _____