ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Best СтройПетропавловск"

Наименование строительства - Текущий ремонт (щебеночное покрытие грунтовых дорог) в городе Петропавловске

Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010203-0112 11-010203-0112**	**Планировка полотна из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2 спланирова**	**1,0000**		**26,00**	**26,00**	**59,1 / 10,0**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	0,0279	0,0279	554,57	15	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0025	800,00	2	
		Итого оплата труда:					**17**	
1. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	0,00144	5410,90	8	
						932,59	1	
1. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00036	2581,68	1	
						932,59	0	
1. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,0007	3337,80	2	
		Итого эксплуатация машин:				932,59	1	
							11	
2	**Е11-270602-0704 11-270602-0704**	**Покрытия щебеночные работа**	**м2 покрытия**	**1,0000**		**72,00**	**72,00**	**60,3 / 26,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0604	0,0604	595,07	36	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	0,02466	283,86	7,00	
		Итого оплата труда:				**43,00**	**43,00**	
2. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,0032	5410,90	17	
						932,59	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00481	0,00481	2968,54	14	
2. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0015	695,29 2483,73	3 4	
2. 8	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,00055	800,70 1950,45	1 1	
2. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00005	800,70 1520,46	0	
		Итого эксплуатация машин:				695,29	0	
3	**Е11-270403-0101 11-270403-0101**	**Устройство однослойных оснований при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1,0000**		**68,00**	**36 68,00**	**60,3**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	0,033	589,88	19	**19,00**
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,04436	293,06	13,00	
		Итого оплата труда:					**32**	
3. 3	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,03	23,00	1	
		Итого по материалам					**1**	
3. 4	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00036	5410,90	2	
3. 5	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики 5т	маш.-ч	0,00398	0,00398	932,59 2968,54	0 12	
3. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,0106	695,29 2483,73	3 26	
3. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0026	800,70 2919,64	8 8	
		Итого эксплуатация машин:				695,29	2	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**48**	
Итого прямые затраты:			Тенге		**166**		**166,00**	
в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге		70			
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		95			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге		22			
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге		1			
		- перевозка грузов	Тенге		0			
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0			
	Накладные расходы I уровня		Тенге		55			
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге		221			
	Накладные расходы II уровня 4,2%		Тенге		9			
	ИТОГО:		Тенге		230			
	Сметная прибыль 8%		Тенге		18			
	ИТОГО по смете:		Тенге		248			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,30685)		Тенге		3			
	Итого в текущих ценах		Тенге		251			
	Итого со скидкой согласно договора к=0,8258362989		Тенге	0,825836299	207,20			
	Объем выполненных работ		м2		47360,00			
	Итого		Тенге		9812823,21			
	НДС 12%		Тенге		1177538,79			
	ВСЕГО		Тенге		10990362,00			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК