Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
Подрядчик: ТОО«Компания BestСтройПетропавловск»

Форма 1

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

Текущий ремонт автодороги КТ-68 "Лавровка - Келеровка - Тайынша -Чкалово"

№пп	Наименование работ, адрес.	Ед.измерения	Объем работ
	Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-68 "Лавровка - Келлеровка - Тайынша -Чкалово"		
1	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 Квт (108л.с.)	га	8,168
2	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79 Квт (108л.с.)	га	8,168
3	сгребание срезанного или выкорчеванного густого и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещением до 20м на тракторе 79 Квт (108л.с.)	га	8,168
4	Сжигание с перетряхиванием алов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59кВт (80л.с.)	га	8,168
5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3	м3	49008,0
6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 1323(180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	90664,8
7	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	90664,8
8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу с прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	634653,6
9	Полив водой уплотняемого грунта	м3	90664,8

Работу сдал:
ТОО«Компания BestСтройПетропавловск» **Егиазарян С.А.**

Работу принял:
КГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата СКО»: **Тасбулатов Г.Х.**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО":
Подрядчик: ТОО«Компания BestСтройПетропавловск»

АКТ
выполненных работ за июль 2017 года
Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-68 "Лавровка - Келлеровка - Тайынша -Чкалово"

Договор №113 от 06.06.2017г.

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	E0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 Квт (108л.с.)	га	8,168	2785,86		2785,86	578,34	22755	0	22755	4724	70	3307	0,00	1,89	0	15
2	E0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79 Квт (108л.с.)	га	8,168	2145,68		2145,68	771,12	17526	0	17526	6299	70	4409	0,00	2,52	0	21
3	E0101-207-1	сгребание срезанного или выкорчеванного густого и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещением до 20м на тракторе 79 Квт (108л.с.)	га	8,168	2576,93		2576,93	939,42	21048	0	21048	7673	70	5371	0,00	3,07	0	25
4	E0101-210-1	Сжигание с перетряхиванием алов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59кВт (80л.с.)	га	8,168	10696,77	6817,5	1938,64	604,97	87371	55685	15835	4941	70	42439	47,40	2,95	387	24
5	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3	м3	49008,0	29,57	0,99	28,58	9,56	1448922	48518	1400404	468639	97	501642	0,01	0,04	338	1715
6	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 1323(180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	90664,8	5,33		5,33	1,07	483289	0	483289	97102	97	94189		0,00	0	317
7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	90664,8	12,51		12,51	4,28	1134006	0	1134006	388131	97	376487	0,00	0,01	0	1268
8	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу с прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	634653,6	1,27		1,27	0,38	806645	0	806645	242755	97	235472		0,00	0	793
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	90664,8	14,12	1,62	12,00	2,75	1279959	146877	1087749	248875	97	383879	0,01	0,01	1106	1106
		Итого:							*5301520*	*251080*	*4989256*	*1469139*		*1647195*			0	0
		Накладные расходы :							*1647195*									
		- заработная плата	*15%*							*247079*								
		- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*824*
		Итого с накладными расходами:							*6948716*	*498160*	*4989256*	*1469139*	*0*	*1647195*				*824*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*416923*									
		Итого с ННЗ							*7365639*	*498160*	*4989256*	*1469139*						
		Затраты на единовременное вознагреждение за выслугу лет	*1%*						*73656*	*73656*								
		Затраты на оплату допотпусков	*0,4%*						*29463*	*29463*								
		Итого в базе 2001 года.							*7468757*	*601278*	*4989256*	*1469139*						
		Итого ценах 2017г. И мрп=2269/775	*2,928*						*21868522*	*1760543*	*14608543*	*4301640*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*						*437370*									
		Итого							*22305892*									
	Расчет	*Услуги автотранспорта*																
		Итого							*22305892*									
		Налог на добавленную стоимость	*12%*						*2676707*									
		Итого							***24 982 599***									

Расчет составил: _____ *Расчет проверил:* _____ *Работы принял:* _____ *Тасбулатов Г.Х.*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО«Компания BestСтройПетропавловск» _____ **Егиазарян С.А.**

"СОГЛАСОВАНО":

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

_____ Тасбулатов Г.Х.

АКТ
выполненных работ за июль 2017 года

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-68 "Лавровка - Келлеровка - Тайынша -Чкалово"

тыс.тенге

№	Подрядчик	Всего		июнь	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-68 "Лавровка - Келлеровка - Тайынша - Чкалово"	24982,599	24982,599	24982,599	24982,599
	ИТОГО:	**24982,599**	**24982,599**	**24982,599**	**24982,599**

ТОО«Компания BestСтройПетропавловск»: **Егиазарян С. А.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО «Компания Best Строй Петропавловск»**

ДОГОВОР №113 от 06 июня 2017 года

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт автомобильной дороги КТ-68 "Лавровка - Келлеровка - Тайынша -Чкалово"

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	**24982,599**
В том числе за:	
за июль 2017г.	**24982,599**
В т.ч. НДС 12 % с начала года	**2676,707**
НДС 12% за июль 2017г.	**2676,707**
Всего к оплате	**24982,599**

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ПОДРЯДЧИК: