Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Калинина от ул. Тельмана до ул. Досмухамбетова.
Заказчик: КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Петропавловска.
Ген. подрядчик: ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"
Договор № 289 от"22" августа 2017 г.

**Акт № 2.**
**выполненных работ за октябрь м-ц 2017 г.**
Средний ремонт улицы Калинина от ул. Тельмана до ул. Досмухамбетова.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 1050 | 134,01 | 6,63 | 140711 | 6962 | 154229 | 0,698 | 733 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 114114 | 1848 | 133 | 0,0061 | 6 |
| 2 | 30-8-36 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм | 31,5 | 925 | | 29138 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 3 | 30-10-7 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I | 31,5 | 4919 | | 154949 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 4 | 30-19-81 | Поребрик тротуарный | 1050 | 504 | | 529200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | П7-14-1 | Перевозка грузов на 14 км, 1 класс груза.кзпм1=0, кзпм2=0,кзпм3=0. kзпм1=0; kзпм2=0; kзпм3=0; | 111,24 | 91,52 | 91,52 | 10181 | 10181 | – | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е27-56-1 | Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня | | – | – | – | – | 100 | 0,04805 | 5 |
| | | *м2 покрытия* | 1500 | 215,95 | 12,52 | 323925 | 18780 | 84628 | 0,243 | 365 |
| 7 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | | 38,03 | 4,39 | 57045 | 6585 | 133 | 0,0177 | 27 |
| | | *м2 покрытия* | 1500 | 49,92 | – | 74880 | – | 49376 | 0,144 | 216 |
| 8 | Е27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия,к=4 | | 24,75 | – | 37125 | – | 133 | – | – |
| | | *м2 покрытия* | 6000 | 3,98 | – | 23880 | – | 31760 | 0,0232 | 139 |
| 9 | 30-10-7 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I | | 3,98 | – | 23880 | – | 133 | – | – |
| | | *т* | 179,7 | 4919 | | 883944 | | | | |
| 10 | П8-14-1 | Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс груза, кзпм1=0, кзпм2=0,кзпм3=0. kзпм1=0; kзпм2=0; kзпм3=0; | 269,1 | 89,67 | 89,67 | 24130 | 24130 | – | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 11 | Е1-191-1 | Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 16 см | | – | – | – | – | 100 | 0,04708 | 13 |
| | | *дерево* | 21 | 9,83 | 0,69 | 206 | 14 | 138 | 0,0521 | 1 |
| 12 | Е1-197-1 | Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания | | 9,14 | 0,25 | 192 | 5 | 70 | 0,0015 | – |
| | | *пень* | 21 | 20,39 | 20,39 | 428 | 428 | 100 | – | – |
| 13 | Е1-199-1 | Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | | – | 6,79 | – | 143 | 70 | 0,0222 | – |
| | | *яма* | 21 | 18,7 | 18,7 | 393 | 393 | 95 | – | – |
| 14 | П9-22-1 | Лес круглый - погрузка | | – | 6,49 | – | 136 | 70 | 0,0212 | – |
| | | | 6 | 148,6 | 148,6 | 892 | 892 | 624 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | – | 104,02 | – | 624 | 100 | 0,21844 | 1 |
| 15 | Е1-30-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход | 8000 | 0,2 | 0,2 | 1600 | 1600 | 543 | – | – |
| | | *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | | – | 0,07 | – | 560 | 97 | 0,00023 | 2 |
| 16 | П9-7-1 | Погрузка снятого растительного грунта в автосамосвалы. | 661,498 | 30 | 30 | 19845 | 19845 | 13891 | – | – |
| | | *т* | | – | 21 | – | 13891 | 100 | 0,0441 | 29 |
| 17 | П8-20-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 2 класс груза | 661,498 | 192,39 | 192,39 | 127266 | 127266 | 25454 | – | – |
| | | *т* | | – | 38,48 | – | 25454 | 100 | 0,08081 | 53 |
| 18 | Е13-27-2 | Окраска столбов эмалью ПФ. | 163,2 | 57,35 | 0,05 | 9360 | 8 | 611 | 0,0213 | 3 |
| | | *м2* | | 4,14 | 0,02 | 676 | 3 | 90 | 0,0001 | – |
| 19 | Е27-65-1 | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м | 0,183 | 58473,57 | 1692,25 | 10701 | 310 | 263 | 3,18 | 1 |
| | | *км линии* | | 450 | 632,07 | 82 | 116 | 133 | 2,85 | 1 |
| 20 | Е47-25-4 | Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | 4800 | 244,28 | – | 1172544 | – | 360870 | 0,4 | 1920 |
| | | *м2* | | 58,28 | – | 279744 | – | 129 | – | – |
| 21 | Е47-25-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 4800 | 19,01 | – | 91248 | – | 50836 | 0,0525 | 252 |
| | | *м2* | | 8,21 | – | 39408 | – | 129 | – | – |
| 22 | Е47-39-3 | Уход за газонами обыкновенными | 4800 | 73,6 | 23,6 | 353280 | 113280 | 339941 | 0,3388 | 1626 |
| | | *м2* | | 49,5 | 5,4 | 237600 | 25920 | 129 | 0,024 | 115 |
| 23 | Е47-48-1 | Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины | 48 | 306,27 | 236,02 | 14701 | 11329 | 7384 | 0,49 | 24 |
| | | *м3* | | 65,25 | 54 | 3132 | 2592 | 129 | 0,24 | 12 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **3997402** | **335418** | | | **5280** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **792998** | **77877** | **264** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 2868986 | | |
| Накладные расходы, тенге | 1120743 | | |
| - заработная плата, тенге | 168111 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 560 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 307089 | | |
| **Всего** | **4369722** | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **4369722** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге** | **11959927** | | |
| - материалы, тенге | 8400391 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 3042151 | | |
| Налог (2 %) | 239199 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **12199126** | | |
| НДС (12 %) | 1463896 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **13663022** | | |

13 663 022

**Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог аким г. Петропавловска" и.о. заведущий сектором**

**Абдрашев Г.М.**

**Подрядчик: директор ТОО"НОРД ЖОЛДАРЫ"**

**А. Погосян**

**Тех.надзор: ТОО " Кредо С.К."**

**Нагорная Г.**