«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2019 ж. «07» 11

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию N105

"07" 10 2019 года

Заказчик ***Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района" в лице руководителя – Сайдахметова Т.Т., 41800, Алматинская обл, Уйгурский район, Чунджинский с/округ, с. Чунджа, ул. Исламова, дом № 73***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от « » 2019 г. ТОО «АгроМелиоСтрой», директор Байболов Б.К., юридический адрес: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Акши, ул. Болек батыра, 18, Государственная лицензия II-категория № 17009273 от 23.05.2017 г.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » 2019 г. ТОО «МузТау» технадзор Актуреев М.О.., аттестат эксперта на экспертные работы и инжиниринговые услуги № KZ27VJE00029975 от 29.08.2017

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » 2019 г. ТОО «Гидротехник Жоба» ГИП – Имашов Е.Ж Государственная лицензия №00342 от 17.03.2006г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Большой Дихан Уйгурского района Алматинской области.***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Алматинская область, Уйгурский район, Малодеханский с/округ, с. Большой -Дихан***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Уведомление о начале производства строительно-монтажных № от выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

(наименование органа вынесшего решение)

2) ТОО «Гидротехник Жоба» Рабочий проект № Заключение государственной экспертизы №18-0964/15 от 08.12.2015г. (положительное)

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ***ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района" № 11 от «22» декабря 2015г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь, 2016 года**;
месяц, год

окончание работ **июль, 2019 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 года 1 месяц**

по норме или по проекту организации строительства **6** **месяцев;**

фактически **3 года 1 месяц**.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По проекту	Фактически
1	2	3	4	5
1	-строительство водопровода из полиэтиленовых труб SDR21 -110х5,3 питьевая Р=1,0 МПа ГОСТ 18599-2001	м	4243	4243
2	-строительство водопровода из полиэтиленовых труб SDR17 -110х6,6 питьевая Р=1,0 МПа ГОСТ 18599-2001	м	2217	2217
3	-строительство водопровода из полиэтиленовых труб SDR11 -110х10питьевая Р=1,0 МПа ГОСТ 18599-2001	м	3334	3334
4	строительство водопровода из стальных труб с усиленной изоляцией липкими лентами Д=114х4,0 мм	м	210	210
5	-строительство водопровода из стальных труб с усиленной изоляцией липкими лентами Д=38х3,0 мм	м	55	55
6	-строительство водопроводных колодцев: Дк=1500мм Дк=2000мм	шт	68 6	68 6
7	-строительство подруслового водозабора	шт	1	1
8	строительство водовода от подруслового водозабора до площадки резервуаров из стальных труб Ø114х4,0 по ГОСТ 10705-80;	км	2,77	2,77
9	строительство фильтра-отстойника;	шт	1	1
10	строительство колодца с хлор-сатуратором	шт	1	1
11	строительство резервуаров чистой воды из сборного железобетона емк. 150 м3	шт	2	2
12	строительство фильтра-поглотителя над резервуарами	шт	2	2
13	строительство проходной	шт	1	1
14	строительство выгреба	шт	1	1
15	строительство ограждения ЗСО площадки резервуаров из профнастила;	м	283	283
16	строительство ограждения ЗСО площадки напорогасительного колодца из колючей проволоки;	м	133	133
17	строительство ограждения ЗСО подруслового водозабора из колючей проволоки, профнастила ;	м	404 297	404 297

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Система водоснабжения с. Большой Дихан работает следующим образом: водозабор производится из подруслового водозабора р.Сунатсай по водоводу подается в резервуары чистой воды емкостью 150 м³ каждый, перед резервуарами вода подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия, который подается в воду при помощи хлор-сатуратора, устанавливаемого в колодце диаметром 2 м. Проектом принят к установке один колодец с хлор-сатуратором. Гипохлорит натрия для обеззараживания - привозной. Из резервуаров чистой воды, далее самотеком по двум водоводам выполненным из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001 в водопроводную сеть села. В период ливневых паводков также весеннем половодии для осветления воды перед хлор-сатуратором предусмотрен фильтр-отстойник конструкции Н.Н.Абрамова.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте проектом предусмотрена установка оборудования: ***Хлор-сатуратор ХС-10-100 – 2шт, Щит пожарный металлический ЩПМ – 1шт, Электрогенератор 64/1/38 (3 кВт, 220 В,ручной старт, бак 15 л) – 1шт.***

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь); ***Общая протяженность строительства нового водопровода с применением полиэтиленовых и из стальных труб составляет 10059 м.***

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего- **167 419,972 тысяч тенге,** в том числе;

строительно-монтажных работ **-142 134,312 тысяч тенге,**

оборудования **– 2 467,260 тысяч тенге**

прочих затрат **-22 818,400 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию;

Всего- **167 419,972 тысяч тенге,** в том числе;

строительно-монтажных работ **-143 857,665 тысяч тенге,**

оборудования **– 720,271 тысяч тенге**

прочих затрат **-22 842,036 тысяч тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Большой Дихан Уйгурского района Алматинской области - принять в эксплуатацию.***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Уйгурского района» **Сайдахметов Т.Т.**

Технический надзор:
Технадзор ТОО «Муз-Тау» **Актуреев М.О.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «Гидротехник Жоба» **Имашов Е.Ж.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АгроМелиоСтрой» **Байболов Б.К.**

«ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ ЖАНЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШылық МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«ТҰРҒЫНҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ, ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ БСН 130840017383