Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Бобровского сельского округа
Глубоковского района ВКО"
Республика Казахстан, ВКО, Глубоковский р-н,с.Бобровка
ул.Профсоюзная, 34
РНН 180300003535
ИИК KZ60 0701 03KS N180 3000
БИК KKMFKZ2A
в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик:
ТОО "Горсвет LTD"
Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Бажова, 70
РНН 181600232012, Кбе 17
ИИК KZ54 8560 0000 0314 6186
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Работы по текущему ремонту электроосвещения улиц Профсоюзная, Степная, Семьянова, Рабочая в селе Бобровка в 2012 году"

Договор №1 от 04.07.2012г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за Июль месяц 2012 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11) 30.07.2012г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	9	1741,78	1009,96	15676	9090	8180	3,519	32
		опора		582,19	283,38	5240	2550	105	1,1845	11
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	9	12100		108900				
		шт								
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4,5	24,77	5,19	111	23	85	0,1242	1
		м3 уплотненного грунта								

				19,58	–	88	–	97		
4	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	194	8,5	0,1	1649	19	1345	0,06	18
		м		7,3	–	1416	–	95		
5	16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 2,5 мм2	0,194	5132		996				
		1000м								
6	Ц8-301-1	Монтаж кронштейна однорожкового ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	55	1337,1	948,75	73541	52181	29923	2,3	127
		шт		359,95	212,75	19797	11701	95	1,2397	68
7	2-1-29	Кронштейн однорожковый	55	3334,9		183420				
		шт								
8	Ц8-595-2	Монтаж светильника с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	72	866,9	325,45	62417	23432	41061	2,852	205
		шт		507,15	93,15	36515	6707	95	0,54395	39
9	17-3-6	Светильники, тип РКУ	72	8640		622080				
		шт								
10	17-6-95	Лампы ртутные дуговые высокого давления , тип ДРЛ-400-ХЛ1	72	1130		81360				
		шт								
11	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1417	207,13	53,25	293503	75455	50938	0,161	228
		м кабеля		25,88	11,96	36672	16947	95	0,07015	99
12	99-1-1	Скоба пластиковая	0,81	213,81		173				
		100шт								
13	2-1-19	Трос	1417	46,46		65834				
		м								
14	16-1-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1,417	179800		254777				
		1000м								

Всего прямые затраты	**1764437**	**160200**		
	99728	**37905**		217
В том числе стоимость: материалов, тенге	1504508			
Накладные расходы, тенге	131532			
- заработная плата, тенге	19730			
- трудоемкость, чел-ч	66			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	113758			
Всего	**2009727**			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	58282			
- сметная заработная плата, тенге	26810			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	163			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20097			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8039			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2096145**			
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**4376751**			
- материалы, тенге	3141413			
- сметная заработная плата, тенге	443301			
Налог (2 %)	87535			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4464286**			
НДС (12 %)	535714			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5000000**			
Погашение аванса 30%	1500000,0			
Всего к оплате:	3500000,0			

Заказчик:

И.о.акима Берекбайулы Р.

Подрядчик:

Директор _____ Пряников В.С.