Счет-фактура № 00000000018 от 14.11.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110340006844, Алматинская область г.Есик ул.Алтын Адам аллеясы 119, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007619 от 30.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ769262301159227000 в АО Казкоммерцбанк, , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №144 от 24.10.2016 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): б\н (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы, ул.Пушкина, 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГУ "Аппарат Акима Медеуского района г.Алматы" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 360940000025, г.Алматы, ул.Пушкина, 72 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания Аппарата акима района	работа	1	4 364 285,00	4 364 285,00	12%	523 714,20	4 887 999,20		
Всего по счету:					**4 364 285,00**		**523 714,20**	**4 887 999,20**		

Руководитель организации Мухаметжан С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Смаилова М. Я.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат Акима Медеуского района г.Алматы", г.Алматы, ул.Пушкина, 72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**360940000025**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс", Алматинская область г.Есик ул.Алтын Адам аллеясы 119** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110340006844**

Договор (контракт) Договор №144 от 24.10.2016 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000016	**14.11.2016**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт здания Аппарата акима района		работа	1	4 887 999,20	4 887 999,20
			Итого	**1**	**x**	**4 887 999,20**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор Мухаметжон
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель А. Масабаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма 3

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Объект: Текущий ремонт зданий аппарата акима Медеуского района, г. Алматы

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		144	24.10.2016 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	4643989	1663612						557279	5201268
Ранее оплаченная сумма									
В т.ч. за тек. месяц	4643989	1663612						557279	5201268
Тендерная скидка									313269
Итого к оплате								523714	4887999

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Договор №144 от 24.10.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт не жилого помещения в Медеуском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Текущий ремонт зданий аппарата акима Медеуского района, г. Алматы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	35,80	137,05	9,55	4906	342	0,65	23		
					108,31	1,34	3877	48	0,01	0		
2.	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	36,52	1190,00	--	43454	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	E0115-36-2	Облицовка стен листовыми материалами для защиты от стульев	м2	11,50	158,07	5,72	1818	66	0,82	9		
					131,31	1,73	1510	20	0,01	0		
4.	C	МДФ ламин.для стен	м2	11,73	905,25	--	10619	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	м2	517,71	370,15	3,94	191632	2042	0,52	271		
					84,79	1,51	43896	780	0,01	4		
6.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1005,26	284,95	2,42	286448	2428	0,45	451		
					74,78	0,91	75178	913	0,00	5		
7.	E0110-35-1	Установка радиаторных решетокиз ПХВ в гипсокартонных корабах	шт	12,00	182,93	27,45	2195	329	0,78	9		
					115,40	10,37	1385	124	0,05	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПРАЙС-ЛИСТ	Радиаторные решетки из ПХВ	шт	12,00	512,98	--	6156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	273,00	6,49	0,22	1771	60	0,04	12
					6,27	0,02	1711	6	0,00	0
10.	Е0157-2-2	Разборка покрытия полов из ламината	1м2	350,00	70,32	4,37	24613	1530	0,47	163
					65,95	0,75	23083	262	0,01	3
11.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	350,00	1651,56	3,40	578044	1191	0,22	76
					45,55	1,06	15943	370	0,01	2
12.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	273,00	125,76	0,18	34333	50	0,10	28
					18,61	0,08	5080	22	0,00	0
13.	С	Дверные ограничители	шт	19,00	754,38	--	14333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровымеханизмом из латуни	шт	5,00	844,00	--	4220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	30,00	9,68	--	290	--	0,07	2
					9,68	--	290	--	--	--
16.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	30,00	53,85	0,23	1616	7	0,33	10
					52,33	0,12	1570	3	0,00	0
17.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	30,00	134,00	--	4020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	30,00	71,40	0,23	2142	7	0,39	12
					66,47	0,12	1994	3	0,00	0
19.	С151801-778	Розетка скрытая двухполюсная	шт.	30,00	250,00	--	7500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамическихглазурованных плиток	м2	73,00	153,13	27,12	11179	1980	0,85	62
					126,02	4,78	9199	349	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0115-18-11	Облицовка стен в общественных зданияхскарнизными,плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	73,00	1189,43	5,31	86829	388	1,91	139
					323,43	3,61	23610	264	0,02	1
22.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	1,00	2933,16	14,18	2933	14	0,93	1
					165,60	5,18	166	5	0,02	0
ИТОГО:							1321051	10429		1270
							208492	3169		17

Накладные расходы :

На монтажные работы	3675
На общестроительные работы	222831
На сантехнические работы	219
Всего накладных расходов:	226724
Итого с накладными	1547776

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	92867
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1640643
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1647206
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1663612
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	4552930
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91059
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4643989
Налог на добавленную стоимость, 12 %	557279
Итого с НДС	5201268
Тендерная скидка	313269
Итого к оплате с НДС	**4887999**
НДС	523714
Итого к оплате без НДС	4364285

Принял: _____

Сдал: _____

Тлеуов Е.

АС-САПА КҰРЫЛЫС