Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Уйгурского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АгроМелиоСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации от подтопления грунтовыми водами в районе больницы села Шарын Шарынского сельского округа, Уйгурского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Дренажная сеть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43 от 08.04.2019. Дополнительное соглашение №1 от 28.05.2019г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2019	26.06.2019	19.07.2019

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Открытая дрена				
1	**1**	**1101-0107-1302 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**49367,720**	**81,82**	**4039355**
			Накладные расходы			***14,13***	***697779***
			Сметная прибыль			***6,06***	***299212***
			Раздел: Трубчатый переход через дорогу 4-шт				
2	**2**	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**2700,000**	**276,40**	**746267**
			Накладные расходы			***38,74***	***104594***
			Сметная прибыль			***20,47***	***55279***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1122-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 1000 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,060**	**12186192,61**	**731172**
			Накладные расходы			***2576896,49***	***154614***
			Сметная прибыль			***902680,93***	***54161***
4	**4**	**2301-1202-1014 РСНБ РК 2015**	**Трубы железобетонные раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм**	**м**	**60,000**	**93349,80**	**5600988**
			Сметная прибыль			***6914,80***	***414888***
5	**5**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2700,000**	**43,69**	**117957**
			Накладные расходы			***8,50***	***22955***
			Сметная прибыль			***3,24***	***8738***
6	**6**	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 2**	**м3 грунта**	**2700,000**	**21,57**	**58247**
			Накладные расходы			***4,20***	***11335***
			Сметная прибыль			***1,60***	***4315***
7	**7**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2700,000**	**240,78**	**650095**
			Накладные расходы			***78,98***	***213257***
			Сметная прибыль			***17,84***	***48155***
			Раздел: Открытая дрена исключить				
1	**1**	**11-010101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильноналипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда- 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**-89096,410**	**279,66**	**-24916267**
			Накладные расходы			***-41,76***	***-3720421***
			Сметная прибыль			***-20,72***	***-1845649***
			Раздел: Открытая дрена включить				
8	**8**	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильноналипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда- 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**89096,410**	**276,40**	**24625810**
			Накладные расходы			***38,74***	***3451479***
			Сметная прибыль			***20,47***	***1824134***
			ИТОГО:				**11653621**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**935593**
			Сметная прибыль				**863233**
			Итого с временными		**3,44 %**	**400 885**	**12 054 506**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**227 830**	**12 282 336**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**245 647**	**12 527 982**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 503 358**	**14 031 340**
			Итого со скидкой по договору				**14 031 000**

Сдал (Подрядчик) :

Директор ТОО "АгроМелиоСтрой" **Байболов Б.К.**

Принял (Заказчик):

Руководитель ГУ "Аппарат акима Уйгурского района" **Исламов С.Т.**