Заказчик ТОО РСП Эталон

Форма N 2в

Подрядчик ТОО РСП Эталон
Субподрядчик
Договор хозспособ

Наименование строительства и его адрес: Строительство офисного здания ТОО РСП Эталон

Наименование обьекта: Строительство офисного здания ТОО РСП Эталон"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см=ТОЛЩ.10см	м2	103,00	58,23	14,40	5998	1483	0,28	29
					43,73	5,05	4505	520	0,02	2
2.	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	-103,00	1,91	--	-197	--	0,01	-1
					1,91	--	-197	--	--	--
3.	С143008-104	СМЕСИ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	м3	12,77	630,00	--	8046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см=ТОЛЩ.4см	м2	103,00	369,30	--	38038	--	0,17	17
					28,46	--	2932	--	--	--
5.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	103,00	115,15	--	11860	--	0,05	5
					9,15	--	943	--	--	--
6.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	76,00	332,27	7,63	25253	580	0,80	61
					124,98	2,02	9499	154	0,01	1
7.	С143003-9	Камни бетонные бортовые марки БР	м3	1,22	26700,00	--	32467	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100.20.8 М-300			--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					121465	2063		111
							17682	674		3
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					24412			
		Всего накладных расходов:					24412			
		Итого с накладными					145877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					8753			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					154630			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677					423187			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					50782			
		Итого с НДС					473969			

ПРИНЯЛ:
Гл. инженер

СДАЛ:

Заказчик ТОО РСП Эталон

Форма N 2в

Подрядчик ТОО РСП Эталон
Субподрядчик
Договор хозспособ

Наименование строительства и его адрес: Строительство офисного здания ТОО РСП Эталон

Наименование обьекта: Строительство офисного здания ТОО РСП Эталон"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	951,00	45,68	43,49	43444	41358	0,01	14
					2,15	12,65	2045	12028	0,04	41
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	145,00	251,77	--	36507	--	1,77	257
					251,77	--	36507	--	--	--
3.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	554,00	45,68	43,49	25308	24093	0,01	8
					2,15	12,65	1191	7007	0,04	24
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	55,00	251,77	--	13847	--	1,77	97
					251,77	--	13847	--	--	--
5.	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2784,25	78,90	--	219672	--	0,37	1030
					17,62	--	49053	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1505,00	3,53	3,06	5312	4605	0,00	5
					0,45	1,07	675	1610	0,00	5
7.	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	258,00	11,66	11,66	3008	3008	--	--
					--	4,16	--	1072	0,01	4
8.	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	258,00	1,01	1,01	261	261	--	--
					--	0,46	--	119	0,00	1
9.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	900,00	548,21	--	493391	--	3,56	3209
					545,96	--	491366	--	--	--
10.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	1015,00	45,68	43,49	46367	44141	0,01	15
					2,15	12,65	2183	12837	0,04	44
11.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 для обратной засыпки	т	1877,75	78,90	--	148151	--	0,37	695
					17,62	--	33082	--	--	--
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	710,50	7,45	7,45	5294	5294	--	--
					--	2,42	--	1719	0,01	7
13.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	710,50	154,22	--	109570	--	1,12	794
					154,22	--	109570	--	--	--
14.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	710,50	29,49	6,18	20955	4393	0,15	105
					23,31	--	16562	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								1171086
		Раздел: Фундаменты								
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	924,50	3991,23	75,91	3689896	70180	1,55	1435
					225,11	28,67	208117	26505	0,14	129
16.	Е0106-1-1	Устройство фундаментных плит	м3	889,90	5420,47	226,11	4823673	201218	2,06	1832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	железобетонных плоских								
					313,09	85,41	278617	76007	0,42	371
17.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	29,30	68800,00	--	2015840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,34	66000,00	--	22770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								10552179
		Раздел: Стены подвала								
19.	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	м3	345,40	6995,47	393,01	2416236	135747	7,04	2431
					1146,26	148,48	395919	51284	0,73	250
20.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,20	55620,00	--	11124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	3,60	77000,00	--	277200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	34,80	68800,00	--	2394240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	23,20	64400,00	--	1494080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,89	63800,00	--	56782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены подвала								6649662
		Раздел: Перекрытия								
25.	Е0106-22-4	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	м3	549,50	8889,43	239,59	4884743	131655	11,50	6319
					1839,71	90,52	1010922	49739	0,44	243
26.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,20	55620,00	--	66744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	12,20	62100,00	--	757620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,90	64400,00	--	573160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	43,80	68800,00	--	3013440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытия								9295707

ИТОГО:

27668635	665953	18247
2649656	239927	1119

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3126470
Всего накладных расходов:	3126470
Итого с накладными	30795105

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1847706
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	32642811
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	59515215
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7141826
Итого с НДС	66657041

ПРИНЯЛ:
гл. инженер Хе А.Н.

СДАЛ:
Прораб Сейткемел Н.

Форма N 2в

Заказчик ТОО РСП Эталон

Подрядчик ТОО РСП Эталон
Субподрядчик
Договор хозспособ

Наименование строительства и его адрес: Строительство офисного здания ТОО РСП Эталон

Наименование обьекта: Строительство офисного здания ТОО РСП Эталон"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Пожарная сигнализация								
1.	Ц0110-667-4 Прибор ПС на 4 луча	шт	1,00	2535,04	1,84	2535	2	12,65	13
				2424,20	--	2424	--	--	--
2.	Ц0110-668-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	18,00	175,10	--	3152	--	1,15	21
				165,60	--	2981	--	--	--
3.	Ц0110-668-2 Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	4,00	422,19	1,84	1689	7	2,30	9
				399,05	--	1596	--	--	--
4.	Ц0110-901-12 Коробка оконечная	шт	3,00	91,23	0,23	274	1	0,26	1
				43,70	0,12	131	--	0,00	0
5.	Ц0110-682-1 Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	шт	2,00	875,40	--	1751	--	4,60	9
				823,40	--	1647	--	--	--
6.	Ц0110-55-3 Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	80,00	80,89	--	6472	--	0,38	30
				61,30	--	4904	--	--	--
7.	Ц0108-409 Трубы ПВХ по установленным	м	10,00	121,88	56,23	1219	562	0,25	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			45,54	14,03	455	140	0,08	1
8.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,00	30,97 22,66	2,42 0,58	310 227	24 6	0,12 0,00	1 0
9.	ТПрайс-ли ст	Приемно контрольный прибор на 2 луча с резервным источником питания"Гранит-4"	шт	1,00	5195,65 --	-- --	5196 --	-- --	-- --	-- --
10.	ТПрайс-ли ст	Извещатель дымовой ИП 212-141	шт	4,00	361,18 --	-- --	1445 --	-- --	-- --	-- --
11.	ТПрайс-ли ст	Оповещатель свето-звуковой Маяк-12к	шт	2,00	753,77 --	-- --	1508 --	-- --	-- --	-- --
12.	ТПрайс-ли ст	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1-А3	шт	18,00	88,89 --	-- --	1600 --	-- --	-- --	-- --
13.	ТПрайс-ли ст	Оконечное устройство УКШ-1	шт	3,00	431,02 --	-- --	1293 --	-- --	-- --	-- --
14.	ТПрайс-ли ст	Кабель КПСВВ 2х0,5	м	80,00	17,59 --	-- --	1408 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	10,00	48,25 --	-- --	483 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Труба ПВХ д 16мм	м	10,00	8,89 --	-- --	89 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								30420
		Раздел: Сети канализации								
17.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	157,88	30,09 1,40	28,69 11,01	4751 222	4529 1739	0,01 0,04	2 7
18.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	4,14	302,12 302,12	-- --	1251 1251	-- --	2,13 --	9 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
19.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,86	555,79 555,79	-- --	2145 2145	-- --	3,86 --	15 --
20.	Е0101-27- 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	149,27	6,39 --	6,39 2,07	954 --	954 310	-- 0,01	-- 1
21.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,30	154,22 154,22	-- --	972 972	-- --	1,12 --	7 --
22.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	149,27	24,78 19,58	5,19 --	3699 2923	775 --	0,12 --	19 --
23.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	149,27	16,16 1,86	13,80 3,16	2412 278	2059 471	0,01 0,01	2 2
24.	Е0101-24- 1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	10,31	9,10 --	9,10 2,95	94 --	94 30	-- 0,01	-- 0
25.	Е0101-24- 9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	10,31	33,69 --	33,69 10,94	347 --	347 113	-- 0,01	-- 0
26.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,65	1441,13 176,73	175,40 65,72	2378 292	289 108	1,17 0,32	2 1
27.	Е0122-11- 5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,02	89942,55 48127,50	41553,67 11054,83	1799 963	831 221	284,05 42,90	6 1
28.	С130804-2 324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 РР ГОСТ Р 54475-2011	м	35,35	456,00 --	-- --	16120 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0122-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,012	778836,07 134550,00	91794,23 34675,09	41683 2018	1377 520	796,95 169,36	12 3
30.	Е0122-47-	Протаскивание в футляр стальных	м	15,00	306,37	0,43	4596	6	1,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	труб диам. 150 мм			179,84	0,16	2698	2	0,00	0
31.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,90	8729,29 2628,90	2655,17 994,38	7856 2366	2390 895	15,95 4,86	14 4
32.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,89	4427,00 --	-- --	3940 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143018-32	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС 06	шт	1,00	2664,30 --	-- --	2664 --	-- --	-- --	-- --
34.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,28	29600,00 --	-- --	8288 --	-- --	-- --	-- --
35.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,28	240,00 --	-- --	-67 --	-- --	-- --	-- --
36.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,28	129,00 --	-- --	-36 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,02	5955,50 1053,11	341,09 126,79	143 25	8 3	6,84 0,62	0 0
38.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1,00	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01	133700,00 --	-- --	1297 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3м группа грунтов 2	котлован	3,00	1224,77 160,43	1064,35 271,38	3674 481	3193 814	1,02 1,06	3 3
41.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,28	154,22 154,22	-- --	198 198	-- --	1,12 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,45	6651,98	110,37	2993	50	5,63	3
					887,51	41,69	399	19	0,20	0
43.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т=СТОЙКА	т	0,24	5226,61	2628,41	1266	637	10,75	3
					1816,42	709,70	440	172	2,69	1
44.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,24	608,39	166,20	147	40	1,54	0
					336,38	--	81	--	--	--
45.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	т	0,21	172800,00	--	36259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм 6мм	м	7,50	56,24	3,22	422	24	0,18	1
					31,63	0,34	237	3	0,00	0
47.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	15,00	9,61	0,12	144	2	0,06	1
					8,39	--	126	--	--	--
48.	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	45,00	5,97	0,12	269	5	0,02	1
					4,25	--	191	--	--	--
49.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	3,00	2007,02	1622,94	6021	4869	2,31	7
					382,95	275,83	1149	827	0,93	3
50.	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	шт	3,00	4950,00	--	14850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	3,00	496,00	--	1488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3,00	196,19	24,84	589	75	1,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					171,35	3,34	514	10	0,02	0
53.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	3,00	151,46	23,81	454	71	0,81	2
					127,65	1,84	383	6	0,01	0
54.	С11041-85	Сталь угловая 50х50мм /ГОСТ8509-86/	т	0,03	47200,00	--	1335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц0110-901 -8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	3,00	291,77	14,38	875	43	1,15	3
					269,10	--	807	--	--	--
57.	С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	3,00	244,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Ц0108-61- 1	Предохранитель	шт	3,00	309,29	21,39	928	64	1,15	3
					230,00	5,18	690	16	0,03	0
59.	ТПрайс-ли ст	ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е27ФП	шт	21,00	45,00	--	945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151607-1 17	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,04	9081,00	--	409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,90	109,75	0,08	538	--	0,42	2
					69,34	0,02	340	--	0,00	0
62.	Е0101-12- 14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	12,48	32,01	30,10	400	376	0,01	0
					1,91	8,28	24	103	0,03	0
63.	Е0101-162 -2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	м3	0,39	338,96	--	131	--	2,17	1
					338,96	--	131	--	--	--
64.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	12,87	7,45	7,45	96	96	--	--
					--	2,42	--	31	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	54,00	37,24	27,26	2011	1472	0,07	4
					9,89	6,79	534	366	0,04	2
66.	С143006-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,24	9052,00	--	2172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	223765,88	--	2685	--	201,25	2
					31567,50	--	379	--	--	--
68.	Ц0108-407 -3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	30,00	206,94	106,49	6208	3195	0,46	14
					72,45	28,18	2174	845	0,16	5
69.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	30,00	250,00	--	7500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	42,00	30,97	2,42	1301	101	0,12	5
					22,66	0,58	952	24	0,00	0
71.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	54,00	29,73	3,56	1605	193	0,13	7
					21,96	0,57	1186	31	0,00	0
72.	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,06	21307,00	--	1214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151601-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,04	70426,20	--	3169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	9,00	682,85	--	6146	--	3,45	31
					606,05	--	5454	--	--	--
75.	С151610-5 ПРИМ.	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3ПКВЭ	компл	9,00	3160,00	--	28440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10,00	30,25	3,80	302	38	0,16	2
					26,45	0,46	264	5	0,00	0
77.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	46400,00	--	585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	5,00	161,12	27,72	806	139	0,81	4
					133,40	2,87	667	14	0,02	0
79.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	49131,00	--	2579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сети канализации								257323
		ИТОГО:					287748	28934		293
							48319	7844		35

Накладные расходы :

На монтажные работы	30048
На общестроительные работы	27078
На металломонтажные работы	624
Всего накладных расходов:	57751
Итого с накладными	345498

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20184
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	365682
Пересчет в текущих ценах, К-2,258	825710
Налог на добавленную стоимость, 12 %	99085
Итого с НДС	924795

ПРИНЯЛ:
Гл. инженер А.Н.

СДАЛ:
Прораб Сейтказиев Н.