Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГКП на ПХВ "Кербулакская центральная районная больница" ГУ "УЗ Алматинской области" п.Сарыозек, ул.Асфендиярова, 1
полное наименование адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 000240000294

Исполнитель ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40
полное наименование адрес, данные о средствах связи

111240015991

Договор (контракт) Договор № 48 от 26.05.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
48	26.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	Сумма НДС, в KZT	Стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Кербулакская ЦРБ" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"		шт.	1	10 404 848	10 404 848		
			Итого			10 404 848		

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение/Перечень документации

дол (Исполнитель) / Директор / _____ / _____ Принял (Заказчик) / директор / _____ / Бильдейсенов Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Кербулакская центральная районная больница" ГУ "УЗ Алматинской области" п.Сарыозек, ул.Асфендиярова, 1
Подрядчик: ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "ЦРБ Кербулакского района пос.Сарыозек"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 48	26.05.2014	наименован.	код	наименован.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Кербулакская ЦРБ" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"	10 404 848	9 290 043							1 114 805	10 404 848

М.П. Заказчик Директор Бильдейнов Б. 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Байменов Е. 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

БАЙМЕН

ДЛЯ ФОРМ №3

Заказчик ГКП «Кербулакская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №48 от 26.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Выборочный капитальный ремонт ГККП "ЦРБ Кербулакского района пос.Сарыозек"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ЦРБ. Блок №1,2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п:	осн. з/п.	в т.ч. з/п:	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Демонтажные работы.								
		Демонтажные работы по подвалу								
1.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	461,30	361,12	194,22	166585	89594	1,112	513
					166,91	72,15	76996	33283	0,402	185
2.	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3 грунта	69,20	855,87	0,05	59226	3	5,13	355
					785,25	0,02	54339	1	0,0001	0
3.	Е0162-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски	м2	388,00	30,24	--	11733	--	0,21	81
					30,24	--	11733	--	--	--
4.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	958,00	25,70		24621		0,178	171
					25,70	--	24621	--	--	--
5.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3 кладки	4,70	4899,15	1881,00	23026	8841	21,241	100
					3018,15	538,09	14185	2529	2,91	14
6.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3 кладки	4,92	2719,44	399,69	13380	1966	15,88	78
					2319,75	63,00	11413	310	0,54	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	37,00	133,16 ✓	23,58	4927	872	0,743	27
					109,58	4,16	4054	154	0,0234	1
8.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5,00	320,85 ✓	30,15	1604	151	1,9603	10
					290,70	2,90	1454	15	0,187	1
9.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6,00	215,57 ✓	21,24	1293	127	1,2873	8
					194,33	3,31	1166	20	0,0289	0
		Раздел: Отопление								
10.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20-70 мм на сварке	м	420,00	109,47 ✓	1,00	45977	420	0,4934	207
					108,47	0,16	45557	67	0,0014	1
11.	Е0118-18-2	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 3-5	узел	1,00	727,27 ✓	104,92	727	105	3,48	3
					622,35	39,15	622	39	0,192	0
12.	Е0120-1-4	Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2 поверхности воздуховодов	10,40	104,26 ✓	5,26	1084	55	0,616	16
					99,00	1,97	1030	21	0,00964	0
13.	Е0120-1-5	Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2 поверхности воздуховодов	36,00	95,13 ✓	4,23	3425	152	0,564	51
					90,90	1,58	3272	57	0,00776	1
14.	Е0120-1-7	Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2 поверхности воздуховодов	30,00	82,41 ✓	3,66	2472	110	0,488	37
					78,75	1,37	2363	41	0,00668	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел:Водопровод, канализация								
15.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	40,00	51,07 50,38	0,69 0,11	2043 2015	28 4	0,332 0,001	13 0
16.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 65 мм	м	105,00	116,90 115,09	1,81 0,29	12275 12084	190 30	0,754 0,0026	79 0
17.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	13,00	145,63 142,36	3,27 0,52	1893 1851	43 7	0,853 0,0044	11 0
18.	Е0122-11-1	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км трубопровода	0,003	19030,83 11880,00	7150,83 1879,47	57 36	21 6	69,20 7,24	0 0
19.	Е0122-11-3	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км трубопровода	0,015	23508,13 13230,00	10278,13 2725,38	353 198	154 41	76,60 10,552	1 0
		Раздел: Прочие								
20.	С01031-А2 6-1	Мусор строительный-погрузка	т	120,00	27,10 --	-- --	3252 --	-- --	-- --	-- --
21.	С010333-А 7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	т	120,00	57,60 11,52	-- --	6912 1382	-- --	0,24 --	29 --
		Раздел: Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы.								
22.	Е0146-22-1	2.2.Подвал Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах	м3	3,80	9169,83	154,03	34845	585	14,63	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при объеме кладки в одном месте до 5 м3			2295,00	58,50	8721	222	0,28	1
23.	Е0110-83-1	Устройство перегородок толщиной 78 мм в жилых и общественных зданий на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки,с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	63,60	1043,40 282,04	13,98 5,29	66360 17938	889 336	1,817 0,02575	116 2
		Раздел: Полы								
24.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	108,20	1180,00 --	-- --	127676 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Тип 4								
25.	Е0111-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	33,228	3211,75 1053,00	-- --	106720 34989	-- --	7,82 --	226 --
		Раздел: 4.1.Проемы подвала. Окна								
		Окна								
26.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,10	5206,00 --	-- --	42169 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	8,10	4963,00 --	-- --	40200 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 4.2.Двери								
28.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	5,691	11200,00 -- --	-- --	63739 -- --	-- --	-- --	-- --
29.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00 -- --	-- --	12495 -- --	-- --	-- --	-- --
30.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	34,02	4010,00 -- --	-- --	136420 -- --	-- --	-- --	-- --
31.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	20,00	1380,00 -- --	-- --	27600 -- --	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	20,00	844,00 -- --	-- --	16880 -- --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: 4.12.Подоконники и отливы								
33.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	9,60	2860,00 -- --	-- --	27456 -- --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0112-10- 1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	13,00	568,05 176,21	1,55 0,59	7385 2291	20 8	1,1178 0,00288	15 0
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		5.1.Подвал								
35.	Е0161-2-1 1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10	м2	499,00	418,72 242,84	33,79 5,62	208941 121177	16861 2804	1,468 0,031	733 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2, толщина слоя до 20 мм								
36.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	34,40	612,48 359,66	7,91 2,99	21069 12372	272 103	2,0585 0,01463	71 1
		Раздел: 8.Прочие								
		8.1.Световые приямки								
37.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,0046	119700,00 --	-- --	551 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Локальная смета 2-1-4. Отопление.								
		Система отопления								
38.	С130801-51	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	м	2,50	662,00 --	-- --	1655 --	-- --	-- --	-- --
39.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	26,00	437,00 --	-- --	11362 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,00	200,00 --	-- --	7600 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Тепловой узел								
41.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	6,00	5190,00 --	-- --	31140 --	-- --	-- --	-- --

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН 111240015991

000240000294

Заказчик ГКП на ПХВ "Кербулакская центральная районная больница" ГУ "УЗ Алматинской области" п.Сарыозек, ул.Асфендиярова, 1
полное наименование адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40
полное наименование адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 48 от 26.05.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
48	26.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	Сумма НДС, в KZT	Стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Кербулакская ЦРБ" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"		шт.	1	5 539 312	5 539 312		
			Итого			5 539 312		

2.08.

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение/Перечень документации

Сдал (Исполнитель) /Директор ТОО "БАЙМЕН"/Байменов Ж.Е./
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) /Директор ГКП на ПХВ ЦРБ Кербулакского района./Бильдебеков Б.Б./
должность *подпись* *расшифровка подписи*

49

ай

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Кербулакская центральная районная больница" ГУ "УЗ Алматинской области" п.Сарыозек, ул.Асфендиярова, 1, БИН111240015991
Подрядчик: ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40, БИН 000240000294
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "ЦРБ Кербулакского района пос.Сарыозек"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№ 48	26.05.2014	наименован.	код	наименован.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Кербулакская ЦРБ" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"	15 944 160	4 945 814		5 539 312					593 498	5 539 312

М.П. Заказчик Директор ГКП на ПХВ ЦРБ Кербулакского района. Бильдебеков Б.Б. 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН Баймен Ж.Е. 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Эксперт ТОО "УКС" 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

Заказчик ГКП «Кербулакская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №48 от 26.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Кербулакская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Наименование объекта:Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Кербулакская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы №2-1-1								
1.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	340,00	361,12	194,21	122781	65301	1,112	378
					166,91	72,12	56749	24521	0,402	137
2.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	206,40	116,63	10,56	24072	2180	0,6987	144
					106,07	1,67	21893	345	0,0144	3
3.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	132,80	17,38	0,93	2308	124	0,1139	15
					16,45	0,14	2185	19	0,0013	0
4.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	19,30	51,33	4,89	991	94	0,336	6
					46,44	0,83	896	16	0,0086	0
5.	Е0162-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски	м2	645,70	30,24	--	19526	--	0,21	136
					30,24	--	19526	--	--	--
6.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	525,20	25,70	--	13498	--	0,178	93
					25,70	--	13498	--	--	--
7.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из пластиковых плиток	м2	183,50	133,16	23,58	24435	4327	0,743	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					109,58	4,16	20108	763	0,0234	4
8.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	375,50	133,16	23,58	50002	8854	0,743	279
					109,58	4,16	41147	1562	0,0234	9
9.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3 кладки	2,94	2719,44	399,69	7995	1175	15,88	47
					2319,75	63,00	6820	185	0,54	2
10.	Е0155-1-2	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке неоштукатуренных	м2	22,10	52,82	6,13	1167	135	0,3322	7
					46,69	1,01	1032	22	0,0099	0
11.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	38,00	320,85	30,15	12192	1146	1,9603	74
					290,70	2,90	11047	110	0,187	7
		Раздел: Демонтажные работы по 2-этажу								
12.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	155,10	116,63	10,56	18089	1638	0,6987	108
					106,07	1,67	16451	259	0,0144	2
13.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	198,30	17,38	0,93	3446	184	0,1139	23
					16,45	0,14	3262	28	0,0013	0
14.	Е0162-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски	м2	472,30	30,24	--	14282	--	0,21	99
					30,24	--	14282	--	--	--
15.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	610,00	25,70	--	15677	--	0,178	109
					25,70	--	15677	--	--	--
16.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	м2	22,40	37,04	--	830	--	0,257	6
					37,04	--	830	--	--	--
17.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	236,60	133,16	23,58	31506	5579	0,743	176
					109,58	4,16	25927	984	0,0234	6
18.	Е0155-1-2	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке неоштукатуренных	м2	5,50	52,82	6,13	291	34	0,3322	2
					46,69	1,01	257	6	0,0099	0
19.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	шт	10,00	320,85	30,15	3208	302	1,9603	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурки в откосах			290,70	2,90	2907	29	0,187	2
20.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	14,18	59,88	6,55	849	93	0,3628	5
					53,33	1,04	756	15	0,0089	0
		Раздел: Демонтажные работы по 3-этажу								
21.	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	151,50	361,12	194,21	54710	29423	1,112	168
					166,91	72,12	25287	10926	0,402	61
22.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	238,00	116,63	10,56	27758	2513	0,6987	166
					106,07	1,67	25245	397	0,0144	3
23.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	177,70	17,38	0,93	3088	165	0,1139	20
					16,45	0,14	2923	25	0,0013	0
24.	E0162-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски	м2	386,30	30,24	--	11682	--	0,21	81
					30,24	--	11682	--	--	--
25.	E0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	390,00	25,70	--	10023	--	0,178	69
					25,70	--	10023	--	--	--
26.	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	439,70	133,16	23,58	58550	10368	0,743	327
					109,58	4,16	48182	1829	0,0234	10
27.	E0155-1-2	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке неоштукатуренных	м2	26,30	52,82	6,13	1389	161	0,3322	9
					46,69	1,01	1228	27	0,0099	0
28.	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	17,00	320,85	30,15	5454	513	1,9603	33
					290,70	2,90	4942	49	0,187	3
29.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	5,808	59,88	6,55	348	38	0,3628	2
					53,33	1,04	310	6	0,0089	0
30.	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	31,00	197,20	15,96	6113	495	1,2059	37
					181,24	2,52	5618	78	0,0217	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы по техническому этажу								
31.	Е0162-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски	м2	29,90	30,24	--	904	--	0,21	6
					30,24	--	904	--	--	--
32.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5,00	320,85	30,15	1604	151	1,9603	10
					290,70	2,90	1454	15	0,187	1
33.	Е0163-1-5	Выемка целых стекол из переплетов ПХВ	м2	5,088	159,71	1,76	813	9	1,10	6
					157,95	0,27	804	1	0,0025	0
34.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	5,088	74,90	6,81	381	35	0,4611	2
					68,09	1,08	346	5	0,0093	0
		Раздел: Наружные демонтажные работы								
		Входной узел №2								
35.	Е0146-34-2	Разборка бетонной террасы, ступеней, пандуса	м3	14,10	2430,59	1082,84	34271	15268	8,27	117
					1347,75	481,50	19003	6789	1,95	27
36.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	10,10	1795,50	627,75	18135	6340	7,10	72
					1167,75	236,25	11794	2386	1,16	12
		Раздел: Входной узел №2								
37.	Е0146-34-2	Разборка бетонных крылца	м3	0,20	2430,59	1082,84	486	217	8,27	2
					1347,75	481,50	270	96	1,95	0
		Раздел: Входной узел №3								
38.	Е0146-34-2	Разборка бетонных крылца	м3	2,00	2430,59	1082,84	4861	2166	8,27	17
					1347,75	481,50	2696	963	1,95	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Входной узел №4								
39.	Е0109-22-1	Демонтаж козырька из труб Д=50мм	т	0,06329	5584,48	3356,98	353	212	13,80	1
					2227,50	957,00	141	61	3,668	0
		Раздел: Электроснабжение								
40.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	850,00	9,32	0,23	3262	80	0,0632	22
					9,09	0,05	3182	17	0,0003	0
41.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	450,00	8,42	--	3789	--	0,0584	26
					8,42	--	3789	--	--	--
42.	Ц0108-599-1	Демонтаж щиток осветительных	шт	14,00	130,38	6,78	1825	95	0,60	8
					123,60	0,69	1730	10	0,0039	0
43.	Е0121-23-1	Демонтаж шкафов ШРС	шкаф	1,00	364,50	--	365	--	2,094	2
					364,50	--	365	--	--	--
		Раздел: Сейсмоуселение №2-1-2								
44.	Е0169-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	492,50	8,62	0,02	4245	10	0,0549	27
					8,60	--	4236	--	--	--
45.	Е0169-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором	отверстие	492,50	8,17	0,02	4024	10	0,0528	26
					8,15	--	4014	--	--	--
46.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,1335	50600,00	--	6755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0021	53600,00	--	113	--	--	--
					-1	--	--	--	-1	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	687,00	45,60 43,47	1,49 0,56	31327 29864	1024 385	0,25645 0,00275	176 2
49.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	2,11596	73000,00 --	-- --	154465 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,61809	50900,00 --	-- --	82361 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Стены по оси "Д"								
51.	Е0169-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	2016,00	8,62 8,60	0,02 --	17378 17338	40 --	0,0549 --	111 --
52.	Е0169-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором	отверстие	2016,00	8,17 8,15	0,02 --	16471 16430	40 --	0,0528 --	106 --
53.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,21572	59912,58 54596,25	670,08 253,12	12924 11778	145 55	332,35 1,2375	72 0
54.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,21572	50600,00 --	-- --	10915 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	652,30	45,60 43,47	1,49 0,56	29745 28355	972 365	0,25645 0,00275	167 2
56.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	2,00909	73000,00 --	-- --	146664 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	1,19739	50900,00	--	60947	--	--	--

(506100 1С)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм			--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:			1195638 570033	161523 53367			3758 300	

Накладные расходы :

На монтажные работы	9758
На общестроительные работы	617254
На металломонтажные работы	181
На сантехнические работы	6562
Всего накладных расходов:	633755
Итого с накладными	1829393

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	109764
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1939157
Итого с временными, 1,8 %	1974062
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2000712
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2008715
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2028802
Пересчет в текущих ценах, К-2,390	4848837
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	96977
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4945814
Налог на добавленную стоимость, 12 %	593498
Итого с НДС	**5539312**

Сдал: Принял:

ДЛЯ ФОРМ №2

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Заказчик: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ " Кербулакская ЦРБ" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"п.Сарыозек,ул.Асфендиярова,1

ИИН/БИН 000240000294

Исполнитель: ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40 .

111240015991

Договор (контракт): Договор №48 от 26.05.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
48	26.05.2014г		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Найменование работ (услуг)	Сведение о наличие отчета о маркетинговых исследованиях,консультационных и прочих услугДата ,номер,количество страниц)	Единица измерение	Выполнено работ (оказание услуг)				
				количество	цена за единицу,в KZT	стоимость,в KZT	Сумма НДС,в KZT	Сумма стоимость с НДС,в KZT
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ГКП на ПХВ " Кербулакская ЦРБ" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"		шт	1	29 577 662	29 577 662		
			Итого					

Сведения об использованиии запасов,полученных от заказчика

Найменование,количество,стоимость

Приложение/Перечень документации

дол (Исполнитель) /Директор ТОО "Баймен" /Байменов Ж.Е./ Принял (Заказчик) /Директор ГКП на ПХВ " Кербулакского района /Бильдебеков Б.Б./

должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Кербулакская центральная больница"ГУ" УЗ Алматинской области" п.Сарыозек,ул.Асфендиярова,1,БИН111240015991
Подрядчик: ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40 .БИН 000240000294
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "ЦРБ Кербулакского района пос.Сарыозек"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 48	26.05.2014	наименован.	код	наименован.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП "ЦРБ Кербулакского района пос.Сарыозек"	121 217 264	26 408 626,79		29 577 662					3 169 035,21	29 577 662

М.П. Заказчик: Директор ГКП на ПХВ ЦРБ Кербулакского района Бильдебеков Б.Б. 2014 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО"Баймен" Байменов Ж.Е. 2014 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. Эксперт "УКС" Болсамбеков Н.К. 2014 года
(должность ф.и.о. подпись)

Форма N 2в

Заказчик ГКП «Кербулакская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №48 от 26.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Кербулакская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Кербулакская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Демонтажные работы №2-1-1									
1.	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций: E0157-21-1 Демонтаж мраморных полов	1м2	165,68	319,40	2,33	52918	386	1,94	322
				317,07	--	52532	--	0,00	0
2.	E0159-5-1 Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	52,20	74,17	4,98	3872	260	0,47	25
				69,19	0,79	3612	41	0,01	0
3.	E0163-1-5 Выемка целых стекол из переплетов ПХВ	м2	77,91	159,71	1,76	12443	137	1,10	86
				157,95	0,27	12306	21	0,00	0
4.	E0156-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных	м2	77,91	74,90	6,81	5835	531	0,46	36
				68,09	1,08	5305	84	0,01	1
5.	E0146-34-2 Демонтаж бетонной трассы	м3	25,00	2430,59	1082,84	60765	27071	8,27	207
				1347,75	481,50	33694	12037	1,95	49
	Итого по разделу: Демонтажные работы №2-1-1								135833
	Раздел: Наружный демонтажные работы								
6.	E0146-34- Разборка бетонных ступеней	м3	1,00	2430,59	1082,84	2431	1083	8,27	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				1347,75	481,50	1348	481	1,95	2
7.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	3,20	1795,50	627,75	5746	2009	7,10	23
					1167,75	236,25	3737	756	1,16	4
		Итого по разделу: Наружный демонтажные работы								8176
		Раздел: Кровля								
8.	Е0158-22-3	Демонтаж утеплителя из гравия керазитового	м2	697,20	39,26	2,07	27372	1443	0,22	153
					37,19	0,32	25929	223	0,00	2
		Итого по разделу: Кровля								27372
		Раздел: Сейсмоуселение №2-1-2								
9.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,56	7520,00	--	4211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сейсмоуселение №2-1-2								4211
		Раздел: Кровля								
10.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,07	11244,84	1453,68	785	101	53,59	4
					8461,13	135,00	591	9	0,66	0
11.	СПрайс	Набор шарнирных моделей	комплект	6,00	140,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0162-28-1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей кровли	м2	2,88	42,72	0,05	123	--	0,08	0
					12,56	0,02	36	--	0,00	0
13.	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	м	48,00	461,21	1,27	22138	61	0,48	23
					75,26	0,20	3612	10	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								23886
		Раздел: Полы								
14.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	7,14	6569,36	261,86	46905	1870	3,44	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					499,50	99,00	3566	707	0,48	3
15.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	178,50	211,49	9,95	37751	1776	0,36	64
					52,20	3,74	9318	668	0,02	3
16.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	357,00	27,92	0,67	9968	239	0,00	2
					0,63	0,25	225	89	0,00	0
17.	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	м2	178,50	287,98	11,72	51405	2092	1,06	189
					171,68	4,39	30645	784	0,02	4
18.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	126,95	960,83	1,62	121982	206	0,26	34
					44,40	0,84	5637	106	0,00	1
19.	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	м2	91,70	316,66	14,65	29038	1343	1,22	112
					197,43	5,49	18105	503	0,03	2
20.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	98,12	960,83	1,62	94275	159	0,26	26
					44,40	0,84	4357	82	0,00	0
21.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	170,50	1071,63	19,00	182712	3240	1,23	210
					199,29	9,21	33980	1571	0,05	8
22.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	51,40	221,81	12,44	11401	639	0,41	21
					60,03	4,67	3086	240	0,02	1
23.	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-102,80	28,18	0,84	-2897	-86	0,01	-1
					0,72	0,31	-74	-32	0,00	-0
24.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	51,40	935,06	6,13	48062	315	0,44	23
					67,28	2,31	3458	119	0,01	1
25.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	55,00	125,78	0,20	6918	11	0,10	6
					18,61	0,09	1023	5	0,00	0
26.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	17,10	1071,63	19,00	18325	325	1,23	21
					199,29	9,21	3408	158	0,05	1
27.	Е0111-39-	Устройство плинтусов из плиток	м	18,30	143,73	0,40	2630	7	0,27	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических			47,87	0,14	876	3	0,00	0
28.	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	м2	68,30	316,66	14,65	21628	1001	1,22	83
					197,43	5,49	13485	375	0,03	2
29.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	73,08	960,83	1,62	70218	118	0,26	19
					44,40	0,84	3245	61	0,00	0
30.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	56,90	935,06	6,13	53205	349	0,44	25
					67,28	2,31	3828	132	0,01	1
31.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	60,88	125,78	0,20	7658	12	0,10	6
					18,61	0,09	1133	5	0,00	0
32.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	24,50	935,06	6,13	22909	150	0,44	11
					67,28	2,31	1648	57	0,01	0
33.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	7,60	1071,63	19,00	8144	144	1,23	9
					199,29	9,21	1515	70	0,05	0
34.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	8,13	143,73	0,40	1169	3	0,27	2
					47,87	0,14	389	1	0,00	0
35.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	11,20	1071,63	19,00	12002	213	1,23	14
					199,29	9,21	2232	103	0,05	1
36.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	11,98	143,73	0,40	1722	5	0,27	3
					47,87	0,14	574	2	0,00	0
37.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	19,30	1071,63	19,00	20682	367	1,23	24
					199,29	9,21	3846	178	0,05	1
38.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	20,65	143,73	0,40	2968	8	0,27	6
					47,87	0,14	989	3	0,00	0
39.	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	м2	108,20	316,66	14,65	34263	1585	1,22	132
					197,43	5,49	21362	594	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	115,77	960,83	1,62	111239	188	0,26	31
					44,40	0,84	5141	97	0,00	0
41.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	54,25	125,78	0,20	6823	11	0,10	6
					18,61	0,09	1009	5	0,00	0
42.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	1022,40	41,49	0,84	42424	856	0,01	5
					0,72	0,31	741	319	0,00	2
43.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	63,90	221,81	12,44	14173	795	0,41	26
					60,03	4,67	3836	299	0,02	1
44.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	105,72	125,78	0,20	13297	21	0,10	11
					18,61	0,09	1967	9	0,00	0
45.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	11,56	143,73	0,40	1661	5	0,27	3
					47,87	0,14	553	2	0,00	0
46.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	111,71	143,73	0,40	16056	45	0,27	30
					47,87	0,14	5348	15	0,00	0
47.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	20,90	935,06	6,13	19543	128	0,44	9
					67,28	2,31	1406	48	0,01	0
48.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	22,36	125,78	0,20	2813	4	0,10	2
					18,61	0,09	416	2	0,00	0
49.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	198,30	935,06	6,13	185422	1215	0,44	87
					67,28	2,31	13341	459	0,01	2
50.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	212,18	125,78	0,20	26688	42	0,10	22
					18,61	0,09	3948	19	0,00	0
51.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	31,89	143,73	0,40	4583	13	0,27	9
					47,87	0,14	1527	4	0,00	0
52.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	180,83	143,73	0,40	25990	72	0,27	49
					47,87	0,14	8657	25	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	177,70	935,06 67,28	6,13 2,31	166160 11955	1088 411	0,44 0,01	78 2
54.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	190,14	125,78 18,61	0,20 0,09	23915 3538	38 17	0,10 0,00	20 0
55.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	162,10	960,83 44,40	1,62 0,84	155755 7198	263 136	0,26 0,00	43 1
56.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	34,88	143,73 47,87	0,40 0,14	5014 1670	14 5	0,27 0,00	9 0
		Итого по разделу: Полы								1736599
		Раздел: Проемы								
57.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	8,10	510,22 250,39	23,76 7,73	4133 2028	192 63	1,50 0,04	12 0
58.	С11011-93-6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	8,10	2800,00 --	-- --	22680 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	5,69	379,71 313,09	40,10 15,16	2161 1782	228 86	1,71 0,07	10 0
60.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	36,96	372,10 174,40	128,16 44,59	13753 6446	4737 1648	1,03 0,17	38 6
61.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	3,67	537,52 265,62	23,97 7,73	1975 976	88 28	1,59 0,04	6 0
62.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,83	415,36 175,10	23,43 7,73	1178 496	66 22	1,05 0,04	3 0
63.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	3,17	406,32 179,48	23,17 7,73	1287 569	73 24	1,07 0,04	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-9,68	2800,00	--	-27094	--	--	--
					--	--	--	--	--	
65.	Е0163-5-1 2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на эластичной прокладке при площади стекла более 1 м2	м2	77,91	242,91	3,26	18925	254	1,04	81
					175,50	0,99	13673	77	0,01	0
66.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	87,59	4963,00	--	434692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12031-26	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П	шт	8,00	16700,00	--	133600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,83	415,36	23,43	1178	66	1,05	3
					175,10	7,73	496	22	0,04	0
69.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,83	5206,00	--	14759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,44	537,52	23,97	774	35	1,59	2
					265,62	7,73	382	11	0,04	0
71.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,44	4472,00	--	6440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-4,28	2800,00	--	-11970	--	--	--
					--	--	--	--	--	
73.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и	м2	96,67	4963,00	--	479798	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/			--	--	--	--	--	--
74.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,83	415,36 175,10	23,43 7,73	1178 496	66 22	1,05 0,04	3 0
75.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,83	5206,00 --	-- --	14759 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,66	537,52 265,62	23,97 7,73	352 174	16 5	1,59 0,04	1 0
77.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,66	4472,00 --	-- --	2929 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	4,80	371,23 156,91	23,59 7,99	1782 753	113 38	0,94 0,04	5 0
79.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,80	5206,00 --	-- --	24989 --	-- --	-- --	-- --
80.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-8,29	2800,00 --	-- --	-23212 --	-- --	-- --	-- --
81.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	104,59	4963,00 --	-- --	519093 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	30,34	225,99	6,97	6857	212	0,67	20
					108,16	2,65	3282	80	0,01	0
83.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	7,10	3680,00	--	26128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	40,73	568,05	1,55	23134	63	1,12	46
					176,21	0,59	7176	24	0,00	0
		Итого по разделу: Проемы								1696254
		Раздел: Отделочные работы								
85.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1095,90	160,98	4,29	176415	4699	0,52	574
					84,79	1,64	92921	1795	0,01	9
86.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	461,30	304,08	2,91	140271	1344	0,56	260
					93,41	1,10	43092	507	0,01	2
87.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	437,20	285,16	2,63	124672	1148	0,45	196
					74,78	0,99	32696	432	0,00	2
88.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	154,20	19,52	0,15	3010	23	0,11	16
					15,79	0,06	2435	10	0,00	0
89.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером маслянымразбеленным по штукатурке	м2	538,90	185,31	2,35	99866	1266	0,54	290
					90,05	0,90	48525	485	0,00	2
90.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	632,50	304,08	2,91	192329	1842	0,56	356
					93,41	1,10	59085	696	0,01	3
91.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленнымпо штукатурке	м2	62,70	183,67	3,69	11516	231	0,66	41
					109,19	1,37	6846	86	0,01	0
92.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	949,45	285,16	2,63	270745	2492	0,45	426
					74,78	0,99	71004	938	0,00	5
93.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером маслянымразбеленным по штукатурке	м2	609,15	185,31	2,35	112885	1432	0,54	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					90,05	0,90	54851	548	0,00	3
94.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	452,40	1066,63	2,63	482546	1188	2,30	1041
					382,95	0,99	173247	447	0,00	2
95.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	472,30	304,08	2,91	143616	1376	0,56	266
					93,41	1,10	44120	520	0,01	3
96.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленнымпо штукатурке	м2	61,60	217,77	3,69	13415	227	0,66	40
					109,19	1,37	6726	85	0,01	0
97.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	719,85	285,16	2,63	205272	1890	0,45	323
					74,78	0,99	53834	711	0,00	4
98.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером маслянымразбеленным по штукатурке	м2	537,95	185,31	2,35	99690	1264	0,54	290
					90,05	0,90	48440	484	0,00	2
99.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	318,30	1066,63	2,63	339510	836	2,30	732
					382,95	0,99	121893	314	0,00	2
100.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	386,30	304,08	2,91	117465	1125	0,56	218
					93,41	1,10	36086	425	0,01	2
101.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленнымпо штукатурке	м2	146,40	217,77	3,69	31882	540	0,66	96
					109,19	1,37	15986	201	0,01	1
102.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	579,35	285,16	2,63	165207	1521	0,45	260
					74,78	0,99	43326	572	0,00	3
103.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером маслянымразбеленным по штукатурке	м2	411,45	185,31	2,35	76248	967	0,54	221
					90,05	0,90	37049	370	0,00	2
104.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	503,40	1066,63	2,63	536944	1321	2,30	1158
					382,95	0,99	192777	497	0,00	2
105.	Е0115-152	Окраска водными составами внутри	м2	121,00	19,52	0,15	2362	18	0,11	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	помещений известковая по штукатурке			15,79	0,06	1911	8	0,00	0
106.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	67,50	2427,23	3,20	163838	216	2,93	198
					483,86	1,21	32661	82	0,01	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								3509701
		Раздел: Прочие								
107.	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	м2	44,24	765,39	69,85	33859	3090	3,43	152
					631,35	7,66	27930	339	0,03	1
108.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-19,10	2800,00	--	-53480	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	
109.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	19,10	4963,00	--	94793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	52,20	3804,83	7,36	198612	384	0,48	25
					82,55	2,79	4309	146	0,01	1
111.	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	м	52,20	1100,00	--	57420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12069-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	м	52,20	156,00	--	8143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00	119700,00	--	383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,04	5455,17	2856,97	231	121	10,75	0
					1816,42	771,41	77	33	2,92	0
115.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,04	1513,46	390,15	64	17	3,40	0
					781,42	--	33	--	--	--
116.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных	м2	26,50	1506,91	10,25	39933	272	1,97	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством			313,89	3,85	8318	102	0,02	0
117.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6,40	573,03 176,21	1,55 0,59	3667 1128	10 4	1,12 0,00	7 0
118.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	6,20	2427,23 483,86	3,20 1,21	15049 3000	20 8	2,93 0,01	18 0
119.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	4,20	9944,10 887,51	119,96 45,31	41765 3728	504 190	5,63 0,22	24 1
120.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,51	8108,44 225,11	82,51 31,16	4135 115	42 16	1,55 0,15	1 0
121.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,20	8108,44 225,11	82,51 31,16	58381 1621	594 224	1,55 0,15	11 1
		Итого по разделу: Прочие								502956
		Раздел: Входная группа								
122.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,06	5455,17 1816,42	2856,97 771,41	321 107	168 45	10,75 2,92	1 0
123.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,06	1513,46 781,42	390,15 --	89 46	23 --	3,40 --	0 --
124.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	20,10	1168,28 108,31	10,38 1,46	23482 2177	209 29	0,65 0,01	13 0
125.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,60	568,05 176,21	1,55 0,59	2613 811	7 3	1,12 0,00	5 0
126.	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	20,10	539,61	16,25	10846	327	0,33	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					53,05	6,14	1066	123	0,03	1
127.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	31,90	1228,68	1,50	39195	48	0,86	27
					143,35	0,56	4573	18	0,00	0
128.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,10	10148,10	119,96	21311	252	5,63	12
					887,51	45,31	1864	95	0,22	0
129.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,40	9120,73	--	12769	--	4,21	6
					652,05	--	913	--	--	--
130.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00	5604,41	409,16	2	--	13,34	0
					2173,50	154,69	1	--	0,75	0
131.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	68200,00	--	27	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,10	8424,64	82,51	42966	421	1,55	8
					225,11	31,16	1148	159	0,15	1
133.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,90	8424,64	82,51	16007	157	1,55	3
					225,11	31,16	428	59	0,15	0
134.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	8,70	2427,23	3,20	21117	28	2,93	26
					483,86	1,21	4210	11	0,01	0
135.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	м2	37,40	1429,56	8,49	53465	317	6,33	237
					1242,00	3,21	46451	120	0,02	1
136.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	24,63	3804,83	7,36	93698	181	0,48	12
					82,55	2,79	2033	69	0,01	0
137.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,05	5455,17	2856,97	262	137	10,75	1
					1816,42	771,41	87	37	2,92	0
138.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,05	1513,46	390,15	73	19	3,40	0
					781,42	--	38	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	7,10	1168,28	10,38	8295	74	0,65	5
					108,31	1,46	769	10	0,01	0
140.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,50	568,05	1,55	1988	5	1,12	4
					176,21	0,59	617	2	0,00	0
141.	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	7,10	539,61	16,25	3831	115	0,33	2
					53,05	6,14	377	44	0,03	0
142.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	6,20	1228,68	1,50	7618	9	0,86	5
					143,35	0,56	889	3	0,00	0
143.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,15	10148,10	119,96	11670	138	5,63	6
					887,51	45,31	1021	52	0,22	0
144.	С11011-2089	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х100 мм	шт	24,00	5,65	--	136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	0,50	2427,23	3,20	1214	2	2,93	1
					483,86	1,21	242	1	0,01	0
146.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	2,40	391,57	37,49	940	90	1,36	3
					219,17	14,04	526	34	0,07	0
147.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	2,40	640,00	--	1536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	3,20	3804,83	7,36	12175	24	0,48	2
					82,55	2,79	264	9	0,01	0
149.	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	м	3,20	1100,00	--	3520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,04	5455,17	2856,97	226	119	10,75	0
					1816,42	771,41	75	32	2,92	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,04	1513,46	390,15	63	16	3,40	0
					781,42	--	32	--	--	--
152.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	8,30	1168,28	10,38	9697	86	0,65	5
					108,31	1,46	899	12	0,01	0
153.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,30	568,05	1,55	1307	4	1,12	3
					176,21	0,59	405	1	0,00	0
154.	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	8,30	539,61	16,25	4479	135	0,33	3
					53,05	6,14	440	51	0,03	0
155.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	9,00	1228,68	1,50	11058	14	0,86	8
					143,35	0,56	1290	5	0,00	0
156.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,00	10148,10	119,96	10148	120	5,63	6
					887,51	45,31	888	45	0,22	0
157.	С11011-2089	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х100 мм	шт	8,00	5,65	--	45	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	3,60	2427,23	3,20	8738	12	2,93	11
					483,86	1,21	1742	4	0,01	0
159.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	7,60	391,57	37,49	2976	285	1,36	10
					219,17	14,04	1666	107	0,07	1
160.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	5,20	3804,83	7,36	19785	38	0,48	2
					82,55	2,79	429	14	0,01	0
161.	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	м	5,20	1100,00	--	5720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,04	5455,17	2856,97	211	110	10,75	0
					1816,42	771,41	70	30	2,92	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,04	1513,46	390,15	58	15	3,40	0
					781,42	--	30	--	--	--
164.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	6,20	1168,28	10,38	7243	64	0,65	4
					108,31	1,46	672	9	0,01	0
165.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,10	568,05	1,55	1193	3	1,12	2
					176,21	0,59	370	1	0,00	0
166.	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	6,20	539,61	16,25	3346	101	0,33	2
					53,05	6,14	329	38	0,03	0
167.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	7,30	1228,68	1,50	8969	11	0,86	6
					143,35	0,56	1046	4	0,00	0
168.	С11011-2100	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х150 мм	шт	16,00	17,78	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	1,90	2427,23	3,20	4612	6	2,93	6
					483,86	1,21	919	2	0,01	0
170.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	5,60	391,57	37,49	2193	210	1,36	8
					219,17	14,04	1227	79	0,07	0
171.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	5,60	640,00	--	3584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	2,60	3804,83	7,36	9893	19	0,48	1
					82,55	2,79	215	7	0,01	0
173.	С12022-15	Ограждения пестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	м	2,60	1100,00	--	2860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотойдо 25 м, массой до 1 т	т	0,03	5455,17	2856,97	170	89	10,75	0
					1816,42	771,41	57	24	2,92	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,03	1513,46	390,15	47	12	3,40	0
					781,42	--	24	--	--	--
176.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированногооцинкованноголиста	м2	16,50	1168,28	10,38	19277	171	0,65	11
					108,31	1,46	1787	24	0,01	0
177.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,20	568,05	1,55	1818	5	1,12	4
					176,21	0,59	564	2	0,00	0
178.	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	16,50	539,61	16,25	8904	268	0,33	5
					53,05	6,14	875	101	0,03	0
179.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитамибумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2мм	м2	17,50	1228,68	1,50	21502	26	0,86	15
					143,35	0,56	2509	10	0,00	0
180.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	28,20	2427,23	3,20	68448	90	2,93	83
					483,86	1,21	13645	34	0,01	0
181.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	10,50	391,57	37,49	4112	394	1,36	14
					219,17	14,04	2301	147	0,07	1
182.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	12,90	9584,30	108,25	123637	1396	3,52	45
					564,08	40,90	7277	528	0,20	3
183.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,30	8108,44	82,51	10541	107	1,55	2
					225,11	31,16	293	41	0,15	0
		Итого по разделу: Входная группа								768309
		Раздел: Отопление №2 1 4								
184.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	71,00	164,61	0,09	11688	6	0,74	53
					124,20	0,02	8818	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,50	22,68	0,06	34	--	0,03	0
					6,68	0,03	10	--	0,00	0
186.	С11011-169	Изол	м2	3,50	126,00	--	441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0113-37-3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуместеклорубероидом в 1 слой	м2	14,50	513,47	6,72	7445	98	1,02	15
					201,82	2,81	2926	41	0,01	0
188.	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	14,50	89,00	--	1290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление №2-1-4								20898
		Раздел: Водопровод и Канализация №2-1-5								
189.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	981,63	112,66	1963	225	2,99	6
					514,91	42,19	1030	84	0,20	0
190.	Е0116-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм	1врезка	2,00	7661,17	139,56	15322	279	7,66	15
					1368,79	53,44	2738	107	0,25	1
191.	Е0116-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	1врезка	4,00	1557,89	28,86	6232	115	5,13	21
					936,67	11,25	3747	45	0,05	0
192.	Е0116-27-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15 мм	1врезка	10,00	1463,09	28,86	14631	289	5,13	51
					936,67	11,25	9367	112	0,05	1
		Итого по разделу: Водопровод и Канализация №2-1-5								38148
		Раздел: Канализация -К1-								
193.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	13,00	1437,20	4,60	18684	60	1,73	22
					330,75	0,77	4300	10	0,01	0
194.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	42,00	774,63	0,48	32535	20	0,71	30
					135,00	0,09	5670	4	0,00	0
195.	Е0165-10-	Прокладка трубопроводов	м	35,00	653,18	0,37	22861	13	0,73	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм			140,18	0,07	4906	2	0,00	0
196.	Е0115-178 -4	Окраска труб за 1 раз кузбасским лаком	м2	4,08	25,09 21,48	-- --	102 88	-- --	0,13 --	1 --
197.	Е0106-1-1	Упор бетонный	м3	0,02	8108,44 225,11	82,51 31,16	195 5	2 1	1,55 0,15	0 0
198.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9194,48 445,05	49,05 19,69	18389 890	98 39	2,55 0,09	5 0
199.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,00	5987,64 398,48	26,91 11,25	11975 797	54 22	2,24 0,05	4 0
200.	Е0117-1-7	Установка душевой кабины с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,00	1570,90 1311,86	152,16 56,25	4713 3936	456 169	7,88 0,28	24 1
201.	С131101-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	шт	3,00	3630,00 --	-- --	10890 --	-- --	-- --	-- --
202.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	3,00	4298,73 191,47	68,38 25,31	12896 574	205 76	1,14 0,13	3 0
203.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	1812,61 144,90	1,96 --	5438 435	6 --	0,81 --	2 --
204.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	153,00	202,10 124,72	43,41 16,26	30921 19082	6642 2488	0,78 0,08	120 12
		Итого по разделу: Канализация -К1-								169598
		Раздел: Электроосвещение №2-1-6								
205.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2252,25 1397,25	-- --	2252 1397	-- --	8,03 --	8 --
206.	Т76-5-57	Шкаф распределительный ШР-11-73504-54У3	шт	1,00	57300,00 --	-- --	57300 --	-- --	-- --	-- --
207.	Е0121-18-	Монтаж светильников до двух	шт	502,00	283,46	81,70	142295	41013	1,09	546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях			174,40	43,07	87548	21619	0,20	98
208.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	576,00	17,00	--	9792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	11,00	33,18	--	365	--	0,20	2
					31,05	--	342	--	--	--
210.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	11,00	46,00	--	506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	170,00	39,12	--	6651	--	0,22	37
					33,90	--	5763	--	--	--
212.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	170,00	46,00	--	7820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Т99-6-2	Разъем штепсельный 3Р+РЕ+N 16А	шт	6,00	210,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	32,00	55,00	0,90	1760	29	0,33	11
					49,70	0,20	1590	6	0,00	0
215.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	32,00	134,00	--	4288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	149,00	47,00	0,20	7003	30	0,29	43
					45,50	0,10	6780	15	0,00	0
217.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	149,00	156,00	--	23244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	10,00	57,20	1,00	572	10	0,37	4
					52,20	0,20	522	2	0,00	0
219.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	10,00	182,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	77,00	48,50	0,20	3734	15	0,29	22
					47,00	0,10	3619	8	0,00	0
221.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	77,00	182,00	--	14014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2242,50	11,95	0,13	26787	280	0,07	155
					10,12	0,13	22694	280	0,00	2
223.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	482,50	40,46	--	19522	--	0,19	90
					30,28	--	14610	--	--	--
224.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	45,50	664,00	--	30212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С130804-19	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	2,75	579,00	--	1592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	30,00	57,28	--	1718	--	0,20	6
					31,83	--	955	--	--	--
227.	С130804-20	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	3,00	1440,00	--	4320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	90,00	58,83	--	5295	--	0,21	19
					33,38	--	3005	--	--	--
229.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	70,00	330,10	24,10	23107	1687	0,70	49
					116,00	2,50	8120	175	0,01	1
230.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	680,00	107,30	3,50	72964	2380	0,18	122
					32,40	0,40	22032	272	0,00	2
231.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м борозды	1000,00	113,54	73,85	113540	73850	0,26	262
					39,69	28,10	39690	28100	0,15	154
232.	Е0146-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов	м борозд	585,00	77,70	35,65	45454	20855	0,24	142
					42,05	13,48	24599	7886	0,07	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	160,00	8,62	0,02	1379	3	0,05	9
					8,60	--	1376	--	--	--
234.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	350,00	8,62	0,02	3017	7	0,05	19
					8,60	--	3010	--	--	--
235.	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	шт	600,00	116,61	55,43	69966	33258	0,36	217
					61,18	20,95	36708	12570	0,10	61
236.	Е0169-10-1	Заделка гнезд	отверст	864,00	63,51	2,86	54873	2471	0,21	180
					34,72	0,45	29998	389	0,00	2
237.	Е0146-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	1,40	1086,48	486,85	1521	682	3,64	5
					599,63	183,83	839	257	0,90	1
		Итого по разделу: Электроосвещение №2-1-6								759944
		Раздел: Наружные сети канализации №6-1-1								
238.	Е0101-164-2	Очистка канализационного колодца от мусора	м3 грунта	0,88	218,93	--	193	--	1,54	1
					218,93	--	193	--	--	--
239.	Е0123-24-1	Установка люка	шт	1,00	282,59	35,42	283	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
		Итого по разделу: Наружные сети канализации №6-1-1								475
		Раздел: Пожарная сигнализация № 2-1-7								
240.	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	2,00	4487,60	1,60	8975	3	23,00	46
				4275,00	--	8550	--	--	--	
241.	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	шт	2,00	860,30	1,60	1721	3	5,00	10
					828,00	--	1656	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
243.	Ц0110-669 -5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт	3,00	1401,20	1,60	4204	5	8,00	24
					1350,00	--	4050	--	--	--
244.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2,00	994,30	1,60	1989	3	5,00	10
					936,00	--	1872	--	--	--
245.	Ц0108-121 -7	Аккумулятор, типы : С-14, СК-14, С-16, СК-16	шт	6,00	1217,00	--	7302	--	6,00	36
					977,00	--	5862	--	--	--
246.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	182,00	369,90	1,60	67322	291	2,00	364
					347,00	--	63154	--	--	--
247.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	46,00	153,50	--	7061	--	1,00	46
					144,00	--	6624	--	--	--
248.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	13,00	153,50	--	1996	--	1,00	13
					144,00	--	1872	--	--	--
249.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	шт	3,00	994,30	1,60	2983	5	5,00	15
					936,00	--	2808	--	--	--
250.	Т80-7-11П райс-л	Рупор исп.1	шт	2,00	5823,00	--	11646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
252.	Ц0110-683 -14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	шт	2,00	2229,00	--	4458	--	14,00	28
					1782,00	--	3564	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	19,00	241,70	91,00	4592	1729	0,82	16
					131,00	25,70	2489	488	0,15	3
254.	Т99-7-14П райс-л	Световое табло Янтарь"ШЫГУ"шт		8,00	282,00	--	2256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	1240,00	61,10	0,80	75764	992	0,28	347
					48,80	0,10	60512	124	0,00	1
256.	Т99-7-2Пр айс-л	Кабель КСПВ-2х0,5мм	м	900,00	4,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Т99-7-3Пр айс-л	Кабель КСПВ-4х0,5мм	м	250,00	8,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Т99-7-4Пр айс-л	Кабель КСПВ-6х0,5мм	м	10,00	13,00	--	130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Т99-7-5Пр айс-л	Кабель КСПВ-10х0,5мм	м	100,00	19,00	--	1900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Т99-7-6Пр айс-л	Кабель КСВПВе-4х2х0,52мм	м	180,00	23,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Т99-7-2Пр айс-л	Кабель ШВВП2х0,75мм	м	200,00	17,00	--	3400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	400,00	27,70	2,10	11080	840	0,10	40
					19,70	0,50	7880	200	0,00	1
263.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	400,00	10,60	0,10	4240	40	0,06	24
					8,80	0,10	3520	40	0,00	0
264.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	25,00	702,30	--	17558	--	4,00	100
					648,00	--	16200	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация № 2-1-7								251642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	9654012	287960		14377
	2384826	113465		554

Накладные расходы :

На монтажные работы	346705
На общестроительные работы	1822674
На металломонтажные работы	24095
На сантехнические работы	69723
Всего накладных расходов:	2263197
Итого с накладными	11917209

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	715033
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12632242
Итого с временными, 1,44 %	12814146
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12987137
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13039085
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13169476
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	31475048
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6629501
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32104549
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3852546
Итого с НДС	35957095
С условной скидкой	6379433
Всего к оплате	29577662

Сдал: Принял: