Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Кербулакская центральная районная больница" ГУ "УЗ Алматинской области" п.Сарыозек, ул.Асфендиярова, 1, БИН111240015991
Подрядчик: ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40, БИН 000240000294
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "ЦРБ Кербулакского района пос.Сарыозек"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор от	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименован.	Организационно-правовая форма код
		№ 48	26.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Кербулакская ЦРБ" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"	34 198 291	16 298 331		18 254 131					1 955 800	18 254 131

М.П. Заказчик Директор ГКП на ПХВ ЦРБ Кербулакского района. Бильдебеков Б.Б. 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО "БАЙМЕН Байменов Ж.Е. 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Эксперт ТОО "УКС" Бакалбеков К.К. 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

Заказчик ГКП «Кербулакская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №48 от 26.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Кербулакская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Кербулакская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы №2-1-1								
		Демонтажные работы по 1-этажу								
1.	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	24,00	197,20	15,96	4733	383	1,2059	29
					181,24	2,52	4350	60	0,0217	1
2.	E0120-1-10	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2 поверхности воздуховодов	43,96	82,41	3,66	3623	161	0,488	21
					78,75	1,37	3462	60	0,00668	0
		Раздел: Демонтажные работы по 2-этажу								
3.	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	30,00	197,20	15,96	5916	479	1,2059	36
					181,24	2,52	5437	76	0,0217	1
4.	E0120-1-10	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2 поверхности воздуховодов	43,96	82,41	3,66	3623	161	0,488	21
					78,75	1,37	3462	60	0,00668	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы по 3-этажу								
5.	Е0120-1-10	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2 поверхности воздуховодов	123,96	82,41 78,75	3,66 1,37	10216 9762	454 170	0,488 0,00668	60 1
		Раздел: Сейсмоусиление №2-1-2								
		Стены по оси "А"								
6.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,0648	59912,58 54596,25	670,08 253,12	3882 3538	43 16	332,35 1,2375	22 0
7.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0605	50600,00 --	-- --	3061 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0043	53600,00 --	-- --	230 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	255,70	45,60 43,47	1,49 0,56	11659 11115	381 143	0,25645 0,00275	66 1
10.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,78756	73000,00 --	-- --	57492 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,29619	50900,00 --	-- --	15076 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Стены по оси "Б"								
12.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,0687	59912,58 54596,25	670,08 253,13	4116 3751	46 17	332,35 1,2375	23 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0687	50600,00 --	-- --	3476 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2оштукатуриваемой поверхности	192,40	45,60 43,47	1,49 0,56	8773 8364	287 108	0,25645 0,00275	49 1
15.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,5926	73000,00 --	-- --	43260 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,23055	50900,00 --	-- --	11735 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Стены по оси "Е"								
17.	Е0169-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	699,00	8,62 8,60	0,02 --	6025 6011	14 --	0,0549 --	38 --
18.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18796	50600,00 --	-- --	9511 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00429	53600,00 --	-- --	230 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	935,50	45,60 43,47	1,49 0,56	42656 40666	1394 524	0,25645 0,00275	240 3
21.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	2,88134	73000,00 --	-- --	210338 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,13188	50900,00 --	-- --	108513 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены по оси "1"								
23.	E0169-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	425,50	8,62 8,60	0,02 --	3668 3659	9 --	0,0549 --	23 --
24.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,10751	50600,00 --	-- --	5440 --	-- --	-- --	-- --
25.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,00857	53600,00 --	-- --	459 --	-- --	-- --	-- --
26.	C12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	1,35582	73000,00 --	-- --	98975 --	-- --	-- --	-- --
27.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,57014	50900,00 --	-- --	29020 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Стены по оси "2/1"								
28.	E0169-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	338,50	8,62 8,60	0,02 --	2918 2911	7 --	0,0549 --	19 --
29.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,08846	50600,00 --	-- --	4476 --	-- --	-- --	-- --
30.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,00429	53600,00 --	-- --	230 --	-- --	-- --	-- --
31.	C12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,6428	73000,00 --	-- --	46924 --	-- --	-- --	-- --
32.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,41186	50900,00	--	20964	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16 мм			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Стены по оси "2"								
33.	E0169-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	276,00	8,62 8,60	0,02 --	2379 2374	6 --	0,0549 --	15 --
34.	E0169-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором	отверстие	276,00	8,17 8,15	0,02 --	2255 2249	6 --	0,0528 --	15 --
35.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02954	59912,58 54596,25	670,08 253,13	1770 1613	20 7	332,35 1,2375	10 0
36.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,02954	50600,00 --	-- --	1495 --	-- --	-- --	-- --
37.	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,90	45,60 43,47	1,49 0,56	3826 3647	125 47	0,25645 0,00275	22 0
38.	C12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,25842	73000,00 --	-- --	18865 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Стены по оси "3,4"								
39.	E0169-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверстие	680,00	8,62 8,60	0,02 --	5862 5848	14 --	0,0549 --	37 --
40.	E0169-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или	отверстие	680,00	8,17 8,15	0,02 --	5556 5542	14 --	0,0528 --	36 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электроперфоратором								
41.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	1,13776	73000,00 --	-- --	83056 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Стены по оси "5"								
42.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04794	50600,00 --	-- --	2426 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,36067	73000,00 --	-- --	26329 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,03945	50900,00 --	-- --	2008 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Сопутствующие работы								
45.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и откосов	м2	1812,00	32,87 32,87	-- --	59560 59560	-- --	0,2282 --	413 --
46.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса (откосы)	м2	67,80	987,94 222,01	6,15 2,34	66982 15052	417 158	1,3225 0,01138	90 1
47.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м2 оштукатуриваемой поверхности	608,80	987,94 222,01	6,15 2,34	601456 135158	3744 1423	1,3225 0,01138	805 7
		Раздел: Усиление стен рамами								
48.	С11011-84 4	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20-40	т	0,9834	73400,00 --	-- --	72182 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С11011-884	Прокат толстолистово горячекатый в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной)точности прокатки из Углеродистой стали Ст0	т	0,6706	46868,00	--	31430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из Углеродистой стали Ст0	т	0,0318	63600,00	--	2022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,0932	44700,00	--	4166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Общестроительные работы №2-1-3								
		Кровля								
52.	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	48,80	14600,00	--	712480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12021-268	Сварная решетка металлическая	т	0,0698	134000,00	--	9353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Проемы 1-этажа.Окна								
54.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,674	4472,00	--	16430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,835	5206,00	--	14759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,1675 (4,1675)	4472,00	--	14165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери 1-этаж								
57.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	28,224	11200,00	--	316109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	32,34	4010,00	--	129683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	14,70	4250,00	--	62475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	27,00	1380,00	--	37260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	27,00	844,00	--	22788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Двери 2-этаж								
62.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	15,12	11200,00	--	169344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	9,66	4010,00	--	38737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	5,00	1380,00	--	6900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5,00	844,00	--	4220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Отделочные работы								
		1-Этаж								
66.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	66,90	563,53	33,79	37700	2261	2,266	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм			387,65	5,62	25934	376	0,031	2
		Раздел: 2-Этаж								
67.	E0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	м2	59,00	563,53	33,79	33248	1994	2,266	134
		цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм			387,65	5,62	22871	332	0,031	2
		Раздел: 3-Этаж								
68.	E0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	м2	39,00	563,53	33,79	21978	1318	2,266	88
		цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм			387,65	5,62	15118	219	0,031	1
		Раздел: Технический этаж								
69.	E0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	м2	72,30	563,53	33,79	40743	2443	2,266	164
		цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм			387,65	5,62	28027	406	0,031	2
		Раздел: Фасад								
70.	C11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	36,52	14600,00	--	533192	--	--	--
		Раздел: Прочие								
71.	C12061-18	Витражи в алюминиевой обвязке (прим)	м2	44,238	5206,00	--	230303	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
		Раздел: Световые приямки								
72.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	т	0,0423	112700,00	--	4767	--	--	--
		Раздел: Входная группа								
		Входной узел №1								
73.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	т	0,05886	112700,00	--	6634	--	--	--
74.	С14301I-8 5	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	м2	37,40	6410,00	--	239734	--	--	--
75.	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	м	24,626	1100,00	--	27089	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Входной узел №2								
76.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	т	0,04811	112700,00	--	5422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Входной узел №3								
77.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	т	0,04152	112700,00	--	4679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	7,60	640,00	--	4864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Входной узел №4								
79.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного	т	0,03861	112700,00	--	4351	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м трубопровода	77,00	483,25	5,10	37210	393	0,3518	26
					61,83	1,92	4761	148	0,0094	1
85.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м трубопровода	10,00	620,68	10,24	6207	102	0,44063	4
					77,56	3,82	776	38	0,01867	0
86.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м трубопровода	16,00	827,78	20,59	13244	329	0,77703	12
					137,52	7,71	2200	123	0,0376	1
87.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	10,65	4357,14	44,71	46404	476	0,80783	8
					128,46	16,75	1368	178	0,08176	1
88.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 20 мм	1шт	26,00	531,66	50,52	13823	1314	1,74122	44
					301,16	20,28	7830	527	0,09013	2
89.	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 40 мм	1шт	16,00	531,66	50,52	8507	808	1,74122	27
					301,16	20,28	4819	324	0,09013	1
90.	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 40 мм	шт	16,00	1500,00	--	24480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	3,50	108,00	--	378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	2,00	190,00	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Тепловой узел								
93.	Е0118-18-2	Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5	1узел	1,00	71028,54	450,29	71029	450	13,7402	13
					2457,25	168,02	2457	168	0,824	1
94.	С131206-22	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 114 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	компл	2,00	6820,00	--	13640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл	4,00	811,00	--	3244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/			--	--	--	--	--	--
		Раздел: Входной узел №5								
80.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	т	0,03117	112700,00 --	-- --	3513 --	-- --	-- --	-- --
81.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	10,50	640,00 --	-- --	6720 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Отопление №2-1-4								
		Система отопления								
82.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м трубопровода	26,00	354,25 61,83	5,10 1,92	9210 1608	133 50	0,3518 0,0094	9 0
83.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м трубопровода	140,00	433,25 61,83	5,10 1,92	60655 8656	714 269	0,3518 0,0094	48 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00	--	1408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С11031-15 5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	0,40	2380,00	--	952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Электроосвещение №2-1-6								
		Оборудование и материалы								
98.	Е0121-24- 2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	10,00	666,89	45,21	6669	452	3,036	30
					522,68	17,92	5227	179	0,0875	1
99.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,013	0
100.	Т80-6-1Пр айс-л	Автомстический выключатель АП 50Б-2МТ	шт	1,00	734,00	--	734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Т80-6-2Пр айс-л	Автомстический выключатель АП 50Б-23МТ	шт	1,00	974,00	--	974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С151803-4 8	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,45	26100,00	--	11745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Ц0108-403 -3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1503,50	47,20	14,80	70965	22252	0,16	241
					26,30	4,30	39542	6465	0,025	37
104.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2242,50	10,60	0,10	23770	224	0,06	135
					8,80	0,10	19734	224	0,00	1
105.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	м труб	482,50	40,46	--	19522	--	0,1863	90
					30,28	--	14610	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	45,50	664,00 --	-- --	30212 --	-- --	-- --	-- --
107.	С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=25 мм	10м	2,75	579,00 --	-- --	1592 --	-- --	-- --	-- --
108.	С130804-534	Трубки защитные гофрированные	м	100,00	571,00 --	-- --	57100 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Сопутствующие работы								
109.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м борозды	1000,00	113,54 39,69	73,85 28,10	113540 39690	73850 28100	0,2624 0,154	262 154
110.	Е0146-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов	м борозд	300,00	77,70 42,05	35,65 13,48	23310 12615	10695 4044	0,2419 0,0658	73 20
111.	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	шт	100,00	116,61 61,18	55,43 20,95	11661 6118	5543 2095	0,3621 0,1023	36 10
		Раздел: Пожарная сигнализация № 2-1-7								
112.	Т80-7-1Пр айс-л	Сигнал-10	шт	1,00	3183,00 --	-- --	3183 --	-- --	-- --	-- --
113.	Т80-7-2Пр айс-л	Преобразователь интерфейса С 2000USB	шт	1,00	2329,00 --	-- --	2329 --	-- --	-- --	-- --
114.	Т80-7-3Пр айс-л	Релейный блок С-2000 СП 1-01	шт	1,00	3455,00 --	-- --	3455 --	-- --	-- --	-- --
115.	Т80-7-4Пр айс-л	Релейный блок УК-ВК-02	шт	2,00	815,00 --	-- --	1630 --	-- --	-- --	-- --
116.	Т80-7-5Пр айс-л	Блок стабилизированного питания Квант-20	шт	1,00	2019,00	--	2019	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
117.	Т80-7-6Пр айс-л	Аккумуляторные батареи АКБ7А/ч	шт	6,00	874,00	--	5244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Т80-7-7Пр айс-л	Извещатель дымовой ИП 212-141	шт	124,00	291,00	--	36084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Т80-7-8Пр айс-л	Извещатель дымовой ИП 103-5/1С-А3	шт	12,00	85,00	--	1020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Т80-7-9Пр айс-л	Кнопка ручного пуска ИПР 513-10	шт	8,00	272,00	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Т80-7-10П райс-л	Рокот-2	шт	1,00	7163,00	--	7163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Т80-7-12П райс-л	Усилитель EGA 3225	шт	1,00	23100,00	--	23100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Т80-7-13П райс-л	Микрофон MD-310	шт	1,00	4503,00	--	4503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Т80-7-14П райс-л	Динамик EGA-118T	шт	20,00	932,00	--	18640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Т99-7-8Пр айс-л	Кабельный пластикавый канал 10х15мм	шт	1000,00	19,00	--	19000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Т99-7-9Пр айс-л	Кабельный пластикавый канал 25х16мм	шт	150,00	40,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Т99-7-10П райс-л	Гофрированная труба ф16мм	шт	400,00	8,00	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Т99-7-12П райс-л	Дюбель ф6	шт	7000,00	1,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С11011-19 74	Шуруп-саморез	шт	7000,00	0,45	--	3150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

506200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Т99-7-10П райс-л	Разветкоробка К-13	шт	4,00	16,00 --	-- --	64 --	-- --	-- --	-- --
131.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-2П	шт	21,00	59,00 --	-- --	1239 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						5368249 601946	133936 47142		3689 254

Накладные расходы :

На монтажные работы	84720
На общестроительные работы	495952
На сантехнические работы	79625
Всего накладных расходов:	660297
Итого с накладными	6028546

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	361713
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6390259
Итого с временными, 1,8 %	6505284
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6593105
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6619477
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6685672
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	15978756
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	319575
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16298331
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1955800
Итого с НДС	18254131

(17400)

Сдал: Принял:

ДЛЯ ФОРМ №2

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Кербулакская центральная больница"ГУ" УЗ Алматинской области" п.Сарыозек,ул.Асфендиярова,1,БИН111240015991
Подрядчик: ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40 .БИН 000240000294
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "ЦРБ Кербулакского района пос.Сарыозек"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименован.	Организационно-правовая форма код
		№ 48	26.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП "ЦРБ Кербулакского района пос.Сарыозек"	121 217 264	26 408 626,79		29 577 662					3 169 035,21	29 577 662

М.П. Заказчик: Директор ГКП на ПХВ ЦРБ Кербулакского района Бильдебеков Б.Б. 2014 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО"Баймен" Баймен Ж.Е. 2014 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. Эксперт: "УКС" Байсалбеков Н.К. 2014 года
(должность ф.и.о. подпись)

ДЛЯ ФОРМ №3

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Заказчик: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ " Кербулакская ЦРБ" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"п.Сарыозек,ул.Асфендиярова,1

ИИН/БИН 000240000294

Исполнитель: ТОО "Баймен" г.Алматы, ул.Масанчи 76/40 .

111240015991

Договор (контракт): Договор №48 от 26.05.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
48	26.05.2014г		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Найменование работ (услуг)	Сведение о наличие отчета о маркетинговых исследованиях,консультационных и прочих услугДата ,номер,количество страниц)	Единица измерение	Выполнено работ (оказание услуг)				
				количество	цена за единицу,в KZT	стоимость,в KZT	Сумма НДС,в KZT	Сумма стоимость с НДС,в KZT
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ГКП на ПХВ " Кербулакская ЦРБ" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"		шт	1	29 577 662	29 577 662		
			Итого					

Сведения об использованиии запасов,полученных от заказчика

Приложение/Перечень документации

Наименование,количество,стоимость

дол(Исполнитель) /Директор ТОО "Баймен" /Байменов Ж.Е/

должность *подпись* *расшифрована подпись*

Принял (Заказчик) /Директор ГКП на ПХВ " Кербулакского района /Бильдебеков Б.Б./

должность *подпись* *расшифрована подпись*

Форма N 2в

Заказчик ГКП «Кербулакская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №48 от 26.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Кербулакская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Кербулакская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: Всего вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы №2-1-1								
1.	Е0157-21-1	Демонтаж мраморных полов	1м2	165,68	319,40	2,33	52918	386	1,94	322
					317,07	--	52532	--	0,00	0
2.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	52,20	74,17	4,98	3872	260	0,47	25
					69,19	0,79	3612	41	0,01	0
3.	Е0163-1-5	Выемка целых стекол из переплетов ПХВ	м2	77,91	159,71	1,76	12443	137	1,10	86
					157,95	0,27	12306	21	0,00	0
4.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	77,91	74,90	6,81	5835	531	0,46	36
					68,09	1,08	5305	84	0,01	1
5.	Е0146-34-2	Демонтаж бетонной трассы	м3	25,00	2430,59	1082,84	60765	27071	8,27	207
					1347,75	481,50	33694	12037	1,95	49
		Итого по разделу: Демонтажные работы №2-1-1								135833
		Раздел: Нарукный демонтажные работы								
6.	Е0146-34-	Разборка бетонных ступеней	м3	1,00	2430,59	1082,84	2431	1083	8,27	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				1347,75	481,50	1348	481	1,95	2
7.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	3,20	1795,50	627,75	5746	2009	7,10	23
					1167,75	236,25	3737	756	1,16	4
		Итого по разделу: Наружный демонтажные работы								8176
		Раздел: Кровля								
8.	Е0158-22-3	Демонтаж утеплителя из гравия керазитового	м2	697,20	39,26	2,07	27372	1443	0,22	153
					37,19	0,32	25929	223	0,00	2
		Итого по разделу: Кровля								27372
		Раздел: Сейсмоуселение №2-1-2								
9.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,56	7520,00	--	4211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сейсмоуселение №2-1-2								4211
		Раздел: Кровля								
10.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,07	11244,84	1453,68	785	101	53,59	4
					8461,13	135,00	591	9	0,66	0
11.	СПрайс	Набор шарнирных моделей	комплект	6,00	140,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0162-28-1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей кровли	м2	2,88	42,72	0,05	123	--	0,08	0
					12,56	0,02	36	--	0,00	0
13.	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	м	48,00	461,21	1,27	22138	61	0,48	23
					75,26	0,20	3612	10	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								23886
		Раздел: Полы								
14.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	7,14	6569,36	261,86	46905	1870	3,44	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					499,50	99,00	3566	707	0,48	3
15.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	178,50	211,49	9,95	37751	1776	0,36	64
					52,20	3,74	9318	668	0,02	3
16.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	357,00	27,92	0,67	9968	239	0,00	2
					0,63	0,25	225	89	0,00	0
17.	E0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	м2	178,50	287,98	11,72	51405	2092	1,06	189
					171,68	4,39	30645	784	0,02	4
18.	E0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	126,95	960,83	1,62	121982	206	0,26	34
					44,40	0,84	5637	106	0,00	1
19.	E0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	м2	91,70	316,66	14,65	29038	1343	1,22	112
					197,43	5,49	18105	503	0,03	2
20.	E0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	98,12	960,83	1,62	94275	159	0,26	26
					44,40	0,84	4357	82	0,00	0
21.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	170,50	1071,63	19,00	182712	3240	1,23	210
					199,29	9,21	33980	1571	0,05	8
22.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	51,40	221,81	12,44	11401	639	0,41	21
					60,03	4,67	3086	240	0,02	1
23.	E0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-102,80	28,18	0,84	-2897	-86	0,01	-1
					0,72	0,31	-74	-32	0,00	-0
24.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	51,40	935,06	6,13	48062	315	0,44	23
					67,28	2,31	3458	119	0,01	1
25.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	55,00	125,78	0,20	6918	11	0,10	6
					18,61	0,09	1023	5	0,00	0
26.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	17,10	1071,63	19,00	18325	325	1,23	21
					199,29	9,21	3408	158	0,05	1
27.	E0111-39-	Устройство плинтусов из плиток	м	18,30	143,73	0,40	2630	7	0,27	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических			47,87	0,14	876	3	0,00	0
28.	E0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	м2	68,30	316,66	14,65	21628	1001	1,22	83
					197,43	5,49	13485	375	0,03	2
29.	E0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	73,08	960,83	1,62	70218	118	0,26	19
					44,40	0,84	3245	61	0,00	0
30.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	56,90	935,06	6,13	53205	349	0,44	25
					67,28	2,31	3828	132	0,01	1
31.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	60,88	125,78	0,20	7658	12	0,10	6
					18,61	0,09	1133	5	0,00	0
32.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	24,50	935,06	6,13	22909	150	0,44	11
					67,28	2,31	1648	57	0,01	0
33.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	7,60	1071,63	19,00	8144	144	1,23	9
					199,29	9,21	1515	70	0,05	0
34.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	8,13	143,73	0,40	1169	3	0,27	2
					47,87	0,14	389	1	0,00	0
35.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	11,20	1071,63	19,00	12002	213	1,23	14
					199,29	9,21	2232	103	0,05	1
36.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	11,98	143,73	0,40	1722	5	0,27	3
					47,87	0,14	574	2	0,00	0
37.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	19,30	1071,63	19,00	20682	367	1,23	24
					199,29	9,21	3846	178	0,05	1
38.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	20,65	143,73	0,40	2968	8	0,27	6
					47,87	0,14	989	3	0,00	0
39.	E0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	м2	108,20	316,66	14,65	34263	1585	1,22	132
					197,43	5,49	21362	594	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	115,77	960,83	1,62	111239	188	0,26	31
					44,40	0,84	5141	97	0,00	0
41.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	54,25	125,78	0,20	6823	11	0,10	6
					18,61	0,09	1009	5	0,00	0
42.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	1022,40	41,49	0,84	42424	856	0,01	5
					0,72	0,31	741	319	0,00	2
43.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	63,90	221,81	12,44	14173	795	0,41	26
					60,03	4,67	3836	299	0,02	1
44.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	105,72	125,78	0,20	13297	21	0,10	11
					18,61	0,09	1967	9	0,00	0
45.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	11,56	143,73	0,40	1661	5	0,27	3
					47,87	0,14	553	2	0,00	0
46.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	111,71	143,73	0,40	16056	45	0,27	30
					47,87	0,14	5348	15	0,00	0
47.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	20,90	935,06	6,13	19543	128	0,44	9
					67,28	2,31	1406	48	0,01	0
48.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	22,36	125,78	0,20	2813	4	0,10	2
					18,61	0,09	416	2	0,00	0
49.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	198,30	935,06	6,13	185422	1215	0,44	87
					67,28	2,31	13341	459	0,01	2
50.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	212,18	125,78	0,20	26688	42	0,10	22
					18,61	0,09	3948	19	0,00	0
51.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	31,89	143,73	0,40	4583	13	0,27	9
					47,87	0,14	1527	4	0,00	0
52.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	180,83	143,73	0,40	25990	72	0,27	49
					47,87	0,14	8657	25	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	177,70	935,06	6,13	166160	1088	0,44	78
					67,28	2,31	11955	411	0,01	2
54.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	190,14	125,78	0,20	23915	38	0,10	20
					18,61	0,09	3538	17	0,00	0
55.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	162,10	960,83	1,62	155755	263	0,26	43
					44,40	0,84	7198	136	0,00	1
56.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	34,88	143,73	0,40	5014	14	0,27	9
					47,87	0,14	1670	5	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								1736599
		Раздел: Проемы								
57.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	8,10	510,22	23,76	4133	192	1,50	12
					250,39	7,73	2028	63	0,04	0
58.	С11011-93-6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	8,10	2800,00	--	22680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	5,69	379,71	40,10	2161	228	1,71	10
					313,09	15,16	1782	86	0,07	0
60.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	36,96	372,10	128,16	13753	4737	1,03	38
					174,40	44,59	6446	1648	0,17	6
61.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	3,67	537,52	23,97	1975	88	1,59	6
					265,62	7,73	976	28	0,04	0
62.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,83	415,36	23,43	1178	66	1,05	3
					175,10	7,73	496	22	0,04	0
63.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	3,17	406,32	23,17	1287	73	1,07	3
					179,48	7,73	569	24	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-9,68	2800,00	--	-27094	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	
65.	Е0163-5-12	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на эластичной прокладке при площади стекла более 1 м2	м2	77,91	242,91	3,26	18925	254	1,04	81
					175,50	0,99	13673	77	0,01	0
66.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	87,59	4963,00	--	434692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12031-26	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П	шт	8,00	16700,00	--	133600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,83	415,36	23,43	1178	66	1,05	3
					175,10	7,73	496	22	0,04	0
69.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,83	5206,00	--	14759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,44	537,52	23,97	774	35	1,59	2
					265,62	7,73	382	11	0,04	0
71.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,44	4472,00	--	6440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-4,28	2800,00	--	-11970	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	
73.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и	м2	96,67	4963,00	--	479798	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/			--	--	--	--	--	--
74.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,83	415,36 175,10	23,43 7,73	1178 496	66 22	1,05 0,04	3 0
75.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,83	5206,00 --	-- --	14759 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,66	537,52 265,62	23,97 7,73	352 174	16 5	1,59 0,04	1 0
77.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,66	4472,00 --	-- --	2929 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	4,80	371,23 156,91	23,59 7,99	1782 753	113 38	0,94 0,04	5 0
79.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,80	5206,00 --	-- --	24989 --	-- --	-- --	-- --
80.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухкелойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	8,29	2800,00 --	-- --	23212 --	-- --	-- --	-- --
81.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	104,59	4963,00 --	-- --	519093 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	30,34	225,99	6,97	6857	212	0,67	20
					108,16	2,65	3282	80	0,01	0
83.	С12061-19-6	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	7,10	3680,00	--	26128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	40,73	568,05	1,55	23134	63	1,12	46
					176,21	0,59	7176	24	0,00	0
		Итого по разделу: Проемы								1696254
		Раздел: Отделочные работы								
85.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1095,90	160,98	4,29	176415	4699	0,52	574
					84,79	1,64	92921	1795	0,01	9
86.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	461,30	304,08	2,91	140271	1344	0,56	260
					93,41	1,10	43092	507	0,01	2
87.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	437,20	285,16	2,63	124672	1148	0,45	196
					74,78	0,99	32696	432	0,00	2
88.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	154,20	19,52	0,15	3010	23	0,11	16
					15,79	0,06	2435	10	0,00	0
89.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	538,90	185,31	2,35	99866	1266	0,54	290
					90,05	0,90	48525	485	0,00	2
90.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	632,50	304,08	2,91	192329	1842	0,56	356
					93,41	1,10	59085	696	0,01	3
91.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленнымпо штукатурке	м2	62,70	183,67	3,69	11516	231	0,66	41
					109,19	1,37	6846	86	0,01	0
92.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	949,45	285,16	2,63	270745	2492	0,45	426
					74,78	0,99	71004	938	0,00	5
93.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	609,15	185,31	2,35	112885	1432	0,54	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					90,05	0,90	54851	548	0,00	3
94.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	452,40	1066,63	2,63	482546	1188	2,30	1041
					382,95	0,99	173247	447	0,00	2
95.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	472,30	304,08	2,91	143616	1376	0,56	266
					93,41	1,10	44120	520	0,01	3
96.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленнымпо штукатурке	м2	61,60	217,77	3,69	13415	227	0,66	40
					109,19	1,37	6726	85	0,01	0
97.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	719,85	285,16	2,63	205272	1890	0,45	323
					74,78	0,99	53834	711	0,00	4
98.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером маслянымразбеленным по штукатурке	м2	537,95	185,31	2,35	99690	1264	0,54	290
					90,05	0,90	48440	484	0,00	2
99.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	318,30	1066,63	2,63	339510	836	2,30	732
					382,95	0,99	121893	314	0,00	2
100.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	386,30	304,08	2,91	117465	1125	0,56	218
					93,41	1,10	36086	425	0,01	2
101.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленнымпо штукатурке	м2	146,40	217,77	3,69	31882	540	0,66	96
					109,19	1,37	15986	201	0,01	1
102.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	579,35	285,16	2,63	165207	1521	0,45	260
					74,78	0,99	43326	572	0,00	3
103.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером маслянымразбеленным по штукатурке	м2	411,45	185,31	2,35	76248	967	0,54	221
					90,05	0,90	37049	370	0,00	2
104.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	503,40	1066,63	2,63	536944	1321	2,30	1158
					382,95	0,99	192777	497	0,00	2
105.	Е0115-152	Окраска водными составами внутри	м2	121,00	19,52	0,15	2362	18	0,11	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	помещений известковая по штукатурке			15,79	0,06	1911	8	0,00	0
106.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	67,50	2427,23 483,86	3,20 1,21	163838 32661	216 82	2,93 0,01	198 0
		Итого по разделу: Отделочные работы								3509701
		Раздел: Прочие								
107.	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	м2	44,24	765,39 631,35	69,85 7,66	33859 27930	3090 339	3,43 0,03	152 1
108.	С11011-93-6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-19,10	2800,00 --	--	-53480 --	--	--	--
109.	С11011-13-82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	19,10	4963,00 --	--	94793 --	--	--	--
110.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	52,20	3804,83 82,55	7,36 2,79	198612 4309	384 146	0,48 0,01	25 1
111.	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	м	52,20	1100,00 --	--	57420 --	--	--	--
112.	С12069-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	м	52,20	156,00 --	--	8143 --	--	--	--
113.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00	119700,00 --	--	383 --	--	--	--
114.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,04	5455,17 1816,42	2856,97 771,41	231 77	121 33	10,75 2,92	0 0
115.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,04	1513,46 781,42	390,15 --	64 33	17 --	3,40 --	0 --
116.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных	м2	26,50	1506,91	10,25	39933	272	1,97	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством			313,89	3,85	8318	102	0,02	0
117.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6,40	573,03 176,21	1,55 0,59	3667 1128	10 4	1,12 0,00	7 0
118.	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	6,20	2427,23 483,86	3,20 1,21	15049 3000	20 8	2,93 0,01	18 0
119.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	4,20	9944,10 887,51	119,96 45,31	41765 3728	504 190	5,63 0,22	24 1
120.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,51	8108,44 225,11	82,51 31,16	4135 115	42 16	1,55 0,15	1 0
121.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,20	8108,44 225,11	82,51 31,16	58381 1621	594 224	1,55 0,15	11 1
		Итого по разделу: Прочие								502956
		Раздел: Входная группа								
122.	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,06	5455,17 1816,42	2856,97 771,41	321 107	168 45	10,75 2,92	1 0
123.	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,06	1513,46 781,42	390,15 --	89 46	23 --	3,40 --	0 --
124.	E0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	20,10	1168,28 108,31	10,38 1,46	23482 2177	209 29	0,65 0,01	13 0
125.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,60	568,05 176,21	1,55 0,59	2613 811	7 3	1,12 0,00	5 0
126.	E0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	20,10	539,61	16,25	10846	327	0,33	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					53,05	6,14	1066	123	0,03	1
127.	E0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	31,90	1228,68	1,50	39195	48	0,86	27
					143,35	0,56	4573	18	0,00	0
128.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,10	10148,10	119,96	21311	252	5,63	12
					887,51	45,31	1864	95	0,22	0
129.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,40	9120,73	--	12769	--	4,21	6
					652,05	--	913	--	--	--
130.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00	5604,41	409,16	2	--	13,34	0
					2173,50	154,69	1	--	0,75	0
131.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,00	68200,00	--	27	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,10	8424,64	82,51	42966	421	1,55	8
					225,11	31,16	1148	159	0,15	1
133.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,90	8424,64	82,51	16007	157	1,55	3
					225,11	31,16	428	59	0,15	0
134.	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	8,70	2427,23	3,20	21117	28	2,93	26
					483,86	1,21	4210	11	0,01	0
135.	E0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	м2	37,40	1429,56	8,49	53465	317	6,33	237
					1242,00	3,21	46451	120	0,02	1
136.	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	24,63	3804,83	7,36	93698	181	0,48	12
					82,55	2,79	2033	69	0,01	0
137.	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,05	5455,17	2856,97	262	137	10,75	1
					1816,42	771,41	87	37	2,92	0
138.	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,05	1513,46	390,15	73	19	3,40	0
					781,42	--	38	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	7,10	1168,28 108,31	10,38 1,46	8295 769	74 10	0,65 0,01	5 0
140.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,50	568,05 176,21	1,55 0,59	1988 617	5 2	1,12 0,00	4 0
141.	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	7,10	539,61 53,05	16,25 6,14	3831 377	115 44	0,33 0,03	2 0
142.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	6,20	1228,68 143,35	1,50 0,56	7618 889	9 3	0,86 0,00	5 0
143.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,15	10148,10 887,51	119,96 45,31	11670 1021	138 52	5,63 0,22	6 0
144.	С11011-2089	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х100 мм	шт	24,00	5,65 --	-- --	136 --	-- --	-- --	-- --
145.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	0,50	2427,23 483,86	3,20 1,21	1214 242	2 1	2,93 0,01	1 0
146.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	2,40	391,57 219,17	37,49 14,04	940 526	90 34	1,36 0,07	3 0
147.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	2,40	640,00 --	-- --	1536 --	-- --	-- --	-- --
148.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	3,20	3804,83 82,55	7,36 2,79	12175 264	24 9	0,48 0,01	2 0
149.	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	м	3,20	1100,00 --	-- --	3520 --	-- --	-- --	-- --
150.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,04	5455,17 1816,42	2856,97 771,41	226 75	119 32	10,75 2,92	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,04	1513,46 781,42	390,15 --	63 32	16 --	3,40 --	0 --
152.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	8,30	1168,28 108,31	10,38 1,46	9697 899	86 12	0,65 0,01	5 0
153.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,30	568,05 176,21	1,55 0,59	1307 405	4 1	1,12 0,00	3 0
154.	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	8,30	539,61 53,05	16,25 6,14	4479 440	135 51	0,33 0,03	3 0
155.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	9,00	1228,68 143,35	1,50 0,56	11058 1290	14 5	0,86 0,00	8 0
156.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,00	10148,10 887,51	119,96 45,31	10148 888	120 45	5,63 0,22	6 0
157.	С11011-2089	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х100 мм	шт	8,00	5,65 --	-- --	45 --	-- --	-- --	-- --
158.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	3,60	2427,23 483,86	3,20 1,21	8738 1742	12 4	2,93 0,01	11 0
159.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	7,60	391,57 219,17	37,49 14,04	2976 1666	285 107	1,36 0,07	10 1
160.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	5,20	3804,83 82,55	7,36 2,79	19785 429	38 14	0,48 0,01	2 0
161.	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	м	5,20	1100,00 --	-- --	5720 --	-- --	-- --	-- --
162.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,04	5455,17 1816,42	2856,97 771,41	211 70	110 30	10,75 2,92	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,04	1513,46	390,15	58	15	3,40	0
					781,42	--	30	--	--	--
164.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	6,20	1168,28	10,38	7243	64	0,65	4
					108,31	1,46	672	9	0,01	0
165.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,10	568,05	1,55	1193	3	1,12	2
					176,21	0,59	370	1	0,00	0
166.	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	6,20	539,61	16,25	3346	101	0,33	2
					53,05	6,14	329	38	0,03	0
167.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	7,30	1228,68	1,50	8969	11	0,86	6
					143,35	0,56	1046	4	0,00	0
168.	С11011-2100	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х150 мм	шт	16,00	17,78	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	1,90	2427,23	3,20	4612	6	2,93	6
					483,86	1,21	919	2	0,01	0
170.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	5,60	391,57	37,49	2193	210	1,36	8
					219,17	14,04	1227	79	0,07	0
171.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	5,60	640,00	--	3584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	2,60	3804,83	7,36	9893	19	0,48	1
					82,55	2,79	215	7	0,01	0
173.	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	м	2,60	1100,00	--	2860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотойдо 25 м, массой до 1 т	т	0,03	5455,17	2856,97	170	89	10,75	0
					1816,42	771,41	57	24	2,92	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,03	1513,46	390,15	47	12	3,40	0
					781,42	--	24	--	--	--
176.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированногооцинкованноголиста	м2	16,50	1168,28	10,38	19277	171	0,65	11
					108,31	1,46	1787	24	0,01	0
177.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,20	568,05	1,55	1818	5	1,12	4
					176,21	0,59	564	2	0,00	0
178.	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	м2	16,50	539,61	16,25	8904	268	0,33	5
					53,05	6,14	875	101	0,03	0
179.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитамибумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2мм	м2	17,50	1228,68	1,50	21502	26	0,86	15
					143,35	0,56	2509	10	0,00	0
180.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	28,20	2427,23	3,20	68448	90	2,93	83
					483,86	1,21	13645	34	0,01	0
181.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	10,50	391,57	37,49	4112	394	1,36	14
					219,17	14,04	2301	147	0,07	1
182.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	12,90	9584,30	108,25	123637	1396	3,52	45
					564,08	40,90	7277	528	0,20	3
183.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,30	8108,44	82,51	10541	107	1,55	2
					225,11	31,16	293	41	0,15	0
		Итого по разделу: Входная группа								768309

Раздел: Отопление №2-1-4

184.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	71,00	164,61	0,09	11688	6	0,74	53
					124,20	0,02	8818	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,50	22,68	0,06	34	--	0,03	0
					6,68	0,03	10	--	0,00	0
186.	С11011-169	Изол	м2	3,50	126,00	--	441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0113-37-3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуместеклорубероидом в 1 слой	м2	14,50	513,47	6,72	7445	98	1,02	15
					201,82	2,81	2926	41	0,01	0
188.	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	14,50	89,00	--	1290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление №2-1-4								20898
		Раздел: Водопровод и Канализация №2-1-5								
189.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	981,63	112,66	1963	225	2,99	6
					514,91	42,19	1030	84	0,20	0
190.	Е0116-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм	1врезка	2,00	7661,17	139,56	15322	279	7,66	15
					1368,79	53,44	2738	107	0,25	1
191.	Е0116-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	1врезка	4,00	1557,89	28,86	6232	115	5,13	21
					936,67	11,25	3747	45	0,05	0
192.	Е0116-27-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15 мм	1врезка	10,00	1463,09	28,86	14631	289	5,13	51
					936,67	11,25	9367	112	0,05	1
		Итого по разделу: Водопровод и Канализация №2-1-5								38148
		Раздел: Канализация -К1-								
193.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	13,00	1437,20	4,60	18684	60	1,73	22
					330,75	0,77	4300	10	0,01	0
194.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	42,00	774,63	0,48	32535	20	0,71	30
					135,00	0,09	5670	4	0,00	0
195.	Е0165-10-	Прокладка трубопроводов	м	35,00	653,18	0,37	22861	13	0,73	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм			140,18	0,07	4906	2	0,00	0
196.	Е0115-178-4	Окраска труб за 1 раз кузбасским лаком	м2	4,08	25,09	--	102	--	0,13	1
					21,48	--	88	--	--	--
197.	Е0106-1-1	Упор бетонный	м3	0,02	8108,44	82,51	195	2	1,55	0
					225,11	31,16	5	1	0,15	0
198.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9194,48	49,05	18389	98	2,55	5
					445,05	19,69	890	39	0,09	0
199.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,00	5987,64	26,91	11975	54	2,24	4
					398,48	11,25	797	22	0,05	0
200.	Е0117-1-7	Установка душевой кабины с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,00	1570,90	152,16	4713	456	7,88	24
					1311,86	56,25	3936	169	0,28	1
201.	С131101-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	шт	3,00	3630,00	--	10890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	3,00	4298,73	68,38	12896	205	1,14	3
					191,47	25,31	574	76	0,13	0
203.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	1812,61	1,96	5438	6	0,81	2
					144,90	--	435	--	--	--
204.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	153,00	202,10	43,41	30921	6642	0,78	120
					124,72	16,26	19082	2488	0,08	12
		Итого по разделу: Канализация -К1-								169598
		Раздел: Электроосвещение №2-1-6								
205.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2252,25	--	2252	--	8,03	8
					1397,25	--	1397	--	--	--
206.	Т76-5-57	Шкаф распределительный ШР-11-73504-54У3	шт	1,00	57300,00	--	57300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0121-18-	Монтаж светильников до двух	шт	502,00	283,46	81,70	142295	41013	1,09	546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях			174,40	43,07	87548	21619	0,20	98
208.	С151705-2	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	576,00	17,00	--	9792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	11,00	33,18	--	365	--	0,20	2
					31,05	--	342	--	--	--
210.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	11,00	46,00	--	506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	170,00	39,12	--	6651	--	0,22	37
					33,90	--	5763	--	--	--
212.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	170,00	46,00	--	7820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Т99-6-2	Разъем штепсельный 3Р+РЕ+N 16А	шт	6,00	210,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	32,00	55,00	0,90	1760	29	0,33	11
					49,70	0,20	1590	6	0,00	0
215.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	32,00	134,00	--	4288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	149,00	47,00	0,20	7003	30	0,29	43
					45,50	0,10	6780	15	0,00	0
217.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	149,00	156,00	--	23244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	10,00	57,20	1,00	572	10	0,37	4
					52,20	0,20	522	2	0,00	0
219.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	10,00	182,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	77,00	48,50	0,20	3734	15	0,29	22
					47,00	0,10	3619	8	0,00	0
221.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	77,00	182,00	--	14014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2242,50	11,95	0,13	26787	280	0,07	155
					10,12	0,13	22694	280	0,00	2
223.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	482,50	40,46	--	19522	--	0,19	90
					30,28	--	14610	--	--	--
224.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	45,50	664,00	--	30212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С130804-19	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	2,75	579,00	--	1592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	30,00	57,28	--	1718	--	0,20	6
					31,83	--	955	--	--	--
227.	С130804-20	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	3,00	1440,00	--	4320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	90,00	58,83	--	5295	--	0,21	19
					33,38	--	3005	--	--	--
229.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	70,00	330,10	24,10	23107	1687	0,70	49
					116,00	2,50	8120	175	0,01	1
230.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	680,00	107,30	3,50	72964	2380	0,18	122
					32,40	0,40	22032	272	0,00	2
231.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м борозды	1000,00	113,54	73,85	113540	73850	0,26	262
					39,69	28,10	39690	28100	0,15	154
232.	Е0146-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов	м борозд	585,00	77,70	35,65	45454	20855	0,24	142
					42,05	13,48	24599	7886	0,07	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	160,00	8,62 8,60	0,02 --	1379 1376	3 --	0,05 --	9 --
234.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	350,00	8,62 8,60	0,02 --	3017 3010	7 --	0,05 --	19 --
235.	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	шт	600,00	116,61 61,18	55,43 20,95	69966 36708	33258 12570	0,36 0,10	217 61
236.	Е0169-10-1	Заделка гнезд	отверст	864,00	63,51 34,72	2,86 0,45	54873 29998	2471 389	0,21 0,00	180 2
237.	Е0146-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	1,40	1086,48 599,63	486,85 183,83	1521 839	682 257	3,64 0,90	5 1
		Итого по разделу: Электроосвещение №2-1-6								759944
		Раздел: Наружные сети канализации №6-1-1								
238.	Е0101-164-2	Очистка канализационного колодца от мусора	м3 грунта	0,88	218,93 218,93	-- --	193 193	-- --	1,54 --	1 --
239.	Е0123-24-1	Установка люка	шт	1,00	282,59 209,25	35,42 13,50	283 209	35 14	1,31 0,07	1 0
		Итого по разделу: Наружные сети канализации №6-1-1								475
		Раздел: Пожарная сигнализация № 2-1-7								
240.	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт 4275,00	2,00	4487,60 --	1,60 8550	8975 --	3 --	23,00 --	46
241.	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	шт	2,00	860,30 828,00	1,60 --	1721 1656	3 --	5,00 --	10 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
243.	Ц0110-669 -5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт	3,00	1401,20	1,60	4204	5	8,00	24
					1350,00	--	4050	--	--	--
244.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2,00	994,30	1,60	1989	3	5,00	10
					936,00	--	1872	--	--	--
245.	Ц0108-121 -7	Аккумулятор, типы : С-14, СК-14, С-16, СК-16	шт	6,00	1217,00	--	7302	--	6,00	36
					977,00	--	5862	--	--	--
246.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	182,00	369,90	1,60	67322	291	2,00	364
					347,00	--	63154	--	--	--
247.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	46,00	153,50	--	7061	--	1,00	46
					144,00	--	6624	--	--	--
248.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	13,00	153,50	--	1996	--	1,00	13
					144,00	--	1872	--	--	--
249.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	шт	3,00	994,30	1,60	2983	5	5,00	15
					936,00	--	2808	--	--	--
250.	Т80-7-11П райс-л	Рупор исп.1	шт	2,00	5823,00	--	11646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
252.	Ц0110-683 -14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	шт	2,00	2229,00	--	4458	--	14,00	28
					1782,00	--	3564	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	19,00	241,70	91,00	4592	1729	0,82	16
					131,00	25,70	2489	488	0,15	3
254.	Т99-7-14П райс-л	Световое табло Янтарь"ШЫГУ"шт		8,00	282,00	--	2256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	1240,00	61,10	0,80	75764	992	0,28	347
					48,80	0,10	60512	124	0,00	1
256.	Т99-7-2Пр айс-л	Кабель КСПВ-2х0,5мм	м	900,00	4,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Т99-7-3Пр айс-л	Кабель КСПВ-4х0,5мм	м	250,00	8,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Т99-7-4Пр айс-л	Кабель КСПВ-6х0,5мм	м	10,00	13,00	--	130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Т99-7-5Пр айс-л	Кабель КСПВ-10х0,5мм	м	100,00	19,00	--	1900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Т99-7-6Пр айс-л	Кабель КСВПВе-4х2х0,52мм	м	180,00	23,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Т99-7-2Пр айс-л	Кабель ШВВП2х0,75мм	м	200,00	17,00	--	3400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	400,00	27,70	2,10	11080	840	0,10	40
					19,70	0,50	7880	200	0,00	1
263.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	400,00	10,60	0,10	4240	40	0,06	24
					8,80	0,10	3520	40	0,00	0
264.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	25,00	702,30	--	17558	--	4,00	100
					648,00	--	16200	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация № 2-1-7								251642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							9654012	287960		14377
							2384826	113465		554

Накладные расходы :

На монтажные работы	346705
На общестроительные работы	1822674
На металломонтажные работы	24095
На сантехнические работы	69723
Всего накладных расходов:	2263197
Итого с накладными	11917209

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	715033
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12632242
Итого с временными, 1,44 %	12814146
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12987137
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13039085
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13169476
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	31475048
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6629501
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32104549
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3852546
Итого с НДС	35957095
С условной скидкой	6379433
Всего к оплате	29577662

Сдал: Принял: