Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Уйгурского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АгроМелиоСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Предупреждение угрозы подтопления весенними паводковыми водами, устройство защитного канала п. Узынтам Тиирменского с/округа, Уйгурского района, Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **01.02.2019г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.02.2019	01.02.2019	08.02.2019

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№

за 01-08 февраля 2019 года

на 2-1-1 Предупреждение угрозы подтопления весенними паводковыми водами, устройство защитного канала п. Узынтам Тиирменского с/округа, Уйгурского района, Алматинской области.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего зарплата	Стоимость единицы, эксплуата в т. ч.	Общая стоимость, тенге, Всего зарплата	Общая стоимость, тенге, эксплуата в т. ч.	Общая стоимость, тенге, материалы оборудова	Накладные расходы, Сметная	Всего стоимость с НР и СП,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	**Е11-010101-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		**6267,1**	**161,67**	**153**	**1013195**	**958842**	**0**	**0**	**1094251**
			м3 грунта		**8,67**	**38,48**	**54353**	**241154**		**81056**	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									**1013195,4**
		ИТОГО:					**1013195**	**958842**			
							54353	**241154**		**81056**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего зарплата	Стоимость единицы, эксплуата в т. ч.	Общая стоимость, тенге Всего зарплата	Общая стоимость, тенге эксплуата в т. ч.	Общая стоимость, тенге материалы оборудова	Накладные расходы, Сметная	Всего стоимость с НР и СП,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**37642**				
		Итого с временными									**1094251**
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**12224**				
		Итого с зимними удорожаниями									**1144118**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**22882**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1167000**
		НДС			**12 %**		**140040**				
		Итого с НДС									**1307040**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "АгроМелиоСтрой" **Байболов Б.К.**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат акима Уйгурского района" **Исламов С.Т.**