Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Уйгурского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АгроМелиоСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Предупреждение угрозы подтопления северо-западной части п. Таскарасу, восстановление разрушенной защитной дамбы Таскарасуйского сельского округа, Уйгурского района, Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 01.02.2019**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.02.2019	01.02.2019	08.02.2019

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№

за 01-08 февраля 2019 года

на 2-1-1 Предупреждение угрозы подтопления северо-западной части п. Таскарасу, восстановление разрушенной защитной дамбы Таскарасуйского сельского округа, Уйгурского района, Алматинской области.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	**Е11-010101-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		**11927,797**	**161,67**	**153**	**1928354**	**1824907**	**0**	**0**	**2082623**
			м3 грунта		**8,67**	**38,48**	**103447**	**458974**		**154268**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Е11-010104-0103**	**Грунты 3 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**4500**	**62,61**	**62,61**	**281765**	**281765**	**0**	**0**	**304306**
			м3 грунта		**0**	**25,2**	**0**	**113404**		**22541**	
3	**Е11-010104-0111**	**Грунты 3 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м**		**4500**	**47,42**	**47,42**	**213395**	**213395**	**0**	**0**	**230467**
			м3 грунта		**0**	**19,09**	**0**	**85887**		**17072**	
4	**Е11-010107-1303**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**		**7427,8**	**82,94**	**82,94**	**616085**	**616085**	**0**	**0**	**665372**
			м3 грунта		**0**	**29,09**	**0**	**216090**		**49287**	
5	**Е11-010107-1312**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3**		**7427,8**	**212,38**	**212,38**	**1577491**	**1577491**	**0**	**0**	**1703690**
			м3 грунта		**0**	**74,49**	**0**	**553301**		**126199**	
6	**Е11-360101-0101**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**		**4500**	**123,16**	**108,07**	**554222**	**486293**	**0**	**0**	**598560**
			м3 грунта		**15,1**	**37,44**	**67929**	**168474**		**44338**	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									**5171312,41**
		ИТОГО:					**5171312**	**4999936**			
							171376	**1596130**		**413705**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**192124,6**				
		Итого с временными									**5777142,2**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**62393,1**				
		Итого с зимними удорожаниями									**5839535,3**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**116790,7**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**5956326,0**
		НДС			**12 %**		**714759,12**				
		Итого с НДС									**6671085,12**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "АгроМелиоСтрой" **Байболов Б.К.**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат акима Уйгурского района" **Исламов С.Т.**