Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района ВКО"

ВКО, Глубоковский район, п Глубокое, ул Попович, 13

РНН 180300003485, БИН 980640001626, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ6[illegible]03KSN1603000

ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Горсвет LTD"

ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, 70

БИН 041040000316, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ548560000003146186,

АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Текущий ремонт уличного освещения улицы Степная в поселке Глубокое

Договор № 33 от 06.09.2013г.

Акт № 1 от 17.09.13г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года

Текущий ремонт освещения ул. Степная в пос Глубокое

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99-1-10расче	Формовочная обрезка деревьев	15	4232,92		63494				
		шт								
2	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	36	389,25	–	14013	–	15835	2,48	89
		м3 грунта		389,25	–	14013	–	113	–	–
3	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	61	1764,22	1009,96	107617	61608	55440	3,519	215
		опора		582,19	283,38	35514	17286	105	1,1845	72
4	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	11	3629,13	2288,8	39920	25177	20394	6,877	76
		опора		1133,33	632,39	12467	6956	105	2,6335	29

5 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	83	12100		1004300				
	шт								
6 Е33-29-1	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т	14	3872,29	2299,3	54212	32190	31831	8,49	119
	м3 сборных ж/б конструкций		1550,25	615,09	21704	8611	105	2,2282	31
7 99-1-10	Железобетонный фундамент под опоры	14	29572,14		414010				
	шт								
8 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	1,3	2128,47	197,82	2767	257	534	2,01	3
	м3		283,5	107,95	369	140	105	0,5475	1
9 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	1,3	6480		8424				
	м3								
10 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	36	192,26	–	6921	–	7821	1,3915	50
	м3 грунта		192,26	–	6921	–	113	–	–
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	36	24,77	5,19	892	187	684	0,1242	4
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	705	–	97	–	–
12 Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15, кмат1=1,15;	72	2464,95	1759,67	177476	126696	63983	3,1395	226
	шт		566,67	368,77	40800	26551	95	2,15395	155
13 2-1-29	Кронштейн однорожковый	72	4436		319392				
	шт								
14 Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	3077	226,33	53,25	696417	[illegible]	110612	0,161	[illegible]
	м кабеля		25,33	11,96	79633	36801	95	0,07015	216
15 16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	3,077	122300		376317				

		1000м								
16	1-1-1145	Проволока	139,155	184,83		25720				
		кг								
17	Ц8-144-1	Крепление кабеля к тросу хомутами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	9231	23,81	–	219790	–	206784	0,138	1274
		шт		23,58	–	217667	–	95	–	–
18	99-1-2	Хомут пластиковый	9231	2,22		20493				
		шт								
19	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15, кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	216	9,79	0,12	2115	26	1723	0,0575	12
		м		8,4	–	1814	–	95	–	–
20	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2.5 мм2	0,216	30200		6523				
		1000м								
21	Ц8-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	72	1109,42	506,97	79878	36502	29475	1,679	121
		шт		325,73	105,18	23453	7573	95	0,6141	44
22	99-1-9(пл)	Светильник консольный	72	3678		264816				
		шт								
23	99-1-10(пл)	Лампа энергосберегающая	72	1035		74520				
		шт								
24	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 ктрр1=1,15, ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	216	23,81	–	5143	–	4838	0,138	30
		шт		23,58	–	5092	–	95	–	–
25	[illegible]	Зажим плашечный	216	7100		15336				
		100шт								
26	[illegible]397-1	Комплектация сборки уличного освещения	3	4110	1678	12330	5034	4668	8	24
		комплект		1168	470	3504	1410	95	2,748	8
27	[illegible]27-1	Монтаж сборки уличного освещения	3	7225	1498	21675	4494	15250	27	81

		шт								
				5040	311	15120	933	95	1,815	5
28	99-1-3	Сборка уличного освещения	3	48836,2		146509				
		шт								
29	8-4-534	Трубки защитные гофрированные	30	571		17130				
		м								
30	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	61	1454,75	–	88740	–	35987	3,45	210
		шт								
				621	–	37881	–	95	–	–
31	Ц8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	22	654,12	31,97	14391	703	3690	1,15	25
		шт								
				171,35	5,18	3770	114	95	0,0299	1
32	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	120	59,46	3,22	7135	386	3646	0,184	22
		м								
				31,63	0,35	3796	42	95	0,0023	–
33	2-1-260	Металлоконструкции	0,57856	114900		66477				
		т								
34	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	88	122,8	122,8	10806	10806	7564	–	–
		т								
				–	85,96	–	7564	100	0,18052	16
35	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	88	102,8	102,8	9046	9046	6332	–	–
		т								
				–	71,96	–	6332	100	0,15112	13
		Всего прямые затраты				4394745	476962			3076
						524224	120313			591
		В том числе стоимость материалов, тенге				3333581				
		Накладные расходы, тенге				527091				
		- заработная плата, тенге				94064				
		- трудоемкость, чел-ч				314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				301310				

Всего	**5323146**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	53231
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21293
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5397670**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**12058395**
- материалы, тенге	7581215
- сметная заработная плата, тенге	1816521
Налог (2 %)	241168
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12299563**
Итого с понижающим коэффициентом (0,98)	12053572
НДС (12 %)	1446428
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13500000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района ВКО"
ВКО, Глубоковский район, п.Глубокое, ул.Поповича, 13
РНН 180300003485, БИН 980640001626, БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ60070103KSN1803000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

И.о.акима _____ Р.Мамырбаева

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Горсвет LTD"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, 70
БИН 041040000316, БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ548560000003146186,
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ В.Гайворонский

Технический надзор:
ТОО "БМВ и В"

Директор _____ В.Бурмистров