Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагай»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью « Гкп Капшагай Коркейту»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Содержание парка Победы города Капшагай Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Содержание парка Победы города Капшагай Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №190071 от 03.10.2019год и дополнительное соглашение №01 от 14.11.2019год

Акт приемки выполненных работ № 1 за декабрь 2019 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Ежедневная уборка				
1.	1. 12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Очистка от мусора	т	2,0000000	2555,55	5111
2.	2. 41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,0000000	445,40	891
3.	3. 41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,0000000	464,40	929
4.	4. СТ	Плата за полигон	т.	2,0000000	4483,93	8968
		Раздел: Покраска чугунного ограждения				
5.	5. 11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	30,0000000	429,50	12885

6.	6.	11-130601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	30,0000000	1310,86	39326
7.	7.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,0000000	82,09	2463
8.	8.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,0000000	83,77	2513

Раздел: Зимнее содержание
==========

9.	9.	11-010206-0101 РСНБ РК 2015	Дороги и тротуары. Уборка снега снегоочистителями	м3 снега	159,5050000	7,09	1131
10.	10.	11-010206-0105 РСНБ РК 2015	Дороги и тротуары. Уборка снега вручную. Снег рыхлый	м3 снега	159,5050000	81,82	13050

Раздел: Баскетбольная площадка
==========

11.	11.	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	540,0000000	160,32	86571
12.	12.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	54,0000000	10094,30	545092
13.	13.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	54,0000000	19958,19	1077742
14.	14.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1556000	15859,36	18327
15.	15.	СТ Цена	Сетка	м2	540,0000000	692,36	373873
16.	16.	СТ	Тартановое покрытие монтаж	площадка	1,0000000	5191251,43	5191251
17.	17.	СТ Цена	Крошка 2-4 фракции	кг	1800,0000000	162,00	291600
18.	18.	84-020209-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная, тип 1	шт.	2,0000000	144554,22	289108

Раздел: Тротуар из брусчатки
==========

19.	19.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,8000000	158,00	758
20.	20.	41-010103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7,6800000	472,44	3628
21.	21.	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,8400000	7381,61	13582
22.	22.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	80,0000000	2100,83	168067
23.	23.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	39,2000000	158,00	6194
24.	24.	41-010103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	62,7200000	472,44	29631
25.	25.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,9200000	1150,53	4510
26.	26.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,9120000	1947,57	46570
27.	27.	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	196,0000000	2303,51	451489
28.	28.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,8000000	2059,45	20183
29.	29.	СТ Цена	Детский спортивный комплекс для детей от4 до 10лет	площадка	1,0000000	326410,71	326411

30.	30. СТ		Монтаж	шт.	1,0000000	142232,14	142232
31.	31. СТ	Цена	Качалка на пружинке Мотоцикл	площадка	1,0000000	129696,43	129696
32.	32. СТ		Монтаж	шт.	1,0000000	24001,07	24001
33.	33. СТ	Цена	Качалка на пружинке Дельфин	площадка	1,0000000	110892,86	110893
34.	34. СТ		Монтаж	шт.	1,0000000	23904,64	23905
35.	35. СТ	Цена	Карусель для детей от 3х лет до 12	площадка	1,0000000	241071,43	241071
36.	36. СТ		Монтаж	шт.	1,0000000	135424,29	135424
37.	37. СТ	Цена	Песочный дворик	площадка	1,0000000	231910,71	231911
38.	38. СТ		Монтаж	шт.	1,0000000	142678,61	142679
39.	39. СТ	Цена	Машинка с горкой	машинка	1,0000000	520232,14	520232
40.	40. СТ		Монтаж	шт.	1,0000000	237976,07	237976

Раздел: Установка опор
==========

41.	41. 11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	17,6000000	2985,68	52548
42.	42. 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,0000000	3338,72	3339
43.	43. 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,8056000	1132,31	19029
44.	44. 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,1200000	7381,61	886
45.	45. 11-330101-0603 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство	м3	0,7500000	28581,85	21436
46.	46. 11-300504-0103 РСНБ	Гидроизоляция обмазочная битумной	м2	3,0000000	3027,08	9081

		РК 2015	мастикой, двухслойная. Устройство	изолируемойповерхности			
47.	47.	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,0000000	3502,59	10508
48.	48.	23-070204-0401 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	8217,94	24654
49.	49.	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4,0000000	5446,28	21785
50.	50.	ТЦЕНА	Уличный светильник	шт	4,0000000	12728,57	50914
51.	51.	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	3,0000000	27131,09	81393
52.	52.	ТЦЕНА	опора освещения	шт	3,0000000	103049,36	309148
53.	53.	13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110,0000000	359,11	39502
54.	54.	23-061201-0129 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х70+1х70+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1100000	1478816,90	162670
		Раздел: Устройство газонов					
55.	55.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3622,1000000	581,32	2105603
56.	56.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	-3622,1000000	96,39	-349129

57.	57. 11-470117-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная. Заготовка вручную	м3	362,2100000	2445,14	885653
58.	58. 41-020102-2040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 40 км	т	579,5360000	988,07	572622

Раздел: Прочие

59.	59. 33-040103-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы пропашные колесные универсальные 31,6 кВт	маш.-ч	-390,0000000	5785,71	-2256427
60.	60. 31-050502-0401 РСНБ РК 2015	Погрузчики ковшовые универсальные	маш.-ч	-391,6310000	5785,71	-2265864

ИТОГО:			10471228
В том числе :			
Накладные расходы		1209437	
Сметная прибыль		775646	
Итого с НДС	12 %	1256547	11727775

Заказчик:

Руководитель Алмабеков А.А.

Принял:

Подрядчик:

Директор Тусупов Ж.К.

Сдал: