ЗАКАЗЧИК : КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" 45500

ПОДРЯДЧИК : ПОДРЯДЧИК : ТОО «R.I.C.H&S»

Наименование стройки- г. Караганда, ул. Магнитогорская, 3. КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" управления образования Карагандинской области

ФОРМА 2в

Наименование объекта- КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии". Капитальный ремонт

А К Т
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
		Стены					
1	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		357	178,08	63575
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	91,749	692,92	63575
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	63575
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	37573
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	3641
		Накладные расходы	%	-		115,45	41214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	8383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	113172
2	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтцементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		143	2138,04	305740
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	324,038	786,8	254953
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,9581	757,42	726

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	255679
2. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,9581	1424,23	1365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,9581	757,42	725,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	1365
2. 4 (21-020402-0206)	102682С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	3,146	15705,09	49408
2. 5 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0035	0,5005	27,67	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	49422
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	151106
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	16446
		Накладные расходы	%	-		1171,7	167553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	37863
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	511156
3	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		357	544,22	194287
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	132,09	816,18	107809
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	6,676	759,51	5070
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	112880
3. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1428	3415,9	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1428	855,13	122,11
3. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	5,962	813,74	4851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	5,962	757,42	4515,74
3. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,5712	1424,23	814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,5712	757,42	432,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	6153
3. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	1038,87	77,26	80263
3. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0063	2,249	27,67	62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	80325
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	61858
		НР второго уровня	%	3,6		25,83	9221
		Накладные расходы	%	-		199,1	71079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	21229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	286596

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 563602

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	563602
Материалы -	Тенге	129747
Всего заработная плата -	Тенге	432133
Накладные расходы -	Тенге	279846
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	250537
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	29309
Сметная прибыль -	Тенге	67476
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	910923
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	556
Сметная заработная плата -	Тенге	432133
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	910923
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	556
Сметная заработная плата -	Тенге	432133

РАЗДЕЛ 2. ВТОРОЙ ЭТАЖ

Коридоры

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		303,6	178,08	54065
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	78,025	692,92	54065
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	54065
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	31953
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	3097
		Накладные расходы	%	-		115,45	35049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	7129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	96244

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		121	2138,04	258703
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	274,186	786,8	215730
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,8107	757,42	614
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	216344
5. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,8107	1424,23	1155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,8107	757,42	614,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	1155
5. 4 (21-020402-0206)	102682С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,662	15705,09	41807
5. 5 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0035	0,4235	27,67	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	41819
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	127859
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	13916
		Накладные расходы	%	-		1171,7	141775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	32038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	432516
6	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,3	544,22	58939
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	40,071	816,18	32705
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,025	759,51	1538
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	34243
6. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04332	3415,9	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04332	855,13	37,04
6. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,809	813,74	1472

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	1,809	757,42	1370,17
6. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,17328	1424,23	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,17328	757,42	131,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	1867
6. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	315,153	77,26	24349
6. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0063	0,68229	27,67	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	24368
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	18765
		НР второго уровня	%	3,6		25,83	2797
		Накладные расходы	%	-		199,1	21563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	6440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	86942
		Полы					
7	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		115,1	549,72	63273
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	0,6987	80,42	757,42	60912
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,657	757,42	1255
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,12	62167
7. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,657	1424,23	2361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,657	757,42	1255,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,51	2361
		НР первого уровня	%	59,1		319,21	36741
		НР второго уровня	%	3,6		31,28	3600
		Накладные расходы	%	-		350,49	40341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,02	8289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				972,22	111903
		Спальни, воспитатель, игровая, воспитатели, комната костелянши, бухгалтерия, завхоз. Музыкальный зал. Швейный класс					
		Потолки					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		134,3	1867,92	250861
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,9779	131,332	816,18	107191
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,45662	1001,06	457
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				801,55	107648
8. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,22831	3146,73	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,22831	1146,99	261,87
8. 4 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	3,787	18,64	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,22831	1798,87	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,22831	855,13	195,23
8. 6 (34-030101-0101)	2698С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,33575	183,51	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 7 (34-030302-0101)	2875С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	1,061	15,06	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,51	1277
8. 8 (21-060902-0201)	131284С	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	91,297	75,84	6924
8. 9 (21-060902-0301)	131286С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	384,555	114,25	43935
8.10 (21-060903-0301)	131379С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	87,295	16,39	1431
8.11 (21-060904-0101)	131450С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	239,054	51,06	12206
8.12 (21-060904-0201)	131453С	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	21,488	28,84	620
8.13 (21-130207-0403)	145630С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	20,078	43,89	881
8.14	145735С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным	шт.	0,6565	88,168	7,71	680

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130207-1006)	оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм					
8.15	145910С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	3,116	954,68	2975
8.16	149136С (22-030201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	138,329	411,22	56884
8.17	149908С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	49,288	133,36	6573
8.18	249098С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	174,979	1,02	178
8.19	249131С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,01343	320,63	4
8.20	249182С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	89,672	47,83	4289
8.21	249183С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	94,05	37,96	3570
8.22	249184С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,319	177,115	7,02	1243
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1060,26	142393
		НР первого уровня	%	59,8		479,32	64373
		НР второго уровня	%	3,6		84,5	11348
		Накладные расходы	%	-		563,83	75722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,54	26127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2626,28	352710
9	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		134,3	498,21	66909
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	60,435	867,91	52452
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,928	759,66	2224
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	54676
9. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,06715	3415,9	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06715	855,13	57,42
9. 4	1007С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,619	813,74	2131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	2,619	757,42	1983,68
9. 5	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,24174	1424,23	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,24174	757,42	183,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	2705
9. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,13	151,759	77,26	11725
9. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0074	0,99382	27,67	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,51	11752
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	29963
		НР второго уровня	%	3,6		25,97	3487
		Накладные расходы	%	-		249,07	33450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,78	8029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				807,06	108388
10	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		137,1	178,08	24415
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	35,235	692,92	24415
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	24415
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	14429
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	1398
		Накладные расходы	%	-		115,45	15828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	3219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	43462
11	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		137,1	673,05	92275
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	61,695	867,91	53546
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,989	759,66	2270
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	55816
11. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,06855	3415,9	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06855	855,13	58,62
11. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,673	813,74	2175

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	2,673	757,42	2024,58
11. 5	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,24678	1424,23	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,24678	757,42	186,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	2761
11. 6	149732С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	465,18	77,26	35940
11. 7	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	1,015	27,67	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,35	35968
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	30587
		НР второго уровня	%	3,6		32,26	4423
		Накладные расходы	%	-		255,36	35010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,27	10183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,68	137468
		Стены					
12	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		829,8	178,08	147771
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	213,259	692,92	147771
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	147771
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	87333
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	8464
		Накладные расходы	%	-		115,45	95796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	19485
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	263053
13	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		150	2138,04	320706
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	339,9	786,8	267433
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	1,005	757,42	761
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	268195
13. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	1,005	1424,23	1431

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	1,005	757,42	761,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	1431
13. 4	102682С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	3,3	15705,09	51827
13. 5	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,525	27,67	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	51841
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	158503
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	17252
		Накладные расходы	%	-		1171,7	175754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	39717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	536177
14	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		431,1	544,22	234614
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	159,507	816,18	130186
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	8,062	759,51	6123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	136309
14. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,17244	3415,9	589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,17244	855,13	147,46
14. 4	1007С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	7,199	813,74	5858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	7,199	757,42	5452,67
14. 5	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,68976	1424,23	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,68976	757,42	522,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	7430
14. 6	149732С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	1254,501	77,26	96923
14. 7	249132С	Вода техническая	м3	0,0063	2,716	27,67	75

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	96998
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	74697
		НР второго уровня	%	3,6		25,83	11135
		Накладные расходы	%	-		199,1	85833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	25636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	346083
		Полы					
15	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		436,7	80,78	35274
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1139	49,74	692,92	34466
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,56771	757,42	430
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,91	34896
15. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,56771	1424,23	809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,56771	757,42	429,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,85	809
		НР первого уровня	%	59,1		47,23	20623
		НР второго уровня	%	3,6		4,61	2012
		Накладные расходы	%	-		51,83	22636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,61	4633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,22	62543
16	Е12-070101-1105 12-070101-1105 РСНБ РК 2015	-Полы. Устройство оснований под покрытие из плит OSB-3 . Площадь до 20 м2	м2		120	1071,4	128568
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,4606	55,272	738,26	40805
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,216	800,85	173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,48	40978
16. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,12	1424,23	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,12	757,42	90,89
16. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,096	1798,87	173

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,096	855,13	82,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,86	344
16. 5	135861С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	159,6	547,74	87419
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				728,49	87419
		НР первого уровня	%	59,1		201,82	24218
		НР второго уровня	%	3,6		45,84	5500
		Накладные расходы	%	-		247,65	29718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,52	12663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1424,58	170949
17	С121-070509-0409 21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм 7,2 КГ	м2		122,4	908,39	111187
		НР второго уровня	%	3,6		32,7	4003
		Накладные расходы	%	-		32,7	4003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,29	9215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: Склады, архив Потолки				1016,38	124405
18	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		168	178,08	29918
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	43,176	692,92	29918
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	29918
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	17681
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	1714
		Накладные расходы	%	-		115,45	19395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	3945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	53257
19	Е11-150203-0504 11-150203-	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой		168	673,05	113072

1	2	3	4	5	6	7	8
	0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		поверхности				
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	75,6	867,91	65614
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	3,662	759,66	2782
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	68396
19. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,084	3415,9	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,084	855,13	71,83
19. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	3,276	813,74	2666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	3,276	757,42	2481,31
19. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,3024	1424,23	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3024	757,42	229,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	3383
19. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	570,024	77,26	44040
19. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0074	1,243	27,67	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,35	44074
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	37481
		НР второго уровня	%	3,6		32,26	5420
		Накладные расходы	%	-		255,36	42901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,27	12478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,68	168451
20	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		168	356,37	59870
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	43,68	796,38	34786
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1848	846,25	156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	34942

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0168	1424,23	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0168	757,42	12,72
20. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,168	1798,87	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,168	855,13	143,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	326
20. 5 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0031	0,5208	84,66	44
20. 6 (21-130807-0101)	147147С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	115,92	204,58	23715
20. 7 (21-130812-0801)	147307С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,411	162,18	229
20. 8 (22-040301-9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	9,24	83,38	770
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	24758
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	19148
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	2845
		Накладные расходы	%	-		130,91	21993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	6549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	88412
		Стены					
21	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		435,7	178,08	77590
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	111,975	692,92	77590
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	77590
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	45855
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	4444
		Накладные расходы	%	-		115,45	50300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	10231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	138120
22	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		435,7	544,22	237118

		3	4	5	6	7	8
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	161,209	816,18	131576
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	8,148	759,51	6188
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	137764
22. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,17428	3415,9	595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,17428	855,13	149,03
22. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	7,276	813,74	5921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	7,276	757,42	5510,99
22. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,69712	1424,23	993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,69712	757,42	528,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	7509
22. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	1267,887	77,26	97957
22. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0063	2,745	27,67	76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	98033
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	75495
		НР второго уровня	%	3,6		25,83	11254
		Накладные расходы	%	-		199,1	86749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	25909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	349775
		Полы					
23	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		168,1	80,78	13578
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1139	19,147	692,92	13267
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,21853	757,42	166
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,91	13433
23. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,21853	1424,23	311

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,21853	757,42	165,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,85	311
		НР первого уровня	%	59,1		47,23	7939
		НР второго уровня	%	3,6		4,61	775
		Накладные расходы	%	-		51,83	8713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,61	1783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,22	24075
24	Е11-110101-0902 11-110101-0902 РСНБ РК 2015	-Покрытие из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		168,1	257,83	43342
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0733	12,322	692,92	8538
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	1,547	838,14	1296
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58,5	9834
24. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,26896	1424,23	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,26896	757,42	203,72
24. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	1,278	1798,87	2298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,278	855,13	1092,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,95	2681
24. 5	132659С (21-070507-0102)	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,00103	0,173143	185526,41	32123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				191,09	32123
		НР первого уровня	%	60,9		35,63	5989
		НР второго уровня	%	3,6		10,56	1776
		Накладные расходы	%	-		46,19	7765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,32	4089
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				328,35	55195
		ДВЕРИ					
25	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2		63,84	765,12	48845
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=718,47)	чел-ч	0,9115	58,19	718,47	41808

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	4,941	757,42	3743
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				713,51	45550
25. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	4,941	1424,23	7037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	4,941	757,42	3742,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,24	7037
		НР первого уровня	%	50,8		362,46	23140
		НР второго уровня	%	3,6		40,59	2591
		Накладные расходы	%	-		403,06	25731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,45	5966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1261,63	80543

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2470893
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2470893
Материалы -	Тенге	691547
Всего заработная плата -	Тенге	1654950
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	111187
Накладные расходы -	Тенге	1076025
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	952773
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	123252
Сметная прибыль -	Тенге	283753
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3830671
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2144
Сметная заработная плата -	Тенге	1654950
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3830671
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2144
Сметная заработная плата -	Тенге	1654950

РАЗДЕЛ 3. ТРЕТИЙ ЭТАЖ

Коридоры

Стены

26	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		278,2	178,08	49542
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	71,497	692,92	49542
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	49542
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	29279
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	2838

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	8		115,45	32117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			23,48	6533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	88192
27	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	111		2138,04	237322
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	251,526	786,8	197901
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,7437	757,42	563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	198464
27. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,7437	1424,23	1059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,7437	757,42	563,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	1059
27. 4	102682С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,442	15705,09	38352
27. 5	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,3885	27,67	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	38363
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	117292
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	12766
		Накладные расходы	%	8		1171,7	130058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			264,78	29390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	396771
28	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	278,2		544,22	151403
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	102,934	816,18	84013
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	5,202	759,51	3951
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	87964
28. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,11128	3415,9	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,11128	855,13	95,16

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	4,646	813,74	3781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	4,646	757,42	3518,97
28. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,44512	1424,23	634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,44512	757,42	337,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	4795
28. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	809,562	77,26	62547
28. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0063	1,753	27,67	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	62595
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	48204
		НР второго уровня	%	3,6		25,83	7186
		Накладные расходы	%	-		199,1	55390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	16543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	223336
29	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы -Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		110,5	549,72	60744
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	0,6987	77,206	757,42	58478
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,591	757,42	1205
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,12	59683
29. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,591	1424,23	2266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,591	757,42	1205,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,51	2266
		НР первого уровня	%	59,1		319,21	35273
		НР второго уровня	%	3,6		31,28	3457
		Накладные расходы	%	-		350,49	38729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,02	7958
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				972,22	107431

1	2	3	4	5	6	7	8
		Спальни, воспитатель, игровая, кабинет, библиотека, воспитательская Потолки					
30	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		309,6	178,08	55134
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	79,567	692,92	55134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	55134
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	32584
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	3158
		Накладные расходы	%	-		115,45	35742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	7270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	98146
31	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		309,6	673,05	208375
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	139,32	867,91	120917
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	6,749	759,66	5127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	126044
31. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1548	3415,9	529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1548	855,13	132,37
31. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	6,037	813,74	4913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	6,037	757,42	4572,54
31. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,55728	1424,23	794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,55728	757,42	422,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,14	6235
31. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	1050,473	77,26	81160
31. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0074	2,291	27,67	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				262,35	81223
		НР первого уровня	%	54,8		223,1	69072
		НР второго уровня	%	3,6		32,26	9988
		Накладные расходы	%	-		255,36	79060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,27	22995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,68	310431
32	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		309,6	356,37	110332
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	80,496	796,38	64105
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,34056	846,25	288
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,99	64394
32. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,03096	1424,23	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03096	757,42	23,45
32. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,3096	1798,87	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3096	855,13	264,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,94	601
32. 5 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0031	0,95976	84,66	81
32. 6 (21-130807-0101)	147147С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	213,624	204,58	43703
32. 7 (21-130812-0801)	147307С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,601	162,18	422
32. 8 (22-040301-9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	17,028	83,38	1420
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				147,37	45626
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	35288
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	5242
		Накладные расходы	%	-		130,91	40530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	12069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	162931

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		318,2	1867,92	594371
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,9779	311,168	816,18	253969
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	1,082	1001,06	1083
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
33. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,54094	801,55	255052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,54094	3146,73	1702
33. 4 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	8,973	1146,99	620,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	18,64	167
33. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,54094	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,54094	1798,87	973
33. 6 (34-030101-0101)	2698С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,7955	855,13	462,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	183,51	146
33. 7 (34-030302-0101)	2875С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	2,514	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	15,06	38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				--	--
33. 8 (21-060902-0201)	131284С	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	216,312	9,51	3026
33. 9 (21-060902-0301)	131286С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	911,134	75,84	16405
33.10 (21-060903-0301)	131379С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	206,83	114,25	104097
33.11 (21-060904-0101)	131450С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	566,396	16,39	3390
33.12 (21-060904-0201)	131453С	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	50,912	51,06	28920
33.13 (21-130207-0403)	145630С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	47,571	28,84	1468
33.14	145735С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным	шт.	0,6565	208,898	43,89	2088
						7,71	1611

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-130207-1006)		оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм					
33.15	145910С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона,	1000 шт.	0,0232	7,382	954,68	7048
(21-130208-0503)		размерами 3,5 мм х 25 мм					
33.16	149136С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ	м2	1,03	327,746	411,22	134776
(22-030201-0105)		РК EN 520-2012					
33.17	149908С	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ	кг	0,367	116,779	133,36	15574
(22-050108-0102)		РК 1168-2006					
33.18	249098С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	414,583	1,02	423
(21-130211-0612)							
33.19	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,03182	320,63	10
(21-130703-1404)							
33.20	249182С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	212,462	47,83	10162
(21-130809-1303)							
33.21	249183С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	222,835	37,96	8459
(21-130809-1304)							
33.22	249184С	Лента армирующая бумажная	м	1,319	419,642	7,02	2946
(21-130809-1305)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1060,26	337376
		НР первого уровня	%	59,8		479,32	152521
		НР второго уровня	%	3,6		84,5	26888
		Накладные расходы	%	-		563,83	179409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,54	61902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2626,28	835683
34	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015. Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		318,2	498,21	158530
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,45	143,19	867,91	124276
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	6,937	759,66	5270
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				407,12	129546
34. 3	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1591	3415,9	543
(31-050501-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1591	855,13	136,05
34. 4	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	6,205	813,74	5049
(31-030101-0601)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	6,205	757,42	4699,79
34. 5	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,57276	1424,23	816
(31-050602-0401)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,57276	757,42	433,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
34. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,13	359,566	20,14	6408
34. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0074	2,355	77,26	27780
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,67	65
		НР первого уровня	%	54,8		87,51	27845
		НР второго уровня	%	3,6		223,1	70991
		Накладные расходы	%			25,97	8263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,07	79254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59,78	19023
35	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности		318,2	807,06 356,37	256806 113397
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	82,732	796,38	65886
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,35002	846,25	296
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
35. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,03182	207,99 1424,23	66182 45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03182	757,42	24,10
35. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,3182	1798,87	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3182	855,13	272,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
35. 5 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,0031	0,98642	1,94	618
35. 6 (21-130807-0101)	147147С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,69	219,558	84,66	84
35. 7 (21-130812-0801)	147307С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,673	204,58	44917
35. 8 (22-040301-9901)	249453С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	17,501	162,18	433
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				83,38	1459
						147,37	46893

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	36268
		НР второго уровня	%	3,6		16,93	5388
		Накладные расходы	%	-		130,91	41656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,98	12404
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,26	167457
		Стены					
36	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		1283,7	178,08	228602
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	329,911	692,92	228602
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	228602
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	135104
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	13093
		Накладные расходы	%	-		115,45	148197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	30144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	406943
37	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтм2 цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм			263,5	2138,04	563374
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	597,091	786,8	469791
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	1,765	757,42	1337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	471128
37. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	1,765	1424,23	2514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	1,765	757,42	1336,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	2514
37. 4 (21-020402-0206)	102682С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	5,797	15705,09	91042
37. 5 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0035	0,92225	27,67	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	91068
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	278437
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	30305
		Накладные расходы	%	-		1171,7	308742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	69769

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	941885
38	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		1283,7	578,4	742497
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	474,969	816,18	387660
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	24,005	759,51	18232
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	405892
38. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,51348	3415,9	1754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,51348	855,13	439,09
38. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	21,438	813,74	17445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	21,438	757,42	16237,57
38. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	2,054	1424,23	2925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	2,054	757,42	1555,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	22124
38. 6 (22-040101-9909)	149244С	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	256,74	170,91	43879
38. 7 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	3735,567	77,26	288610
38. 8 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0063	8,087	27,67	224
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				259,18	332713
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	222429
		НР второго уровня	%	3,6		27,06	34737
		Накладные расходы	%	-		200,33	257166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,3	79973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				841,04	1079637
		Полы					
39	Е12-070101-0205 12-070101-	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		627,8	80,78	50711

1	2	3	4	5	6	7	8
	0205 РСНБ РК 2015						
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1139	71,506	692,92	49548
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,81614	757,42	618
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,91	50166
39. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,81614	1424,23	1162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,81614	757,42	618,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,85	1162
		НР первого уровня	%	59,1		47,23	29648
		НР второго уровня	%	3,6		4,61	2893
		Накладные расходы	%	-		51,83	32541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,61	6660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,22	89912
40	Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		375,4	26,12	9807
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0377	14,153	692,92	9807
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,12	9807
		НР первого уровня	%	59,1		15,44	5796
		НР второго уровня	%	3,6		1,5	562
		Накладные расходы	%	-		16,93	6357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,44	1293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,5	17457
41	Е12-070101-1105 12-070101-1105 РСНБ РК 2015	-Полы. Устройство оснований под покрытие из плит OSB-3 . Площадь до 20 м2	м2		402	1071,4	430703
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,4606	185,161	738,26	136697
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,7236	800,85	579
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				341,48	137277
41. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,402	1424,23	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,402	757,42	304,48
41. 4	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,3216	1798,87	579

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-010201-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,3216	855,13	275,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
41. 5	135861С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	534,66	2,86 547,74	1151 292855
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				728,49	292855
		НР первого уровня	%	59,1		201,82	81130
		НР второго уровня	%	3,6		45,84	18426
		Накладные расходы	%	-		247,65	99556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,52	42421
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1424,58	572680
42	С121-070509 -0409 21-070509- 0409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм 7,2 КГ	м2		410,04	908,39	372476
		НР второго уровня	%	3,6		32,7	13409
		Накладные расходы	%	-		32,7	13409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,29	30871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: Лестницы ДВЕРИ				1016,38	416756
43	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2		56,7	765,12	43382
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=718,47)	чел-ч	0,9115	51,682	718,47	37132
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	4,389	757,42	3324
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				713,51	40456
43. 3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	4,389	1424,23	6250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	4,389	757,42	3324,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,24	6250

45500

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		362,46	20552
		НР второго уровня	%	3,6		40,59	2302
		Накладные расходы	%			403,06	22853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,45	5299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1261,63	71534
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				4180702
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4180702
		Материалы -	Тенге				1356557
		Всего заработная плата -	Тенге				2435332
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				372476
		Накладные расходы -	Тенге				1600769
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1399868
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				200901
		Сметная прибыль -	Тенге				462518
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6243988
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3119
		Сметная заработная плата -	Тенге				2435332
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				6243988
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				3119
			Тенге				2435332
		РАЗДЕЛ 4. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ					
		Коридоры					
		Стены					
44	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2		371	178,08	66068
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	95,347	692,92	66068
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,08	66068
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	39046
		НР второго уровня	%	3,6		10,2	3784
		Накладные расходы	%	8		115,45	42830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			23,48	8712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,01	117610
45	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонтцементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		149	2138,04	318568
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	2,266	337,634	786,8	265650
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,9983	757,42	756

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787,96	266407
45. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,9983	1424,23	1422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,9983	757,42	756,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,54	1422
45. 4 (21-020402-0206)	102682С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	3,278	15705,09	51481
45. 5 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0035	0,5215	27,67	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,61	51496
		НР первого уровня	%	59,1		1056,69	157446
		НР второго уровня	%	3,6		115,01	17137
		Накладные расходы	%	-		1171,7	174583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,78	39452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3574,52	532603
46	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		371	544,22	201906
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	137,27	816,18	112037
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	6,938	759,51	5269
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,19	117306
46. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1484	3415,9	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1484	855,13	126,90
46. 4 (31-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	6,196	813,74	5042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	6,196	757,42	4692,97
46. 5 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,5936	1424,23	845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,5936	757,42	449,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,23	6394
46. 6 (22-050101-0302)	149732С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	1079,61	77,26	83411
46. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0063	2,337	27,67	65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225	83475
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	64284
		НР второго уровня	%	3,6		25,83	9583
		Накладные расходы	%	-		199,1	73867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,47	22062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,79	297835
		Полы					
47	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		142,2	549,72	78170
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=757,42)	чел-ч	0,6987	99,355	757,42	75254
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,048	757,42	1551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,12	76805
47. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	2,048	1424,23	2916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	2,048	757,42	1551,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,51	2916
		НР первого уровня	%	59,1		319,21	45391
		НР второго уровня	%	3,6		31,28	4448
		Накладные расходы	%	-		350,49	49840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,02	10241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				972,22	138250
		Спальни, воспитатель, игровая, кабинеты дефектолога, соц.педагога, завуча, муз.рукаводителя, психолога, логапеда, воспитательская, муз.зал					
		Потолки					
48	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		261,6	178,08	46586
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	67,231	692,92	46586