ЗАКАЗЧИК : КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии"

ПОДРЯДЧИК : ПОДРЯДЧИК : ТОО «R.I.C.H&S»

Наименование стройки- г. Караганда, ул. Магнитогорская, 3. КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" управления образования Карагандинской области

ФОРМА 2в

Наименование объекта- КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии". Капитальный ремонт

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года Электрика

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Щит 1ЩО1 - 1 шт					
1	Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		1	3937,41	3937
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	2	2	881,32	1763
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1001,06	200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1962,85	1963
1. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3333,06	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1146,99	114,70
1. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	189,43	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2292,74	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	855,13	85,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				666,77	667
1. 6	129995С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	136540,24	1365
1. 7	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
1. 8	147338С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,6	67
1. 9	249421С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	367,42	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1508,01	1508
		НР первого уровня	%	42,8		840,1	840
		НР второго уровня	%	3,6		171,99	172
		Накладные расходы	%	-		1012,09	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,96	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5345,46	5345
2	С123-070201-0207 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1шт. 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,6 КГ			1	3818,55	3819
		НР второго уровня	%	3,6		137,47	137
		Накладные расходы	%	-		137,47	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,48	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4272,5	4272
3	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	1784,25	17842
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	1	10	845,55	8456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,55	8456
3. 2	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	12,55	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	189,43	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,13	251
3. 4 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136540,24	1365
3. 5 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187
3. 6 (21-130207-1201)	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228
3. 7 (21-130207-1204)	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,97	60
3. 8 (21-130702-1301)	146716С	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,08	45
3. 9 (21-130804-0802)	147084С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,47	3
3.10 (21-130804-1205)	147096С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,78	10
3.11 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	621,01	75
3.12 (21-130812-0102)	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299
3.13 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,6	156
3.14 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535
3.15 (24-040207-3960)	242966С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163
3.16 (22-040501-1314)	249530С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,76	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,57	9136
		НР первого уровня	%	42,8		361,9	3619
		НР второго уровня	%	3,6		77,26	773
		Накладные расходы	%	-		439,16	4392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,87	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2401,28	24013
4	С123-070204 -0647 23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	1729,7	1730

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		62,27	62
		Накладные расходы	%	-		62,27	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,36	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1935,33	1935
5	С123-070204 -0608 23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		6	439,22	2635
		НР второго уровня	%	3,6		15,81	95
		Накладные расходы	%	-		15,81	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,4	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				491,43	2949
6	С123-070204 -1609 23-070204-1609 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		3	4382,13	13146
		НР второго уровня	%	3,6		157,76	473
		Накладные расходы	%	-		157,76	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,19	1090
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4903,08	14709
7	Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Щит 1ЩО2 - 1 шт -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		1	3937,41	3937
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	2	2	881,32	1763
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1001,06	200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1962,85	1963
7. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3333,06	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1146,99	114,70
7. 4	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	189,43	104

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-060103-0501)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2292,74	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	855,13	85,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				666,77	667
7. 6	129995С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	136540,24	1365
7. 7	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
7. 8	147338С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,6	67
7. 9	249421С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	367,42	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1508,01	1508
		НР первого уровня	%	42,8		840,1	840
		НР второго уровня	%	3,6		171,99	172
		Накладные расходы	%	-		1012,09	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,96	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5345,46	5345
8	С123-070201-0207 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1шт. 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,6 КГ			1	3818,55	3819
		НР второго уровня	%	3,6		137,47	137
		Накладные расходы	%	-		137,47	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,48	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4272,5	4272
9	Н13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	1784,25	17842

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	1	10	845,55	8456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,55	8456
9. 2 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	12,55	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 3 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	189,43	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,13	251
9. 4 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136540,24	1365
9. 5 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187
9. 6 (21-130207-1201)	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228
9. 7 (21-130207-1204)	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,97	60
9. 8 (21-130702-1301)	146716С	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,08	45
9. 9 (21-130804-0802)	147084С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,47	3
9.10 (21-130804-1205)	147096С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,78	10
9.11 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	621,01	75
9.12 (21-130812-0102)	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299
9.13 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,6	156
9.14 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535
9.15 (24-040207-3960)	242966С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163
9.16 (22-040501-1314)	249530С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,76	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,57	9136
		НР первого уровня	%	42,8		361,9	3619
		НР второго уровня	%	3,6		77,26	773
		Накладные расходы	%	-		439,16	4392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,87	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2401,28	24013

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С123-070204 -0647 23-070204- 0647 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	1729,7	1730
		НР второго уровня	%	3,6		62,27	62
		Накладные расходы	%			62,27	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,36	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1935,33	1935
11	С123-070204 -0608 23-070204- 0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		6	439,22	2635
		НР второго уровня	%	3,6		15,81	95
		Накладные расходы	%			15,81	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,4	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				491,43	2949
12	С123-070204 -1609 23-070204- 1609 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		3	4382,13	13146
		НР второго уровня	%	3,6		157,76	473
		Накладные расходы	%			157,76	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,19	1090
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4903,08	14709
13	Щит 2ЩО1 - 1 шт Н13-080304- 0208 13-080304- 0208 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		1	3937,41	3937
14	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	2	2	881,32	1763
15	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1001,06	200

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1962,85	1963
13. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3333,06	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1146,99	114,70
13. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	189,43	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2292,74	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	855,13	85,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				666,77	667
13. 6 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	136540,24	1365
13. 7 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
13. 8 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,6	67
13. 9 (22-040201-0902)	249421С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	367,42	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1508,01	1508
		НР первого уровня	%	42,8		840,1	840
		НР второго уровня	%	3,6		171,99	172
		Накладные расходы	%	-		1012,09	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,96	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5345,46	5345
14	С123-070201-0207 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1шт. 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,6 КГ			1	3818,55	3819
		НР второго уровня	%	3,6		137,47	137
		Накладные расходы	%	-		137,47	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,48	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4272,5	4272

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	1784,25	17842
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	1	10	845,55	8456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,55	8456
15. 2 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	12,55	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 3 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	189,43	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,13	251
15. 4 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136540,24	1365
15. 5 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187
15. 6 (21-130207-1201)	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228
15. 7 (21-130207-1204)	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,97	60
15. 8 (21-130702-1301)	146716С	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,08	45
15. 9 (21-130804-0802)	147084С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,47	3
15.10 (21-130804-1205)	147096С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,78	10
15.11 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	621,01	75
15.12 (21-130812-0102)	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299
15.13 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,6	156
15.14 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535
15.15 (24-040207-3960)	242966С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163
15.16 (22-040501-1314)	249530С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,76	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,57	9136

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		361,9	3619
		НР второго уровня	%	3,6		77,26	773
		Накладные расходы	%	-		439,16	4392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,87	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2401,28	24013
16	С123-070204 -0647 23-070204- 0647 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	1729,7	1730
		НР второго уровня	%	3,6		62,27	62
		Накладные расходы	%	-		62,27	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,36	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1935,33	1935
17	С123-070204 -0608 23-070204- 0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		6	439,22	2635
		НР второго уровня	%	3,6		15,81	95
		Накладные расходы	%	-		15,81	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,4	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				491,43	2949
18	С123-070204 -1609 23-070204- 1609 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		3	4382,13	13146
		НР второго уровня	%	3,6		157,76	473
		Накладные расходы	%	-		157,76	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,19	1090
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4903,08	14709
		Щит 2ЩО2 - 1 шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.		1	3937,41	3937
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	2	2	881,32	1763
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1001,06	200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1962,85	1963
19. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3333,06	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1146,99	114,70
19. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	189,43	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2292,74	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	855,13	85,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				666,77	667
19. 6 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	136540,24	1365
19. 7 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
19. 8 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,6	67
19. 9 (22-040201-0902)	249421С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	367,42	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1508,01	1508
		НР первого уровня	%	42,8		840,1	840
		НР второго уровня	%	3,6		171,99	172
		Накладные расходы	%	-		1012,09	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,96	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5345,46	5345
20	С123-070201-0207 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,6 КГ	шт.		1	3818,55	3819

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		137,47	137
		Накладные расходы	%	-		137,47	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,48	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4272,5	4272
21	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	1784,25	17842
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	1	10	845,55	8456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,55	8456
21. 2	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	12,55	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 3	2016С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	189,43	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,13	251
21. 4	129995С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136540,24	1365
21. 5	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187
21. 6	145782С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228
21. 7	145785С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,97	60
21. 8	146716С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,08	45
21. 9	147084С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,47	3
21.10	147096С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,78	10
21.11	147172С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	621,01	75
21.12	147246С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299
21.13	147338С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,6	156

1	2	3	4	5	6	7	8
21.14	147568С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535
21.15	242966С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163
21.16	249530С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,76	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,57	9136
		НР первого уровня	%	42,8		361,9	3619
		НР второго уровня	%	3,6		77,26	773
		Накладные расходы	%	-		439,16	4392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,87	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2401,28	24013
22	С123-070204-0647 23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	1729,7	1730
		НР второго уровня	%	3,6		62,27	62
		Накладные расходы	%	-		62,27	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,36	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1935,33	1935
23	С123-070204-0608 23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		6	439,22	2635
		НР второго уровня	%	3,6		15,81	95
		Накладные расходы	%	-		15,81	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,4	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				491,43	2949
24	С123-070204-1609 23-070204-1609 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		3	4382,13	13146

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		157,76	473
		Накладные расходы	%	-		157,76	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,19	1090
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4903,08	14709
		Щит ЗЩ01 - 1 шт					
25	Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.		1	3937,41	3937
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	2	2	881,32	1763
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1001,06	200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1962,85	1963
25. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3333,06	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1146,99	114,70
25. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	189,43	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2292,74	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	855,13	85,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				666,77	667
25. 6 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	136540,24	1365
25. 7 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
25. 8 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,6	67
25. 9 (22-040201-0902)	249421С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	367,42	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1508,01	1508
		НР первого уровня	%	42,8		840,1	840
		НР второго уровня	%	3,6		171,99	172
		Накладные расходы	%	-		1012,09	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,96	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5345,46	5345

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С123-070201 -0207 23-070201- 0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1шт. 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,6 КГ			1	3818,55	3819
		НР второго уровня	%	3,6		137,47	137
		Накладные расходы	%	8		137,47	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			316,48	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4272,5	4272
27	Ц13-080303- 0601 13-080303- 0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	1784,25	17842
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	1	10	845,55	8456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,55	8456
27. 2	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	12,55	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 3	2016С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	189,43	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,13	251
27. 4	129995С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136540,24	1365
27. 5	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187
27. 6	145782С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228
27. 7	145785С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,97	60
27. 8	146716С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,08	45
27. 9	147084С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,47	3
27.10	147096С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,78	10

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130804-1205)						
27.11	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	621,01	75
	(21-130809-0801)						
27.12	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299
	(21-130812-0102)						
27.13	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,6	156
	(21-130812-1036)						
27.14	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535
	(21-130816-0202)						
27.15	242966С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163
	(24-040207-3960)						
27.16	249530С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,76	11
	(22-040501-1314)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,57	9136
		НР первого уровня	%	42,8		361,9	3619
		НР второго уровня	%	3,6		77,26	773
		Накладные расходы	%	-		439,16	4392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,87	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2401,28	24013
28	С123-070204 -0647 23-070204- 0647 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	1729,7	1730
		НР второго уровня	%	3,6		62,27	62
		Накладные расходы	%	-		62,27	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,36	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1935,33	1935
29	С123-070204 -0608 23-070204- 0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		6	439,22	2635
		НР второго уровня	%	3,6		15,81	95
		Накладные расходы	%	-		15,81	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,4	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				491,43	2949

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С123-070204-1609 23-070204-1609 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		3	4382,13	13146
		НР второго уровня	%	3,6		157,76	473
		Накладные расходы	%	-		157,76	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,19	1090
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: Щит ЗЩО2 - 1 шт				4903,08	14709
31	Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.		1	3937,41	3937
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	2	2	881,32	1763
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1001,06	200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1962,85	1963
31. 3	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3333,06	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1146,99	114,70
31. 4	2016С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	189,43	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2292,74	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	855,13	85,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				666,77	667
31. 6	129995С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	136540,24	1365
31. 7	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
31. 8	147338С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,6	67
31. 9	249421С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	367,42	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1508,01	1508
		НР первого уровня	%	42,8		840,1	840
		НР второго уровня	%	3,6		171,99	172
		Накладные расходы	%	-		1012,09	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,96	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5345,46	5345
32	С123-070201-0207 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1шт. 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,6 КГ			1	3818,55	3819
		НР второго уровня	%	3,6		137,47	137
		Накладные расходы	%	-		137,47	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,48	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4272,5	4272
33	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	1784,25	17842
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	1	10	845,55	8456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,55	8456
33. 2	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	12,55	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 3	2016С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	189,43	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,13	251
33. 4	129995С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136540,24	1365
33. 5	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187
33. 6	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130207-1201)						
33. 7	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,97	60
	(21-130207-1204)						
33. 8	146716С	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,08	45
	(21-130702-1301)						
33. 9	147084С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,47	3
	(21-130804-0802)						
33.10	147096С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,78	10
	(21-130804-1205)						
33.11	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде	кг	0,012	0,12	621,01	75
	(21-130809-0801)	марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм					
33.12	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299
	(21-130812-0102)						
33.13	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,6	156
	(21-130812-1036)						
33.14	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535
	(21-130816-0202)						
33.15	242966С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163
	(24-040207-3960)						
33.16	249530С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,76	11
	(22-040501-1314)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,57	9136
		НР первого уровня	%	42,8		361,9	3619
		НР второго уровня	%	3,6		77,26	773
		Накладные расходы	%	-		439,16	4392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,87	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2401,28	24013
34	С123-070204 -0647 23-070204- 0647 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	1729,7	1730
		НР второго уровня	%	3,6		62,27	62
		Накладные расходы	%	-		62,27	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,36	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1935,33	1935
35	С123-070204 -0608 23-070204- 0608 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		6	439,22	2635

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		15,81	95
		Накладные расходы	%	-		15,81	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,4	218
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 7	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
37. 8	147338С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,6	67
37. 9	249421С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	367,42	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1508,01	1508
		НР первого уровня	%	42,8		840,1	840
		НР второго уровня	%	3,6		171,99	172
		Накладные расходы	%	-		1012,09	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,96	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5345,46	5345
38	С123-070201-0207 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1шт. 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,6 КГ			1	3818,55	3819
		НР второго уровня	%	3,6		137,47	137
		Накладные расходы	%	-		137,47	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,48	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4272,5	4272
39	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	1784,25	17842
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	1	10	845,55	8456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,55	8456
39. 2	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	12,55	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 3	2016С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	189,43	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,13	251
39. 4	129995С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136540,24	1365
39. 5	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187
39. 6	145782С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228
39. 7	145785С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,97	60
39. 8	146716С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,08	45
39. 9	147084С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,47	3
39.10	147096С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,78	10
39.11	147172С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	621,01	75
39.12	147246С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299
39.13	147338С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,6	156
39.14	147568С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535
39.15	242966С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163
39.16	249530С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,76	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,57	9136
		НР первого уровня	%	42,8		361,9	3619
		НР второго уровня	%	3,6		77,26	773
		Накладные расходы	%	-		439,16	4392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,87	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2401,28	24013
40	С123-070204 -0647 23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	1729,7	1730
		НР второго уровня	%	3,6		62,27	62
		Накладные расходы	%	-		62,27	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,36	143

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1935,33	1935
41	С123-070204 -0608 23-070204- 0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		6	439,22	2635
		НР второго уровня	%	3,6		15,81	95
		Накладные расходы	%	-		15,81	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,4	218
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	855,13	85,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				666,77	667
43. 6 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	136540,24	1365
43. 7 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
43. 8 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,6	67
43. 9 (22-040201-0902)	249421С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	367,42	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1508,01	1508
		НР первого уровня	%	42,8		840,1	840
		НР второго уровня	%	3,6		171,99	172
		Накладные расходы	%	-		1012,09	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,96	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5345,46	5345
44	С123-070201-0207 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1шт. 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,6 КГ			1	3818,55	3819
		НР второго уровня	%	3,6		137,47	137
		Накладные расходы	%	-		137,47	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,48	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4272,5	4272
45	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	1784,25	17842
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	1	10	845,55	8456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,55	8456
45. 2 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	12,55	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 3 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	189,43	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,13	251
45. 4 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136540,24	1365
45. 5 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187
45. 6 (21-130207-1201)	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228
45. 7 (21-130207-1204)	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,97	60
45. 8 (21-130702-1301)	146716С	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,08	45
45. 9 (21-130804-0802)	147084С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,47	3
45.10 (21-130804-1205)	147096С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,78	10
45.11 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	621,01	75
45.12 (21-130812-0102)	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299
45.13 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,6	156
45.14 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535
45.15 (24-040207-3960)	242966С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163
45.16 (22-040501-1314)	249530С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,76	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,57	9136
		НР первого уровня	%	42,8		361,9	3619
		НР второго уровня	%	3,6		77,26	773
		Накладные расходы	%	-		439,16	4392
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		177,87	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2401,28	24013
46	С123-070204 -0647 23-070204- 0647 РСНБ РК 2015 в ценах	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	1729,7	1730

1	2	3	4	5	6	7	8
	I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		62,27	62
		Накладные расходы	%	-		62,27	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,36	143
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	189,43	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2292,74	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	855,13	85,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				666,77	667
49. 6 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	136540,24	1365
49. 7 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
49. 8 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,6	67
49. 9 (22-040201-0902)	249421С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	367,42	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1508,01	1508
		НР первого уровня	%	42,8		840,1	840
		НР второго уровня	%	3,6		171,99	172
		Накладные расходы	%	-		1012,09	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,96	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5345,46	5345
50	С123-070201-0207 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1шт. 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,6 КГ			1	3818,55	3819
		НР второго уровня	%	3,6		137,47	137
		Накладные расходы	%	-		137,47	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,48	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4272,5	4272
51	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	1784,25	17842

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 6							
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	1	10	845,55	8456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,55	8456
51. 2 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	12,55	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 3 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	189,43	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,13	251
51. 4 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136540,24	1365
51. 5 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187
51. 6 (21-130207-1201)	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228
51. 7 (21-130207-1204)	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,97	60
51. 8 (21-130702-1301)	146716С	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,08	45
51. 9 (21-130804-0802)	147084С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,47	3
51.10 (21-130804-1205)	147096С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,78	10
51.11 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	621,01	75
51.12 (21-130812-0102)	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299
51.13 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,6	156
51.14 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535
51.15 (24-040207-3960)	242966С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163
51.16 (22-040501-1314)	249530С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,76	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,57	9136
		НР первого уровня	%	42,8		361,9	3619
		НР второго уровня	%	3,6		77,26	773
		Накладные расходы	%	-		439,16	4392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,87	1779

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2401,28	24013
52	С123-070204 -0647 23-070204- 0647 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	1729,7	1730
		НР второго уровня	%	3,6		62,27	62
		Накладные расходы	%	-		62,27	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,36	143
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1001,06	200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1962,85	1963
55. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3333,06	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1146,99	114,70
55. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	189,43	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2292,74	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	855,13	85,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				666,77	667
55. 6 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	136540,24	1365
55. 7 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
55. 8 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,6	67
55. 9 (22-040201-0902)	249421С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	367,42	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1508,01	1508
		НР первого уровня	%	42,8		840,1	840
		НР второго уровня	%	3,6		171,99	172
		Накладные расходы	%	-		1012,09	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,96	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5345,46	5345
56	С123-070201-0207 23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1шт. 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,6 КГ			1	3818,55	3819
		НР второго уровня	%	3,6		137,47	137
		Накладные расходы	%	-		137,47	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,48	316

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1001,06	200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1962,85	1963
55. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3333,06	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1146,99	114,70
55. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	189,43	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2292,74	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	855,13	85,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				666,77	667
55. 6 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	136540,24	1365
55. 7 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
55. 8 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,6	67
55. 9 (22-040201-0902)	249421С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	367,42	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1508,01	1508
		НР первого уровня	%	42,8		840,1	840
		НР второго уровня	%	3,6		171,99	172
		Накладные расходы	%	-		1012,09	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,96	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5345,46	5345
56	С123-070201 -0207 23-070201- 0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1шт. 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,6 КГ			1	3818,55	3819
		НР второго уровня	%	3,6		137,47	137
		Накладные расходы	%	-		137,47	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,48	316

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4272,5	4272
57	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	1784,25	17842
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	1	10	845,55	8456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,55	8456
57. 2 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	12,55	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 3 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	189,43	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,13	251
57. 4 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136540,24	1365
57. 5 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187
57. 6 (21-130207-1201)	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228
57. 7 (21-130207-1204)	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,97	60
57. 8 (21-130702-1301)	146716С	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,08	45
57. 9 (21-130804-0802)	147084С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,47	3
57.10 (21-130804-1205)	147096С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,78	10
57.11 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	621,01	75
57.12 (21-130812-0102)	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299
57.13 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,6	156
57.14 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535
57.15 (24-040207-3960)	242966С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163
57.16 (22-040501-1314)	249530С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,76	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,57	9136
		НР первого уровня	%	42,8		361,9	3619
		НР второго уровня	%	3,6		77,26	773
		Накладные расходы	%	-		439,16	4392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,87	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2401,28	24013
58	С123-070204 -0647 23-070204- 0647 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	1729,7	1730
		НР второго уровня	%	3,6		62,27	62
		Накладные расходы	%	-		62,27	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,36	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1935,33	1935
59	С123-070204 -0608 23-070204- 0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		6	439,22	2635
		НР второго уровня	%	3,6		15,81	95
		Накладные расходы	%	-		15,81	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,4	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				491,43	2949
60	С123-070204 -1609 23-070204- 1609 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		3	4382,13	13146
		НР второго уровня	%	3,6		157,76	473
		Накладные расходы	%	-		157,76	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,19	1090

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4903,08	14709
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ					
61	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	-Инфракрасный датчик движения. Монтаж оборудования	шт.		56	1806,61	101170
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=855,13)	чел-ч	2	112	855,13	95775
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1710,26	95775
61. 2	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	8,96	12,55	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,01	112
61. 3	144613С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00056	19892,77	11
61. 4	145656С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	14	257,2	3601
61. 5	146848С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000028	2129906,52	60
61. 6	147652С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00028	5756470,06	1612
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,35	5283
		НР первого уровня	%	40,6		694,37	38884
		НР второго уровня	%	3,6		90,04	5042
		Накладные расходы	%	-		784,4	43926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,28	11608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2798,3	156705
62	Прайс Казахский свет 2017г.	-Датчик движения ДД-024-360	шт		56	2526,79	141500
		НР второго уровня	%	3,6		90,96	5094
		Накладные расходы	%	-		90,96	5094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,42	11728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2827,17	158322
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ					
63	Е12-170101-0703 12-170101-0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		53	44,22	2344
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0632	3,35	692,92	2321

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0159	757,42	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,02	2333
63. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0159	1424,23	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0159	757,42	12,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,427269	23
		НР первого уровня	%	59,1		26,02	1379
		НР второго уровня	%	3,6		2,53	134
		Накладные расходы	%	-		28,54	1513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,82	309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78,59	4165
64	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		507	128,53	65165
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=712,08)	чел-ч	0,1789	90,702	712,08	64587
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4056	757,42	307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				128	64895
64. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,4056	1424,23	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,4056	757,42	307,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	578
		НР первого уровня	%	59,1		75,65	38353
		НР второго уровня	%	3,6		7,35	3727
		Накладные расходы	%	-		83	42079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,92	8580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				228,45	115824
65	Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015 прим.	-Светильник светодиодный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		34	1285,01	43690
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	0,76	25,84	881,32	22773
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	11,764	779,25	9167
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				939,42	31940

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,527	3333,06	1757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,527	1146,99	604,46
65. 4 (31-050602-0101)	1488С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	10,71	1061,04	11364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	10,71	757,42	8111,97
65. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,527	2292,74	1208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,527	855,13	450,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				421,43	14329
65. 6 (21-130103-0102)	144613С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001071	19892,77	21
65. 7 (21-130814-3301)	147529С	Шпильки	шт.	2,04	69,36	89,8	6229
65. 8 (21-130816-3008)	147733С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,952	355,81	339
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	6589
		НР первого уровня	%	42,8		402,07	13670
		НР второго уровня	%	3,6		60,74	2065
		Накладные расходы	%	-		462,81	15735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,83	4754
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1887,65	64180
66	С123-070106-0801 ТС123-070106-0801 прим.	-Светильник светодиодный настенно-потолочный НПО03-100-175	шт.		34	7000	238000
67	Ц13-080305-0403 13-080305-0403 РСНБ РК 2015	-Светильник люминисцентный, количество ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.		494	2312,58	1142416
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	1,46	721,24	881,32	635643
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6508	321,495	787,67	253232
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1799,34	888875
67. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0404	19,958	3333,06	66520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	19,958	1146,99	22891,63

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 4 (31-050602-0101)	1488С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,57	281,58	1061,04	298768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	281,58	757,42	213274,32
67. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0404	19,958	2292,74	45758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	19,958	855,13	17066,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				832,08	411045
67. 6 (21-130103-0102)	144613С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,015561	19892,77	310
67. 7 (21-130814-3301)	147529С	Шпильки	шт.	2,04	1007,76	89,8	90497
67. 8 (21-130816-3008)	147733С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	13,832	355,81	4922
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	95728
		НР первого уровня	%	42,8		770,12	380439
		НР второго уровня	%	3,6		110,98	54823
		Накладные расходы	%	-		881,1	435261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,49	126214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3449,17	1703892
68	С123-070102 -1335 23-070102- 1335 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	-Светильник для люминесцентных ламп, потолочный ЛПО46-4х18-701 HF 4,8 КГ	шт.		429	5310,56	2278230
		НР второго уровня	%	3,6		191,18	82016
		Накладные расходы	%	-		191,18	82016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		440,14	188820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5941,88	2549066
69	С123-070102 -0301 23-070102- 0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I	-Светильник для люминесцентных ламп, потолочный ЛВ013-4х18-752 IP54 2 КГ	шт.		65	4228,08	274825

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		152,21	9894
		Накладные расходы	%	-		152,21	9894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,42	22778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4730,71	307496
70	Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015	-Светильник люминисцентный, количество ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		10	1666,94	16669
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	0,99	9,9	881,32	8725
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	4,776	784,76	3748
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1247,31	12473
70. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,268	3333,06	893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,268	1146,99	307,39
70. 4 (31-050602-0101)	1488С	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	4,24	1061,04	4499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	4,24	757,42	3211,46
70. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,268	2292,74	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,268	855,13	229,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				600,65	6007
70. 6 (21-130103-0102)	144613С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000315	19892,77	6
70. 7 (21-130814-3301)	147529С	Шпильки	шт.	2,04	20,4	89,8	1832
70. 8 (21-130816-3008)	147733С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,28	355,81	100
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	1938
		НР первого уровня	%	42,8		533,85	5338
		НР второго уровня	%	3,6		79,23	792
		Накладные расходы	%	-		613,08	6131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,4	1824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2462,42	24624
71	С123-070102-1302	-Светильники для люминесцентных ламп, потолочный ЛВ012-2х18-752 IP54	шт.		10	1550,22	15502

1	2	3	4	5	6	7	8
	23-070102-1302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	1,7 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		55,81	558
		Накладные расходы	%	-		55,81	558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,48	1285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1734,51	17345
72	С123-070104-0102 23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 0,03 КГ	шт.		2000	136,72	273440
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	9844
		Накладные расходы	%	-		4,92	9844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	22663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				152,97	305947
		КАБЕЛИ, ТРУБЫ					
73	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка пом установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			4820	278,82	1343899
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	0,22	1060,4	835,34	885795
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	10,604	1001,06	10615
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				185,98	896410
73. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	5,302	3333,06	17672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	5,302	1146,99	6081,34
73. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	130,14	189,43	24652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	5,302	2292,74	12156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	5,302	855,13	4533,90

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 6 (34-030302-0101)	2875С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	233,288	15,06	3513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,03	57994
73. 7 (21-050307-0210)	127927С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	101,22	276,04	27941
73. 8 (21-130207-1201)	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	645,88	182,65	117970
73. 9 (21-130812-0102)	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	645,88	270,38	174633
73.10 (24-040201-0646)	241448С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	322,94	216,24	69833
73.11 (24-040207-1008)	242691С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	867,6	11,22	9734
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				83,01	400111
		НР первого уровня	%	42,8		79,6	383663
		НР второго уровня	%	3,6		12,9	62192
		Накладные расходы	%	-		92,5	445856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,71	143180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				401,02	1932935
74	С123-010605 -0103 23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ д.25 0,31 КГ	м		800	166,54	133232
		НР второго уровня	%	3,6		6	4796
		Накладные расходы	%	-		6	4796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,8	11042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186,34	149071
75	С123-010605 -0101 23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм 0,18 КГ	м		1510	89,92	135779

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	264,87	757,42	200617,84
78. 5 (31-050401-0103)	1039С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	264,87	11,39	3017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 6 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	34,433	2292,74	78946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	34,433	855,13	29444,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91,09	804274
78. 7 (21-050307-0210)	127927С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	3,532	276,04	975
78. 8 (21-050402-0201)	129039С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,070632	281414,94	19877
78. 9 (21-130809-1301)	147184С	Лента К226	100 м	0,000096	0,847584	1671,46	1417
78.10 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,361989	2673,62	968
78.11 (21-130816-2102)	147653С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,044145	5756470,06	254119
78.12 (24-040207-3932)	242938С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,734573	361,08	265
78.13 (22-040501-0803)	249504С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	5,297	1093,66	5794
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,1	283414
		НР первого уровня	%	42,8		49,67	438508
		НР второго уровня	%	3,6		9,3	82123
		Накладные расходы	%	-		58,97	520631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,41	189065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				289,09	2552378
79	С123-060128 -0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,127 Т	км		3,75	192469,17	721759
		НР второго уровня	%	3,6		6928,89	25983
		Накладные расходы	%	-		6928,89	25983

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15951,84	59819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				215349,9	807562
80	С123-060128 -0305 23-060128- 0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,175 Т	км		0,2	300041,74	60008
		НР второго уровня	%	3,6		10801,5	2160
		Накладные расходы	%			10801,5	2160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24867,46	4973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				335710,7	67142
81	С123-060128 -0113 23-060128- 0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,278 Т	км		0,05	379078,6	18954
		НР второго уровня	%	3,6		13646,83	682
		Накладные расходы	%			13646,83	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31418,03	1571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424143,46	21207
82	С123-060145 -0503 23-060145- 0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 98 КГ	км		3,65	131274,04	479150
		НР второго уровня	%	3,6		4725,87	17249
		Накладные расходы	%			4725,87	17249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10879,99	39712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				146879,9	536112
83	С123-060144 -0303 23-060144- 0303 РСНБ РК 2015 в ценах	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 59 КГ	км		1,1	86253,92	94879

1	2	3	4	5	6	7	8
	I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		3105,14	3416
		Накладные расходы	%	-		3105,14	3416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7148,72	7864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				96507,79	106159
84	С123-060128-0507 23-060128-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 1,398 Т	км		0,079	2986142,96	235905
		НР второго уровня	%	3,6		107501,15	8493
		Накладные расходы	%	-		107501,15	8493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247491,53	19552
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3341135,64	263950
85	Е11-460302-0501 11-460302-0501 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения дом борозд 20 см2			3431,24	188,15	645583
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,6=816,18)	чел-ч	0,1348	462,531	816,18	377509
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	139,308	855,13	119127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				144,74	496635
85. 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	139,308	1890,72	263393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0406	139,308	855,13	119126,45
85. 4 (34-030401-0301)	1159С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	278,617	16,8	4681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,13	268074
		НР первого уровня	%	50,8		73,53	252291
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	32323
		Накладные расходы	%	-		82,95	284614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,69	74416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				292,78	1004612

1	2	3	4	5	6	7	8
86	Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки кирпичные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		1,795	91115,35	163552
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=718,47)	чел-ч	75,58	135,666	718,47	97472
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,77185	855,13	660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54669,67	98132
86. 3	1044С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,41285	36,82	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,77185	1798,87	1388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,77185	855,13	660,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				781,98	1404
86. 5	100533С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	1,867	13775,81	25717
86. 6	127415С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,12565	147870,39	18580
86. 7	128064С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,8975	107,1	96
86. 8	128070С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	17,052	66,3	1131
86. 9	131548С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,37695	22601,92	8520
86.10	131600С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,3231	26042,38	8414
86.11	144600С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,008796	15535,58	137
86.12	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	10,59	196,56	2082
86.13	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0137	0,024592	27,67	0,68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				36031,41	64676
		НР первого уровня	%	50,8		27772,19	49851
		НР второго уровня	%	3,6		4279,95	7683
		Накладные расходы	%	-		32052,14	57534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9853,4	17687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133020,9	238773

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
07	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		397	40,47	16065
07. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0584	23,185	692,92	16065
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,47	16065
		НР первого уровня	%	59,1		23,92	9495
		НР второго уровня	%	3,6		2,32	920
		Накладные расходы	%	-		26,23	10415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,34	2118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				72,04	28598
08	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		244	269,9	65857
08. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	0,29	70,76	881,32	62362
08. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1952	1001,06	195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				256,38	62558
08. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0976	3333,06	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0976	1146,99	111,95
08. 4 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0976	2292,74	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0976	855,13	83,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	549
08. 5 (21-130103-0102)	144613С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,007686	19892,77	153
08. 6 (24-040207-1008)	242691С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	248,88	11,22	2792
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	2945
		НР первого уровня	%	42,8		109,73	26775
		НР второго уровня	%	3,6		13,67	3335
		Накладные расходы	%	-		123,4	30109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,46	7677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424,77	103643

1	2	3	4	5	6	7	8
89	С123-070218 -1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,13 КГ	шт.		244	201,05	49056
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	1766
		Накладные расходы	%	-		7,24	1766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,66	4066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				224,95	54888
90	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		48	269,9	12955
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	0,29	13,92	881,32	12268
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0384	1001,06	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				256,38	12306
90. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0192	3333,06	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0192	1146,99	22,02
90. 4 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0192	2292,74	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0192	855,13	16,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	108
90. 5 (21-130103-0102)	144613С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001512	19892,77	30
90. 6 (24-040207-1008)	242691С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	48,96	11,22	549
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	579
		НР первого уровня	%	42,8		109,73	5267
		НР второго уровня	%	3,6		13,67	656
		Накладные расходы	%	-		123,4	5923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,46	1510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424,77	20389
91	С123-070218	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки,	шт.		48	229,62	11022

1	2	3	4	5	6	7	8
	-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,14 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	397
		Накладные расходы	%	-		8,27	397
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19,03	913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				256,92	12332
92	Ц13-080305-0111 13-080305-0111 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом. Монтаж оборудования	шт.		85	690,54	58696
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	0,65	55,25	881,32	48693
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,204	1001,06	204
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				575,26	48897
92. 3	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,102	3333,06	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,102	1146,99	116,99
92. 4	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,102	2292,74	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,102	855,13	87,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,75	574
92. 5	125883С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000096	0,00816	192799,35	1573
92. 6	145782С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,204	17,34	182,65	3167
92. 7	147246С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,204	17,34	270,38	4688
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				110,93	9429
		НР первого уровня	%	42,8		246,21	20928
		НР второго уровня	%	3,6		33,72	2866
		Накладные расходы	%	-		279,93	23794
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,64	6599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1048,11	89089
93	С123-070217	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой	шт.		85	214,25	18211

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0107 23-070217-0107 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	установки с заземляющими контактом, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,07 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	656
		Накладные расходы	%			7,71	656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,76	1509
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
94	С123-061707-0202 23-061707-0202 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Коробка для разводки проводов КМ-222, степень защиты IP44 0,065 КГ	шт.		50	239,72 101,03	20376 5052
		НР второго уровня	%	3,6		3,64	182
		Накладные расходы	%			3,64	182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,37	419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
95	С123-070202-0601 23-070202-0601 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Коробки монтажные распаячные К-209 0,04 КГ	шт.		160	113,04 89,79	5652 14366
		НР второго уровня	%	3,6		3,23	517
		Накладные расходы	%			3,23	517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,44	1191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100,46	16074

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	11463431
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	3187164
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1574249
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	668865
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	6560518
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	141500

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня . Тенге	.	.	.	.	1709432
		Итого с накладными расходами I уровня . Тенге	.	.	.	.	13172862
		Накладные расходы II уровня . Тенге	.	.	.	.	465655
		ИТОГО: . Тенге	.	.	.	.	13638517
		Сметная прибыль . Тенге	.	.	.	.	1072041
		ИТОГО по смете: . Тенге	.	.	.	.	14710557,58
		НДС 12 %					1765266,9
		ИТОГО:					16475824,48

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии" управления образования Карагандинской области

Директор _____ Сыздыкова Ж.Ж.

ТЕХ. НАДЗОР:

ИП КЕН

Эксперт _____ Баймульдинов А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «R.I.C.H&S» _____ Жангиров Ж.Ж.