ПОДРЯДЧИК: **21.11.2017г.**
Форма 3

Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"
БИН/ИИН 010940009831
БИК LARIKZKA
ИИК KZ 8077470KZ220317095
АО "AsiaCredit Bank" (АО "АзияКредит Банк")

СУБПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
БИК SABRKZKA
ИИК KZ769140522O3KZ000LH
в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Караганда

Договор №____ от _____ 2017 года

АКТ №1
стоимости выполненных работ за период с 14 сентября по 21 ноября 2017г.

		тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	5 486 000,00
2	Ранее зааактированные суммы по выполненым работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Средний ремонт внутриквартальной автодороги мкр.Степной-1 (от дома № 5/3 до д.с.Еркетай)
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	5 486 000,00
7	Сумма выполненных работ с 14 сентября по 21 ноября 2017г.	5 486 000,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии - 5%	0,00
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 486 000,00
11	в т.ч. НДС-12%	587 785,71

Субподрядчик:
Директор
ТОО "EMAAR"
_____ Абжанов С.Ф.

Подрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"
_____ Ахмаджанова Г.Н.

Наименование стройки - Караганда

Заказчик: ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Субподрядчик: ТОО "EMAAR"

Наименование объекта - Средний ремонт автомобильных дорог

АКТ №1
выполненных работ за сентябрь-ноябрь 2017 г.

Средний ремонт внутриквартальной автодороги мкр.Степной-1 (от дома № 5/3 до д.с.Еркетай)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда проезжей части								
1	**Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**	**1100**							
		м2		**93,24**	**90,79**	**102562**	**99873**	**11133**	**0,01**	**15**
				2,32	**5,29**	**2552**	**5819**	**133**	**0,02**	**23**
2	**Е010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**65,62**							
		т		**45,00**	**45,00**	**2953**	**2953**	**591**	**--**	**--**
				--	**9,00**	**--**	**591**	**100**	**0,19**	**12**
3	**Е0127-82-1**	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**700**							
		м2		**19,95**	**15,58**	**13965**	**10906**	**6079**	**0,01**	**7**
				1,03	**5,50**	**721**	**3850**	**133**	**0,03**	**19**
4	**Е010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**306,25**							
		т		**45,00**	**45,00**	**13781**	**13781**	**2756**	**--**	**--**
				--	**9,00**	**--**	**2756**	**100**	**0,19**	**58**
5	**Е0101-17-15**	**Разработка грунта 3 группы /устранение пучин/**	**195**							
		м3		**50,83**	**48,38**	**9912**	**9434**	**3113**	**0,02**	**3**
				2,39	**14,07**	**466**	**2743**	**97**	**0,05**	**9**
6	**Е010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**341,25**							
		т		**45,00**	**45,00**	**15356**	**15356**	**3071**	**--**	**--**
				--	**9,00**	**--**	**3071**	**100**	**0,19**	**64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	531	122,85	--	65233	--	86760	0,77	407
		м		122,85	--	65233	--	133	--	--
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	50,2326	45,00	45,00	2260	2260	452	--	--
		т		--	9,00	--	452	100	0,19	9
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	531	434,52	6,63	230730	3521	77994	0,70	371
		м		108,68	1,76	57709	933	133	0,01	3
10	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	22,833	12974,00	--	296235	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1800	300,78	33,28	541407	59907	39469	0,03	59
		м2		5,00	11,49	9000	20676	133	0,04	73
12	Е0101-28-3	Засыпка котлованов щебнем бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),	20	7,51	7,51	150	150	40	--	--
		м3		--	2,05	--	41	97	0,01	--
13	С143008-12	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция свыше 40 мм	20	893,00	--	17860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1312406	218142			862
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			135681	40933			271
		Материалы -	Тенге			1312406				
		Всего заработная плата -	Тенге			12268				
		Местные материалы -	Тенге				176614			
		Накладные расходы -	Тенге			946315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			231459				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34719			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92632				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1636497				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1249
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				211333			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1636497				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1249
			Тенге				211333			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Съезды и парковки								
14	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	500	19,95	15,58	9975	7790	4342	0,01	5
		м2		1,03	5,50	515	2750	133	0,03	13
15	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	218,75	45,00	45,00	9844	9844	1969	--	--
		т		--	9,00	--	1969	100	0,19	41
16	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	500	300,78	33,28	150391	16641	10964	0,03	17
		м2		5,00	11,49	2500	5743	133	0,04	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			170210	34275			21
			Тенге			3015	10462			75
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170210				
		Материалы -	Тенге			1670				
		Всего заработная плата -	Тенге				13477			
		Местные материалы -	Тенге			131250				
		Накладные расходы -	Тенге			17275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				16068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			198733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				16068			
		РАЗДЕЛ 3. Тротуарные дорожки								
17	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	465	19,95	15,58	9277	7245	4038	0,01	4
		м2		1,03	5,50	479	2558	133	0,03	12
18	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	203,4375	45,00	45,00	9155	9155	1831	--	--
		т		--	9,00	--	1831	100	0,19	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий	130	-434,52	-6,63	-56488	-862	-19095	-0,70	-91
		м		-108,68	-1,76	-14128	-228	133	-0,01	-1
20	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,08	-12974,00	--	-26986	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	470	300,78	33,28	141367	15642	10306	0,03	16
		м2		5,00	11,49	2350	5399	133	0,04	19
22	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	289	-256,39	-33,28	-74097	-9618	-6337	-0,03	-10
		м2		-5,00	-11,49	-1445	-3320	133	-0,04	-12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2229	21561			-80
			Тенге			-12744	6239			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2229				
		Материалы -	Тенге			-878				
		Всего заработная плата -	Тенге				-6505			
		Местные материалы -	Тенге			-5710				
		Накладные расходы -	Тенге			-9256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1388			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-7449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-28
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-7449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-28
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7894			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1484844	273978			803
			Тенге			125952	57634			404
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1484844				
		Материалы -	Тенге			13060				
		Всего заработная плата -	Тенге				183586			
		Местные материалы -	Тенге			1071855				
		Накладные расходы -	Тенге			239478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35922			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1827780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1326
		Сметная заработная плата -	Тенге				219507			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1827780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1326
		Сметная заработная плата -	Тенге				219507			
		Выслуга лет 1%	Тенге			18278				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			7311				
		Итого с прочими	Тенге			1853369				
		Итого в ценах 2017г. К=2,92774	**Тенге**			5426182				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			108524				
		ИТОГО ПО АКТУ с налогами в текущих ценах:	**Тенге**			5534705				
		НДС - 12%	**Тенге**			664165				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			6198870,06				
		Ценовая скидка - 11,5%				712870,06				
		Всего по акту с ценовой скидкой				**5486000,00**				

Субподрядчик:
Директор ТОО "EMAAR"

Абжанов С.Ф.

Подрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 20 " июля 2018 года

Заказчик **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажарискогo транспорта и автомобильных дорог города Караганды» Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, Бульвар Мира 39**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 18.07.2018 г., ТОО «Наладочный центр Темиртау» директор Ахмаджанова Гульнара Нуъмановна, г.Караганда, ул. Пичугина 246, пом.71,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 18.07.2018год. ТОО «Capital engineering KZ», в лице эксперта Миников Олега Анатольевича, аттестат №KZ01RJE00021719 от 21.01.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

-

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Средний ремонт автомобильной дороги мкр. Степной – 1 (от дома №5/3 до д.с. Еркетай

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,
реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Карагандинская область, город Караганда, мкр. Степной-1 д. №5/3 до д.с. Еркетай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

б/н

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2017 года;

месяц, год

окончание работ август 2018 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 8
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8
фактически, месяц: _ 8

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Фрезерование асф/бет. покрытия	М2	1100		1100	
Устр-во дорож. корыта	М2	763		763	
Разборка бортовых камней	М	576		576	
Установка бортовых камней сеч 150х300	м	576		576	
Устр-во однослойных щебеночных оснований толщ. 15 фр. 40-70	М2	1863		1863	
Устр-во покрытия толщиной 4см. из горячих ас/бет. смесей типа АБ	М2	1863		1863	
Устр-во покрытия толщиной 4 см. из горячих ас/бет. смесей типа АБВ	М2	1863		1863	

Демонтаж люков	шт	9		9	
Установка люков	Шт	9		9	
Ремонт ас/бет. двухслойного покрытия дорог, толщ. 80 мм	М2	24,556		24,556	
Съезды и парковки					
Устр-во дорож. корыта	М2	1200		1200	
Устр-во однослойных оснований толщ. 15см из щебня фр.40-70мм	М2	1200		1200	
Устр-во покрытия толщиной 4 см из горячих ас/бет смесей типа АБ	М2	1200		1200	
Устр-во покрытия толщ. 4 см из горячих ас/бет. смесей типа АБВ	М2	1200		1200	
Тротуарные дорожки					
Устр-во дорожного корыта	М2	465		465	
Разборка бортовых камней	М	486,98		486,98	
Установка бортовых камней	М	423		423	
Устр-во однослойных щебен. Оснований фр.40-70 мм	М2	646		646	
Устр-во ас/бет покрытий дорожек и тротуаров	М2	646		646	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ____Фрезерование а/б покрытия, Устройство дорожного корыта, установка бортовых камней, устройство асфальта

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего 18425,921 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 18425,921 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18425,921 тысяч тенге с НДС, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ с НДС 18425,921 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт автомобильной дороги мкр. Степной-1 (от дома №5/3 до д.с. Еркетай)** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Кабидулла И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор _____ Магрупов Д.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Ахмаджанова Г.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"18" июля 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Наладочный центр Темиртау», г. Караганда, ул. Пичугина 246, пом. 71**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ахмадажновой Г.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Средний ремонт автомобильной дороги мкр. Степной -1 (от дома №5/3 до д.с. Еркетай)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», руководитель Кабидулла И.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «EMAAR»**
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация) -
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел КХ ПТ и АД города Караганды»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая	в том числе пускового комплекса или	общая	в том числе пускового комплекса или

		(с учетом ранее принятых)	очереди	(с учетом ранее принятых)	очереди
Фрезерование асф/бет. покрытия	М2	1100		1100	
Устр-во дорож. корыта	М2	763		763	
Разборка бортовых камней	М	576		576	
Установка бортовых камней сеч 150х300	м	576		576	
Устр-во однослойных щебеночных оснований толщ. 15 фр. 40-70	М2	1863		1863	
Устр-во покрытия толщиной 4см. из горячих ас/бет. смесей типа АБ	М2	1863		1863	
Устр-во покрытия толщиной 4 см. из горячих ас/бет. смесей типа АБВ	М2	1863		1863	
Демонтаж люков	шт	9		9	
Установка люков	Шт	9		9	
Ремонт ас/бет. двухслойного покрытия дорог, толщ. 80 мм	М2	24,556		24,556	
Съезды и парковки					
Устр-во дорож. корыта	М2	1200		1200	
Устр-во однослойных оснований толщ. 15см из щебня фр.40-70мм	М2	1200		1200	
Устр-во покрытия толщиной 4 см из горячих ас/бет смесей типа АБ	М2	1200		1200	
Устр-во покрытия толщ. 4 см из горячих ас/бет. смесей типа АБВ	М2	1200		1200	
Тротуарные дорожки					
Устр-во дорожного корыта	М2	465		465	
Разборка бортовых камней	М	486,98		486,98	
Установка бортовых камней	М	423		423	
Устр-во однослойных щебен. Оснований фр.40-70 мм	М2	646		646	
Устр-во ас/бет покрытий дорожек и тротуаров	М2	646		646	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок среднего ремонта автомобильной дороги имеет протяженность 1 863 м2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __июнь 2017 г._____;
месяц, год

окончание работ ___июль 2018 г._____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
_____
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Средний ремонт автомобильной дороги мкр. Степной-1 (от дома №5/3 до д.с. Еркетай)** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ахмаджанова Гульнара Нуъмановна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*