Счет-фактура № 00000000019 от 26 декабря 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.I.C.H & S"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110540008431, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Резника, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0016061, от 25.12.2012

ИИК поставщика: KZ406390722030000353, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №04 от 09.12.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Каркаралинск, ул. Сенкибай Батыр,№1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ «Реабилитационный Центр для инвалидов Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111140012051, Республика Казахстан, г.Каркаралинск, ул. Сенкибай Батыр,№1

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ «Реабилитационный центр для инвалидов» в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости 2020» за декабрь 2013	ед	1	44 479 728,00	44 479 728,00	12%	5 337 407,00	49 817 135,00	0	
Всего по счету:					**44 479 728,00**		**5 337 407,00**	**49 817 135,00**		

Руководитель: Жангиров Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жангиров Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«R.I.C.H & S»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а

Наименование объекта - Реконструкция комплекса зданий бывшей районной больницы под Центр реабилитации инвалидов на 64 койко-места. Главный

АКТ
приемки строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курс тенге по отношению к дол.США -147,5								
1	С75-4-47	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2300х5000х2300 мм** шт	1	1595500,00	--	1595500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	Ц0108-25-2	**Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА** подстанц	1	25144,00	16980,00	25144	16980	9470	37,00	37
				6345,00	3623,02	6345	3623	95	21,01	21
3	75-3-8	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм** шт	1	634700,00	--	634700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-62-3	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т** шт	1	20011,00	6736,00	20011	6736	7710	40,00	40
				6660,00	1455,99	6660	1456	95	8,44	8

5	Ц0108-87-1	Комплектные трансформаторные подстанции: шкаф ввода высокого напряжения	1	1921,70	620,00	1922	620	1356	8,00	8
		шкаф		1258,00	169,00	1258	169	95	0,98	1
6	Ц0110-898-10	Разные работы: ящик кабельный на столбе	1	3825,00	1565,00	3825	1565	2764	12,00	12
		ящик		2144,00	369,00	2144	369	110	2,14	2
7	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2008г	Муфта концевая наружной установки гЕК-10КиТК3-70/1205-СЛ-нб	1	15343,37	--	15343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-172-2	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 120 мм2	1	3076,60	1,60	3077	2	2822	14,00	14
		оконцев.		2970,00	--	2970	--	95	--	--
9	С151601-548 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2	0,482	790100,00	--	380828	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-462 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение 4х185 мм2	0,528	2367700,00	--	1250146	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-481-7	Установка машин со щитовыми подшипниками -дизель генератор	1	5565,00	1450,00	5565	1450	3016	15,00	15
		шт		2768,00	407,00	2768	407	95	2,36	2
12	СПРайс	Стоимость дизель-генератора	1	3539792,53	--	3539793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление КТП и ДЭС								
13	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	65	61,90	3,30	4024	215	1445	0,14	9
		м		23,00	0,40	1495	26	95	--	--
14	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,819	46400,00	--	38002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

15	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	20	431,60	21,60	8632	432	2886	0,90	18
		шт		149,00	2,90	2980	58	95	0,02	--
16	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1885	47200,00	--	8897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10мм	15	93,50	3,10	1403	47	466	0,18	3
		м		32,40	0,30	486	4	95	--	--
18	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,926	45800,00	--	42411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0101-164-3	Ручная разработка грунта для прокладки полосы заземления	16,25	389,25	--	6325	--	7148	2,48	40
		м3		389,25	--	6325	--	113	--	--
20	Е0101-166-2	Обратная засыпка с разравниванием лишнего грунта на месте	16,25	134,10	--	2179	--	2462	0,97	16
		м3		134,10	--	2179	--	113	--	--
		Торшер в комплекте - 24шт								
21	ПРАЙС."КЗЭЛТО "2010г РК.	Опора освещения ж.б.стойка Н 8м СТ-8 /без светильника/	24	36444,91	--	874678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	ПРАЙС."КЗЭЛТО "2010г РК.	Кронштейн "Ива 2,5"	24	5124,95	--	122999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС."КЗЭЛТО "2010г РК.	Фундамент трубный Д218х8 к стойке СТ-8"	24	7246,02	--	173905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС.ООО."СВ ИККОМ" 2011г РФ	Выключатель автоматический АК-63, 10А	24	134,60	--	3230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	24	501,20	13,20	12029	317	5228	1,00	24
		шт		227,00	2,30	5448	55	95	0,01	--
26	С151801-159	Разъем штепсельный трехполюсный РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	24	212,00	--	5088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

27	Ц0111-106-2	Разъем штепсельный сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 24	24	571,84	--	13724	--	11178	3,00	72
		шт		517,50	--	12420	--	90	--	--
28	ПРАЙС.ТОО"Орион Казахстан" 2011г РК	Кабель NYM-2x4мм2	480	55,59	--	26683	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	480	34,10	2,70	16368	1296	11582	0,15	72
		м		25,00	0,40	12000	192	95	--	1
30	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	24	509,00	--	12216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС.ООО"РТИ Центр" 2013г РК	Текстолит ПТ лист 20мм (1х2м) (63кг) К	1	258,38	--	258	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс	Стоимость светодиожных светильников SL-96	30	37712,08	--	1131362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	1	5648,30	16,30	5648	16	2738	17,00	17
		шт		2880,00	2,30	2880	2	95	0,01	--
35	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1098	149300,00	--	16393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10003967	29675			397
			Тенге			68358	6362			37
	Стоимость оборудования -		Тенге			634700				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			634700				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7748869				
	Материалы -		Тенге			31842				
	Всего заработная плата -		Тенге				66216			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7627499				
		Накладные расходы -	Тенге			62661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468692				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8280222				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
	Сметная заработная плата -	Тенге				75615			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24898				
Всего заработная плата -		Тенге				8504			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16393				
	Накладные расходы -	Тенге			9610				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1442			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2070				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36578				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
	Сметная заработная плата -	Тенге				9946			
Стоимость прочих работ -		Тенге			1595500				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95730				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1691230				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10642730				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
	Сметная заработная плата -	Тенге				85561			

Временные здания и сооружения 1,44%	153255
Итого	10795985
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	299265
Затраты на выслугу лет 1%	107960
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	43184
Итого:	11246394
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	23479546
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	469591
Итого:	23949137
НДС 12%	2873896
Итого	26823034
Всего с пониж коэф к=0,9630476	25831858

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "R.I.C.H & S"

Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Стройтехнология"

Директор _____ **Данильченко В.А.**

Директор _____ **Мекентай А.**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а

Наименование объекта - Реконструкция комплекса зданий бывшей районной больницы под Центр реабилитации инвалидов на 64 койко-места. Главный

АКТ
приемки строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курс тенге по отношению к дол.США -147,5								
		ВРУ1 согласноо опросному листу - 1к-т								
1	75-6-43	**Вводные панели типа ВРУ-1-13 номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А** шт	1	122300,00	--	122300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	75-6-55	**Распределительная панель, типа ВРУ-1-50, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 /без счетчика/** шт	1	82300,00	--	82300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	75-6-52	**Распределительная панель, типа ВРУ-1-47, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 /без счетчика/** шт	1	78400,00	--	78400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств** шкаф	3	2252,25	--	6757	--	4074	8,03	24
				1397,25	--	4192	--	97,2	--	--
5	Прайс"ЭТЦ 220 VOIT"2011г	**Счетчик электронный прямого включения 380/220В, 5А, МЕРКУРИЙ -230ART**	2	13998,42	--	27997	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	191,95	6,75	384	14	316	1,15	2
			шт	181,70	2,88	363	6	85,5	0,02	--
		ВРУ2 согласноо опросному листу - 1к-т								
7	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-26, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100/без счетчика/	1	112000,00	--	112000	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
			шкаф	1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
9	Прайс"ЭТЦ 220 VOIT"2011г	Счетчик электронный прямого включения 380/220В, 5А, МЕРКУРИЙ -230ART	1	13998,42	--	13998	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,95	6,75	192	7	158	1,15	1
			шт	181,70	2,88	182	3	85,5	0,02	--
		ВРУ3 согласноо опросному листу - 1к-т								
11	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100 /без счетчика/	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
			шкаф	1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
13	Прайс"ЭТЦ 220 VOIT"2011г	Счетчик электронный прямого включения 380/220В, 5А, МЕРКУРИЙ -230ART	1	13998,42	--	13998	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,95	6,75	192	7	158	1,15	1
			шт	181,70	2,88	182	3	85,5	0,02	--
		Шкаф ЩХ в составе -1 к-та								

15	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP31, ЩРН-1х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	1	1232,94	--	1233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
		шт		558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
17	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В 63/6А на линиях	2	246,77	--	494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-16А-30мА, 220В	1	715,62	--	716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	538,55	16,50	1616	50	677	1,15	3
		шт		261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	--
		Шкаф ШС2-1 в составе -1 к-та								
20	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной двухрядный, на 24 мод. IP31, ЩРН-2х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	1	1641,67	--	1642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2966,40	222,50	5933	445	1042	3,45	7
		шт		558,90	50,63	1118	101	85,5	0,29	1
22	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В 63/32А на вводе	1	246,77	--	247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А /вводной/	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--

24	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM ElECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-16А-30мА, 220В	6	715,62	--	4294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	6	538,55	16,50	3231	99	1354	1,15	7
		шт		261,05	2,87	1566	17	85,5	0,02	--
26	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM ElECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-25А-30мА, 220В	2	715,62	--	1431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
		Шкаф ШС2-2 в составе -1 к-та								
28	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной двухрядный, на 24 мод. IP31, ЩРН-2х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	1	1641,67	--	1642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2966,40	222,50	5933	445	1042	3,45	7
		шт		558,90	50,63	1118	101	85,5	0,29	1
30	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В 63/40А на вводе	1	256,64	--	257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А /вводной/	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
32	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM ElECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/16А	7	715,62	--	5009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

33	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	7	538,55	16,50	3770	116	1580	1,15	8
		шт		261,05	2,87	1827	20	85,5	0,02	--
		Шкаф ШС1-3 в составе -1 к-та								
34	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP31, ЩРН-1х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	1	1232,94	--	1233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
		шт		558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
36	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/50А на вводе	1	256,64	--	257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
38	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/16А	2	715,62	--	1431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
40	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/10А	1	715,62	--	716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--

42	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/6А на линии	2	246,77	--	494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
44	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/40А на линии	1	256,64	--	257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
		Шкаф ШС1-2 в составе -1 к-та								
46	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP31, ЩРН-1х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	1	1232,94	--	1233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
		шт		558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
48	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/10А	1	715,62	--	716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
50	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/6,3А	2	715,62	--	1431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2

		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
62	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/6А	6	715,62	--	4294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	6	538,55	16,50	3231	99	1354	1,15	7
		шт		261,05	2,87	1566	17	85,5	0,02	--
		Пункт ЩС1-1 в составе -1 к-та								
64	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус распределительного пункта навесного IP31, ПР-11 с колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	1	12397,13	--	12397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
		шт		558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
66	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/40А на линии	1	256,64	--	257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
68	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/6А	8	715,62	--	5725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	8	538,55	16,50	4308	132	1805	1,15	9
		шт		261,05	2,87	2088	23	85,5	0,02	--

		Шкаф ЩИ в составе -1 к-та	шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
52	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP31, ЩРН-1х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	1	1232,94	--	1233	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3	
			шт	558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--	
54	ПРАЙС.ТОО"AIAgEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/16А на вводе	1	246,77	--	247	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
55	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1	
			шт	261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--	
56	ПРАЙС.ТОО"AIAgEuM EIECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/6А	3	715,62	--	2147	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
57	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	3	538,55	16,50	1616	50	677	1,15	3	
			шт	261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	--	
		Шкаф ЩФТ в составе -1 к-та									
58	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP31, ЩРН-1х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	1	1232,94	--	1233	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
59	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3	
			шт	558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--	
60	ПРАЙС.ТОО"AIAgEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/16А на вводе	1	246,77	--	247	--	--	--	--	

70	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/10А	4	715,62	--	2862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	4	538,55	16,50	2154	66	903	1,15	5
		шт		261,05	2,87	1044	11	85,5	0,02	--
72	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/20А	2	715,62	--	1431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
74	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/6А на линии	3	246,77	--	740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	538,55	16,50	1616	50	677	1,15	3
		шт		261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	--
76	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 1Р, мод. ВА96-29, 220В, 63/16А на линии	1	78,52	--	79	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
78	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/20А на линии	2	246,77	--	494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
		Шкаф ЩВ3-1, в составе -1 к-та								

80	ПРАЙС. ООО"ИЗЕМИ" 2011г.РФ.	Пункт /шкаф ЩВ3-1/ распределительный , навесной с аппаратами согласно спецификации, ПР8503-1217-2 УХЛ2	1	48030,11	--	48030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /ящик/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
		шт		558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
82	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Выключатель автоматический, ВА57Ф35 380В, Iуст 250А, Iрасц	1	4616,34	--	4616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 125 А	1	1083,03	40,88	1083	41	438	2,30	2
		шт		507,15	5,62	507	6	85,5	0,03	--
84	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/20А на линии	2	246,77	--	494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
86	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В 63/31,5А на вводе	5	246,77	--	1234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	920,00	35,00	4600	175	1696	2,30	12
		шт		391,00	5,62	1955	28	85,5	0,03	--
88	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/40А на линии	6	256,64	--	1540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	920,00	35,00	5520	210	2035	2,30	14
		шт		391,00	5,62	2346	34	85,5	0,03	--
		Шкаф ЩВ2-1, в составе -1 к-та								

90	ПРАЙС. ООО"ИЗЕМИ" 2011г.РФ.	Пункт /шкаф ЩВ3-1/ распределительный , навесной с аппаратами согласно спецификации, ПР8503-1217-2 УХЛ2	1	48030,11	--	48030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /ящик/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
		шт		558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
92	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Выключатель автоматический, ВА57Ф35 380В, Iуст 250А, Iрасц	1	4616,34	--	4616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 125 А	1	1083,03	40,88	1083	41	438	2,30	2
		шт		507,15	5,62	507	6	85,5	0,03	--
94	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/20А на линии	2	246,77	--	494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
96	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В 63/31,5А на вводе	5	246,77	--	1234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	920,00	35,00	4600	175	1696	2,30	12
		шт		391,00	5,62	1955	28	85,5	0,03	--
98	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/40А на линии	6	256,64	--	1540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	920,00	35,00	5520	210	2035	2,30	14
		шт		391,00	5,62	2346	34	85,5	0,03	--
		Пункт ЩВ1-1 в составе -1 к-та								

100	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус распределительного пункта навесного IP31, ПР-11 с колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	1	12397,13	--	12397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
		шт		558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
102	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Выключатель автоматический, ВА57Ф35 380В, Iуст 250А, Iрасц	1	4092,30	--	4092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
104	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM EIECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/20А	12	715,62	--	8587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	12	538,55	16,50	6463	198	2708	1,15	14
		шт		261,05	2,87	3133	34	85,5	0,02	--
106	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/25А на линии	1	246,77	--	247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
		Шкаф ШВ1-2 в составе -1 к-та								
108	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP31, ЩРН-1x12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	1	1232,94	--	1233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

109	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
		шт		558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
110	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/50А на линии	1	256,64	--	257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
112	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/25А на линии	4	246,77	--	987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	538,55	16,50	2154	66	903	1,15	5
		шт		261,05	2,87	1044	11	85,5	0,02	--
114	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/20А на линии	1	246,77	--	247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
		Шкаф ЩП в составе -1 к-та								
116	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP31, ЩРН-1х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	1	1232,94	--	1233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
		шт		558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
118	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/25А на вводе	1	246,77	--	247	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	538,55 261,05	16,50 2,87	539 261	17 3	226 85,5	1,15 0,02	1 --
120	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/16А на линии	шт	2	715,62 --	-- --	1431 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	шт	2	538,55 261,05	16,50 2,87	1077 522	33 6	451 85,5	1,15 0,02	2 --
122	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/6,3А на линии	шт	1	715,62 --	-- --	716 --	-- --	-- --	-- --	-- --
123	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А на линии	шт	1	538,55 261,05	16,50 2,87	539 261	17 3	226 85,5	1,15 0,02	1 --
124	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/20А на линии	шт	1	715,62 --	-- --	716 --	-- --	-- --	-- --	-- --
125	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	шт	1	538,55 261,05	16,50 2,87	539 261	17 3	226 85,5	1,15 0,02	1 --
		Шкаф ШСВ1 в составе -1 к-та									
126	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной двухрядный, на 24 мод. IP31, ЩРН-2х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	шт	1	1641,67 --	-- --	1642 --	-- --	-- --	-- --	-- --
127	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2	2966,40 558,90	222,50 50,63	5933 1118	445 101	1042 85,5	3,45 0,29	7 1

128	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В 63/25А на вводе	1	246,77	--	247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Независимый расцепитель РН96	1	789,65	--	790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А /вводной/	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
131	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 1Р, мод. ВА96-29, 220В, 63/16А на линии	9	78,52	--	707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	9	538,55	16,50	4847	149	2031	1,15	10
		шт		261,05	2,87	2349	26	85,5	0,02	--
133	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/20А на линии	3	246,77	--	740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	3	538,55	16,50	1616	50	677	1,15	3
		шт		261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	--
		Шкаф ШСВ2 в составе -1 к-та								
135	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 9 мод. IP31, ЩРН-1х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления	1	1262,55	--	1263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1363,93	85,38	1364	85	326	2,30	2
		шт		364,55	16,88	365	17	85,5	0,10	--
137	ПРАЙС.ТОО"AlA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 1Р, мод. ВА96-29, 220В, 63/16А на линии	3	78,52	--	236	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А		3	538,55	16,50	1616	50	677	1,15	3
			шт		261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	--
		Пункт ЩСК-1 в составе -1 к-та									
139	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус распределительного пункта навесного IP31, ПР-11 с колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления		1	12397,13	--	12397	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм		1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
			шт		558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
141	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 125/80А на вводе		1	774,85	--	775	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
			шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
143	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/6А на линии		3	246,77	--	740	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		3	538,55	16,50	1616	50	677	1,15	3
			шт		261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	--
145	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/10А на линии		3	246,77	--	740	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		3	538,55	16,50	1616	50	677	1,15	3
			шт		261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	--

147	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/16А на линии	3	246,77	--	740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	538,55	16,50	1616	50	677	1,15	3
		шт		261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	--
149	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-29, 380В, 63/20А на линии	2	246,77	--	494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
151	ПРАЙС.ОАО "ДЗНВА "2011г	Выключатель автоматический, ВА57Ф31 380В, Iуст 100А, Iрасц	1	504,75	--	505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
153	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-30мА, 220В, 63/6А на линиии	1	715,62	--	716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А на линии	1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
		шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
155	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5410-2074 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	2	38300,00	--	76600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	У65-34-1 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5410-1874...3074	2	3185,89	405,16	6372	810	2958	10,35	21
		устр-во		1641,13	88,55	3282	177	85,5	0,50	1

157	ПРАЙС. ЭТЗ "КТВ" 2011г	Зажим клеммный винтовой на ток до 60А КЗВ-60	80	96,44	--	7715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	ПРАЙС. ЭТЗ "КТВ" 2011г	Зажим клеммный винтовой на ток до 30А КЗВ-30	50	69,61	--	3480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	ПРАЙС. ЭТЗ "КТВ" 2011г	Зажим клеммный винтовой на ток до 20А КЗВ-20	20	52,43	--	1049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	150	96,09	0,25	14413	38	10457	0,46	69
		шт		81,54	--	12230	--	85,5	--	--
		КАБЕЛИ и ПРОВОДА								
161	С151607-174т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,9064	24900,00	--	22569	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
162	С151607-176т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,3184	39800,00	--	52472	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
163	С151601-341т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0153	52100,00	--	797	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
164	С151601-343т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0102	79100,00	--	807	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
165	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,15402	159700,00	--	24597	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
166	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	176	26,20	2,63	4611	462	2912	0,12	20

		м		18,98	0,38	3340	66	85,5	--	--
167	С151607-144т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 10 мм2	2,8325	57600,00	--	163152	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
168	С151607-142т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2	1,24424	34000,00	--	42304	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
169	С151607-140т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 4 мм2	7,9001	24300,00	--	191972	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
170	С151607-136т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	3,193	9960,00	--	31802	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
171	С151607-138т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	1,15978	16600,00	--	19252	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
172	С151607-203т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов с изоляцией из кремнеорганической резины, марка РКГМ сечение 1,5 мм2	0,01236	37800,00	--	467	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
173	С151601-343т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0204	79100,00	--	1614	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
174	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,00816	360600,00	--	2942	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

175	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,03162	593100,00	--	18754	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
176	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,07344	921900,00	--	67704	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
177	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	71,4	1208,86	--	86313	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	201	51,51	8,38	10353	1683	6708	0,22	44
		м		37,03	2,00	7443	402	85,5	0,01	2
179	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	20,4	1908,11	--	38925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	ПРАЙС. ТОО"КВАДРОН .KZ" 2011г.РКт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х70 мм2	51	3510,06	--	179013	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
181	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	70	51,51	8,38	3605	586	2336	0,22	15
		м		37,03	2,00	2592	140	85,5	0,01	1
		ТРУБЫ								

182	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,01	Труба ПВХ-В-РЭП20, Д 20мм	2156,35	42,75	--	92185	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
183	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,01	Труба ПВХ-В-РЭП25, Д 25мм	3044,14	73,65	--	224198	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,01	Труба ПВХ-В-Р-ЭП32, Д 32мм	717,1	81,06	--	58132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	710	47,86	--	33983	--	15468	0,14	97
		м		22,41	--	15914	--	97,2	--	--
186	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,02	Труба ПВХ-В-Р-ЭП40, Д 40мм	345,42	116,19	--	40135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 40 мм по основанию пола	342	47,86	--	16369	--	7451	0,14	47
		м		22,41	--	7665	--	97,2	--	--
188	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,02	Труба ПВХ-В-Р-ЭП50, Д 50мм	79,79	151,32	--	12074	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	79	47,86	--	3781	--	1721	0,14	11
		м		22,41	--	1771	--	97,2	--	--

190	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Труба ПВХ-В-Р-ЭП25У Д 63мм	60,6	182,67	--	11070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 63мм по основанию пола	63	47,86	--	3015	--	1373	0,14	9
		м		22,41	--	1412	--	97,2	--	--
192	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	93,73	104,00	--	9748	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0121-1-5	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	91	43,81	5,20	3987	473	3201	0,20	19
		м		34,16	2,04	3108	185	97,2	0,01	1
194	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	1,03	232,00	--	239	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0121-1-6	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 40 мм	1	56,75	7,65	57	8	46	0,26	--
		м		43,99	3,01	44	3	97,2	0,01	--
196	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	1,03	295,00	--	304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0121-1-7	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 50 мм	1	66,45	9,46	66	9	54	0,31	--
		м		51,75	3,72	52	4	97,2	0,02	--

198	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	1,545	749,00	--	1157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0121-1-11	Прокладка стальных труб в опалубке фундаментов и перекрытиях диам. до 100 мм	1,5	196,71	1,82	295	3	238	1,00	1
		м		162,76	0,67	244	1	97,2	--	--
		Уравнение потенциалов								
200	С151607-45	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 4 мм2	0,31496	581900,00	--	183275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	310	88,52	2,63	27440	814	19790	0,45	139
		м		74,29	0,38	23030	116	85,5	--	1
202	ПРАЙС. ЗАО МПО"Электромонтаж"2011г	Коробка ответвительная К0301	13	63,17	--	821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Труба ПВХ-В-РЭП20, Д 20мм	280	48,74	--	13646	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	280	40,46	--	11329	--	8241	0,19	52
		м		30,28	--	8478	--	97,2	--	--
205	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	93,86	3,88	1877	78	555	0,18	4
		м		32,09	0,37	642	7	85,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2763087	12096			862
		Стоимость оборудования -	Тенге			151758	2549			15
		Транспортные расходы -	Тенге			859055				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			9050				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3729				
						871833				

Стоимость монтажных работ -		Тенге			1904032				
Материалы -		Тенге			135492				
Всего заработная плата -		Тенге				154307			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1604687				
	Накладные расходы -	Тенге			137299				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20595			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122480				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2163811				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							945
	Сметная заработная плата -	Тенге				174902			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3035644				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							945
	Сметная заработная плата -	Тенге				174902			

Временные здания и сооружения 1,44%	
Итого	43713
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	3079357
Затраты на выслугу лет 1%	85360
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	30794
Итого:	12317
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	3207828
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	6697111
Итого:	133942
НДС 12%	6831053
Итого	819726
Всего с пониж коэф к=0,9630476	7650780
	7368065

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "R.I.C.H & S"

Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Стройтехнология"

Директор _____ **Данильченко В.А.**

Директор _____ **Мекентай А.**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а

Наименование объекта - Реконструкция комплекса зданий бывшей районной больницы под Центр реабилитации инвалидов на 64 койко-места. Главный

АКТ
приемки строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	929,304725	1350,74	43,41	1255251	40343	271416	1,64	1528
		м2		258,75	16,26	240458	15113	106,2	0,08	74
2	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	1,080558	50600,00	--	54676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N20,24	1,669209	69700,00	--	116344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11041-83 прим.	Сталь полосовая 50х5 мм /ГОСТ 103-76/	0,046845	46400,00	--	2174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0146-20-3	Монтаж металлических перемычек	0,602045	8731,89	1644,14	5257	990	2142	19,10	11
		т		3150,00	408,42	1896	246	100	1,53	1
6	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	--	22,68	0,06	--	--	--	0,03	--
		м2		6,68	0,03	--	--	--	--	--

7	Е0113-26-6 к=2 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	--	25,47	0,03	--	--	--	0,02	--
		м2		4,78	--	--	--	--	--	--
8	Е0107-44-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка перемычек масса до 0,3 т	57,602	124,10	83,04	7148	4783	4154	0,17	10
		шт		27,43	29,81	1580	1717	126	0,13	8
9	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,437968	23200,00	--	33361	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0146-39-5	Разборка подвесных потолков	59,337	150,04	6,78	8903	402	8653	0,87	51
		м2		143,26	2,57	8501	152	100	0,01	1
11	Е0120-2-7	Разборка воздуховодов класса II /плотные/ диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	22,3815	181,13	--	4054	--	4670	1,40	31
		м2		181,13	--	4054	--	115,2	0,02	--
12	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	30,14736	2719,44	399,69	81984	12050	76287	15,88	479
		м3		2319,75	63,00	69934	1899	106,2	0,54	16
13	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	3,9211	2975,47	1238,47	11667	4856	8646	10,60	42
		м3		1737,00	468,00	6811	1835	100	2,28	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1580819	63425			2153
			Тенге			333234	20963			109
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2174				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2304				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1574591				
		Материалы -	Тенге			52581				
		Всего заработная плата -	Тенге				350143			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			171020				
		Местные материалы -	Тенге			958386				
		Накладные расходы -	Тенге			371299				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55695			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116753				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2062644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2415
		Сметная заработная плата -	Тенге				405837			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4054				
		Всего заработная плата -	Тенге				4054			
		Накладные расходы -	Тенге			4670				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				701			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			9248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				4754			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2074195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2449
		Сметная заработная плата -	Тенге				410592			

Временные здания и сооружения 1,44%	29868
Итого	2104063
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	58325
Затраты на выслугу лет 1%	21041
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	8416
Итого:	2191845
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	4576002
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	91520
Итого:	4667522
НДС 12%	560103
Итого	5227625
Всего с пониж коэф к=0,9630476	5034452

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "R.I.C.H & S"

Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Стройтехнология"

Директор _____ **Данильченко В.А.**

Директор _____ **Мекентай А.**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а

Наименование объекта - Реконструкция комплекса зданий бывшей районной больницы под Центр реабилитации инвалидов на 64 койко-места. Главный

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курс тенге по отношению к дол.США -147,5								
		Комплектное устройство для распределения энергии напряжением до 1000В:								
		Щит 1ЩО, 9ЩО в составе -2 к-та								
1	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	**Корпус модульный навесной двухрядный, на 24 мод. IP31, ЩРН-2х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления** шт	2	1543,67	--	3087	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	Е0121-24-4	**Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене** шт	2	917,45	64,59	1835	129	1493	4,27	9
				742,61	25,60	1485	51	97,2	0,13	--
3	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM	**Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-100, 380В Iн 20А на вводе** шт	2	518,21	--	1036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-526-1	**Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А /вводной/**	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2

			шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
5	ПРАЙС.ТОО"AIA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель ВА96+N, 380В. Iн 16А		24	148,06	--	3553	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		24	538,55	16,50	12925	396	5416	1,15	28
			шт		261,05	2,87	6265	69	85,5	0,02	--
7	ПРАЙС.ТОО"AIA gEuM EIECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-16А-30мА, 220В		4	715,62	--	2862	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А		4	538,55	16,50	2154	66	903	1,15	5
			шт		261,05	2,87	1044	11	85,5	0,02	--
9	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой		30	162,45	11,75	4874	353	3776	1,15	35
			шт		147,20	--	4416	--	85,5	--	--
		Щит 2ЩО в составе -1 к-та									
10	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP31, ЩРН-1х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления /ИЭК/		1	1163,15	--	1163	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене		1	750,30	51,67	750	52	598	3,45	3
			шт		595,13	20,48	595	20	97,2	0,10	--
12	ПРАЙС.ТОО"AIA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-100, 380В Iн 16А на вводе		1	518,21	--	518	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А /вводной/		1	538,55	16,50	539	17	226	1,15	1
			шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	--
14	ПРАЙС.ТОО"AIA gEuM EIECTriC"2011г	Автоматический выключатель ВА96+N, 380В. Iн 10А		5	148,06	--	740	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	538,55	16,50	2693	83	1128	1,15	6
		шт		261,05	2,87	1305	14	85,5	0,02	--
16	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-16А-30мА, 220В	2	715,62	--	1431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	2	538,55	16,50	1077	33	451	1,15	2
		шт		261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	--
		Щит 3ЩО, 5ЩО, 6ЩО-8ЩО, 10ЩО-11ЩО в составе -7 к-тов								
18	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Корпус модульный навесной однорядный, на 12 мод. IP31, ЩРН-1х12-1 УХЛ4 с клеммными колодками, нулевой шиной, с замком, ключом и деталями крепления /ИЭК/	7	1163,15	--	8142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	7	750,30	51,67	5252	362	4189	3,45	24
		шт		595,13	20,48	4166	143	97,2	0,10	1
20	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель 3Р, мод. ВА96-100, 380В Iн 16А, на вводе	7	518,21	--	3627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А /вводной/	7	538,55	16,50	3770	116	1580	1,15	8
		шт		261,05	2,87	1827	20	85,5	0,02	--
22	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автоматический выключатель ВА96+N, 380В. Iн 10А	42	148,06	--	6219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	42	538,55	16,50	22619	693	9478	1,15	48
		шт		261,05	2,87	10964	121	85,5	0,02	1
24	ПРАЙС.ТОО"AlAgEuM ElECTriC"2011г	Автомат дифференциальный, мод. АД2- 2Р-16А-30мА, 220В	7	715,62	--	5009	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-526-1	Автомат дифференциальный, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А									
			шт	7	538,55	16,50	3770	116	1580	1,15	8
					261,05	2,87	1827	20	85,5	0,02	--
26	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6									
			шт	5	11000,00	--	55000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене									
			шт	5	750,30	51,67	3751	258	2992	3,45	17
					595,13	20,48	2976	102	97,2	0,10	1
28	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Выключатель автоматический, мод. АП50-2МТ, Iн- 5,5 А									
			шт	8	1117,63	--	8941	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-526-1	Автомат двух полюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
			шт	8	538,55	16,50	4308	132	1805	1,15	9
					261,05	2,87	2088	23	85,5	0,02	--
30	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25									
			шт	8	4720,00	--	37760	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором									
			шт	8	262,85	16,50	2103	132	1632	1,15	9
					235,75	2,87	1886	23	85,5	0,02	--
		Электроосветительное оборудование									
32	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,01	Светильник потолочный с люм. лампой исп. IP65, ArKTiC-2x36, 36Вт, 220В									
			шт	37,37	2350,85	--	87851	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,01	Светильник потолочный с люм. лампой исп. IP65, ArKTiC-1x36, 36Вт, 220В									
			шт	23,23	1884,40	--	43775	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	С151702-32т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильники тип ЛП01-40/Н-05-УХЛ4									
			шт	111,1	1290,00	--	143319	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

35	С151702-27т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильники тип ЛП001-2Х40/П-01-УХЛ4	219,17	2480,00	--	543542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151702-28т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильники тип ЛП001-4Х40/П-01-УХЛ4	50,5	4590,00	--	231795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ПРАЙС.ООО "СветТехСервис"2011г.РФт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник потолочный с устройством ЭПРА ЛСПО-01-2х58-Ш "Школьник", для люминесцентных ламп Т8. G13; 2х58Вт	8,08	6087,20	--	49185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ПРАЙС.ООО "СветТехСервис"г. Тольятти 2011г.РФт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник потолочный с устройством ЭПРА ЛСПО-01-1х58-Ш "Школьник", для люминесцентных ламп Т8. G13; 1х58Вт	2,02	5873,61	--	11865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ПРАЙС.ООО "Световые технологии"2011г. РФт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник настенный прикроватный ВН236	65,65	13533,57	--	888479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151702-31т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильники тип ЛП01-18/Н-08-УХЛ4	41,41	972,00	--	40251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	ПРАЙС. "ЭЛЕКТРО" г.Иваново 2011г.РФт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник-указатель СДБО с автономным источником питания с встроенными лампами 4х0,15Вт	45,45	2478,08	--	112629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151701-33т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник подвесной, тип НСП02Х200-005-У3	46,46	543,00	--	25228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151701-14т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник потолочный с лампой накаливания влагозащищенный, тип НПП03-100-001-МУ3	82,82	871,00	--	72136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ПРАЙС.ЗАО Светотех-й з-д"МЭИ-МЭК " 2011г.РФт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник настенно-потолочный с сеткой НПП17-75-003, 75Вт, IP65	20,2	191,89	--	3876	--	--	--	--

45	ПРАЙС.ЗАО "МПО Электромонтаж " 2011г.РФт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Светильник для бань и саун "Терма-3" настенно-потолочный, IP65, Т макс 120гр	шт	3,03	--	--	--	--	--	--	--
					1304,82	--	3954	--	--	--	--
46	С151704-3т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	1,01	--	--	--	--	--	--	--
					441,00	--	445	--	--	--	--
47	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					284,10	113,75	284	114	156	0,94	1
48	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	8	150,65	32,13	151	32	85,5	0,19	--
					561,00	--	4488	--	--	--	--
49	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,02	Лампа люминесцентная трубчатая 36Вт, MASTER TL-D SuPEr 80, 36/830МУ3	шт	231,54	--	--	--	--	--	--	--
					155,24	--	35944	--	--	--	--
50	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2 .2 сб.21 к=1,02	Лампа люминесцентная трубчатая 18Вт, длина 600ммMASTER TL-D SuPEr 80, 18/830МУ3	шт	41,82	--	--	--	--	--	--	--
					155,24	--	6492	--	--	--	--
51	С151706-79т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	758,88	--	--	--	--	--	--	--
					99,00	--	75129	--	--	--	--
52	С151705-3т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	1032,24	--	--	--	--	--	--	--
					14,00	--	14451	--	--	--	--
53	С151706-21т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	шт	12,24	--	--	--	--	--	--	--
					58,00	--	710	--	--	--	--
54	С151706-16т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100		61,2	--	--	--	--	--	--	--
					39,00	--	2387	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151706-13т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-75	20,4	28,00	--	571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151706-9т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	61,2	24,00	--	1469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151706-60т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	8,16	17,00	--	139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	ПРАЙС ЭТЦ "220 VOLT" 2011гт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Патрон фарфоровый стенной, 220В, 10А Е-27	4,04	61,02	--	247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2010г	Крюк для подвески светильников /держатель светильника/	46	43,22	--	1988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2010г	Кронштейн для подвеки светильников /держатель светильника/	12	581,01	--	6972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Коробка ответвительная Кор 73	612	28,27	--	17299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011г	Сжим ответвительный У731 МУ3	200	32,75	--	6551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151803-60т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,02	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,44064	28100,00	--	12382	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Проводаи кабели								
64	С151607-117т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,4017	9230,00	--	3708	--	--	--	--

		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	С151607-119т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	15,55918	13300,00	--	206937	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
66	С151607-121т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,19055	19900,00	--	3792	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
67	С151607-123т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,07725	29000,00	--	2240	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
68	С151607-125т.ч.п.2.2 сб.21 к=1,03	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,4738	50600,00	--	23974	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	С151607-203	Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов с изоляцией из кремнеорганической резины, марка РКГМ сечение 1,5 мм2	0,015	37800,00	--	567	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
70	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Труба ПВХ-В-РЭП25У Д 25мм	3963,24	78,07	--	309403	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС. "ЭТЦ."220 VOLT"2011гт.ч.п.2.2 сб.21 к=1,01	Труба ПВХ-В-РЭП25У Д 32мм	92,92	73,13	--	6795	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--