Счет-фактура № 00000000012 от 9 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 09.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ057812203173981374, в банке АО "Capital Bank Kazakhstan", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 17 от 03 апреля 2018 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН", 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган", Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940015928, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Каратоган Талгарского района Алматисинкой области	Работа	1	22 570 148,21	22 570 148,21	12%	2 708 417,79	25 278 566,00		
Всего по счету:					**22 570 148,21**		**2 708 417,79**	**25 278 566,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Айтюрина Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Сәтібек М.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940015928**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**961040002483**
Договор (контракт)	Договор № 17 от 03 апреля 2018 г	

Номер документа	Дата составления
12	09.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Каратоган Талгарского района Алматиснкой области			Работа	1	25 278 566,00	25 278 566,00
				Итого	1	x	25 278 566,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / Сәтібек Медер Дәулетжанұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Шамаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2018

М.П.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт системы водоснабжения с Каратоган Талгарского района Алматинской области.

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
БИН : 130940015928 ИИК : KZ95070103KSN0909000 БИК : KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар,

Подрядчик : ТОО «Фирма ЛАН»
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом №20А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 961040002483 БИК TBKBKZKA ИИК KZ057812203173981374 АО «Capital Bank Kazakhstan»

Полная сметная стоимость: 74224980 тенге
Стоимость работ по договору: 62 720 000 тенге
Сумма финансирования на 2018 год: 62 720 000 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту:
с начала года: 29 915 463 тенге
за отчетный месяц: 29 915 463 тенге

АКТ № 01
выполненных работ за август месяц 2018 года
по договору №17

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС 3%			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **август** месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала года (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге) 3%	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	421	Капитальный ремонт системы водоснабжения с Каратоган Талгарского района Алматинской области.	объект	62 720 000,00	758 357,00	758 357,00	1 881 600,00	0,00	26 710 235,00	24 520 209,00	21 893 044,00	2 627 165,00	29 915 463,00
		Итого		**62 720 000,00**	**758 357,00**	**758 357,00**	**1 881 600,00**	**0,00**	**26 710 235,00**	**24 520 209,00**	**21 893 044,00**	**2 627 165,00**	**29 915 463,00**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Шамаев А.А.

Подрядчик:
ТОО «Фирма ЛАН»

Директор: **Сатибек М.Д.**

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы водоснабжения с Каратоган Талгарского района Алматинской области

А К Т 1
приемки выполненных работ

за август 2018 года

на 2-2-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть с колодцами

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-24-1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 групп ы грунтов до 10 м**	**1330**	**7,91**	**7,91**	**10521**	**10521**	**3313**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,57**	**0**	**3416**	**97**	**0,01**	**13**
2	**Е0101-12-27#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 #т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом в местимостью 0,65 м3**	**10674**	**54,93**	**53,31**	**586344**	**569052**	**78713**	**0,01**	**105**
		м3		**1,62**	**5,98**	**17292**	**63855**	**97**	**0,02**	**222**
3	**Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**330**	**467,1**	**0**	**154143**	**0**	**174182**	**2,98**	**982**
		м3		**467,1**	**0**	**154143**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ти па "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для ус тройства основания и обратной засыпки)**	**1996**	**48,96**	**47,46**	**97719**	**94739**	**14851**	**0,01**	**15**
		м3		**1,27**	**6,4**	**2535**	**12776**	**97**	**0,02**	**44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние п еревозки 5 км,класс груза 1	3493	45		157185				
		т								
6	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	263	306,2	152,52	80531	40113	72083	1,02	268
		м3		153,68	57,15	40418	15030	130	0,28	73
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1733	134,1	0	232395	0	262607	0,97	1684
		м3		134,1	0	232395	0	113	0	0
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемеще нии грунтов 3 группы до 5 м	8799	7,57	7,57	66633	66633	20984	0	0
		мз		0	2,46	0	21633	97	0,01	83
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1733	21,55	4,52	37339	7826	28628	0,11	187
		м3		17,03	0	29513	0	97	0	0
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	8799	25,65	5,38	225661	47306	173005	0,13	1135
		м3		20,27	0	178356	0	97	0	0
11	Е0101-17-27#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка лишнего грунта 3 группына автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITAC HI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2205	64,04	62,11	141209	136952	21481	0,01	22
		мз		1,67	8,37	3682	18463	97	0,03	63
12	С010333-А5-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расе тояние перевозки 5 км,класс груза 1	3858,75	45		173644				
		т								
13	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при переме щении 1 группы грунтов до 10 м	1330	7,91	7,91	10521	10521	3313	0	0
		мз		0	2,57	0	3416	97	0,01	13
		Итого по разделу: Земляные работы				1973844				
		Раздел: Трубопроводы								
14	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводныхтруб диам.150 мм с гидравлическим испытанием	1,2	115636,32	31953,19	138764	38344	122376	360	432
		км		66375	12071,25	79650	14485	130	58,95	71
15	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием	2,319	70153,47	10674,97	162686	24755	159348	270	626
		км		48825	4032	113225	9350	130	19,69	46
16	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросвар ные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	1204,8	1055		1271064				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросвар ные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	2328,276	670		1559945				
		м								
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварн ых фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0099	247994,13	49389,75	2455	489	1048	312,7	3
		т		62775	18657	621	185	130	91,12	1
		Итого по разделу: Трубопроводы				3134914				
		Раздел: Колодцы д.150 см-15 шт								
19	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	21,3	8111,52	1879,87	172775	40041	54658	8,86	189
		м3		1435,5	538,43	30576	11469	130	2,06	44
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, пер екрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 кру глые	9,75	23700		231075				
		м3								
21	С143018-31 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные желе зобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 80 20-90	26,7	6854		183002				
		м								
22	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, мар ка КО-6	15	784		11760				
		шт								
23	Е0107-20-3	Установка стальных соединитель ных элементов	0,5304	175710,1	1826,1	93197	969	6528	42,7	23
		т		8100	690,75	4296	366	140	3,37	2
24	С12021-254	Закладные детали и детали крепл ения массой не более 50 кг с преобладанием толстол истовой стали без отверстий и сборосварочных опера ций	0,0615	122100		7509				
		т								
25	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раз а кузбасским	2,768	89,06	0	246	0	241	0,52	1
		м2		82,8	0	229	0	105	0	0
26	Е0146-8-1	Устройство обоймы из бето на В12,5	0,3	16711,37	316,57	5013	95	1362	26,5	8
		м3		4421,25	119,25	1326	36	100	0,58	0
27	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 363 4-99	15	13400		201000				
		комплект								
28	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отм остку	2,82	1722,2	97,07	4857	274	494	0,78	2
		м3		112,5	36	317	102	118	0,18	1
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмо стки	2,82	4649,65	66,01	13112	186	653	1,35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	552	70	105	0,12	0
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей ди ам. 100-250 мм	0,7044	247994,13	49389,75	174695	34792	74572	312,7	220
		т		62775	18657	44221	13143	130	91,12	64
31	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 100	28	384		10752				
		шт								
32	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	3	671		2013				
		шт								
33	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурны м пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, DУ 150 мм	3	3360		10080				
		компл								
34	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурны м пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, DУ 100 мм	3	2350		7050				
		компл								
35	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	18075,87	36,99	180759	370	3919	1,82	18
		шт		288	13,5	2880	135	130	0,07	1
36	Е0134-108-4	Установка пожарных указателей	10	109,13	0	1091	0	1040	0,61	6
		шт		94,5	0	945	0	110	0	0
37	С11011-955 прим.	Указатели ПГ	10	451		4510				
		шт								
38	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков диам. до 100-250 мм	0,0006	121294,13	49389,75	68	28	59	312,7	0
		т		62775	18657	35	10	130	91,12	0
39	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 2 0, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	0,4	111		44				
		м								
40	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком (фасонные части)	31,725	89,06	0	2825	0	2758	0,52	16
		м2		82,8	0	2627	0	105	0	0
41	Е0106-11-6	Установка сальников дл.200мм	0,2905	121637,97	11119,34	35336	3230	3587	42,5	12
		1т		7560	4200,75	2196	1220	105	20,52	6
42	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	31	2017,57	1,57	62545	49	15624	2,36	73
		1 сальник		393,75	0	12206	0	128	0	0
		Итого по разделу: Колодцы д.150 см-15 шт				1415314				
		Раздел: Колодцы диам.150 см - 17 шт								
43	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	24,14	8111,52	1879,87	195812	45380	61946	8,86	214
		м3		1435,5	538,43	34653	12998	130	2,06	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий,перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	11,05	23700		261885				
		м3								
45	С143018-31 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные,диаметр 1500 мм,высота 0,89 м ГОСТ 80 20-90	30,26	6854		207402				
		м								
46	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев,марка КО-6	17	784		13328				
		шт								
47	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов	0,6011	175710,1	1826,1	105623	1098	7398	42,7	26
		т		8100	690,75	4869	415	140	3,37	2
48	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстол истовой стали без отверстий и сборосварочных опера ций	0,0697	122100		8510				
		т								
49	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	3,137	89,06	0	279	0	273	0,52	2
		м2		82,8	0	260	0	105	0	0
50	Е0146-8-1	Устройство обоймы из бетона В12,5	0,34	16711,37	316,57	5682	108	1544	26,5	9
		м3		4421,25	119,25	1503	41	100	0,58	0
51	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,23	4649,65	66,01	15018	213	748	1,35	4
		м3		195,75	24,93	632	81	105	0,12	0
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,026	247994,13	49389,75	6440	1283	2749	312,7	8
		т		62775	18657	1630	484	130	91,12	2
53	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	17	202		3434				
		шт.								
54	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 100 ГОСТ 12816-80	65	384		24960				
		шт.								
55	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80	4	671		2684				
		шт.								
56	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа,DУ 50 мм	17	1360		23120				
		компл								
57	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков диам.50 мм	0,026	121294,13	49389,75	3158	1286	2757	312,7	8
		т		62775	18657	1635	486	130	91,12	2
58	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм	5,64	250		1410				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 разакузбасским лаком (фасонные части)	2,34	89,06	0	208	0	203	0,52	1
		м2		82,8	0	194	0	105	0	0
60	Е0116-16-1	Установка вентилей на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам.до 65 мм	17	322,61	5,38	5484	91	3329	0,9	15
		1шт		150,75	2,25	2563	38	128	0,01	0
61	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18рдля воды,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,ДУ 32 мм	1	699		699				
		шт								
62	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18рдля воды,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,ДУ 15 мм	16	401		6416				
		шт								
63	Е0106-11-6	Установка сальников дл.200мм	0,303	121637,97	11119,34	36856	3369	3742	42,5	13
		1т		7560	4200,75	2291	1273	105	20,52	6
64	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	32	770,63	0	24660	0	12349	1,8	58
		1сальник		301,5	0	9648	0	128	0	0
65	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	0	788	0	128	0	0
		Итого по разделу: Колодцы диам.150 см - 17 шт				957106				
		ИТОГО:				7481176	1180110			7787
						1081068	204976			809
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1436659				
		На сантехнические работы				28981				
		Всего накладных расходов:				1465640				
		Итого с накладными				8946816				
		- заработная плата				219846				
		- трудоемкость				733				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				536809				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9483625				
		Итого с временными, 2,48 %				9718819				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				9919999				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9958874				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10056062				
		ИТОГО:				10056062				
		Сметная заработная плата				1505890				
		Нормативная трудоемкость				9329				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				26 186 505				
		в том числе в текущих ценах на 2015 г-74% К-2,5574194				19 031 000				
		в том числе в текущих ценах на 2016 г-26% К-2,7367742				7 155 504				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				523 730				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26 710 235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 205 228**				
		Итого с НДС				**29 915 463**				
		Скидка 15,5%				**4 636 897**				
		Всего:				**25 278 566**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района" **Руководитель: Шамаев А.А.**

Технический надзор: ТОО "Зере-Сервис"

Эксперт: Шакиров Е.Е.

Генеральный подрядчик ТОО «Фирма ЛАН»

Директор: Сатібек М.Д.