Счет-фактура № 00000000033 от 28 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 28.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ057812203173981374, в банке АО "Capital Bank Kazakhstan", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 17 от 03 апреля 2018 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН", 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940015928, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940015928, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Каратоган Талгарского района Алматиснкой области	Работа	1	15 231 580,36	15 231 580,36	12%	1 827 789,64	17 059 370,00		
Всего по счету:					**15 231 580,36**		**1 827 789,64**	**17 059 370,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Айтюрина Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

Мп

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Сәтібек М.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130940015928**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

961040002483

Договор (контракт) Договор № 17 от 03 апреля 2018 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
30	28.08.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Каратоган Талгарского района Алматиснкой области			Работа	1	17 059 370,00	17 059 370,00
				Итого	1	x	17 059 370,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сәтібек Медер Дәулетжанұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Шамаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2018

М.П.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт системы водоснабжения с Каратоган Талгарского района Алматинской области.

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
БИН : 130940015928 ИИК : KZ95070103KSN0909000 БИК : KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар,

Подрядчик : ТОО «Фирма ЛАН»
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом №20А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 961040002483 БИК TBKBKZKA ИИК KZ057812203173981374 АО «Capital Bank Kazakhstan»

Полная сметная стоимость: 74224980 тенге
Стоимость работ по договору: 62 720 000 тенге
Сумма финансирования на 2018 год: 62 720 000 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту:
с начала года: 50 104 067 тенге
за отчетный месяц: 20 188 604 тенге

АКТ № 02
выполненных работ за август месяц 2018 года
по договору №17

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС 3%			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **август** месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала года (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге) 3%	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	421	Капитальный ремонт системы водоснабжения с Каратоган Талгарского района Алматинской области	объект	62 720 000,00	1 270 138,00	511 781,00	1 881 600,00	25 278 566,00	18 025 539,00	16 547 589,00	14 774 633,00	1 772 956,00	20 188 604,00
		Итого		**62 720 000,00**	**1 270 138,00**	**511 781,00**	**1 881 600,00**	**25 278 566,00**	**18 025 539,00**	**16 547 589,00**	**14 774 633,00**	**1 772 956,00**	**20 188 604,00**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Шамаев А.А.

Подрядчик:
ТОО «Фирма ЛАН»

Директор: **Сатибек М.Д.**

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт системы водоснабжения с Каратоган Талгарского района Алматинской области

А К Т 2
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Смета на 2-1-3 , 2-2-1 , 7-1-1 , 7-1-2

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2-1-3 Водонапорная башня емкостью 50 м3								
			Раздел: Металлоконструкции								
1	1	Е0109-7-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	**Монтаж водонапорной башни** т	7,805	17674,61 / 3960	6991,53 / 1755,49	137942 / 30906	54566 / 13701	40146 / 90	20,9 / 6,13	163 / 48
2	2	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Эталон-Юг" от 17.08.2015г.	**Стоимость водонапорной башни** шт	1	1200053,02		1200053				
			Итого по разделу: Металлоконструкции				1337995				
			Раздел: Теплоизоляционные работы								
3	3	Е0109-61-12	**Сборка и установка каркаса из полосовой стали для изоляции башни** т	0,453	20925,11 / 12195	5486,63 / 153,68	9479 / 5524	2485 / 70	5035 / 90	65,2 / 0,66	30 / 0
4	4	Е0126-31-1	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насу хо** м3	8,2	2139,46 / 1809	330,46 / 123,75	17544 / 14834	2710 / 1015	15849 / 100	10,58 / 0,6	87 / 5
5	5	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные из минеральнойваты на синтетическом связующем,марки 75** м3	8,2	5089		41730				
6	6	Е0110-3-8	**Обшивка башни листовой волнистойоцинкованной сталью** м2	150,3	660,75 / 50,85	1,72 / 0,65	99311 / 7643	259 / 98	9289 / 120	0,33 / 0	50 / 0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная,толщиной 1,5-1,6 мм,марки СтО т	1,4	50400		70560				
8	8	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм пришириие 40-70 мм,немерной длины,нормальной /обыч ной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп (полоса 50Х4) т	0,425	49389		20990				
9	9	С11011-857	Лента стальная (фартук) т	0,028	48800		1366				
			Итого по разделу: Теплоизоляционные работы				260980				
			Раздел: Трубопроводы								
10	10	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием км	0,008	70153,47 48825	10674,97 4032	561 391	85 32	550 130	270 19,69	2 0
11	11	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам.80 мм с гидравлическим испытанием км	0,008	64249,36 45900	8122,48 3069	514 367	65 25	509 130	254 14,99	2 0
12	12	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных о цинкованных труб диам.15 мм м	5	67,67 59,85	4,19 1,58	338 299	21 8	393 128	0,34 0,01	2 0
13	13	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.100 мм км	0,008	8287,75 8032,5	0 0	66 64	0 0	84 130	51,5 0	0 0
14	14	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.75-80 мм км	0,008	8170,63 8032,5	0 0	65 64	0 0	84 130	51,5 0	0 0
15	15	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопрово дов диам. 15 мм км	0,005	8097,13 8032,5	0 0	40 40	0 0	52 130	51,5 0	0 0
16	16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,042	247994,13 62775	49389,75 18657	10423 2638	2076 784	4449 130	312,7 91,12	13 4
17	17	Е0116-20-1	Установка вентилей пожарных диам. 50 мм 1кран	2	10263,47 157,5	23,09 9	20527 315	46 18	426 128	0,9 0,04	2 0
18	18	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим	Трубы стальные электросв арные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	8,032	629		5052				
19	19	С130806-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм м	8,032	479		3847				
20	20	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водога зопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15Х2,8 мм м	7,028	112		787				
21	21	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали В СтЗсп2, ВСтЗсп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, DУ 100 мм шт	3	384		1152				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	22	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 Г ОСТ 12816-80	3	272		816				
			шт.								
23	23	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1 БІр с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/с м2/, DУ 50 мм	2	1230		2460				
			шт								
24	24	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-полимерной изоляции на стальные тр убопроводы диам. 100 мм	0,008	221454,23	30337,38	1772	243	489	204,8	2
			км		35550	11459,25	284	92	130	55,97	0
25	25	Е0122-20-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-полимерной изоляции на стальные тр убопроводы диам. 80 мм	0,008	174814,41	29821,28	1399	239	487	203,8	2
			км		35550	11265,75	284	90	130	55,02	0
26	26	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-полимерной изоляции на стальные тр убопроводы диам. 15 мм	0,005	147303,59	29540,14	737	148	302	202,9	1
			км		35280	11160	176	56	130	54,5	0
			Итого по разделу: Трубопроводы				50557				
			2-2-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть с колодцами								
			Раздел: Трубопроводы								
27	27	Е0122-19-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопровод ы диам.150 мм	1,2	284055,31	48220,56	340866	57865	78259	184	221
			км		31950	18216	38340	21859	130	88,96	107
28	28	Е0122-19-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопров оды диам. 100 мм	2,319	191625,64	23876,89	444380	55371	111303	161	373
			км		27900	9020,25	64700	20918	130	44,05	102
29	29	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	1,2	10216,13	0	12259	0	15023	61,8	74
			км		9630	0	11556	0	130	0	0
30	30	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводе в диам. 100 мм	2,319	8287,75	0	19219	0	24216	51,5	119
			км		8032,5	0	18627	0	130	0	0
			Итого по разделу: Трубопроводы				816725				
			Раздел: Колодцы д.150 см-15 шт								
31	31	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
			шт		317,25	13,5	952	41	130	0,07	0
32	32	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
			шт		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	0
33	33	С130902-428 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	3	37571		112713				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	34	С130902-426 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	8	21532		172256				
			шт.								
35	35	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	0,4	10,99	0	4	0	5	0,05	0
			м		10,69	0	4	0	128	0	0
			Итого по разделу: Колодцы д.150 см-15 шт				290023				
			Раздел: Колодцы диам.150 см - 17 шт								
36	36	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	17	13400		227800				
			комплект								
37	37	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	3,23	1722,2	97,07	5563	314	566	0,78	3
			м3		112,5	36	363	116	118	0,18	1
38	38	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	17	242,08	6,95	4115	118	3232	0,88	15
			шт		144	2,25	2448	38	130	0,01	0
39	39	С130902-423 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 50,типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	17	13339		226763				
			шт								
40	40	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов водопровода диам.до 50 мм	5,64	10,99	0	62	0	77	0,05	0
			м		10,69	0	60	0	128	0	0
			Итого по разделу: Колодцы диам.150 см - 17 шт				464303				
			7-1-1 Ограждение площадки 326 метров с металлическими воротами								
41	41	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	27,25	537,4	17,7	14644	482	462	0,05	1
			м2		7,88	4,86	215	132	133	0,02	0
42	42	Е0127-49-7К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума,на каждый 1 см толщины слоя добавлять	27,25	119,47	0,77	3256	21	15	0	0
			м2		0,1	0,32	3	9	133	0	0
43	43	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	17,44	6743,16	95,97	117601	1674	14796	4,9	85
			м3		771,75	36,25	13459	632	105	0,18	3
44	44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,44	78		1360				
			м3								
45	45	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона	0,0064	121637,97	11119,34	778	71	79	42,5	0
			1т		7560	4200,75	48	27	105	20,52	0
46	46	Е0107-20-3	Установка изделий закладных МН1	0,5156	13010,1	1826,1	6708	941	6345	42,7	22
			т		8100	690,75	4176	356	140	3,37	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	47	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17 кобъем=1,032	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,немерной д лины,нормальной /обычной/ точности прокатки из уг леродистой стали СтО	0,4284	49389		21157				
			т								
48	48	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Кобъем=1,032	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь период ического профиля класса А-III,d 10 мм	0,0872	53000		4622				
			т								
49	49	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	174,4	13,91	0,07	2426	12	1268	0,04	7
			м2		8,06	0,02	1406	3	90	0	0
50	50	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	174,4	245,44	3,82	42805	666	7983	0,21	37
			м2		37,35	1,44	6514	251	118	0,01	1
51	51	Е0107-24-12	Установка оград металлических высотой до 2,2 м	321,5	578,49	243,27	185986	78211	147421	1,49	479
			м		261	66,53	83912	21389	140	0,24	77
52	52	Е0109-62-1	Изготовление панели метталической ПМ1	8,554	33051,58	14360,6	282730	122844	150235	91,8	785
			т		16524	2990,06	141350	25578	90	10,22	87
53	53	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стал и 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	669,714	508		340215				
			м2								
54	54	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к объем=1,032	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм,при ширине полки 35-56 мм,немерной длины,нор мальной /обычной/ точности прокатки из углеродисто й стали СтЗсп	3,932	59500		233930				
			т								
55	55	С11011-58	Болты строительные гайками,оцинкованные	0,025	154700		3861				
			т								
56	56	Е0109-62-1	Изготовление панели метталической ПМ2	0,2355	33051,58	14360,6	7784	3382	4136	91,8	22
			т		16524	2990,06	3892	704	90	10,22	2
57	57	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	19,319	508		9814				
			м2								
58	58	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к объем=1,032	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм,при ширине полки 35-56 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой ст али СтЗсп	0,1017	59500		6052				
			т								
59	59	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	0,0007	154700		107				
			т								
60	60	Е0109-62-1	Изготовление панели метталической ПМ3	0,0594	33051,58	14360,6	1963	853	1043	91,8	5
			т		16524	2990,06	981	178	90	10,22	1
61	61	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	4,293	508		2181				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	62	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к объем=1,032	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм,при ширине полки 35-56 мм,немерной длины,нормаль ной /обычной/ точности прокатки из углеродистой ст али СтЗсп								
			т	0,0299	59500		1782				
63	63	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные								
			т	0,0002	154700		24				
64	64	С12021-245	Стойки металлические Ст1								
			т	2,873	172800		496491				
65	65	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов								
			шт	1	5891,03	1172,83	5891	1173	4973	17,8	18
66	66	Е0109-62-1	Изготовление ворот из панели метталической ПМ1А		3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
			т	0,1684	33051,58	14360,6	5567	2419	2958	91,8	15
67	67	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010		16524	2990,06	2783	504	90	10,22	2
			м2	7,502	508		3811				
68	68	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к объем=1,032	Прокат угловой равнополочный толщино й 3-5 мм,при ширине полки 35-56 мм,немерной длин ы,нормальной /обычной/ точности прокатки из углер одистой стали СтЗсп								
			т	0,1028	59500		6116				
69	69	Е0156-27-1	Установка замка врезного								
			шт	1	77,9	0	78	0	83	0,39	0
70	70	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами		76,46	0	76	0	108	0	0
			шт	1	583		583				
71	71	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			м2	309,21	21,8	0,05	6740	15	1622	0,03	9
72	72	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		5,81	0,02	1797	6	90	0	0
			м2	309,21	40,72	0,04	12590	12	2315	0,04	13
73	73	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м,типа М10,строительные работы		8,32	0	2573	0	90	0	0
			м ограды	321,5	31,27	0	10053	0	5460	0,07	24
74	74	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м,типа М10,монтаж металлоконструкций		12,13	0	3900	0	140	0	0
			м ограды	321,5	56,9	0,09	18293	29	1910	0,04	12
75	75	Е0107-24-12#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5прим	Демонтаж оград металлических из колючей проволоки		6,56	0,04	2109	13	90	0	0
			м	100	394,43	170,29	39443	17029	28444	0,89	89
			7-1-2 Подготовка площадки под строительство		156,6	46,57	15660	4657	140	0,17	17
			Раздел: Колодцы диам.150 см - 17 шт								
76	76	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении до10 м	9	7,91	7,91	71	71	22	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		0	2,57	0	23	97	0,01	0
77	77	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до2м	39	294,75	0	11495	0	12990	1,89	74
			м3		294,75	0	11495	0	113	0	0
78	78	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	9	7,91	7,91	71	71	22	0	0
			м3		0	2,57	0	23	97	0,01	0
79	79	Е0101-24-2	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	262	9,24	9,24	2422	2422	763	0	0
			м3		0	3	0	786	97	0,01	3
80	80	Е0101-17-27#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	875	64,04	62,11	56035	54346	8524	0,01	9
			м3		1,67	8,37	1461	7327	97	0,03	25
81	81	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	875	3,72	3,24	3259	2839	1358	0	3
			м3		0,48	1,12	420	980	97	0	3
82	82	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	875	14,62	14,62	12794	12794	4329	0	0
			м3		0	5,1	0	4463	97	0,02	15
83	83	Е0101-35-5 К=18	Добавлять на каждые последующие 10 м (200 м) перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстведорожных насыпей	875	91,29	91,29	79876	79876	26881	0	0
			м3		0	31,67	0	27712	97	0,1	91
84	84	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	262	7,91	7,91	2073	2073	653	0	0
			м3		0	2,57	0	673	97	0,01	3
			Итого по разделу: Колодцы диам.150 см - 17 шт				168096				
			ИТОГО:				5286119	561187			2890
			Накладные расходы :				504181	155774			602
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				546140				
			Всего накладных расходов:				205545				
			Итого с накладными				751684				
			- заработная плата				6037804				
			- трудоемкость				112752				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				376				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				362267				
			Итого с временными, 2,48 %				6400071				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				6558793				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6694561				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6720797				
							6786385				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**6786385**				
			Сметная заработная плата				**772707**				
			Нормативная трудоемкость				**3868**				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**17 672 097**				
			в том числе в текущих ценах на 2015 г-74% К-2,5574194				12 843 168				
			в том числе в текущих ценах на 2016 г-26% К-2,7367742				4 828 929				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**353 442**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18 025 539**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 163 065**				
			Итого с НДС				**20 188 604**				
			Скидка 15,5%				**3 129 234**				
			Всего:				**17 059 370**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель: Шамаев А.А.

Технадзор: ТОО "Зере-Сервис"

Эксперт: Шакиров Е.Е.

Генеральный подрядчик ТОО «Фирма ЛАН»

Директор: Сатибек М.Д.