Счет-фактура № 00000000050 от 15 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 15.10.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ057812203173981374, в банке АО "Capital Bank Kazakhstan", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 17 от 03 апреля 2018 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН", 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940015928, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940015928, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Каратоган Талгарского района Алматиснкой области	Работа	1	15 398 271,43	15 398 271,43	12%	1 847 792,57	17 246 064,00		
Всего по счету:					**15 398 271,43**		**1 847 792,57**	**17 246 064,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Айтюрина Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «ЛАН» г. Алматы Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Сәтібек М.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65** — **130940015928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178** — **961040002483**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 17 от 03 апреля 2018 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
45	**15.10.2018**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Каратоган Талгарского района Алматиснкой области			Работа	1	17 246 064,00	17 246 064,00
				Итого	1	x	17 246 064,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сәтібек Медер Дәулетжанұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Шамаев А.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2018

М.П.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт системы водоснабжения с Каратоган Талгарского района Алматинской области.

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
БИН : 130940015928 ИИК : KZ95070103KSN0909000 БИК : KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а.,

Полная сметная стоимость: 74224980 тенге
Стоимость работ по договору: 62 720 000 тенге
Сумма финансирования на 2018 год: 62 720 000 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту:
с начала года: 70 513 611 тенге
за отчетный месяц: 20 409 544 тенге

Подрядчик : ТОО «Фирма ЛАН»
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом №20А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 961040002483 БИК TBKBKZKA ИИК KZ057812203173981374 АО «Capital Bank Kazakhstan»

АКТ № 03
выполненных работ за октябрь месяц 2018 года
по договору №17

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС 3%			Ранее зааактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **октябрь** месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала года (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге) 3%	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	421	Капитальный ремонт системы водоснабжения с Каратоган Талгарского района Алматинской области	объект	62 720 000,00	1 787 520,00	517 382,00	94 080,00	42 337 936,00	18 222 807,00	16 728 682,00	14 936 323,00	1 792 359,00	20 409 544,00
		Итого		**62 720 000,00**	**1 787 520,00**	**517 382,00**	**94 080,00**	**42 337 936,00**	**18 222 807,00**	**16 728 682,00**	**14 936 323,00**	**1 792 359,00**	**20 409 544,00**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Шамаев А.А.

Подрядчик:
ТОО «Фирма ЛАН»

Директор: **Сатибек М.Д.**

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт системы водоснабжения с Каратоган Талгарского района Алматинской области

А К Т 2
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

Смета на 2-1-1 , 2-1-2 , 2-1-5 ,4-1-1 , 4-1-2

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: 2-1-1 Ремонт и восстановление сущ. скважин (2 шт)								
1	1	С010335-А4	**Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 3 до 5 т**	**30**	**21,8**		**654**				
			км								
2	2	С010335-А5	**Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т**	**30**	**24,6**		**738**				
			км								
3	3	С010335-А6 к=8	**Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять**	**30**	**22,4**		**672**				
			км								
4	4	Е0104-10-6#г.ч. п-1.3, п-3.4#К=1,1	**Разбурка гравийно-песчаной пробки станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 200 мм**	**288**	**5037,67**	4155,93	**1450849**	**1196908**	**441236**	**4,6**	**1324**
			м		**804,38**	668,77	**231660**	**192605**	**104**	**2,62**	**755**
5	5	С11061-32 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5С3-ГВ-О**	**10**	**36300**		**363000**				
			шт								
6	6	С11061-3	**Глина бентонитовая марки ПБМГ**	**4,637**	**6450**		**29907**				
			т								
7	7	Е0104-60-1 прим	**Разглинизация водоносного горизонта**	**4**	**90284,54**	79012,04	**361138**	**316048**	**103403**	**57,3**	**229**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
8	8	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	10	90284,54	79012,04	902845	790120	258507	57,3	573
			сутки		11272,5	13583,94	112725	135839	104	48,14	481
9	9	Ц0107-247-8	Монтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-75	2	26016	12010	52032	24020	21060	51	102
			шт		9045	2655,05	18090	5310	90	15,4	31
10	10	Прайс-лист "Келет" 2015г. стр.14	Стоимость насоса артезианского водоподъемного с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-16-75, подача 16 м3/ч, напор 75 м, двигатель мощностью 5,5 кВт	2	47998,69		95997				
			шт								
			Отпускная цена		47999		95997				
			Сметная стоимость оборудования				*95997*				
11	11	С130806-197 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Водоподъемная труба диам. 73 мм	81,6	426		34762				
			м								
12	12	С151601-366 Изм. и доп. вып. 20	Провод сухого хода	0,08	35299		2824				
			1000м								
13	13	Е0122-33-5	Установка герметичного оголовка	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,7	63
			т		62775	18657	12555	3731	130	91,12	18
14	14	Ц0111-168-1ПРИМ.	Установка станции управления СУЗ	2	1174,59	90,88	2349	182	1332	5	10
			шт		722,25	18	1445	36	90	0,1	0
15	15	Ком.пред. АО#"Келет"#2015г.стр.14	Стоимость станции управления СУЗ-25 скважинными насосами#цена:51000:Ф16	2	17486,49		34973				
			шт								
			Отпускная цена		17486		34973				
			Сметная стоимость оборудования				*34973*				
			Раздел: 2-1-2 Внутриплощадочная водопровдная сеть с колодцами								
16	16	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении1 группы грунтов до 10 м	29	7,91	7,91	229	229	72	0	0
			м3		0	2,57	0	74	97	0,01	0
17	17	Е0101-12-27#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группыв отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	231	54,93	53,31	12689	12315	1703	0,01	2
			м3		1,62	5,98	374	1382	97	0,02	5
18	18	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкних механизированным способом/	7	467,1	0	3270	0	3695	2,98	21
			м3		467,1	0	3270	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	19	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для устройства основания и обратной засыпки)	8	48,96	47,46	392	380	60	0,01	0
			м3		1,27	6,4	10	51	97	0,02	0
20	20	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	14	45		630				
			т								
21	21	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	6	306,2	152,52	1837	915	1644	1,02	6
			м3		153,68	57,15	922	343	130	0,28	2
22	22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	0	268	0	303	0,97	2
			м3		134,1	0	268	0	113	0	0
23	23	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	211	7,57	7,57	1598	1598	503	0	0
			м3		0	2,46	0	519	97	0,01	2
24	24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	0
			м3		17,03	0	34	0	97	0	0
25	25	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	211	25,65	5,38	5411	1134	4149	0,13	27
			м3		20,27	0	4277	0	97	0	0
26	26	Е0101-17-27#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка лишнего грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27	64,04	62,11	1729	1677	263	0,01	0
			м3		1.67	8,37	45	226	97	0,03	1
27	27	С010333-А5-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	47,25	45		2126				
			т								
28	28	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	29	7,91	7,91	229	229	72	0	0
			м3		0	2,57	0	74	97	0,01	0
29	29	Е0122-8-2 прим	Укладка стальных водопроводных труб диам. 73 мм с гидравлическим испытанием	0,076	64249,36	8122,48	4883	617	4838	254	19
			км		45900	3069	3488	233	130	14,99	1
30	30	Е0122-8-3 прим	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с гидравлическим испытанием	0,008	70153,47	10674,97	561	85	550	270	2
			км		48825	4032	391	32	130	19,69	0
31	31	Е0122-20-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы диам. 73 мм	0,076	174814,41	29821,28	13286	2266	4625	203,8	15
			км		35550	11265,75	2702	856	130	55,02	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	32	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы диам. 80 мм	0,008	221454,23	30337,38	1772	243	489	204,8	2
			км		35550	11459,25	284	92	130	55,97	0
33	33	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 73-80 мм	0,084	8170,63	0	686	0	877	51,5	4
			км		8032,5	0	675	0	130	0	0
34	34	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 73 мм, толщина стенки 4 мм	76,304	384		29301				
			м								
35	35	С130806-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 80 мм,толщина стенки 4,0 мм	8,032	479		3847				
			м								
36	36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,001	247994,13	49389,75	236	47	101	312,7	0
			т		62775	18657	60	18	130	91,12	0
37	37	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,5	2269	0	3404	0	876	3,1	5
			м3		474,75	0	712	0	123	0	0
38	38	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,26	8111,52	1879,87	34555	8008	10932	8,86	38
			м3		1435,5	538,43	6115	2294	130	2,06	9
39	39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий единиц из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,95	23700		46215				
			м3								
40	40	С143018-31 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	5,34	6854		36600				
			м								
41	41	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	3	784		2352				
			шт								
42	42	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов	0,1061	175710,1	1826,1	18639	194	1306	42,7	5
			т		8100	690,75	859	73	140	3,37	0
43	43	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0123	122100		1502				
			т								
44	44	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемовшеток	0,5535	89,06	0	49	0	48	0,52	0
			м2		82,8	0	46	0	105	0	0
45	45	Е0146-8-1	Устройство обоймы из бетона В12,5	0,06	16711,37	316,57	1003	19	272	26,5	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		4421,25	119,25	265	7	100	0,58	0
46	46	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400		40200				
			комплект								
			Итого по разделу:				3651883				
			Раздел: 2-1-5 КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ ТК-2 И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ'108-ЭС;108-ЭС.С								
47	47	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений	95,3	218,93	0	20864	0	23576	1,54	147
			м3		218,93	0	20864	0	113	0	0
48	48	Е0101-166-2	Подсыпка вручную траншей мелкой землей	31,8	134,1	0	4264	0	4819	0,97	31
			м3		134,1	0	4264	0	113	0	0
49	49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63,5	134,1	0	8515	0	9622	0,97	62
			м3		134,1	0	8515	0	113	0	0
50	50	Ц0108-142-1	Устройство постелипри одном кабеле в траншее	353	36,7	27,8	12955	9813	5819	0,06	21
			м		8,8	6,9	3106	2436	105	0,04	14
51	51	Ц0108-142-2	На каждый последующийкабель добавлять к расц. 8-142-1	99	11,2	7,9	1109	782	551	0,02	2
			м		3,3	2	327	198	105	0,01	1
52	52	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д-110мм	0,015	621603,38	0	9324	0	343	133	2
			кан.-км		20790	0	312	0	110	0	0
53	53	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенныхтрубах, масса 1 м до 1 кг	15	27,7	2,1	416	32	318	0,1	2
			м		19,7	0,5	296	8	105	0	0
54	54	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до1 кг	418	26,4	3,1	11035	1296	8602	0,11	46
			м		19,1	0,5	7984	209	105	0	1
55	55	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 1 кг	57	23,2	2,1	1322	120	1005	0,1	6
			м		16,5	0,3	941	17	105	0	0
56	56	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичем одного кабеля, проложенного в траншее	353	32,4	23,7	11437	8366	5374	0,06	21
			м		8,6	5,9	3036	2083	105	0,03	12
57	57	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждогопоследующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	99	18,8	14,2	1861	1406	832	0,03	3
			м		4,5	3,5	446	347	105	0,02	2
58	58	Ц0108-147-10	Провод до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям , с креплениемпо всей длине, масса 1 м до 1 кг	450	34,1	2,7	15345	1215	12002	0,15	68
			м		25	0,4	11250	180	105	0	1
59	59	Ц0108-545-5	Коробка, устанавливаемая на конструкции на стене, для кабелей сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	2	688,6	22,6	1377	45	734	2	4
			шт		347	2,3	694	5	105	0,01	0
60	60	Ц0108-599-9	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями	1	1094	43	1094	43	520	3	3
			шт		493	2,3	493	2	105	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	61	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СЭЛЛ-Энергия-Павлодар"#2015г.стр.9-10	Стоимость щита,ЩМП-1 IP54,раз.395x310x220/IEK#цена:9680:Ф1	1	3319		3319				
			шт								
62	62	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
			шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
63	63	Прайс лист ТПК#"Электрокомплект"#2015г.,стр.19-20	Выключатель автоматический;типа 3P BA47-29 (3ф) 16A IEK#цена:664:Ф2	1	227,67		228				
			шт								
			Отпускная цена		228		228				
			Сметная стоимость оборудования				*228*				
64	64	Прайс лист ТПК#"Электрокомплект"#2015г.,стр.19-20	Выключатель автоматический;типа 1P BA47-29 (1ф) 16A IEK#цена:221:Ф2	1	75,77		76				
			шт								
			Отпускная цена		76		76				
			Сметная стоимость оборудования				*76*				
65	65	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
			шт		340	4,5	1020	13	95	0,03	0
66	66	Прайс лист ТПК#"Электрокомплект"#2015г.,стр.19 -20	Выключатель автоматический;типа 3P BA47-29 (3ф) 40A IEK#цена:664:Ф2	1	227,67		228				
			шт								
			Отпускная цена		228		228				
			Сметная стоимость оборудования				*228*				
67	67	Прайс лист ТПК#"Электрокомплект"#2015г.,стр.19-20	Выключатель автоматический;типа 3P BA47-29 (3ф) 32A IEK#цена:664:Ф2	2	227,67		455				
			шт								
			Отпускная цена		228		455				
			Сметная стоимость оборудования				*455*				
68	68	Ц0108-82-1	Колодка клемная	2	85,4	0,2	171	0	149	0,4	1
			шт		70,9	0	142	0	105	0	0
69	69	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО#"Электрокомплект"#2015г.стр.24	Стоимость колодки карболитовой ТС/200А 4Р/#цена:1562:Ф2	2	535,57		1071				
			шт								
70	70	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов вгрунтах 2 группы	5,85	218,93	0	1281	0	1447	1,54	9
			м3		218,93	0	1281	0	113	0	0
71	71	Е0106-1-2	Замоноличивание опор	5,22	6003,53	98,32	31338	513	4014	4,41	23

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		695,25	37,15	3629	194	105	0,18	1
72	72	Е0133-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т	9	4796,83	1831,4	43171	16483	24596	12	108
			опора		1977,75	625,01	17800	5625	105	2,34	21
73	73	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальныхтрубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	2,16	2680,92	2005,12	5791	4331	1549	2,14	5
			т		360	322,92	778	698	105	1,04	2
74	74	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный изугловой стали, размер 50х50х5 мм	9	431,6	21,6	3884	194	1435	0,9	8
			шт		149	2,9	1341	26	105	0,02	0
75	75	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	27	88,9	3,1	2400	84	799	0,16	4
			м		27,9	0,3	753	8	105	0	0
76	76	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенныхв опорах, масса 1 м до 1 кг	90	27,7	2,1	2493	189	1909	0,1	9
			м		19,7	0,5	1773	45	105	0	0
77	77	Ц0108-545-5	Коробка, устанавливаемая наконструкции на стене, для кабелей сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	9	688,6	22,6	6197	203	3301	2	18
			шт		347	2,3	3123	21	105	0,01	0
78	78	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемыевие зданий с лампами ртутными/ДНАТ	9	964,71	440,84	8682	3968	3541	1,46	13
			шт		283,24	91,46	2549	823	105	0,53	5
79	79	С12021-246	Стоимость опор изкруглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	2,16	162200		350352				
			т								
80	80	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм, М-75	2,944	12200		35917				
			1000шт								
81	81	С151601-590 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-1ГОСТ 16442-80	0,0102	284720		2904				
			км								
82	82	С151601-483 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0969	68759		6663				
			км								
83	83	С151601-490 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3366	79592		26791				
			км								
84	84	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0918	32123		2949				
			км								
85	85	С151603-194 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,2601	117704		30615				
			км								
86	86	С151601-589 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-1ГОСТ 16442-80	0,0204	173559		3541				
			км								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	87	СПРАЙС лист АО "Келет" 2015г.,стр.13	Провод ВПП 1х4 мм#ц:170:Ф1	459	58,29		26754				
			шт								
88	88	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	9,09	9380		85264				
			шт								
89	89	СПРАЙС лист ТПК "Электрокомплект" 2015г.,стр.19-22	Лампы,тип ДНАТ-250#ц:1160:Ф1	9,18	397,73		3651				
			шт								
90	90	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	9	244		2196				
			шт								
91	91	С151803-45	Коробка напряжением до 660 В переменного токаа, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	2	1660		3320				
			шт								
			Итого по разделу: Кабельные сети 0,4кВ и наружное освещение#				796210				
			Раздел: 4-1-1 Воздушная линия 10кВ'108-ЭС10								
92	92	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,2	218,93	0	3547	0	4008	1,54	25
			м3		218,93	0	3547	0	113	0	0
93	93	Е0101-166-2	Подсыпка вручную траншей мелкой землей	5,4	134,1	0	724	0	818	0,97	5
			м3		134,1	0	724	0	113	0	0
94	94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,8	134,1	0	1448	0	1637	0,97	10
			м3		134,1	0	1448	0	113	0	0
95	95	Ц0108-142-1	Устройство постели при одномкабеле в траншее	60	36,7	27,8	2202	1668	989	0,06	4
			м		8,8	6,9	528	414	105	0,04	2
96	96	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенныхтрубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	10	60,4	15,6	604	156	446	0,24	2
			м		38,7	3,8	387	38	105	0,02	0
97	97	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6кг	60	44	10,6	2640	636	1972	0,18	11
			м		29	2,3	1740	138	105	0,01	1
98	98	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	75	32,4	23,7	2430	1778	1142	0,06	5
			м		8,6	5,9	645	443	105	0,03	3
99	99	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6кг	5	46,7	8,5	234	43	185	0,21	1
			м		33,5	1,7	168	9	105	0,01	0
100	100	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	10	222,7	103	2227	1030	1264	0,57	6
			м		93,2	27,2	932	272	105	0,16	2
101	101	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовойили угловой стали	0,0094	88547	1377	834	13	109	57	1
			т		10620	430	100	4	105	2,49	0
102	102	С151601-220#Ц8т.ч.прил.2п.6=2 %	Кабели силовыена напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х35 мм2	0,0765	718300		54950				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1000м								
103	103	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#Ц8т.ч.прил.2п.13 =3%	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,3	333		3430				
			м								
104	104	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм, М-75	0,5	12200		6100				
			1000шт								
105	105	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#г.ч. Т-1.11	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсами/сухих грунтах при Н=2,1м/без стоимости затрат на бурение котлована/	1	2441,5	1276	2442	1276	1421	5,15	5
			опора		985,5	367,79	986	368	105	1,58	2
106	106	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения в сухих грунтах до 3 м группа грунтов 2	1	1065,02	925,52	1065	926	394	0,89	1
			котлован		139,5	235,98	140	236	105	0,92	1
107	107	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-3,5	2	17400		34800				
			шт								
108	108	Е0133-1-10	Установка ж/б плит П-3и, объемом до 0,5 м3	0,1	2794,69	1445,81	279	145	101	3,86	0
			м3		679,5	281,18	68	28	105	1,13	0
109	109	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004К=1,01	Стоимость ж/биплит П-3и	0,101	24752		2500				
			м3								
110	110	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.15	Стоимость траверсы ТМ6#цена:13100:Ф1	1	4573,53		4574				
			шт								
111	111	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.16	Стоимость накладки ОГ-2#ц:1500:Ф1	2	523,69		1047				
			шт								
112	112	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.16	Стоимость накладки ОГ-5#ц:960:Ф1	1	335,16		335				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	113	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.16	Стоимость хомутов Х1#ц:1100:Ф1	1	384,04		384				
			шт								
114	114	С11041-14	Болт Б-5	0,0006	313700		188				
			т								
115	115	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.17	Стоимость кронштейна У1#ц:4150:Ф1	1	1448,87		1449				
			шт								
116	116	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.17	Стоимость стяжки Г1#ц:3900:Ф1	2	1361,58		2723				
			шт								
117	117	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП-1	2	93,5	3,1	187	6	69	0,18	0
			м		32,4	0,3	65	1	105	0	0
118	118	С151804-291 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	1	471		471				
			шт.								
119	119	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	13		13				
			шт.								
120	120	С11011-674	Проволока из общего назначения, d 3,0мм/ крепление провода	0,1144	31		4				
			кг								
121	121	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1ГОСТ Р 51177-98	2	154		308				
			шт.								
122	122	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2ГОСТ Р 51177-98	3	132		396				
			шт.								
123	123	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е212W ГОСТ 6490-93	6	628		3768				
			шт.								
124	124	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТР 51177-98	3	265		795				
			шт.								
125	125	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	423		1269				
			шт.								
126	126	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	142		426				
			шт.								
127	127	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	157		471				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	128	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,01	25922,88	17030,88	259	170	123	43,7	0
			1км		7650	4099,68	77	41	105	15,13	0
129	129	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20#Е33 т.ч.раз.2 п.2.5 К=1,045	Провода неизолированные для воздушных линийэлектропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8мм2 ГОСТ 839-80	0,0061	199540		1226				
			т								
130	130	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудованияразъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
			шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
131	131	Прайс лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия-Павлодар" 2015г.,стр.9-12	Стоимость разъединителей РЛНД-1-10-400 3-х полюсный#цена:35100:Ф2	1	12773,35		12773				
			шт								
			Отпускная цена		12773		12773				
			Сметная стоимость оборудования				*12773*				
132	132	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.17	Стоимость кронштейна РА 1#цена:7550:Ф1	1	2635,89		2636				
			шт								
133	133	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.17	Стоимость кронштейна РА 2#цена:3850:Ф1	4	1344,13		5377				
			шт								
134	134	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.17	Стоимость кронштейна РА 3(вал привода)#цена:6300:Ф1	2	2199,48		4399				
			шт								
135	135	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.17	Стоимость кронштейна РА 4#цена:1200:Ф1	2	418,95		838				
			шт								
136	136	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.16	Стоимость хомутов Х7#цена:1100:Ф1	5	384,04		1920				
			шт								
137	137	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.16	Стоимость хомутов Х8#цена:1100:Ф1	4	384,04		1536				
			шт								
138	138	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0377	102170	1870	3852	70	338	52	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		8280	270,01	312	10	105	1,57	0
139	139	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий ЗП1-4,5мд-12мм	6	93,5	3,1	561	19	206	0,18	1
			м		32,4	0,3	194	2	105	0	0
140	140	С151804-291 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	2	471		942				
			шт.								
141	141	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	13		26				
			шт.								
142	142	С11011-669	Крепление из проволоки d3,0 мм	0,2288	39		9				
			кг								
143	143	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2ГОСТ Р 51177-98	3	132		396				
			шт.								
144	144	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная длякабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	2908,4	1764	2908	1764	1578	6	6
			шт		1116	387	1116	387	105	2,24	2
145	145	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"#2015г.стр.18	Стоимость Муфты ЗКНТп-10(35-50)#цена:9250:Ф1	1	3229,4		3229				
			шт								
146	146	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудованияразрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
			комплект		616,5	306,68	617	307	105	1,06	1
147	147	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	2052		6156				
			шт								
			Отпускная цена		2052		6156				
			Сметная стоимость оборудования				*6156*				
148	148	С151804-2447ПРИМ.	Зажимы аппаратные А1А-50	3	348		1044				
			шт.								
149	149	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	3	84		252				
			шт								
150	150	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Ошиновка провода из стальныхоцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0018	199540		352				
			т								
151	151	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	0,001	167800		171				
			т								
152	152	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные А2А-50-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332		1992				
			шт.								
153	153	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открытопо строительным основаниям	1	78,3	2,1	78	2	68	0,39	0
			м		64,6	0,3	65	0	105	0	0
154	154	С151607-49ПРИМ	Провода медные гибкие ,марка МГГ сечение 25 мм2	0,0002	459500		109				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	155	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1ГОСТ Р 51177-98	4	154		616				
			шт.								
156	156	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,1931	846	0	163	0	172	5,15	1
			1т		846	0	163	0	105	0	0
157	157	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,034	1100,25	0	37	0	39	6,71	0
			1т		1100,25	0	37	0	105	0	0
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ, L=75м				199863				
			Раздел: 4-1-2 Трансф орматорная подстанция КТПН-25-10/0,4кВ-воздушный ввод, кабельный вывод								
158	158	Е0133-117-1 тч.табл.3п.3.83	Строительные работы по КТПН-25-10/0,4КВ	1	1342,86	1045,86	1343	1046	598	1,8	2
			шт		297	272,65	297	273	105	1,09	1
159	159	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость ж/б приставок ПТ33-3	2	5940		11880				
			шт								
160	160	Е0101-90-2	Уплотнение грунта 2группы под ТП вручную на площади 4х5м	20	20,27	0	405	0	458	0,13	3
			м2		20,27	0	405	0	113	0	0
161	161	Е0101-166-4	Подсыпка гравийно-песчаной смеси	2	190,58	0	381	0	431	1,38	3
			м3		190,58	0	381	0	113	0	0
162	162	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2	1400		2800				
			м3								
163	163	Е0101-27-2	Разравнивание грунта бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2	6,48	6,48	13	13	4	0	0
			м3		0	2,1	0	4	97	0,01	0
164	164	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную (для заземления)в траншеях глубиной до 2 м без креплений	10,8	218,93	0	2364	0	2672	1,54	17
			м3		218,93	0	2364	0	113	0	0
165	165	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,8	134,1	0	1448	0	1637	0,97	10
			м3		134,1	0	1448	0	113	0	0
166	166	Е0133-117-2	Монтажные работы по КТПН-25-10/0,4КВ	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
			шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
167	167	Ц0108-88-3	Стоимость и установка металлич.подставок под ТП	0,0148	102170	1870	1512	28	133	52	1
			тн		8280	270,01	123	4	105	1,57	0
168	168	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальноенапряжение на стороне ВН 6;10 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный,габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	307213		307213				
			шт								
			Отпускная цена		307213		307213				
			Сметная стоимость оборудования				***307213***				
169	169	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем марка ТМ, 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ,габариты 1050х410х1080 мм	1	125265		125265				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		125265		125265				
			Сметная стоимость оборудования				*125265*				
170	170	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
171	171	18-1-1061	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	1	4167		4167				
			шт.								
			Отпускная цена		4167		4167				
			Сметная стоимость оборудования				*4167*				
172	172	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
			шт		347	4,5	1041	14	95	0,03	0
173	173	151501-1384	Трансформатор тока ТТИ-А 50/5А5ВА	3	554		1662				
			шт								
			Отпускная цена		554		1662				
			Сметная стоимость оборудования				*1662*				
174	174	Е0121-28-1	Установка Фотореле	1	19,13	0	19	0	16	0,12	0
			шт		18	0	18	0	90	0	0
175	175	Прайс лист ТОО"СЭЛЛ-ЭНЕРГИЯ-Павлодар"#2015г.стр.9-11	Фотореле ФР-2#ц:1900:Ф1	1	651,46		651				
			шт								
			Отпускная цена		651		651				
			Сметная стоимость оборудования				*651*				
176	176	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,8	218,93	0	3240	0	3661	1,54	23
			м3		218,93	0	3240	0	113	0	0
177	177	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,8	134,1	0	1985	0	2243	0,97	14
			м3		134,1	0	1985	0	113	0	0
178	178	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	11	330,1	24,1	3631	265	1238	0,7	8
			шт		116	2,5	1276	27	95	0,01	0
179	179	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	40	51,7	2,8	2068	112	1056	0,16	6
			м		27,5	0,3	1100	12	95	0	0
180	180	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	18	51,7	2,8	931	50	475	0,16	3
			м		27,5	0,3	495	5	95	0	0
181	181	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
			шт		111	1,6	222	3	95	0,01	0
			Итого по разделу:				479221				
			ИТОГО:				5127170	2431622			3303
							576683	414793			1583

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего прямые затраты:				**5127170**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**1529021**				
			- оборудования				**589844**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**88917**				
			На общестроительные работы				**928357**				
			На металломонтажные работы				**24596**				
			Всего накладных расходов:				**1041870**				
			Итого с накладными				**6169040**				
			- заработная плата				**156281**				
			- трудоемкость				**521**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**334752**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6503792**				
			Итого с временными, 2,48 %				**6650458**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**6775913**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6800155**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6860654**				
			ИТОГО:				**6860654**				
			Сметная заработная плата				**1147757**				
			Нормативная трудоемкость				**5407**				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**17 865 497**				
			в том числе в текущих ценах на 2015 г-74% К-2,5574194				12 983 722				
			в том числе в текущих ценах на 2016 г-26% К-2,7367742				4 881 776				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**357 310**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18 222 807**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 186 737**				
			Итого с НДС				**20 409 544**				
			Скидка 15,5%				**3 163 479**				
			Всего:				**17 246 064**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель: Шамаев А.А.

Технический надзор: ТОО "Зере-Сервис"

Эксперт: Шакиров Е.Е.

Генеральный подрядчик ТОО «Фирма ЛАН»

Директор: Сатибек М.Д.