РГКП "Вост. Каз. Гос. Техн. Университет" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шемонаиха ВКО" РНН 181200004493, БИК 195301070, ИИК 000130070, ГУ "Комитет Казначейства Минфина РК"

Подрядчик: ТОО "Горсвет LTD", РНН 181600232012, ИИК 000588731, БИК 190901729, ФАО "Альянс Банк" в г.Усть-Каменогорске

Наименование объекта: Текущий ремонт "бесхозяйных" электрических сетей, переданных в коммунальную собственность в г.Шемонаиха

Адрес: г.Шемонаиха, ул.П.Морозова, 41 А

Договор № 37 от 15.05.2009г

Утверждаю:
Аким города Шемонаиха
_____ Возовикова З.В.
23.08.2009г

Акт № 4

выполненных работ за 23.08.2009г

Электрические сети г.Шемонаиха. Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП №108, протяженность 3300м, ул.Нахимова

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; кВ (с траверсами)	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
2	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	2,7	7259,41	4310,78	19600	11639	11099	16,1	43
		км линии		2745	1169,46	7412	3158	105	4,45	12
3	Е33-114-2	Устройство ответвлений от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к зданиям с помощью механизмов (количество проводов в ответвлении - 2)	22	489,84	182,71	10776	4020	6895	1,55	34
		ответвление								

				258,75	39,74	5693	874	105	0,16	
4	Ц8-289-1	Повторное заземление нулевого провода	6	737	–	4422	–	1539	2	
		шт		270	–	1620	–	95	–	
5	Ц8-292-1	Транспортировка оборудования от приобъектного склада до места установки	6,5929	2215	1900	14603	12527	4272	2	13
		т		315	367	2077	2420	95	2,143	14
6	99-0-1	Стойка ж/б СВ-95-2а	8	10216,68		81733				
		шт.								
7	99-0-2	Провод А-35	2700	29,07		78489				
		м								
8	99-0-3	Катанка диам.6	300	41,54		12462				
		кг								
9	99-0-4	Провод А-25	1600	17,12		27392				
		м								
10	99-0-5	Траверса металлическая ТН-1	56	1809,08		101308				
		шт								
11	99-0-6	Зажим ПА-1	28	81,52		2283				
		шт								
		Всего прямые затраты				**365341**	**35212**			**126**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**20852**	**8423**			**38**
						309280				
		Накладные расходы, тенге				30127				
		- заработная плата, тенге				4519				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23728				
		Всего				**419196**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%)				12157				
		- сметная заработная плата, тенге				5592				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		4192
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		1677
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**437222**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге		**718356**
- материалы, тенге		508147
- сметная заработная плата, тенге		74354
Налог(2%)		14367
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)		**732723**
Проектно-изыскательские работы		32979
Итого:		765702
Понижающий коэффициент	0,98443	753779,46
НДС(12%)		90453,54
Всего по акту с учетом НДС(12%)		**844233,00**

Заказчик _____ Возовикова З.В.

И.о.зам. Акима г.Шемонаиха _____ Юрьев А.А.

Депутат Шемонаихинского районного маслихата
по Убинскому округу №4 _____ Макаров А.В.

Подрядчик _____ Пряников В.С.