Счет-фактура № 00000000064 от 29 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 29.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ057812203173981374, в банке АО "Capital Bank Kazakhstan", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 17 от 03 апреля 2018 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН", 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940015928, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940015928, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК

№ п.	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Каратоган Талгарского района Алматиснкой области	Работа	1	2 800 000,00	2 800 000,00	12%	336 000,00	3 136 000,00		
Всего по счету:					**2 800 000,00**		**336 000,00**	**3 136 000,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Айтюрина Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Сәтібек М.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130940015928
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	961040002483
Договор (контракт)	Договор № 17 от 03 апреля 2018 г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
60	29.11.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Каратоган Талгарского района Алматиснкой области			Работа	1	3 136 000,00	3 136 000,00
				Итого	1	x	3 136 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сәтібек Медер Дәулетжанұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Шамаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2018

М.П.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт системы водоснабжения с Каратоган Талгарского района Алматинской области.

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
БИН : 130940015928 ИИК : KZ95070103KSN0909000 БИК : KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар,

Подрядчик : ТОО «Фирма ЛАН»
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом №20А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 961040002483 БИК TBKBKZKA ИИК KZ057812203173981374 АО «Capital Bank Kazakhstan»

Полная сметная стоимость: 74224980 тенге
Стоимость работ по договору: 62 720 000 тенге
Сумма финансирования на 2018 год: 62 720 000 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту:
с начала года: 74 224 980 тенге
за отчетный месяц: 3 711 369 тенге

АКТ № 04
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года
по договору №17

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	АВАНС 3%			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **ноябрь** месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала года (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге) 3%	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	421	Капитальный ремонт системы водоснабжения с Каратоган Талгарского района Алматинской области.	объект	62 720 000,00	2 304 902,00	94 080,00	0,00	62 958 581,00	62 958 581,00	3 041 920,00	2 716 000,00	325 920,00	3 711 369,00
		Итого		**62 720 000,00**	**2 304 902,00**	**94 080,00**	**0,00**	**62 958 581,00**	**62 958 581,00**	**3 041 920,00**	**2 716 000,00**	**325 920,00**	**3 711 369,00**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

_____ Шамаев А.А.

Подрядчик:
ТОО «Фирма ЛАН»

Директор: **_____ Сатібек М.Д.**

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «ЛАН» 1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы водоснабжения с Каратоган Талгарского района Алматинской области

А К Т 2
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на 2-1-2, 2-1-4

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
										рабочих, обслуживающих машины	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: 2-1-2 Технологич.трубопроводы								
1	1	E0108-3-1	**Устройство песчаного основания под отмостку** м3	0,56	1722,2	97,07	964	54	98	0,78	0
					112,5	36	63	20	118	0,18	0
2	2	E0106-1-1	**Устройство бетонной отмостки** м3	0,56	4649,65	66,01	2604	37	130	1,35	1
					195,75	24,93	110	14	105	0,12	0
3	3	E0122-35-5	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм** шт	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
					317,25	13,5	317	14	130	0,07	0
4	4	E0122-35-3	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм** шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
					231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
5	5	E0122-35-2	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм** шт	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
					227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
6	6	E0122-35-1 прим	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.65 мм** шт	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
					144	2,25	432	7	130	0,01	0
7	7	C130902-424 Изм. и доп.вып.19	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002** шт.	3	16140		48420				
8	8	C130902-425 Изм. и доп.вып.19	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002** шт.	1	18459		18459				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	С130902-426 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002 шт.	1	21532		21532				
10	10	С130902-428 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002 шт.	1	37571		37571				
11	11	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0651	247994,13	49389,75	16147	3216	5302	312,7	20
12	12	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN100 шт.	2	62775	18657	4087	1215	100	91,12	6
13	13	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN150 шт.	2	384		768				
14	14	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 шт.	2	671		1342				
15	15	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 шт.	6	272		544				
16	16	Е0106-11-6	Установка сальниковдл.200мм 1т	0,0699	268		1608				
17	17	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	8	121637,97	11119,34	8502	777	863	42,5	3
18	18	Е0116-22-3 прим	Установка Хлор сатуратора ХС-10-100 1узел	1	7560	4200,75	528	294	105	20,52	1
19	19	Кал-ция цен ТОО НИЦ "Экотех" 2015г.	Стоимость хлор-сатуратора ХС-10-100 шт	1	2017,57	1,57	16141	13	4032	2,36	19
			Отпускная цена		393,75	0	3150	0	128	0	0
			Сметная стоимость оборудования		3689,71	457,58	3690	458	4164	18,1	18
			Итого по разделу: Технологич.трубопроводы		3082,5	171	3083	171	128	0,84	1
					61717,01		61717				
			Раздел: 2-1-4 Строительные работы		61717		61717				
							61717				
							242138				
20	20	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перем8 ещении 1 группы грунтов до 10 м м3	11,4	7,91	7,91	90	90	28	0	0
21	21	Е0101-13-6#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	95,272	0	2,57	0	29	97	0,01	0
					55,81	53,22	5317	5070	2128	0,02	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	22	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом								
			м3	1,944	2,59	20,43	247	1947	97	0,08	8
23	23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы сильно налипающего на инструмент								
			м3	20,318	467,1	0	908	0	1026	2,98	6
					467,1	0	908	0	113	0	0
24	24	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
			м3	47,408	167,18	0	3397	0	3838	1,21	25
					167,18	0	3397	0	113	0	0
25	25	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			м3	47,408	7,57	7,57	359	359	113	0	0
					0	2,46	0	117	97	0,01	0
26	26	Е0101-35-3	Устройство насыпи бульдозером								
			м3	34,394	25,65	5,38	1216	255	932	0,13	6
					20,27	0	961	0	97	0	0
27	27	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы в насыпи пневматическими трамбовками								
			м3	34,394	14,62	14,62	503	503	170	0	0
					0	5,1	0	175	97	0,02	1
28	28	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2								
			м2	14,06	25,65	5,38	882	185	676	0,13	4
					20,27	0	697	0	97	0	0
29	29	Е0101-85-3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м (лишний грунт)								
			м3	29,49	83,18	57,94	1170	815	482	0,11	2
					15,64	19,7	220	277	97	0,07	1
30	30	Е0101-85-1	Разравнивание слоя растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м								
			м3	11,4	14,46	14,46	426	426	117	0	0
					0	4,1	0	121	97	0,02	0
31	31	Е0106-1-15	Устройство фундамента монолитного из бетона В12,5								
			м3	8,22	9,49	9,49	108	108	30	0	0
					0	2,69	0	31	97	0,01	0
32	32	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек по уклону 10-30 мм								
			м2	12,508	4961,63	100,65	40785	827	1591	0,97	8
					146,25	38,03	1202	313	105	0,19	2
33	33	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			м3	4,98	193,29	9,95	2418	124	861	0,36	4
					52,2	3,74	653	47	123	0,02	0
34	34	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22 Тех.ч. п.8 к=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м (ГОСТ 8020-90)								
			м	1,16	7722,8	1879,87	38460	9362	12779	8,86	44
					1435,5	538,43	7149	2681	130	2,06	10
					3625		4205				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	35	С143018-31 Изм. и доп. вып. 22 Тех.ч. п.8 к=1,1	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,59 м (ГОСТ 8020-90)								
			м	2,36	6853		16173				
36	36	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м, Dв 1500 мм								
			м	7,12	6230		44358				
37	37	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
			м3	1,08	23700		25596				
38	38	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1								
			шт	8	784		6272				
39	39	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-89								
			шт	4	13400		53600				
40	40	С11011-774	Скобы ходовые								
			кг	32,4	129		4180				
41	41	Е0110-9-1 прим	Устройство крышки деревянной								
			м2	1,207	2258,21	29,26	2726	35	165	0,66	1
42	42	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам		102,6	11,05	124	13	120	0,05	0
			м2	1,207	131,98	0,55	159	1	10	0,04	0
43	43	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС-1, МС-2		6,48	0,2	8	0	120	0	0
			т	0,1452	175710,1	1826,1	25513	265	1787	42,7	6
44	44	Е0106-11-6 прим	Установка сальниковСН-1, СН-2		8100	690,75	1176	100	140	3,37	0
			1т	0,0459	121637,97	11119,34	5586	511	567	42,5	2
45	45	Е0106-1-13	Укладка монолитного бетона В15(М200)		7560	4200,75	347	193	105	20,52	1
			м3	0,8	6743,16	95,97	5395	77	679	4,9	4
46	46	Е0106-1-1	Устройство замка из бетона В12,5(М150) на сопряжении нижнего кольца и днища		771,75	36,25	617	29	105	0,18	0
			м3	0,14	5012,77	66,01	702	9	32	1,35	0
47	47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		195,75	24,93	27	3	105	0,12	0
			м2	71,022	245,44	3,82	17432	271	3251	0,21	15
48	48	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня		37,35	1,44	2653	102	118	0,01	0
			м2	53,74	424,71	33,28	22824	1789	1178	0,03	2
49	49	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума		5	11,49	269	617	133	0,04	2
				53,74	651,13	20,1	34992	1080	1044	0,06	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		9,2	5,41	494	291	133	0,02	1
50	50	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для проводки кабеля	0,0024	229507,58	0	551	0	72	175	0
			кан.-км		27450	0	66	0	110	0	0
51	51	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (бетон В12,5) для установки рамы МР-1	0,14	6452,46	95,97	903	13	119	4,9	1
			м3		771,75	36,25	108	5	105	0,18	0
52	52	Е0109-53-3 прим	Монтаж металлической рамы МР-1, закрепляемой на фундаментах	0,2168	16367,84	681,42	3549	148	2889	95	21
			т		14670	132,75	3181	29	90	0,65	0
53	53	С12021-245	Стоимость рамы МР-1	0,2168	172800		37466				
			т								
54	54	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,095	28485,13	318,13	2706	30	814	39	4
			м3		7020	119,25	667	11	120	0,59	0
55	55	Е0158-15-1	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	4,84	440,99	4,09	2134	20	351	0,42	2
			м2		67,01	0,63	324	3	107,1	0,01	0
			Итого по разделу: Строительные работы				413059				
			Раздел: Вентиляция								
56	56	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,88	1009,91	13,82	2909	40	977	1,62	5
			м2		259,88	5,18	748	15	128	0,03	0
57	57	Е0123-2-2 прим	Укладка воздуховода из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм(прямолинейный участок)	0,016	485689,41	19866,96	7771	318	1472	375	6
			км		63306	7440,75	1013	119	130	36,34	1
58	58	С130802-56	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн 262 мм	4	101		404				
			шт								
59	59	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,2	1040		208				
			м2								
60	60	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных ручным приводом диаметром до 250 мм	4	255,17	5,65	1021	23	956	1,11	4
			шт		184,28	2,36	737	9	128	0,01	0
61	61	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	4	3600		14400				
			шт								
62	62	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	4	2268,8	7,3	9075	29	2310	2,78	11
			шт		448,88	2,36	1796	9	128	0,01	0
63	63	Е0134-58-1 прим	Оклейка внутри и снаружи узла соединения металлического и асбестоцементного воздуховода тканью на водонепроницаемом клее	0,8704	556,88	0,18	485	0	46	0,3	0
			м2		48,15	0,07	42	0	110	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	64	Е0122-18-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на зазамленный участок воздуховода диам. 200 мм	0,004	295782,4	41899,52	1183	168	218	150	1
			км		26100	15828,75	104	63	130	77,3	0
			Итого по разделу: Вентиляция				37455				
			Раздел: Технологич.трубопроводы								
65	65	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,1005	45827	2448	4607	246	3829	242	24
			т		42080	248,01	4230	25	90	1,44	0
66	66	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп,89х3,5 мм	8	452		3616				
			м								
67	67	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80, 89х3,5 мм	2	321		642				
			шт								
68	68	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	272		3264				
			шт								
69	69	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	501,7	24	1003	48	864	3	6
			шт		473	6,8	946	14	90	0,04	0
70	70	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	688,9	55,8	2756	223	2302	4	16
			шт		626	13,5	2504	54	90	0,08	0
71	71	С130902-423 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	2	13339		26678				
			шт.								
72	72	С130902-425 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	4	18459		73836				
			шт.								
73	73	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	645,8	58,9	1292	118	1070	4	8
			шт		581	13,5	1162	27	90	0,08	0
74	74	С130903-34 прим	Клапаны обратные поворотные 19ч21бр, Dy 80 мм	2	7590		15180				
			шт								
75	75	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0168	121294,13	49389,75	2038	830	1778	312,7	5
			т		62775	18657	1055	313	130	91,12	2
76	76	С130810-162	Фасонные стальные сварные части диаметром до 800 мм (патрубок, головка муфтовая, переход 89х57)	0,0034	126700		431				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
77	77	С130810-137	Тройники, 89х3,5 мм	4	646		2584				
			шт								
78	78	С130810-111	Переходы , 108х4-89х3,5 мм	2	330		660				
			шт								
79	79	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
			комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
80	80	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. До 80 мм	2	1069,83	60,08	2140	120	806	1,68	3
			1счетчик		292,5	22,5	585	45	128	0,11	0
81	81	С131102-12 прим	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные ВТ-80	2	18500		37000				
			шт								
82	82	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	378,84	17,71	758	35	725	1,62	3
			шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
83	83	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздухаи воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50мм	2	13000		26000				
			компл								
84	84	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22,357	100,7	0,07	2251	2	1416	0,37	8
			м2		60,3	0,02	1348	0	105	0	0
			Итого по разделу: Технологич.трубопроводы				208454				
			ИТОГО:				901110	29219			332
			Всего прямые затраты:				54620	9589			40
			в том числе стоимость:				901110				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				755554				
			Накладные расходы :				61717				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				8065				
			На металломонтажные работы				52536				
			На сантехнические работы				2889				
			Всего накладных расходов:				9321				
			Итого с накладными				72810				
			- заработная плата				973921				
			- трудоемкость				10922				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				36				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				54732				
			Итого с временными, 2,48 %				1176516				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1205694				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1230651				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1235474				
			ИТОГО:				1247532				
							1247532				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата				75131				
			Нормативная трудоемкость				408				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								
			в том числе в текущих ценах на 2015 г-74% К-2,5574194				3 248 637				
			в том числе в текущих ценах на 2016 г-26% К-2,7367742				2 360 942				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				887 695				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				64 973				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 313 609				
			Итого с НДС				397 633				
			Скидка 15,5%				3 711 243				
			Всего:				575 243				
							3 136 000				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель: Шамаев А.А.

Технический надзор: ТОО Зере-Сервис"

Эксперт: Шакиров Е.Е.

Подрядчик ТОО «Фирма ЛАН»

Директор: Сатібек М.Д.