Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2014 год

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Аксукентского сельского округа»
Подрядчик: ТОО «Нурпромсервис»
Технадзор: ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»
Договор: №15 от 05.05. 2014 года
Уведомление: №3000924 от 20.05.2014 года

Наименование строительства и адрес: «Капитальный ремонт административного здания акимата Аксукентского сельского округа по ул.Жибек-Жолы б/н Сайрамского района»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала строительства		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Удержание 5%	1 025 585	1 148 655	1 025 585	1 148 655
	Итого:	**1 025 585**	**1 148 655**	**1 025 585**	**1 148 655**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аким Аксукентского сельского округа Сайрамского района»

_____ **С. Консбаев**

ГУ Зам.акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района

_____ **Б.Ордабеков**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

_____ **А. Кыстауов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Нурпромсервис»

_____ **С.Тынымбаев**

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 год

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Аксукентского сельского округа»
Подрядчик: ТОО «Нурпромсервис»
Технадзор: ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»
Договор: №15 от 05.05. 2014 года
Уведомление №3000924 от 20.05.2014 г.

Наименование строительства и адрес: «Капитальный ремонт административного здания акимата Аксукентского сельского округа по ул.Жибек-Жолы б/н Сайрамского района»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала строительства		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Ремонтные работы здания	20 511 680	22 973 081	14 033 108	15 717 081
2	Удержание 5%	1 025 585	1 148 655	1 025 585	1 148 655
	Итого к оплате:	**19 486 095**	**21 824 426**	**13 007 523**	**14 568 426**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аким Аксукентского сельского округа Сайрамского района»

_____С. Консбаев

ГУ Зам.акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района

_____Б.Ордабеков

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

_____А. Кыстауов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Нурпромсервис»

_____С.Тынымбаев

Форма №2

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Аксукентского сельского округа»

Подрядчик: ТОО «Нурпромсервис»

Технадзор: ТОО «Орда Құрылыс» Инжиниринг

Договор: №15 от 05.05. 2014 года

Акт №2

Капитальный ремонт административного здания акимата Аксукентского сельского округа по ул.Жибек-Жолы б/н Сайрамского района за июль месяц 2014 г.

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	К-во	Цена за единицу	сумма	Наклад-ные расходы
		Наружные дверные блоки					
1	ЕО110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м²	м²	4,37	365,39	1597	926
2	ЕО110-23-1	Установка блоков в наружных и внтуренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м²	м²	3,68	446,86	1644	870
3	ЕО110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стнах каменных, площадь проема более 3 м²	м²	4,37	76,45	334	216
4	ЕО110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м²	м²	3,68	112,9	415	258
5	С12063-18пр	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П/ДВУПОЛЬНАЯ ДНГ 25-17,5/	м²	4,37	5380	23511	-
6	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	м²	3,68	5610	20645	-
7	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комп	1	2980	2980	-
8	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комп	2	1960	3920	-
		Внутренние дверные блоки					
9	ЕО110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м²	м²	16,67	446,86	7449	3943
10	ЕО110-23-3	Установка блоков в наружных и в Внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м²	м²	11,27	671,57	7569	2854
11	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м²	23,4	4010	93834	-
12	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-11П внутренние	м²	4,54	3540	16072	-
13	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных дверных дверей в помещение	комп	13	1380	17940	-
14	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей	1м	2	1500	3000	-
15	ЕО109-53-1	Монтаж конструкций дверей	т	0,0677	17023,17	1152	840
16	С12021-85пр	Двери ДСВ-1,0 х 2,1	т	0,0677	120300	8144	-
17	ЕО115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /вроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 с 2-х сторон	м²	4,536	68,47	311	95
		Оконные блоки					
18	ЕО112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м²	8,84	809,27	7154	1674
19	ЕО115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	м²	52,44	254,87	13365	2263

		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску					
20	ЕО115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м²	89,91	260,86	23454	4358
		Отделка стен, перегородок					
21	ЕО115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм «АЛИНЕКС»	м²	822,88	259,84	213818	90897
22	ЕО115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	644,15	285,16	183685	46124
23	ЕО115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м²	184,69	153,69	28386	15873
24	ЕО115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м²	13,5	1921,74	25943	4898
		Полы тип Уд=45,66 м²					
25	ЕО111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м²	33	186,7	6225	479
26	ЕО111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м²	45,66	274,46	12532	3057
27	ЕО111-33-2	Устройство покртыий дощатых толщиной 36 мм	м²	45,66	1922,08	87762	5794
28	ЕО111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	93,7	111,76	10472	1460
29	ЕО115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м²	45,66	180,18	8227	3924
		Полы тип Ук=11,6 м²					
30	ЕО111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м²	11,6	341,15	3957	1380
31	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м²	11,6	269,24	3123	831
62	ЕО111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов НА Р-РЕ М150	м²	11,6	1515,56	17580	2606
63	ЕО111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м²	12,2	263,18	3211	648
		Полы тип УЛ=2,8м²					
64	ЕО111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м²	2,8	186,7	523	44
65	ЕО111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм М75 ТОЛЩ.50мм	м²	2,8	444,58	1245	257
66	ЕО111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м²	2,8	443,89	1243	19
67	ЕО111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м²	2,8	779,78	2183	216
68	ЕО111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	4,8	111,76	536	75
69	ЕО115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	м²	0,28	180,18	50	24
		Полы тип Ул=88,69 м²					
70	ЕО111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м²	88,69	779,78	69159	6832
71	ЕО111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	95	111,76	10617	1480
72	ЕО115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	м²	8,869	180,18	1598	762
		Полы площадки и ступеней лест.марша = 17,7 м²					
73	ЕО111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ НА Р-РЕ М150	м²	17,7	1576,76	27909	3976

		Сапожок = 18,6 м					
74	ЕО115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону КЕРАМОГРАНИТ	м²	3,72	1681,74	6256	1350
		Лестиница ЛМ-1					
75	ЕО106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ЛПМ-1 В15	м³	0,162	14442,54	2340	243
76	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д.5 мм	т	0,004544	41200	187	-
77	ЕО106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ЛМ-1 В15	м³	1,4	16553,35	23175	3458
78	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д.6 мм	т	0,02332	65000	1516	-
79	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д.5 мм	т	0,01152	41200	475	-
80	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, д.6 мм	т	0,00392	50600	198	-
1	ЕО106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	м²	0,006744	99034,93	668	243
2	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,006744	40200	271	-
83	ЕО107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	15,2	103,2	1569	1634
84	Спрайс-лист	Перила из нержавеющей стали	м	15,2	3697,26	56198	-
85	ЕО115-37-9	Облицовка потолков гипоскартонными листами на металлическим каркасе ГКЛ 9,5 НИЗА ЛЕСТ.МАРША	м²	15,12	891,34	13477	4651
86	ЕО115-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм- «АЛИНЕКС»	м²	15,12	224,69	3397	1278
87	ЕО115-180-6	Улукчшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным по окраску	м²	15,12	260,86	3944	733
		Слуховое окно СО-1 (шт)					
8	ЕО110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	1	1320,84	1321	1239
89	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, Ш сорта	м	0,11503	10900	1254	-
90	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, Ш сорта	м	0,0105	9700	102	-
91	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150мм, толщина 25 мм, Ш сорта	м³	0,1473	10200	1502	-
92	12065-88	Створки оконные одинарные, пл.0,6-1,0 м²	м²	0,414	2130	882	-
93	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м²	0,477	3960	1889	-
94	ЕО115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м²	3,02	179,35	542	293
95	ЕО110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций – каркасов, эстакад	м³	0,27283	1911,46	522	105
96	ЕО115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	м²	0,414	566,84	235	39
97	ЕО112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м²	5,2	389,34	2025	1535
98	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	м²	5,7512	1180	6786	-

		Лестница Л-1					
99	ЕО110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м³	0,0224	23143,99	518	101
100	ЕО110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	м³	0,0224	1911,46	43	9
		Кровля					
101	ЕО110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов КОНЬКОВЫЙ ЩИТ, КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м²	21,1	263,04	5550	5707
102	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 5,6 м, ширина 75-150 мм, толщин 32, 40 мм 1У сорт а	м³	0,675	7940	5360	-
103	ЕО110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м³	0,675	1911,46	1290	260
104	ЕО112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством «МОНТЕРРЕЙ»	м²	280,18	1752,19	490928	95346
105	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, 1У сорта КРОВЕЛЬНАЯ И КАРНИЗНАЯ ОБРЕШЕТКИ	м³	3,143	7940	24955	-
106	Ео110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настила по фермам	м²	280,18	21,41	5999	1757
107	Спрайс-лист	Коньковая планка	м	9,5	481,57	4575	-
108	Спрайс-лист	Конец коньковой планки	шт	6	1509,59	9058	-
109	Спрайс-лист	Карнизная планка	м	65	314,27	20427	-
110	Спрайс-лист	Уплотнительная лента	м	120	148,33	17800	-
111	Спрайс-лист	Снегозадержатель	м	16	606,35	9702	-
112	ЕО110-12-3	Подшивка КАРНИЗА	м²	41,66	134,24	5592	5613
113	С11011-942п	САЙДИНГ	10м²	4,3743	3860	16885	-
114	ЕО110-13-1	Укладка ходовых досок	м	14	7,64	107	101
115	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, 1У сорта	м³	0,112	7940	889	-
116	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 1У сорта	м³	0,031	8200	254	-
117	ЕО110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м³	0,143	1911,46	273	55
118	ЕО112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	58	526,59	30542	763
119	ЕО113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	4,8459	41,98	203	38
		Кровля тамбура					
120	ЕО112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м³	5,6	4259,33	23852	3330
121	ЕО112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М100 ТОЛЩ.25ММ	м²	20,32	217,66	4423	1029
122	ЕО112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м²	20,32	65,95	1340	41
123	ЕО112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м²	20,32	74,6	1516	1158
124	С11011-1453	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО06500816-006-2009/, стеклоткань, битум, пленка с двух сторон, марка ТПП-4,5	м²	45,9232	276	12675	-
125	С11011-1456	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклоткань, битум, крошка/ пленка, марка ТКП-4,5 марка ТПП-4,5	м²	23,368	264	6169	-

126	ЕО108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м КАРНИЗ, ПАРАПЕТ	м³	2,38	6793,96	16170	2432
127	ЕО107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,003752	177381,63	666	48
128	ЕО112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м²	11,56	739,16	8545	2189
129	ЕО115-70-1	Оштукатуривание по ветке без устройтва каркаса улучшенное стен ЦЕМ.-ПЕСЧ.Р-Р	м²	9,52	488,87	4654	2018
130	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д.3 мм	т	0,0199	64100	1276	-
		Пояс-обвязка, сердечники, парапет					
131	ЕО106-19-1	Устройство поясов в оплалубке В 12,5	м³	0,399	12543,27	5005	649
132	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-111,д.12 мм		0,024864	68800	1711	-
133	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1, д. 6 мм	т	0,011722	69000	809	-
134	ЕО106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В12,5	м³	0,238	14325,05	3409	531
135	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д. 12мм	т	0,0133562	65900	880	-
136	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д.6мм	т	0,002265	65000	147	-
137	ЕО106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00442	59912,58	266	230
138	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, д.10 мм	т	0,004442	53000	235	-
139	ЕО108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НА Р-РЕ М50	м³	2,784	6793,96	18914	2845
140	ЕО112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м²	4,9	739,16	36220	928
141	ЕО115-1-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РЕ	м²	9	272,08	2449	1070
		Фасад-керамогранит					
142	ЕО115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе КЕРАМОГРАНИТ	м²	150,5	1873,47	281957	76622
143	С11011-2065	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-50х50 мм толщиной стенки 2,0 мм /Г-образный/	шт	525	20,32	10668	-
144	С11011-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100мм	шт	525	13,33	6998	-
145	С11011-2200	ТЕРМОРАЗРЫВНАЯ ПРОКЛАДКА	1000 шт	0,525	4368	2293	-
146	С11011-2076	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марка КПГ 60х20 толщиной стенки 1,2 мм	м	310	124,16	38490	-
147	С11011-2126	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм, 4,8х28ММ	шт	1905	0,7	1334	-
148	С11011-251	Кляммеры	1000 шт	0,77	36500	28105	-
149	С11011-2141	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х10 мм	шт	880	0,85	748	-
150	ЕО115-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	150,5	44,84	6749	6226

151	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м³	11,06175	8390	92808	-
152	С11011-2058	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х220мм	шт	50	13,53	11501	-
		Фасад-АСПОЛ					
153	ЕО115-39-7	Облицовка фасада алюминевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	255,39	138,92	35480	10564
154	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м³	18,771165	8390	57490	-
155	ЕО115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-Р ТОЛЩ.40ММ	м²	255,39	807,98	206349	54144
156	ЕО115-79-1	Отделка фсадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм «АСПОЛ»	м²	255,39	426,99	109049	18729
157	ЕО115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м²	255,39	75,78	19353	3032
158	ЕО115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ	м²	72,13	723,9	52215	32161
		Крыльцо КР-1					
159	ЕО101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ПОДСЫПКА	м³	9,92	140,51	1394	1418
160	ЕО106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м³ под оборудование	м³	18,5	10616,95	196414	10665
161	ЕО106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,05698	5604,41	319	125
162	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д.5 мм	т	0,05698	41200	2348	-
163	ЕО106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	0,0072	99034,93	713	260
164	ЕО107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	12	3847,53	46170	1760
165	ЕО113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	6,96696	41,98	292	54
		Вывоз мусора					
166	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	39,569337	29,95	1185	777
167	ЕО10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	39,569337	50,63	2003	361
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование					
168	ЦО108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубиной до 600х600х350 мм	шт	1	514	514	261
169	С151803-163	ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА ЯАВР-40-1	шт	1	3640	3640	-
170	ЦО108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514	514	261
171	Спрайс лист	Корпус щитка ЩУРн-3-24	шт	1	2743,37	2743	-
172	ЦО108-526-2	Автомат одно-, двух, трехполюсный, устанавливаемый на конструкций, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	862	1724	655
173	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух, трехполюсный, устанавливаемый на конструкций, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	501,2	3007	1307
174	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ИЭК ВА47-29/3/40А	шт	1	227,31	227	-

175	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ИЭК АД12/2/25А	шт	5	634,89	3174	-
176	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ИЭК ВА47-28/3/32А	шт	1	227,31	227	-
177	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ИЭК ВА47-29/3/25А	шт	1	227,31	227	-
178	ЦО108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1166,9	167	152
179	Спрайс-лист	Счетчик трехфазный СА4У-Э704 (5-60А)	шт	1	2939,32	2939	-
180	ЦО108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	105	48,7	5114	2893
181	ЦО108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	3	58,8	176	92
182	Спрайс-лист	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам. 20мм	м	85	10,72	911	-
183	Спрайс-лист	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам. 25мм	м	20	15,9	318	-
184	Спрайс-лист	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам. 32мм	м	3	24,4	73	-
185	ЦО108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	65	39,5	2568	1643
186	ЦО108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бородах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	15	49,4	741	479
187	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	65	63	4095	-
188	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм	м	15	112	1680	-
189	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных турбах, блоках и коробках, масса 1 м до 1 кг	м	123	27,7	3407	2360
190	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,085	60500	5143	-
191	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000 м	0,02	79100	1582	-
192	С151601-590	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000 м	0,018	467700	8419	-
192	ЦО108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	65	8,5	553	451
193	ЦО108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	130	5,4	702	457
194	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000 м	0,195	13300	2594	-
195	ЦО108-591-9	Розетки штепсельные утепленного типа при скрытой проводке	шт	14	62,7	878	770
196	ЦО108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	64	64	56
197	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	15	68	1020	-
198	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,015	16300	245	-

199	ЦО108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2	603,8	1208	1001
100	С151610-56	КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА 4-Х ЖИЛЬНЫЙ ДО 16 ММ, ПКВэ-1	комп	2	3510	7020	-
101	ЦО108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15	88,9	1334	402
102	С130810-45	Крепление-ДЕРЖАТЕЛИ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188У2 (25ШТ)	кг	1,125	200	225	-
103	Спрайс-лист	Генератор-дизельный 40 кВА/32 кВт Р40РЗ ТОО «вилсон»	шт	1	1410875,29	1410875	-
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение					
104	ЦО08-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина глубина до 900х600х500 мм	шт	1	663	663	361
105	Спрайс-лист	Корпус щитка ЩРВ-24	шт	1	1478,9	1479	-
106	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	501,2	3508	1525
107	Спрайс-лист	Выключателей автоматический ИЭК ВА47-29/3/25А	шт	1	227,31	227	-
108	Спрайс-лист	Выключателей автоматический ИЭК ВА47-29/1/16А	шт	2	76,42	153	-
109	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ИЭК АД12/2/16А	шт	4	634,89	2540	-
110	ЦО108-573-5	Шаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1	663	663	361
111	Спрайс-лист	Корпус щитка ШРВ-6	шт	1	325,36	325	-
112	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	501,2	1504	654
113	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ИЭК ВА47-29/3/20А	шт	1	227,31	227	-
114	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ИЭК ВА47-29/1/16А	шт	2	76,42	153	-
115	ЕО121-18-1	Монтаж светильников по двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	51	244,37	12463	10251
116	ЕО121-18-2	Монтаж светильников по четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	4	377,15	1509	1335
17	Спрайс-лист	Светильник с люминесцентными лампами ARS/S 158	шт	6	2835,8	17015	-
118	Спрайс-лист	Светильник с люминесцентными лампами ARS/S 236	шт	26	2421,71	62964	-
119	Спрайс-лист	Светильник с люминесцентными лампами PRS/S 418	шт	4	2458.68	9835	-
120	Спрайс-лист	Светильник с люминесцентными лампами BAT 218	шт	15	987,17	14808	-
121	Спрайс-лист	Светильник с люминесцентными лампами BAT 118	шт	4	683,99	2736	-
122	ЕО121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	3	199,08	597	254
123	С151701-83	Светильник тип НПП1301	шт	3	209	627	-
124	ЕО121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью «Вход», «Выход», «Въезд», «Подъезд» и т.д.	шт	3	135,55	407	402
125	С151704-1	Указатель световой «Выход» ССА-1002, 1003	шт	3	457	1371	-
126	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65/L-58	шт	6	131	786	-
127	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36/L-36	шт	52	101	5252	-

128	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20, L-18	шт	36	82	2952	-
129	Спрайс-лист	Лампа компактная люминисцентная DULUX D 18W/840 G23	шт	3	238,47	715	-
130	ЦО108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	340	48,7	16558	9367
131	Спрайс-лист	Труба поливинилхлоридная гофрированная диам.20 мм	м	340	10,72	3646	-
132	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в пролдоженных трубах, блоках и коробках, масса 1 м до 1 кг	м	400	27,7	11080	7676
133	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000 м	0,2	52100	10420	-
134	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,2	60500	12100	-
135	ЕО121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полгерметических	шт	24	74,54	1789	1388
136	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	шт	24	68	1632	-
137	ЕО121-22-2	Установка 1 клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	13	35,4	460	414
138	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-184	шт	13	156	2028	-
139	ЕО121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	12	45,74	49	402
140	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-186	шт	12	182	2184	-
141	ЕО121-22-4	Установка выключателей герметических и полгерметических	шт	2	82,17	164	116
142	С151801-18	Выключатель одноплюсный для открытой установки, поворотно брызгозащищенный	шт	2	215	430	-
143	ЕО121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	36,26	73	58
144	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип ВА10-001	шт	2	134	268	-
145	С151803-50	Коробки ответительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000 шт	0,029	18000	522	-
146	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,049	16300	799	-
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы.					
147	ЕО121-24-10	ДЕМОНТАЖ щитов массой до 20 кг в готовой нише или на стене	шт	2	97,91	196	201
148	ЕО167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	36	29,35	1057	945
149	ЕО167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	8	9,32	75	71
150	ЕО167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	470	3,69	1734	1686
151	ЕО167-7-1	Демонтаж розеток	шт	14	8,42	118	115
152	ЕО167-7-1	Демонтаж выключателей	шт	27	8,42	227	221
		Пожарная сигнализация					
153	ЦО110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	4487,6	4488	3848
154	ЦО110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	15	369,9	5549	4685
155	ЦО110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой, электро-контактный, могнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	28	153,5	4298	3629
156	ЦО110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая клонка в помещении	шт	3	332,4	997	961
157	ЦО108-409-1	Трубы винипластовые по установленным	м	55	108,6	5973	2707

		конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм					
158	ЦО108-409-6	МИНИПЛИНТУС, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	340	48,7	16558	9367
159	ЦО108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	55	10,6	583	465
160	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1 м до 1 кг	м	360	27,7	9972	6908
		Материалы, неучтенные ценниками					
161	Спрайс-лист	Прибор приемно-контрольный «Циркон-6»	шт	1	3727,06	3727	-
162	Спрайс-лист	Аккумуляторная батарея, 12В, 7А/ч	шт	1	932,75	933	-
163	Спрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ИП 212141	шт	15	333,12	4997	-
164	Спрайс-лист	И звещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3	шт	28	168,52	4719	-
165	Спрайс-лист	И звещатель пожарный ручной ИП-55	шт	3	317,45	952	-
166	Спрайс-лист	Резистор оконечный МЛТ-0,25	шт	4	14,79	59	-
167	Спрайс-лист	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12-К»	шт	3	905,31	2716	-
68	Спрайс-лист	Труба ПВХ гофрированная диам. 16 мм	м	55	10,35	569	-
69	Спрайс-лист	Миниплинтус 20х10	м	340	24,03	8171	-
70	Спрайс-лист	Кабель монтажный для систем пожарной и охранной сигнализации сеч.1х2х0,5 КПСВ	м	360	10,26	3694	-
171	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 50 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000 м	0,055	24900	1370	-
		Ограждение					
172	ЕО101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	2,646	402,75	1066	1204
173	ЕО106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов в 7,5	$м^3$	0,378	10620,35	4014	321
174	ЕО109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ	т	0,183078	4646,85	851	362
175	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,1849085	172800	31952	-
176	ЕО109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с граждением ОГРАЖДЕНИЯ	т	0,43302	13711,47	5937	2569
177	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,4373502	134000	58605	-
178	ЕО113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	17,866842	40,72	727	134
		Ворота					
179	ЕО101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,108	402,75	43	49
180	ЕО106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В 7,5	$м^3$	0,108	10620,35	1147	92
181	ЕО109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ	т	0,165942	4646,85	771	328
182	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,1676014	172800	28962	-
183	ЕО109-46-1	Монтаж кованых ворот	т	0,298944	31476,57	9410	2712
184	С12021-268	Сварная решетка ВОРОТ	т	0,3019334	134000	40459	-

185	ЕО113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	13,481694	40,72	549	101
186	С11011-821	Ручка –скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	308	616	-
187	С11011-813	Задвижка накладная ЩЕКОЛДА	шт	1	142	142	-
		Итого:				4911304	663385

Итого с накладными расходами	**5574689**
Непредвиденные затраты 6%	**5909170**
Временные здания и сооружения 2,72 %	**6074393**
Выслуга лет 1%	**6135137**
Доп.отпуска 0,4%	**6159678**
Коэф-т 2,23355	**13757950**
Налоги и сборы 2%	**14033108**
с НДС 12%	**15717081**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Орда Құрылыс» Инжиниринг

_____Е. Абдраимов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Нурпромсервис»

_____С.Тынымбаев

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014 год

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Аксукентского сельского округа»
Подрядчик: ТОО «Нурпромсервис»
Технадзор: ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»
Договор: №15 от 05.05. 2014 года
Уведомление: №3000924 от 20.05.2014 г.

Наименование строительства и адрес: «Капитальный ремонт административного здания акимата Аксукентского сельского округа по ул.Жибек-Жолы б/н Сайрамского района»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала строительства		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Ремонтные работы здания	6 478 571	7 256 000	6 478 571	7 256 000
	Итого к оплате:	**6 478 571**	**7 256 000**	**6 478 571**	**7 256 000**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района»

_____**С. Конысбаев**

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

_____**А. Кыстауов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Нурпромсервис»

_____**С.Тынымбаев**

Форма №2

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Аксукентского сельского округа»

Подрядчик: ТОО «Нурпромсервис»

Технадзор: ТОО «Орда Құрылыс» Инжиниринг

Договор: №15 от 05.05. 2014 года

Акт №1

Капитальный ремонт административного здания акимата Аксукентского сельского округа по ул.Жибек-Жолы б/н Сайрамского района за июнь месяц 2014 г.

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	К-во	Цена за единицу	сумма	Наклад-ные расходы
		Раздел 1. Демонтажные работы					
		Дверные и оконные проемы					
1	ЕО146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м²	37,79	158,38	5985	5426
2	ЕО146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м²	52,5	270,9	14222	13445
3	ЕО158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	38	14,39	547	543
		Внутренняя отделка					
4	ЕО162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов	м²	577,418	25,7	14840	14023
5	ЕО169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м²	348,44	6,08	2119	1907
6	ЕО146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков СКЛАД	м²	14,42	32,87	474	474
7	ЕО155-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	м²	30	61,66	1850	1757
		Полы тип ДД = 112,97 м²					
8	ЕО157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1 м²	112,97	20,6	2327	2567
9	ЕО157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1 м²	112,97	11,07	1251	1382
10	ЕО157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1 м²	112,97	51,33	5799	5911
11	ЕО157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	121	5,64	682	733
		Полы ДБ = 75,11 м²					
12	ЕО146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии ТОЛЩ.20ММ	м³	1,5022	2399,04	3604	2569
13	ЕО146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на Гравии ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩ.80ММ	м³	6,0088	2399,04	14415	10275
14	ЕО157-3-2	Разборка плинтусов цементных	1м	79	20,76	1640	1801
		Полы ДД=56,46 м²					
15	ЕО157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1 м²	56,46	11,07	625	691
16	ЕО157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1 м²	56,46	51,33	2898	2954
		Полы Дл=88,69 м²					
17	ЕО157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1 м²	88,69	17,38	1541	1629
18	ЕО157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	156	5,64	880	945
		Полы ДБ = 3,6 м²					
19	ЕО146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравий ТОЛЩ.20ММ	м³	0,072	2399,04	173	123
20	ЕО157-3-2	Разборка плинтусов цементных	1м	3,78	20,76	78	86

		Лестница Л-1					
21	ЕО109-29-1	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением / на разборку (демонтаж) металлических конструкций ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1, УГОЛКОВ 40х3	т	0,1143	8268,98	945	448
22	ЕО159-1-1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками СТУПЕНЕК	м²	19,3	293,96	5673	5292
		Кровля					
23	ЕО158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбюестоцементных листов	м²	283,4	48,37	13708	13564
24	ЕО158-1-1	Разборка деревянных элементов констуркций крыш, обрешетки и брусков с прозорами	м²	283,4	24,15	6844	6665
		Раздел 2. Ремонтные работы					
25	ЕО109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м²	9	1112,25	10010	7864
26	С12061-192	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м²	4	12700	50800	-
27	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м²	3,74	5240	19598	-
28	С11011-486п	ЛАМБЕР	1000 м²	0,00126	1048800	1321	-
		Витражный блок В-2					
29	ЕО109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м²	16,8	1112,25	18686	14679
30	С12061-191	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой : однопольные	м²	1,89	13000	24570	-
31	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м²	7,86	5240	41186	-
62	С11011-486п	ЛАМБЕР	1000 м²	0,00705	1048800	7394	-
63	ЕО110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2м	м²	16,8	116,91	1964	1380
64	С12061-195	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 250 мм ШИРИНОЙ 300ММ	м	7,6	2860	21736	-
		Оконные блоки					
65	ЕО110-91-8	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадь проема более 2 м²	м²	58,2	379,3	22075	12878
66	ЕО110-91-5	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных //откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м²	м²	1,2	460,21	552	287
67	С12061-188	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами , с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м²	58,2	8680	505176	-
68	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами , с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	м²	1,2	8050	9660	-

69	ЕО110-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м	м²	59,4	171,23	10171	7109
70	С12061-194	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 250 мм ШИРИНОЙ 20 ММ	м	44,2	2030	89726	-
		Гипсокартонные перегородки					
71	ЕО110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией ГВЛ 12,5	м²	26,22	1455,71	38169	10663
72	ЕО115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм «АЛИНЕКС»	м²	52,44	194,87	10219	3530
		Подвесной потолок					
73	ЕО115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе ГКЛ 9,5	м²	89,91	891,34	80140	27658
74	Ео115-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм «АЛИНЕКС»	м²	89,91	224,69	20202	7601
		Отделка стен, перегородок					
75	ЕО161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20мм	м²	502,03	534,68	268425	159006
		Откосы					
76	ЕО115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м²	59,27	667,13	39540	20312
77	ЕО115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	122,15	117,52	14355	7650
		Отделка потолков					
78	ЕО115-79-10	Отделка потолков,состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м²	256,41	324,07	83095	42018
79	ЕО115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	256,41	304,08	77968	22902
		Полы тип уд = 112,39 м²					
80	ЕО111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м²	112,39	481,83	54153	10320
81	Tj111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м²	112,39	1922,08	216023	14262
82	ЕО111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	120,3	111,76	13445	1874
83	ЕО115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м²	112,39	180,18	20250	9659
		Полы тип ук=60,69 м²					
84	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м²	60,69	269,24	16340	4347
85	ЕО111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м²	60,69	341,15	20704	7221
86	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.55 ММ ПОРИЗОВАННАЯ	м²	60,69	269,24	16340	4347
87	ЕО111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м²	60,69	247,63	15028	488
88	ЕО111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ НА Р-РЕ М150	м²	60,69	1576,76	95694	13633
89	ЕО111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	64	263,18	16843	3402
		Полы тип Уб=14,42 м²					
90	ЕО111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В15 ТОЛЩ.20ММ	м²	14,42	421,89	6084	1073
91	ЕО111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	15,2	33,12	503	360

		Полы тип Уд=45,66 м²					
92	ЕО111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м²	12,66	186,7	2300	237
		ИТОГО:					**2575535**

Итого с накладными расходами	**2575535**
Непредвиденные затраты 6%	**2730067**
Временные здания и сооружения 2,72 %	**2804325**
Зимнее время 0,7%	**0**
Выслуга лет 1%	**2832368**
Доп.отпуска 0,4%	**2843697**
Коэф-т 2,23355	**6351540**
Налоги и сборы 2%	**6478571**
с НДС 12%	**7256000**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аким Аксукентского сельского округа Сайрамского района »

_____С. Конысбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Нурпромсервис»

_____С.Тынымбаев

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Орда Құрылыс» Инжиниринг

_____Е. Абдраимов