Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Пиджимского сельского округа" Панфиловского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АгроМелиоСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ликвидация чрезвычайной ситуации по восстановлению защитной дамбы и механической очистке водоотводного канала от подтопления паводковыми водами в верхней северо-восточной части с. Пиджим Пиджимского с/о, Панфиловского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Ликвидация чрезвычайной ситуации по восстановлению защитной дамбы и механической очистке водоотводного канала от подтопления паводковыми водами в верхней северо-восточной части с. Пиджим Пиджимского с/о, Панфиловского района, Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190042 от 11.06.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2019	11.06.2019	25.06.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	**Е11-010101-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		**11531,656**	**224,72**	**211,34**	**2591410**	**2437122**	**0**	**606493**	**3453735**
			м3 грунта		**13,38**	**59,67**	**154288**	**688063**		**255832**	
2	**Е11-010104-0103 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2**		**11531,656**	**75,14**	**75,14**	**866457**	**866457**	**0**	**251084**	**1206945**
			м3 грунта		**0**	**30,24**	**0**	**348728**		**89403**	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									**4660679**
		ИТОГО:					**3457867**	**3303579**		**857577**	**4660680**
							154288	**1036791**		**345235**	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**160327**				
		Итого с временными									**4821007**
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**52067**				
		Итого с зимними удорожаниями									**4873074**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**97461**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**4970535**
		НДС			**12 %**		**596464**				
		Итого с НДС									**5567000**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "АгроМелиоСтрой" **Байболов Б.К.**

Принял (Заказчик)

Аким Пиджимского сельского округа **Оспанбаев Е.О.**