Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstructionGroup",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40** от **2019-06-28**

Акт № 3 от 25 декабря 2019 года

(по ресурсному методу)

приемки выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ (ЛС6-1-1)									
		Разработка грунта под траншею,основание									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м	м3 грунта	4772,8954	43,88	43,88	209454	209454	–	52008	282378
					–	15,13	–	72233		20917	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22869,567	139,73	132,88	3195496	3038919	–	612309	4112429
					6,85	30,34	156576	693854		304624	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях,разработанных механизированным способом,пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунт а	686,00738	2018,52	–	1384720	–	–	996998	2572255
					2018,52	–	1384720	–		190537	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	8574,5911	30,76	30,76	263728	263728	--	65484	355550
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	90950		26337	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	857,444492	715,39	--	613409	--	--	441654	1139468
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	613409	--		84405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5666806	3512102	--	2168453	8462080
							2154705	857037	--	626820	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5666806				
	Всего заработная плата		Тенге					3011741			
		Накладные расходы	Тенге				2168454				
		Сметная прибыль	Тенге				626821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8462081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3158
		Сметная заработная плата	Тенге					3011741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8462081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3158
		Сметная заработная плата	Тенге					3011741			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8462932,34
		ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		2,00%		169258,65				8632190,99
		ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		2,07%		178686,35				8810877,34
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%		176217,55				8987094,89
		В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге		1,0498961						9435515,87
		Итого со скидкой	Тенге		0,9						8491964,29
		НДС	Тенге		12%						1019035,71
		ВСЕГО	Тенге								9511000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Мухамбедиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Каздориновация"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Уталиев М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный