ЗАКАЗЧИК : КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

ПОДРЯДЧИК : ТОО «R.I.C.H&S»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КГП "Городская больница №1 г.Караганды, ул.Бирюзова, 22 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капмтальный ремонт КГП «Городская больница № 1 г Карагандв»

А К Т
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подвальная разводка												
1	E0116-14-6	-Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	531	92,09	5,78	48900	3068	60133					0,73	389
				86,31	2,16	45832	1147	128					0,01	4
2	E0116-14-5	-Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм м	456	92,09	5,78	41993	2635	51639					0,73	334
				86,31	2,16	39358	985	128					0,01	3
3	E0116-9-2	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм м	168	898,17	19,99	150893	3358	27289					0,75	127
				133,52	7,49	22431	1258	115,2					0,04	6
4	E0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм м	106	677,28	17,65	71792	1871	14899					0,64	67
				115,4	6,61	12233	701	115,2					0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	60	481,3	4,95	28878	297	4278	0,34	20
				60,03	1,86	3602	112	115,2	0,01	1
6	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	98	431,3	4,95	42267	485	6987	0,34	33
				60,03	1,86	5883	183	115,2	0,01	1
7	C130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76x3,5 мм м	14	277	-	3878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	C130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм шт	54	227	-	12258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	C130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108x4 мм шт	12	401	-	4812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	C130810-118	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159x4,5-108x4 мм шт	2	444	-	888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	C130810-112	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108x4-76x3,5 мм шт	2	321	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	E0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм шт	168	190,92	2,49	32074	418	32890	0,86	144
				188,43	0,4	31656	67	103,68	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0116-9-4	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	м 104,6	1345,53 150,08	26 9,74	140742 15698	2720 1019	19257 115,2	0,83 0,05	87 5
14	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 400	200 -	- -	80000 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	кг Тенге Тенге			660017 176692	14851 5471			1202 23
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			660017	-	-		-
		Материалы -	Тенге			365996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	182162	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102478	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			217374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32606	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52643	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			930034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214768	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			930034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214768	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отопление пищеблока								
15	Е0116-14-4	-Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	200	120,91 115,92	4,99 1,88	24182 23184	998 375	27140 115,2	0,97 0,01	193 1
16	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	м 27	197,2 181,24	15,96 2,52	5324 4893	431 68	5144 103,68	1,21 0,02	33 1
17	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	шт 200	677,28 115,4	17,65 6,61	135457 23081	3530 1323	25301 103,68	0,64 0,03	127 6
18	Е0118-6-2	-Установка радиаторов	м 59,4 1кВт	250,57 112,04	23,26 8,72	14884 6655	1382 518	8264 115,2	0,68 0,04	40 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПРайс	-Стоимость алюминиевых радиаторов	330	665,51	-	219617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
20	СПРайс	-Стоимость кренления к алюминиевым радиаторам	27	351,24	-	9483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
21	СПРайс	-Разъемная муфта диам. 20 наружная	54	221,84	-	11979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
22	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	27	65,51	-	1769	-	805	0,14	4
				25,88	-	699	-	115,2	-	-
		комплект								
23	Е0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 25 мм	54	521,42	49,05	28157	2649	19414	1,69	91
				292,39	19,69	15789	1063	115,2	0,09	5
		1шт								
24	С130901-8	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	54	403	-	21762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Е0116-27-2	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	54	1557,89	28,86	84126	1559	58969	5,13	277
				936,68	11,25	50580	607	115,2	0,05	3
		1вр								
26	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	52	162,41	0,07	8446	4	5871	0,74	39
				119,45	0,02	6211	1	94,5	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	565185	10551		804
	Тенге	131093	3955		18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8446	-	-	-
Материалы -	Тенге	2230	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6212	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5871	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	881	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	859	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15175	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7093	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	556739	-	-	-
Материалы -	Тенге	158468	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	128836	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			262842	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42107	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			743882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		856
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150591	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			759057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		897
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157684	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Общестроительные работы								
					Операционный блок.Третий этаж					
27	E0157-14-1	-Устройство подстилающего слоя из шлака	71,1	150,94	1,37	10732	97	2615	0,22	15
				32,94	0,29	2342	21	110,7	-	-
		1м2								
28	EE0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	71,1	772,54	1,2	54928	85	2807	-	-
				39,4	0,23	2801	16	99,63	-	-
		1м2								
29	EE0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	250	534,97	33,79	133743	8448	83533	-	-
				347,96	5,62	86990	1405	94,5	0,03	8
		м2								
30	E0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3	594,07	25,51	1782	77	492	0,86	3
				142,88	8,91	429	27	108	0,04	-
		м2								
31	C12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3	12700	-	38100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			239284	8707			18
			Тенге			92562	1469			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			239284	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99915	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	94031	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38100	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13417	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19724	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107448	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			348456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107448	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1464485	34109			2023
			----			---	---			---
			Тенге			400346	10895			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			247729	-	-		-
		Материалы -	Тенге			102146	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100243	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38100	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14298	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20583	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			363631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114541	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1216756	-	-		-
		Материалы -	Тенге			524464	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	310998	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			365320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			362410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54361	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1673916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	365360	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2037547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	479901	-		-
		ПЕРЕРАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г к =2,23355				4550963				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				91019				
		ИТОГО :				4641982				
		НДС 12 %				557038				

ИТОГО :	5199020
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОНИЖ.КОЭФ. к=0,9	4679118

ЗАКАЗЧИК :

КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

Директор _____ Чернов Д.Д.

Генеральный директор ТОО «Kristallstroy» _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «R.I.C.H&S»

Директор : _____ Жангиров Ж.Ж,

Дудко Д.В.

ЗАКАЗЧИК : КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

ПОДРЯДЧИК : ТОО «R.I.C.H&S»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КГП "Городская больница №1 г.Караганды, ул.Бирюзова, 22 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт КГП «Городская больница № 1 г Карагандв»

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Согласно ОП на РСР п. 1.12 коэффициент к затратам труда и з/пл рабочих - 1,15;коэффициент к затра там на ЭММ, в том числе к затратам труда и з/плмашинистов - 1,25 - привязка на РСР								
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы Операционный блок Третий этаж								
					Монтажные работы					
1	Е0157-14-1	-Устройство подстилающего утепляющего слоя из шлака	61,6	150,94	1,37	9298	84	2266	0,22	13
				32,94	0,29	2029	18	110,7	-	-
		1м2								
2	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	139,8	706,24	1,2	98732	168	5520	0,27	37
				39,4	0,23	5508	32	99,63	-	-
		1м2								
3	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток	132,7	306,13	14,65	40623	1944	29809	1,22	162
				197,43	5,49	26199	728	110,7	0,03	4
		м2								
4	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	135,354	2360	-	319435	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
5	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	218,2	531,01	33,79	115866	7373	72908	2,06	449
				347,96	5,62	75925	1226	94,5	0,03	7
		м2								
6	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	468,2	1902,7	5,78	890844	2704	130217	1,75	818
				293,22	3,93	137283	1838	93,6	0,02	9
		м2								
7	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,2	661,89	23,17	2780	97	849	1,07	5
				179,48	7,73	754	32	108	0,04	-
		м2								
8	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	4,2	21500	-	90300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	Е0110-92-2п	-Установка шкафов из ПХВ профилей	1,3	594,07	25,51	772	33	213	0,86	1
				142,88	8,91	186	12	108	0,04	-
		м2								
10	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери из ПХВ профилей остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные для шкафов	1,3	12700	-	16510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1585162	12404			1485
			Тенге			247884	3886			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1585162	-	-		-
	Материалы -		Тенге			677111	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	251771	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			426245	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			221517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			241782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1936560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	288038	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1936560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	288038	-		-

РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы

Операционный блок Третий этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	70	9,68	-	678	-	593	0,07	5
				9,68	-	678	-	87,48	-	-
12	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	850	4,24	-	3607	-	3155	0,03	25
				4,24	-	3607	-	87,48	-	-
13	Е0167-7-6	-Демонтаж электрощитков	3	46,95	0,63	141	2	122	0,3	1
				46,32	0,11	139	-	87,48	-	-
14	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	25	34,03	3,5	851	88	680	0,21	5
				30,53	0,56	763	14	87,48	-	-
15	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	850	28,57	-	24281	-	21241	0,17	146
				28,57	-	24281	-	87,48	-	-
16	СПрайс 220 WOLT	-Провод ВВГ сеч. 3х2,5 мм	867	63,7	-	55228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	44	43,18	-	1900	-	1662	0,27	12
				43,18	-	1900	-	87,48	-	-
18	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	12	134	-	1608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пла стмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	32	116	-	3712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151802-18	-Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 шт	12	70	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	3	666,89	45,21	2001	136	1576	3,04	9
				522,68	17,92	1568	54	97,2	0,09	-
22	С151803-148	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ- 8503 шт	3	12400	-	37200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С151801-19	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3 шт	39	204	-	7956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках шт	25	804,84	189,59	20121	4740	14342	2,89	72
				476,1	114,11	11903	2853	97,2	0,5	13
25	С151701-46	-Светильники тип РСП08-250/Г20-01-У3 шт	25	2770	-	69250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	25	17	-	425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	50	101	-	5050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			234848	4965			275
			Тенге			44839	2921			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			179620	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3776	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	47760	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126041	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43372	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6506	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			236372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54265	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55228	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55228	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58542	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			294913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54265	-		-

РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Подвальная разводка					
28	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	106	677,28	17,65	71792	1871	14899	0,64	67
				115,4	6,61	12233	701	115,2	0,03	3
29	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м 82	481,3	4,95	39467	406	5847	0,34	28
				60,03	1,86	4922	153	115,2	0,01	1
30	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м 245	431,3	4,95	105669	1213	17469	0,34	84
				60,03	1,86	14707	456	115,2	0,01	2
31	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 200	352,3	4,95	70460	990	14260	0,34	68
				60,03	1,86	12006	373	115,2	0,01	2
32	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 120	273,3	4,95	32796	594	8556	0,34	41
				60,03	1,86	7204	224	115,2	0,01	1
33	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м 15	275,3	4,95	4130	74	1070	0,34	5
				60,03	1,86	900	28	115,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 15 мм								
34	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	м 20	1360	-	27200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С130809-71	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	компл 32	1170	-	37440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С130901-121	-Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	компл 16	3810	-	60960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С130901-122	-Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 10	4200	-	42000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 26	521,42	49,05	13557	1275	9347	1,69	44
				292,39	19,69	7602	512	115,2	0,09	2
39	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1шт 896	200	-	179200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0116-27-2	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	кг 360	1429,94	23,09	514778	8312	379469	4,46	1606
				814,5	9	293220	3240	128	0,04	14
			1врезка							
					Отопление операционный блок. Третий этаж					
41	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	100	67,96	0,5	6796	50	7782	0,44	44
				67,46	0,09	6746	9	115,2	-	-
42	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до	м 16	197,2	15,96	3155	255	3387	1,21	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80 кг								
				181,24	2,52	2900	40	115,2	0,02	-
		шт								
43	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	60	51,07	0,69	3064	41	3490	0,33	20
				50,38	0,11	3023	7	115,2	-	-
		м								
44	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	10	101,59	3,33	1016	33	1138	0,61	6
				98,26	0,54	983	5	115,2	-	-
		компл								
45	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	60	373,69	9,88	22421	593	18676	1,48	89
				266,51	3,69	15991	221	115,2	0,02	1
		компл								
46	С130804-96	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	60	650	-	39000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	Е0118-6-2	-Установка радиаторов	7,5	250,57	23,26	1879	174	1043	0,68	5
				112,04	8,72	840	65	115,2	0,04	-
		1кВт								
48	СПРайс	-Стоимость алюминиевых радиаторов	42	665,51	-	27951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
49	СПРайс	-Стоимость кренления к алюминиевым радиаторам	4	351,24	-	1405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
50	СПРайс	-Разъемная муфта диам. 20 наружная	8	221,84	-	1775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
51	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	16	65,51	-	1048	-	477	0,14	2
				25,88	-	414	-	115,2	-	-
		комплект								
52	Е0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 25 мм	22	521,42	49,05	11471	1079	7909	1,69	37
				292,39	19,69	6433	433	115,2	0,09	2
		1шт								
53	С130901-8	-Вентили проходные муфтовые латунные 15 Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	22	403	-	8866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	346,2	486,7	15,24	168496	5275	136432	1,89	653
				336,38	5,71	116453	1978	115,2	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м 30	93	-	2790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С130804-95	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	м 20	426	-	8520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-15x3,4 мм	м 296,2	93	-	27547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 406,2	12,59	-	5115	-	5753	0,06	23
				12,29	-	4994	-	115,2	-	-
59	Е0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 25 мм	м 8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
				292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
60	С130901-7	-Вентили проходные муфтовые латунные 15 Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	1шт 8	313	-	2504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0165-12-1	-Установка моек	шт 4	524,9	3,81	2100	15	2253	2,89	12
				488,25	0,59	1953	2	115,2	0,01	-
62	С131101-25	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500x500x198 мм	компл 4	1370	-	5480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С131101-96	-Смесители для умывальников и моек	шт 6	1750	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0120-12-5	-Установка решеток вентиляционных размером 150x150 мм	компл 3	620,85	20,19	1863	61	736	1,23	4
				204,41	8,44	613	25	115,2	0,04	-
65	Е0120-12-7	-Установка решеток вентиляционных размером 150x200 мм	шт 2	714,85	20,19	1430	40	490	1,23	2
				204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0120-12-6	-Установка решеток вентиляционных размером 250х 250 мм шт	4	830,85 204,41	20,19 8,44	3323 818	81 34	981 115,2	1,23 0,04	5 -
67	Е0120-12-7	-Установка решеток вентиляционных размером 300х300 мм шт	2	714,85 204,41	20,19 8,44	1430 409	40 17	490 115,2	1,23 0,04	2 -
68	Е0120-12-5п	-Установка лючков шт	6	262,85 204,41	20,19 8,44	1577 1226	121 51	1471 115,2	1,23 0,04	7 -
69	СПрайс	-Стоимость лючков шт	6	1206,81 -	- -	7241 -	- -	- -	- -	- -
70	Е0116-15-2	-Установка автоматических сбросников воздуха 1шт	6	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	2157 115,2	1,69 0,09	10 1
71	СПрайс	-Стоимость сбросников воздуха шт	6	565,69 -	- -	3394 -	- -	- -	- -	- -
72	СПрайс	-Стоимость тройника диам. 15 мм шт	6	258,33 -	- -	1550 -	- -	- -	- -	- -
73	СПрайс	-Стоимость муфты с наружной резьбой 16- 1/2 шт	12	94,28 -	- -	1131 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			1592586 521092	23282 8866			2898 42
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1592586	-	-		-
		Материалы -	Тенге			551738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	529958	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			496454	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			648458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97269	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134463	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2375506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	627226	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2375506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	627226	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3412596	40650			4658
			----			---	---			---
			Тенге			813815	15673			75
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			179620	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3776	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47760	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126041	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			236372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54265	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1585162	-	-		-
		Материалы -	Тенге			677111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	251771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			426245	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			221517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			241782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1936560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	288038	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1647814	-	-		-
		Материалы -	Тенге			551738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	529958	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			551682	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			648458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97269	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137776	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2434048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	627226	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4606980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	969530	-		-
		ПЕРЕРАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г к =2,23355				10289920				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				205798				
		ИТОГО : 10495718								
		НДС 12 %				1259486				

ИТОГО : 11755204

ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОНИЖ.КОЭФ. к=0,9 10579684

ЗАКАЗЧИК :

КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

Директор : _____ Чернов Д.Д.

Технический надзор: ТОО «Kristallstroy»

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «R.I.C.H&S»

Директор : _____ Жангиров Ж.Ж,

ЗАКАЗЧИК : КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

ПОДРЯДЧИК : ТОО «R.I.C.H&S»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КГП "Городская больница №1 г.Караганды, ул.Бирюзова, 22 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт КГП «Городская больница № 1 г Карагандв»

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТА ШАХТЫ ЛИФТА 14,0М.								
		КУРС НАЦБАНКА РК НА 01.02.2013 Г : ДОЛЛАР США- 150,81 ТЕНГЕ, ЕВРО- 204,38 ТЕНГЕ, РУБЛЬ РОССИИ- 5,02 ТЕНГЕ								
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0103-560-3-Лифт грузоподъемностью 630 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м		1	158928	46252	158928	46252	93719	570,8	571
	прим.К=0,4			92880	11252,19	92880	11252	90	65,26	65
2	Ц0103-560-5-За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 630 кг/до 5 остановок/	лифт	7	-5551,2	-1782	-38858	-12474	-21496	-18,4	-129
	прим.К=0,4			-2961,2	-450,79	-20728	-3156	90	-2,61	-18
3	Ц0103-560-7-За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 630	остан.	30	-885,52	-36	-26566	-1080	-22694	-5,2	-156
	прим.К=0,4			-839,6	-0,92	-25188	-28	90	-0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/до высоты шахты 14м/ м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			93504	32698			286
			Тенге			46964	8069			47
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			93504	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13842	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55033	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7429	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			151615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62462	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			151615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62462	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	ПРАЙС СЕО "ASANSOR" ТУРЦИЯ 2013г.	-Лифт электрический больничный г/п 630кг/без НДС/ лифт	1	3187358,36	-	3187358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0103-560-3-прим.	-Лифт грузоподъемностью 630 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320	115630	397320	115630	234297	1427	1427
				232200	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
6	Ц0103-560-5-прим.	-Вычитается позиция:За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 630 кг/до 5 остановок/ лифт	7	-13878	-4455	-97146	-31185	-53739	-46	-322
				-7403	-1126,98	-51821	-7889	90	-6,54	-46
7	Ц0103-560-7-прим.	-Вычитается позиция:За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 630 кг/до высоты шахты 14м/ остан. м	30	-2213,8	-90	-66414	-2700	-56735	-13	-390
				-2099	-2,3	-62970	-69	90	-0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3421118	81745			715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			117409	20173			117
		Стоимость оборудования -	Тенге			3187358	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3187358	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			233760	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34606	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137582	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			123823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18574	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21455	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			379038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		894
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	156155	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3566397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		894
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	156155	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3514622	114443			1001
			Тенге			164373	28242			164
		Стоимость оборудования -	Тенге			3187358	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3187358	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			327264	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48448	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	192614	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26003	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			530654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218617	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3718012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218617	-		-
		ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%				5306				
		ЗАТРАТЫ НА ДОП.ОТПУСКА 0,4 %				2123				
		ИТОГО :				3725441				
		ПЕРЕРАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г к =2,23355				8320958				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				166419				
		ИТОГО				8487377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12 %				1018485				
		ИТОГО :				9505862				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОНИЖ.КОЭФ. к=0,9				8555276				

ЗАКАЗЧИК :

КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

Директор _____ Чернов Д.Д.

Технический надзор : ТОО «Kristallstroy» _____

Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «R.I.C.H&S»

Директор _____ Жангиров Ж.Ж,

Заказчик: КГП "Городская больница №1 г.Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «R.I.C.H&S»

Договор: Дополнительное соглашение № 1 от 09.08.2013 к договору №155 от 24.04.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГП «Городская больница № 1 г. Караганды»

Наименование объекта: КГП «Городская больница № 1 г. Караганды»

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтажные работы					
1	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	108,2	133,16	23,58	14408	2551	11630	0,74	80
				109,58	4,16	11857	450	94,5	0,02	3
2	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	46,8	116,63	10,56	5458	494	5582	0,7	33
				106,07	1,67	4964	78	110,7	0,01	1
3	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	151	32,87	-	4963	-	4963	0,23	34
				32,87	-	4963	-	100	-	-
4	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен (пробивка дверного проема) м3	0,48	1795,5	627,75	862	301	674	7,1	3
				1167,75	236,25	561	113	100	1,16	1
5	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	45,1	51,33	4,89	2315	221	2360	0,34	15
				46,44	0,83	2094	37	110,7	0,01	-
6	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м3	1,4	2719,44	399,69	3807	560	3543	15,88	22
				2319,75	63	3248	88	106,2	0,54	1
7	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	35,3	59,88	6,55	2114	231	2073	0,36	13
				53,33	1,04	1883	37	108	0,01	-
8	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	320,85	30,15	4813	452	4756	1,96	29
				290,7	2,9	4361	44	108	0,19	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
9	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	46,8	358,97	192,06	16800	8989	12385	1,11	52
		1м2		166,91	72,15	7811	3377	110,7	0,4	19
10	Е0110-91-2	-Разборка витражей из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	15,1	139,68	14,83	2109	224	2352	0,75	11
		м2		124,86	4,95	1885	75	120	0,02	-
11	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	36,6	270,9	23,78	9915	870	9373	1,65	61
		м2		247,12	8,98	9045	329	100	0,04	2
					Монтажные работы					
12	Е0155-9-7	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	2,3	1421,66	53,03	3270	122	852	2,34	5
		м2		339,71	8,98	781	21	106,2	0,05	-
13	Е0157-14-1	-Устройство подстилающего утепляющего слоя из шлака	198,2	150,94	1,37	29916	272	7291	0,22	43
		1м2		32,94	0,29	6529	57	110,7	-	-
14	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	198,2	772,54	1,2	153117	238	7826	0,27	53
		1м2		39,4	0,23	7809	46	99,63	-	-
15	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток	198,2	306,46	14,65	60741	2904	44522	1,22	242
		м2		197,43	5,49	39131	1088	110,7	0,03	5
16	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	202,16	2360	-	477107	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0111-41-1	-Установка плинтусов из керамогранита	16,62	2162,62	8,69	35943	144	36803	9,82	163
		м2		1997,55	2,81	33199	47	110,7	0,01	-
18	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	16,62	2360	-	39223	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отд ельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	112	534,97	33,79	59917	3784	37423	2,06	230
		м2		347,96	5,62	38972	629	94,5	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	169,3	1902,7	5,78	322127	978	47086	1,75	296
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2		293,22	3,93	49641	665	93,6	0,02	3
21	Е0110-92-2п рим	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей м2	38,7	594,07	25,51	22991	987	6344	0,86	33
				142,88	8,91	5529	345	108	0,04	2
22	С12061-191	-Двери из ПХВ профилей	38,7	13000	-	503100	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема боле е 2 м2 м2	33,9	661,89	23,17	22438	785	6854	1,07	36
				179,48	7,73	6084	262	108	0,04	1
24	С12061-183	-Блоки оконные из ПХВ профилей	33,9	21500	-	728850	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными секлопа кетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0110-22-2	-Установка подоко нников (пластиковых) в каменных	7,81	390,82	6,98	3052	54	935	0,67	5
		стенах, высота проема до 2 м м2		108,16	2,65	845	21	108	0,01	-
26	С12061-198	-Доски подоконные из ПХВ	7,81	7335	-	57286	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	профилей ширина 550 мм м2	11,48	-	-	-	-	-	-	-
27	Е0158-18-1	-Устройство оконных сливов из	19,6	373,95	0,96	7329	19	1242	0,34	7
		листовой стали м		59	0,16	1156	3	107,1	-	-
28	Е0110-91-2	-Установка витражей из ПХВ	5,5	378,28	18,53	2081	102	1071	0,93	5
		профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2		156,07	6,18	858	34	120	0,03	-
29	С12061-188	-Витражы из ПХВ профилей	5,5	8680	-	47740	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9	м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
					Электромонтажные работы					
30	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	40	8,42	-	337	-	327	0,06	2
		шт		8,42	-	337	-	97,2	-	-
31	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	1000	3,69	-	3690	-	3587	0,03	25
		м		3,69	-	3690	-	97,2	-	-
32	Е0167-7-6	-Демонтаж электрощитков	1	40,78	0,5	41	1	39	0,26	-
		шт		40,28	0,09	40	-	97,2	-	-
33	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	996	113,54	73,85	113086	73555	60767	0,26	261
		м		39,69	28,1	39531	27988	90	0,15	153
34	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	996	55,29	0,77	55069	767	41934	0,24	237
		м		46,67	0,11	46483	110	90	-	1
35	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	996	24,84	-	24741	-	24048	0,15	149
		м		24,84	-	24741	-	97,2	-	-
36	С151607-152	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами п лоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,612	9140	-	5594	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
37	С151601-381	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,4039	63700	-	25730	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	40	37,55	-	1502	-	1460	0,24	10
		шт		37,55	-	1502	-	97,2	-	-
39	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	20	134	-	2680	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пла стмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	20	116	-	2320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	С151802-18	-Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	15	70	-	1050	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
				454,5	14,34	455	14	108	0,07	-
		шт								
43	С151803-148	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	1	12400	-	12400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С151801-19	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3	16	204	-	3264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Отопление, водопровод,канализация					
45	Е0118-6-2	-Установка радиаторов	25,92	250,57	23,26	6495	603	3606	0,68	18
		1кВт		112,04	8,72	2904	226	115,2	0,04	1
46	СПРайс	-Стоимость кренления к алюминиевым радиаторам	12	351,24	-	4215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
47	СПРайс	-Разъемная муфта диам. 20 наружная	24	221,84	-	5324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
48	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	12	65,51	-	786	-	358	0,14	2
				25,88	-	311	-	115,2	-	-
		комплект								
49	Е0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 25 мм	32	521,42	49,05	16685	1570	11504	1,69	54
				292,39	19,69	9356	630	115,2	0,09	3
		1шт								
50	С130901-8	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	32	403	-	12896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Е0116-27-2	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	12	1557,89	28,86	18695	346	13104	5,13	62
				936,68	11,25	11240	135	115,2	0,05	1
		1вр								
52	Е0116-31-3	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	86	200,91	4,64	17279	399	18585	1,05	90
				186,28	1,31	16020	113	115,2	-	-
		м								
53	С130804-95	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	86	426	-	36636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
54	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	40	546,39	15,24	21856	610	15763	1,89	75
				336,38	5,71	13455	228	115,2	0,03	1
		м								
55	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	36	486,7	15,24	17521	549	14187	1,89	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		армированных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		336,38	5,71	12110	206	115,2	0,03	1
56	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м 36	149	-	5364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	м 2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
				238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-
58	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки чугунной	компл 9	161,43	4,65	1453	42	1633	0,99	9
				156,78	0,72	1411	6	115,2	0,01	-
59	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	24,2	764,59	1,79	18503	43	3301	0,64	16
				117,74	0,67	2849	16	115,2	-	-
60	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	м 2	9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
				445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	-
61	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	комплект 9	432,73	17,38	3895	156	3385	1,79	16
				320,85	5,62	2888	51	115,2	0,04	-
62	Е0117-2-3	-Установка смесителей	комплект 9	1812,61	1,96	16314	18	1502	0,81	7
				144,9	-	1304	-	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3118678	104087			2584
			Тенге			435200	37609			207
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			83937	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30779	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53037	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4495	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6834	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			120739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35274	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2811947	-	-		-
		Материалы -	Тенге			310007	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	365163	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1853307	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			219808	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			360640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54096	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3362942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	419259	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			222794	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78699	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76867	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64435	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			330026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90150	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3813707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3031
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	544683	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-2,233548	8518102
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	170362
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8688464
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1042616
Итого с НДС	9731080
Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	8757972

Заказчик: КГП "Городская больница №1 г.Караганды"
Управление здравоохранения Карагандинской области

Директор _____ Чернов Д.Д.

Подрядчик: ТОО «R.I.C.H&S»

Директор _____ Жангиров Ж.Ж.

Технический надзор: ТОО «Kristallstroy»

_____ Дудко Д.В.

ЗАКАЗЧИК : КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

ПОДРЯДЧИК : ТОО «R.I.C.H&S»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КГП "Городская больница №1 г.Караганды, ул. Бирюзова, 22 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт КГП.«Городская больница № 1 г Караганда»

А К Т
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Согласно ОП на РСР п. 1.12 коэффициент к затратам труда и з/пл рабочих - 1,15;коэффициент к затра там на ЭММ, в том числе к затратам труда и з/плмашинистов - 1,25 - привязка на РСР

РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы Операционный блок второй этаж

Монтажные работы

1	Е0157-14-1	-Устройство подстилающего утепляющего слоя из шлака	106,2	150,94	1,37	16030	145	3907	0,22	23
				32,94	0,29	3498	31	110,7	-	-
		1м2								
2	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	212,4	706,24	1,2	150005	255	8386	0,27	57
				39,4	0,23	8369	49	99,63	-	-
		1м2								
3	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток	106,2	306,13	14,65	32511	1556	23856	1,22	129
				197,43	5,49	20967	583	110,7	0,03	3
		м2								
4	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	108,324	2360	-	255645	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
5	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	294,1	531,01	33,79	156170	9938	98269	2,06	605
				347,96	5,62	102335	1653	94,5	0,03	9
6	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	**294,1**	1902,7	5,78	559584	1698	81796	1,75	514
				293,22	3,93	86235	1154	93,6	0,02	6
7	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	**37,1**	661,89	23,17	24556	860	7501	1,07	40
				179,48	7,73	6659	287	108	0,04	1
8	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопа кетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	**37,1**	21500	-	797650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-Стоимость москитных сеток м2		112	1489,26	-	166797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0110-22-2	-Установка подоконников (пластиковых) в каменных стенах, высота проема до 2 м шт	3,3	390,82	6,98	1290	23	395	0,67	2
				108,16	2,65	357	9	108	0,01	-
11	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм м2 м2	3,3	7335	-	24206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0158-18-1	-Устройство оконных сливов из листовой стали	**20,1**	373,95	0,96	7516	19	1274	0,34	7
				59	0,16	1186	3	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямо линейной поверхности откосов внутри здания по камн ю и бетону цементно-известковым раствором	м 15,95	1016,53 644,33	67,78 11,29	16214 10277	1081 180	8894 85,05	3,85 0,06	61 1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2208173	15575			1438
			--- Тенге			--- 239882	--- 3948			--- 21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2208173	-	-		-
		Материалы -	Тенге			457487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	243831	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1244297	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			250931	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			234277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35142	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146547	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2588997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1576
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278972	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2588997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1576
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278972	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы								
				Операционный блок Второй этаж						
14	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	70	8,42 8,42	- -	589 589	- -	573 97,2	0,06 -	4 -
			шт							
15	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	850	3,69 3,69	- -	3137 3137	- -	3049 97,2	0,03 -	22 -
			м							
16	Е0167-7-6	-Демонтаж электрощитков	3	40,78 40,28	0,5 0,09	122 121	2 -	118 97,2	0,26 -	1 -
			шт							
17	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	20	29,35 26,55	2,8 0,45	587 531	56 9	525 97,2	0,18 -	4 -
			шт							
18	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	896	24,84 24,84	- -	22257 22257	- -	21633 97,2	0,15 -	134 -
			м							
19	СПрайс 220	-Провод ВВГ сеч. 3х2,5 мм WOLT	850	63,7	-	54145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
м		- - -	-	-	-	-				
20	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м	0,046	285100	-	13115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	36	37,55	-	1352	-	1314	0,24	9
				37,55	-	1352	-	97,2	-	-
22	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	12	134	-	1608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пла стмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С шт	24	116	-	2784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С151802-18	-Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 шт	36	70	-	2520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	3	589,67	36,17	1769	109	1519	2,64	8
				454,5	14,34	1364	43	108	0,07	-
26	С151803-148	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ- 8503 шт	3	12400	-	37200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С151801-19	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3 шт	24	204	-	4896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках шт	17	704,82	151,67	11982	2578	9277	2,51	43
				414	91,29	7038	1552	108	0,4	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151701-46	-Светильники тип РСП08-250/Г20-01-У3	17	2770	-	47090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	34	17	-	578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	34	101	-	3434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			209164	2744			223
			Тенге			36388	1604			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			155019	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2663	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37992	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113225	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			204609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43693	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54145	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54145	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57394	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			262002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43693	-		-

РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы

Отопление операционный блок. Второй этаж

32	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	120	67,96	0,5	8155	60	9338	0,44	52
				67,46	0,09	8095	11	115,2	-	-
		м								
33	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	15	197,2	15,96	2958	239	3175	1,21	18
				181,24	2,52	2719	38	115,2	0,02	-
		шт								
34	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из	50	51,07	0,69	2554	35	2908	0,33	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных труб диаметром 25 мм		50,38	0,11	2519	5	115,2	-	-
35	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ м	8	101,59	3,33	813	27	911	0,61	5
				98,26	0,54	786	4	115,2	-	-
36	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления компл	86	373,69	9,88	32137	849	26769	1,48	128
				266,51	3,69	22920	317	115,2	0,02	2
37	С130804-96	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм компл	86	650	-	55900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0118-6-2	-Установка радиаторов м	1,8	250,57	23,26	451	42	250	0,68	1
				112,04	8,72	202	16	115,2	0,04	-
39	СПРайс-Стоимость алюминиевых радиаторов 1кВт		12	665,51	-	7986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПРайс-Стоимость кренления к алюминиевым радиаторам секция		1	351,24	-	351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	СПРайс-Разъемная муфта диам. 20 наружная комплект		2	221,84	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных секция	1	65,51	-	66	-	30	0,14	-
				25,88	-	26	-	115,2	-	-
43	Е0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 25 мм комплект	18	521,42	49,05	9386	883	6471	1,69	30
				292,39	19,69	5263	354	115,2	0,09	2
44	С130901-8	-Вентили проходные муфтовые латунные 15 Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм 1шт	18	403	-	7254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм шт	404,1	486,7	15,24	196676	6157	159250	1,89	762
				336,38	5,71	135929	2308	115,2	0,03	11
46	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, м	42,1	93	-	3915	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	СПрайс ТОО ЭлитСтройК араганда	-Балансировочный клапан даам. 100 мм шт	1	94293,5 -	- -	94293 -	- -	- -	- -	-
		Разные работы								
58	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках шт	4,82	27,1 -	- -	131 -	- -	- -	- -	- -
59	С010333-А10--4	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 4 т	4,82	153,1 30,62	- -	738 148	- -	148 100	0,64 -	3 -
60	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ м2	406	6,08 6,08	- -	2468 2468	- -	2222 90	0,05 -	19 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	882985	9242		1099
	Тенге	193240	3408		17
Стоимость монтажных работ -	Тенге	273906	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	273906	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16434	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	290340	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3337	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2616	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	738	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2369	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	355	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	342	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6049	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2971	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	605742	-	-	-
Материалы -	Тенге	70779	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	194032	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	335073	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	25	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	224231	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	112
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33635	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49798	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	879772	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d-20x3,4 мм		-	-	-	-	-	-	-
47	С130804-95	м -Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	490,1	426 -	- -	208783 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	490,1	12,59 12,29	- -	6172 6025	- -	6941 115,2	0,06 -	28 -
49	Е0165-12-1	м -Установка моек	2	524,9 488,25	3,81 0,59	1050 977	8 1	1126 115,2	2,89 0,01	6 -
50	С131101-25	компл -Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500x500x198 мм	2	1370 -	- -	2740 -	- -	- -	- -	- -
51	С131101-96	шт -Смесители для умывальников и моек	2	1750 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0116-15-5	компл -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2004,94 1014,75	155,59 58,5	4010 2030	311 117	2748 128	6,05 0,28	12 1
53	С130902-13	1шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100 -	- -	44200 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0116-15-3	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	7	891,93 447,75	90,13 33,75	6244 3134	631 236	4314 128	2,6 0,16	18 1
55	СПрайс ТОО ЭлитСтройК араганда	1шт -Балансировочный клапан даам. 50 мм	5	26414,72 -	- -	132074 -	- -	- -	- -	- -
56	СПрайс ТОО ЭлитСтройК араганда	шт -Балансировочный клапан даам. 76 мм	1	47538,66 -	- -	47539 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227667	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1176161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	230639	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3300322	27561			2760
			Тенге			469510	8961			45
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			428925	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2663	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37992	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			387130	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28016	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			494949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43693	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2211510	-	-		-
		Материалы -	Тенге			457487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	246447	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1244297	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			250931	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			738	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			236646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35497	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146889	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2595045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1599
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	281944	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			659887	-	-		-
		Материалы -	Тенге			70779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	194032	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			389218	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			224231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			937166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227667	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4027160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3054
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	553304	-		-
		ПЕРЕРАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г к =2,23355				8994863				

НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	179897
ИТОГО :	9174760
НДС 12 %	1100971
ИТОГО :	10275731
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОНИЖ.КОЭФ. к=0,9	9248158

ЗАКАЗЧИК :

КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

Зам.директора _____ Курмышева Н.Ф.

Технический надзор : ТОО «Kristallstroy»

_____

Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «R.I.C.H&S»

Директор: _____ Жангиров Ж.Ж,

ЗАКАЗЧИК : КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

ПОДРЯДЧИК : ТОО «R.I.C.H&S»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КГП "Городская больница №1 г.Караганды, ул.Бирюзова, 22 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт КГП «Городская больница № 1 г Карагандв»

А К Т
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Согласно ОП на РСР п. 1.12 коэффициент к затратам труда и з/пл рабочих - 1,15;коэффициент к затра там на ЭММ, в том числе к затратам труда и з/плмашинистов - 1,25 - привязка на РСР								
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы Операционный блок Третий этаж								
1	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	37,6	531,01	33,79	19966	1271	12563	2,06	77
				347,96	5,62	13083	211	94,5	0,03	1
2	Е0161-7-1	м2 -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	17,08	1016,53	67,78	17362	1158	10582	3,85	66
				644,33	11,29	11005	193	94,5	0,06	1
3	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на	37,6	1902,7	5,78	71542	217	10457	1,75	66
				293,22	3,93	11025	148	93,6	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
4	E0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	13,65	661,89	23,17	9035	316	2760	1,07	15
				179,48	7,73	2450	106	108	0,04	1
5	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	13,65	21500	-	293475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	E0110-22-2	-Установка подоконников (пластиковых) в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	8,2	390,82	6,98	3205	57	981	0,67	6
				108,16	2,65	887	22	108	0,01	-
7	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм м2	8,2	7335	-	60147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	E0158-18-1	-Устройство оконных сливов из листовой стали м	7,5	373,95	0,96	2805	7	475	0,34	3
				59	0,16	443	1	107,1	-	-
9	E0110-92-2п	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей м2	14,15	570,33	20,41	8070	289	2231	0,74	11
				124,24	7,13	1758	101	120	0,03	-
10	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	14,15	13000	-	183950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Монтажные работы					
11	E0157-14-1	-Устройство подстилающего утепляющего слоя из шлака 1м2	11,8	150,94	1,37	1781	16	434	0,22	3
				32,94	0,29	389	3	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	11,8	706,24	1,2	8334	14	466	0,27	3
				39,4	0,23	465	3	99,63	-	-
		1м2								
13	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток	11,8	306,13	14,65	3612	173	2651	1,22	14
				197,43	5,49	2330	65	110,7	0,03	-
		м2								
14	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,1	2360	-	28556	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	Е0118-6-2	-Установка радиаторов	1,8	250,57	23,26	451	42	250	0,68	1
				112,04	8,72	202	16	115,2	0,04	-
		1кВт								
16	СПРайс	-Стоимость алюминиевых радиаторов	10	665,51	-	6655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
17	СПРайс	-Стоимость кренления к алюминиевым радиаторам	1	351,24	-	351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
18	СПРайс	-Разъемная муфта диам. 20 наружная	2	221,84	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
19	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	1	65,51	-	66	-	30	0,14	-
				25,88	-	26	-	115,2	-	-
		комплект								
20	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1504,6	12,59	-	18948	-	21308	0,06	87
				12,29	-	18497	-	115,2	-	-
		м								
21	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
				445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	-
		комплект								
22	Е0165-12-1	-Установка моек	1	524,9	3,81	525	4	563	2,89	3
				488,25	0,59	488	1	115,2	0,01	-
		компл								
23	С131101-25	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм	1	1370	-	1370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С131101-96	-Смесители для умывальников и моек шт	1	1750 -	- -	1750 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0120-12-5п-рим.	-Установка лючков компл	6	262,85 204,41	20,19 8,44	1577 1226	121 51	1471 115,2	1,23 0,04	7 -
26	СПрайс	-Стоимость лючков шт	6	1206,81 -	- -	7241 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0116-15-2	-Установка автоматических сбросников воздуха 1шт	6	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	2157 115,2	1,69 0,09	10 1
28	СПрайс	-Стоимость сбросников воздуха шт	6	565,69 -	- -	3394 -	- -	- -	- -	- -
29	СПрайс	-Стоимость тройника диам. 15 мм шт	6	258,33 -	- -	1550 -	- -	- -	- -	- -
30	СПрайс	-Стоимость муфты с наружной резьбой 16- 1/2 шт	12	94,28 -	- -	1131 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			769615 66472	4028 1057			373 5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			711839	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72136	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44686	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			566128	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26223	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6540	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			800766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51226	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57776	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10666	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22843	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23886	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			75	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3947	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5045	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26790	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			889903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78017	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			769615	4028			373
			Тенге			66472	1057			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			711839	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72136	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44686	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			566128	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26223	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6540	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			800766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51226	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57776	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10666	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22843	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23886	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			75	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3947	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5045	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26790	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			889903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78017	-		-

ПЕРЕРАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г к =2,23355 1987643

НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2% 39753

ИТОГО : 2027396

НДС 12 % 243287

ИТОГО : 2270683

ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОНИЖ.КОЭФ. к=0,9 2043615

ЗАКАЗЧИК :

КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

Директор : _____ Чернов Д.Д.

Технический надзор : ТОО «Kristallstroy»

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «R.I.C.H&S»

Директор : _____ Жангиров Ж.Ж,

ЗАКАЗЧИК : КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

ПОДРЯДЧИК : ТОО «R.I.C.H&S»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КГП "Городская больница №1 г.Караганды, ул.Бирюзова, 22 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт КГП «Городская больница № 1 г Карагандв»

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВЫСОТА ШАХТЫ ЛИФТА 14,0М.										
1	Ц01401-86-1-прим.	Лифты с системой управления на микропроцессорных устройствах. Лифты с системой управления на микропроцессорных устройствах, пассажирские для административных зданий. Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемностью до 1000 кг, скорость движения кабины, м/сек: 1	1	226110,11	-	226110	-	169583	703	703		
				226110,11	-	226110	-	75	-	-		
2	Ц01401-86-4-прим.	Вычитается позиция: Лифты с системой управления на микропроцессорных устройствах. Лифты с системой управления на микропроцессорных устройствах, пассажирские для административных зданий. исключать при изменении количества остановок к расценке 1-86-1/до 5 лифт	5	-4535,07	-	-22675	-	-17007	-14,1	-71		
				-4535,07	-	-22675	-	75	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остановок/								
		останов.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			203435	-			633
			Тенге			203435	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			203435	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	203435	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			152576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22886	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			377371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		709
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226321	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			377371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		709
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226321	-		-
		ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%				3774				
		ЗАТРАТЫ НА ДОП.ОТПУСКА 0,4 %				1509				
		ИТОГО				382651				
		ПЕРЕРАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г к =2,23355				854670				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				17093				
		ИТОГО:				871763				
		НДС 12 %				104612				
		ИТОГО :				976375				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОНИЖ.КОЭФ. к=0,9				878737				

ЗАКАЗЧИК :

КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

Директор: Чернов Д.Д.

Технический надзор : ТОО «Kristallstroy»

Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «R.I.C.H&S»

Директор : Жангиров Ж.Ж,

ЗАКАЗЧИК : КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

ПОДРЯДЧИК : ТОО «R.I.C.H&S»

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение № ____ от _____к договору № 155 от 24.04.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КГП "Городская больница №1 г.Караганды, ул.Бирюзова, 22 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт КГП «Городская больница № 1 г Караганда»

А К Т
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтажные работы					
1	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	45	133,16	23,58	5992	1061	4837	0,74	33
				109,58	4,16	4931	187	94,5	0,02	1
		м2								
2	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	60	32,87	-	1972	-	1972	0,23	14
				32,87	-	1972	-	100	-	-
		м2								
3	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	40,1	51,33	4,89	2058	196	2098	0,34	13
				46,44	0,83	1862	33	110,7	0,01	-
		1м2								
4	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	37,5	59,88	6,55	2246	246	2202	0,36	14
				53,33	1,04	2000	39	108	0,01	-
		м2								
5	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	320,85	30,15	4813	452	4756	1,96	29
				290,7	2,9	4361	44	108	0,19	3
		шт								
6	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	20,2	358,97	192,06	7251	3880	5346	1,11	22
				166,91	72,15	3372	1457	110,7	0,4	8
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	38,5	270,9	23,78	10430	916	9860	1,65	64
				247,12	8,98	9514	346	100	0,04	2
		м2								
					Монтажные работы					
8	Е0157-14-1	-Устройство подстилающего утепляющего слоя из шлака	240	150,94	1,37	36225	329	8829	0,22	52
				32,94	0,29	7906	70	110,7	-	-
		1м2								
9	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	240	772,54	1,2	185410	288	9476	0,27	64
				39,4	0,23	9456	55	99,63	-	-
		1м2								
10	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой	32,3	1816,91	17,38	58686	561	13136	2,21	71
				370,01	6,55	11951	212	108	0,03	1
		м2								
11	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток	240	306,46	14,65	73551	3516	53912	1,22	293
				197,43	5,49	47384	1317	110,7	0,03	6
		м2								
12	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	244,8	2360	-	577728	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	Е0111-41-1	-Установка плинтусов из керамогранита	16,62	2162,62	8,69	35943	144	36803	9,82	163
				1997,55	2,81	33199	47	110,7	0,01	-
		м2								
14	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	16,62	2360	-	39223	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	140	534,97	33,79	74896	4731	46779	2,06	288
				347,96	5,62	48714	787	94,5	0,03	4
		м2								
16	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	140	370,5	4,29	51870	600	11434	0,52	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		84,79	1,64	11871	229	94,5	0,01	1
17	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	140	316,78	2,63	44349	368	10025	0,45	63
				74,78	0,99	10470	138	94,5	-	1
18	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	24	1902,7	5,78	45665	139	6675	1,75	42
				293,22	3,93	7037	94	93,6	0,02	-
19	Е0110-92-2п рим	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей м2	37,5	594,07	25,51	22278	957	6147	0,86	32
				142,88	8,91	5358	334	108	0,04	2
20	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери из ПХВ профилей остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	37,5	13000	-	487500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема боле е 2 м2 м2	28,5	661,89	23,17	18864	660	5762	1,07	31
				179,48	7,73	5115	220	108	0,04	1
22	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными секлопа кетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	28,5	21500	-	612750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0110-22-2	-Установка подоконников (пластиковых) в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	12,2	390,82	6,98	4768	85	1460	0,67	8
				108,16	2,65	1320	32	108	0,01	-
24	С12061-198	-Доски подоконные из ПХВ	12,2	7335	-	89487	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	профилей ширина 550 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	Е0158-18-1	-Устройство оконных сливов из листовой стали	22,3	373,95	0,96	8339	21	1413	0,34	8
				59	0,16	1316	4	107,1	-	-
		м								
					Электромонтажные работы					
26	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	51	8,42	-	429	-	417	0,06	3
				8,42	-	429	-	97,2	-	-
		шт								
27	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	1160	3,69	-	4280	-	4161	0,03	29
				3,69	-	4280	-	97,2	-	-
		м								
28	Е0167-7-6	-Демонтаж электрощитков	1	40,78	0,5	41	1	39	0,26	-
				40,28	0,09	40	-	97,2	-	-
		шт								
29	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1160	113,54	73,85	131706	85666	70773	0,26	304
				39,69	28,1	46040	32596	90	0,15	179
		м								
30	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1160	55,29	0,77	64136	893	48838	0,24	276
				46,67	0,11	54137	128	90	-	1
		м								
31	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	1160	24,84	-	28814	-	28008	0,15	173
				24,84	-	28814	-	97,2	-	-
		м								
32	С151601-366	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,3672	45500	-	16708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
33	С151601-381	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,816	63700	-	51979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
34	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	51	37,55	-	1915	-	1861	0,24	12
				37,55	-	1915	-	97,2	-	-
		шт								
35	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	11	134	-	1474	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
36	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пла стмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С шт	40	116	-	4640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С151802-18	-Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 шт	15	70	-	1050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	2	666,89	45,21	1334	90	1051	3,04	6
				522,68	17,92	1045	36	97,2	0,09	-
39	С151803-148	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503 шт	2	12400	-	24800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С151801-19	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3 шт	30	204	-	6120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Отопление, водопровод, канализация					
41	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	156,2	51,07	0,69	7977	108	9085	0,33	52
				50,38	0,11	7869	17	115,2	-	-
42	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля шт	24	81,18	0,18	1948	4	2240	0,46	11
				81	0,02	1944	-	115,2	-	-
43	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	11	197,2	15,96	2169	176	2329	1,21	13
				181,24	2,52	1994	28	115,2	0,02	-
44	Е0118-6-2	-Установка радиаторов 1кВт	25,92	250,57	23,26	6495	603	3606	0,68	18
				112,04	8,72	2904	226	115,2	0,04	1
45	СПРайс	-Стоимость кренления к алюминиевым радиаторам комплект	12	351,24	-	4215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПРайс	-Разъемная муфта диам. 20 наружная секция	36	221,84	-	7986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	12	65,51	-	786	-	358	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				25,88	-	311	-	115,2	-	-
48	E0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 25 мм комплект	58	521,42	49,05	30242	2845	20852	1,69	98
				292,39	19,69	16958	1142	115,2	0,09	5
49	C130901-8	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм 1шт	58	403	-	23374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	E0116-27-2	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм шт	12	1557,89	28,86	18695	346	13104	5,13	62
				936,68	11,25	11240	135	115,2	0,05	1
51	E0116-31-3	-Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм 1вр	86	200,91	4,64	17279	399	18585	1,05	90
				186,28	1,31	16020	113	115,2	-	-
52	C130804-95	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм м	86	426	-	36636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	40	546,39	15,24	21856	610	15763	1,89	75
				336,38	5,71	13455	228	115,2	0,03	1
54	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных армированных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	36	486,7	15,24	17521	549	14187	1,89	68
				336,38	5,71	12110	206	115,2	0,03	1
55	C130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм м	36	149	-	5364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	E0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ м	10	101,59	3,33	1016	33	1138	0,61	6
				98,26	0,54	983	5	115,2	-	-
57	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. компл	21,3	764,59	1,79	16286	38	2906	0,64	14
				117,74	0,67	2508	14	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм								
58	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	10	4022,73	17,37	40227	174	3761	1,79	18
		м		320,85	5,62	3209	56	115,2	0,04	-
59	Е0117-2-3	-Установка смесителей	11	162,61	1,96	1789	22	1836	0,81	9
		комплект		144,9	-	1594	-	115,2	-	-
60	СПРайс	-Стоимость смесителей	11	2822,75	-	31050	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3134631	111705			2716
			Тенге			458908	40576			222
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			143585	-	-		-
		Материалы -	Тенге			198	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36561	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			189869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41891	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2698135	-	-		-
		Материалы -	Тенге			186373	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	367654	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1806688	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			270081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			362533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183640	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3244309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2350
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	422034	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			292911	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85283	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95269	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108625	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			109750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			426820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		600
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111731	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3860998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	575657	-		-

ПЕРЕРАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г к =2,23355	8623732
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	172475
ИТОГО :	8796207
НДС 12 %	1055545
ИТОГО :	9851752
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОНИЖ.КОЭФ. к=0,9	8866577

ЗАКАЗЧИК :

КГП «Городская поликлиника № 1 г.Караганды

Директор _____ Чернов Д.Д.

Технический надзор : ТОО «Kristallstroy»

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «R.I.C.H&S»

Директор : _____ Жангиров Ж.Ж.

ЗАКАЗЧИК : КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

ПОДРЯДЧИК : ТОО «R.I.C.H&S»

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение № 3 от XII 2013 к договору № 155 от 24.04.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КГП "Городская больница №1 г.Караганды, ул.Бирюзова, 22 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт КГП «Городская больница № 1 г Караганда»

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Согласно ОП на РСР п. 1.12 коэффициент к затратам труда и з/пл рабочих - 1,15;коэффициент к затра там на ЭММ, в том числе к затратам труда и з/плмашинистов - 1,25 - привязка на РСР								
		Монтажные работы								
1	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	47,4	51,33	4,89	2433	232	2480	0,34	16
				46,44	0,83	2201	39	110,7	0,01	-
		1м2								
2	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	47,4	17,38	0,93	824	44	871	0,11	5
				16,45	0,14	780	7	110,7	-	-
		1м2								
3	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	23	5,64	0,19	130	4	139	0,04	1
				5,45	0,02	125	-	110,7	-	-
		1м								
4	E0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в один слой	47,4	544,23	1,61	25796	76	2632	0,32	15
				49,91	0,25	2366	12	110,7	-	-
		1м2								
5	E0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	47,4	706,24	1,2	33476	57	1872	0,27	13
				39,4	0,23	1868	11	99,63	-	-
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток	47,4	306,13	14,65	14510	694	10648	1,22	58
				197,43	5,49	9358	260	110,7	0,03	1
		м2								
7	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	48,348	2360	-	114101	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из керамогранита	23,2	56,8	0,4	1318	9	1233	0,27	6
				47,87	0,14	1111	3	110,7	-	-
		м								
9	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	2,3664	2360	-	5585	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,11	6537,92	125,81	7257	140	226	1,12	1
				168,19	47,54	187	53	94,5	0,23	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	205430	1257		115
	Тенге	17995	385		2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	205430	-	-	-
Материалы -	Тенге	23777	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18381	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	119686	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	42715	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20101	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3015	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13532	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	239062	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	128
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21396	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	239062	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	128
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21396	-	-

ПЕРЕРАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г к =2,23355 533957

НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2% 10679

ИТОГО : 544636

НДС 12 %	65356
ИТОГО :	609992
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОНИЖ.КОЭФ. к=0,9	548993

ЗАКАЗЧИК:

КГП «Городская больница № 1 г.Караганды

Директор : _____ Чернов Д.Д.

Технический надзор : ТОО «Kristallstroy»

_____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «R.I.C.H&S»

Директор : _____ Жангиров Ж.Ж.