Наименование объекта: Текущий ремонт кабинета робототехники КГУ "Средняя школа им.Ломоносова" с.Мамай батыра Уланского района

Форма 3 КС

Полная сметная стоимость работ 560 000,00 тенге

Заказчик: КГУ "Средняя школа им.Ломоносова"
Подрядчик: ТОО "StroyProject"
Адрес:Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Челюскина, 3
БИН 010940019807
ИИК KZ796010151000074862
БИК HSBKKZKX
БАНК: Филиал АО «Народный Банк Казахстана» г. Усть-Каменогорск

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 560 000,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 560 000,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА №1

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ 2018 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашени №	дополнительное соглашени дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		21	23.04.2018						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Текущий ремонт кабинета робототехники КГУ "Средняя школа им.Ломоносова " с. Мамай Батыра Уланского района	тенге	**560 000,00**					**560 000,00**		**560 000,00**	**560 000,00**
	Итого:	**тенге**	**560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560 000,00**		**560 000,00**	**560 000,00**

Заказчик:

Директор КГУ "Средняя школа им.Ломоносова"

_____ М.Шемпаев

Подрядчик:

Директор ТОО "StroyProject"

_____ М.Ластаев

"SANA-2001" Версия 17.1.1 от 24.02.17 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя школа им.Ломоносова"
Подрядчик: ТОО "StroyProject"

Наименование объекта: Текущий ремонт кабинета робототехники КГУ "Средняя школа им.Ломоносова" с.Мамай батыра Уланского района
Договор о государственных закупках работ № 21 от 23.04.2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт кабинета робототехники КГУ "Средняя школа им.Ломоносова" с.Мамай батыра Уланского района

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080305-0409	Светильник. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	8	827,13	270,63	6617	2165	2532	0,6	4,8
		шт.		556,5	182,88	4452	1463	42,8	0,22456	1,79648
2	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	8	3749,88	676,5	29999	5412	6329	1,5	12
		шт.		1391,25	457,25	11130	3658	42,8	0,5614	4,4912
3	23-070106-1201	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	8	8538,44		68308				
		шт.								
4	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	13	42,62	–	554	–	327	0,0584	0,7592
		шт.		42,62	–	554	–	5[illegible],1	–	–
5	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	10	337,9	2,2	3379	22	1354	0,34	3,4

	шт.								
			315,4	0,9	3154	9	42,8	0,0008	0,008
6 23-070220-0511									
	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	10	401,63		4016				
	шт.								
7 13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	283,33	2,33	850	7	346	0,29	0,87
	шт.								
			269	0,67	807	2	42,8	0,0008	0,0024
8 23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	229,62		689				
	шт.								
9 13-080303-0601									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	1820	17	1820	17	381	1	1
	шт.								
			890	–	890	–	42,8	–	–
10 23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	439,24		439				
	шт.								
11 11-110101-4001	Кабель-канал. Устройство.	30	82,67	0,57	2480	17	1505	0,0899	2,697
	м плинтусов								
			82,1	0,27	2463	8	60,9	0,0003	0,009
12 29-200000-2000(п	Кабель-канал 25*16 (2м)	15	379,82		5697				
	шт								
13 13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в кабель-канале	30	286,8	1,7	8604	51	1814	0,16	4,8
	м								
			140,67	0,63	4220	19	42,8	0,0006	0,018
14 23-060131-0803									
	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,03	85570,53		2567				
	км								

15	12-140101-5601	Замена вентиляционных решеток	2	1976,5	14	3953	28	649	0,67	1,34
		изделие		541	8	1082	16	53,1	0,01	0,02
16	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпаклевкой Алинекс Глатт т=2 мм	72,03	585,52	17,78	42175	1281	13135	0,37	26,6511
		м2 оштукатуриваемой поверхности		317,81	14,95	22892	1077	54,8	0,0187	1,34696
17	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	10,8045	203,57		2199				
		кг								
18	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпаклевкой Алинекс Глатт т=2 мм	50,16	681,76	20,79	34197	1043	11778	0,45	22,572
		м2 оштукатуриваемой поверхности		411,02	17,44	20617	875	54,8	0,0218	1,09349
19	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	7,524	203,57		1532				
		кг								
20	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	50,16	2804,98	14,17	140698	711	9289	0,382	19,16112
		м2 покрытия		296,79	7,3	14887	366	60,9	0,0085	0,42636
21	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство.	28	233,43	0,54	6536	15	1405	0,0899	2,5172
		м плинтусов		82,11	0,29	2299	8	60,9	0,0003	0,0084
22	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	0,00035	230703,27		81				
		т								
23	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	72,03	197,2	1,97	14204	142	7681	0,231	16,63893
		м2 окрашиваемой поверхности		193,6	0,99	13945	71	54,8	0,0011	0,07923
24	29-000001-0001(п	Краска в/э Алина OptimaК=0,300;	21,609	321,43		6946				
		кг								
25	29-000001-0002(п	Колер (20 мл)	3	651,78		1955				

		шт								
26	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	10,8045	203,57		2199				
		кг								
27	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	50,16	221,49	1,97	11110	99	6016	0,26	13,0416
		м2 окрашиваемой поверхности								
				217,9	0,98	10930	49	54,8	0,0011	0,05518
28	29-000001-0001(п	Краска в/э Алина OptimaK=0,300;	15,048	321,43		4837				
		кг								
29	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	7,524	203,57		1532				
		кг								
30	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	2,07	799,52	110,14	1655	228	790	0,9115	1,88681
		м2								
				689,37	61,84	1427	128	53,8	0,0774	0,16022
31	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	2,07	1198,55	51,69	2481	107	1016	0,9753	2,01887
		м2 проемов								
				797,58	23,19	1651	48	53,8	0,0253	0,05237
32	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	2,07	9174,31		18991				
		м2								
33	21-130814-2210	Скобяные изделия	1	1250		1250				
		комплект								
34	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	1	3869,05		3869				
		шт.								
35	11-100111-0301	Жалюзи. Установка	3	673	70	2019	210	975	0,677	2,031
		изделие								
				507,33	36	1522	108	53,8	0,042	0,126
36	29-100000-1000(п	Жалюзи тканевые	14,19	2500		35475				

м3

Всего прямые затраты	**475913**		**138**
			10
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге	118 919		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 555		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 905		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	345 439		
Накладные расходы I уровня, тенге	67 322		
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	543 235		
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	23 033		
Итого, тенге	566 268		
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 301		
Всего	**611 570**		
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**611 570**		
Итого в текущих ценах со скидкой (понижающий коэффициент k=0,81756789)	**500 000**		
НДС (12 %)	**60 000**		
Всего по акту с учетом НДС	**560 000**		

Заказчик :

Директор КГУ "Средняя школа им.М.Ломоносова"

_____ **М.Шемпаев**

Подрядчик :

Директор ТОО "StroyProject"

_____ **М.Ластаев**

АКТ ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по объекту: Текущий ремонт кабинета робототехники КГУ "Средняя школа им.М.Ломоносова" с.Мамай батыра Уланского района

с. Мамай Батыра, Уланский район, ВКО "26" июня 2018г.

№ п/п	Наименование работ	Еденица измерения	Количество
1	Светильник. Демонтаж ктрр I=0,4; ктрм I=0,4; кэкс I=0,4; кмат I=0;	шт	8
2	Светильник. Установка на кронштейнах	шт	8
3	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	шт	8
4	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт	13
5	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	10
6	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт	10
7	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой	шт	3
8	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	3
9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1
10	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1
11	Кабель-канал. Устройство.	м	30
12	Кабель-канал 25*16 (2м)	шт	15
13	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в кабель-канале	м	30
14	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03
15	Замена вентиляционных решоток	изделие	2
16	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпаклевкой Алинекс Глатт т=2 мм	м2	72,03
17	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	кг	10,8045
18	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпаклевкой Алинекс Глатт т=2 мм	м2	50,16
19	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	кг	7,524
20	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	50,16
21	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство.	м	28
22	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00035
23	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	72,03
24	Краска в/э Алина OptimaK=0,300;	кг	21,609
25	Колер (20 мл)	шт	3
26	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	кг	10,8045
27	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	50,16
28	Краска в/э Алина OptimaK=0,300;	кг	15,048
29	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	кг	7,524
30	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2,07
31	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,07
32	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П	м2	2,07
33	Скобяные изделия	комплект	1
34	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	1

35	Жалюзи. Установка	изделие	3
36	Жалюзи тканевые	м2	14,19

Председатель комиссии

Директор школы Шемпаев М.Е.

(Должность, ФИО, подпись)

Члены комиссии от Заказчика

ЗамАХЧ Школы Сайдиева Ф.

(Должность, ФИО, подпись)

Председатель Профкома школы Андамасов Ж.Б.

(Должность, ФИО, подпись)

Рабочий школы Рахметов Г.И.

(Должность, ФИО, подпись)

Председатель род.комитета Атай Женисбек

(Должность, ФИО, подпись)

Представитель Подрядчика ТОО "StroyProject"

Директор

(Должность, ФИО, подпись)