Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Объект: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района, Актюбинской области

Договор от "_27_"_июня____2008г.

А К Т
приемки выполненных работ
за ____август____ 2009г.

№№	Наименование работ	№ ед расц	Ед изм	Выполн с ____ по ____ К-во	Цена ед	Стоим.
	Раздел 2. Ограждение из колючей проволоки размером 50*50м (15шт)					
	Установка металлических оград из колючей проволоки по ж/б столбам (на 15скважин)	Е7-24-13	м	3000	482,92	1 448 760
	Проволока колючая оцинкованная (КЦ-1) одноосновная рифленная со скобами нормальной точности размером 2,8*2,3мм	1-1-683	кг	14400	36,00	518 400
	Столбы из тяжелого бетона для ограждения	30-15-3	м3	22,5	20 600,00	463 500
	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	Е7-25-7	шт	15	3 062,43	45 936
	Сварная решетка калитки	2-1-268	т	1,22	134 000,00	163 480
	Итого прямые затраты					**2 640 076**
	Накладные расходы					**785 324**
	Непредвиденные затраты					**171 415**
	Всего по смете					**3 596 815**
	СТРОИТЕЛЬСТВО НС 2-ГО ПОДЪЕМА					
	Раздел 8. Отделочные работы.					
	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	Е15-152-4	м2	52	32,70	1 700
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е15-180-3	м2	95	320,99	30 494
	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е15-180-4	м2	32,9	339,90	11 183
	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	Е15-165-8	м2	50	174,95	8 748
	Улучшенная окраска белилами деревяных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	Е15-168-5	м2	7,42	72,97	541
	Улучшенная окраска белилами деревяных оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	Е15-166-6	м2	6,4	97,27	623
	Итого прямые затраты					**53 289**
	Накладные расходы					**30 377**
	Непредвиденные затраты					**5 872**
	Всего по смете					**89 538**
	Оборудование НС					
	Раздел 1. Оборудование					
	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,6тн.	Ц7-218-4	шт	3	8 092,00	24 276
	Насос марки WILO-Norm NP	80-7-1	шт	3	380 000,00	1 140 000
	прим.Устройство бактерицидной установки	Ц11-60-3	компл	2	1 909,25	3 819

	Стоимость бактериц установки	80-60-3	компл	2	2 426 200,00	4 852 400
	Установка счетчиков д до 50мм	Е16-26-2	шт	2	952,37	1 905
	Счетчики холодной воды турбинные СТВ-1-50	11-2-3	шт	2	13 900,00	27 800
	Установка вентилей, на трубопроводах из стальных труб д до 25мм	Е16-15-1	шт	3	473,47	1 420
	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6МПа, Ду 15мм	9-1-24	шт	3	328,00	984
	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6МПа, Ду 40мм	9-1-28	шт	1	864,00	864
	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб д до 100мм	Е16-15-3	шт	11	891,93	9 811
	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб д до 150мм	Е16-15-5	шт	11	2 004,94	22 054
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Ду 100мм	9-2-53	шт	7	6 480,00	45 360
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Ду 150мм	9-2-55	шт	11	11 500,00	126 500
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб д до 100мм	Е16-15-3	шт	3	891,93	2 676
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб д до 150мм	Е16-15-5	шт	2	2 004,94	4 010
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д 100мм	Е22-40-3	шт	20	156,43	3 129
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д 150мм	Е22-40-5	шт	18	231,52	4 167
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0МПа, Ду 100мм	8-9-36	шт	20	572,00	11 440
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0МПа, Ду 150мм	8-9-38	шт	18	881,00	15 858
	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру=10МПа, 108*4,0мм	8-10-20	шт	6	243,00	1 458
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных ВГП оцинкованных труб д 15мм	Е16-7-1	м	10	329,67	3 297
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб д 150мм	Е16-10-7	м	20,5	1 539,57	31 561
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб д 219мм	Е16-10-9	м	9	4 142,16	37 279
	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру=16 Мпа, 159*4,5-108*4,0мм	8-10-118	шт	4	444,00	1 776
	Устройство круглых колодцев из сборного ж/б в сухих грунтах	Е22-41-1	м3	1,34	33 320,47	44 649
	Боковая обмазочная гидроизоляция стен колодцев битумом в 2 слоя	Е8-4-7	м2	8	245,44	1 964
	Устройство щебеночного подстилающего слоя отмостки колодца с уплотнением трамбовками	Е11-2-4	м3	0,9	3 002,90	2 703
	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	Е11-15-1	м2	6	351,28	2 108
	Итого прямые затраты					**6 425 267**
	Накладные расходы					**69 076**
	Непредвиденные затраты					**30 117**
	Всего по смете					**6 524 460**
	Отопление и вентиляция НС					
	Раздел 1. Отопление и вентиляция					
	Электропечь мощностью до 1кВт	Ц8-602-2	шт	8	763,40	6 107
	Стоимость электропечи ТЭН-4	80-602-1	шт	8	4 420,00	35 360
	Итого прямые затраты					**41 467**

	Накладные расходы					**4 775**
	Непредвиденные затраты					**653**
	Всего по смете					**46 895**
	СТРОИТЕЛЬСТВО ХЛОРАТОРНОЙ					
	Технологическое оборудование					
	Насос автодозации	Ц7-218-4	шт	1	8 092,00	8 092
	Насосное оборудование для автодозации реагентов ДМЕ8-10	80-7-2	компл.	1	321 054,00	321 054
	Итого прямые затраты					**329 146**
	Накладные расходы					**19 434**
	Непредвиденные затраты					**7 857**
	Всего по смете					**356 437**
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ					
	Реконструкция сущ.водовода от НС 1-го подъема до НС 2-го подъема					
	Раздел 0					
	Промывка с дезинфекцией и опрессовкой ПЭ трубопроводов д.220мм	Е22-31-6	км	1,7	10 651,88	18 108
	Промывка с дезинфекцией и опрессовкой ПЭ трубопроводов д.250мм	Е22-31-7	км	1,442	12 837,13	18 511
	Промывка с дезинфекцией и опрессовкой чугунных трубопроводов д.300мм	Е22-31-8	км	3,268	13 540,88	44 522
	Промывка с дезинфекцией и опрессовкой чугунных трубопроводов д.250мм	Е22-31-7	км	1,442	12 837,13	18 511
	Итого прямые затраты					**99 653**
	Накладные расходы					**111 367**
	Непредвиденные затраты					**12 661**
	Всего по смете					**223 681**
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ					
	Наружные разводящие водопроводные сети					
	Раздел 1. Разводящие сети					0
	Демонтаж стальных водопроводных труб д.200мм (переход под ж/д)	Е22-9-6	км	0,112	181 436,29	20 321
	Укладка стальных водопроводных труб д.200мм с пневматическим испытанием (переход под ж/д дорогой)	Е22-9-6	км	0,112	199 804,17	22 378
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 219*4,5мм	8-6-99	м	112	2 180,00	244 160
	Тройники неравнопроходной д.160*160*110	99-22-1	шт	17	10 940,00	185 980
	Тройники 160*160*160	99-22-2	шт	8	11 240,00	89 920
	То же, д.200*200*110	99-22-3	шт	37	23 690,00	876 530
	То же, д.200*200*160	99-22-4	шт	3	26 650,00	79 950
	Отвод д.110	99-22-5	шт	4	2 380,00	9 520
	То же, д.160	99-22-6	шт	7	8 890,00	62 230
	То же, д.200	99-22-7	шт	4	10 360,00	41 440
	Переход д.110*63	99-22-8	шт	14	1 280,00	17 920
	Установка ПЭ крестовин	Е22-34-3	шт	15	594,94	8 924
	Крестовина ПЭ д.160*1600	99-22-8	шт	7	21 100,00	147 700
	То же, д.110*110	99-22-2	шт	4	9 240,00	36 960
	То же, д.200*200*110	99-22-3	шт	4	46 090,00	184 360
	Очистка существующих колодцев (76шт.)	Е47-3-4	шт	427	5,63	2 404
	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	11-4-10	шт	58	5 490,00	318 420
	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями в колодцах (90шт)	2-1-222	т	1,6	151 200,00	241 920
	Установка гидрантов пожарных	Е22-37-3	шт	94	18 075,87	1 699 132
	Подставка под ПГ	99-22-37	шт	94	8 457,00	794 958
	Установка колонок водоразборных	Е22-37-4	шт	93	10 020,81	931 935

	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31чбр для воды и пара, Ру 1МПа, Ду 50мм	9-2-30	шт	80	3 590,00	287 200
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0МПа, Ду 50мм	8-9-9	шт	110	285,00	31 350
	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру=10 Мпа, 57*4-45*2,5мм	8-10-107	шт	110	251,00	27 610
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	Е8-4-7	м2	1400	245,44	343 616
	Кладка горловины колодцев из кирпича (96шт.)	Е8-6-1	м3	2,726	7 708,24	21 013
	Устройство щебеночного подстилающего слоя под отмостку с уплотнением трамбовками (96колодцев)	Е11-2-4	м3	36,382	3 002,90	109 252
	Устройство бетонных покрытий отмостки толщиной 30мм	Е11-15-1	м2	373,72	351,28	131 280
	Восстановление щебеночных оснований толщиной 5см с полупропиткой битумом	Е27-49-2	м2	2300	304,21	699 683
	Восстановление покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3, типа АБВ	Е27-53-1	м2	2300	527,81	1 213 963
	Итого прямые затраты					**8 882 029**
	Накладные расходы					**1 789 513**
	Непредвиденные затраты					**1 050 726**
	Всего по смете					**11 722 268**
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБНЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЩИТА					
	Раздел 1. Щебеночное покрытие					
	Очистка участка от мусора	Е47-3-4	м2	12070	5,63	67 954
	Устройство оснований и покрытий толщиной 15см с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно-песчанных и золошлаковых смесей	Е27-2-2	м2	7600	102,75	780 900
	Устройство цементобетонной площадки /для сбора ТБО/ толщиной 20 см средствами малой механизации	Е27-39-17	м2	9	1 945,81	17 512
	Итого прямые затраты					**866 366**
	Накладные расходы					**127 016**
	Непредвиденные затраты					**59 603**
	Всего по смете					**1 052 985**
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ					**19 337 294**
	ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 936 882**
	ИТОГО НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ					**1 336 904**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**23 613 080**
	Временные здания и сооружения 2,4%					**24 179 794**
	Прочие расходы					**785 046**
	Всего объектная стоимость СМР баз 2001г					**24 964 839**
	пересчет в текущих ценах К-1,643					**41 017 231**
	Обязательные платежи 2%					**41 837 576**
	НДС 12%					**5 020 509**
	Всего по акту					**46 858 085**
	МРП					**-18975360**
	Всего					**27882725**

Сдал:

Принял:

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р.К. от16.11.94г №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___август___ 2009г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация	Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименован.	код	
		№2	27.06.08г					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС (тыс.тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	из графы 1						
			СМР в смет. базисных ценах2001г.	СМР в ценах 2008г	Стоимость оборудования в ценах 2008г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	МРП		
А	1	2	3	4	5		6	7	8
Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района	41837,576	41837,576	24964,839	41017,231		820,345	-18975,36	5020,509	27882,725

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма № 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Подрядчик ТОО "Темиржолсу Актобе"

Договор от "27" июня 2008г.

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы

Объект: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района, Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2009г.

№№	Наименование работ	№ ед.расц	Ед. изм	Выполн с ___ по ___ К-во	Цена ед.	Стоим.
	СКВАЖИНЫ					
	Раздел 1. Монтаж оборудования скважины					
1	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-80, подача 10м3/час напор 80м, двигатель мощности 4,0кВт, 3000об/мин.	10-1-3	шт	4	25 100,00	100 400
2	Ремонт скважин с обратной промывкой	Е4-14-2	м	1400	304,30	426 020
3	Свободный спуск и подъем водоподъемных труб К=15,000	Е4-49-1	м	1400	113,79	159 306
4	Устройство оголовка	Е4-83-1	колодец	14	978,43	13 698
	Установка вантузов одинарных	Е22-37-1	шт	15	22 878,84	343 183
	Установка водомеров д до 50мм	Е16-26-2	шт	15	952,37	14 286
	Счетчики турбинные холодной воды ТВ-50	11-2-11	шт	15	15 600,00	234 000
	Установка манометров с трехходовым краном	Е18-22-2	компл.	15	858,70	12 881
	Головка муфтовая ГМ-50мм, на давление 1,2МПа (12кгс/см2)	11-3-3	шт	15	194,00	2 910
	Установка чугунных задвижек и клапанов обратных д до 50мм	Е22-35-1	шт	60	242,08	14 525
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Ду 50мм	9-2-51	шт	45	3 500,00	157 500
	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара Ру1,6МПа, Ду 50мм	9-3-33	шт	15	4 110,00	61 650
	Отводы крутоизогнутые под углом 90град. на Ру 10МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны 1,5, Ду 50, 57*3 мм	8-10-79	шт	15	227,00	3 405
	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру=16 Мпа, 57*4-45*2,5мм	8-10-107	шт	15	251,00	3 765
	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру=16 Мпа, 57*4-45*2,5мм	8-10-146	шт	30	512,00	15 360
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д 50мм	Е22-40-1	шт	15	74,06	1 111
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0МПа, Ду 50мм	6-9-9	шт	15	285,00	4 275
	Итого прямые затраты					1 568 273
	Накладные расходы					725 000
	Непредвиденные затраты					183 808
	Всего по смете					2 477 081
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА нс 1-ГО ПОДЪЕМА					
	Раздел 1. Земляные работы					
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емк 0,65м3	Е1-12-8	м3	1283	23,36	29 971
	Зачистка вручную дна траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	Е1-164-2	м3	128,3	218,93	28 089
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2группы бульдозерами мощ. 79кВт(108л.с.) с перемещ. до 5м	Е1-27-5	м3	1107,51	3,35	3 710
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3	1107,51	21,55	23 867
	Раздел 2. Трубопровод					
	Подвозка песка автомобилями -самосвалами на 10км	18-10-1	т	92	76,60	7 047
	Устройство песчаного основания под трубопр.	Е23-1-1	м3	77	1 824,20	140 463

	Укладка стальных водопроводных труб д.50мм с гидравлическим испытанием	Е22-8-1	км	0,425	62 566,88	26 591
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп, БСт4кп, 57*3мм	8-6-65	м	425	243,00	103 275
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д 50мм	Е22-15-1	км	0,425	18 162,54	7 719
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д.150мм	Е22-11-5	км	0,088	78 245,00	6 886
	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100, Р1 Мпа, СДР17, Д 160мм	8-4-237	м	88	1 510,00	132 880
	Итого прямые затраты					510 498
	Накладные расходы					169 986
	Непредвиденные затраты					79 208
	Всего по смете					759 692
	Электроснабжение НС					
	Ящик с понижающим трансформатором	Ц8-603-1	шт	1	228,80	229
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	18-3-192	шт	1	4 720,00	4 720
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200*1000мм	Ц8-572-6	шт	1	2 862,00	2 862
	Пункт распределительный ПР 11-7122-21У3	75-6-86	компл.	1	111 600,00	111 600
	Устройства управления РУС М5441-1874 с промежуточным реле	75-6-40	шт	1	53 800,00	53 800
	Щиток осветительный устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15кг	Ц8-599-2	шт	1	1 135,10	1 135
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1000*800мм	Ц8-572-1	шт	1	1 759,00	1 759
	Распределительное устройство РУСА-5440-03А2	80-8-572	шт	1	27 300,00	27 300
	Монтаж устройства защитного отключения	Ц8-526-1	шт	1	501,20	501
	Щиток осветительный на 6 однофаз групп, ОЩВ 6	18-3-156	шт	1	11 000,00	11 000
	Ящик с понижающим трансформатором	Ц8-603-1	шт	1	228,80	229
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	18-3-192	шт	1	4 720,00	4 720
	Автомат одно, двух, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25А	Ц8-526-1	шт	1	501,20	501
	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5А, тип АВ 2А	18-1-10	шт	1	343,00	343
	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	Ц8-530-4	шт	3	782,90	2 349
	Пускатель магнитный ПМЛ-1220	80-8-530	шт	3	3 480,00	10 440
	Реле сигнальное	Ц8-317-4	шт	3	3 104,10	9 312
	Реле электротепловое ТРМ-25	80-8-317	шт	3	750,00	2 250
	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	Ц8-593-6	шт	6	314,30	1 886
	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НБП020*100-60-01УХЛ4	17-1-91	шт	6	214,00	1 284
	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем тип РВО-42У2, длина кабеля 12м	17-1-90	шт	1	561,00	561
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	Ц8-593-2	шт	7	275,20	1 926
	Светильник подвесной тип НСП21*200-0003-У3	17-1-32	шт	7	384,00	2 688
	Лампы биспиральные (ГОСТ2239-79), тип Б235-245-60	17-6-11	шт	6	39,00	234
	Лампы осветительные (ГОСТ2239-79), тип Г 230-240-300	17-6-38	шт	7	30,00	210
	Лампы накаливания электрические для местного освещения (гост 1182-77), тип МО36-60	17-6-60	шт	1	17,00	17
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	Ц8-591-1	шт	6	55,00	330
	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-6-01-6/220	18-1-18	шт	6	215,00	1 290
	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	Ц8-591-10	шт	6	133,40	800

	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряж 220В, на ток 10А, тип РШ-П-20-0-1РУ3 01/220Уз	18-1-144	шт	1	105,00	105
	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряж 42В, на ток 10А, тип РШ-П 2-0, 1Р43-01-10	18-1-142	шт	1	90,00	90
	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-0-1РУ3-01-10/220	18-1-146	шт	4	195,00	780
	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10мм2	Ц8-402-1	м	145	50,50	7 323
	Кабели силовые на напряжение 660в, марка АВВГ, число жил и сечение 2*4мм2	16-1-110	1000м	0,06	23 700,00	1 422
	Кабели силовые на напряжение 660в, марка АВВГ, число жил и сечение 3*4+1*2,5мм2	16-1-126	1000м	0,011	44 700,00	492
	Кабели контрольные, марка АВВГ, число жил и сечение 4*2,5мм2	16-3-159	1000м	0,031	86 200,00	2 672
	Кабели силовые на напряжение 660в, марка АВВГ, число жил и сечение 4*2,5мм2	16-1-133	1000м	0,043	33 800,00	1 453
	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	Ц8-403-1	м	55	47,20	2 596
	Провода силовые для электроустановок с ПВХ изоляцией на напряжение до 450в, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4мм2	16-7-101	1000м	0,055	6 650,00	366
	Металлический рукав Ду до 48мм	Ц8-411-1	м	6	114,40	686
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160мм2	Ц8-472-7	м	55	107,30	5 902
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, д.8мм	Ц8-472-8	м	60	84,60	5 076
	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4мм2 или скрытых и открытых электропроводок, д.105мм, высота 35,5мм, тип У192УХЛ2	18-3-48	1000шт	0,01	26 100,00	261
	Коробка протяжная, тип У3	18-3-55	шт	7	505,00	3 535
	Коробки пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У409	18-3-49	1000шт	0,006	16 100,00	97
	Итого прямые затраты					289 132
	Накладные расходы					20 209
	Непредвиденные затраты					6 237
	Всего по смете					315 578
	Электромонтажные работы					
	Разработка вручную тарншей глубиной до 2м без крепления с откосами в грунтах 1группы	Е1-164-1	м3	3,15	167,40	527
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, на глубине 0,7м	Ц8-141-1	м	35	26,40	924
	Устройство постели при одном кабеле в траншее	Ц8-142-1	м	35	36,70	1 285
	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*2,5мм2	16-1-342	1000м	0,035	60 500,00	2 118
	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	Ц8-403-3	м	15	47,20	708
	Установка групповых осветительных щитков массой до 3кг на конструкции на стене	Е21-24-1	шт	1	518,13	518
	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ЩРВ	18-3-154	шт	10	5 310,00	53 100
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	Ц8-593-2	шт	4	275,20	1 101
	Светильник подвесной тип НСП11*100-231-УЗ	17-1-17	шт	4	757,00	3 028
	Лампы накаливания электрические для местного освещения /гост 1182-77/, тип МО24-100	17-6-57	шт	4	19,00	76
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	Ц8-591-2	шт	1	47,00	47
	Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10/220	18-1-12	шт	1	156,00	156
	Итого прямые затраты					63 588
	Накладные расходы					3 754
	Непредвиденные затраты					1 518
	Всего по смете					68 860

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
	Раздел 1. Эл.сети ВЛ 10кВ					
	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5м, марка СВ105-3,5	30-19-91	шт	17	10 800,00	183 600
	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором, мощностью 40кВА	Ц8-25-1	шт	2	16 463,00	32 926
	Раздел 2. Воздушные сети 0,4кВ					0
	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5м, марка СВ105-3,5	30-19-91	шт	23	10 800,00	248 400
	Итого прямые затраты					464 926
	Накладные расходы					46 648
	Непредвиденные затраты					24 668
	Всего по смете					536 242
	Наружные разводящие водопроводные сети					
	Раздел 1. Разводящие сети					0
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д.100мм	Е22-11-3	км		58 881,69	2 544
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д.100мм	Е22-31-3	км	3,182	8 287,75	26 372
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д.150мм	Е22-31-5	км	10,479	10 216,13	107 055
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д.200мм	Е22-31-6	км	5,433	10 651,88	57 872
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д.250мм	Е22-31-7	км	0,147	12 837,13	1 887
	Установка чугунных задвижек и клапанов обратных д.до 100мм	Е22-35-3	шт	2	411,46	823
	Установка чугунных задвижек и клапанов обратных д.до 150мм	Е22-35-5	шт	8	585,99	4 688
	Установка чугунных задвижек и клапанов обратных д.до 200мм	Е22-35-6	шт	11	1 230,66	13 537
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Ду 200мм	9-2-56	шт	1	16 300,00	16 300
	Установка чугунных задвижек и клапанов обратных д.до 250мм	Е22-35-7	шт	2	2 070,39	4 141
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Ду 250мм	9-2-57	шт	2	23 600,00	47 200
	Установка вентилей для спуска воды	Е22-37-1	шт	9	22 878,84	205 910
	Установка вантузов (вентиль спуска воздуха)	Е22-37-1	шт	4	22 878,84	91 515
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д.100мм	Е22-40-3	шт	4	156,43	626
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д.200мм	Е22-40-6	шт	22	391,37	8 610
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д.250мм	Е22-40-7	шт	4	481,59	1 926
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д.150мм	Е22-40-5	шт	16	231,52	3 704
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0МПа, Ду 100мм	8-9-12	шт	4	492,00	1 968
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0МПа, Ду 150мм	8-9-14	шт	16	757,00	12 112
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0МПа, Ду 200мм	8-9-15	шт	22	1 140,00	25 080
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0МПа, Ду 250мм	8-9-16	шт	4	1 480,00	5 920
	Итого прямые затраты					635 699
	Накладные расходы					161 170
	Непредвиденные затраты					69 424
	Всего по смете					866 293
	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ГЛУХИХИ Ж/Б ПАНЕЛЕЙ					
	Установка ж/б оград из панелей длиной 3м	Е7-24-2	м	440	544,68	239 659
	Установка металлич.оград из колючей проволоки (в 4ряда) по ж/б столбам	Е7-24-13	м	440	482,92	212 485
	Проволока колючая оцинкованная (KLJ-1) одноосновная рифленная со скобами нормальной точности размером 2,8*2,3мм	1-1-583	кг	217	36,00	7 812
	Кронштейны для крепления проволоки	8-10-46	100шт	1,22	9 630,00	11 749
	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	Е9-48-3	т	0,3	9 739,20	2 922

	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	30-21-25	м3	97,7	13 400,00	1 309 180
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 2400288-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	30-14-3	м3	35,6	19 600,00	697 760
	Столбы для ограждения	30-15-3	м3	13,8	20 600,00	284 280
	Устройство песчанных подушек толщиной 30см	Е7-24-14	м	440	201,33	88 585
	Устройство распашных ворот с установкой ж/б столбов с фундаментами и ложными калитками	Е7-25-6	шт	1	7 088,72	7 089
	Ворота распашные ВР 30*30 УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	2-2-4	шт	1	131 400,00	131 400
	Установка металлических оград из колючей проволоки по ж/б столбам	Е7-24-13	м	440	482,92	212 485
	Сталь угловая 50*50	1-4-85	т	3	47 200,00	141 600
	Монтаж защитных ограждений оборудования	Е9-35-1	т	3	17 937,37	53 812
	Проволока из низкоуглеродистой черной стали (ОЧ) термически обработанной, общего назначения, высшего качества, д 6,0-6,3мм	1-1-582	кг	1170	29,00	33 930
	Столбы из тяжелого бетона для оградений	30-15-3	м3	13,8	20 600,00	284 280
	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	Е7-25-7	шт	1	3 062,43	3 062
	Сварная решетка калитки	2-1-268	т	0,081	134 000,00	10 854
	Устройство песчанных подушек толщиной 30см	Е7-24-14	м	462	201,33	93 014
	Подготовка вручную нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли в естественном грунте	Е47-9-6	м3	9,512	300,60	2 859
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5*0,4м	Е47-9-3	шт	95	424,69	40 346
	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (осень, тополь, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5*0,4, высотой 2-2,5м	30-12-38	шт	95	2 030,00	192 850
	Итого прямые затраты					**4 052 013**
	Накладные расходы					**575 672**
	Непредвиденные затраты					**278 255**
	Всего по смете					**4 915 840**
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБНЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЩИТА					
	Раздел 2. Устройство противопожарного щита					
	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7м в грунтах I группы для стоек из столбов	Е1-166-1	м3	0,13	261,00	34
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом I группы	Е1-166-1	м3	0,08	122,18	10
	Обертывание столбов толью	Е8-4-2	м22	0,45	440,62	198
	Установка стоек из брусьев	Е10-5-1	м3	0,022	22 541,72	496
	Устройство щита из досок 1200*800мм	Е10-9-2	м2	0,96	834,73	801
	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	Е15-163-4	м2	3,12	94,61	295
	Антисептирование водными растворами щита	Е10-53-2	м2	0,96	225,51	216
	Ведро, багор, лопата по сборнику типовых наборов	80-10-2	компл	1	3 500,00	3 500
	Огнетушитель ОП-5 /с порошком/	80-10-1	шт	5	2 776,00	13 880
	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под ящик	Е11-2-4	м3	0,1	3 002,90	300
	Установка каркаса ящика из брусьев	Е10-32-1	м3	0,018	28 485,13	513
	Устройство деревянного ящика для песка	Е10-9-2	м2	2,96	834,73	2 471
	Петля накладная	1-1-819	шт	2	40,00	80
	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	Е15-163-4	м2	2,90	94,61	280
	Антисептирование водными растворами ящика	Е10-53-2	м2	2,95	225,51	668
	Засыпка ящика песком	Е8-3-1	м3	0,3	1 733,20	520
	Итого прямые затраты					**24 262**
	Накладные расходы					**1 682**
	Непредвиденные затраты					**514**
	Всего по смете					**26 458**
	УСТРОЙСТВО НАДВОРНОЙ УБОРНОЙ					
	Раздел 1. Уборная					**0**

	Разработка грунта 2группы одноковшовыми экскаваторами емк.0,65м3 с погрузкой на автомобили -самосвалы	Е1-17-6	м3	8,62	32,36	278
	Установка каркаса уборной из брусьев	Е10-32-1	м3	0,29	28 485,13	8 261
	Обшивка каркаса досками	Е10-7-1	м2	18,6	626,72	11 657
	Установка дверных проемов площадью до 2м2 в деревянных рубленных стенах	Е10-24-1	м2	1,26	4 210,74	5 306
	Антисептирование пастами рубленных стен	Е10-54-1	м2	18,6	55,40	1 030
	Устройство крышки выгребной ямы	Е10-55-1	м2	1,6	1 292,59	2 068
	Скобяные изделия для однопольных дверей	1-1-792	м2	1	843,00	843
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150мм	Е6-33-1	м3	0,95	13 273,76	12 610
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2слоя	Е8-4-7	м2	14,7	245,44	3 608
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен цементно-известковым раствором	Е15-64-1	м2	14,72	104,81	1 543
	Устройство отмостки толщиной 20см. из глинощебеночных смесей	Е27-4-2	м2	8	1 852,99	14 824
	Устройство вентиляционной трубы из стальных электросварных труб д.100мм.	Е16-10-5	м	3	936,75	2 810
	Итого прямые затраты					64 838
	Накладные расходы					10 874
	Непредвиденные затраты					4 543
	Всего по смете					80 254
	УСТРОЙСТВО ВЫГРЕБНОЙ ЯМЫ					
	Устройство выгребной ямы д.1,5м в мокрых грунтах	Е23-13-6	м3	1,31	12 923,56	16 930
	Кольцо стеновое КС15-6	99-23-13	шт	1,1	6 560,00	7 216
	То же, КС15-9	99-23-6	шт	1	9 390,00	9 390
	Люк чугунный ЛТ	99-23-4	шт	1	7 860,00	7 860
	Устройство щебеночного основания под днище выгреба	Е23-1-2	м3	0,3	1 656,20	497
	Итого прямые затраты					41 893
	Накладные расходы					4 338
	Непредвиденные затраты					2 774
	Всего по смете					49 005
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ					7 725 122
	ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 719 233
	ИТОГО НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ					650 949
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					10 095 303
	Временные здания и сооружения 2,4%					10 151 110
	Прочие расходы					328 452
	Всего объектная стоимость СМР баз.2001г.					10 479 571
	пересчет в текущих ценах К-1,643					17 217 935
	Обязательные платежи 2%					17 562 293
	НДС 12%					2 107 475
	Всего по акту					19 669 768

Сдал

Принял

Авт тех надзор

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р К от 16.11.94г №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2009г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация	Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименован.	код	
		№2	27.06.08г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавлен-ную стои-мость	Всего к оплате с НДС (тыс.тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	из графы 1					
			СМР в смет. базисных ценах2001г.	СМР в ценах 2008г.	Стоимость оборудова-ния в ценах 2008г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопро-водного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района	17562,293	17562,293	10479,571	17217,935		344,358	2107,475	19669,768

Заказчик _____ Подрядчик _____

Приложение 1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 2435 от 10.08.2009 года

Поставщик ТОО "Темиржолсу-Актобе"
РНН/БИН и адрес поставщика 061800230129 / г.Актобе, ул.8марта
Свидетельство о постановке на учет Серия 06305 № 0009781 от 12.04.2004
Расчетный счет поставщика № 019467717 в Актюбинский Областной филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Актобе, БИК 190301602
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № _____ от _____
Условия оплаты по договору (контракту) _____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления _____
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель 061800230129 ТОО "Темиржолсу-Актобе", адрес: 030001 г.Актобе ул.8марта
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель Отдел строительства Мугалжарского района 2009г
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель Отдел строительства Мугалжарского района 2009г
РНН/БИН и адрес покупателя 061200212107 / Кандыагаш,
Расчетный счет покупателя № 000002130638 в г. Астана, Комитет Казначейства Минфина РК, БИК 195301070

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт сетей водопровода	лм	1	17562292,86	17 562 292,86	12	2 107 475,14	19 669 768,00		
	Всего по счету:				17 562 292,86		2 107 475,14	19 669 768,00		

(девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят восемь тенге 00 тиын)

Руководитель организации
КАБИЕВ Б.М.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации
МАКСИМЕНКО Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
МАКСИМЕНКО Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой "Эмиссия", г.Караганда

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Договор от"_27_"_июня____2008г.

Предоставляется ежемесячно финансирующему Ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы

Объект: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т

приемки выполненных работ

за апрель 2009г.

№№	Наименование работ	№ ед.рас	Ед изм	Выполн.с____ по____ К-во	Цена ед.	Стоим
	Скважины					
√	**Раздел 1. Монтаж оборудования скважины**					
1	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-80, подача 10м3/час напор 80м, двигатель мощности 4 0кВт, 3000об/мин	10-1-3	шт	10	25100	251000
2	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-80, подача 10м3/час напор 80м, двигатель мощности 4 0кВт, 3000об/мин (Резер)	10-1-3	шт	2	25100	50200
	ИТОГО прямых затрат					301200
	Накладные расходы					67247
	На непредвиденные затраты					17049
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г.					385496
	Строительство резервуара емк. 500м3 №1					
	Раздел 2. Монолитные конструкции					
3	Устройство бетонной подготовки	Е6-1-1	м3	9.85	4604.77	45357
4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200, за 50 циклов	30-1-56	м3	8,2	219	1796
√ 5	Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сб. жбетонных панелей с опорной пятой	Е6-35-9	м3	20,2	5929.58	119778
√ 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2кг/см2	30-1-63	м3	20,2	353	7131
7	Каркасы и сетки плоские, сталь гладкая кл. А-1,d=6мм	4-1-53	т	0,163	61800	10073
8	Каркасы и сетки плоские, сталь гладкая кл. А-1,d=8мм	4-1-54	т	0,087	58400	5081
9	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d=6мм	4-1-70	т	0,081	70000	5670
10	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d=8мм	4-1-71	т	0,051	64900	3310
11	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А- III, d=12мм	4-1-73	т	0,9	62900	56610
12	Провол. арматур. из низкоуглеродистой ст. В-I,ВР-1 d=4мм	4-1-40	т	0,032	43600	1395
13	Проволока арматурная низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1 d=5мм	4-1-41	т	0,125	39700	4963
14	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4-1-132	т	0,221	31400	6939
15	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4, за 4кг/см2	30-1-62	м3	26,04	304	7916
16	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницемости до 4, за 4 кг/см2	30-1-62	м3	7,6	304	2310
17	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4-1-132	т	0,095	31400	2983
	ИТОГО прямых затрат					281342
	Накладные расходы					14490
	На непредвиденные затраты					15923
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г.					311755
	Строительство резервуара емк. 1000м3					
	Раздел 2. Монолитные конструкции					
18	Установка бетонной подготовки	Е6-1-1	м3	15,95	4604.77	73446
19	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200, за 50 циклов	30-1-56	м3	15,95	219	

20	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d=6мм	4-1-70	т	0,236	70000	16565
21	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d=8мм	4-1-71	т	0,551	64900	35780
22	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d=12мм	4-1-73	т	0,6625	62900	41671
23	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	4-1-72	т	0,7995	64200	51071
24	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d=14мм	4-1-74	т	0,3505	59700	20925
25	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18мм	4-1-75	т	0,4615	59500	27459
26	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 ВР-1, d=4мм	4-1-40	т	0,0225	43600	981
27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 ВР-1, d=5мм	4-4-41	т	0,192	39700	7622
	ИТОГО прямых затрат					275490
	Накладные расходы					13000
	На непредвиденные затраты					15594
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					304084
	Наружные сети электроснабжения					
	Раздел 1, Электрические сети ВЛ 10кВ					
28	Установка одностоечных опор для совместной подвески проводов ВЛ 10/6 кВ	Е33-103-4	опора	64	1889,91	120954
29	Установка одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 6-10кВ	Е33-103-5	опора	5	3565,97	17830
30	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 6-10кВ (с траверсами)	Е33-103-3	опора	1	4836,53	4837
31	Стойка (надставка) на опоре или жесткой перечне	Ц8-288-10	стойка	2	1547	3094
32	Стойка вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5м марка СВ 105-3,5	30-19-91	шт	134	10800	1447200
33	Установка для опор ВЛ 10кВ анкерных плит, объемом до 0,2 м3	Е33-107-1	шт	13	3007,29	39095
34	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марки АС, сечение 50/8мм2 (17040м)	16-7-28	т	7,156	315700	2259149
35	Траверса на опоре	Ц8-305-4	шт	66	272,5	17985
36	Траверсы стальные 4-х штырные	1-4-101	шт	66	545	35970
37	Хомут на опоре	Ц8-305-1	шт	88	410,8	36150
38	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	1-4-104	кг	61,5	196	12054
39	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диам 4-4,5мм КС-4/4,5	1-4-57	100шт	0,215	21700	4666
40	Изолятор опорный, напряжение до 10кВ, с 4-мя точками крепления	Ц6-52-3	шт	715	131,3	93880
41	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ТФ-16	1-4-34	100шт	7,15	2560	18304
42	Крим Колпачок К-5	Ц8-52-4	шт	715	200,5	143368
43	Колпачки К-5	1-4-60	шт	715	101	72215
44	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35мм2	Ц8-144-4	шт	488	29,9	14591
45	Зажим ПА-1, ПА-2	1-7-5	100шт	4,875	7100	34612
46	Кабели силовые на напряжение 10000В, марки АСБ, число жил и сечение 3х120мм2	16-1224	1000м	0,6	1194200	716520
47	Комплектная трансформаторная подст. КТПН 63/10кВА	75-4-31	шт	2	406700	813400
48	Трансформаторы маслян. трехфазные ТМ,ТМГ63/6-10У1	75-3-3	шт	2	166400	332800
	ИТОГО прямых затрат					5238662
	Накладные расходы					426178
	На непредвиденные затраты					305600
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					6970440
	Воздушные сети 0,4кВ					
49	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марки АС, сечение 25/4,2мм2	16-7-26	т	0,245	328600	80507
	ИТОГО прямых затрат					80507

	Накладные расходы					10824
	На непредвиденные затраты					4567
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					95388
	Наружные сети водоснабжения					
	Раздел 1. Разводящие сети					
50	Разборка щебеночных покрытий и оснований	Е27-16-2	м3	345	48,01	16563
51	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	Е27-18-4	м3	57	393,12	22408
52	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или Обратная лопата ,емк 0,65м3	Е1-12-8	м3	3048	23,36	71203
53	Зачистка вручную дна траншей глубиной более 2м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	Е1-164-4	м3	79	659,25	51915
54	Перевозка грунта на 5км 2группы	П4-5-4	т	3388	111	376108,687
55	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт (130л.с.) с перемещением до 5м	Е1-27-2	м3	2480,5779	6,48	16074
56	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3	2973	21,55	64083
57	Подвозка песка на 10км. для подсыпки под трубопроводы	П7-10-1	т	409	81,5	33293
58	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е23-1-1	м3	91	1824,2	166007
59	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д-160мм	Е22-11-5	км	0,8	78245	62596
60	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) Р 1МПа, SDR 17, Dв=160мм	8-4-237	м	4278	1510	6459780
61	Укладка трубопроводов из п/этиленовых труб д- 250мм	Е22-11-7	км	0,147	147942,61	21748
62	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдв. шпинделем 31ч6бр для воды и пара Ру1МПа,Dу 50мм	9-2-30	шт	30	3590	107700
63	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдв. шпинделем 31ч6бр для воды и пара Ру1МПа,Dу 100мм	9-2-53	шт	2	6480	12960
64	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдв. шпинделем 31ч6бр для воды и пара Ру1МПа,Dу 150мм	9-2-55	шт	8	11500	92000
65	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдв. шпинделем 31ч6бр для воды и пара Ру1МПа,Dу 200мм	9-2-56	шт	10	16300	163000
	ИТОГО прямых затрат					7738316
	Накладные расходы					776516
	На непредвиденные затраты					438029
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					8952862
	Реконструкция водовода от станции II -го подъема до разводящих сетей города					
	Раздел 1. трубопровод					
66	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емк 0,65м3	Е1-12-8	м3	1461	23,36	34129
67	Зачистка дна траншей с креплением шириной до 2м и глубиной до 3м вручную в грунтах 2 группы	Е1-162-8	м3	147	407,25	59866
68	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с) с перем до 5м	Е1-27-5	м3	1414	3,35	4736
69	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3	1414	21,55	30471
70	Подвозка песка автомобилями -самосвалами на 10км. для подсыпки под трубопроводы	П8-10-1	т	59	76,5	4519
71	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е23-1-1	м3	49	1824,2	89386
72	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д-250мм	Е22-11-7	км	0,487	147942,61	72048
73	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100(ГОСТ 18599-2001) Р 1 Мпа, SDR 17, Dв 250мм	8-4-241	м	487	3650	1777550
	ИТОГО прямых затрат					2072705
	Накладные расходы					147540
	На непредвиденные затраты					117047
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					2337293
	ИТОГО прямых затрат					**16 988 192**
	Накладные расходы					**1455326**
	На непредвиденные затраты					**914100**
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					**19 357 618**
	Временные здания и сооружения					**19 822 201**
	Прочие расходы					**874472**
	Всего объектная стоимость СМР баз.2001г					**20 696 673**

	пересчет в текущих ценах К-1,643					34 004 634
	Обязательные платежи 2%					34 684 726
	НДС 12%					4 162 167
	Всего по акту					38 846 893

Сдал

Принял

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р.К. от16.11.94г №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 6 2009г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организация наименован	Правовая форма код	
		№2	27.06.08г					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС (тыс.тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	из графы 1					
			СМР в смет. базисных ценах2001г	СМР в ценах 2008г	Стоимость оборудования в ценах 2008г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопроводного комплекса в г. Эмба Мугалжарского района	34684,726	34684,726	20696,673	34004,634		680,092	4152,167	38846,893

Заказчик

Подрядчик

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Договор от "27" июня 2008г.

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы

Объект: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района, Актюбинской области.

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2009г.

№№	Наименование работ	№ ед расц	Ед изм	Выполн с ___ по ___ К-во	Цена ед	Стоим
	Строительство насосной станции II-го подъема					
	Раздел 5. Кровля					
1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП -350Б в один слой	Е12-15-1	м2	36	236,56	8516
2	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	Е12-13-3	м2	36	189,45	6820
3	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем , марка 100	1-3-94	м3	2,4	6730	16152
4	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15мм.	Е 12-17-1	м2	36	147,13	5297
5	Добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек ктрр=5 ктро=5 кзпр=5 кзкс=5 кзпи=5 кмат=5	Е12-17-2	м2	36	18,39	662
6	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов с защитным слоем из гравия на битумной мастике	Е 12-1-3	м2	36	846,21	30428
7	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	Е12-10-1	м2	7,6	715,97	5441
8	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600мм с двумя фартуками	Е12-4-3	м	12	1074,99	12900
9	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	Е12-8-2	м2	76,8	31,04	2384
	ИТОГО прямых затрат					88600
	Накладные расходы					12096
	На непредвиденные затраты					6042
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					106738
	Раздел 6 Проемы					
10	Установка дверных блоков в проемы наружных внутренних каменных стен площадью до 3 м2	Е 10-23-1	м2	7,42	403,16	2991
11	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	Е 10-28-9	м2	2,3	2105,37	4842
12	Конопатка пакли дверных коробок установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	Е 10-29-1	м2	7,04	104,4	735
13	Установка и крепление наличников	Е 10-36-1	м	33	95,32	3146
14	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П , ДГ 21 -8П внутренние	6-2-2	м2	3,18	4250	13515
15	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П , ДНГ 21-10П	6-3-17	м2	4,16	5610	23338
16	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1-1-788	компл	2	2980	5960
17	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1-1-791	компл	2	1380	2760
18	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1-1-816	шт	2	583	1166
19	Установка оконных блоков со спаренными перепле-					

	тами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2м2	Е10-16-1	м2	3,24	835,71	2708
20	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	6-1-50	м2	3,24	4530	14677
21	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1-1-197	компл.	3	360	1080
	ИТОГО прямых затрат					76918
	Накладные расходы					4326
	На непредвиденные затраты					4875
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					86119
	Раздел 7. Полы					
22	Уплотнение грунта щебнем	Е 11-1-2	м2	32,9	107,54	3538
23	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	Е 11-2-9	м3	3,29	5336,18	17556
24	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	Е 11-11-5	м2	32,9	231,31	7610
25	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	Е 11-11-1	м2	32,9	184,05	6055
26	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	Е 11-36-1	м2	2,7	773,12	2087
27	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	Е 11-27-3	м2	30,2	717,91	21681
28	Устройство плинтусов из плиток керамических	Е11-39-4	м	21	127,34	2674
29	Установка деревянных плинтусов	Е 11-39-1	м	6,7	109,84	736
	ИТОГО прямых затрат					61937
	Накладные расходы					15841
	На непредвиденные затраты					4667
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					82445
	Раздел 8. Отделочные работы					
30	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	Е 15-69-4	м2	32,9	55,7	1833
31	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	Е 15-61-3	м2	133	168,08	22355
32	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	Е 15-65-1	м2	2,5	461,36	1153
33	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	Е 15-51-1	м2	2,16	183,06	395
34	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	Е 27-33-1	м2	24	531,8	12763
35	Улучшенная штукатурка по камню цементно-известковым раствором	Е 15-51-6	м2	1,5	1442,51	2164
	ИТОГО прямых затрат					40663
	Накладные расходы					11906
	На непредвиденные затраты					2302
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					54871
	Водопровод и канализация насосной станции					
	Раздел 1. Водопровод					
36	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	Е 16-7-1	м	5	329,87	1648
37	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм	Е 16-7-3	м	10	434,67	4347
38	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм	Е 16-15-1	шт	3	473,47	1420
39	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды Ру 1,6 Мпа Dy 25мм	9-1-26	шт	3	471	1413
40	Установка смесителей	Е 17-2-3	шт	1	1793,32	1793
41	Установка раковин	Е 17-5-4	компл.	1	2909,71	2910
	ИТОГО прямых затрат					13531
	Накладные расходы					2569
	На непредвиденные затраты					966
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					17066
	Раздел 2.Канализация					
42	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиле-					

	новых труб высокой плотности диаметром до 100мм	Е 16-13-2	м	15	748,88	11233
43	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	Е 17-3-1	компл.	1	9126,62	9127
44	Установка трапов диаметром 100мм	Е 17-1-1	шт	1	2898,08	2898
45	Ревизии к чугунным канализационным трубам диаметр 100мм	8-10-163	шт	1	523	523
46	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев (выгреб)диаметром 1,5м в сухих грунтах	Е 23-13-5	м3	1,4	18918,89	26486
47	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	Е 11-13-3	м2	0,2	543,13	109
48	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	11-4-8	шт	1	3600	3600
49	Кольцо стеновое КС 15-9 по Прайс листу	99-23-2	шт	1	8850	8850
50	То же КС 15-6	99-23-3	шт	2	6190	12380
51	Устройство трубы вентиляционной, диаметром 108х4,5мм	Е 16-7-1	м	1,5	1216,07	1824
	ИТОГО прямых затрат					77030
	Накладные расходы					6919
	На непредвиденные затраты					5037
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					88986
	Отопление и вентиляция					
	Раздел 2. Вентиляция					
52	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 280мм из листовой стали толщиной 0,6мм	Е 20-1-4	м2	0,84	1617,88	1359
53	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560мм из листовой стали толщиной 0,7мм	Е20-1-7	м2	0,75	1499,43	1125
54	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280мм	Е 20-23-1	шт	1	2247,08	2247
55	Установка дефлекторов с диам. патрубка 500мм	Е 20-23-3	шт	1	5282,16	5282
56	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х380мм	Е 20-12-1	шт	1	329,09	329
57	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150мм	Е 20-12-10	шт	2	311,15	622
58	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 280мм	Е 20-24-1	шт	1	3197,59	3198
	ИТОГО прямых затрат					14162
	Накладные расходы					3190
	На непредвиденные затраты					1041
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					18393
	Устройство водопроводного колодца к насосной 2 го подъема					
59	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	Е 1-17-8	м3	540	32,26	17420
60	Зачистка дна траншей вручную, глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	Е 1-164-2	м3	52	218,93	11384
61	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 2гр	П8-10-2	т	385	95,5	36768
62	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) с перемещением до 5м	Е 1-27-2	м3	420	6,48	2722
63	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3	Е 1-134-1	м3	420	21,55	9051
64	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е22-41-1	м3	1,34	33320,47	44649
65	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 200мм	Е 22-36-4	шт	4	1469,92	5880
66	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Ду 200мм	9-2-56	шт	4	16300	65200
67	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250мм с гидравлическим испытанием	Е 22-8-7	км	0,025	174718,44	4368
68	Укладка стальных водопроводных труб диаметром					

	150мм с гидравлическим испытанием	Е 22-8-5	км	0,1	115636,32	11564
69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм	8-6-90	м	100	1050	105000
70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 225х5мм	8-6-100	м	25	2400	60000
71	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160мм	Е 22-11-3	км	0,06	78245	4695
71	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм	Е 22-11-3	км	0,03	58881,69	1766
72	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001) Р 1 Мпа,SDR 17, Дв 110мм	8-4-234	м	30	725	21780
73	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001) Р 1 Мпа,SDR 17, Дв 160мм	8-4-237	м	60	1510	90600
	ИТОГО прямых затрат					492847
	Накладные расходы					60442
	На непредвиденные затраты					33197
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					586486
	Строительства резервуара емк 500м3					
	Раздел 1. Земляные работы					
74	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт(130л.с.) с перемещением до 5м	Е 1-29-2	м3	215	6,83	1468
75	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е 1-134-1	м3	215	21,55	4633
76	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	Е 1-145-17	м2	400	0,85	340
77	Планировка откосов насыпей из грунтов 1 группы экскаватором - планировщиком	Е 1-145-17	м2	400	14,64	5856
78	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	Е 1-135-1	м3	400	14,12	5648
	ИТОГО прямых затрат					17945
	Накладные расходы					6942
	На непредвиденные затраты					7548
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					32435
	Раздел 2. Монолитные конструкции					
79	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1м3	30-17-3	м3	1,95	15500	30225
80	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2кг/см2	30-1-63	м3	1,95	353	688
81	Обетонирование труб под днищем	Е6-19-2	м3	0,5	5837,45	2919
82	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2кг/см2	30-1-63	м3	0,5	353	177
83	Обетонирование камеры, лаза, вентиляции, приборовлестниц	Е 6-19-2	м3	1,3	5837,45	7589
84	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2кг/см2	30-1-63	м3	1,3	353	459
85	Обетонирование плит покрытия по периметру	Е 6-19-2	м3	0,48	5837,45	2802
86	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого свыше 15 до 20	30-1-45	м3	0,48	285	137
87	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-Шпаклевкой ЭП-00-10	Е13-26-22	м2	12	65,93	791
	ИТОГО прямых затрат					45786
	Накладные расходы					45128
	На непредвиденные затраты					49628
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					140542
	Раздел 3. Металлоконструкции					
88	Монтаж лестниц	Е9-29-1	т	0,12	13711,46	1645
89	Стоимость лестницы	2-1-207	т	0,12	133700	16044

90	Монтаж конструкций люков лазов	Е9-53-1	т	0,534	14806,01	7906
91	Лазы круглые для резервуаров	Е2-1-227	т	0,534	247800	132325
	ИТОГО прямых затрат					157920
	Накладные расходы					7100
	На непредвиденные затраты					9901
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					174921
	Раздел 5.Разные работы					
92	Испытание емкостей на водонепроницаемость	Е6-40-1	м3	480	24,6	11808
93	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	Е6-40-2	м3	480	52,65	25272
94	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200мм	Е16-30-2	шт	4	2017,57	8070
95	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30-1-54	м3	90,05	107	9635
96	Установка закладных деталей весом до 4кг	Е6-11-7	т	0,008	93997,62	752
	ИТОГО прямых затрат					55537
	Накладные расходы					20348
	На непредвиденные затраты					4553
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					80438
	Строительство резервуара емк.1000м3					
	Раздел 1 Земляные работы					
97	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130л.с.) с перемещением до 5м	Е1-28-2	м3	483,8	6,83	3304
98	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3	483,8	21,55	10426
99	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	Е1-145-1	м2	900	0,85	765
100	Планировка откосов насыпей из грунтов 1 группы экскаватором - планировщиком	Е1-145-17	м2	900	14,64	13176
101	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	Е1-135-1	м3	900	14,12	12708
	ИТОГО прямых затрат					40379
	Накладные расходы					151734
	На непредвиденные затраты					24647
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					216760
	Раздел 2.Монолитные конструкции					
102	Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной пятой	Е6-35-9	м3	66,4	5929,58	393724
103	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2кг/см2	30-1-63	м3	66,4	353	23439
104	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4-1-132	т	0,497	31400	15606
105	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	30-1-62	м3	52,2	304	15869
109	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4кг/см2	30-1-62	м3	8,3	304	2523
110	Металлизация закладных и анкерных изделий выпусков арматуры	4-1-132	т	0,095	31400	2983
111	Установка фундаментов	Е7-31-2	м3	8,35	1846,24	15416
112	Блоки и плиты фундаментные , подкладные , опорные анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ240022-80 СТ РК 956-93 ГОСТ 24476-80*)	30-14-3	м3	8,35	14800	123580
113	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	30-1-63	м3	8,35	353	2948
114	Установка колонн прямоугольного сечения массой до 4т в стаканы фундаментов сооружений	Е7-5-19	шт	2,4	2905,01	6972
115	Колонны , стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В 22,5 прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1м в одну сторону					

	сечения прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные многогранные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	30-15-4	м3	2,4	21200	50880
116	Соединительные детали с металлизацией	4-1-132	т	0,07	31400	2198
117	Укладка плит перекрытий площадью более 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	Е7-3-6	шт	26	2269,29	59002
118	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода канализации резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5	30-18-21	м3	48,25	20100	969825
119	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4-1-132	т	0,375	31400	11775
120	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	30-1-63	м3	48,25	353	17032
121	Укладка ригелей длиной до 6 м с полками при жестких узлах перекрытий и покрытий	Е7-10-2	шт	7	5028,17	35197
122	Ригели прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные длина более 4 до 6м, объем более 1,5м3	30-15-36	м3	1,68	19700	33096
123	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	30-1-63	м3	11,68	353	4123
124	Установка стаканов колец диаметром более 1000мм	Е7-31-2	м3	1,95	1846,24	3600
125	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1м3	30-17-3	м3	1,95	15500	30225
126	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	30-1-63	м3	1,95	353	688
127	Обетонирование труб под днищем	Е6-19-2	м3	1,2	5837,45	7005
128	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2кг/см2	30-1-63	м3	1,2	353	424
129	Обетонирование камеры лаза, вентиляции,приборов-лестниц	Е6-19-2	м3	1,3	5837,45	7589
130	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2кг/см2	30-1-63	м3	1,3	353	459
131	Обетонирование плит покрытия по периметру	Е6-19-2	м3	1,08	5837,45	6304
132	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 15 до 20	30-1-45	м3	1,08	285	308
	ИТОГО прямых затрат					1842790
	Накладные расходы					161249
	На непредвиденные затраты					193272
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					2197310
	Раздел 3. Металлоконструкции					
133	Монтаж лестниц	Е9-29-1	т	0,12	13711,46	1645
134	Стоимость лестницы	2-1-267	т	0,12	133700	16044
135	Монтаж конструкций люков лазов	Е9-53-1	т	0,534	14806,01	7906
136	Лазы круглые для резервуаров	2-1-227	т	0,534	247800	132325
137	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт Шпаклевкой ЭП-00-10	Е13-26-22	м2	12	65,93	791
	ИТОГО прямых затрат					158711
	Накладные расходы					7157
	На непредвиденные затраты					9952
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					175820
	Раздел 5. Разные работы					
138	Испытание емкостей на водонепроницаемость	Е8-40-1	м3	1500	24,6	36900
139	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	Е8-40-2	м3	1500	52,65	78975
140	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам до 200мм	Е16-30-2	шт	4	2017,57	8070
141	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение					
	сульфатостойкого цемента	30-1-54	м3	90,05	107	9635

142	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Е6-11-7	т	0,008	93997,62	752
	ИТОГО прямых затрат					134332
	Накладные расходы					58712
	На непредвиденные затраты					11583
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					204627
	Строительство хлораторной					
	Раздел 1. Общестроительные работы					
143	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	Е12-15-4	м2	12,25	72,27	885
		Е12-14-2	м3	12,25	5119,02	62708
144	Утепление покрытий керамзитом	Е12-17-1	м2	12,25	180,16	2207
145	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	Е12-1-2	м2	12,25	824,57	10101
146	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	Е12-4-2	м	14	878,76	12303
147	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600мм с одним фартуком	Е11-2-4	м3	1,75	3002,9	5255
	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	Е11-15-3	м2	7,5	232,55	1744
148	Устройство цементных покрытий толщиной 20мм	Е10-23-1	м2	3,81	403,82	1539
149	Установка дверных блоков в проемы наружных каменных стен площадью до 3м2	1-1-790	шт	2	1960	3920
150	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	Э 83-3-17	м2	2,1	5610	11781
151	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П	6-3-17	м2	1,71	5960	10192
152	Блоки дверные входные однопольными с глухими полотнами ДВГ 19-9П	Е10-17-2	м2	0,72	723,13	521
153	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в проемы каменных стен промышленных зданий	6-1-151	м2	0,72	1630	1174
154	Блоки оконные глухие одинарной конструкций СГО 6-12 для сельскохозяйственных зданий	Е15-201-3	м2	0,72	382,25	275
155	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	1-1-797	компл	1	360	360
156	Скобяные изделия окон высотой до 1,2м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	Е15-51-4	м2	29,85	168,08	5022
157	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	Е15-51-4	м2	7,25	171,5	1243
158	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	Е15-180-3	м2	29,85	320,99	9581
159	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е15-176-10	м2	7,25	339,9	2464
160	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е15-176-10	м2	0,72	261,61	188
161	Двухслойное покрытие заполнений оконных проемов масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности	Е15-176-10	м2	3,8	243,83	927
162	Двухслойное покрытие заполнений дверных проемов масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности					144403
	ИТОГО прямых затрат					23494
	Накладные расходы					12046
	На непредвиденные затраты					179943
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					
	Монтаж трубопроводов					
	Раздел 1. Трубопроводы					
163	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на					

	автомобили самосвалы	Е1-17-2	м3	145,25	29,64	4305
164	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами на 1 км 2группа	П8-1-2	т	203	24,6	4994
165	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е23-1-1	м3	8,1	1824,2	14776
166	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 38 мм с гидравлическим испытанием	Е22-8-1	км	0,081	62566,88	5068
167	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт4кп 38х2мм	8-6-60	м	81	140	11340
168	Засыпка траншей грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВТ(80л.с.) с перемещением до 5 м	Е1-27-2	м3	133,5	6,48	865
169	Устройство круглых колодцев из сборного железо-бетона в сухих грунтах (1шт)	Е22-41-1	м3	3,21	33320,47	106969
171	Установка вентилей задвижек,затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм	Е16-15-2	шт	3	473,47	1420
172	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды Ру 1,6 Мпа Dy 32мм	9-1-46	шт	3	600	1800
173	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3сп3 на Ру 1,0 Мпа Dy 32мм	8-9-7	шт	7	225	1575
174	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки20 на Ру 16МПа 150х100мм	8-10-155	шт	10	1220	12200
175	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру =16МПа 150х150мм	8-10-154	шт	1	1220	1220
176	Переходники штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру =16МПа 150х32	8-10-118	шт	1	444	444
177	Переходники штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру =16МПа 100х32	8-10-119	шт	1	478	478
178	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х150мм	Е20-12-1	шт	1	329,09	329
179	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250мм	Е20-24-1	шт	1	3197,59	3198
180	Прокладка воздуховодов класса П диаметром от 500 до 560мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,7мм	Е20-6-7	м2	0,5	4191,48	2096
181	Заглушка питометражного лючка ,СТД-8281	13-12-16	шт	1	39	39
182	Электропечь мощностью до 1 квт	Ц8-602-2	шт	1	763,4	763
183	Электропечь ПЭТ-4 по Прайс-листу	80-60-2	шт	1	4800	4800
	ИТОГО прямых затрат					178669
	Накладные расходы					20833
	На непредвиденные затраты					11682
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					211184
	Технологическое оборудование					
	Раздел 1 Оборудование					
184	Бак цилиндрический вертикальный вместимость 250л (2шт)	Ц6-311-4	т	0,165	109904	18134
185	Негабаритные емкости (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными элементами с цилиндрической поверхностью 2шт	2-1-207	т	0,165	108100	17837
186	Мешалка для кислых реагентов вместимость 2м3	2-1-207	т	0,2	22100	4420
187	Известь хлорная , марка А	1-1-158	т	0,2	33700	6740
188	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм	Е16-7-4	м	9,5	490,67	4661
189	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм	Е16-15-2	шт	6	473,47	2841
190	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды , Ру 1,6МПа Dy 32мм	9-1-40	шт	4	699	2796
191	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды , Ру 1,6МПа Dy 50мм	9-1-42	шт	2	1030	2060
192	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32мм	Е16-15-2	шт	1	473,47	473
193	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19кч16р для воды и пара ,Ру 1,6 Мпа , Dy32мм	9-3-33	шт	1	4110	4110

194	Доски строганые в четверть,2 сорта , толщина 13-16мм	5-9-57	м3	0,287	32700	9385
195	Сборка и установка деревянного ящика для хлора	Е10-77-3	шт	1	758,21	758
196	Антисептирование водными растворами деревянного ящика	Е10-53-1	м2	10	186,45	1865
	ИТОГО прямых затрат					76080
	Накладные расходы					4229
	На непредвиденные затраты					1135
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					81444
	Строительные работы башни емк.25м3					
	Раздел 3. Металлоконструкции башни					
197	Изготовление и монтаж стальной водонапорной башни вместимостью 50м3 со ст-тью м/к	Е9-7-1	т	8,55	138514,6	1184300
198	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	Е9-29-1	т	0,607	13711,46	11065
199	Ограждение лестничных проемов , лестничные марши, пожарные лестницы	2-1-267	т	0,607	133700	107896
200	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП -1155	Е13-26-4	м2	220	146,72	32278
201	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е13-16-6	м2	25	21,6	567
202	Перевозка грузов на 10 км , 2 класс груза	П7-10-2	т	220	101,9	22418
	ИТОГО прямых затрат					1358524
	Накладные расходы					51161
	На непредвиденные затраты					84581
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					1494266
	Раздел 4. Утепление башни					
203	Сборка и монтаж каркаса из полосовой стали для изоляции башни	Е9-30-1	т	0,862	14359,66	12378
204	Стоимость конструкции	2-1-219	т	0,862	146000	125852
205	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем поверхности изоляций	Е26-12-2	м2	228,4	164,72	37622
206	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марка 125	1-3-100	м3	15	4260	63900
207	Обшивка листовой сталью на сварке металлической башни	Е9-5-3	т	2,62	7445,66	19508
208	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,5-1,6мм, марка Ст0	1-1-859	т	2,62	50400	132048
	ИТОГО прямых затрат					391308
	Накладные расходы					40715
	На непредвиденные затраты					25921
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					457944
	Технологические трубопроводы					
209	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100мм с гидравлическим испытанием	Е22-8-3	км	0,009	70153,47	631
210	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150мм с гидравлическим испытанием	Е22-8-5	км	0,009	115636,32	1041
211	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 15мм с гидравлическим испытанием	Е22-8-1	км	0,007	62566,88	438
212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 (ГОСТ 8732-78*) 152х6мм	8-6-262	м	9	1430	12870
213	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75) оцинкованные обыкновенные 100х4,5мм	8-6-51	м	9	1060	9540
214	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75) оцинкованные обыкновенные 15х2,8мм	8-6-42	м	7	133	931
215	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0МПа,Dy 100мм	8-9-12	шт	3	492	1476

216	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1.0МПа Dy 150мм	8-9-14	шт	3	757	2271
217	Отводы крутоизогнутые под углом 90град на Ру 10МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5мм	8-10-83	шт	2	711	1422
218	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем30ч 6бр для воды и пара Ру 1МПа , Dy 150мм	9-2-55	шт	1	11500	11500
219	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем30ч 6бр для воды и пара Ру 1МПа , Dy 100мм	9-2-53	шт	1	6480	6480
220	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубо-проводы диаметром 100мм	Е22-14-3	км	0,009	285120,61	2566
221	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубо-проводы диаметром 150мм	Е22-14-5	км	0,009	430521,51	3875
222	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм	Е22-40-3	шт	3	156,43	469
223	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150мм	Е22-40-5	шт	3	231,52	695
224	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е22-41-1	м3	1,4	33320,47	46649
225	Устройство бетонной подготовки	Е6-1-1	м3	0,3	7827,97	2348
226	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен колодцев битумом в 2 слоя	Е8-4-7	м2	9,5	245,44	2332
227	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4м из кирпича	Е8-6-1	м3	0,36	2540,24	914
	ИТОГО прямых затрат					108448
	Накладные расходы					8997
	На непредвиденные затраты					7047
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					124492
	Наружные сети электроснабжения					
	Электроснабжение и свещение водозаборного узла					
	Раздел 1. Эл.сети ВЛ 10кВ					
228	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5м марка СВ105-3,5	30-19-91	шт	2	10800	21600
228	Подвеска проводов ВЛ с 10 кВ (3 провода при опорах на 1км) в ненаселенной местности с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35мм2	Е33-109-2	км	5,68	25922,88	147242
229	Подвеска натяжная провода фиксаторная или жесткая	Ц8-344-1	шт	33	1803	59499
230	прим Крепления провода	1-7-52	шт	784	540	423360
231	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2	Ц8-472-2	м	32	61,9	1981
232	Провода медные гибкие заземляющие сечение 6мм2	16-7-41	т	0,03	470300	14109
233	Разрядник вентильный, напряжение до 35 кВ	Ц8-15-1	шт	13	8165	106145
234	Накладки для скрещивания проводов ОГ-2	1-4-64	шт	12	474	5688
235	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначе					
	ния, неоцинкованная d=4-10мм	1-1-660	кг	320	28	8960
236	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами					
	"Драглайн" или Обратная лопата" емкостью 0,65м3	Е1-12-10	м3	336	38,59	12966
237	Устройство постели при одном кабеле в траншее	Ц8-142-1	м	600	36,7	22020
238	Покрытие кирпичом одного кабеля, приложенного					
	в траншее	Ц8-143-1	м	600	32,4	19440
239	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях					
	без покрытий, масса 1 м до 1кг	Ц8-141-1	м	600	26,4	15840
240	Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1кВ	Ц8-160-8	шт	27	1029,7	27802
241	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы					
	бульдозерами мощностью 79кВт(108л.с.)с перемещени					
	ем до 50м	Е1-27-6	м3	320	3,82	1222
242	Разъединитель трехполюсный напряжение до 10кВ, ток					
	1000А	Ц8-56-2	шт	2	846,5	1693
243	Разъедитель трехполюсной марки РЛНД -10кВ(400А)	80-8-56	шт	2	23700	47400
244	Привод к разъединителям с одной тягой черенчный	Ц8-57-2	шт	2	1013,6	2027

245	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35мм2	Ц8-164-1	шт	7	4421,2	30948
246	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1кВ, тип КВТп-3-1-1У3	16-10-5	комп.	7	3160	22120
	ИТОГО прямых затрат					992004
	Накладные расходы					138824
	На непредвиденные затраты					99546
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					1230434
	Раздел 2. Воздушные сети 0,4кВ					
235	Установка одностоечных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 кВ	Е33-103-4	шт	27	1889,91	51028
236	Установка одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 кВ	Е33-103-5	шт	1	3565,97	3566
239	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВт, длина 9,5м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	30-19-10	шт	6	7240	43440
240	Установка для опор ВЛ 0,38кВ анкерных плит объемом до 0,2м3	Е33-107-1	шт	2	3007,29	6015
241	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов К=2,000	Е33-108-1	км	0,84	7259,41	6098
243	Траверса на опоре	Ц8-305-4	шт	50	272,5	13625
244	Траверсы стальные 4-х штырные	1-4-101	шт	50	545	27250
245	Хомут на опоре	Ц8-305-1	шт	176	410,8	72301
246	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	1-4-104	кг	35	196	6860
247	Изолятор опорный, напряжение 0,4кВ, с 4-мя точками крепления	Ц8-52-3	шт	68	131,3	8928
248	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ТФ-16	1-4-34	100шт	0,68	2560	1741
249	прим. Колпачок К-5	Ц8-52-4	шт	68	200,5	13634
250	Колпачки К-5	1-4-60	шт	68	101	6868
251	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35мм2	Ц8-144-4	шт	141	29,9	4216
252	Зажим ПА-1, ПА-2	1-7-6	100шт	1,41	7100	10011
253	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2	Ц8-472-2	м	12	61,9	743
254	Провода медные гибкие заземляющие сечение 6мм2	16-7-41	т	0,011	470300	5173
255	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=4-10мм	1-1-680	кг	320	28	8960
256	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или Обратная лопата" емкостью 0,65м3	Е1-12-1	м3	1750	38,59	67533
257	Устройство постели при одном кабеле в траншее	Ц8-142-1	м	3120	36,7	114504
258	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	Ц8-143-1	м	3120	32,4	101088
259	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг	Ц8-141-1	м	3120	26,4	82368
260	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16мм2	16-1-129	1000м	0,07	114600	8022
261	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х8мм2	16-1-128	1000м	3,028	79000	239212
262	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50мм2	16-1-140	1000м	0,03	330600	9918
263	Кабели до 35кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 1кг	Ц8-146-2	м	225	73,1	16448
264	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660В (ГОСТ16442-80*), марка ПТВ, число жил и сечение 3х5мм2(погружной)	16-1-608	1000м	0,9	272100	244890
265	Кабели силовые на напряжение 660В , марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5мм2	16-1-109	1000м	0,225	16900	3803
266	Кронштейны со светильниками по колоннам , фермам,					

	балкам на мостиках	Ц8-593-19	шт	27	417	11259
267	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	17-3-12	шт	27	4800	129600
268	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ16354-77) тип ДРЛ250(4)	17-6-85	шт	27	537	14499
269	Хомуты двухушковые круглого и полосового сечения	1-4-104	кг	19	196	3724
270	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	Ц8-403-1	м	405	30,3	12272
271	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5мм2	16-7-280	1000м	0,405	19300	7817
272	Зажим плашечный	1-7-6	100шт	0,54	7100	3834
	ИТОГО прямых затрат					1361248
	Накладные расходы					223716
	На непредвиденные затраты					98746
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					1683710
	Раздел 3. Сетчатое ограждение КТП (2шт)					
273	Установка металлических оград высотой до 2м из сетчатых панелей по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей (на2КТП)	Е7-24-6	м	32	1119,13	35812
274	Устройство песчаных подушек под столбы	Е8-3-1	м3	0,052	1733,2	90
275	Сетка плетеная с квадратными ячейками №45 из оцинкованной проволоки,d=2,5мм	1-1-760	м2	60	187	11220
276	Столбы для ограждения	30-15-3	м3	1,44	20600	29664
277	Сталь угловая 32х32мм (ГОСТ 8509-86)	1-4-84	т	0,8	47200	37760
278	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием лаком ХП-734	Е13-24-1	м2	1,2	108,41	130
279	Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-773	Е13-26-2	м2	35	48,91	1712
	ИТОГО прямых затрат					116388
	Накладные расходы					23153
	На непродвиденные затраты					8372
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					147913
	Реконструкция водовода от станции 2-го подъема до разводящих сетей города					
	Раздел 1. Трубопровод					
280	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам 250мм	Е22-31-7	км	1,812	12837,13	23261
281	Промывка с дезинфекцией колодцев диам 1500мм	Е22-31-22	км	0,02	96954,88	1939
282	Трубы электросварные, прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп,БСт4кп 219х6мм	8-6-101	м	112	2870	321440
283	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 250мм	Е22-35-7	шт	2	2070,39	4141
284	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды или пара, Ру1МПа Dy250мм	9-2-57	шт	2	23600	47200
285	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-59	11-4-10	шт	2	5490	10980
286	Устройство щебеночных покрытий отмостки колодцев (2шт) с пропиткой битумом	Е11-13-3	м2	9,6	543,13	5214
287	Устройство бетонных покрытий отмостки толщ 30мм	Е11-15-1	м2	9,6	351,28	3372
	ИТОГО прямых затрат					460246
	Накладные расходы					128446
	На непредвиденные затраты					102092
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					690784
	Наружные разводящие водопроводные сети					
	Раздел 1. Разводящие сети					
288	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или Обратная лопата" емкостью 0,65м3	Е1-12-8	м3	31437	23,36	734366
289	Зачистка вручную дна траншей глубиной более 2м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	Е1-164-4	м3	812	659,25	535476
290	Перевозка грунта на 5км, 2группы	П7-5-4	т	28970	111	3215631
291	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с) с перемещ. до 5м	Е1-27-2	м3	25585,4	6,48	165793
292	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3	30457	21,55	656354
293	Подвозка песка на 10км, для подсыпки под трубопров	П7-10-1	т	4213	81,5	343399

294	Устройство песчаного основания под трубопроводы	E23-1-1	м3	944	1824,2	1721140
295	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотне-					
	нием трамбовками	E11-2-1	м3	1930	2024,85	3907961
296	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
	диаметром 110мм	E22-11-3	км	1,054	58881,69	62061
297	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
	диаметром 160мм	E22-11-5	км	6,3863	78245	499696
298	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100					
	(ГОСТ 18599-2001), P1МПа SDR 17, Dв 160мм	8-4-237	м	1545,55	1510	2333781
299	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
	диаметром 200мм	E22-11-6	км	2,827	139706,75	394951
300	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100					
	(ГОСТ 18599-2001), P1МПа SDR 17, Dв 200мм	8-4-240	м	326,65	2900	947285
301	Устройство круглых колодцев из сборного железо-					
	бетона в сухих грунтах (2шт)	E22-41-1	м3	2,66	33320,47	88632
302	Установка гидрантов пожарных	E22-37-3	шт	32	18075,87	578428
303	Подставка под гидрант по прайс-листу	99-22-37	шт	21	8457	177597
304	Установка колонок водоразборных	E22-37-4	шт	17	10020,81	170354
305	Кладка горловины колодцев из кирпича	E8-6-1	м3	0,072	7708,24	555
306	Устройство щебеночного подстилающего слоя под					
	отмостку с уплотнением трамбовками	E11-2-4	м3	0,958	3002,9	2877
	ИТОГО прямых затрат					15536336
	Накладные расходы					1659371
	На непредвиденные затраты					936043
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					19131750
	ИТОГО прямых затрат					25 042 802
	Накладные расходы					2898596
	На непредвиденные затраты					1756422
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					29 697 820
	Временные здания и сооружения					30 410 568
	Прочие расходы					1 342 839
	Всего объектная стоимость СМР баз.2001г					31 753 407
	пересчет в текущих ценах К-1,643					52 170 848
	Обязательные платежи 2%					53 214 265
	НДС 12%					6 385 712
	Всего по акту					59 599 976

Сдал

Принял

Инж. тех. надзор /Филиппов В.И./

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р К от16 11 94г №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за _____ 2009г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация	Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименован.	код	
		№2	27.06.08г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавлен-ную стои-мость	Всего к оплате с НДС (тыс.тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	из графы 1					
			СМР в смет. базисных ценах2001г.	СМР в ценах 2008г.	Стоимость оборудова-ния в ценах 2008г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопро-водного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района	53214,264	53214,264	31753,407	52170,848		1043,416	6385,712	59599,976

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Договор от "27" июня 2008г.

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы
Объект: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района, Актюбинской области

А К Т

приемки выполненных работ
за июнь 2009г.

№№	Наименование работ	№ ед.рас	Ед изм	Выполн.с по К-во	Цена ед.	Стоим.
	Строительство насосной станции II-го подъема					
	Раздел 1. Земляные работы					
1	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаватора-					
	ми "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65м3	Е1-12-8	м3	68,3	23,36	1595
2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью					
	59кВт (80л.с) с перемещением до 10м	Е1-24-2	м3	68,3	9,24	631
3	Зачистка вручную дна траншей глубиной более 2м без					
	крепления с откосами в грунтах 2 группы	Е1-164-2	м3	6,8	218,95	1489
4	Полевозка грунта 2 группы на 10км	П7-10-2	т	95,2	101,5	9701
5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы					
	бульдозерами мощностью 59кВт (130л.с.) с переме-					
	щением до 5м	Е1-27-2	м3	32,4	6,48	210
6	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения					
	грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт 80(л.с.)					
	при засыпке траншей и котлованов	Е1-27-6	м3	32,4	3,2	104
7	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трам-					0
	бовками	Е1-134-1	м3	32,4	21,55	698
	ИТОГО прямых затрат					14422
	Накладные расходы					4909
	На непредвиденные затраты					1100
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					20437
	Раздел 2. Фундаменты					
8	Устройство щебеночного основания под фундаменты	Е8-3-2	м3	2,8	2518,77	7053
9	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой					
	до 1,5т в котловане глубиной до 4м	Е7-1-2	шт	24	408,57	9808
10	Блоки и плиты фундаментные, ФБС 24.4.6 и ФБС 12.4.6	30-14-3	м3	11,52	14800	170496
11	Устройство монолитных бетонных участков фундаментов	Е8-1-3	м3	1,6	6135,29	9816
12	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фунда-					
	ментов в 2 слоя рулонными материалами	Е8-4-3	м2	14,4	679,51	9786
13	Установка анкерных болтов длиной до 1м в готовые					
	гнезда с заделкой	Е6-11-1	т	0,812	172357,31	2063
14	Устройство набетонки под оборудование толщиной 20мм	Е6-9-1	м2	2,35	287,6	676
15	На каждые 10мм изменения толщиной подливки добав-					
	лять или исключать	Е6-9-2	м2	108	180,68	19513
	ИТОГО прямых затрат					229216
	Накладные расходы					13328
	На непредвиденные затраты					14553
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					257097
	Раздел 3. Стены и перегородки					
16	Установка блоков стен массой до 0,8т	Е7-42-1	шт	31	308,70	9572
17	Установка блоков стен массой до 1т	Е7-42-2	шт	14	438,81	6143
18	Установка блоков стен массой до 1,5т	Е7-42-3	шт	1	666,63	667
19	Блоки бетонные стеновые из легкого бетона на цемент-					
	ном вяжущем объемным весом 1000кг/м3 М50	30-3-32	м3	20,29	5840	118494
20	Кладка наружных стен средней под окнами	Е8-0-3	м3	1,69	7242,50	11226
21	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кир-					
	пича при высоте этажа до 4м	Е8-1-3	м2	15,4	996,68	15349
22	Устройство усиления стен из плит минераловатных					
	повышенной жесткости на синтетическом связующем, на					

	растворе	Е26-32-1	м3	0,105	12669,7	1368
23	Установка анкерных болтов длиной до 1м в готовые гнезда с заделкой	Е6-11-1	т	0,002	172357,31	345
24	Прокат полосовой, толщиной 4-5мм, шириной 40-70мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СТ3сп	1-1-881	т	0,002	78000	156
	ИТОГО прямых затрат					163330
	Накладные расходы					15705
	На непредвиденные затраты					10742
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					189767
	Раздел 4. Перекрытия					
25	Укладка панелей перекрытий площадью до 20м2 с опиранием по контуру	Е7-45-3	шт	2	1275,3	2551
26	Укладка карнизных плит площадью до 2м2	Е7-45-1	шт	8	663,46	5306
27	Сплошные плоские панели плиты толщиной 15см	30-17-10	м2	36	1930	69480
28	Плиты карнизные	30-17-50	м2	9,8	2660	25536
29	Установка плит парапета массой до 0,5т	Е7-53-9	шт	4	199,16	797
30	Парапетные плиты толщиной 12см	30-17-9	м2	5,28	1630	8606
31	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200мм	Е20-18-1	зонт	2	896,88	1794
32	Стаканы для зрепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1м3	30-17-2	м3	0,22	17900	3938
33	Установка анкерных болтов длиной до 1м в готовые гнезда с заделкой	Е6-11-1	т	0,003	172357,31	517
34	Установка закладных деталей весом более 20кг	Е6-11-9	т	0,305	64092,87	19548
35	Прокат полосовой, толщиной 4-5мм, шириной 40-70мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СТ3сп	1-1-881	т	0,026	78000	2028
	ИТОГО прямых затрат					140103
	Накладные расходы					8382
	На непредвиденные затраты					8909
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					157394
	Строительство резервуара емк.500м3 №1					
	Раздел Монолитные конструкции					
36	Установка опор из плит и колец диам. Более 1000мм	Е7-31-2	м3	1,89	1846,24	3489
37	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93 ГОСТ 24476-80*)	30-14-3	м3	1,89	14800	27972
38	Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	30-1-63	м3	1,89	353	667
40	Установка колонн прямоугольного сечения массой до 4т в стаканы фундаментов сооружений	Е7-5-19	шт	3	2905,01	8715
41	Колонны, стойки, опоры, ламы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1м в одну сторону, прямоугольные с консолями до 1м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные (ГОСТ 25628-90 ГОСТ 23859-79 ГОСТ 27108-86)	30-15-4	м3	1,26	21200	26712
42	Соединительные детали с металлизацией	4-1-132	т	0,03	31400	942
43	Укладка плит перекрытий площадью более 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	Е7-3-6	шт	8	2269,29	18154
44	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружен. водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	30-18-21	м3	14,53	20100	292053
45	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4-1-132	т	0,167	31400	5244
46	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	30-1-63	м3	14,53	353	5129
47	Установка опор из плит и колец диам. Более 1000мм	Е7-31-2	м3	1,95	1846,24	3600
	ИТОГО прямых затрат					392678
	Накладные расходы					20128
	На непредвиденные затраты					22227

	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					435034
	Раздел 4. Отделочные работы					
48	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 20мм	Е41-1-2	м2	145	74,14	10750
49	Приготовление разжиженного битума РБ -1	Е41-8-2	т	0,04	26143,05	1046
50	Приготовление холодной асфальтовой мастики	Е41-8-9	т	3,58	16648,38	59601
51	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	Е12-17-1	м2	145	147,13	21334
52	Приготовление холодной асфальтовой мастики	Е41-8-9	т	4,35	16648,38	72420
53	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в три слоя по 5мм	Е41-1-4	м2	176	223,15	39274
54	Приготовление разжиженного битума РБ -1	Е41-8-2	т	0,035	26143,05	915
55	Приготовление холодной асфальтовой мастики	Е41-8-9	т	4,35	16648,38	72420
56	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	Е12-17-1	м2	176	147,13	25895
57	Добавлять или исключать на каждые 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	Е12-17-2	м2	176	3,68	648
58	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Е6-11-1	т	0,356	5239,08	1865
59	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d=3мм	4-1-88	т	0,356	79200	28195
60	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	Е13-39-5	м2	52,8	633,78	33464
61	Сплошное выравнивание бетонных поверхности стен (однослойная штукатурка) Цементно-известковым р-ром	Е15-64-1	м2	2	84,41	169
62	Железнение поверхности	Е6-36-4	м2	2	56,68	113
63	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика	Е6-37-3	м	48	2006,24	96300
64	Устройство покрытий из асбестоцементных плит в производственных зданиях	Е12-17-1	м2	14,46	381,91	5522
65	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	Е12-17-1	м2	122,04	147,13	17956
66	Добавлять или исключать на каждые 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	Е12-17-2	м2	122,04	3,68	449
67	Железнение поверхности	Е6-36-4	м2	122,04	56,68	6917
68	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	Е13-17-3	м2	20	31,99	0 640
69	Окраска металлических поверхностей эмалью ХС -710	Е13-26-8	м2	20	73,98	1480
70	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20мм	Е6-36-2	м2	41	512,83	21026
71	Железнение поверхности	Е6-36-4	м2	41	56,68	2324
	ИТОГО прямых затрат					520723
	Накладные расходы					127055
	На непредвиденные затраты					38867
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					686645
	Технологические трубопроводы резервуара емк. 500м3 №1					
	Раздел 1. Подводящие трубопроводы					
72	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159мм	Ц12-2-1	т	0,09	23181	2086
73	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10МПа, 159х8,0	8-1-83	т	0,09	75100	6759
74	Крепления для трубопроводов(кронштейны, планки, хомуты)	9-10-45	кг	15	200	3000
75	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 133-159мм	Ц12-753-7	м	5	502,5	2513
76	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	Е22-41-2	м3	1,34	41505,37	55617
77	Установок воронок сливных диам.150мм	Е16-21-4	воронка	1	8080,45	8080
78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру10Мпа из стали марки 20 с радиусом крив. R=1,5, Dy 150,159х4,5мм	8-10-83	шт	1	711	711
	ИТОГО прямых затрат					78766
	Накладные расходы					7991
	На непредвиденные затраты					5205
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					91962

	Раздел 3. Переливной водопровод					
79	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными					
	стыками на Ру не более 2,5МПа, монтируемые из готовых					
	узлов. Dн 159мм	Ц12-2-11	т	0,09	23181	2086
80	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных					
	труб, сталь 20, на Ру до 10МПа, 159х3,0	8-1-83	т	0,09	75100	6759
81	Протравка и промывка труб различными реактивами,					
	Dн 133-159мм	Ц12-753-7	м	5	502,5	2513
82	Установка воронок сливных диаметром 150мм	Е16-21-4	воронка	1	8080,45	8080
83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру10Мпа из					
	стали марки 20 с радиусом крив. R=1,5 Dy 150,159х4,5мм	8-10-83	шт	1	711	711
84	Двухслойная окраска стальных балок и труб диам. более					0
	50мм и т.п. белилами с добавлением колера	Е15-172-3	м2	18	103,15	1857
85	Реле ЭРСУ-4 для измерения и регулирования уровня	Ц11-250-1	компл	1	210,04	210
86	Датчик уровня ЭРСУ-4	99-1-250	шт	1	7935	7935
87	Заглушка из стали 20 на Ру=10 Мпа, 159х4,5мм	8-10-24	шт	1	296	296
	ИТОГО прямых затрат					30447
	Накладные расходы					4104
	На непредвиденные затраты					2073
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					36624
	Строительство резервуара емк.1000м3					
	Монолитные конструкции					
88	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля					
	класса А-III, d=6мм	4-1-70	т	0,237	70000	16555
89	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля					
	класса А-III, d=8мм	4-1-71	т	0,551	64900	35760
90	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля					
	класса А-III, d=12мм	4-1-73	т	0,6825	62900	41072
91	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля					
	класса А-III, d=10мм	4-1-72	т	0,7955	64200	51071
92	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля					
	класса А-III, d=14мм	4-1-74	т	0,3505	59700	20925
93	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля					
	класса А-III, d=16-18мм	4-1-75	т	0,4615	59500	27460
	Провол. арматур. из низкоуглеродистой ст. В-I,ВР-1,d=4мм	4-1-40	т	0,0225	43800	981
	Проволока арматурная низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1					
	d=5мм	4-1-41	т	0,192	39700	7623
	ИТОГО прямых затрат					202047
	Накладные расходы					9594
	На непредвиденные затраты					11437
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					223018
	Раздел 4. Отделочные работы					
88	Приготовление разжиженного битума РБ-1	Е41-8-2	т	0,09	26143,05	2353
89	Приготовление холодной асфальтовой мастики	Е41-8-9	т	9,7	16648,38	161489
90	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверх-					
	ности мастичной асфальтовой в три слоя по 5мм	Е41-1-4	м2	395	223,15	88367
91	Приготовление разжиженного битума РБ-1	Е41-8-2	т	0,078	26143,05	2039
92	Приготовление холодной асфальтовой мастики	Е41-8-9	т	9,78	16648,38	162821
93	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек					
	толщиной 15мм	Е12-17-1	м2	395	147,13	58263
94	Добавлять или исключать на каждые 1мм изменения					
	толщины цементно-песчаных стяжек	Е12-17-2	м2	395	3,68	1457
95	Армирование поддерживающих слоев и лабетонок	Е6-11-10	т	0,8	5229,08	4191
96	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из					
	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=3мм	4-1-88	т	0,8	79200	63360
97	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резино-					
	вой мастике	Е13-39-5	м2	118,8	633,78	75292
98	Сплошное выравнивание бетонных поверхности стен					
	(однослойная штукатурка) Цементно-известковым р-ром	Е15-64-1	м2	4,5	84,41	380
99	Железнение поверхности	Е6-39-4	м2	4,5	56,66	255
100	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика	Е6-37-3	м	109	2006,24	216674
101	Устройство покрытий из асбестоцементных плит в про-					

	изводственных зданиях	Е7-65-1	м2	32,5	381,91	12412
102	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек					
	толщиной 15мм	Е12-17-1	м2	347,8	147,13	51172
103	Добавлять или исключать на каждые 1мм изменения					
	толщины цементно-песчаных стяжек	Е12-17-2	м2	347,8	3,68	1280
104	Железнение поверхности	Е6-36-4	м2	347,8	56,68	19713
105	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой					
	ВЛ-023 за один раз	Е13-17-3	м2	45	31,99	1440
106	Окраска металлических поверхностей эмалью ХС -710	Е13-26-8	м2	45	73,96	3329
107	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20мм	Е6-36-2	м2	92,25	512,83	47308
108	Железнение поверхности	Е6-36-4	м2	92,25	56,68	5229
	ИТОГО прямых затрат					979826
	Накладные расходы					232695
	На непредвиденные затраты					72591
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					1284202
	Технологические трубопроводы резервуара емк. 1000м3					
	Раздел 1. Подводящие трубопроводы					
109	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов. Dн 159мм	Ц12-2-1	т	0,09	23181	2086
110	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10МПа, 159х8,0	8-1-83	т	0,09	75100	6759
111	Крепления для трубопроводов(кронштейны, планки, хомуты)	9-10-45	кг	15	200	3000
112	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 133-159мм	Ц12-753-7	м	5	502,5	2513
113	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	Е22-41-2	м3	1,34	41505,37	55617
114	Установок воронок сливных диам.150мм	Е16-21-4	воронка	1	8080,45	8080
115	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру10Мпа из стали марки 20 с радиусом крив. R=1,5, Dу 150,159х4,5мм	8-10-83	шт	1	711	711
	ИТОГО прямых затрат					78766
	Накладные расходы					7991
	На непредвиденные затраты					5205
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					91962
	Раздел 3. Переливной водопровод					
116	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов. Dн 159мм	Ц12-2-11	т	0,09	23181	2086
117	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10МПа, 159х8,0	8-1-83	т	0,09	75100	6759
118	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 133-159мм	Ц12-753-7	м	5	502,5	2513
119	Установка воронок сливных диаметром 150мм	Е16-21-4	воронка	1	8080,45	8080
120	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру10Мпа из стали марки 20 с радиусом крив. R=1,5, Dу 150,159х4,5мм	8-10-83	шт	1	711	711
121	Двухслойная окраска стальных балок и труб диам. более 50мм и т.п. белилами с добавлением колера	Е15-172-3	м2	18	103,15	1857
122	Реле ЭРСУ-4 для измерения и регулирования уровня	Ц11-250-1	компл	1	210,04	210
123	Датчик уровня ЭРСУ-4	99-1-250	шт	1	7935	7935
124	Заглушка из стали 20 на Ру<=10 Мпа: 159х4,5мм	8-10-24	шт	1	296	296
	ИТОГО прямых затрат					30447
	Накладные расходы					4104
	На непредвиденные затраты					2073
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					36624
	Водонапорная башня емк.25м3					
	Строительные работы башни емк.25м3					
	Раздел 1. Земляные работы					
125	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65м3	Е1-12-8	м3	29,5	23,36	689
126	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	Е1-164-2	м3	2,95	218,93	646
127	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы					

	бульдозерами мощностью 59кВт (130л.с.) с переме-					
	щением до 5м	Е1-27-2	м3	18	6,48	117
128	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения					
	грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт 80(л.с.)					
	при засыпке траншей и котлованов К=3.000	Е1-27-8	м3	54	3,2	173
129	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трам-					
	ковками	Е1-134-1	м3	54	21,55	1164
130	Перевозка грунта на 10км, 2группы для насыпи	П7-10-2	т	1198,48	101,9	122125
131	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн"					
	ом 0,5м3 грунта 2 группы из резерва	Е1-33-6	м3	860	31,65	27219
	ИТОГО прямых затрат					152133
	Накладные расходы					34275
	На непредвиденные затраты					11184
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г.					197592
	Раздел 2. Фундаменты					
132	Устройство щебеночного основания под фундаменты	Е6-3-2	м3	3,32	2518,77	8362
133	Устройство подливки под оборудование толщиной 20мм	Е6-8-1	м2	33,2	249,36	8279
134	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3					0
	под оборудование	Е6-3-1	м3	31,6	9202,51	292695
135	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки,					0
	сталь периодического профиля класса А-II d=12 мм	4-1-14	т	0,19	66000	12540
136	Установка закладных деталей весом до 20кг	Е6-11-8	т	0,17	70437,87	11974
137	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной					0
	поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	Е8-4-7	м2	55,9	245,44	13966
138	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение					0
	сульфатостойкого цемента	30-1-54	м3	43,1	107	4612
139	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщ. 10см	Е27-33-1	м2	16	167,7	2683
140	Щебень природного камня для строительных работ					0
	(ГОСТ 8267-93), М-600, фракция 20-40 мм	30-8-21	м3	1,76	1780	3133
141	Обетонирование ствола башни	Е6-19-2	м3	0,8	9308,75	7447
	ИТОГО прямых затрат					385591
	Накладные расходы					33963
	На непредвиденные затраты					23979
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г.					423533
	Наружные сети электроснабжения					
	Раздел 1. Электрические сети ВЛ 10кВ					
142	Установка одностоечных опор для совместной подвески					
	проводов ВЛ 10/6 кВ	Е33-103-4	опора	63	1569,91	119064
143	Установка одностоечных опор с одним подкосом для сов-					
	местной подвески проводов ВЛ 6-10кВ	Е33-103-5	опора	6	3565,97	17839
144	Установка одностоечных опор с двумя подкосами					
	ВЛ 6-10кВ (с траверсами)	Е33-103-3	опора	1	4836,53	4837
145	Стойка (надставка) на опоре или жесткой пеперечне	Ц8-288-10	стойка	2	1547	3094
146	Установка для опор ВЛ 10кВ анкерных плит, объемом					
	до 0,2 м3	Е33-107-1	шт	13	3007,29	39095
147	Траверса на опоре	Ц8-305-4	шт	66	272,5	17985
148	Траверсы стальные 4-х штырные	1-4-101	шт	66	545	35970
149	Хомут на опоре	Ц8-305-1	шт	68	410,6	36161
150	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	1-4-104	кг	61,6	196	12054
151	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных					
	и радиотрансляционных цепей диам 4-4,5мм КС-4/4,5	1-4-57	100шт	0,215	21700	4665
152	Изолятор опорный, напряжение до 10кВ, с 4-мя точками					
	крепления	Ц8-52-3	шт	68	131,3	11554
153	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2355-78) ТФ-16	1-4-34	100шт	0,88	2560	2253
154	прим Колпачок К-5	Ц8-52-4	шт	68	200,5	17644
155	Колпачки К-5	1-4-60	шт	88	101	8888
156	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей,					
	сечение до 25мм2	Ц8-144-4	шт	487	29,9	14562
157	Зажим ПА-1, ПА-2	1-7-6	100шт	4,875	7100	34613
	ИТОГО прямых затрат					380259
	Накладные расходы					25976
	На непредвиденные затраты					18627
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г.					424862

	Строительство хлораторной					
	Раздел 1. Общестроительные работы					
158	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на авто-самосвалы	Е1-17-6	м3	30,25	32,26	976
159	Перевозка грузов на 10км, 1 класса груза	ПР-10-1	т	36,3	81,5	2958
160	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2 группы	Е1-164-2	м3	3,63	218,93	795
161	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 95кВт (130л.с.) с перемещением до 5м	Е1-28-2	м3	16,8	6,83	115
162	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3	16,8	21,55	302
163	Устройство песчаного основания под фундаменты	Е8-3-1	м3	0,552	1733,2	957
164	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	Е7-42-1	шт	10	350,14	3501
165	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	30-3-17	м3	3,24	9210	29840
166	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30-1-54	м3	3,24	107	347
167	Монолитные заделки бетоном	Е6-1-15	м3	0,3	7898,42	2370
168	Горизонтальная сплошная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	Е8-4-3	м2	5,22	726,86	3867
169	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	Е8-4-7	м2	8,4	245,44	2062
170	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	Е8-5-3	м3	11,95	7615,36	91004
171	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	Е8-6-7	м3	0,72	7440,65	5357
172	Укладка перемычек массой до 0,3т	Е7-44-1	шт	6	104,78	629
173	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	30-15-64	м3	0,262	15800	4140
174	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	Е7-45-5	шт	6	889,42	5337
175	Сплошные плоские панели плиты толщиной 15см	30-17-10	м2	12,25	2350	28788
176	Установка закладных деталей весом до 4кг	Е6-11-7	т	0,09	93997,62	8460
177	Пробивка отверстий площадью до 20см2 под вентиляционную шахту в бетонных потолках	Е46-30-4	отверст	1	58,11	58
178	Устройство наветочки	Е6-10-1	м2	6	813,64	4882
	ИТОГО прямых затрат					196803
	Накладные расходы					21727
	На непредвиденные затраты					11140
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					229670
	Реконструкция водовода от станции II -го подъема до разводящих сетей города					
	Раздел 1. трубопровод					
187	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100(ГОСТ 18599-2001), P 1 Мпа, SDR 17, Da 250мм	8-4-241	м	-24,3	3650	-88695
	ИТОГО прямых затрат					-88695
	Накладные расходы					-6318
	На непредвиденные затраты					-5022
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					-100034
	ИТОГО прямых затрат					3 865 959
	Накладные расходы					565540
	На непредвиденные затраты					255050
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					4 686 549
	Временные здания и сооружения					4 799 026
	Прочие расходы					211713
	Полная стоимость СМР без 2001г					5 010 739
	[illegible] ценах К-1,642					8 232 645
	[illegible] 2%					8 397 297
						1 007 676
						9 404 973

Принял

Инженер [illegible] /Филиппов В./

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р.К. от 16.11.04г № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2009г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организация наименован.	Правовая форма код	
		№2	27.06.08г					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС (тыс.тенге) гр.1+гр.7
	с начала года (на отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	из графы 1					
			СМР в смет. базисных ценах2001г.	СМР в ценах 2008г	Стоимость оборудования в ценах 2008г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района	8397,297	8397,297	5010,739	8232,645		164,652	1007,676	9404,973

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе""

Договор от "27" июня 2008г.

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы
Объект: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района, Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2009г.

№№	Наименование работ	№ ед расц	Ед изм.	Выполн с по		
				К-во	Цена ед.	Стоим
	Разводящие сети					
1	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами					
	"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65м3	Е1-12-8	м3	12572	23,36	293682
2	Зачистка вручную дна траншей глубиной более 2м					
	без креплений с откосами в грунтах 4группы	Е1-164-4	м3	325	659,25	214256
3	Перевозка грунта на 5км, 2группы	П7-5-4	т	11797	111	1309467
4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы					
	бульдозерами мощностью 59кВт(80л.с.) с					
	перемещением до 5м	Е1-27-2	м3	10231	6,48	66297
5	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими					
	трамбовками	Е1-134-1	м3	12464	21,55	268599
6	Подвозка песка на 10км для подсыпки под					
	трубопроводы	П7-10-1	т	1685	81,5	137328
7	Устройство песчаного основания под					
	трубопроводы	Е23-1-1	м3	377	1824,2	687723
8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
	диаметром 100мм	Е22-11-3	км	1	58881,69	58882
9	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100					
	(ГОСТ18599-2001),Р1МПа,SDR17, Dв 110мм	8-4-234	м	1000	726	726000
10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
	диаметром 160мм	Е22-11-5	км	1,4	78245	109543
12	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100					
	(ГОСТ18599-2001),Р1МПа,SDR17, Dв 160мм	8-4-237	м	1400	1510	2114000
13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
	диаметром 200мм	Е22-11-6	км	1,006	139706,75	140545
14	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100					
	(ГОСТ18599-2001),Р1МПа,SDR17, Dв 200мм	8-4-240	м	1006	2900	2917400
15	Устройство круглых колодцев из сборного железо-					
	бетона в сухих грунтах	Е22-41-1	м3	23,94	33320,47	797692
16	Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-89	11-4-10	шт	2	5490	10980
17	Кладка горловины колодцев из кирпича (2шт)	Е8-6-1	м3	0,072	7708,24	555
18	Устройство щебеночного подстилающего слоя под					0
	отмостку с уплотнением трамбовками (16колодцев)	Е11-2-4	м3	0,96	3002,9	2883
19	Устройство бетонных покрытий отмостки					0
	толщиной 30мм	Е11-15-1	м2	9,58	351,28	3365
	ИТОГО прямых затрат					9 859 197
	Накладные расходы					989340
	На непредвиденные затраты					558082
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					11 406 619
	Временные здания и сооружения					11 680 378
	Прочие расходы					515289
	Всего объектная стоимость СМР баз 2001г					12 195 667
	пересчет в текущих ценах К-1 643					20 037 481
	Обязательные платежи 2%					20 438 231
	НДС 12%					2 452 588
	Всего по акту					22 890 819

ТОО "ЗЦ Стройинжинирингсервис"
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Сдал: "2" 200 г. подпись

Принял:

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Договор от" 27 " июня 2008г.

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы
Объект: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района, Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за_февраль_____2009г.

№№	Наименование работ	№ ед расц	Ед изм	Выполн с____ по____		
				К-во	Цена ед.	Стоим.
	Раздел 1. Монтаж оборудования скважин					
1	Откачка воды из скважины с промывкой					
	глубиной до 100м насосом	Е4-61-1	сутки	15	41200.36	618 005
2	насосы артезианские водоподъемные с пог-					
	ружным электродвигателем, тип ЭЦВ6-10-80					
	подача 10м3/ч, напор80м, двигатель мощностью					
	4.0кВт, 3000об/мин	10-1-3	шт	1	25100	25 100
3	Ремонт скважин с обратной промывкой К=15.000	Е4-14-2	м	100	304.3	30 430
4	Свободный спуск и подъем водоподъемных труб					
	К=15.000	Е4-49-1	м	100	113.79	11 379
5	Устройства оголовка	Е4-63-1	колодец	1	978.43	978
	Разводящие сети					
6	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	Е27-18-4	м3	35	393.12	13 759
7	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами					
	"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65м3	Е1-12-8	м3	10621	23.36	248107
8	Зачистка вручную дна траншей глубиной более 2м					
	без креплений с откосами в грунтах 4группы	Е1-164-4	м3	274	659.25	180635
9	Перевозка грунта на 5км 2группы	П7-5-4	т	9966	111	1106226
10	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы					
	бульдозерами мощностью 59кВт(80л.с.) с					
	перемещением до 5м	Е1-27-2	м3	8643	6.48	56007
11	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими					
	трамбовками	Е1-134-1	м3	10358	21.55	223215
12	Подвозка песка на 10км, для подсыпки под					
	трубопроводы	П7-10-1	т	1423	81.5	115975
13	Устройство песчаного основания под					
	трубопроводы	Е23-1-1	м3	319	1824.2	581920
14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
	диаметром 100мм	Е22-11-3	км	0.048	58881.69	283
15	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100					
	(ГОСТ18599-2001) Р1МПа SDR17, Dв 110мм	8-4-234	м	48	726	34 848
16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
	диаметром 160мм	Е22-11-5	км	1.6517	78245	129 237
17	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100					
	(ГОСТ18599-2001) Р1МПа SDR17, Dв 160мм	8-4-237	м	1651.7	1510	2 494 067
18	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
	диаметром 200мм	Е22-11-6	км	1.6	139706.75	223 531
19	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100					
	(ГОСТ18599-2001) Р1МПа SDR17, Dв 200мм	8-4-240	м	1600	2900	4 640 000
20	Устройство круглых колодцев из сборного железо-					
	бетона в сухих грунтах	Е22-41-1	м3		33320.47	
21	Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-89	11-4-10	шт	16	5490	87 840
22	Подставка под гидрант	99-22-37	шт	11	8457	93 027
23	Установка чугунных задвижек или клапанов					
	обратных диаметром 100мм	Е22-35-3	шт	2	411.46	823
24	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным					

	шпинделем 30ч6бр для воды Ру1МПа. Dy100мм	9-2-53	шт	2	6480	12 960
25	Установка чугунных задвижек или клапанов					
	обратных диаметром 150мм	Е22-35-5	шт	1	585,99	586
26	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным					
	шпинделем 30ч6бр для воды Ру1МПа. Dy150мм	9-2-55	шт	1	11500	11500
27	Приварка фланцев к стальным трубопроводам					
	диаметром 100мм	Е22-40-3	шт	4	156,43	626
28	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2					
	ВСт3сп3 на Ру1,0 Мпа. Dy 100мм	8-9-12	шт	4	492	1968
29	Приварка фланцев к стальным трубопроводам					
	диаметром 150мм	Е22-10-5	шт	2	231,52	463
30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2					
	ВСт3сп3 на Ру1,0 Мпа. Dy 150мм	8-9-14	шт	2	757	1514
31	Кладка горловины колодцев из кирпича (16шт)	Е8-6-1	м3	0,57	7708,24	4394
32	Устройство щебеночного подстилающего слоя под					
	отмостку с уплотнением трамбовками (16колодцев)	Е11-2-4	м3	7,7	3002,9	23 122
33	Устройство бетонных покрытий отмостки					
	толщиной 30мм	Е11-15-1	м2	76,7	351,28	26 943
34	Тройники неравнопроходной SDR 17 HDRE 100					
	d160x160x110	99-22-1	шт	16	10940	175040
	ИТОГО прямых затрат					**11 174 506**
	Накладные расходы					1208547
	На непредвиденные затраты					632534
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					**13 015 587**
	Временные здания и сооружения					13 327 961
	Прочие расходы					587974
	Всего объектная стоимость СМР баз.2001г					**13 915 935**
	пересчет в текущих ценах К-1,643					**22 863 881**
	Обязательные платежи 2%					**23 321 159**
	НДС 12%					**2 798 539**
	Всего по акту					**26 119 698**

Сдал

Принял

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ

подпись

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р.К. от16.11.94г №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2009г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация	Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименован	код	
		№2	27.06.08г					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавлен-ную стои-мость	Всего к оплате с НДС (тыс.тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	из графы 1					
			СМР в смет. базисных ценах2001г.	СМР в ценах 2008г	Стоимость оборудова-ния в ценах 2008г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопро-водного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района	23321,159	23321,159	13015,587	22863,881		457,278	2798,539	26119,698

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р К от16.11.94г №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2009г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация	Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименован	код	
		№2	27.06.08г					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавлен-ную стои-мость	Всего к оплате с НДС (тыс.тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	из графы 1					
			СМР в смет. базисных ценах2001г.	СМР в ценах 2008г	Стоимость оборудова-ния в ценах 2008г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопро-водного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района	20438,231	20438,231	12195,667	20037,481		400,750	2452,588	22890,819

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе""

Договор от" 27 " июня 2008г.

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы.
Объект: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района, Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2009г.

№\N	Наименование работ	№ ед.расц	Ед.изм.	Выполн.с по		
				К-во	Цена ед.	Стоим.
	Строительство резервуара емк.500м3 №1					
	Раздел 1.Земляные работы					
1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощ.					
	96кВт (130л.с.) с перемещением до 10м	Е1-25-1	м3	44	9,85	433
2	Добавлять на каждые последующие 10м перемещ.					
	грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96кВт	Е1-25-9	м3	44	8,28	364
3	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (от-					
	валах) бульдозерами мощностью 96кВт(130л.с) с					
	перемещением до 10м	Е1-85-7	м3	44	5,86	258
4	Добавлять на каждые последующие 10м перемещ.					
	грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96кВт					
	(130л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	Е1-85-16	м3	44	3,7	163
5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экска-					
	ваторами емк. 0,65м3 с погрузкой на автомобили					
	самосвалы	Е1-17-8	м3	542	32,26	17485
6	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами					
	на 1км. 2группа	П6-1-2	т	760	24,6	18696
7	Разработка котлованов площадью сечения до 5м2					
	гл. до 3м с креплением вручную в грунтах 2группы	Е1-153-8	м3	51	447,75	24179
	Раздел 2. Монолитные конструкции					
8	Устройство бетонной подготовки	Е6-1-1	м3	9,65	4604,77	46357
9	Надбавка к сметной стоимости при изменении					
	марки бетона по морозостойкости до200 за 50цикл.	30-1-56	м3	8,2	219	1796
10	Установка стеновых панелей с вертикальными сты-					
	ками шпоночного и клиновидного типа и опорной					
	пятой, при помощи вертикальной проекции до 12м2	Е7-30-12	м3	26,04	2445,21	63673
11	Панели стеновые цилиндрические для сооружений					
	водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и					
	ирригационных систем из тяжелого бетона класса					
	В15, площадью до 12м2, сплошные с бортом и одной					
	выпуклой стороной	30-18-17	м3	26,04	15300	398412
12	Установка стеновых панелей с вертикальными					
	стыками шпоночного и клиновидного типа и опорной					
	пятой, при площади вертикальной проекции до 12м2	Е7-30-12	м3	7,6	2445,21	18584
13	Панели-блоки стеновые Г и Т образные для соору-					
	жений водопровода, канализации, резервуаров,					
	колодцев и ирригационных систем из тяжелого					
	бетона класса В15	30-18-20	м3	7,6	18900	143640
	ИТОГО прямых затрат					733040
	Накладные расходы					261
	На непредвиденные затраты					492
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г.					733793
	Строительство резервуара емк.1000м3					
	Раздел 1.Земляные работы					
14	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощ.					
	96кВт (130л.с.) с перемещением до 10м	Е1-25-1	м3	378,2	9,85	3725
15	Добавлять на каждые последующие 10м перемещ.					
	грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96кВт	Е1-25-9	м3	378	8,28	3130
16	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экска-					

	ваторами емк. 0,65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	Е1-17-8	м3	1920	32,26	61939
17	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами на 1км. 2группа	П8-1-2	т	2607	24,6	64132
18	Зачистка дна котлованов площадью сечениядо 5м2 гл. до 3м с креплением вручную в грунтах 2группы	Е1-163-8	м3	191,5	447,75	85744
	Раздел 2. Монолитные конструкции					
19	Устройство бетонной подготовки	Е6-1-1	м3	15,95	4604,77	73446
20	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до200 за 50цикл	30-1-56	м3	15,95	219	6986
21	Установка стеновых панелей с вертикальными стыками шпоночного и клиновидного типа и опорной пятой, при помощи вертикальной проекции до 12м2	Е7-30-12	м3	52,2	2445,21	127640
22	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 12м2, сплошные с бортом и одной выпуклой стороной	30-18-17	м3	52,2	15300	798660
23	Установка угловых блоков	Е7-16-19	шт	8	1327,29	10618
24	Панели, блоки стеновые Г и Т образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	30-18-20	м3	8,3	18900	156870
	ИТОГО прямых затрат					1392890
	Накладные расходы					220
	На непредвиденные затраты					410
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					1393520
	Наружные сети водопровода насосной станции I подъема					
	Раздел. 1 Земляные работы					
25	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емк 0,65м3	Е1-12-8	м3	5517	23,36	128877
26	Зачистка вручную дна траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	Е1-164-2	м3	551,7	218,93	120784
27	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2группы бульдозерами мощ. 79кВт(108л.с.)с перемещ. до 5м	Е1-27-5	м3	4762,49	3,35	15954
28	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3	4762,49	21,55	102632
	Раздел 2. Трубопровод					
29	Подвозка песка автомобилями -самосвалами на 10км	П8-10-1	т	398	76,6	30487
30	Устройство песчаного основания под труб ды	Е23-1-1	м3	331	1824,2	603610
31	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100мм	Е22-11-3	км	1,606	58881,69	94564
32	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100					
33	(ГОСТ18599-2001), Р 1Mпа, SDR 17Dв 110мм	8-4-234	м	1606	725	1165956
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
34	диам 150мм	Е22-11-5	км	0,192	79245	15023
35	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100					
	(ГОСТ18599-2001), Р 1Mпа, SDR 17Dв 160мм	8-4-237	м	192	1510	289920
36	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
37	диам 200мм	Е22-11-6	км	0,408	139706,75	57000
	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100					
38	(ГОСТ 18599-2001) Р 1Mпа, SDR 17Dв 200мм	8-4-239	м	408	2370	966960
39	**ИТОГО прямых затрат**					3991967
	Накладные расходы					436335
	На непредвиденные затраты					203319
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					4231621
	Разводящие сети					
40	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емк 0,65м3	Е1-12-8	м3	4252	23,36	99327
41	Зачистка вручную дна траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	Е1-164-4	м3	110	659,25	72518
42	Перевозка грунта на 5км, 2 группы	П7-5-4	т	3989	111	442779
43	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2группы					

	бульдозерами мощ. 79кВт(108л.с.)с перемещ. до 5м	Е1-27-2	м3	3460	6.48	22421
44	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими					
	трамбовками	Е1-134-1	м3	4148	21.55	89383
45	Подвоз песка на 10км для подсыпки под трубопро-					
	воды	ПТ-10-1	т	570	81.5	46455
46	Устройство песчаного основания под труб-ды	Е23-1-1	м3	128	1824.2	233498
47	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
	диаметром 100мм	Е22-11-3	км	1.08	58881.69	63592
48	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100					
	(ГОСТ18599-2001), Р 1Мпа, SDR 17De 110мм	8-4-234	м	273.55	726	198597
49	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
	диамметром 160мм	Е22-11-5	км	0,241	78245	18857
50	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100					
	(ГОСТ18599-2001), Р 1Мпа, SDR 17De 160мм	8-4-237	м	241	1510	363910
	ИТОГО прямых затрат					1651343
	Накладные расходы					165707
	На непредвиденные затраты					93475
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					**1910525**
	Реконструкция водовода от насосной станции II-го подъема до разводящих сетей города					
	Раздел.1трубопровод					
51	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами					
	"Драглайн" или "Обратная лопата" емк.0.65м3	Е1-12-8	м3	4249	23.35	99257
52	Зачистка дна траншей с креплением шириной до 2м					
	и глубиной до 3м вручную в грунтах 2 группы	Е1-62-8	м3	427	407.25	173896
53	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2группы					
	бульдозерами мощ. 79кВт(108л.с.)с перемещ. до 5м	Е1-27-5	м3	4110	3.35	13769
54	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими					
	трамбовками	Е1-134-1	м3	4110	21.55	88571
55	Подвозка песка автомобилями -самосвалами					
	10км для подсыпки под трубопровод	ПВ-10-1	т	171	76.6	13099
56	Устройство песчаного основания под труб-ды	Е23-1-1	м3	141	1824.2	257212
59	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб					
	диам 250мм	Е22-11-7	км	1.416	147942.61	209487
57	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100					
	(ГОСТ18599-2001), Р 1Мпа, SDR 17De 250мм	8-4-241	м	1416	3650	5168400
	ИТОГО прямых затрат					6023689
	Накладные расходы					429071
	На непредвиденные затраты					341035
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г					**6793795**
	ИТОГО по смете в ценах 2001					**15063254**
	Временные здания и сооружения					15424772
	Прочие расходы					680476
	Всего объектная стоимость СМР баз.2001г					**16105248**
	пересчет в текущих ценах К-1.643					**26 460 922**
	Обязательные платежи 2%					**26 990 140**
	НДС 12%					3 238 817
	Всего по акту					30 228 957

Сдал

Принял

ТОО "ЗЦ Стройинжиниринг сервис"
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
подпись
200 г.

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р.К. от16.11.94г №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2009г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организация наименован.	Правовая форма код	
		№2	27.06.08г					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавлен-ную стои-мость	Всего к оплате с НДС (тыс.тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	из графы 1					
			СМР в смет. базисных ценах2001г.	СМР в ценах 2008г	Стоимость оборудова-ния в ценах 2008г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопро-водного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района	26990,140	26990,140	16105,248	26460,922		529,218	3236,817	30228,957

Заказчик _____

Подрядчик _____