Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

1

УТВЕРЖДЕН
Решением акима района
№47 от 9 декабря 2009г.
(дата и номер решения(приказа, постановления и др.)
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию

с.Богдановка от «2» декабря 2009 год

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением акима Жамбылского района от «____» _____ **2009 года № :**

в составе:

Председателя комиссии:

Макенов З.Б. - заместитель акима Жамбылского района

Заместителя председателя комиссии:

Киселев И.А. - начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Северо-Казахстанской области

Члены комиссии :

Елтаев К.Н. - Начальник северокаазахстанского территориального отдела Ишимской бассейновой инспекции

Охотников Н.И. - технический консультант группы управления проектом по Северо-Казахстанской области

Наушарипов О.К. - начальник ГУ «Отдел строительства Жамбылского района»

Мыльников А.М. - начальник «Управления департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Жамбылскому району»

Жолмуханов М.К. - начальник ГУ Отдел чрезвычайных ситуаций Жамбылского района ДЧС СКО МЧС РК

Нуртаев А.Ш. - государственный экологический инспектор по Северо-Казахстанской области

Савинков А.А. - начальник районных электрических сетей

Садыков Р.С. - начальник Жамбылского районного управления телекоммуникаций

Иманжолов Т.М. - аким Благовещенского сельского округа

Илеюсизов И.И. - директор ГКП «Жамбыл - Су»

Манаенко В.М. - директор КГП «Управления капитального строительства акимата СКО Министерства индустрии и торговли РК»

Ибатуллин Ш.Н. - директор ТОО «Геостро-Север»

Соловьев С.Ф. - президент АО «Кокшетаугидрогеолгия»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком АО «Кокшетаугидрогеология», предъявлены к приемке в эксплуатацию выполненные общестроительные работы по объекту **«Строительство системы водоснабжения с. Богдановка Жамбылского района Северо-Казахстанской области»** по отраслевому проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий», (Займ АБР 2006-KAZ).

2. Строительство осуществлено на основании Контракта 2006-KAZ/NCB/08 между Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и АО «Кокшетаугидрогеология» и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 19 июня 2009 года № 1-03/118 выданного управлением государственного архитектурно-строительного контроля Северо-Казахстанской области.

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком АО «Кокшетаугидрогеология» выполнившее общестроительные работы: Строительство водозаборных сооружений производительностью 570 $м^3$/сут, укладка труб ПНД Д 90 мм, устройство круглых ж/бетонных колодцев Д-1,5 и Д-2,0 м с устройством в них запорной арматуры, монтаж контейнера очистки воды ЛСО, строительство объектов энергетического хозяйства, благоустройство санитарных зон.

   И его субподрядными организациями: ТОО «Мембранные технологии» - **выполнившим изготовление и монтаж станций очистки воды.**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «ГеоСтрой-Север».

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ «Отдел строительства Жамбылского района»

6. Строительство осуществлялось по проекту: заказ: № 000096-16/08

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом отдела строительства №4-7 от 7.05.08 г. Жамбылского района СКО.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

   Начало работ май 2009 года

   Окончание работ ноябрь 2009 года

9. Государственной комиссией представлена следующая документация: журнал производства работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование, сертификаты на строительные материалы, строительные материалы. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Представленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди
1. Скважинный водозабор	$м^3$/сут	570,0	570,0	570,0	570,0
2. Водовод исходной воды					
Водовод из труб ПНД тип «С» Д-90 мм	п.м.	1520	1520	1520	1520
Устройство круглых ж/б колодцев Д 2.0 м и Д 1,5 м	шт	3	3	3	3
3. Площадка пункта реализации воды					
Станция очистки воды	шт	1	1	1	1
Септик накопитель	шт	1	1	1	1
Внутриплощадочные сети	м	19	19	19	19
4. Воздушная линия 0,4 кВ					
Воздушная линия 0.4 кВ, наружное освещение	м	85	85	85	85

11.Технологическое и архитектурно-строительное решение по объекту характеризуется следующими данными: контейнер системы очистки воды.

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **выполнены**.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту – **проектом не предусмотрено.**

15.Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией **– устранены.**

16.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий - **выполнены:**

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 31 024 765 тенге.

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 31 017 446 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 31 017 446 тенге

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических – **соответствуют проектному решению,** архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **– соответствует проектному решению**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект **«Строительство системы водоснабжения с.Богдановка Жамбылского района Северо-Казахстанской области»** по отраслевому проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий», (Займ АБР 2006-KAZ).

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ :

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Макенов З. Б.**

Заместитель председателя Комиссии _____ **Киселев И.А.**

Члены государственной комиссии

_____ **Елтаев К. Н.**

_____ **Охотников Н. И.**

_____ **Наушарипов О. К.**

_____ **Мыльников А. М.**

_____ **Жолмуханов М. К.**

_____ **Нуртаев А. Ш.**

_____ **Савинков А. А.**

_____ **Садыков Р. С.**

_____ **Иманжолов Т.М.**

_____ **Илеюсизов И. И.**

_____ **Манаенко В. М.**

_____ **Ибатуллин Ш.Н.**

_____ **Соловьев С. Ф.**

ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

ЗАЙМ АБР: 2006-KAZ

СЕРТИФИКАТ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ

Сертификат о завершении работ по Контракту: 2006-KAZ/NCB/08
Дата выдачи Сертификата: «___» _____ 20 года

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОНТРАКТУ

ВИД РАБОТ: Строительство системы водоснабжения

ВИД КОНТРАКТА: Контракт по строительным работам для строительных и инженерных работ, выполняемых Работодателем (Национальные торги)

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
Страна: Казахстан
Регион: Северо-Казахстанская область
Расположение: населенный пункт с. Богдановка Жамбылского района; населённый пункт с. Петровка Жамбылского района;

ДАННЫЕ КОНТРАКТА:
№ Контракта: 2006-KAZ/NCB/08
Изначальная стоимость контракта: *106 971 786* тенге
(включая базовую стоимость 93 637 768 тенге плюс налоги и пошлины 13 334 018 тенге).
Подрядчик: АО «Кокшетаугидрогеология»
Дата подписания контракта: 5 мая 2009 года
Дата начала выполнения контракта: 20 мая 2009 года
Изначальная дата завершения контракта: 30 ноября 2009 года
«Инженер» по данному Контракту: ОГУП Северо-Казахстанской области) технический консультант – Ю.Ковалёв.
Инженер по надзору за строительством по данному Контракту: Специалист Коммунального государственного предприятия «Управление капитального строительства при Акиме СКО» - Г.Сартин.

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ

Данный Сертификат о завершении работ подготовлен в ОГУПе (Северо-Казахстанской области) Инженером совместно с представителем Подрядчика и Инженером по надзору за строительством и представлен на одобрение в ЦГУП (г.Астана) и Комитет по водным ресурсам МСХ РК - «Работодатель».

Данный сертификат о завершении работ представлен на рассмотрение и одобрение:

Консультанта-координатора ЦГУП – Б. Денеев

Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК – Ж. Омаров

Данный сертификат о завершении работ подтверждает следующее:

Согласно письменному запросу Подрядчика АО «Кокшетаугидрогеология» от 20 октября 2009 года Инженер ОГУП (Северо-Казахстанской области) совместно с Инженером по надзору за строительством и назначенным Инженером представителя Подрядчика посетили объект и произвели инспектирование по всем участкам Работ 30 октября 2009 года в соответствии с пунктом 10.1 Общих Условий Контракта (ОУК).

Согласно проведенным испытаниям по завершении строительства и в соответствии с пунктом 9.1 Общих Условий Контракта Подрядчик представил Инженеру ОГУП (Северо-Казахстанской области) отчет о результатах испытаний письмом от 2 сентября 2009 года. Этот отчет подготовлен в полном объёме и соответствует требованиям Инженера по надзору за строительством и Инженера ОГУП (Северо-Казахстанской области).

Также в соответствии с пунктом 4.1 (d) Общих Условий Контракта, Подрядчик представил исполнительную документацию «*как построено*», а также инструкции по эксплуатации и обслуживанию по вышеназванному участку в соответствии с требованиями Технической Спецификаций и в необходимом объеме письмом от 2 сентября 2009 года.
Представленные документы приемлемы и соответствуют требованиям.

Инспектирование выявило на 30 октября 2009 года, что все Работы выполнены в соответствии с требованиями Контракта и одобренными к тому времени изменениями за исключением дефектных видов Работ, которые были перечислены в «Замечаниях Рабочей комиссии» – Приложение №1 (*к замечаниям Рабочей комиссии*). Общая стоимость видов Работ включенных в перечень Приложения №1, как определено в ведомости объёмов работ не превышают 5% общей откорректированной стоимости Контракта.

Настоящим Подрядчик соглашается устранить замечаний по исполнительным документациям и завершить перечисленные в Приложении №1 виды Работ в соответствии с требованиями Контракта и Инженера ОГУП (Северо-Казахстанской области) в течение двух недель с даты выдачи данного Сертификата о завершении работ. Незамедлительно после устранения замечаний по видам Работ Подрядчик должен представить запрос в письменном виде Инженеру для дальнейшего инспектирования этих Работ.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 14.9 Общих Условий Контракта «После выдачи Сертификата о завершении работ Инженер должен заверить первую половину суммы удержания к выплате Подрядчику. Если Сертификат о завершении работ выдан для отдельного Участка Работ, то заверяется и выплачивается соответствующая часть от суммы удержания. Этот процент составляет половину (50%) от доли, вычисляемой путём деления расчетной стоимости участка Работ на расчётную окончательную стоимость Контракта».
В соответствии с пунктом 14.9 Общих Условий Контракта соответствующий процент от второй половины суммы удержания должен быть заверен и выплачен Подрядчику сразу по окончании периода устранения дефектов (Дефектный период) для данного участка». Тем не менее, это подлежит достоверности 10%, гарантии выполнения работ на окончания периода устранения дефектов.

Если в Особых Условиях Контракта не оговорено иное, когда выдан Сертификат о завершении работ и Инженер ОГУП (Северо-Казахстанской области) выдал Сертификат на оплату первой половины суммы удержания (*10% сумма удержания*), то Подрядчик согласно пункта 14.9 Общих Условий Контракта имеет право внести вместо второй половины суммы удержания Гарантию в форме, приведенный в Особых Условиях Контракта.

Банковская гарантия выполнения работ в период устранения дефектов, представленная Подрядчиком АО «Кокшетаугидрогеология» действительна до 9 декабря 2010 года.

Согласно пункта 14.9 Общих Условий Контракта Работодатель должен вернуть Банковскую гарантию Подрядчику в течение 21 дня после получения Акта о выполнении всего объема Работ в период устранения дефектов.

Следует отметить, что согласно пункта 4.1(d) Особых Условий Контракта «Требуются Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию не позднее 30 (тридцать) дней до обращения Подрядчика о предварительном принятии работ рабочей комиссией».

«Согласно пункта 4.1(d) Особых Условий Контракта «Дата, к которой требуется представить чертежи «как построено», составляет 30 (тридцать) дней до даты представления запроса Подрядчиками о финальном принятии работ государственной комиссией.

Подписано как правдоподобно и правильно:

Подрядчик:
Президент АО «Кокшетаугидрогеология»
_____ С.Соловьев
«__» _____ 20 год

Инженер по надзору за строительством Специалист Коммунального государственного предприятия «Управление капитального строительства при Акиме СКО»
_____ Г. Сартин
«__» _____ 20 год

Инженер ОГУП (Северо-Казахстанской области):
_____ Ю. Ковалёв
«__» _____ 20 год

Рекомендовано:

Консультант - координатор ЦГУП
_____ Б. Денеев
«__» _____ 20 год

Одобрено:

Заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК:
_____ Ж. Омаров
«6» 02 _____ 20 год

Строительство и реабилитация системы водоснабжения в СНП Богдановка

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ - СВОДНАЯ
BILL OF QUANTITIES - SUMMARY

№	Description of works Вид работы	Contract Amount-Tenge Сумма по контракту тенге	Previous Amount tenge Выполнение за предыдущий период	Amount this period tenge Выполнение за текущий период	Total to date tenge Общее выполнени на дату
1	2	3	4	5	6
1	BILL No. 1 - GENERAL TYPES OF WORK	923 123	753 123	170 000	923 123
2	ВЕДОМОСТЬ № 2 - РЕКУЛЬТИВАЦИЯ BILL № 2 - ARTIFICIAL REVEGETATION	744 442	744 442		744 442
3	ВЕДОМОСТЬ № 3 - ВОДОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ BILL № 3 - RAW WATER PIPELINE	4 506 640	4 338 807	167 833	4 506 640
4	ВЕДОМОСТЬ № 4 - ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ BILL № 4 - INTERNAL NETWORK	999 116	928 330	70 786	999 116
5	ВЕДОМОСТЬ № 5 - УСТАНОВКА СОВ BILL № 5 - INSTALLATION OF WATER TREATMENT PLANT	16 612 927	15 425 317	1 187 610	16 612 927
6	ВЕДОМОСТЬ № 6 - ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА BILL № 6 - POWER SUPPLY FACILITIES	294 636	290 148	4 488	294 636
7	ВЕДОМОСТЬ № 7 - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ BILL № 7 - TERRITORY IMPROVEMENTS	3 070 241	2 740 131	330 110	3 070 241
	ОБЩАЯ ЧИСТАЯ СУММА NET TOTAL	**27 151 125**	**25 220 298**	**1 930 827**	**27 151 125**
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% Tax, fees and duties, 2%	543 023	504 406	38 617	543 023
	Итого: **Total:**	**27 694 148**	**25 724 704**	**1 969 444**	**27 694 148**
	НДС (12%) VAT (12%)	3 323 297	3 086 964	236 333	3 323 297
	ОБЩАЯ ВАЛОВАЯ СУММА GROSS TOTAL	**31 017 445**	**28 811 668**	**2 205 777**	**31 017 445**

Руководитель подрядной организации **С.Ф.Соловьев**

Инженер по надзору за строительством **Г.Я. Сартин**

Инженер проекта **Ю.А. Ковалев**