Утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2011 года № 1328

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ

ҒИМАРАТТЫ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУДЕН ӨТКІЗІП КОММУНАЛДЫҚ ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ

АКТІСІ

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ,ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"27" 11 2013 года г.Кандыагаш

Государственная приемочная комиссия назначенная распоряжением Акима Мугалжарского района за № 431 от 27.11.2013 года

В составе:

Төраға:

Председатель:

Зам. Акима Мугалжарского района – Құлмағамбетов Б.Қ.
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Төраға орынбасары:

Заместитель председателя:

Пірімбетов Б.А. - начальник ГУ «Департамент государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования Актюбинской области".
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Членов комиссии:

Заказчик: *ГУ «Мугалжарский районный отдел образования» в лице руководителя Н.М.Жүсіпова*
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Андакулова Р.Ж. директор ГУ «средняя школа № 2 г.Кандыагаш»
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Орган государственного пожарного надзора

Казин Ж. – начальник ЧС Мугалжарского района
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Технологическое сопровождение:

Кыдыралин К. директорр ТОО "Проект 2007 "
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Генеральный подрядчик:

Конырбаев Т.Ж. - Директор ТОО «Aiser Stroy Service »
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:
Кыдыралин Г. - Директор ТОО «Оразбай 2005 »
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Представители других заинтересованных организаций и органов надзора:

Таскарин Н.А. - заместитель акима г. Кандыагаш
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Урістемова А.С. - начальник районого отдела Архитектуры и градостраительства
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Ғабидуллин М.А. - инспектор департамента труда и социальной защиты населения Актюбинской области
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

АНЫҚТАДЫ:

УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)_____

(ұйымның атауы)

_____мекен-жайы бойынша_____

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың)номері)

_____

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жанажан салу, кенету, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру))

пайдалануға қабылдауды ұсынады.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «Мугалжарский районный отдел образования» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект : ***Капитальный ремонт здания средней школы № 2 г.Кандыагаш***
(наим-ние объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: ***г.Кандыагаш , Мугалжарского района , Актюбинской области***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Құрылыс _____

(шешім шығарған органның атауы)

200__ ж. «___»_____ № ____ шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және_____

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарының жүргізуге арналған 200__ж. «__» _____ № ___ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании *договора* (приказа, постановления, договора и др.) № б/н от 3 сентября 2013 года

3. Құрылысты _____

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____

(ұйымның атауы)және

_____

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымлардың атауы және олардың ведостволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі) орындаған

жұмыстың түрлері)орындаған.

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ***ТОО «Aiser Stroy Service »***
выполнившим: ***капитальный ремонт здания средней школы № 2 г.Кандыагаш*** (виды работ)и субподрядными организациями _____нет_
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ……к акту))

4. Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын орындаған бас мерігер

(ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымлардың атауы және олардың ведостволық бағыныстылығы, орындаған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген:

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ИП Алгазин

выполнившим _*пояснительная записка, сводный сметный расчет стоимости строительства, локальная смета*

и субподрядными организациями _____нет_____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части, и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ……к акту))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

(ғылыми зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі))

Исходные данные для проектирования выданы: ***ГУ"средняя школа № 2 г.Кандыагаш"***

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ….к акту))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолдалынған) бойынша _____

(жобаның номері, серияның (үлгі жоба бойынша) номері; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**

номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы _____; жұмыстың аяқталуы _____құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____іс жүзінде ____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

*начало работ "___"_____окончание работ "___"_____2013г.*при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС_____; фактически _____;

Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады: _____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии представлена следующие документация:

Проектно-сметная документация сметный расчет строительства, локальная смета, заключение гос. экспертизы, договора

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объектіде жобада көзделеген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного оборудования

9. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмиқаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

(орындалуы туралы мәлеметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотрены проектом ***выполнены***

(сведения о выполнении)

10. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

11. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Всего 49,978 млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ 48,205млн тенге , оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

Сумма согласно заключенного договора 48,205 млн тенге

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Қабылдауға ұсынылған Предъявлено к приемке ***Капитальный ремонт средней школы № 2 г.Кандыагаш.***

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приемочной комиссии:

_____ *Б.Қ.Құлмағамбетов*
(қолы / подпись)

Қабылдау комиссия төрағасының орынбасары:
Зам. председателя приемочной комиссии

_____ *Б.А.Пірімбетов*
(қолы / подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ *Н.М.Жүсіпов*
(қолы / подпись)

_____ *Н.А.Тасқарин*
(қолы / подпись)

_____ *Р.Ж.Андакулова.*
(қолы / подпись)

_____ *А.С. Урістемова*
(қолы / подпись

_____ *Г.Қыдыралин*
(қолы / подпись)

_____ *Ж.М. Казин*
(қолы / подпись)

_____ *М.А.Ғабидуллин*
(қолы/подпись)

_____ *К.Қыдыралин*
(қолы/подпись)

_____ *Т.Ж.Конырбаев*
(қолы/подпись)

Счет-фактура № 00000000031 от 23 сентября 2013 г.

Поставщик: ТОО "AiserStroyService"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 101240008025, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006889, от 21.05.2011

ИИК поставщика: KZ2684904KZ000193388, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №б/н от 03.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 101240008025, ТОО "AiserStroyService",Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003535, ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта",Республика Казахстан, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003535, Республика Казахстан, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6

ИИК получателя: KZ08070103KSN0612000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания средней школы №2 г.Кандагаш, Мугалжарского района	Услуга	1	18 721 041,71	18 721 041,71	12%	2 246 525,01	20 967 566,72	0	
Всего по счету:					**18 721 041,71**		**2 246 525,01**	**20 967 566,72**		

Руководитель: Конырбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кимагамбетова Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кимагамбетова Б.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000031 от 23 сентября 2013 г.

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService"**

Заказчик: **ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта"**

Основание: **Договор о государственных закупках работ №б/н от 03.09.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания средней школы №2 г.Кандагаш, Мугалжарского района	1	Услуга	20 967 566,72	20 967 566,72

Итого: 20 967 566,72

В том числе НДС 2 246 525,01

Всего оказано услуг 1, на сумму 20 967 566,72 KZT

Двадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть тенге 72 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "AiserStroyService"

БИН: 101240008025
Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17
Расчетный счет: KZ2684904KZ000193388 в АО "Нурбанк" ,г. Алматы
БИК: NURSKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

БИН: 110140003535
Адрес: Республика Казахстан, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6
Расчетный счет: KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

форма 3

Подрядчик ТОО «AiserStroyService»

Наименование объекта "Капитальный ремонт здания средней школы № 2 г.Кандыагаш"

Договор подряда № б/н от 22 августа 2013 года

С П Р А В К А № 1 от 18.09.2013г

О С Т О И М О С Т И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т И З А Т Р А Т

Наименование комплексов, объектов,работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы № 1				НДС	всего с учетом НДС
			СМР на базе цен 2001 года	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания средней школы № 2 г.Кандыагаш								
Всего по стройке	18 721 041,71	18 721 042	8 790 212	8 790 212			2 246 525,01	20 967 566,72
в том числе к оплате	18 721 041,71	18 721 042	8 790 212	8 790 212			2 246 525,01	20 967 566,72

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел образования ,ФК и спорта"

_____ Н.Жүсіпов

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «AiserStroyService»

_____ Конырбаев Т.Ж.

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, ФК и спорта"

Подрядчик ТОО «AiserStroyService»

Форма № 2

Наименование объекта "Капитальный ремонт здания средней школы № 2 г.Кандыагаш"

А К Т № 1 от 18.09.2013 г.

выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

№	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат / *единица измерения*	количество	стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч.ЗП машинистов	общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	накладные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-8-2						
		Раздел 1. Ремонт кровли						
1	Е53-18-1	Ремонт кирпичной кладки вентиляционной шахты отдельными местами	14,5	12189,38	474,95	176746	6887	91317
		м2		5258,25	78,75	76245	1142	118
2	Е58-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	47	334,24	0,62	15709	29	1126
		м		20,05	0,09	942	4	119
3	Е58-26-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	18	798,95	2,02	14381	36	5986
		шт		279	0,45	5022	8	119
4	Е58-27-5	Разборка водосточных труб	6	512,97	0,31	3078	2	518
		шт		72,45		435		119
5	Е16-21-1	воронок	6	8426,26	137,88	50558	827	3976
		воронка		465,75	51,75	2795	311	128
6	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1346	29,02	2,02	39061	2719	43760
		м2 кровли		27	0,32	36343	431	119

7	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	1346	215,47	14,18	290023	19086	114573
		м2		69,3	2,23	93278	3002	119
8	Е12-16-1	Огрунтовка основания под кровельный ковер	1346	24,75	0,22	33314	296	11676
		м2 кровли		7,2	0,09	9691	121	119
9	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	1346	369,67	18,33	497576	24672	50279
		м2 кровли		24,573	6,86	33017	9234	119
10	Е12-4-1	Устройство примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высмотой до 600 м без фартуков	89	589,57	3,73	52472	332	4295
		м примыкания		39,15	1,4	3484	125	119
		Прямые затраты по разделу	тенге			1172918		
		Накладные расходы	тенге			327505		
		непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			90025		
		Всего прямые затраты по разделу 1	**тенге**			**1590449**		
		Раздел 2. Отделочные работы						
	Е62-36-4	Очистка вручную стен от маслянной перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	2000	37,04		74080		77784
		м2		37,04		74080		105
	Е62-36-10	Очистка вручную потолков перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	1000	43,85		43850		46043
		м2		43,85		43850		105
	Е8-6-1	Кладка стен	1,1	5742,84	335,84	6317	369	7454
		м3 кладки		699,78	126	770	139	118
	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно известковым или цементным раствором	27,5	168,08	4,07	4622	112	4853
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	3731	27	105

Е15-64-3	Сплошное ивыравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2000	358,58	3,43	717160	6860	753018
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	147460	2620	105
Е15-64-4	бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1000	434,19	3,94	434190	3940	455900
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	102110	1490	105
Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2000	434,19	3,94	868380	7880	911799
	м2 окрашиваемой поверхности		102,11	1,49	204220	2980	105
Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	571	325,41	2,33	185809	1330	195100
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	46382	502	105
Е15-35-1	Устройстиво подвесных потолков Армстронг	10	326,29	2,21	3263	22	3426
	м2		316,5	0,83	3165	8	105
1-1-651	Потолок подвесной ARMSTRONG с комплектующими						
	м2	299	1070		319930		
Е15-17-5	Гладкая облицовка стен столбов пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	20	1863,3	4,62	37266	92	39129
	м2 облицовки		254,97	3,14	5099	63	105
	Прямые затраты по разделу	тенге			2694867		2494505
	Накладные расходы	тенге			2494505		
	непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			311362		
	Всего прямые затраты по разделу 2	**тенге**			**5500735**		

	Раздел 3. Полы						
E57-2-7	Разборка покрытий полов из керамической плитки	145	116,63	10,56	16911	1531	20801
	м2		106,07	1,67	15380	242	123
E11-27-2	Устройство покрытий из керамических плиток на цементном растворе	145	1941,56	11,72	281526	1699	346277
	м2		171,68	4,39	24894	637	123
	Прямые затраты по разделу	тенге			298438		367078
	Накладные расходы	тенге			367078		
	непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			39931		
	Всего прямые затраты по разделу 3	**тенге**			**705447**		
	Раздел 4 . Двери						
E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	24	320,85	30,15	7700	724	9240
	шт		290,7	2,9	6977	70	120
E56-12-1	Снятие дверных полотен	2,2	59,88	6,55	132	14	158
	м2		53,33	1,04	117	2	120
E56-13-1	Снятие наличников	20	6,47	0,3	129	6	155
	м		6,17	0,05	123	1	120
E56-14-1	Снятие дверных приборов врезных	24	18,74		450		540
	м2		18,74		450		120
.6-2-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-14 П внутренние	2,94	5300		15582		
	м2						
.6-2-8	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние						
	м2	22,68	4880		110678		
.6-2-2	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние						
	м2	2,1	4760		9996		

.6-2-2	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДГ 21- 8П внутренние				
	м2	17,64	4250	74970	
.6-2-2	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние				
	м2	40,32	4250	171360	
.6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами с фурнитурой однопольные				
	м2	1,89	13000	24570	
.6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами с фурнитурой двупольные				
	м2	8,19	12700	104013	
	Прямые затраты по разделу	тенге		519581	10094
	Накладные расходы	тенге		10094	
	непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге		31780	
	Всего прямые затраты по разделу 4	**тенге**		**561455**	
	Всего прямые затраты по разделам	тенге		8358086	
	Глава 2. Основные объекты строительства				
	Итого по главе 2	тенге		8358086	
	Итого по главам 1-7	тенге		8358086	
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения (1,44%)	тенге		120356	
	Итого по главе 8	тенге		120356	
	Итого по главам 1-8	**тенге**		**8478442**	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (2,31%)	тенге		193072	
	Единовренное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге		84784	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге		33914	
	Итого по главе 9	тенге		311770	
	Итого по глава 1-9	**тенге**		**8790212**	
	Итого по сметному расчету	**тенге**		**8790212**	
	в базовых ценах 2001 года МРП 775 тенге	тенге		8790212	

в текущих ценах 2012 года		
МРП 1618 тенге (Имрп 2,088)	тенге	18353962
Налоги , обязательные платежи и сборы (2%)	тенге	367079
всего по акту выполненных работ без НДС	**тенге**	**18721041,71**
всего по акту с НДС	**тенге**	**20967566,72**

З А К А З Ч И К **П О Д Р Я Д Ч И К**

Руководитель ГУ " Мугалжарский районный отдел образования ,ФК и спорта"

_____ Н.Жүсіпов

Директор ТОО «AiserStroyService»

_____ Конырбаев Т.Ж.

ТЕХ. СОПРОВОЖДЕНИЕ

СШ № 2 г Кандыагаш _____ А.К.Сеитахметов.

ТОО " Проект-2007" _____

Счет-фактура № 00000000032 от 21 октября 2013 г.

Поставщик: ТОО "AiserStroyService"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 101240008025, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006889, от 21.05.2011

ИИК поставщика: KZ2684904KZ000193388, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №б/н от 03.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 101240008025, ТОО "AiserStroyService",Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003535, ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта",Республика Казахстан, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003535, Республика Казахстан, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6

ИИК получателя: KZ08070103KSN0612000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания средней школы №2 г.Кандагаш, Мугалжарского района	Услуга	1	22 911 381,13	22 911 381,13	12%	2 749 365,74	25 660 746,87	0	
Всего по счету:					**22 911 381,13**		**2 749 365,74**	**25 660 746,87**		

Руководитель: Конырбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кимагамбетова Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кимагамбетова Б.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000035 от 21 октября 2013 г.

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService"**

Заказчик: **ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта"**

Основание: **Договор о государственных закупках работ №б/н от 03.09.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания средней школы №2 г.Кандагаш, Мугалжарского района	1	Услуга	25 660 746,87	25 660 746,87

Итого: 25 660 746,87

В том числе НДС 2 749 365,74

Всего оказано услуг 1, на сумму 25 660 746,87 KZT

Двадцать пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч семьсот сорок шесть тенге 87 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "AiserStroyService"

БИН: 101240008025
Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17
Расчетный счет: KZ2684904KZ000193388 в АО "Нурбанк" ,г. Алматы
БИК: NURSKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

БИН: 110140003535
Адрес: Республика Казахстан, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6
Расчетный счет: KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, ФК и спорта"

Подрядчик ТОО «AiserStroyService»

Наименование объекта "Капитальный ремонт здания средней школы № 2 г.Кандыагаш"

Типовая № **КС-3**

Утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г № 73

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2013 г

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ б/н	22.08.2013г				
	стоимость выполненных работ и затрат , тенге							
			из графы № 1					
Наименование пусковых объектов, комплексов,работ	с начала года по отчетный период	в отчетном месяце	СМР в смети. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 г	Стоимость оборудования 2013 г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2013 г	НДС 12 %	всего гр.1+гр.7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	41632422,84		28338153	59170063		816322	4995890,74	46628313,58
Общестроительные работы		22 911 381,13	19 547 941	40 816 101		816322	2 749 365,74	25660746,87
Итого за отчетный месяц		**22 911 381,13**	**10 757 729**	**22 462 138**		**449243**	**2 749 365,74**	**25660746,87**

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ " Мугалжарский районный отдел образования ,ФК и спорта"

_____ **Н.Жүсіпов**

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «AiserStroyService»

_____ **Т.Конырбаев**

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, ФК и спорта"

Подрядчик ТОО «AiserStroyService» Форма № 2В

Наименование объекта "Капитальный ремонт здания средней школы № 2 г.Кандыагаш"

А К Т № 2 от 18.10.2013 г.

выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

№	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат	количество	стоимость единицы, тенге: всего / з/пл рабочих строитедей	стоимость единицы, тенге: экспл. машин / з/пл рабочих строитедей	общая стоимость, тенге: всего / з/пл рабочих строитедей	общая стоимость, тенге: экспл. машин / вт.ч.з/пл машинистов	накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-8-2						
		Раздел 2. Отделочные работы						
Е15-64-4		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	50	434,19	3,94	21710	197	5361
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	5106	75	105
Е15-180-3		Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	910	434,19	3,94	395113	3585	16593
		м2 окрашиваемой поверхности		102,11	1,49	92920	1356	105
Е15-180-4		Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50	325,41	2,33	16271	117	4265
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	4062	44	105
Е15-17-5		Гладкая облицовка стен столбов пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	82,6	1863,3	4,62	153909	382	26054
		м2 облицовки		254,97	3,14	21061	259	105

	Прямые затраты по разделу	тенге			587001		52272
	Накладные расходы	тенге			52272		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			38356		
	Всего прямые затраты по разделу 2	**тенге**			**677630**		
	Раздел 4 . Двери						
Е9-6-10	Монтаж металлических дверей	0,961	9752,34	2387,56	8397	2056	4971
	тонн конструкции		6120	295,43	5269	254	90
Е62-29-2	Окраска маслянными составами за два раза металлических поверхностей	28	72,61	0,07	2033	2	862
	м2		29,27	0,02	820	1	105
Е56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнгением пенкой монтажной	57	200,41	0,99	11423	56	12464
	коробка		182,07	0,16	10378	9	120
Е56-26-1	Установка наличников	290	125,77	0,41	36473	119	4189
	м		11,97	0,07	3471	20	120
Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов	57	77,9		4440		5230
	прибор		76,46		4358		120
Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в нар и внутренних стенах площадь проема до 3 м2	10,08	367,11	19,34	3700	195	1765
	м2		139,39	6,57	1405	66	120
Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностнй оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	115	645,94	6,12	74283	704	17353
	м2						

			141,39	2,32	16260	267	105
Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных откосов	115	251,66	1,88	28940	216	4788
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	4477	83	105
	Прямые затраты по разделу	тенге			169689	3348	51622
	Накладные расходы	тенге			51622		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			13279		
	Всего прямые затраты по разделу 4	**тенге**			**234590**		
	Раздел 5. Сантехнические работы						
Е65-4-1	Демонтаж раковины(умывальника)	30	101,59	3,33	3048	100	3794
	комплект		98,26	0,54	2948	16	128
Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	31	244,84	6,45	7590	200	9500
	комплект		238,39	1,04	7390	32	128
Е65-4-2	Демонтаж мойки чугунной	3	161,43	4,65	484	14	604
	комплект		156,78	0,72	470	2	128
Е65-4-4	Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	588
	комплект		454,7	3,56	455	4	128
Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диам 20 мм	172	51,07	0,69	8784	119	11116
	м		50,38	0,11	8665	19	128

Е65-1-1	Разборка трубопроводов из чугунных труб канализационных диам 50 мм	76	118,01	1,59	8969	121	11350
	м		116,42	0,25	8848	19	128
Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных труб канализационных диам 100 мм	55	145,63	3,27	8010	180	10060
	м		142,36	0,52	7830	29	128
Е65-3-2	Демонтаж вентиля	78	81,18	0,18	6332	14	8090
	шт		81	0,02	6318	2	128
Е17-1-1	Установка ванн	1	15266,57	93,94	15267	94	671
	комплект		488,25	36	488	36	128
Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полижтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	76	620,54	0,64	47161	49	10355
	м трубопроводов		106,2	0,25	8071	19	128
8-4-34	Манжеты полиэтиленовые						
	10 шт	2,5	482		1205		
8-4-86	Отвод диам 50 мм						
	шт	10	41		410		
Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полижтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	55	748,88	1,43	41188	79	7246
	м трубопроводов		102,38	0,54	5631	30	128
Е17-4-1	Установка писсуаров настенных	12	2387,78	13,9	28653	167	2557
	комплект		162	4,5	1944	54	128

Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	3	3977,4	13,9	11932	42	1089
	комплект		279	4,5	837	14	128
Е17-5-4	Установка моек на одно отделение	30	3549,71	12,33	106491	370	5702
	комплект		144	4,5	4320	135	128
Е17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	7	9126,62	39,24	63886	275	3608
	комплект		387	15,75	2709	110	128
8-5-101	Фитинги, тройники, отводы диам 100 мм						
	шт	7	4130		28910		
Е17-3-4	Установка чаш(унитазов) напольных с бачком высокораспологаемым	24	21796,49	84,74	523116	2034	17833
	комплект		549	31,5	13176	756	128
Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных подиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	172	409,13	7,9	70370	1359	51671
	м трубопроводов		231,75	2,95	39861	507	128
Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	78	473,47	39,24	36931	3061	26958
	шт		264,25	15,75	19832	1229	128
9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые диам 25 мм						
	шт	78	313		24414		
	Прямые затраты по разделу	тенге			1043628		182792
	Накладные расходы	тенге			182792		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			73585		

	Всего прямые затраты по разделу 5	**тенге**			**1300005**		
	Локальная смета № 2-8-1						
	Раздел 1. Демонтажные работы						
Е65-3-4	Демонтаж задвижки фланцевых диаметром 100 мм	6	309,45	7,95	1857	48	2090
	м		301,5	1,26	1809	8	115
Е65-18-6	Демонтаж трубопроводов центрального отопления диам до 100 мм на сварке	60	422,61	3,16	25357	190	28977
	м		419,45	0,5	25167	30	115
Е65-3-2	Демонтаж задвижки диам 50 мм	6	81,18	0,18	487	1	559
	шт		81	0,02	486		115
Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	1570	51,07	0,69	80180	1083	91161
	м		5038	0,11	79097	173	115
Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	30	88,41	1,24	2652	37	3014
	м		87,17	0,2	2615	6	115
Е65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 75 мм на резьбе	250	128,99	1,5	32248	375	36726
	м		127,49	0,25	31873	63	115
Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на резьбе	710	109,47	1	77724	710	88697
	м		108,47	0,16	77014	114	115
Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на резьбе	300	165,84	1,99	49752	597	56639
	м		163,85	0,32	49155	96	115

Е65-3-2	Демонтаж вентидя 20-50 мм	155	81,18	0,18	12583	28	14442
	шт		81	0,02	12555	3	115
Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 50 кг	198	197,2	15,96	39043	3160	41843
	м		181,24	2,52	35886	499	115
Е65-20-1	Демонтаж грязевиков	2	322,98	10	646	20	723
	шт		312,98	1,58	626	3	115
Е65-32-2	Демонтаж манометров	4	3,65		15		17
	шт		3,65		15		115
Е65-32-3	Демонтаэ термометров	2	6,95		14		16
	шт		6,95		14		115
	Прямые затраты по разделу	тенге			322561		364904
	Накладные расходы	тенге			364904		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			41248		
	Всего прямые затраты по разделу 1	**тенге**			**728713**		
	Раздел 2. Наружная теплосеть						
Е16-9-5	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм	80	1483,57	34,84	118686	2787	20269
	м.трубопровода		207,26	13,05	16581	1044	115
8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на Ру 10 МПф из стали марки 20 с радиусом кривизны R- 1,5 , Dy 150, 159х4,5 мм						
	шт	4	711		2844		

Е16-27-10	Врезка в действующие внутренние сети \ трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм	2	15293,44	227,28	30587	455	4116
	врезка		1705,16	84,38	3410	169	115
Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	80	13,36		1069		1130
	м. трубопровода		12,29		983		115
	Прямые затраты по разделу	тенге			224629		39668
	Накладные расходы	тенге			39668		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			15858		
	Всего прямые затраты по разделу 2	**тенге**			**280155**		
	Раздел 3. Элеваторный узел						
Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	5	981,62	112,66	4908	563	3204
	шт		514,91	42,19	2575	211	115
8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру - 1,0 МПа,Dy 100 мм						
	шт	10	492		4920		
9-2-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды ра Ру - 1 МПа,Dy 100 мм						
	шт	5	8500		42500		
Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	71,1		356		358
	комплект		62,1		311		115

15-5-4	Термометры прямые в оправе						
	шт	5	352		1760		
Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	5	865,17	1,96	4326	10	268
	комплект		46,58		233		115
Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	25220,9	194,49	50442	389	1829
	шт		721,91	73,13	1444	146	115
Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм						
	счетчик (водомер)	2	993,35	46,24	1987	92	598
			243,23	16,88	486	34	115
11-2-6	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-50						
	шт	2	11400		22800		
Е18-19-2	Установка элеваторов номер 3-5	1	8118,42	114,61	8118	115	748
	шт		608,06	42,19	608	42	115
Е18-22-1	Установка указателей уровня	2	180,72	1,96	361	4	375
	комплект		163,01		326		115
9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50						
	шт	1	22500		22500		
9-5-4	Регулятор температуры						
	шт	1	5200		5200		
99-1-1	Прибор учета тепла						
	шт	1	112480		112480		
Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	20	521,42	49,05	10428	981	7178

	шт						
			292,39	19,69	5848	394	115
9-1-95	Вентили проходные фланцевые для воды Ру 1,6 Мпа,диам 50 м						
	шт	2	1530		3060		
9-1-84	Вентили проходные фланцевые для воды Ру 1,6 Мпа,диам 40 м						
	шт	1	1270		1270		
9-1-93	Вентили проходные фланцевые для воды Ру 1,6 Мпа,диам 32 м						
	шт	1	869		869		
9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара , Ру 1,6 Мпа, диам 50 мм						
	шт	1	2300		2300		
9-3-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара , Ру 1,6 Мпа, диам 40 мм						
	шт	1	1250		1250		
9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные диам 20 мм						
	шт	1	377		377		
9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа диам 20 мм						
	шт	13	446		5798		
Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	25	1265,53	26	31638	650	4595
	м. трубопровода						
			150,08	9,74	3752	244	115

Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	7	642,28	17,65	4496	124	982
	м. трубопровода		115,4	6,61	808	46	115
Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	7	444,28	17,65	3110	124	982
	м. трубопровода		115,4	6,61	808	46	115
Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	2	275,3	4,95	1093	20	284
	м. трубопровода		60,03	1,86	240	7	115
Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	4	273,3	4,95	1093	20	284
	м. трубопровода		60,03	1,86	240	7	115
Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	352,3	4,95	1762	25	355
	м. трубопровода		60,03	1,86	300	9	115
Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм						
	м. трубопровода	0,023	47200		1086		
	Прямые затраты по разделу	тенге			351746		21899
	Накладные расходы	тенге			21899		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			22419		
	Всего прямые затраты по разделу 3	**тенге**			**396064**		
	Раздел 4. Внутреннее отопление						
Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	265	1345,53	26	356565	6890	48705
	м. трубопровода		150,08	9,74	39771	2581	115

8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на Ру 10 МПф из стали марки 20 с радиусом кривизны R- 1,5 , Dy 100,108х4 мм						
	шт	20	401		8020		
Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 76 мм	230	1004,53	26	231042	5980	42272
	м. трубопровода		150,08	9,74	34518	2240	115
8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на Ру 10 МПф из стали марки 20 с радиусом кривизны R- 1,5 , Dy 65, 76х3,5 мм						
	шт	12	277		3324		
Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	840	677,28	17,65	568915	14826	117861
	м. трубопровода		115,4	6,61	96936	5552	115
8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)						
	кг	479	200		95800		
8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на Ру 10 МПф из стали марки 20 с радиусом кривизны R- 1,5 , Dy 50, 57х3 мм						
	шт	35	227		7945		
Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	30	981,62	112,65	29449	3380	19220
	шт		514,91	4219	15447	1265	115
8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру - 1,0 МПа,Dy 100 мм						
	шт	8	492		3936		

9-2-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 316бр для воды и пара Ру - 1 МПа,Dy 100 мм						
	шт	4	6780		27120		
9-2-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 316бр для воды и пара Ру - 1 МПа,Dy 80 мм						
	шт	4	5950		23800		
8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру - 1,0 МПа,Dy 80 мм						
	шт	4	377		1508		
8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру - 1,0 МПа,Dy 50 мм						
	шт	4	285		1140		
9-2-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 316бр для воды и пара Ру - 1 МПа,Dy 50 мм						
	шт	2	3590		7180		
9-1-11	Вентили проходные фланцевые для воды Ру 1,6 Мпа,диам 50 м						
	шт	20	945		18900		
8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и конргайкой диам 50 мм						
	шт	40	304		12160		
Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	144	357,19	49,05	51435	7063	51680
	шт		292,39	19,69	42104	2835	115
9-4-53	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа диам 20 мм						
	шт	144	1390		200160		

8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и конргайкой диам 20 мм						
	шт	288	106		30528		
8-10-58	Патрубки диам 15мм						
	шт	144	32		4608		
8-10-8	Заглушки 15х2,0 мм						
	шт	144	181		26064		
8-4-75	Адаптеры диам 20 мм						
	шт	144	170		24480		
Е16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	1570	240,89	4,64	378197	7285	338695
	м. трубопровода		186,28	1,31	292460	2057	115
8-4-95	Трубы металл-полимерные диам 20/25 мм						
	м	1570	426		668820		
8-4-43	Переход диам 25х20 мм						
	10 шт	57	180		10260		
8-4-35	Муфта диам 20 мм						
	10 шт	28,5	180		5130		
8-4-75	Адаптер диам 20 мм						
	10 шт	570	170		96900		
8-4-52	Тройник прямой диам 20 мм						
	10 шт	57	112		6384		
8-4-65	Отвод диам 20 мм						
	10 шт	57	226		12882		
Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	569,38	4352,09	43,41	2477993	24717	92312
	кВт						

			124,72	16,26	71013	9258	115
Е18-22-5	Установка кранов воздушных	285	65,51		18670		8482
	комплект						
			25,88		7376		115
Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	70	951,46	638,8	66602	44716	35213
	отверстие						
			312,66	246,28	21886	17240	90
Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	2815	12,73		35835		39785
	м. трубопровода						
			12,29		34596		115
Е13-16-6	Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой за 1 раз	481,4	22,68	0,06	10918	29	2616
	м2						
			6,68	0,03	3216	14	81
Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов , труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	276,4	164,61	0,09	45498	25	32620
	м2окрашиваемой поверхности						
			124,2	0,03	34329	8	95
Е62-29-11	Окраска маслянными составами за два раза поверхностей стальных труб	205	162,41	0,07	33294	14	23266
	м2						
			119,45	0,02	24487	4	95
	Прямые затраты по разделу	тенге			5601462	114925	852727
	Накладные расходы	тенге			852727		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			387251		
	Всего прямые затраты по разделу 4	**тенге**			**6841440**		
	Всего прямые затраты по разделам	**тенге**			**10458597**		
	Глава 2. Основные объекты строительства						
	Итого по главе 2	тенге			10458597		
	Итого по главам 1-7	тенге			10458597		

Глава 8. Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,44%)	тенге	150604
Итого по главе 8	тенге	150604
Итого по главам 1-8	**тенге**	**10609200**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (2,31%)	тенге	0
Единовренное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге	106092
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	42437
Итого по главе 9	тенге	148529
Итого по глава 1-9	**тенге**	**10757729**
Итого по сметному расчету	**тенге**	**10757729**
в базовых ценах 2001 года МРП 775 тенге	тенге	10757729
в текущих ценах 2012 года МРП 1618 тенге (Имрп 2,088)	тенге	22462138
Налоги , обязательные платежи и сборы (2%)	тенге	449243
всего по акту выполненных работ без НДС	**тенге**	**22911381,13**
всего по акту с НДС	**тенге**	**25660746,87**

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ " Мугалжарский районный отдел образования ,ФК и спорта"

_____ **Н.Жүсіпов**

СШ № 2 г Кандыагаш _____

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «AiserStroyService»

_____ **Конырбаев Т.Ж.**

ТЕХ. СОПРОВОЖДЕНИЕ

ТОО " Проект-2007" _____

Счет-фактура № 00000000042 от 20 ноября 2013 г.

Поставщик: ТОО "AiserStroyService"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 101240008025, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006889, от 21.05.2011

ИИК поставщика: KZ2684904KZ000193388, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос. зак. работ №б/н от 03.09.2013г., Доп.соглашение №бн от 06.11.2013

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 101240008025, ТОО "AiserStroyService",Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003535, ГУ "Мугалжарский районный отдел образования",Республика Казахстан, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003535, Республика Казахстан, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6

ИИК получателя: KZ08070103KSN0612000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания средней школы №2 г.Кандагаш, Мугалжарского района	Услуга	1	1 407 629,16	1 407 629,16	12%	168 915,50	1 576 544,66	0	
Всего по счету:					**1 407 629,16**		**168 915,50**	**1 576 544,66**		

Руководитель: Конырбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кимагамбетова Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кимагамбетова Б.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мугалжарский районный отдел образования",Республика Казахстан, г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110140003535**
Исполнитель	**ТОО "AiserStroyService",Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17, тел.: +8 (7132) 90-96-17;90-96-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**101240008025**

Договор (контракт) Договор о гос. зак. работ №б/н от 03.09.2013г., Доп.соглашение №бн от 06.11.2013 от "____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000042	**20.11.2013**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания средней школы №2 г.Кандыагаш, Мугалжарского района		Услуга	1	1 576 544,66	1 576 544,66	168 915,50	1 576 544,66
			Итого	1	x	1 576 544,66	168 915,50	1 576 544,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"
Подрядчик ТОО «AiserStroyService»
Наименование объекта "Капитальный ремонт здания средней школы № 2 г.Кандыагаш"

Типовая № **КС-3**
Утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г № 73

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ б/н	03.09.2013г.				
			Доп.соглашение					
			№ б/н	06.11.2013г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов,работ	стоимость выполненных работ и затрат , тенге							
	с начала года по отчетный период	в отчетном месяце	из графы № 1				НДС 12 %	всего гр.1+гр.7
			СМР в смети. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 г	Стоимость оборудования 2013 г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2013 г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	43040052,00		29027681	42196129		843923	5164806,24	48204858,24
Общестроительные работы		1 407 629,16	689 528	1 380 029		27601	168 915,50	1576544,66
Итого за отчетный месяц		**1 407 629,16**	**689 528**	**1 380 029**		**27601**	**168 915,50**	**1576544,66**

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ " Мугалжарский районный отдел образования"

Н.Жүсіпов

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «AiserStroyService»

Т.Конырбаев

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

Подрядчик ТОО «AiserStroyService» Форма № 2В

Наименование объекта "Капитальный ремонт здания средней школы № 2 г.Кандыагаш"

А К Т № 3 от 15.11.2013 г.

выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

№	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат / *единица измерения*	количество	стоимость единицы, тенге: всего / з/пл рабочих строителей	стоимость единицы, тенге: экспл. машин / з/пл рабочих строителей	общая стоимость, тенге: всего / з/пл рабочих строителей	общая стоимость, тенге: экспл. машин / вт.ч.з/пл машинистов	накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-8-2						
		Раздел 6. Ремонт ВК в подвале						
Е65-2-1		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	60	118,01	1,59	7081	95	8960
		м		116,42	0,25	6985	15	128
Е65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	160	145,63	3,27	23301	523	29262
		м		142,36	0,52	22778	83	128
Е65-1-3		Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	230	116,9	1,81	26887	416	33969
		м		115,09	0,29	26471	67	128
Е16-14-6		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	230	710,38	9,63	163387	2215	64585
		м трубопровода		215,78	3,6	49629	828	128

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел образования, ФК и спорта"

Подрядчик ТОО «AiserStroyService» Форма № 2В

Наименование объекта "Капитальный ремонт здания средней школы № 2 г.Кандыагаш"

А К Т № 3 от 15.11.2013 г.

выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

№	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат / *единица измерения*	количество	стоимость единицы, тенге: всего / з/пл рабочих строителей	стоимость единицы, тенге: экспл. машин / з/пл рабочих строителей	общая стоимость, тенге: всего / з/пл рабочих строителей	общая стоимость, тенге: экспл. машин / вт.ч.з/пл машинистов	накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-8-2						
		Раздел 6. Ремонт ВК в подвале						
Е65-2-1		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	60	118,01	1,59	7081	95	8960
		м		116,42	0,25	6985	15	128
Е65-2-2		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	160	145,63	3,27	23301	523	29262
		м		142,36	0,52	22778	83	128
Е65-1-3		Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	230	116,9	1,81	26887	416	33969
		м		115,09	0,29	26471	67	128
Е16-14-6		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	230	710,38	9,63	163387	2215	64585
		м трубопровода		215,78	3,6	49629	828	128
Е16-15-3		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617
		шт		447,75	33,75	448	34	128

9-4-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды , нефти, масла Ру 1 Мпа диаметром 50 мм						
	шт	1	5670		5670		
8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контрагайкой диаметром 50 мм						
	шт	2	304		608		
8-5-121	Отвод диаметром 50 мм						
	шт	4	3430		13720		
Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	10822,37	36,99	10822	37	289
	счетчик (водомер)		211,5	13,5	212	14	128
Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	60	650,54	0,64	37232	38	8175
	м. трубопровода		106,2	0,25	6372	15	128
Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	160	748,88	1,43	119821	229	21078
	м. трубопровода		102,38	0,54	16381	86	128
8-4-34	Манжеты полиэтиленовые						
	10 шт	2	482		964		
8-4-56	Тройник прямой диаметром50 мм						
	10 шт	0,3	820		246		
8-4-60	Тройник прямой диаметром 110 м						
	10 шт	0,5	6190		3095		
8-5-121	Отвод диаметром 50- 100 мм						
	шт	6	3430		20580		
	Прямые затраты по разделу	тенге			434306		

	Раздел 7 . Электрофикация						
Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	500	3,69		1845		1993
	м						
			3,69		1845		108
Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	50	8,42		421		455
	шт						
			8,42		421		108
Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминицентных ламп	47	29,35	2,8	1379	132	1371
	шт						
			26,55	0,45	1248	21	108
Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	500	24,84		12420		13414
	м провода						
			24,84		12420		108
16-7-249	Провода с медными жилами плоскиен без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки						
	1000м	0,5	24500		12420		
Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	500	42,56	19+,79	21280	9895	15120
	м борозд						
			22,77	7,47	11385	3735	100
Е21-18-16	Монтаж светильников устанавливаемых в подвесных потолках до 4-х люминицентных ламп	21	704,83	151,68	14801	3185	11460
	шт						
			414	91,29	8694	1917	108
17-2-18	Светильники тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4						
	шт	21	3540		74340		
Е21-18-15	Монтаж светильников устанавливаемых в подвесных потолках до 2-х люминицентных ламп	30	403,02	100,48	12091	3014	9445
	шт						
			234	57,5	7020	1725	108
17-2-18	Светильники тип ЛПБ06-2х20-001-УХЛ4						

	шт	30	1440		43200		
17-6-1	Лампы люминицентные *комплект*	114	355		40470		
17-5-2	Стартер для люминицентных ламп *шт*	51	17		867		
Е21-22-4	Установка выключателей герметичных и полугерметичных *комплект*	25	82,17		2054		1446
			53,55		1339		108
18-13-3	Выключатель 2-х клавишный тип 0-2-84-10/220 *шт*	25	182		4550		
Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметичных и полугерметичных *шт*	25	74,54		1864		1446
			53,55		1339		108
18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*	25	68		1700		

Прямые затраты по разделу	тенге	245702
Всего прямые затраты по разделам	**тенге**	**680008**
Глава 2. Основные объекты строительства		
Итого по главе 2	тенге	680008
Итого по главам 1-7	тенге	680008
Глава 8. Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,44%)	тенге	
Итого по главе 8	тенге	
Итого по главам 1-8	**тенге**	**680008**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (2,31%)	тенге	0
Единовренное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге	6800
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	2720

Итого по главе 9		тенге	9520
Итого по глава 1-9		**тенге**	**689528**
Итого по сметному расчету		**тенге**	**689528**
в базовых ценах 2001 года	МРП 775 тенге	тенге	689528
в текущих ценах 2012 года	МРП 1618 тенге (Имрп 2,088)	тенге	1380028,59
Налоги , обязательные платежи и сборы (2%)		тенге	27601
всего по акту выполненных работ без НДС		**тенге**	**1407629,16**
всего по акту выполненных работ с НДС		**тенге**	**1576544,66**

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ " Мугалжарский районный отдел образования

_____ Н.Жүсіпов

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «AiserStroyService»

_____ Конырбаев Т.Ж.

ТЕХ. СОПРОВОЖДЕНИЕ

СШ № 2 г Кандыагаш

ТОО " Проект-2007"