Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « » 2011 года
№

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «02» ноября 2013 г. Бекжимбаева 91
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «10» 10 2013 г. № 256

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) Директором ГУ „КСОШ №33 г. Актобе Есенгали Б.Ж.
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) Зам. директора по х/и Торехан М.Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____

Капитальный ремонт 2-х здание ЖСОШ

N33 г. Актобе

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика ТОО „RiserStroyService"

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)_____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Директор ТОО „Рараб"

Исаксибаев А.Б.

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ „КСОШ №33" и ТОО „AisenStroyService"

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Капитальный ремонт 2-х зданий КСОШ №33 г Актобе

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г Актобе ул Беркимбаева 91

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____ 20__г. №_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «___»_____20__г. №_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО „AisenStroyService"

(наименование организации)

выполнившим Общестроительные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ИП „Алгазин А"

(наименование организации)

выполнившим _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

		По проекту	Фактически

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
_____
_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических
_____
_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____
_____
_____

Решение Государственной приемочной комиссии :

Предъявление к приемке капитальный ремонт 2-х зданий КСОШ №33 г. Актобе

(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию .

Председатель государственной приемочной комиссии директор КСОШ №33 Есенгали Б. Н.

(фамилия , имя, отчество , подпись , дата , печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии зам. директора по х/ч Торехан М.Б

(фамилия , имя, отчество , подпись , дата , печать)

Члены госдарственной приемочной комиссии :

Гл. инженер ТОО, AkserStroyService Шугарин Ш.М
Директор ИП, Шугарин Шугарин А.
Директор ТОО, Фараб" Назарбаев А.Б.
Председатель МЖС [illegible]ов Е.С.
[illegible]ий Е.В.

(фамилия , имя, отчество , подпись , дата , печать)

Счет-фактура № 00000000030 от 19 сентября 2013 г.

Поставщик: ТОО "AiserStroyService"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 101240008025, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006889, от 21.05.2011

ИИК поставщика: KZ2684904KZ000193388, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договора на оказ.услуг по кап.ремонту здания КСОШ №33 №2;№2/1 от 02.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 101240008025, ТОО "AiserStroyService",Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970540001274, ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №33 ",г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №33 "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970540001274, г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)	шт	1	9 528 794,64	9 528 794,64	12%	1 143 455,36	10 672 250,00	0	
Всего по счету:					**9 528 794,64**		**1 143 455,36**	**10 672 250,00**		

Руководитель: Конырбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кимагамбетова Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кимагамбетова Б.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000030 от 19 сентября 2013 г.

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService"**

Заказчик: **ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №33 "**

Основание: **Договора на оказ.услуг по кап.ремонту здания КСОШ №33 №2;№2/1 от 02.09.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)	1	шт	10 672 250,00	10 672 250,00

Итого: 10 672 250,00

В том числе НДС 1 143 455,36

Всего оказано услуг 1, на сумму 10 672 250,00 KZT

Десять миллионов шестьсот семьдесят две тысячи двести пятьдесят тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "AiserStroyService"

БИН: 101240008025
Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17
Расчетный счет: KZ2684904KZ000193388 в АО "Нурбанк" ,г. Алматы
БИК: NURSKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №33 "

БИН: 970540001274
Адрес: г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

Расчетный счет: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик: ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа № 33"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)
г.Актобе, Актюбинская область
за сентябрь 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№2 и №2/1	от 02.09.2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ						
		из графы № 1					
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**10 672 250**			**9 528 795**			**1 143 455**	**10 672 250**
За отчетный месяц		**10 672 250**		**9 528 795**			**1 143 455**	**10 672 250**

ЗАКАЗЧИК :

Директор _____ **Есенгали Б.Ж.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Конырбаев Т.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа № 33"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"
Наименование объекта: Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)
Адрес:г.Актобе, Актюбинская область

Акт выполненных работ
по объекту: Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)
г.Актобе, Актюбинская область

за сентябрь 2013 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего / з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего / з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей на ед-цу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы здания №2								
		Коридор 2 этажа								
Е11-20-3		Устройство поливинилацетатных покрытий т.3мм	105,8	140,83	37,55	14900	3973	13780	0,666	70
		м2		103,28	14,06	10927	1488	111	0,0687	7
Е11-36-1		Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	105,8	63,4	4,9	6708	518	7087	0,382	40
		м2		58,5	1,85	6189	196	111	0,009	1
Е15-180-4		Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными составами	105,8	83,56	2,33	8841	247	8253	0,49	52
		м2		81,23	0,88	8594	93	95	0,0043	0
Е56-11-1		Демонтаж дверных коробок	14	320,85	30,15	4492	422	4439	1,9603	27
		шт		290,7	2,9	4070	41	108	0,187	3
Е56-12-1		Снятие дверных полотен	32,24	59,88	6,55	1931	211	1893	0,3628	12
		м2		53,33	1,04	1719	34	108	0,0089	0
Е56-13-1		Снятие наличников	75	6,47	0,3	485	23	504	0,0421	3
		м		6,17	0,05	463	4	108	0,0005	0
Е56-14-1		Снятие дверных приборов врезных	14	18,74		262		283	0,1381	2
		шт		18,74		262		108		
Е10-23-1		Установка дверных блоков в проемы стен	24,57	398,48	102,53	9791	2519	4971	0,899	22
		м2		151,65	35,67	3726	876	108	0,1393	3
6-2-3		Блоки дверные однопольные ДГ21-9П	24,57	4010		98526				
		м2								
1-1-791		Скобяные изделия для однопольных дверей	13	1380		17940				
		комп								
Е56-27-1		Установка дверных приборов врезных	13	876,99	37,55	11401	488	1271	0,3903	5
		прибор		76,46	14,06	994	183	108		
1-1-816		Замок врезной с цилиндровыми механизмами	13	583		7579				
		шт								
Е56-26-1		Установка наличников	66,3	99,63	0,41	6605	27	862	0,0804	5

		м		11,97	0,07	794	5	108	0,0008	
Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на		2,52	760,19	4,85	1916	12	537	1,288	3
	мет.каркас	м2		222,86	1,41	562	4	95	0,0062	0
Е10-23-1	Установка метал.дверных блоков в проемы стен		1,89	398,48	102,53	753	194	382	0,899	2
		м2		151,65	35,67	287	67	108	0,1393	0
6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утеплеными		2,73	14500		39585				
	полотнами ДС 21-13	м2								
1-1-815	Замок врезной с цилиндровыми механизмами		1	844		844				
	из латуни	шт								
Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных		1	77,9		78		83	0,3903	0
		прибор		76,46		76		108		
Е15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей дверных откосов		15	680,3	6,12	10205	92	2048	0,8056	12
	из сухих растворных смесей	м2		141,39	2,32	2121	35	95	0,01132	0
Е15-180-5	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными		15	251,96	2,18	3779	33	566	0,231	3
	составами	м2		38,93	0,77	584	12	95	0,0035	0
Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов		158	207,64	0,92	32807	145	2175	0,0765	12
		м		12,04	0,36	1902	57	111	0,0008	0
	Прямые затраты					**279427**		**49134**		
	Сантехническая часть школы									
Е65-4-3	Демонтаж унитазов		6	244,84	6,45	1469	39	1652	1,43	9
		комп		238,39	1,04	1430	6	115	0,0088	0
Е17-3-1	Установка унитазов		6	9126,62	39,24	54760	235	2779	2,22	13
		комп		387	15,75	2322	95	115	0,07	0
Е65-4-1	Демонтаж раковин(умывальника)		7	101,59	3,33	711	23	795	0,608	4
		комп		98,26	0,54	688	4	115	0,0045	0
Е17-1-6	Установка одиночных умывальников		7	5930,28	21,53	41512	151	2862	1,95	14
		комп		346,5	9	2426	63	115	0,04	0
Е17-2-3	Установка смесителей		7	1573,32	1,57	11013	11	1014	0,7	5
		шт		126		882	0	115		0
8-4-56	Тройник прямой д.50мм		0,8	820		656				
		10шт								
8-4-66	Угольник прямой д.50мм		0,8	837		670				
		10шт								
8-5-101	Фитинги, д.100мм		16	4130		66080				
		шт								
9-1-7	Вентили проходные муфтовые д.20мм		6	313		1878				
		шт								
9-4-29	Краны проходные муфтовые д.15мм		15	350		5250				
		шт								
	Прямые затраты					**183999**		**9102**		
	Электрификация 2-х зданий									
Е67-6--1	Демонтаж кабеля		100	13,94	0,06	1394	6	1346	0,0964	10

		м		13,88		1388	0	97	0,0001	0
18-3-13	Короба для прокладки в них проводов		2	1760		3520				
		шт								
Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой		2	662,34	41,34	1325	83	1036	3	6
	до 10 кг	шт		517,5	16,38	1035	33	97	0,08	0
18-1-158	Щиток осветительные на 12 однофазных групп		4	18600		74400				
	тип ОЩВ	шт								
18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые		0,3	22300		6690				
		1000шт								
17-3-43	Прожектор с отражателем металлическим		8	2200		17600				
		шт								
18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые		0,1	22300		2230				
		1000шт								
16-7-152	Провода силовые, марка АППВ, сеч. 2*2,5 мм2		6,2	9140		56668				
		1000шт								
	Прямые затраты					**163827**		**2382**		
	Внутреннее электроосвещение в коридорах 2-х зданиях									
Е21-18-1	Монтаж светильников до 2-х люминисцентных ламп		80	244,37	65,36	19550	5229	14441	0,946	76
		шт		151,65	34,45	12132	2756	97	0,1562	12
17-6-77	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ		896	82		73472				
		шт								
17-2-23	Светильник, тип ЛПБ		448	1440		645120				
		шт								
17-5-2	Стартер для люмисцентных ламп		896	17		15232				
		шт								
Е21-22-3	Установка 2-х клавишных выключателей		13	45,74		595		392	0,198	3
		шт		31,05		404		97		
18-1-14	Выключатель 2-х клавишный		75	182		13650				
		шт								
Е21-22-9	Установка штепсельных розеток		29	74,54		2162		1506	0,337	10
		шт		53,55		1553		97		
18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим		81	68		5508				
	контактом	шт								
18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилидрич.		25	116		2900				
	контактом	шт								
	Прямые затраты					**778188**		**16339**		
	Общестроительные работы здания №1									
	Отделочные работы кабинетов, кухни и столовой									
Е61-26-1	Перетирка стен и потолков соскабливанием набела		681,6	41,53	0,66	28307	450	24988	0,242	165
		м2		38,48	0,11	26228	75	95	0,0007	0
Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен		681,6	377,98	3,43	257631	2338	48590	0,4552	310
	из сухих растворных смесей	м2		73,73	1,31	50254	893	95	0,0063	4
Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными		681,6	306,5	2,1	208910	1431	42620	0,39	266

	составами	м2		65,03	0,79	44324	538	95	0,0039	3
Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков		681,6	456,81	3,94	311362	2686	67083	0,5535	377
	из сухих растворных смесей	м2		102,11	1,49	69598	1016	95	0,00729	5
Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными		681,6	325,41	2,33	221799	1588	53168	0,49	334
	составами	м2		81,23	0,88	55366	600	95	0,0043	3
Е11-20-3	Устройство поливинилацетатных покрытий т.3мм		57	902,37	37,55	51435	2140	7424	0,666	38
		м2		103,28	14,06	5887	801	111	0,0687	4
Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат		57	925,06	4,9	52728	279	3818	0,382	22
		м2		58,5	1,85	3335	105	111	0,009	1
	Прямые затраты					**1132173**		**247691**		
	Спортзал									
Е61-26-1	Перетирка стен и потолков соскабливанием набела		478,58	41,53	0,66	19875	316	17545	0,242	116
		м2		38,48	0,11	18416	53	95	0,0007	0
Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен		331,2	377,98	3,43	125187	1136	23611	0,4552	151
	из сухих растворных смесей	м2		73,73	1,31	24419	434	95	0,0063	2
Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными		331,2	306,5	2,1	101513	696	20710	0,39	129
	составами	м2		65,03	0,79	21538	262	95	0,0039	1
Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков		147,38	456,81	3,94	67325	581	14505	0,5535	82
	из сухих растворных смесей	м2		102,11	1,49	15049	220	95	0,00729	1
Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными		147,38	325,41	2,33	47959	343	11496	0,49	72
	составами	м2		81,23	0,88	11972	130	95	0,0043	1
	Прямые затраты					**361859**		**87867**		
	Подсобные помещения спортзала									
Е61-26-1	Перетирка стен и потолков соскабливанием набела		190,38	41,53	0,66	7906	126	6979	0,242	46
		м2		38,48	0,11	7326	21	95	0,0007	0
Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен		126	377,98	3,43	47625	432	8982	0,4552	57
	из сухих растворных смесей	м2		73,73	1,31	9290	165	95	0,0063	1
Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными		126	306,5	2,1	38619	265	7879	0,39	49
	составами	м2		65,03	0,79	8194	100	95	0,0039	0
Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков		64,38	456,81	3,94	29409	254	6336	0,5535	36
	из сухих растворных смесей	м2		102,11	1,49	6574	96	95	0,00729	0
Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными		64,38	325,41	2,33	20950	150	5022	0,49	32
	составами	м2		81,23	0,88	5230	57	95	0,0043	0
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек		95,5	194,65	9,95	18589	950	5930	0,356	34
		м2		52,2	3,74	4985	357	111	0,0182	2
95,5	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат		95,5	925,06	4,9	88343	468	6397	0,382	36
		м2		58,5	1,85	5587	177	111	0,009	1
Е11-40-1	Установка плинтусов поливинилхлоридных на		100	123,31	0,16	12331	16	1804	0,0899	9
	мастике	м		16,18	0,07	1618	7	111	0,0003	0
	Прямые затраты					**263774**		**49330**		

	Душевые и туалет спортзала									
Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных		16	1550,81	15,2	24813	243	3209	1,07	17
	плиток	*м2*		173,3	7,37	2773	118	111	0,037	1
Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов и откосов		47	1854,91	2,1	87181	99	14904	2	94
	без установок плиток туалетного гарнитура	*м2*		333	0,79	15651	37	95	0,0039	0
Е65-12-6	Установка колонок водогрейных		1	778,4	21,93	778	22	869	4,63	5
		комп		751,5	4,5	752	5	115	0,0327	0
11-1-32	Колонка водогрейная стальная газовая		1	2180		2180				
		шт								
	Прямые затраты					**114952**		**18982**		
	Всего прямые затраты					**3 278 197**		**480 827**		
	Накладные расходы					**480 827**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				225 541				
	Итого					**3 984 565**				
	Временные здания и сооружения (1,8%*0,8)	*0,0144*				57 378				
	Итого с временными зданиями					**4 041 943**				
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*2,079%*				84 032				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*				40 419				
	На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*				16 168				
	Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775тенге					**4 182 562**				
	Итого в текущих ценах 2013 года,МРП=1731тенге	*2,2340*				**9 341 955**				
	Налоги	*2%*				186 839				
	Итого в текущих ценах					**9 528 795**				
	НДС(12%)	*12%*				1 143 455				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					**10 672 250**				

Заказчик:

Директор _____ **Есенгали Б.Ж.**

Технадзор _____

Подрядчик:

Директор _____ **Конырбаев Т.Ж.**

Счет-фактура № 00000000037 от 24 октября 2013 г.

Поставщик: ТОО "AiserStroyService"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 101240008025, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006889, от 21.05.2011

ИИК поставщика: KZ2684904KZ000193388, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договора на оказ.услуг по кап.ремонту здания КСОШ №33 №2;№2/1 от 02.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 101240008025, ТОО "AiserStroyService",Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970540001274, ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №33 ",г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №33 "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970540001274, г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)	шт	1	5 327 946,43	5 327 946,43	12%	639 353,57	5 967 300,00	0	
Всего по счету:					**5 327 946,43**		**639 353,57**	**5 967 300,00**		

Руководитель: Конырбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кимагамбетова Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кимагамбетова Б.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа № 33"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)
г.Актобе, Актюбинская область
за октябрь 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№2 и №2/1	от 02.09.2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ						
	из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**16 325 542**			**14 576 376**			**1 749 166**	**16 325 542**
За отчетный месяц		**5 967 300**		**5 327 946**			**639 354**	**5 967 300**

ЗАКАЗЧИК :

Директор _____ Есенгали Б.Ж.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Конырбаев Т.Ж.

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа № 33"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"
Наименование объекта: Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)
Адрес:г.Актобе, Актюбинская область

Акт выполненных работ
по объекту: Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)
г.Актобе, Актюбинская область

за октябрь 2013 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей машинистов на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы здания №1								
		Коридор 1 этажа								
Е56-2-1		Разборка дощатого покрытия пола	68,7	51,33	4,89	3526	336	3994	0,336	23
		м2		46,44	0,83	3190	57	123	0,0086	1
Е11-15-1		Устройство бетон.покрытий т.30мм	68,7	293,85	14,76	20187	1014	4899	0,361	25
		м2		52,43	5,54	3602	381	123	0,027	2
Е11-15-2		Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	68,7	36,94	0,67	2538	46	164	0,0104	1
		м2		1,69	0,25	116	17	123	0,0012	0
Е11-11-1		Устройство цементных стяжек т.20мм	68,7	194,65	9,95	13372	684	4727	0,356	24
		м2		52,2	3,74	3586	257	123	0,0182	1
Е11-27-6		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток	68,7	1550,81	15,2	106541	1044	15267	1,07	74
		м2		173,3	7,37	11906	506	123	0,037	3
		Прямые затраты				**146165**		**29051**		
		Коридор 2 этажа								
Е56-2-1		Разборка дощатого покрытия пола	206,7	51,33	4,89	10610	1011	12018	0,336	69
		м2		46,44	0,83	9599	172	123	0,0086	2
Е11-11-1		Устройство цементных стяжек т.20мм	206,7	194,65	9,95	40234	2057	14222	0,356	74
		м2		52,2	3,74	10790	773	123	0,0182	4
Е11-11-2		Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	826,8	29,66	0,67	24523	554	895	0,0044	4
		м2		0,63	0,25	521	207	123	0,0012	1
Е11-27-6		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток	206,7	1550,81	15,2	320552	3142	45934	1,07	221
		м2		173,3	7,37	35821	1523	123	0,037	8
Е56-11-1		Демонтаж дверных коробок	4	320,85	30,15	1283	121	1409	1,9603	8
		шт		290,7	2,9	1163	12	120	0,187	1

Е56-12-1	Снятие дверных полотен		9,6	59,88	6,55	575	63	626	0,3628	3
		м2		53,33	1,04	512	10	120	0,0089	0
Е56-13-1	Снятие наличников		22	6,47	0,3	142	7	164	0,0421	1
		м		6,17	0,05	136	1	120	0,0005	0
Е56-14-1	Снятие дверных приборов врезных		4	18,74		75		90	0,1381	1
		шт		18,74		75		120		
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен		8,19	398,48	102,53	3264	840	1841	0,899	7
		м2		151,65	35,67	1242	292	120	0,1393	1
6-2-5	Блоки дверные двухпольные ДГ21-13П		8,19	3540		28993				
		м2								
1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных дверей		3	1500		4500				
		комп								
Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных		3	77,9		234		275	0,3903	1
		прибор		76,46		229		120		
1-1-816	Замок врезной с цилиндровыми механизмами		3	583		1749				
		шт								
Е56-26-1	Установка наличников		16,5	99,63	0,41	1644	7	238	0,0804	1
		м		11,97	0,07	198	1	120	0,0008	
Е10-23-1	Установка металлических дверных блоков в проемы		2,73	398,48	102,53	1088	280	614	0,899	2
		м2		151,65	35,67	414	97	120	0,1393	0
6-4-5	Блоки дверные двупольными утепленными полотнами		2,73	14500		39585				
	ДГ21-13ГУП	м2								
1-1-815	Замок врезной с цилиндровыми механизмами		1	844		844				
		шт								
Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных		1	77,9		78		92	0,3903	0
		прибор		76,46		76		120		
Е61-26-1	Перетирка стен и потолков соскабливанием набела		700,6	41,53	0,66	29096	462	28388	0,242	170
		м2		38,48	0,11	26959	77	105	0,0007	0
Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен		500	377,98	3,43	188990	1715	39396	0,4552	228
	из сухих растворных смесей	м2		73,73	1,31	36865	655	105	0,0063	3
Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными		500	306,5	2,1	153250	1050	34556	0,39	195
	составами	м2		65,03	0,79	32515	395	105	0,0039	2
Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков		200,6	456,81	3,94	91636	790	21821	0,5535	111
	из сухих растворных смесей	м2		102,11	1,49	20483	299	105	0,00729	1
Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными		200,60	325,41	2,33	65277	467	17295	0,49	98
	составами	м2		81,23	0,88	16295	177	105	0,0043	1
	Прямые затраты					**1008222**		**219874**		
	Коридор 3 этажа									
Е61-26-1	Перетирка стен и потолков соскабливанием набела		700,6	41,53	0,66	29096	462	28388	0,242	170
		м2		38,48	0,11	26959	77	105	0,0007	0
Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен		500	377,98	3,43	188990	1715	39396	0,4552	228
	из сухих растворных смесей	м2		73,73	1,31	36865	655	105	0,0063	3

Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными		500	306,5	2,1	153250	1050	34556	0,39	195
	составами	м2		65,03	0,79	32515	395	105	0,0039	2
Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков		200,6	456,81	3,94	91636	790	21821	0,5535	111
	из сухих растворных смесей	м2		102,11	1,49	20483	299	105	0,00729	1
Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными		200,60	325,41	2,33	65277	467	17295	0,49	98
	составами	м2		81,23	0,88	16295	177	105	0,0043	1
	Прямые затраты					**528249**		**141456**		
	Проход									
Е61-26-1	Перетирка стен и потолков соскабливанием набела		91,28	41,53	0,66	3791	60	3699	0,242	22
		м2		38,48	0,11	3512	10	105	0,0007	0
Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен		45,64	377,98	3,43	17251	157	3596	0,4552	21
	из сухих растворных смесей	м2		73,73	1,31	3365	60	105	0,0063	0
Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков		0,84	456,81	3,94	383	3	91	0,5535	0
	из сухих растворных смесей	м2		102,11	1,49	86	1	105	0,00729	0
	Прямые затраты					**21425**		**7386**		
	Всего прямые затраты					**1 704 061**		**397 766**		

Накладные расходы		**397 766**
Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*	126 110
Итого		**2 227 937**
Временные здания и сооружения (1,8%*0,8)	*0,0144*	32 082
Итого с временными зданиями		**2 260 019**
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*2,079%*	46 986
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*	22 600
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	9 040
Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775тенге		**2 338 645**
Итого в текущих ценах 2013 года,МРП=1731тенге	*2,2340*	**5 223 477**
Налоги	*2%*	104 470
Итого в текущих ценах		**5 327 947**
НДС(12%)	*12%*	639 354
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**5 967 300**

Заказчик:

Директор _____ **Есенгали Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор _____ **Конырбаев Т.Ж.**

Инвестор _____

Счет-фактура № 00000000041 от 1 ноября 2013 г.

Поставщик: ТОО "AiserStroyService"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 101240008025, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006889, от 21.05.2011

ИИК поставщика: KZ2684904KZ000193388, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договора на оказ.услуг по кап.ремонту здания КСОШ №33 №2;№2/1 от 02.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 101240008025, ТОО "AiserStroyService",Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970540001274, ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №33 ",г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №33 "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970540001274, г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)	шт	1	11 502 846,90	11 502 846,90	12%	1 380 341,63	12 883 188,53	0	
Всего по счету:					**11 502 846,90**		**1 380 341,63**	**12 883 188,53**		

Руководитель: Конырбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кимагамбетова Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кимагамбетова Б.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000041 от 1 ноября 2013 г.

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService"**

Заказчик: **ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №33 "**

Основание: **Договора на оказ.услуг по кап.ремонту здания КСОШ №33 №2;№2/1 от 02.09.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)	1	шт	12 883 188,53	12 883 188,53

Итого: 12 883 188,53

В том числе НДС 1 380 341,63

Всего оказано услуг 1, на сумму 12 883 188,53 KZT

Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи сто восемьдесят восемь тенге 53 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "AiserStroyService"

БИН: 101240008025
Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17
Расчетный счет: KZ2684904KZ000193388 в АО "Нурбанк" ,г. Алматы
БИК: NURSKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа №33 "

БИН: 970540001274
Адрес: г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

Расчетный счет: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик: ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа № 33"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
Капитальный ремонт кабинетов(капитальный ремонт здания КСОШ №33)
г.Актобе, Актюбинская область
за ноябрь 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№2 и №2/1	от 02.09.2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ						
		из графы № 1					
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**29 208 730,53**			**26 079 222,90**			**3 129 507,63**	**29 208 730,53**
За отчетный месяц		**12 883 188,53**		**11 502 846,90**			**1 380 341,63**	**12 883 188,53**

ЗАКАЗЧИК :

Директор_____**Есенгали Б.Ж.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор_____ **Конырбаев Т.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Казахская средняя общеобразовательная школа № 33"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"
Наименование объекта: Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)
Адрес:г.Актобе, Актюбинская область

Акт выполненных работ
по объекту: Капитальный ремонт кабинетов (капитальный ремонт здания КСОШ №33)
г.Актобе, Актюбинская область

за ноябрь 2013 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей на ед-цу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы здания №1								
		Коридор 1 этажа								
Е56-2-1		Разборка дощатого покрытия пола	121,07	51,33	4,89	6215	592	7039	0,336	41
		м2		46,44	0,83	5622	100	123	0,0086	1
Е57-2-8		Разборка цементного покрытия пола(мозаичного)	189,77	361,12	194,21	68530	36855	55794	1,112	211
		м2		166,91	72,12	31675	13686	123	0,402	76
Е11-1-2		Уплотнение грунта щебнем	189,77	61,9	2,62	11747	497	2684	0,0681	13
		м2		10,51	0,99	1994	188	123	0,0048	1
Е11-15-1		Устройство бетон.покрытий т.30мм	121,07	293,85	14,76	35576	1787	8633	0,361	44
		м2		52,43	5,54	6348	671	123	0,027	3
Е11-15-2		Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	1829	36,94	0,67	67563	1225	4364	0,0104	19
		м2		1,69	0,25	3091	457	123	0,0012	2
Е11-4-5		Устройство обмазочной гидроизоляции битумной	189,77	121,67	9,38	23089	1780	12217	0,243	46
		м2		48,83	3,51	9266	666	123	0,0172	3
Е11-11-1		Устройство цементных стяжек т.20мм	121,07	194,65	9,95	23566	1205	8330	0,356	43
		м2		52,2	3,74	6320	453	123	0,0182	2
Е11-27-6		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток	121,07	1550,81	15,2	187757	1840	26905	1,07	130
		м2		173,3	7,37	20981	892	123	0,037	4
Е11-39-4		Установка плинтусов из плиток керамических	500	255,12	0,32	127560	160	25670	0,236	118
		м		41,63	0,11	20815	55	123	0,0006	0
		Прямые затраты				**551603**		**151636**		

Коридор 2 этажа

Е11-39-4	Установка плинтусов из плиток керамических		158	255,12	0,32	40309	51	7320	0,236	37
		м		41,63	0,11	6578	17	111	0,0006	0
Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат		400	925,06	4,9	370024	1960	26795	0,382	153
		м2		58,5	1,85	23400	740	111	0,009	4
	Прямые затраты					**410333**		**34116**		
	Коридор 3 этажа									
Е56-2-1	Разборка дощатого покрытия пола		206,7	51,33	4,89	10610	1011	10845	0,336	69
		м2		46,44	0,83	9599	172	111	0,0086	2
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		206,7	194,65	9,95	40234	2057	12835	0,356	74
		м2		52,2	3,74	10790	773	111	0,0182	4
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины		826,8	29,66	0,67	24523	554	808	0,0044	4
		м2		0,63	0,25	521	207	111	0,0012	1
Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток		206,7	1550,81	15,2	320552	3142	41452	1,07	221
		м2		173,3	7,37	35821	1523	111	0,037	8
Е11-39-4	Установка плинтусов из плиток керамических		158	255,12	0,32	40309	51	7320	0,236	37
		м		41,63	0,11	6578	17	111	0,0006	0
Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат		300	925,06	4,9	277518	1470	20097	0,382	115
		м2		58,5	1,85	17550	555	111	0,009	3
Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок		7	320,85	30,15	2246	211	2220	1,9603	14
		шт		290,7	2,9	2035	20	108	0,187	1
Е56-12-1	Снятие дверных полотен		11,2	59,88	6,55	671	73	658	0,3628	4
		м2		53,33	1,04	597	12	108	0,0089	0
Е56-13-1	Снятие наличников		35,7	6,47	0,3	231	11	240	0,0421	2
		м		6,17	0,05	220	2	108	0,0005	0
Е56-14-1	Снятие дверных приборов врезных		7	18,74		131		142	0,1381	1
		шт		18,74		131		108		
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен		13,23	398,48	102,53	5272	1356	2677	0,899	12
		м2		151,65	35,67	2006	472	108	0,1393	2
6-2-3	Блоки дверные однопольные ДГ21-9П		13,23	4010		53052				
		м2								
1-1-789	Скобяные изделия для однопольных дверей		7	1380		9660				
		комп								
Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных		7	77,9		545		578	0,3903	3
		прибор		76,46		535		108		
1-1-816	Замок врезной с цилиндровыми механизмами		7	583		4081				
		шт								
Е56-26-1	Установка наличников		35,7	99,63	0,41	3557	15	464	0,0804	3
		м		11,97	0,07	427	2	108	0,0008	
	Прямые затраты					**793192**		**100335**		

	Проход									
Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными		45,64	306,5	2,1	13989	96	2854	0,39	18
	составами	*м2*		65,03	0,79	2968	36	95	0,0039	0
Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков		44,8	456,81	3,94	20465	177	4409	0,5535	25
	из сухих растворных смесей	*м2*		102,11	1,49	4575	67	95	0,00729	0
Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными		45,64	325,41	2,33	14852	106	3560	0,49	22
	составами	*м2*		81,23	0,88	3707	40	95	0,0043	0
Е56-11-1	Демонтаж оконных коробок		8	215,57	21,24	1725	170	1707	1,2873	10
		шт		190,4	3,31	1523	26	108	0,0289	0
Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей		4	498,08	19,17	1992	77	1024	1,3822	6
		м2		230,97	6,18	924	25	108	0,0302	0
6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей		4	5240		20960				
		м2								
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен		11,76	398,48	102,53	4686	1206	2379	0,899	11
		м2		151,65	35,67	1783	419	108	0,1393	2
6-2-2	Блоки дверные однопольные ДГ21-7П,ДГ21-8П		11,76	4250		49980				
		м2								
1-1-791	Скобяные изделия для однопольных дверей		8	1380		11040				
		комп								
Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных		8	77,9		623		661	0,3903	3
		прибор		76,46		612		108		
Е56-26-1	Установка наличников		39,2	99,63	0,41	3905	16	510	0,0804	3
		м		11,97	0,07	469	3	108	0,0008	
1-1-816	Замок врезной с цилиндровыми механизмами		8	583		4664				
		шт								
Е15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей дверных откосов		12,64	680,3	6,12	8599	77	1726	0,8056	10
	из сухих растворных смесей	*м2*		141,39	2,32	1787	29	95	0,01132	0
Е15-180-5	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными		12,64	251,96	2,18	3185	28	477	0,231	3
	составами	*м2*		38,93	0,77	492	10	95	0,0035	0
Е15-37-9	Облицовка потолка гипсокартонными листами на		20,91	933,37	2,86	19517	60	5621	1,63	34
	мет.каркас	*м2*		282,04	0,94	5897	20	95	0,0046	0
Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков		20,91	524,67	3,94	10971	82	2058	0,5535	12
	из сухих растворных смесей	*м2*		102,11	1,49	2135	31	95	0,00729	0
Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными		20,91	325,41	2,33	6804	49	1631	0,49	10
	составами	*м2*		81,23	0,88	1699	18	95	0,0043	0
	Прямые затраты					**197957**		**28617**		
	Отделочные работы кабинетов, кухни и столовой									
Е61-26-1	Перетирка стен и потолков соскабливанием набела		681,6	41,53	0,66	28307	450	24988	0,242	165
		м2		38,48	0,11	26228	75	95	0,0007	0
Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен		681,6	377,98	3,43	257631	2338	48590	0,4552	310
	из сухих растворных смесей	*м2*		73,73	1,31	50254	893	95	0,0063	4

Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными		681,6	306,5	2,1	208910	1431	42620	0,39	266
	составами	м2		65,03	0,79	44324	538	95	0,0039	3
Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков		681,6	456,81	3,94	311362	2686	67083	0,5535	377
	из сухих растворных смесей	м2		102,11	1,49	69598	1016	95	0,00729	5
Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными		681,6	325,41	2,33	221799	1588	53168	0,49	334
	составами	м2		81,23	0,88	55366	600	95	0,0043	3
Е11-20-3	Устройство поливинилацетатных покрытий т.3мм		57	902,37	37,55	51435	2140	7424	0,666	38
		м2		103,28	14,06	5887	801	111	0,0687	4
Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		57	925,06	4,9	52728	279	3818	0,382	22
		м2		58,5	1,85	3335	105	111	0,009	1
	Прямые затраты					**1132173**		**247691**		
	Спортзал									
Е61-26-1	Перетирка стен и потолков соскабливанием набела		478,58	41,53	0,66	19875	316	17545	0,242	116
		м2		38,48	0,11	18416	53	95	0,0007	0
Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен		331,2	377,98	3,43	125187	1136	23611	0,4552	151
	из сухих растворных смесей	м2		73,73	1,31	24419	434	95	0,0063	2
Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными		331,2	306,5	2,1	101513	696	20710	0,39	129
	составами	м2		65,03	0,79	21538	262	95	0,0039	1
Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков		147,38	456,81	3,94	67325	581	14505	0,5535	82
	из сухих растворных смесей	м2		102,11	1,49	15049	220	95	0,00729	1
Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными		147,38	325,41	2,33	47959	343	11496	0,49	72
	составами	м2		81,23	0,88	11972	130	95	0,0043	1
Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания		45	9,32	0,23	419	10	399	0,0632	3
		шт		9,09	0,05	409	2	97	0,0003	0
Е67-16-2	Монтаж светильников с с двумя люмис.лампами		45	263,81	2,81	11871	126	11412	1,6	72
		шт		261	0,45	11745	20	97	0,0045	0
17-2-46	Светильники тип ЛС		45	1890		85050				
		шт								
17-5-2	Стартер для люм.ламп тип 2ОС		90	17		1530				
		шт								
17-6-77	Лампы ртутные тип ЛБ		90	82		7380				
		шт								
Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером		147,38	167,96	1,88	24754	277	11064	0,467	69
	маслянным	м2		78,3	0,72	11540	106	95	0,0035	1
Е15-171-1	Однослойное лаковое покрытие полов		147,38	45,95		6772		1134	0,044	6
		м2		8,1		1194		95		0
Е15-172-4	Двухслойная окраска решетов, переплетов,труб		43	148,39	0,07	6381	3	4413	0,646	28
	белилами	м2		108	0,02	4644	1	95	0,0001	0
Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок		2	320,85	30,15	642	60	634	1,9603	4
		шт		290,7	2,9	581	6	108	0,187	0
Е56-12-1	Снятие дверных полотен		5,6	59,88	6,55	335	37	329	0,3628	2

		м2		53,33	1,04	299	6	108	0,0089	0
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен		5,6	398,48	102,53	2231	574	1133	0,899	5
		м2		151,65	35,67	849	200	108	0,1393	1
6-2-2	Блоки дверные однопольные ДГ21-7П,ДГ21-8П		2,52	4250		10710				
		м2								
6-2-6	Блоки дверные двухпольные ДГ21-15П		3,08	3760		11581				
		м2								
1-1-791	Скобяные изделия для однопольных дверей		2	1380		2760				
		комп								
Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных		5	77,9		390		413	0,3903	2
		прибор		76,46		382		108		
1-1-816	Замок врезной с цилиндровыми механизмами		5	583		2915				
		шт								
	Прямые затраты					**537580**		**118797**		
	Душевые и туалет спортзала									
Е65-4-3	Демонтаж унитазов		2	244,84	6,45	490	13	551	1,43	3
		комп		238,39	1,04	477	2	115	0,0088	0
Е17-2-3	Установка смесителей		2	1463,32	1,57	2927	3	290	0,7	1
		шт		126		252	0	115		0
Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб		52	620,54	0,64	32268	33	6366	0,584	30
	д.50мм	*м*		106,2	0,25	5522	13	115	0,0012	0
8-4-39	Муфта д.50мм		0,5	369		185				
		10шт								
8-4-56	Тройник прямой д.50мм		0,4	820		328				
		10шт								
8-4-66	Угольник прямой д.50мм		0,4	837		335				
		10шт								
Е17-1-11	Установка трапов д.50 мм		4	1412,7	6,95	5651	28	383	0,46	2
		комп		81	2,25	324	9	115	0,01	0
Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок		6	320,85	30,15	1925	181	1903	1,9603	12
		шт		290,7	2,9	1744	17	108	0,187	1
Е56-12-1	Снятие дверных полотен		9,24	59,88	6,55	553	61	543	0,3628	3
		м2		53,33	1,04	493	10	108	0,0089	0
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен		9,24	398,48	102,53	3682	947	1869	0,899	8
		м2		151,65	35,67	1401	330	108	0,1393	1
6-2-6	Блоки дверные двупольные ДГ24-15П		9,24	3760		34742				
		м2								
1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных дверей		6	1500		9000				
		комп								
Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных		4	77,9		312		330	0,3903	2
		прибор		76,46		306		108		
1-1-816	Замок врезной с цилиндровыми механизмами		4	583		2332				

		шт								
Е65-12-6	Установка колонок водогрейных		3	778,4	21,93	2335	66	2608	4,63	14
		комп		751,5	4,5	2255	14	115	0,0327	0
11-1-32	Колонка водогрейная стальная газовая		3	2180		6540				
		шт								
Е65-15-1	Смена смесителя с душем		6	342,73	0,53	2056	3	2345	1,94	12
		комп		339,75	0,09	2039	1	115	0,0007	0
	Прямые затраты					**105660**		**17187**		
	Сантехническая часть школы									
Е65-4-3	Демонтаж унитазов		13	244,84	6,45	3183	84	3579	1,43	19
		комп		238,39	1,04	3099	14	115	0,0088	0
Е17-3-1	Установка унитазов		13	9126,62	39,24	118646	510	6021	2,22	29
		комп		387	15,75	5031	205	115	0,07	1
Е65-4-1	Демонтаж раковин(умывальника)		12	101,59	3,33	1219	40	1363	0,608	7
		комп		98,26	0,54	1179	6	115	0,0045	0
Е17-1-6	Установка одиночных умывальников		12	5930,28	21,53	71163	258	4906	1,95	23
		комп		346,5	9	4158	108	115	0,04	0
Е17-2-3	Установка смесителей		12	1573,32	1,57	18880	19	1739	0,7	8
		шт		126		1512	0	115		0
Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чкгунных труб д.50мм		200	118,01	1,59	23602	318	26834	0,688	138
		м		116,42	0,25	23284	50	115	0,0022	0
Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чкгунных труб д.100мм		200	145,63	3,27	29126	654	32862	0,853	171
		м		142,36	0,52	28472	104	115	0,0044	1
Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб д.50мм		200	620,54	0,64	124108	128	24484	0,584	117
		м		106,2	0,25	21240	50	115	0,0012	0
Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб д.100мм		200	748,88	1,43	149776	286	23672	0,56	112
		м		102,38	0,54	20476	108	115	0,0026	1
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 гр.экскаватором		60	23,36	22,08	1402	1325	357	0,00888	1
		м3		1,28	5,56	77	334	87	0,0193	1
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		5	958,5	152,52	4793	763	1233	1,02	5
		м3		153,68	57,15	768	286	117	0,279	1
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 гр трамбовками		5	21,55	4,52	108	23	74	0,108	1
		м3		17,03		85	0	87		0
Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб д.100мм		100	748,88	1,43	74888	143	11836	0,56	56
		м		102,38	0,54	10238	54	115	0,0026	0
Е1-27-2	Засыпка траншей грунтом 2 гр.бульдозером		60	6,48	6,48	389	389	110		0
		м3			2,1	0	126	87	0,00806	0
Е65-15-4	Смена вентиля д.20мм		6	103,33	0,37	620	2	681	0,558	3
		комп		98,66	0,02	592	0	115	0,0005	0
Е65-15-2	Смена крана водоразборного		15	26,3	0,37	395	6	433	0,143	2
		комп		25,09		376	0	115	0,0003	0

	Прямые затраты					**622296**		**140184**		
	Дверные блоки									
Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок		3	320,85	30,15	963	90	951	1,9603	6
		шт		290,7	2,9	872	9	108	0,187	1
Е56-12-1	Снятие дверных полотен		6,3	59,88	6,55	377	41	370	0,3628	2
		м2		53,33	1,04	336	7	108	0,0089	0
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен		6,3	398,48	102,53	2510	646	1275	0,899	6
		м2		151,65	35,67	955	225	108	0,1393	1
6-4-2	Блоки дверные однопольные ДС16-9ГТП		6,3	12300		77490				
		м2								
1-1-790	Скобяные изделия для однопольных дверей		3	1960		5880				
		комп								
Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных		7	77,9		545		578	0,3903	3
		прибор		76,46		535		108		
1-1-816	Замок врезной с цилиндровыми механизмами		7	583		4081				
		шт								
	Прямые затраты					**91847**		**3174**		
	Актовый зал									
Е11-20-3	Устройство поливинилацетатных покрытий т.3мм		142,7	902,37	37,55	143	5358	18586	0,666	95
		м2		103,28	14,06	14738	2006	111	0,0687	10
Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат		142,7	957,16	4,9	136587	699	9559	0,382	55
		м2		58,5	1,85	8348	264	111	0,009	1
Е62-12-3	Высококачественная масляная окраска стен		142,7	201,9	0,14	28811	20	16817	0,781	111
		м2		124	0,05	17695	7	95	0,0001	0
Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными составами		237,2	306,5	2,1	72702	498	14832	0,39	93
		м2		65,03	0,79	15425	187	95	0,0039	1
	Прямые затраты					**238242**		**59794**		
	Общестроительные работы здания №2									
	Электрификация 2-х зданий									
Е67-6--1	Демонтаж кабеля		150	13,94	0,06	2091	9	2020	0,0964	14
		м		13,88		2082	0	97	0,0001	0
Е21-1-2	Прокладка стальных труб д.до 40мм		250	96,81	10,81	24203	2703	20549	0,486	122
		м		79,43	5,31	19858	1328	97	0,0244	6
8-6-10	Трубы стальные сварные черные 40*3мм		250	232		58000				
		м								
Е21-11-2	Прокладка кабелей сеч.до 10 мм2		250	103,71	11,48	25928	2870	21558	0,503	126
		м		81,68	7,22	20420	1805	97	0,0315	8

16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660В,марка ВВГ 3*6мм2	1000м	0,25	109800		27450				
Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг		6	589,67	36,17	3538	217	2729	2,64	16
		шт		454,5	14,34	2727	86	97	0,07	0
18-1-157	Щиток осветительные на 12 однофазных групп тип ОЩВ	шт	6	9460		56760				
Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг		4	662,34	41,34	2649	165	2071	3	12
		шт		517,5	16,38	2070	66	97	0,08	0
18-1-158	Щиток осветительные на 12 однофазных групп тип ОЩВ	шт	2	18600		37200				
Е21-23-1	Монтаж ВРУ		3	4110		12330		3536	6,98	21
		шкаф		1215		3645		97		
Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов		8	199,08	6,3	1593	50	610	0,483	4
		шт		76,05	2,5	608	20	97	0,0122	0
Ц8-526-1	Автомат одно,двух, трехполюсной на ток до 25А		6	501,2	13,2	3007	79	1183	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	86	0,013	0
Ц8-530-2	Пускатель магнитный на ток до 100А		5	1799,3	51,3	8997	257	2602	3	15
		шт		596	9	2980	45	86	0,053	0
17-3-16	Светильники тип СКЗР	шт	14	3310		46340				
16-7-152	Провода силовые, марка АППВ, сеч. 2*2,5 мм2	1000шт	0,3	9140		2742				
18-2-31	Устройство защитное абонентское АЗУ-5	шт	18	829		14922				
	Прямые затраты					**327749**		**56857**		
	Внутреннее электроосвещение в коридорах 2-х зданиях									
Е21-4-2	Затягивание в проложенные труб провода сеч.до 6мм2		2500	11,05	1,1	27625	2750	23983	0,0581	145
		м		9,23	0,66	23075	1650	97	0,0029	7
16-7-156	Провода силовые, марка АППВ, сеч. 2*6 мм2	1000шт	2,5	18300		45750				
Е21-18-1	Монтаж светильников до 2 ламп		368	244,37	65,36	89928	24052	66430	0,946	348
		шт		151,65	34,45	55807	12678	97	0,1562	57
Е21-22-3	Установка 2-х клавишных выключателей		62	45,74		2836		1867	0,198	12
		шт		31,05		1925		97		
Е21-22-9	Установка штепсельных розеток		29	74,54		2162		1506	0,337	10
		шт		53,55		1553		97		
Е21-22-4	Установка выключателей герметических		81	82,17		6656		4207	0,337	27
		шт		53,55		4338		97		
18-1-16	Выключатель ширококлавишный	шт	97	264		25608				
Е21-22-9	Установка штепсельных розеток		106	74,54		7901		5506	0,337	36
		шт		53,55		5676		97		

18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	шт	81	68		5508				
18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилидрич. контактом	шт	25	116		2900				
Е21-17-6	Монтаж люстр до 5 ламп	шт	14	297,91 159,75	71,37 46,09	4171 2237	999 645	2795 97	1,02 0,2	14 3
17-1-16	Светильник подвесной, тип НСП	шт	14	358		5012				
17-6-20	Лампы биспиральные	шт	70	70		4900				
	Прямые затраты					**230956**		**106296**		
	Всего прямые затраты					**5 239 589**		**1 064 684**		
	Накладные расходы					1 064 684				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				378 256				
	Итого					6 682 529				
	Временные здания и сооружения (1,8%*0,8)	*0,0144*				96 228				
	Итого с временными зданиями					6 778 758				
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*2,079%*				140 930				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*				67 788				
	На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*				27 115				
	Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775тенге					7 014 591				
	Итого в текущих ценах 2013 года,МРП=1731тенге	*2,2340*				15 667 428				
	Налоги	*2%*				313 349				
	Итого в текущих ценах					15 980 776				
	НДС(12%)	*12%*				1 917 693				
	Итого по акту с учетом НДС (12%)					17 898 470				
	Всего по договору с учетом НДС (12%)					**12 883 188,53**				
	в т.ч. НДС (12%)					1 380 341,63				

Заказчик:

Директор_____**Есенгали Б.Ж.**

Технадзор _____

Подрядчик:

Директор_____**Конырбаев Т.**