**Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию**

От «19» 05 2015 г. г. Актау

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением от «19» 05 2015 г. № 59-Ѳ Акиматом Мангистауского района, Мангистауской области

в составе:

**Председателя:**

Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич - Заместитель акима города Актау

(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Заместителя председателя:**

Машырыков Эльдар Куатович- руководитель отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области

(фамилия, имя, отчество,должность)

**Членов комиссии – представителей:**

Тажигараев Шабай Баянкулович - руководитель ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства» / заказчик;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турганалиева Назгул Ермуратовна - руководитель Республиканского государственного учреждения «Актауское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Агенства Республики Казахстан »;

(фамилия, имя, отчество,должность)

Косбаев Кажмукан Жраиевич - заместитель руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области ( по согласованию);

(фамилия, имя, отчество,должность)

Хайрлиева Гульнар Надрхановна - руководитель ГУ «Актауский городской отдел занятости и социальных программ» ( по согласованию);

(фамилия, имя, отчество,должность)

Кошербай Ыкылас Едилович - директор государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» (по согласованию);

(фамилия, имя, отчество,должность)

Кабдолгалиев Адильхан Лукпанович - директор государственного коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей» (по согласованию);

(фамилия, имя, отчество,должность)

Нестеренко Виктор Максимович - руководитель инспекции технического отдела акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» (по согласованию);

(фамилия, имя, отчество,должность)

Сарсенбаев Иржан Абенович - генеральный директор акционерного общества «Казактелеком» (по согласованию);

(фамилия, имя, отчество,должность)

Тулебаева Светлана Дюмбаевна - руководитель ГУ «Актауский городской отдел образования» ( по согласованию);

(фамилия, имя, отчество,должность)

Әбіш Марат Қабиұлы – Директор ИП «Әбіш Марат Қабиұлы» / технадзор;

(фамилия, имя, отчество,должность)

Куншигарова Алтынай Шалкарбаевна- директор, проектировщик ТОО «Deluxe design» / автор проекта;

(фамилия, имя, отчество,должность)

Керелбаев Аскарбек Сайынович - директор ТОО «Альянс LTD» / генеральный подрядчик;
(фамилия, имя, отчество, должность)
Избасарова Райхан Аманкосовна - директор детского сада, пользователь;
(фамилия, имя, отчество, должность)

**УСТАНОВИЛА:**

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Актауский городской отдел строительства»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию Строительство ДДУ в 29 микрорайоне города Актау
(наименование объекта)
по адресу: Мангистауская область, город Актау, 29 микрорайон
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)
2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «12» января 2009г. № 47
ГУ «Актауский городской отдел строительства»
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от
_____
(наименование органа, вынесшего решение)
3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Альянс LTD»
(наименование организации)
4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Deluxe Design»
(наименование организации)
5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Актауский городской отдел строительства»
6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту
7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Актауский городской отдел строительства»
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – июль 2014г.;
окончание работ - март 2015г.;
при продолжительности строительства: 9 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства: 9 месяцев;
фактически 9 месяцев.
9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
паспорт рабочий проект;
общая пояснительная записка;
расчет конструкций;
рабочие чертежи по разделам;
генеральный план (ГП);
архитектурно-строительное решение (АС);
технологическое решение (ТХ);
водоснабжение и канализация (НВК, ВК);
теплоснабжение (ТС);
отопление и вентиляция (ОВ);
электроснабжение (ЭС, ЭО);

автоматическая пожарная сигнализация (АПС);

сметная документация;

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № п/п | Наименование показатели | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | га | 0,8107 |
| 2 | Площадь застройки, всего, в т.ч.:<br>Детский сад;<br>Групповые площадки для детей (12шт);<br>Площадка для мусороконтейнеров<br>Общая физкультурная площадка | м2 | 4185,89<br>2198,75<br>1728,0<br>9,14<br>250,0 |
| 3 | Площадь покрытий | м2 | 2023,1 |
| 4 | Площадь озеленения – | м2 | 1440,0 |

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Детский сад – 2- этажное здание с размерами в осях 61,72х45,38м. Уровень ответственности здания II. Конструктивная схема здания бескаркасная (стеновая). Устойчивость здания обеспечивается за счет совместной работы перекрытия с несущими стенами. Фундаменты- монолитные ленточные. Наружные и внутренние стены из камня-ракушечника М35 (ГОСТ 4001-84) на растворе М50, толщиной 390 мм. Утеплитель стен минераловатная плита (ГОСТ 9573-96), толщиной 70 мм; Перегородки из кирпича керамического полнотелого (ГОСТ 530-2007) на растворе М50, толщиной 120 мм. Лестницы наружные из металлических элементов; перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 выпуск 1; Балки металлические из сдвоенного швеллера №24 и листового прокат по ГОСТ 19903-74; Утеплитель чердачного покрытия – минераловатная плита, толщиной 220 мм; Крыша скатная чердачная по деревянным конструкциям из пиломатериала хвойных пород, с кровлей из оцинкованной кровельной стали с организованным наружным водостоком на отмостку; Витражи металлопластиковые индивидуального изготовления; Окна металлопластиковые с двойным остеклением, с пластиковыми подоконными досками; Двери: наружные- металлопластиковые индивидуального изготовления, внутренние - металлические, деревянные и металлопластиковые индивидуального изготовления. Полы с покрытием из линолеума, паркета мозаичного деревянного, керамической плитки в зависимости от назначения помещений;

Фасады решены в простых лаконичных формах.

Наружная отделка стен - штукатурка с последующей окраской фасадными красками, цоколь-облицовка плиткой под рваный камень.

Внутренняя отделка помещений: потолков – улучшенная штукатурка, клеевая и масляная окраска; стен - простая и улучшенная штукатурка, клеевая окраска, панели - масляная окраска и облицовка керамической глазурованной плиткой.

Инженерные сети:

Водоснабжение и канализация.

Наружные сети водопровода и канализации.

Сеть питьевого водопровода выполняется из напорных полиэтиленовых питьевых труб. Техническая вода подается на хозяйственно-бытовые нужды и внутреннее пожаротушение. Наружное пожаротушение здания детского сада предусмотрено от существующих пожарных гидрантов, расположенных на городской сети. На сети водопровода устанавливается колодцы из сборных железобетонных элементов. На территории детского сада запроектировано сеть хозяйственно-бытовой и производственной канализация. Сброс стоков бытовой канализации предусматривается в самотечный канализационный коллектор с врезкой в существующий колодец на сети. Внутриплощадочная сеть канализации запроектировано из полиэтиленовых труб.

Внутренние сети водопровода и канализации.

Сеть питьевого водопровода выполняется из напорных полиэтиленовых питьевых труб.

Техническая вода подается на хозяйственно-бытовые нужды и внутреннее пожаротушение. Для нужд внутреннего пожаротушения на сети технического водопровода устанавливается пожарные краны.

Магистральные сети и стояки технического водопровода выполняется из стальных оцинкованных водогазопроводных труб.

Система горячего водоснабжения запроектировано от теплообменников, расположенных в тепловом узле. Горячее водоснабжение запроектировано с циркуляцией в сети. Циркуляция горячего водоснабжения предусмотрена по магистрали и чердаку. Система горячего водоснабжения выполняется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб.

Канализация бытовая запроектировано для отвода стоков от санприборов в наружную внутриплощадочную сеть канализацию.

Система внутренней канализации запроектировано из полиэтиленовых канализационных труб. Система производственной канализации запроектировано из полиэтиленовых канализационных труб.

Теплоснабжение.

Для обеспечения расчетных параметров теплоносителя в тепловом пункте предусмотрено установка пластинчатых водонагревателей и циркуляционных насосов. Прокладка тепловых сетей предусматривается подземная в сборных железобетонных непроходных каналах.

Трубопроводы сетей теплоснабжения монтируются из стальных электросварных термообработанных труб. Для компенсации тепловых удлинений используется П-образные компенсаторы и углы поворота трассы. Трубопроводы теплоизолированы шнуром из минеральной ваты.

Отопление и вентиляция.

Отопление здания предусматривается водяное. Система отопления однотрубная горизонтальная с разводкой магистралей по подвалу. В качестве отопительных приборов используется чугунные радиаторы. В верхних точках нагревательных приборов

устанавливается арматура для выпуска воздуха. Трубопроводы системы отопления монтируется из металлополимерных труб и стальные водогазопроводные трубы.

Вентиляция приточно-вытяжная с механическом и естественным побуждением. Приточный воздух подается непосредственно в помещения через воздухораспределительные решетки.

Электроснабжение.

Все электроприёмники предназначены для питания от сети переменного тока 380/220 В. В отношении надежности электроснабжения детский сад, в целом отнесён ко II категории по классификации ПУЭ РК.

Электроприёмники системы пожарной сигнализации, сеть аварийного освещения является потребителями I категории.

Электроснабжение токоприемников сада предусматривается осуществлять на напряжение – 380/220В от 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ существующей трансформаторной подстанции ТП 29-08. Электроэенргия от 1 и 2 секций Ру-0,4 кВ существующей трансформаторной подстанции ТП 29-08 по кабельным линиям, выполненным бронированным кабелем АСБ-1 подаётся на главный вводно-распределительный щит ВРУ-1, установленный в электрощитовой на первом этаже. ВРУ оборудовано учётом электроэнергии и защитой отводящих линий автоматическими выключателями. Для подключения силовых и осветительных токоприёмников в здании предусмотрены распределительные щиты типа ШРВ и ЩРНМ. Предусмотрено общее рабочие и аварийное (эвакуационные и освещение безопасности) освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения 220 В, ремонтного освещения 356 В и 12 В. Освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Предусматривается установка указателей выхода для аварийно-эвакуационного освещения, снабженных автономными источниками питания.

Системы связи и сигнализации.

Связь и сигнализация.

Телефонизация детского сада на 280 мест предусматривается от шкафа распределительного (далее –ШР), установленного в помещении охраны, расположенном на первом этаже.

Для абонентских сетей, прокладываемых в вертикальных стояках, предусмотрена ПВХ труба. Телефонные розетки устанавливается на высоте 0,3 м от уровни пола. Для усиления телевизионных сигналов на кровле устанавливается усилитель антенны. Для качественной передачи телевизионного сигнала, в помещениях детского сада устанавливается ответвители и распределители. Абонентская разводка выполнена кабелем RG-6 скрыто в бороздах стен под штукатурной и в ПВХ трубах в пустотах плит перекрытия.

Пожарная сигнализация.

Пожарная сигнализация в здании организовано на базе приемно-контрольного охранно-пожарного прибора ВЭРС-ПК24П, установленного в комнате охраны на высоте 1,5-1,7 м от поверхности пола.

Групповые площадки с теневыми навесами располагаются с северной, западной и восточной частях участка. Устройство фундамента – из бетона кл. В-15; закладные детали; Установка деревянных конструкции из брусьев, обшивка каркаса досками обшивки, обшивка каркаса щитами клееными, установка деревянных конструкций обрешетки из брусьев. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа, устройство лобовой доски, укладка лаги.

Устройство покрытий дощатых толщиной 32 мм. Огнезащита деревянных конструкций-лаг, настила из досок.

Хозяйственная площадка расположена в непосредственной близости от здания детского сада с северной стороны.

Площадка для мусоросборников расположена при въезде на территорию хозяйственной зоны с северно-западной стороны участка. Площадка для мусороконтейнеров выполнена прямоугольной конфигурации в плане, с габаритными размерами 4,55х2,01 м. Ограждающая стена из камня ракушечника М-35 на растворе М-10, кладка под расшивку швов. Фундамент под стену и на пол площадки.

Горизонтальная привязка участка строительства и здания детского сада выполнена от существующего ограждения территории школы №28 и территории участков индивидуального жилищного строительства. Для въезда автотранспорта на территорию предусмотрены подъезды к центральному входу и в хозяйственную зону. Здание и площадки связывают тротуары. Для создания наиболее благоприятного микроклимата предусмотрено озеленение земельного участка.

Озеленение выполнено посадкой деревьев и посевом газонов. Покрытие проездов, тротуаров и хозяйственной площадки выполнено из мелкозернистого асфальтобетона; групповых площадок - травяное покрытие. Вдоль проездов, площадок и тротуаров предусмотрена укладка бордюрных бетонных камней.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ____ к настоящему акту).

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты местными эксплуатационными организациями. Перечень справок местных эксплуатационных организаций приведен в приложении ___к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 494 533 880 тенге, в том числе НДС. В том числе СМР 383 869 990 тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 485 478 350 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 383 869,99 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 35 750,23 тыс. тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) *применены материалы, соответствующие требованием СНиП и ГОСТ Республики Казахстан*

**Решение Государственной приемочной комиссии:**

Предъявленный к приемке **«Строительство ДДУ в 29 микрорайоне города Актау».**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

**Председатель государственной приемочной комиссии:**

Аккулов Н.К.

**Заместитель председателя государственной приемочной комиссии**

Машырыков Э.К.

**Члены государственной приемочной комиссии:**

Тажигараев Ш.Б.

Турганалиева Н.Е.

Косбаев К.Ж.

Хайрлиева Г.Н.

Кошербай Ы.Е.

Кабдолгалиев А.Л.

Нестеренко В.М.

Сарсенбаев И.А.

Тулебаева С.Д.

Әбіш М.К.

Куншигарова А.Ш.

Керелбаев А.С.

Избасарова Р.А.

Д/саз № 25 мер
подразделения ОДТ

"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АКЦИОНЕРЛІК
КОМПАНИЯСЫ филиалы ОҢТҮСТІК
ОБЛЫСТЫҚ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР
ДИРЕКЦИЯСЫ

"КЕЛІСІЛДІ"

«5» 05 2015 жылы

_____ (қолы)

Заказчик (застройщик) **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства "**

Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик (субподрядч **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"**

Наименование строительства и его адрес:

**"Строительство ДДУ в 29микрорайоне г. Актау"**

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ месяц 2015 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| код | код | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №67 | 27.06.2014г | | | | |
| | | Доп.соглашение№ 1 | 15.10.2014г | | | | |
| | | Доп.соглашение№ 2 | 01.12.2014г | | | | |
| | | Доп.соглашение№ 3 | 23.01.2015 г | | | | |
| 467.037.015.431 | | | | | | | |

| наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | дополнительные затраты на приобретение материалов | др.дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке: | 104 979 940,32 | | 101 086 652,23 | | 486 885,69 | 3 406 402,40 | | | 12 597 592,84 | 117 577 533,16 |
| в том числе за отчетный месяц | | 20 393 474,15 | | 19 678 614,16 | 41 069,23 | 673 790,76 | | | 2 447 216,90 | 22 840 691,05 |
| Удержание 5% согласно договора | | 3 289 473,69 | | | | | | | 122 360,84 | 1 142 034,55 |
| Итого к оплате | | 19 373 800,44 | | | | | | | 2 324 856,05 | 21 698 656,50 |

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик (застройщик) **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства "** **форма № 2в**

Подрядчик (субподрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"**

**Договор № 67 от 27 июня 2014г. Доп соглашение № 1 от 15 октября 2014г. Доп соглашение№2 от 01 декабря 2014г.Доп.соглаш.№3 от 23 января 2015г**

Наименование строительства и его адрес:

**"Строительство ДДУ в 29 микрорайоне г. Актау"**

**А К Т**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ 2015 г.**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Смета 2-1-9 Системы связи** | | | | | | | | |
| | | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-111-1 | Аппарат телефонный | 8 | 978,90 | -- | 7831 | -- | 6818 | 7,00 | 56 |
| | | шт | | 947,00 | -- | 7576 | -- | 90 | -- | -- |
| 2 | Ц0110-698-1 | Коробка распределительная на стене | 1 | 92,40 | -- | 92 | -- | 81 | 0,50 | 1 |
| | | шт | | 90,00 | -- | 90 | -- | 90 | -- | -- |
| 3 | Ц0110-349-7 примен. | Розетка телекоммуникационная | 8 | 107,30 | -- | 858 | -- | 800 | 1,00 | 8 |
| | | шт | | 99,00 | -- | 792 | -- | 101 | -- | -- |
| 4 | Ц0111-96-1 примен. | Десятипатный плинт | 1 | 219,96 | 3,85 | 220 | 4 | 194 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 213,75 | 2,25 | 214 | 2 | 90 | 0,01 | -- |
| 5 | Ц0108-410-1 | Трубы жесткие из ПВХ-пластиката, диаметр до 25 мм | 335 | 34,20 | 1,20 | 11457 | 402 | 7447 | 0,14 | 47 |
| | | м | | 23,20 | 0,20 | 7772 | 67 | 95 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ц0108-412-1 | Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 335 | 8,50 | 0,10 | 2848 | 34 | 2323 | 0,05 | 17 |
| | | м | | 7,30 | -- | 2446 | -- | 95 | -- | -- |
| 7 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 55 | 72,90 | -- | 4010 | -- | 2638 | 0,33 | 18 |
| | | м | | 53,30 | -- | 2932 | -- | 90 | -- | -- |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ | | | | | | | | |
| 8 | Спрайс-лист ТОО "Коннект" | Аппарат телефонный KX-TS2361RU | 8 | 1486,44 | -- | 11892 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Спрайс-лист "Гипер Лан" | Коробка распределительная на 10-30 пар жил RJ 45 | 1 | 817,51 | -- | 818 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Спрайс-лист "Гипер Лан" | Розетка телекоммуникационная однопортовая, 5е категории LEO 77-008 | 8 | 165,01 | -- | 1320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Спрайс-лист ТОО "Коннект" | Десятипатный плинт KSC 01-003 | 1 | 516,13 | -- | 516 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Спрайс-лист ТОО "Актауэнергокабель" | Труба жесткая из самозатухающего ПВХ-пластиката, d 16мм | 335 | 19,48 | -- | 6525 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С151604-100 | Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10 | 0,0204 | 52800,00 | -- | 1077 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Спрайс-лист ТОО "Коннект" | Кабель телефонный 5е категории UTP 4x2x0,51 | 377,4 | 38,95 | -- | 14701 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТЕЛЕВИДИНИЕ | | | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 15 | Ц0110-513-3 | Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или вметаллическом шкафу | 1 | 1034,60 | -- | 1035 | -- | 1034 | 5,00 | 5 |
| | | шт | | 1024,00 | -- | 1024 | -- | 101 | -- | -- |
| 16 | Ц0110-513-4 | Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители | 7 | 318,50 | -- | 2230 | -- | 2227 | 2,00 | 14 |
| | | шт | | 315,00 | -- | 2205 | -- | 101 | -- | -- |
| 17 | Ц0110-513-5 | Оборудование коллективного приема телевидения: делитель на стене или в металлическом шкафу | 1 | 465,70 | -- | 466 | -- | 466 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 461,00 | -- | 461 | -- | 101 | -- | -- |
| 18 | Ц0110-512-1 | Антенны телевизионные коллективного пользования | 1 | 1114,80 | -- | 1115 | -- | 1114 | 6,00 | 6 |
| | | шт | | 1103,00 | -- | 1103 | -- | 101 | -- | -- |
| 19 | Ц0110-349-7 примен. | Розетка телевизионная | 14 | 107,30 | -- | 1502 | -- | 1400 | 1,00 | 14 |
| | | шт | | 99,00 | -- | 1386 | -- | 101 | -- | -- |
| 20 | Ц0108-410-1 | Трубы жесткие из ПВХ-пластиката, диаметр до 25 мм | 376 | 34,20 | 1,20 | 12859 | 451 | 8358 | 0,14 | 53 |
| | | м | | 23,20 | 0,20 | 8723 | 75 | 95 | -- | -- |
| 21 | Ц0108-411-1 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | 7 | 114,40 | 7,80 | 801 | 55 | 328 | 0,29 | 2 |
| | | м | | 48,80 | 0,50 | 342 | 3 | 95 | -- | -- |
| 22 | Ц0108-412-1 | Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 383 | 8,50 | 0,10 | 3256 | 38 | 2656 | 0,05 | 19 |
| | | | | 7,30 | -- | 2796 | -- | 95 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | | |
| 23 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 56 | 72,90 | -- | 4082 | -- | 2686 | 0,33 | 18 |
| | | м | | 53,30 | -- | 2985 | -- | 90 | -- | -- |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ | | | | | | | | |
| 24 | Спрайс-лист "ТВ Луч" | Усилитель телевизионный BX 853 | 1 | 3251,60 | -- | 3252 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Спрайс-лист "ТВ Луч" | Телевизионный ответвитель на 4 провода PLFO 4/15 | 2 | 412,90 | -- | 826 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Спрайс-лист "ТВ Луч" | Телевизионный ответвитель на 2 провода PLFP 2+ | 5 | 247,74 | -- | 1239 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Спрайс-лист "ТВ Луч" | Телевизионный делитель на 4 отвода PLFP 4+ | 1 | 454,19 | -- | 454 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Спрайс-лист "ТВ Луч" | Антенна телевизионная коллективного пользования "Дельта Н 3 11-01" | 1 | 784,51 | -- | 785 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Спрайс-лист "ТВ Луч" | Розетка телевизионная EZO 55-009 | 14 | 90,43 | -- | 1266 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Спрайс-лист ТОО "Коннект" | Кабель коаксиальный RG-11 | 21,42 | 70,12 | -- | 1502 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Спрайс-лист ТОО "Коннект" | Кабель коаксиальный RG-6 | 426,36 | 19,48 | -- | 8304 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Спрайс-лист ТОО "Актауэнергокабель" | Труба жесткая из самозатухающего ПВХ-пластиката, d 16мм | 376 | 19,48 | -- | 7323 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Спрайс-лист ТОО "Актауэнергокабель" | Металлорукав с хлопчатобумажным уплотнением РЗ-ЦХ 15 | 7 | 46,74 | -- | 327 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 116785 | 983 | | | 282 |
| | | | Тенге | | | 42845 | 148 | | | 1 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 18962 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 409 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 19371 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 97823 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1-11 ЛИФТ МАЛЫЙ ГРУЗОВОЙ | | | | | | | | |
| 2 | Ц0103-564-2 | Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 2, в металлокаркасной шахте | 1 | 26684,00 | 3194,00 | 26684 | 3194 | 14451 | 99,00 | 99 |
| | | лифт | | 15800,00 | 256,99 | 15800 | 257 | 90 | 1,49 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 26684 | 3194 | | | 99 |
| | | | Тенге | | | 15800 | 257 | | | 1 |
| | | РАЗДЕЛ 3. Смета №4-1 ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | КАБЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-27-1 | Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 890,4 | 5,55 | 5,55 | 4946 | 4946 | 1558 | -- | -- |
| | | | | -- | 1,80 | -- | 1606 | 97 | 0,01 | 6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0101-27-7 | Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 890,4 | 3,11 | 3,11 | 2770 | 2770 | 872 | -- | -- |
| | | | | -- | 1,01 | -- | 899 | 97 | -- | 3 |
| 5 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 27,5 | 134,10 | -- | 3688 | -- | 4167 | 0,97 | 27 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 3688 | -- | 113 | -- | -- |
| 6 | Е0101-20-1 | Разравнивание избыточного грунта | 18,9 | 3,05 | 2,66 | 58 | 50 | 24 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 7 | 18 | 97 | -- | -- |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 7 | Ц0108-142-1 | Устройство постели из местного грунта при одном кабеле в траншее | 875,5 | 36,70 | 27,80 | 32131 | 24339 | 13058 | 0,06 | 53 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 7704 | 6041 | 95 | 0,04 | 35 |
| 8 | Ц0108-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 для 2-го кабеля | 372,5 | 11,20 | 7,90 | 4172 | 2943 | 1876 | 0,02 | 7 |
| | | м | | 3,30 | 2,00 | 1229 | 745 | 95 | 0,01 | 4 |
| 9 | Ц0108-407-1 5 | Трубы стальные, диаметр до 100 мм | 15 | 186,40 | 11,80 | 2796 | 177 | 1877 | 0,79 | 12 |
| | | м | | 129,00 | 2,70 | 1935 | 40 | 95 | 0,02 | -- |
| 10 | Ц0108-407-1 3 | Трубы стальные, диаметр до 50 мм | 23 | 116,40 | 6,30 | 2677 | 145 | 1593 | 0,44 | 10 |
| | | м | | 71,60 | 1,30 | 1647 | 30 | 95 | 0,01 | -- |
| 11 | Ц0108-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 3 кг | 38 | 45,00 | 6,70 | 1710 | 255 | 1220 | 0,19 | 7 |
| | | м | | 32,20 | 1,60 | 1224 | 61 | 95 | 0,01 | -- |
| 12 | Ц0108-141-3 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 1210 | 31,50 | 7,50 | 38115 | 9075 | 24599 | 0,12 | 145 |
| | | м | | 19,80 | 1,60 | 23958 | 1936 | 95 | 0,01 | 11 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ3 | Тенге | | | 93063 | 44700 | | | 261 |
| | | | Тенге | | | 41392 | 11376 | | | 61 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5.ЗАЗЕМЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 18 | Е0101-164-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 19,2 | 218,93 | -- | 4203 | -- | 4750 | 1,54 | 30 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 4203 | -- | 113 | -- | -- |
| 19 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2 | 30 | 61,90 | 3,30 | 1857 | 99 | 667 | 0,14 | 4 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 690 | 12 | 95 | -- | -- |
| 20 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,0378 | 46400,00 | -- | 1754 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 19,2 | 134,10 | -- | 2575 | -- | 2909 | 0,97 | 19 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2575 | -- | 113 | -- | -- |
| 22 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 3 | 330,10 | 24,10 | 990 | 72 | 338 | 0,70 | 2 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 348 | 7 | 95 | 0,01 | -- |
| 23 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Сталь круглая, d 16 мм | 0,0237 | 50900,00 | -- | 1206 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 12586 | 171 | | | 55 |
| | | | Тенге | | | 7816 | 19 | | | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ /21 шт./** | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 24 | Е0101-149-1 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м | 21 | 154,07 | 133,32 | 3236 | 2800 | 1243 | 0,14 | 3 |
| | | яма | | 20,75 | 40,27 | 436 | 846 | 97 | 0,16 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 25 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм | 13,44 | 687,86 | 24,55 | 9245 | 330 | 811 | 0,26 | 4 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 535 | 124 | 123 | 0,04 | 1 |
| 26 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В12,5 на с/с цементе | 7,77 | 16013,40 | 95,97 | 124424 | 746 | 6592 | 4,90 | 38 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 5996 | 282 | 105 | 0,18 | 1 |
| 27 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 7,93 | 143,00 | -- | 1133 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0109-56-1 | Монтаж свободно стоящих опор | 1,33 | 23199,51 | 10777,33 | 30854 | 14333 | 10593 | 35,30 | 47 |
| | | т | | 6435,00 | 2415,02 | 8558 | 3212 | 90 | 7,99 | 11 |
| 30 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 35,91 | 21,80 | 0,05 | 783 | 2 | 188 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 209 | 1 | 90 | -- | -- |
| 31 | Е0113-27-2 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза | 35,91 | 125,43 | 0,10 | 4504 | 4 | 269 | 0,04 | 2 |
| | | м2 | | 8,28 | 0,04 | 297 | 1 | 90 | -- | -- |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 32 | Ц0108-573-4 | Ящик управления освещением | 1 | 514,00 | 105,00 | 514 | 105 | 261 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 254,00 | 20,30 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | -- |
| 33 | Ц0108-545-1 6 | Коробка клеммная | 1 | 2844,00 | 221,00 | 2844 | 221 | 1152 | 7,00 | 7 |
| | | шт | | 1170,00 | 42,80 | 1170 | 43 | 95 | 0,25 | -- |
| 34 | Ц0108-596-5 | Светильник отдельно устанавливаемый на опоре с лампой мощностью до 500 Вт | 21 | 1397,00 | 489,00 | 29337 | 10269 | 11830 | 2,90 | 61 |
| | | шт | | 486,00 | 107,00 | 10206 | 2247 | 95 | 0,62 | 13 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 206873 | 28809 | | | 164 |
| | | | Тенге | | | 27662 | 6775 | | | 29 |

## РАЗДЕЛ 7. Смета5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-4 т.ч. п-3.37 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях соткосами /рытье траншей/ | 111,7 | 31,40 | 29,94 | 3507 | 3344 | 1404 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,46 | 11,49 | 164 | 1284 | 97 | 0,05 | 5 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /рытьетраншей/ | 3,5 | 262,72 | -- | 920 | -- | 1039 | 1,85 | 6 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 920 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы/ | 3,4 | 262,72 | -- | 893 | -- | 1009 | 1,85 | 6 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 893 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е0101-27-1 | Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 103,1 | 5,55 | 5,55 | 573 | 573 | 180 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,80 | -- | 186 | 97 | 0,01 | 1 |
| 5 | Е0101-27-7 | Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 103,1 | 3,11 | 3,11 | 321 | 321 | 101 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,01 | -- | 104 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 3,2 | 134,10 | -- | 429 | -- | 485 | 0,97 | 3 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 429 | -- | 113 | -- | -- |
| 7 | Е0101-20-1 | Разравнивание избыточного грунта 1 группы | 12,3 | 3,05 | 2,66 | 38 | 33 | 16 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 5 | 11 | 97 | -- | -- |
| | | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм до 2-х отверстий | 1,1 | 621603,38 | -- | 683764 | -- | 25156 | 133,00 | 146 |
| | | кан.-км | | 20790,00 | -- | 22869 | -- | 110 | -- | -- |
| 9 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг | 1100 | 27,70 | 2,10 | 30470 | 2310 | 21109 | 0,10 | 110 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 21670 | 550 | 95 | -- | 3 |
| 10 | Ц0110-55-4 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг | 33 | 92,60 | -- | 3056 | -- | 2058 | 0,43 | 14 |
| | | м | | 69,30 | -- | 2287 | -- | 90 | -- | -- |
| 11 | С151604-100 | Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10 | 1,16 | 52800,00 | -- | 61019 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ц0110-571-9 | Ввод кабельный в здание | 1 | 4142,00 | -- | 4142 | -- | 3330 | 19,00 | 19 |
| | | ввод | | 3398,00 | -- | 3398 | -- | 98 | -- | -- |
| 13 | Ц0110-901-8 примен. | Бокс кабельный | 2 | 254,80 | 12,50 | 510 | 25 | 515 | 1,00 | 2 |
| | | шт | | 234,00 | -- | 468 | -- | 110 | -- | -- |
| 14 | С151802-14 примен. | Бокс кабельный КРТП-10х2 | 2 | 463,00 | -- | 926 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КОЛОДЦЫ СВЯЗИ СРЕДНЕГО ТИПА /5 шт./ | | | | | | | | |
| 15 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм | 2,8 | 687,86 | 24,55 | 1926 | 69 | 169 | 0,26 | 1 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 112 | 26 | 123 | 0,04 | -- |
| 16 | Е0134-105-4 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС- | 5 | 10938,50 | 575,55 | 54692 | 2878 | 7374 | 6,91 | 35 |
| | | колодец | | 1194,75 | 146,03 | 5974 | 730 | 110 | 0,59 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 | Колодцы железобетонные телефонные среднего типа ККС-2-10(80) | 0,9 | 28200,00 | -- | 25380 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | Кольца желзобетонные для люков, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ | 9,4 | 3710,00 | -- | 34874 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С11041-56 примен. | Кронштейны кабельные для колодцев с штырями для крепления | 5 | 411,00 | -- | 2055 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С11041-55 примен. | Консоли кабельные с болтами для крепления, с гайкой и шайбой | 10 | 530,00 | -- | 5300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен колодцев | 9,75 | 245,44 | 3,82 | 2393 | 37 | 446 | 0,21 | 2 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 364 | 14 | 118 | 0,01 | -- |
| 22 | Е0134-112-1 | Устройство ввода труб в колодцы | 10 | 177,68 | -- | 1777 | -- | 1443 | 0,78 | 8 |
| | | канал | | 131,18 | -- | 1312 | -- | 110 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 918963 | 9589 | | | 354 |
| | | | Тенге | | | 60863 | 2905 | | | 13 |

## РАЗДЕЛ 8. Смета 6-1ВОДОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ /В1/, ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Е0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовка ми подстилающих слоев песчаных толщ.50 мм | 0,53 | 3044,05 | -- | 1613 | -- | 311 | 2,99 | 2 |
| | | м3 | | 477,00 | -- | 253 | -- | 123 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.50 мм | 0,53 | 3227,80 | -- | 1711 | -- | 346 | 3,24 | 2 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 281 | -- | 123 | -- | -- |
| 92 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 10,6 | 530,60 | -- | 5624 | -- | 349 | 0,14 | 2 |
| | | м2 | | 24,75 | -- | 262 | -- | 133 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 8948 | -- | | | 5 |
| | | | Тенге | | | 797 | -- | | | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Смета7-1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | |
| | | САЖЕНЦЫ /23 шт./ | | | | | | | | |
| 5 | Е0147-5-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте,размеры 0,8х0,8х0,5 м | 23 | 232,07 | 55,44 | 5338 | 1275 | 5872 | 1,25 | 29 |
| | | яма | | 176,63 | 21,29 | 4062 | 490 | 129 | 0,09 | 2 |
| 6 | Е0147-9-6 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м | 23 | 831,30 | 218,24 | 19120 | 5020 | 16645 | 2,96 | 68 |
| | | шт | | 507,83 | 53,19 | 11680 | 1223 | 129 | 0,22 | 5 |
| 7 | С143012-39 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /карагач/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м | 23 | 3760,00 | -- | 86480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 110937 | 6295 | | | 97 |
| | | | Тенге | | | 15743 | 1713 | | | 7 |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Смета 7-2 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ** | | | | | | | | |
| | | КАЧАЛКА-БАЛАНСИР /12 шт./ | | | | | | | | |
| 1 | У1-19-11 | Качалка-балансир, строительные работы | 12 | 13004,26 | 1223,68 | 156051 | 14684 | 27986 | 11,00 | 132 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кач алка | | 1815,00 | 406,08 | 21780 | 4873 | 105 | 2,00 | 24 |
| 2 | У1-19-12 | Качалка-балансир, монтаж металлоконструкций | 12 | 15075,00 | 22,48 | 180900 | 270 | 16075 | 8,60 | 103 |
| | | качалка | | 1480,92 | 7,48 | 17771 | 90 | 90 | 0,03 | -- |
| | | КАЧАЛКА "КОЗЛИК" /3 шт./ | | | | | | | | |
| 3 | У1-19-9 примен. | Качалка "козлик", строительные работы | 3 | 5391,42 | 591,60 | 16174 | 1775 | 2867 | 4,30 | 13 |
| | | качалка | | 712,80 | 197,40 | 2138 | 592 | 105 | 0,96 | 3 |
| 4 | У1-19-10 примен. | Качалка "козлик", монтаж металлоконструкций | 3 | 7004,81 | 8,74 | 21014 | 26 | 1867 | 4,00 | 12 |
| | | качалка | | 687,57 | 3,74 | 2063 | 11 | 90 | 0,01 | -- |
| | | ПЕСОЧНИЦА /12 шт./ | | | | | | | | |
| 5 | У1-38-1 | Песочница железобетонная, строительные работы | 12 | 120161,56 | 2573,80 | 1441939 | 30886 | 164392 | 75,00 | 900 |
| | | песочн. | | 12342,00 | 705,00 | 148104 | 8460 | 105 | 3,40 | 41 |
| | | РУКОХОД /5 шт./ | | | | | | | | |
| 6 | У1-9-40 | Рукоход, строительные работы | 5 | 7984,53 | 519,60 | 39923 | 2598 | 3669 | 3,20 | 16 |
| | | рукоход | | 529,65 | 169,20 | 2648 | 846 | 105 | 0,83 | 4 |
| 7 | У1-9-41 | Рукоход, монтаж металлоконструкций | 5 | 9226,09 | 13,74 | 46130 | 69 | 6824 | 8,80 | 44 |
| | | рукоход | | 1512,65 | 3,74 | 7563 | 19 | 90 | 0,01 | -- |
| | | БУМ /4 шт./ | | | | | | | | |
| 8 | У1-5-1 примен. | Бум, строительные работы | 4 | 9088,77 | 394,35 | 36355 | 1577 | 4614 | 6,10 | 24 |
| | | шт | | 999,90 | 98,70 | 4000 | 395 | 105 | 0,48 | 2 |
| | | ГОРКА /5 шт./ | | | | | | | | |
| 9 | У1-8-3 | Горка-скат, строительные работы | 5 | 10586,92 | 720,67 | 52935 | 3603 | 5960 | 3,70 | 19 |
| | | горка | | 608,85 | 242,52 | 3044 | 1213 | 140 | 1,20 | 6 |
| 10 | У1-8-4 | Горка-скат, монтаж металлоконструкций | 5 | 16288,14 | 24,98 | 81441 | 125 | 12029 | 15,00 | 75 |
| | | горка | | 2665,66 | 7,48 | 13328 | 37 | 90 | 0,03 | -- |
| | | СКАМЬЯ /60 шт./ | | | | | | | | |
| 11 | У1-43-9 примен. | Скамья прямолинейная, типа I, строительные работы | 60 | 3064,08 | -- | 183845 | -- | 42827 | 4,10 | 246 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | скамья | | 679,80 | -- | 40788 | -- | 105 | -- | -- |
| | | УРНА /2 шт./ | | | | | | | | |
| 12 | У1-49-4 | Урна, строительные работы | 2 | 1718,71 | 57,07 | 3437 | 114 | 812 | 2,20 | 4 |
| | | урна | | 369,60 | 16,92 | 739 | 34 | 105 | 0,08 | -- |
| | | ЛАБИРИНТ "ПЕНЬКИ" БУМ /1 шт./ | | | | | | | | |
| 13 | У1-23-1 | Лабиринт | 1 | 35341,86 | 659,46 | 35342 | 659 | 16271 | 81,00 | 81 |
| | | лабиринт | | 13381,50 | 177,66 | 13382 | 178 | 120 | 0,90 | 1 |
| | | ЛИАНА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ "ГРИБОК" /4 шт./ | | | | | | | | |
| 14 | У1-9-16 | Лиана для лазания, строительные работы | 4 | 3857,20 | 222,97 | 15429 | 892 | 2061 | 2,50 | 10 |
| | | лиан а | | 417,45 | 73,32 | 1670 | 293 | 105 | 0,36 | 1 |
| 15 | У1-9-17 | Лиана для лазания, монтаж металлоконструкци й | 4 | 6637,37 | 13,74 | 26549 | 55 | 3639 | 5,90 | 24 |
| | | лиана | | 1007,03 | 3,74 | 4028 | 15 | 90 | 0,01 | -- |
| | | ГОРКА "РАКЕТА" /5 шт./ | | | | | | | | |
| 16 | У1-8-5 | Горка, строительные работы | 5 | 12976,85 | 1004,36 | 64884 | 5022 | 7007 | 4,10 | 21 |
| | | горка | | 668,25 | 332,76 | 3341 | 1664 | 140 | 1,60 | 8 |
| 17 | У1-8-6 | Горка, монтаж металлоконструкций | 5 | 15594,06 | 24,98 | 77970 | 125 | 11553 | 15,00 | 75 |
| | | горка | | 2559,88 | 7,48 | 12799 | 37 | 90 | 0,03 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 2480319 | 62480 | | | 1799 |
| | | | Тенге | | | 299187 | 18757 | | | 91 |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Смета 7-3 ТЕНЕВОЙ НАВЕС /12 шт.** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов вгрунтах 2 группы | 19,2 | 402,75 | -- | 7733 | -- | 8738 | 2,80 | 54 |
| | | м3 | | 402,75 | -- | 7733 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0111-13-3 К=2 | Устрой ство щебеночной подготовки с пропиткой битумом тол щ.100 мм | 28,8 | 1375,72 | 49,10 | 39621 | 1414 | 3474 | 0,53 | 15 |
| | | м2 | | 79,66 | 18,40 | 2294 | 530 | 123 | 0,09 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0106-1-13 | Устройство бе тонных фундаментов-столбов ФМ-1, ФМ-2 из бетона кл .В15 на с/с цементе | 12,96 | 16421,40 | 95,97 | 212821 | 1244 | 10995 | 4,90 | 64 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 10002 | 470 | 105 | 0,18 | 2 |
| 4 | С143001-54 | Надбавка к сметной сто имости бетона за сульфатостойкий цемент | 13,22 | 143,00 | -- | 1890 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей вес ом до 4 кг | 0,5414 | 93997,62 | 304,24 | 50894 | 165 | 18869 | 198,00 | 107 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 17908 | 62 | 105 | 0,56 | -- |
| 6 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазо чная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов | 115,2 | 245,44 | 3,82 | 28275 | 440 | 5273 | 0,21 | 24 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 4303 | 166 | 118 | 0,01 | 1 |
| 7 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 4,8 | 134,10 | -- | 644 | -- | 727 | 0,97 | 5 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 644 | -- | 113 | -- | -- |
| 8 | Е0110-5-1 | Устано вка деревянных конструкций из брусьев, с крепление м и антисептированием | 13,62 | 26791,16 | 316,57 | 364896 | 4312 | 58949 | 22,50 | 306 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 47500 | 1624 | 120 | 0,58 | 8 |
| 9 | Е0110-51-2 | Огнез ащита деревянных конструкций | 13,62 | 2606,66 | 14,17 | 35503 | 193 | 5053 | 1,88 | 26 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 4137 | 74 | 120 | 0,03 | -- |
| 10 | Е0110-7-1 | Обшивка каркаса досками обшивки | 63,72 | 581,99 | 4,64 | 37084 | 296 | 4573 | 0,36 | 23 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,76 | 3699 | 112 | 120 | 0,01 | 1 |
| 11 | Е0110-9-1 | Обшивка кар каса щитами клееными | 384 | 1982,64 | 29,26 | 761332 | 11236 | 52370 | 0,66 | 254 |
| | | м2 | | 102,60 | 11,05 | 39398 | 4243 | 120 | 0,05 | 21 |
| 12 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - досок обшивки | 2,04 | 2606,66 | 14,17 | 5318 | 29 | 757 | 1,88 | 4 |
| | | | | 303,75 | 5,40 | 620 | 11 | 120 | 0,03 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 13 | Е0110-53-1 | Антисептирование водными раст ворами досок обшивки, щитов | 447,72 | 186,45 | 0,80 | 83477 | 358 | 5142 | 0,06 | 26 |
| | | м2 | | 9,25 | 0,32 | 4141 | 143 | 120 | -- | 1 |
| 14 | Е0110-5-1 | Установка деревянных конструкций обр ешетки из брусьев, с антисептированием | 14,4 | 26791,16 | 316,57 | 385793 | 4559 | 62325 | 22,50 | 324 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 50220 | 1717 | 120 | 0,58 | 8 |
| 15 | Е0110-12-1 | Устройство обрешетки из доски | 576 | 909,98 | 5,48 | 524148 | 3156 | 59595 | 0,53 | 303 |
| | | м2 | | 84,15 | 2,07 | 48470 | 1192 | 120 | 0,01 | 6 |
| 16 | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки | 576 | 20,48 | 0,91 | 11798 | 524 | 3470 | 0,03 | 17 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 2696 | 196 | 120 | -- | 1 |
| 17 | Е0110-53-3 | Антисептирование водными растворами обрешетки | 576 | 131,98 | 0,55 | 76020 | 317 | 4617 | 0,04 | 23 |
| | | м2 | | 6,48 | 0,20 | 3732 | 115 | 120 | -- | 1 |
| 18 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия из профи лированного листа | 576 | 112,45 | 34,24 | 64773 | 19724 | 30860 | 0,32 | 183 |
| | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 29422 | 4867 | 90 | 0,03 | 17 |
| 19 | С11011-434 примен. | Настил профилированный оцинк ованный Н56-750-0,8 | 576 | 1190,00 | -- | 685440 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0110-3-4 | Устр ойство лобовой доски | 30 | 217,44 | 8,67 | 6523 | 260 | 3884 | 0,68 | 20 |
| | | м2 | | 104,63 | 3,26 | 3139 | 98 | 120 | 0,02 | -- |
| 21 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - лобовой доски | 7,56 | 2606,66 | 14,17 | 19706 | 107 | 2805 | 1,88 | 14 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 2296 | 41 | 120 | 0,03 | -- |
| 22 | Е0110-53-1 | Антисептирование водными растворами лобовой доски | 30 | 186,45 | 0,80 | 5594 | 24 | 345 | 0,06 | 2 |
| | | м2 | | 9,25 | 0,32 | 278 | 10 | 120 | -- | -- |
| 23 | Е0111-12-3 | Укладка лаг | 480 | 184,33 | 2,58 | 88476 | 1238 | 30996 | 0,32 | 155 |
| | | | | 51,53 | 0,97 | 24734 | 466 | 123 | -- | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 32 мм | 480 | 439,31 | 11,03 | 210867 | 5294 | 58639 | 0,60 | 288 |
| | | м2 | | 95,18 | 4,14 | 45686 | 1987 | 123 | 0,02 | 10 |
| 25 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конст рукций - лаг, настила из досок | 5,4 | 573,75 | 28,11 | 3098 | 152 | 870 | 0,78 | 4 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 668 | 57 | 120 | 0,05 | -- |
| 26 | Е0110-53-3 | Антисептирование водными растворами лаг, настила из досок | 525,6 | 131,98 | 0,55 | 69369 | 289 | 4213 | 0,04 | 21 |
| | | м2 | | 6,48 | 0,20 | 3406 | 105 | 120 | -- | 1 |
| 27 | Е0115-164-1 | Проста я окраска белилами деревянных конструкций стен и п отолков | 1575,84 | 130,16 | 1,19 | 205119 | 1875 | 68882 | 0,26 | 402 |
| | | м2 | | 41,18 | 0,45 | 64893 | 709 | 105 | -- | 3 |
| 28 | Е0115-163-3 | Простая окраска деревянного настила из досок колером масляным разбеленным | 480 | 96,67 | 1,22 | 46403 | 586 | 18144 | 0,22 | 105 |
| | | м2 | | 35,55 | 0,45 | 17064 | 216 | 105 | -- | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 4032616 | 57792 | | | 2768 |
| | | | Тенге | | | 439084 | 19211 | | | 87 |
| | | **РАЗДЕЛ 12. 7-4 ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ. ТРОТУАРОВ** | | | | | | | | |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ - ТИП 1 /S=1133,4 м2/ | | | | | | | | |
| 4 | Е0127-53-3 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных среднезернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | 720 | 509,27 | 15,35 | 366674 | 11053 | 10534 | 0,03 | 24 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 4277 | 3643 | 133 | 0,02 | 13 |
| 5 | Е0127-53-1 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 720 | 562,58 | 15,35 | 405060 | 11053 | 10534 | 0,03 | 24 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 4277 | 3643 | 133 | 0,02 | 13 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 6 | Е0127-54-1 | При изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.3 см | 720 | -134,83 | -- | -97080 | -- | -19 | -- | -- |
| | | м2 | | -0,02 | -- | -14 | -- | 133 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 674654 | 23581 | | | 204 |
| | | | Тенге | | | 32721 | 7677 | | | 27 |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Смета7-5 ПЛОЩАДКУ ДЛЯ МУСОРОКО НТЕЙНЕРОВ /1 шт./, ПЛОЩАДКУ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ /1 шт.** | | | | | | | | |
| | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ /1 шт. S=7 м2/ | | | | | | | | |
| 1 | У1-39-3 | Площадка для мусороконтейнеров, строительны е работы | 1 | 14077,83 | 46,95 | 14078 | 47 | 1897 | 8,60 | 9 |
| | | площадка | | 1412,40 | 14,10 | 1412 | 14 | 133 | 0,07 | -- |
| | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ /1 шт. S=52 м2/ | | | | | | | | |
| 2 | У1-40-2 | Площадка для сушки белья, строительные рабо ты | 1 | 58400,97 | 2321,13 | 58401 | 2321 | 6309 | 23,00 | 23 |
| | | площадка | | 3861,00 | 645,78 | 3861 | 646 | 140 | 3,20 | 3 |
| 3 | У1-40-5 | Установка для сушки белья, строительные раб оты | 1 | 2768,68 | 81,79 | 2769 | 82 | 518 | 2,90 | 3 |
| 4 | | установ. | | 473,55 | 19,74 | 474 | 20 | 105 | 0,10 | -- |
| 5 | У1-40-6 | Установка для сушки белья, монтаж металлоко нструкций | 1 | 2161,18 | 5,00 | 2161 | 5 | 192 | 1,20 | 1 |
| | | установ. | | 213,68 | -- | 214 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 77409 | 2455 | | | 36 |
| | | | Тенге | | | 5961 | 680 | | | 3 |
| | | **РАЗДЕЛ 14. Смета7-7 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 159 | 245,44 | 3,82 | 39025 | 607 | 7278 | 0,21 | 34 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 5939 | 229 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 39025 | 607 | | | 34 |
| | | | Тенге | | | 5939 | 229 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 39025 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 32479 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6168,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7278 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1092,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2778 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 49081 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7259,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 49081 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7259,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 15. Смета7-8 ПОКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ И ОБЩЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ПЛДОЩАДКИ | | | | | | | | |
| 5 | Е0127-34-2 | Установка бортозых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 113 | 947,44 | 6,63 | 107061 | 749 | 16598 | 0,70 | 79 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 12281 | 199 | 133 | 0,01 | 1 |
| 6 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Камни бетонные бортовые М-300 | 1,81 | 26400,00 | -- | 47784 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 154845 | 749 | | | 79 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | Тенге | | | 12281 | 199 | | | 1 |

## РАЗДЕЛ 16.ТЕХРЕШЕНИЕ № 1

## РАЗДЕЛ ВСМЕТУ ДОБАВИТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0127-57-2 | Устройство покрытий тротуаров дорожных плиток | 203,7 | 100,61 | 42,08 | 20493 | 8572 | 19569 | 0,38 | 78 |
| | | м2 | | 57,38 | 14,85 | 11688 | 3025 | 133 | 0,07 | 15 |
| 15 | ССЦМ | Плитка тротуарная | 203,7 | 995,40 | -- | 202763 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | 223257 | 8572 | | | 78 |
| | | | Тенге | | | 11688 | 3025 | | | 15 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 223257 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14713,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 233 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19569 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2935,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14570 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 257395 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17649,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | 257395 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17649,00 | | | |

## РАЗДЕЛ 17.ТЕХРЕШЕНИЕ № 2

## РАЗДЕЛ Смета7-1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

САЖЕНЦЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0147-15-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте | 300 | 38,90 | 10,32 | 11671 | 3097 | 12576 | 0,20 | 60 |
| | | | | 28,58 | 3,92 | 8574 | 1175 | 129 | 0,02 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | яма | | | | | | | | |
| 6 | Е0147-17-2 | Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,7х0,5 м | 300 | 38,70 | -- | 11610 | -- | 13584 | 0,21 | 63 |
| | | шт | | 35,10 | -- | 10530 | -- | 129 | -- | -- |
| 7 | С143012-46 | Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома | 300 | 56,00 | -- | 16800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | 40081 | 3097 | | | 123 |
| | | | Тенге | | | 19104 | 1175 | | | 5 |
| | | **РАЗДЕЛ 18. СМЕТА №7-8 ПОКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ И ОБЩЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ПЛОЩАДКИ** | | | | | | | | |
| | | В СМЕТУ ДОБАВИТЬ | | | | | | | | |
| 12 | Е0147-25-4 | Подготовка основания под искуственное покрытие газонов с внесением смеси ПГС 8 см вручную | 1114 | 218,69 | -- | 243623 | -- | 83752 | 0,40 | 446 |
| | | м2 | | 58,28 | -- | 64924 | -- | 129 | -- | -- |
| 13 | Е0127-81-4 | Устройство покрытия из синтетического материала | 1114 | 6,52 | 2,45 | 7258 | 2724 | 7173 | 0,03 | 31 |
| | | м2 | | 4,07 | 0,77 | 4534 | 859 | 133 | -- | 3 |
| 14 | ССЦМ | Стоимость покрытия "Искусственный газон" | 1114 | 617,42 | -- | 687808 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев с креплением | 1,3 | 24946,52 | 316,57 | 32430 | 412 | 5627 | 22,50 | 29 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 4534 | 155 | 120 | 0,58 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 971120 | 3136 | | | 506 |
| | | | Тенге | | | 73992 | 1014 | | | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8362548 | 225324 | | | 5894 |
| | | | Тенге | | | 941900 | 66699 | | | 305 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 18962 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 409 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 19371 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 350881 | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | 45620 | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 148971,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 114216 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 60098 | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 21076,00 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29483 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 440462 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 977 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 170047,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6963438 | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | 3499975 | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 755594,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 686646 | | | | |
| | Местные материалы - | Тенге | | | 1538017 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 496960 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 448 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 134544,00 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 501472 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8459342 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5148 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 890138,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 531794 | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | 401315 | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 104035,00 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 93632 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 47 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 14045,00 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 37526 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 662951 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 639 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 118080,00 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 9084653 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6764 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1178264,00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ (без стоимости оборудования): | Тенге | 9084653-19371 | 9065282,15 | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | 7118483,00 |
| Временные здания и сооружения 1,8% | Тенге | | 163175,08 | |
| Итого | Тенге | | 9228457,23 | |
| Зимнее удорожание 0,5775% | Тенге | | 53294,34 | |
| Выслуга лет 1% | Тенге | | 92284,57 | |
| Доп.отпуска 0,4% | Тенге | | 36913,83 | |
| ИТОГО СМР в ценах 2001г | Тенге | | 9410949,97 | |
| ИТОГО СМР с учетом оборудования в ценах 2001г | | | 9430320,97 | |
| Итого в текущих ценах | Тенге | | 19993602,11 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | 399872,04 | |
| Итого с налогами в текущих ценах | Тенге | | 20393474,15 | |
| НДС 12% | Тенге | | 2447216,90 | |
| ВСЕГО С НДС: | Тенге | | 22840691,05 | |
| Удержано согласно договора 5% | Тенге | | 1 142 034,55 | |
| Итого к оплате за текущий месяц | Тенге | | 21 698 656,50 | |

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение
"Актауский городской отдел строительства"
Руководитель отдела
_____ Тажигараев Ш.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Альянс LTD»
Директор
_____ Керелбаев А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Индивидуальный предприниматель
_____ ӘБІШ МАРАТ КАБИҰЛЫ