Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» 11 2019 г.

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова», руководитель Тасыбаев М. Е., район Т. Рыскулова, село Кулан, ул. Жибек Жолы, 75

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения),

на основании:

Декларации о соответствии от ТОО «Айя-Сервис», г. Тараз ул. Мамбет Батыра 17, директор Молдабаева М. С.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ТОО «Бексей Курылыс», г. Тараз, ул. Сыпатай Батыр 12, директор Жолшибеков А. П. аттестат №KZ71VJE00035682 от 01.03.2018г, №KZ28VJE00035680 от 01.03.2018г, №KZ82VJE00035678 от 01.03.2018г

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от ТОО «Курылыс инвест жоба», директор Калкеев Е., эксперт Ли С. А. г Тараз ул Абая, 186

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2-ой очереди в селе Луговое района Т. Рыскулова Жамбылской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: район Т. Рыскулова, Луговской с. о., с. Луговое, жилой массив 1 и 2

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 23. 02. 2017 г. № 34 Решение акима Луговского сельского округа района Т. Рыскулова;**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « »_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области №KZ59REA00117080 от 25.12.2018 г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Курылыс инвест жоба»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

твержденного(й) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата айона Т. Рыскулова» №90 от 13.11.2017 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **26.12.2018 г;**

месяц, год

окончание работ **28.10.2019 г.;**

(*месяц, год*)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,8;**

фактически, месяц: **10,8;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность гравийных дорог	км	31,902			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе						
однокомнатных						
двухкомнатных						

трехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Улицы относятся к жилым массивам 1 и 2 очереди в с. Луговое. Произведено послойное уплотнение грунта. На проезжей части была принята следующая конструкция дорожной одежды: основание ПГС С-6 т=15 см, покрытие ПГС С-2 т=15 см, устройство обочин из ПГС, нарезка кюветов, устройство дорожных знаков:знак приоритета 2.1 – 269 шт, знаки приоритета 2.4 – 185 шт, знак доп информации 7.13 – 1 шт. Водоотвод с проезжей части автодороги решен за счет поперечного уклона.
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: **556 422,797** тыс тенге, в том числе строительно-монтажных работ **517 127,048** тыс тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ миллион тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____миллион тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ миллион. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

РЕШИЛ: **«Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2-ой очереди в селе Луговое района Т. Рыскулова Жамбылской области»,** принять в эксплуатацию.
(Наименование объекта (комплекса))

Заказчик: **Тасыбаев М. Е.** _____ *(подпись)* *М.П.*

Технический надзор: **Жолшибеков А. П.** _____ *(подпись)* *М.П.*

Авторский надзор: **Ли С. А.** _____ *(подпись)* *М.П.*

Подрядчик: **Молдабаева М. С.** _____ *(подпись)* *М.П.*

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«____»_____ 2019 г.

Авторский надзор: **ТОО «Курылыс инвест жоба», директор Калкеев Е., г Тараз ул Абая, 186**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **эксперта Ли С. А.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующего на основании)

№ от 2018 г.

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2-ой очереди в селе Луговое района Т. Рыскулова Жамбылской области», район Т. Рыскулова, Луговской с. о., с. Луговое, жилой массив 1 и 2**

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова», руководитель Тасыбаев М. Е.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) Подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Айя-Сервис» лиц №18002739 от 09.02.2018 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Молдабаева М. С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями

ТОО «Таразстрой-2004» лиц №16017311 от 11.112016 г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Джунусова Мейрбека Амансариевича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **26.12.2018 г;**

месяц, год

окончание работ **28.10.2019 г.;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,8;**

фактически, месяц: **10,8;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Курылыс инвест жоба»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова» №90 от 13.11.2017 года;**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация **ТОО «Курылыс инвест жоба»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

эксперт(ы) по авторскому надзору

Калкеев Е. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) *подпись*

Директор ТОО «Курылыс инвест жоба»

Ли С. А. _____

подпись *М.П*

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«_____» _____2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Айя-Сервис» г. Тараз ул. Мамбет Батыра 17**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Молдабаева М. С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2-ой очереди в селе Луговое района Т. Рыскулова Жамбылской области», район Т. Рыскулова, Луговской с. о., с. Луговое, жилой массив 1 и 2**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком, которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова», руководитель Тасыбаев М. Е.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «Таразстрой-2004» лиц №16017311 от 11.112016 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Джунусова Мейрбека Амансариевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Курылыс инвест жоба»**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова» №90 от 13.11.2017 года;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность гравийных дорог	км	31,902			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Улицы относятся к жилым массивам 1 и 2 очереди в с. Луговое. Произведено послойное уплотнение грунта. На проезжей части была принята следующая конструкция дорожной одежды: основание ПГС С-6 т=15 см, покрытие ПГС С-2 т=15 см, устройство обочин из ПГС, нарезка кюветов, устройство дорожных знаков:знак приоритета 2.1 – 269 шт, знаки приоритета 2.4 – 185 шт, знак доп информации 7.13 – 1 шт. Водоотвод с проезжей части автодороги решен за счет поперечного уклона.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26.12.2018 г;**
месяц, год
окончание работ **28.10.2019 г.;**
(*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,8;**
фактически, месяц: **10,8;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2-ой очереди в селе Луговое района Т. Рыскулова Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Молдабаева М. С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) *подпись*

М.П

ТОО "АЙЯ-Сервис" ЖШС

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«____» _____ 2019 г.

Технический надзор: **ТОО «Бексей Курылыс», г. Тараз, ул. Сыпатай Батыр 12, директор Жолшибеков А. П.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице **эксперта Жолшибекова А. П. аттестат №KZ71VJE00035682 от 01.03.2018г, №KZ28VJE00035680 от 01.03.2018г, №KZ82VJE00035678 от 01.03.2018г**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
на основании договора **37 от 19.06.2018 г.**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2-ой очереди в селе Луговое района Т. Рыскулова Жамбылской области», район Т. Рыскулова, Луговской с. о., с. Луговое, жилой массив 1 и 2**
(наименование и местонахождение объекта)
Заказчиком, которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова», руководитель Тасыбаев М. Е.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) Подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Айя-Сервис» лиц №18002739 от 09.02.2018 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Молдабаева М. С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями
ТОО «Таразстрой-2004» лиц №16017311 от 11.112016 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Джунусова Мейрбека Амансариевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26.12.2018 г;**
месяц, год
окончание работ **28.10.2019 г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,8;**
фактически, месяц: **10,8;**
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: **556 422,797** тыс тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **517127,048** тыс тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тыс тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____ миллион тенге, в том числе:

тоимость строительно-монтажных работ _____миллион тенге;
тоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ миллион тенге;
. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Курылыс инвест жоба»
(наименование проектной организации)
твержденным(ой) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова» №90 от 13.11.2017 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
требованиями государственных нормативных документов в области рхитектуры, градостроительства и строительства;
. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и зделия соответствуют проекту и требованиям государственных ормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, стойчивость и надежность на протяжении всего срока службы эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:
Организация: **ТОО «Бексей Курылыс»**
(наименование организации)
эксперт(ы) по техническому надзору
Жолшибеков А. П.
подпись *М.П*
№KZ71VJE00035682 от 01.03.2018г, №KZ28VJE00035680 от 01.03.2018г, №KZ82VJE00035678 от 01.03.2018г
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестата)

Директор ТОО «Бексей Курылыс»
Жолшибеков А. П.
подпись *М.П*

«Т.Рысқұлов ауданы әкімдінің сәулет,
қала құрылысы және құрылыс бөлімі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінде
2019 жылы 04 қарашадағы №11-19 нөмерімен
тіркелді

Бөлім басшысы **М.Тасыбаев**

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"**

Договор: **№ 72 от 20 декабря 2018 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.									
	ИТОГО:	2 000 000	2 000 000	1 750 700	249 300		2 000 000	1 785 714	214 286	
2	В том числе НДС	214 286	214 286				214 286			
3	Всего к оплате	2 000 000	2 000 000				2 000 000			
4	В том числе НДС	214 286	214 286				214 286			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области".

Руководитель _____ **Тасыбаев М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"

Директор _____ **Ахмет С.М.**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1и2 очереди в с.Луговое Т.Рыскулова Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект: Устройство дорожной одежды

(наименование)

Договор подряда (контракт) №72 от 20 декабря 2018г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: на проезжей части					
1.	4.	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6687,785	151,02	1009990
2.	5.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	10700,456	60,53	647740

ИТОГО: 1657730

В том числе :

Накладные расходы			227053
Сметная прибыль			122795
Итого с временными	1,5 %	24866	1682596
Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	10600	1693196
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1794683
Итого с НДС	12 %	215367	2010050
Итого С понижающим К=0,995			2000000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель Тасыбаев Тасыбаев М.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО»Айя-Сервис»

Директор Ахмет С.М.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс»

Жолшыбеков А.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"**

Договор: **доп. Соглашение № 1 от 06.03. 2019г., к договору № 72 от 20 декабря 2018 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.									
	ИТОГО:	54 631 579	52 631 579	46 071 060	6 560 519		52 631 579	46 992 481	5 639 098	
2	В том числе НДС	5 853 383	5 639 098				5 639 098			
	Удержание 5% (гарантия качества)	2 631 579	2 631 579				2 631 579			
3	Всего к оплате	52 000 000	50 000 000				50 000 000			
4	В том числе НДС	5 571 429	5 357 143				5 357 143			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".

Руководитель _____ **Тасыбаев М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"

Директор _____ **Ахмет С.М.**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.РыскуловаЖамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка:Строительство гравийных дорог жилых массивов 1и2 очереди в селе Луговое районаТ.РыскуловаЖамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Устройство дорожной одежды.
(наименование)

Договор подряда (контракт)доп.соглашение№1 от06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

Акт приемки выполненных работ №2 за март 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: на проезжей части					
1.	1.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	12376,617	36,33	449663
2.	2.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя	т	14851,940	216,15	3210277
3.	3.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	14851,940	60,53	899045
4.	4.	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	5631,299	151,02	850440
5.	5.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9010,078	60,53	545415
6.	6.	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5631,299	67,63	380836

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5631,299	69,17	389518
8.	8.	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5631,299	74,06	417040
9.	9.	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5	м3 уплотненного грунта	28156,493	6,43	181021
10.	10.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	41306,959	454,74	18783824
11.	11.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	38522,220	454,74	17517499

ИТОГО: 43624577

В том числе :

Накладные расходы			4618856
Сметная прибыль			3231450
Итого с временными	1,5 %	654369	44278946
Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	278957	44557903
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			47228628
Итого с НДС	12 %	5667435	52896063
Итого С понижающим К=0,995			52631579

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс»

_____ Жолшыбеков А.П._____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Айя-Сервис»

Директор _____ Ахмет С.М.

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"**

Договор: **доп. Соглашение № 1 от 06.03. 2019г., к договору № 72 от 20 декабря 2018 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.									
	ИТОГО:	107 263 158	105 263 158	92 142 120	13 121 038		52 631 579	46 992 481	5 639 098	
2	В том числе НДС	11 492 481	11 278 196				5 639 098			
	Удержание 5% (гарантия качества)	5 263 158	5 263 158				2 631 579			
3	Всего к оплате	102 000 000	100 000 000				50 000 000			
4	В том числе НДС	10 928 571	10 714 286				5 357 143			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".

Руководитель _____ **Тасыбаев М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"

Директор _____ **Ахмет С.М.**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Айя-Сервис»

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области

Договор подряда (контракт) доп.соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

А К Т № 3

приемки выполненных работ за апрель 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: на проезжей части				
1.	1.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	12376,617	36,33	449663
2.	2.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя	т	14851,940	216,15	3210277
3.	3.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	14851,940	60,53	899045
4.	4.	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	5631,299	151,02	850440
5.	5.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9010,078	60,53	545415
6.	6.	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5631,299	67,63	380836

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5631,299	69,17	389518
8.	8.	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5631,299	74,06	417040
9.	9.	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5	м3 уплотненного грунта	28156,493	6,43	181021
10.	10.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	41306,959	454,74	18783824
11.	11.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	38522,220	454,74	17517499

ИТОГО: 43624577

В том числе :

Накладные расходы			4618856
Сметная прибыль			3231450
Итого с временными	1,5 %	654369	44278946
Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	278957	44557903
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			47228628
Итого с НДС	12 %	5667435	52896060
Итого С понижающим К=0,995			52631579

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс» _____ Жолшыбеков А.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Айя-Сервис»

Директор _____ Ахмет С.М.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"**

Договор: **доп. Соглашение № 1 от 06.03. 2019г., к договору № 72 от 20 декабря 2018 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.									
	ИТОГО:	170 421 053	168 421 053	147 427 392	20 993 661		63 157 895	56 390 978	6 766 917	
2	В том числе НДС	18 259 399	18 045 113				6 766 917			
	Удержание 5% (гарантия качества)	8 421 053	8 421 053				3 157 895			
3	Всего к оплате	162 000 000	160 000 000				60 000 000			
4	В том числе НДС	17 357 143	17 142 857				6 428 571			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".

Руководитель _____ **Тасыбаев М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"

Директор _____ **Молдабаева М.С.**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Устройство дорожной одежды.
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

Акт приемки выполненных работ №4 за май 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: на проезжей части					
1.	1.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	29084,965	454,74	13226025
2.	2.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	27124,181	454,74	12334383
3.	3.	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	37120,568	162,11	6017766
4.	4.	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	37120,568	559,56	20771321

ИТОГО: 52349494

В том числе :

Накладные расходы 3787135

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				3877740	
		Итого с временными	1,5 %	785242		53134736	
		Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	334749		53469485	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				56674355	
		Итого с НДС	12 %	6800923		63475278	
		Итого с понижающим К=0,995				63157894	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс»

_____ Жолшыбеков А.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Айя-Сервис»

Директор _____ Молдабаева М.С.