Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"**

Договор: **доп. Соглашение № 1 от 06.03. 2019г., к договору № 72 от 20 декабря 2018 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.									
	ИТОГО:	244 280 000	242 280 000	212 079 832	30 200 168		73 858 947	65 945 488	7 913 459	
2	В том числе НДС	26 172 857	25 958 571				7 913 459			
	Удержание 5% (гарантия качества)	12 114 000	12 114 000				3 692 947			
3	Всего к оплате	232 166 000	230 166 000				70 166 000			
4	В том числе НДС	24 874 929	24 660 643				7 517 786			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".

Руководитель _____ **Тасыбаев М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"

Директор _____ **Молдабаева М.С.**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Устройство дорожной одежды.
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

Акт приемки выполненных работ №5 за май 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: на проезжей части					
1.	1.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	29084,965	454,74	13226025
2.	2.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	27124,181	454,74	12334383
3.	3.	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	37120,568	162,11	6017766
4.	4.	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	37120,568	559,56	20771321
5.	5.	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	9691,360	151,02	1463590
6.	6.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	15506,176	60,53	938648

1	2	3	4	5	6	7	8
			Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км				
7.	7.	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры	м3 грунта	9691,360	26,81	259854
8.	8.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9691,360	69,17	670353
9.	9.	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9691,360	74,06	717718
10.	10.	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5	м3 уплотненного грунта	48456,800	6,43	311534
11.	11.	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	7851,429	326,19	2561022
12.	12.	11-010105-0602 РСНБ РК 2015	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта	2002,077	972,57	1947160

ИТОГО: 61219373

В том числе :

Накладные расходы			5308611
Сметная прибыль			4534768
Итого с временными	1,5 %	918291	62137664
Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	391467	62529131
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			66277021
Итого с НДС	12 %	7953243	74230264
Итого с понижающим К=0,995			73858947

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс»

_____ Жолшыбеков А.П._____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АЙЯ-Сервис»

Директор _____ Молдабаева М.С.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"**

Договор: **доп. соглашение № 1 от 06.03. 2019г., к договору № 72 от 20 декабря 2018 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.									
	ИТОГО:	281 122 105	279 122 105	244 329 574	34 792 531		36 842 105	32 894 737	3 947 368	
2	В том числе НДС	30 120 226	29 905 940				3 947 368			
	Удержание 5% (гарантия качества)	13 956 105	13 956 105				1 842 105			
3	Всего к оплате	267 166 000	265 166 000				35 000 000			
4	В том числе НДС	28 624 929	28 410 643				3 750 000			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".

Руководитель Тасыбаев **Тасыбаев М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"

Директор **Молдабаева М.С.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Устройство дорожной одежды.
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

Акт приемки выполненных работ №6 за июнь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46470,771	326,19	15158087
2.	2.	11-010105-0602 РСНБ РК 2015	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта	11849,823	972,57	11524780
3.	3.	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5340,850	162,11	865827
4.	4.	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5340,850	559,56	2988546
							30537239

ИТОГО:			
В том числе :			
Накладные расходы			5193297
Сметная прибыль			2262018
Итого с временными	1,5 %	458059	30995298
Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	195270	31190568
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			33060078

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	3967209		37027287	
		Итого с понижающим К=0,995				36842105	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс»

_____ Жолшыбеков А.П._____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Айя-Сервис»

Директор _____ Молдабаева М.С.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"**

Договор: **доп. соглашение № 1 от 06.03. 2019г., к договору № 72 от 20 декабря 2018 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.									
	ИТОГО:	354 806 316	352 806 316	308 829 058	43 977 258		73 684 211	65 789 474	7 894 737	
2	В том числе НДС	38 014 962	37 800 677				7 894 737			
	Удержание 5% (гарантия	17 640 316	17 640 316				3 684 211			
3	Всего к оплате	337 166 000	335 166 000				70 000 000			
4	В том числе НДС	36 124 929	35 910 643				7 500 000			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".

Руководитель _____ **Тасыбаев М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"

Директор _____ **Молдабаева М.С.**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области».

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис».

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области.

Объект: Устройство дорожной одежды.

Договор подряда (контракт) доп.соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

А К Т № 7

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: на проезжей части					
1.	1.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	39050,766	36,33	1418778
2.	2.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя	т	46860,920	216,15	10129085
3.	3.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	46860,920	60,53	2836671
4.	4.	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	11080,117	151,02	1673321
5.	5.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	17728,188	60,53	1073155
6.	6.	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17767,902	67,63	1201615

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17767,902	69,17	1229009
8.	8.	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	17767,902	74,06	1315847
9.	9.	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5	м3 уплотненного грунта	88839,514	6,43	571160
10.	10.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	36081,001	454,74	16407385
11.	11.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	33648,574	454,74	15301269
12.	12.	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10970,423	162,11	1778460
13.	13.	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	10970,423	559,56	6138650

ИТОГО: 61074403

В том числе :

Накладные расходы			5641718
Сметная прибыль			4524030
Итого с временными	1,5 %	916116	61990519
Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	390540	62381059
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			66120074

Итого с НДС	12 %	7934409	74054483
Итого с понижающим К=0,995			73684211

ЗАКАЗЧИК:

Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс»
_____ Жолшыбеков А.П._____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Айя-Сервис»

Директор _____ Молдабаева М.С.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"**

Договор: **доп. соглашение № 1 от 06.03. 2019г., к договору № 72 от 20 декабря 2018 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.									
	ИТОГО:	407 437 895	405 437 895	354 900 118	50 537 777		52 631 579	46 992 481	5 639 098	
2	В том числе НДС	43 654 060	43 439 774				5 639 098			
	Удержание 5% (гарантия качества)	20 271 895	20 271 895				2 631 579			
3	Всего к оплате	387 166 000	385 166 000				50 000 000			
4	В том числе НДС	41 482 071	41 267 786				5 357 143			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области".

Руководитель _____ **Тасыбаев М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"

Директор _____ **Молдабаева М.С.**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Устройство дорожной одежды.
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

Акт приемки выполненных работ №8 за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: на проезжей части					
1.	1.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	18552,8007	454,74	8436654
2.	2.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	17302,0501	454,74	7867891
3.	3.	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	844,3549	151,02	127515
4.	4.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1350,9678	60,53	81779
5.	5.	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры	м3 грунта	844,3549	26,81	22640
6.	6.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненн	844,3549	69,17	58404

			ого грунта			
7.	7. 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненн ого грунта	844,3549	74,06	62531
8.	8. 11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5	м3 уплотненн ого грунта	4221,7745	6,43	27142
9.	9. 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	5258,6606	326,19	1715298
10.	10. 11-010105-0602 РСНБ РК 2015	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта	1340,9332	972,57	1304151
	Раздел: на съездах					
11.	11. 11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	676,1419	454,74	307467
12.	12. 11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	676,1419	454,74	307467

ИТОГО: 20318940

В том числе :

Накладные расходы			2468499
Сметная прибыль			1505107
Итого с временными	1,5 %	304784	20623724
Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	129929	20753653
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			21997604
Итого с НДС	12 %	2639713	24637317
Итого с понижающим К=0,995			24514130

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

Руководитель _____ Асылбаев М.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Айя-Сервис»

Директор _____ Молдабаева М.С.

Технадзор ТОО «Бексей Құрылыс»

_____ Жолыбеков А.П._____

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова, Жамбылской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в с. Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области**

наименование, адрес

Договор подряда: **Доп. соглашение № 1 от 06.03.2019 года, к договору № 72 от 20 декабря 2018 года.**

А К Т № 8

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	С341-310104-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	34229,3 / т	144		4929019				
2	2	С341-020103-1030 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	34229,3 / т	497,04		17013331		930356		
			ИТОГО:				21942350	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				930356				
			Всего накладных расходов:				930356				
			Итого с накладными				22872706				
			Сметная прибыль				1829816				
			Итого с сметной прибылью:				24702522				
			Итого с временными, 1,5 %				25073060				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,63 %				25231021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3027722**				
			Итого с НДС				**28258743**				
			Итого с коэффициентом договора К=0,995				**28117449**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова, Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тасыбаев М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"

Директор _____ **Молдабаева М.С.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бексей-Курылыс"

_____ **Жолмырбеков А.П.**

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"**

Договор: **доп. соглашение № 1 от 06.03. 2019г., к договору № 72 от 20 декабря 2018 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое, района Т. Рыскулова Жамбылской области.									
	ИТОГО:	514 541 413,12	512 541 413,12	448 653 197,76	63 888 215,36		107 103 518,12	95 628 141,18	11 475 376,94	
2	В том числе НДС	55 129 437,12	54 915 151,41				11 475 376,94			
3	Удержание 5% (гарантия качества)	25 727 070,66	25 627 070,66				5 355 175,91			
4	Всего к оплате	488 814 342,46	486 914 342,46				101 748 342,21			
5	В том числе НДС	52 372 965,26	52 169 393,84				10 901 608,09			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области".

Руководитель _____ **Тасыбаев М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айя-Сервис"

Директор _____ **Молдабаева М.С.**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Обустройство дороги
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

Акт приемки выполненных работ №9 за ноябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	455,0000	5547,06	2523913
2.	2.	24-010202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	455,0000	7017,41	3192922
3.	3.	24-010201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	185,0000	6635,04	1227482
4.	4.	24-010201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	269,0000	8126,35	2185988
5.	5.	24-010201-0214 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000	11880,17	11880

1	2	3	4	5	6	7	8
							9142184
		ИТОГО:					
		В том числе :					
		Накладные расходы				1029970	
		Сметная прибыль				677199	
		Итого с временными	1,5 %		137133	9279317	
		Итого с зимними удорожаниями	0,63 %		58460	9337777	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				10076038	
		Итого с НДС	12 %		1209125	11285163	
		Итого с понижающим коэффициентом				11251308	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель Тасыбаев М.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Зия-Сервис»

Директор Молдабаева М.С.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс»

Жолшыбеков А.П.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Устройство дорожной одежды .Транспортные работы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

Акт приемки выполненных работ №9 за ноябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Транспортные работы				
1.	1.	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	46364,7910	162,11	7516384
2.	2.	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	46364,7910	559,56	25944052
			Раздел: Устройство дорожной одежды				
3.	3.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	17528,2003	454,74	7970730
4.	4.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	16346,5239	454,74	7433378
5.	5.	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	-844,3549	151,02	-127515

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	-1350,9678	60,53	-81779
7.	7.	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры	м3 грунта	-844,3549	26,81	-22640
8.	8.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	-844,3549	69,17	-58404
9.	9.	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	-844,3549	74,06	-62531
10.	10.	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=5	м3 уплотненного грунта	-4221,7745	6,43	-27142
11.	11.	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	777,1394	326,19	253492
12.	12.	11-010105-0602 РСНБ РК 2015	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта	198,1668	972,57	192731
	Раздел: на съездах						
13.	13.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7084,4981	454,74	3221587
14.	14.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7084,4981	454,74	3221587

ИТОГО: 55373930

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				3660981	
		Сметная прибыль				4101773	
		Итого с временными	1,5 %	830609		56204539	
		Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	354089		56558628	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				60258603	
		Итого с НДС	12 %	7231033		67489636	
		Итого с понижающим коэффициентом				67287167,12	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель _____ Тасибаев М.Е.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс»

_____ Жолшыбеков А.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Айя-Сервис»

Директор _____ Молдабаева М.С.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство гравийных дорог жилых массивов 1 и 2 очереди в селе Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Устройство ж/б трубы д-0,5м
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение №1 от 06.03.2019г. к договору №72 от 20 декабря 2018г.

Акт приемки выполненных работ №9 за ноябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1044,0000	187,99	196258
2.	2.	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	104,4000	26729,59	2790570
3.	3.	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	800,4000	3292,97	2635695
4.	4.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	870,0000	29,76	25891
5.	5.	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	174,0000	187,99	32710
6.	6.	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	174,0000	3974,69	691597
7.	7.	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона звеньев	13,0500	41954,80	547510

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	21-040801-0219 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 5.200 ГОСТ 24547-81	шт.	6,6660	1519207,16	10127035
9.	9.	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1305,0000	3292,97	4297330
10.	10.	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная	м2 изолируемой поверхности	435,0000	4408,25	1917590

ИТОГО: 23262185

В том числе :

Накладные расходы			2150563
Сметная прибыль			1723125
Итого с временными	1,5 %	348933	23611118
Итого с зимними удорожаниями	0,63 %	148750	23759868
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			25581246
Итого с НДС	12 %	3069750	28650996
Итого с понижающим коэффициентом			28565043

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Технадзор ТОО «Бексей Курылыс»

_____ Жолдыбеков А.П._____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Айя-Сервис»

Директор _____ Молдабаева М.С.