КӨШІРМЕ
КОПИЯ

КОПИЯ С КОПИИ
КӨШІРМЕ КӨШІРМЕДЕН

КӨШІРМЕСІ
КОПИЯ

БЕКІТІЛДІ
УТВЕРЖДЕН

«18» июля 2011г. № 160

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От " 15 " июня 2011г. Уилский район с. Уил
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "14" июня 2011 г. №121

ГУ «Акимат Уилского района Актюбинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя Тлеумаганбетов Шокан Хабиболлаевич - заместитель акима Уилского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Примбетов Бердияр Автаевич - начальник ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика
Нуршин Канат Куаньшевич - начальник ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
эксплуатационной организации
Займулда Газиз - директор ГККП «Уилский аграрный колледж»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Чемоданова Светлана Алексеевна - директор ТОО «Ремстройпроект»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Жумагалиева Нурбакыт - начальник отдела ГУ «Управление по Уилскому району департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Жанаберген Айбат Сергеевич - начальник отдела «Уилский районный отдел по ЧС и противопожарной службы»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

государственного органа социальной защиты населения
Бесбатырова Акмарал Салыкжановна - начальник отдела «Уилский районный отдел занятости и исоциальных программ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

АЙНАЛМАСЫНА ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

генерального подрядчика
Утепов Болат Алдабергенович - директор ТОО «Стронеф»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель местного исполнительного органа
Тлеубаев Мукан Каршыгиевич - начальник отдела ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Наубетов Дулат Набиевич - начальник ГУ «Уилский районный отдел земельных отношений»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Уринбасаров Манас Идирсович - и.о. начальника ГУ «Тобыл-Торгайский департамент экологии»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Урбисинов Габит Зинелович - директор ТОО «Курылыс Инжиниринг Актобе»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:
1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство общежития на 60 мест для аграрного колледжа в селе Уил Уилского района Актюбинской области»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружении)
по адресу: район Уил, с. Уил
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от "20" июля 2010 г. №219

акимат Актюбинской области
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 8 » сентября 2010 г. N493 .

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Стронеф»
(наименование организации)
Выполнившим
общестроительные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями

[наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Ремстройпроект»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим рабочие чертежи и сметную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект №17/2010-СМ

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам; для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

" 23 " июля 2010 г. № 180

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2010 г.; окончание работ май 2011 г.
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
проектно - сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества, согласования
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж				
Площадь участка	М2	3826			
Общая площадь здания	м2	741,3			
Строительный объем здания	М3	3994,6			

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме,

соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом
имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Общежитие предназначено для проживания учащихся аграрного колледжа. Здание общежития на 60 мест - одноэтажное без подвала. При проектировании учтены требования к планировочной структуре здания, и функционально помещения расположены по типу коридорной системы, когда спальни с другими помещениями связаны через коридор. Входная группа представлена просторным вестибюлем с гардеробом, по обе стороны от которого располагаются спальные комнаты, умывальные, душевые и санузлы, а в центральной его части - комната специальных занятий. Кроме главного входа имеются два входа в здание. Также предусмотрены комнаты воспитателей, встреч с родителями и медицинский кабинет, с расположенными рядом помещениями изолятора, выделенными в специальный блок и имеющими отдельный вход. В качестве противопожарных отсеков для сбора людей при пожаре запроектированы две эвакуационные лоджии шириной 6м и глубиной 2,15м.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по

планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 154730,54 тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ 150426,37 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6999,393 тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 154730,201 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 150426,0 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6999,393 тыс.тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Представленный к приемке объект « Строительство общежития на 60 мест для аграрного колледжа в селе Уил Уилского района Актюбинской области»

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Тлеумаганбетов Ш.Х.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Примбетов Б.А.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____ Немоданова С.
(подпись)

_____ Тлеубаев М.К.
(подпись)

_____ Жанаберген А.С.
(подпись)

_____ Бесбатырова А.С.
(подпись)

_____ Уринбасаров М.И.
(подпись)

_____ Жуматалиева Н.
(подпись)

_____ Наубетов Д.Н.
(подпись)

_____ Утепов Б.А.
(подпись)

_____ Урбисинов Г.З.
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

АЙНАЛМАСЫНА ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Нөмірленіп тігілген барлығы
Прошито и пронумеровано на
7 (семи)
бет/страницах
НОТАРИУС

20___ ж. «15» АПР 2015 мен, ЖАНБАУОВ БАҚЫТ КАУПБАЕВИЧ, Ақтөбе қаласы нотариусы лицензиясының № 13000797, 25.01.2013 ж. ҚР Әділет Министрлігінде берілген бұл көшірменің дұрыстығын құжаттың көшірмесінен куәландырамын, көшірмеде тазарту, қосып жазу, сызылған сөздер және басқа да кепісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

тізілімде № 2-10 / 8118 болып тіркелді

Нотариус: 23538 өндіріп алынды

Заказчик: **ГУ "Управлен строительства Актюбинской области"** **Форма № 3**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства: **Строительство общежития на 60 мест для аграрного колледжа в с. Уил Уилского района Актюбинской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за ноябрь месяц 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования код	Организационно - правовая форма код				НДС	К оплате
		номер	дата							
		№ 110 допсоглашение	02.09.2010 г 10.11.2010 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	Из графы № 3							
			СМР в сметных базисных ценах .	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 1991 года	дополнит. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудован.		СМР	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство общежития на 60 мест										
для аграрного колледжа в с. Уил										
Уилского района Актюбинской области	61 204 604	784 896	422 057	422 057					94 187	879 083
Всего по стройке:	**61 204 604**	**784 896**	**422 057**	**422 057**					**94 187**	**879 083**
Итого за ноябрь:		***784 896***							***94 187***	***879 083***

Итого к оплате: 879 083 (Восемьсот семьдесят девять тысяч восемьдеят три) тенге.

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
_____ **Нуршин К.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
_____ **Утепов Б.А.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"** **Форма № 2**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование стройки: **Строительство Общежития на 60 мест для аграрного колледжа в с. Уил Уилского района Актюбинской обл.**

А К Т

выполненных работ **за ноябрь** месяц 2010 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во	Стоимость ед-цы тенге всего / основн. з/платы	Стоимость ед-цы тенге экс.маш. / в т.ч. з/платы	Стоимость общая тенге всего / основн. з/платы	Стоимость общая тенге экс.маш. / в т.ч. з/платы	Накладн. расходы тенге %	Трудозатраты на единицу	Трудозатраты всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы по Общежитию									
		Раздел 6. Окна									
80	Е0110-91-5	Установка пластиковых оконных блоков площадью проема	м2	55,89	346,04	18,87	19341	1054	9580	0,82	45
		более 2 м2			136,44	6,39	7625	357	1,2	0,03	1
81	С12061-186 прим.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	1,346	10600		14267				
83	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах	м2	119,54	235,03	5,58	28096	667	13795	0,59	70
		высота проема до 2 м			94,05	2,12	11243	253	1,2	0,01	1
84	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м2	34,85	4100		142885				
		Итого прямые затраты по разделу 6:					**204589**	**1721**			**115**
							18868	**610**			**2**
		Стоимость материалов, тенге					184000				
		Накладные расходы, тенге					23375				
		- заработная плата, тенге					3506				
		- трудоемкость, чел-ч					12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					13678				
		Итого по разделу 6:					**241642**				
		Нормативная трудоемкость					129				
		Сметная зарплата					22984				
		Раздел 10. Покрытие									
139	С143017-8 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02 - 04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК30.12-8т -8шт)	м2	28,4	2950		83780				
148	С143017-8 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02 - 04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК63.15-8АтVт-2шт)	м2	18,72	2950		55224				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты по разделу 10:					**139004**				
Стоимость материалов, тенге					139004				
Накладные расходы, тенге									
- заработная плата, тенге					0				
- трудоемкость, чел-ч					0				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					8340				
Итого по разделу 10:					**147344**				
Нормативная трудоемкость					0				
Сметная зарплата					0				
Итого по акту ф.№ 2:					**388 986**				
СМР с временными зданиями и сооружениями от СМР К=1,034					402 212				
СМР с допзатратами на зимнее удорожание от суммы СМР по главам 1-8 - 402 212 тн 2,08 %					8 366				
СМР с допзатратами на выслугу лет от суммы СМР по главам 1-8 - 402 212 тн 1%					4 022				
СМР с допзатратами на допотпуска от суммы СМР по главам 1-8 - 402 212 тн 0,4 %					1 609				
СМР с допзатратами на привозные материалы от суммы СМР по главам 1-8 - 402 212 тн 1,454 %					5 848				
Итого СМР с прочими дополнительными затратами по главе 9: К=1,04934					422 057				
Итого по акту ф №2 в базовых ценах 2001 г:					**422 057**				
Итого в текущих ценах 2010 г с К - 1,823226					**769 506**				
Налоги, сборы, обязательные платежи с К - 1,02 (2%)					784 896				
Итого по акту ф №2 в текущем уровне цен:					**784 896**				
НДС 12%					94 187				
Итого с НДС					**879 083**				
Всего по акту ф. №2					**879 083**				

Заказчик: Начальник производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
_____ Уали А.З.

Технадзор:
ТОО "Курылыс Инжиниринг Актобе"
_____ Урбисинов Г.З.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
_____ Утепов Б.А.

Заказчик: **ГУ "Управлен строительства Актюбинской области"** **Форма № 3**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства: **Строительство общежития на 60 мест для аграрного колледжа в с. Уил Уилского района Актюбинской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования код	Организационно - правовая форма код				НДС	К оплате
		номер	дата							
		№ 110	02.09.2010 г							
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	Из графы № 3							
			СМР в сметных базисных ценах .	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 1991 года	дополнит. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудован.		СМР	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство общежития на 60 мест для аграрного колледжа в с. Уил Уилского района Актюбинской области	60 325 521	32 388 854	17 416 260	17 416 260					3 886 662	36 275 516
Всего по стройке:	**60 325 521**	**32 388 854**	**17 416 260**	**17 416 260**					**3 886 662**	**36 275 516**
Итого за октябрь:		***32 388 854***							***3 886 662***	***36 275 516***

Итого к оплате: 36 275 516 (тридцать шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч пятьсот шестнадцать) тенге.

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Нуршин К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
Утепов Б.А.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбин й области"** **Форма № 2**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование стройки: **Строительство общежития на 60 мест для аграрного колледжа в с. Уил Уилского района Актюбинской области**

А К Т

выполненных работ **за октябрь** месяц 2010 г.

№ п/п	Обоснова-ние	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во	Стоимость ед-цы тенге		Стоимость общая тенге		Накладн. расходы	Трудозатраты	
					всего	экс.маш.	всего	экс.маш.		на еди-ницу	всего
					основн. з/платы	в т.ч. з/платы	основн. з/платы	в т.ч. з/платы	тенге %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы по Общежитию									
		Раздел 4. Стены									
35	Е0108-22-8	Кладка из бетонных камней СКЦ-1 на растворе М50 с облицовкой	м3	249,73	3117,81	323,51	778611	80790	212834	3,81	951
		процессе кладки силикатным кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен			600,75	121,5	150025	30342	1,18	0,59	147
		толщиной 620 мм при высоте этажа свыше 4 м									
36	Цена ТОО	Бетонные кладочные стеновые камни СКЦ-1 размером	шт	13053	69,75		910472				
	Стройдеталь	390х190х188 мм									
37	Е0108-22-8	Кладка из бетонных камней СКЦ-1 на растворе М50 с облицовкой	м3	19,01	3367,81	323,51	64022	6150	16201	3,81	72
		в процессе кладки керамическим кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен			600,75	121,5	11420	2310	1,18	0,59	11
		толщиной 620 мм при высоте этажа свыше 4 м									
38	Цена ТОО	Бетонные кладочные стеновые камни СКЦ-1 размером	шт	923	69,75		64381				
	Стройдеталь	390х190х188 мм									
39	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сеткой 5Вр с ячейкой 50х50	т	3,4	49879,65	422,15	169703	1436	33783	56,4	192
					8257,5	157,5	28094	536	1,18	0,77	3
40	Е0126-33-5	Утепление наружных стен из пенополистирола толщ.100мм	м3	43,34	10369,79	169,49	449468	7346	73923	9,47	410
					1642,50	63,00	71193	2731	1	0,31	13
41	Е0108-15-1	Кладка стен парапета из силикатного кирпича М100 на растворе	м3	51,34	7736,53	305,80	397193	15700	69926	6,41	329
		М50 с облицовкой силикатным кирпичом толщиной 380 мм при			1039,5	114,75	53368	5891	1,18	0,56	29
		высоте этажа до 4 м									
42	Е0108-15-1	Кладка стен парапета из силикатного кирпича М100 на растворе	м3	2	7736,53	305,80	15473	612	2724	6,41	13
		М50 с облицовкой силикатным кирпичом толщиной 380 мм при			1039,5	114,75	2079	229	1,18	0,56	1
		высоте этажа до 4 м									
43	Е0108-6-3	Кладка боковых стенок лоджий из керамического кирпича М-100	м3	10,49	8575,36	337,41	89956	3539	11085	4,76	50
		толщиной 380мм на р-ре М50			769,50	126,00	8072	1322	1,18	0,62	7
44	Е0108-6-3	Кладка боковых стенок лоджий из керамического кирпича М-100	м3	3,59	8575,36	337,41	30786	1211	3794	4,76	17
		на р-ре М50			769,50	126,00	2763	452	1,18	0,62	2
45	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и стенок лоджий	т	0,1783	49879,65	422,15	8891	75	1770	56,40	10
					8257,50	157,50	1472	28	1,18	0,77	--
46	Е0108-7-3	Кладка ограждения лоджий армированная из керамического	м2	12	1221,82	34,73	14662	417	3370	1,43	17
		кирпича М100 на растворе М50 толщиной 120мм			225	13,01	2700	156	1,18	0,06	1
47	Е0109-32-1	Обрамление перегородки лоджии из швеллера №14	т	0,076	14327,66	4594,36	1089	349	304	17,1	1
					2902,5	1541,87	221	117	0,9	5,95	0

2994707 4297/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	E0109-48-3	Электродуговая сварка обрамления лоджии	т	0,076	9739,	3333,3	740	253	405	29,8	2
					5917,5		450	0	0,9		0
49	C11011-907 Изм.и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04 С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,0794	70000		5555				
50	E0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	м2	2,51	60,75		152	0	137	0,34	1
					60,75		152	0	0,9		0
51	E0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	2,51	21,8	0,05	55	0	13	0,03	0
					5,81	0,02	15	0	0,9		0
52	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	м2	2,51	52,51	0,04	132	0	19	0,04	0
					8,32		21	0	0,9		0
53	E0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных	м2	8,24	219,45	0,9	1808	7	1011	0,54	4
					87,3	0,34	719	3	1,4		0
54	E0108-22-1	Кладка внутренних стен из бетонных камней СКЦ-1 на растворе М50	м3	151,62	1685,91	372,83	255618	56528	131232	3,72	564
					594	139,5	90062	21151	1,18	0,68	103
55	Цена ТОО Стройдеталь	Бетонные кладочные стеновые камни СКЦ-1 размером 390х190х188 мм	шт	9964	69,75		695008				
56	E0108-6-7	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	м3	4,69	7389,46	337,41	34657	1582	4408	4,38	21
					670,5	126	3145	591	1,18	0,62	3
57	E0108-6-7	Кладка стен внутренних из керамического кирпича М100 на растворе М50 в местах прохода вентиляционных каналов	м3	31,13	8339,46	337,41	259607	10504	29258	4,38	136
					670,5	126	20873	3922	1,18	0,62	19
58	E0107-11-1	Укладка прогонов ПРГ32.1.4-4Т	шт	1	393,46	250,96	393	251	307	0,81	1
					130,73	88,22	131	88	1,4	0,37	0
59	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	181	104,78	66,43	18966	12025	12087	0,15	27
					23,85	23,85	4317	4317	1,4	0,11	19
60	C143015-32	Прогоны из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 (ПРГ 32.1.4-4Т)	м3	0,15	20200		3030				
61	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	8,3	25800		214140				
62	E0109-25-1	Монтаж металлических балок БМ-1	т	1,45	5030,5	2020,02	7284	2925	3616	14,1	20
					2272,5	502,43	3291	728	0,9	1,79	3
63	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,26	154400		195162				
64	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,184	154200		28373				
65	E0109-48-4	Электродуговая сварка м/к балок	т	1,45	2452,13	545,76	3551	790	1604	5,25	8
					1230,75		1782	0	0,9		0
66	E0109-25-1	Монтаж металлических перемычек из уголка № 110	т	1,31	5030,5	2020,02	6600	2650	3277	14,1	18
					2272,5	502,43	2982	659	0,9	1,79	2
67	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,31	154400		202573				

1933704 187374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е0109-48-4	Электродуговая сварка м/к балок	т	1,31	2452,1	545,76	3217	716	1453	5,25	7
					1230,75		1615	0	0,9		0
69	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	м2	81,84	60,75		4972	0	4475	0,34	28
					60,75		4972	0	0,9		0
70	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	81,84	21,8	0,05	1784	4	430	0,03	2
					5,81	0,02	476	2	0,9		0
71	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за	м2	81,84	52,51	0,04	4298	3	613	0,04	3
	К=2	2 раза эмалью ПФ-115			8,32		681	0	0,9		0
72	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	14,82	1018,13	4,92	15089	73	3397	1,28	19
		металлических балок БМ-2			216,45	1,87	3208	28	1,05	0,01	0
73	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании металлических балок	м2	14,82	223,16	1,88	3307	28	1093	0,41	6
		БМ-2			69,53	0,72	1030	11	1,05	0,01	0
		Итого прямые затраты по разделу 4:					**4960776**	**205967**			**2932**
							471326	**75614**			**364**
		Стоимость материалов, тенге					4283483				
		Накладные расходы, тенге					628548				
		- заработная плата, тенге					94282				
		- трудоемкость, чел-ч					314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					335359				
		Итого по разделу 4:					**5924683**				
		Нормативная трудоемкость					3610				
		Сметная зарплата					641222				
		Раздел 5. Перегородки			Кирпичные						
74	Е0108-7-3	Кладка перегородок из керамического кирпича армированных	м2	118,025	1221,82	34,73	144205	4099	33148	1,43	169
		толщиной в 1/2 кирпича в санузлах, душевых на растворе М50			225	13,01	26556	1536	1,18	0,06	7
75	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 из силикатного	м2	184,68	1096,82	34,73	202561	6414	51868	1,43	264
		кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе М50			225	13,01	41553	2403	1,18	0,06	11
		Итого прямые затраты по разделу 5:					**346766**	**10513**			**433**
							68109	**3938**			**18**
		Стоимость материалов, тенге					268144				
		Накладные расходы, тенге					85015				
		- заработная плата, тенге					12752				
		- трудоемкость, чел-ч					43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					25907				
		Итого по разделу 5:					**457688**				
		Нормативная трудоемкость					494				
		Сметная зарплата					84799				
		Раздел 6. Окна									
79	Е0110-91-5	Установка пластиковых оконных блоков площадью проема до 2	м2	7,76	427,5	19,32	3317	150	1790	1,11	9
		м2			185,83	6,39	1442	50	1,2	0,03	0
80	Е0110-91-5	Установка пластиковых оконных блоков площадью проема	м2	55,89	346,04	18,87	19340	1055	9579	0,82	46
		более 2 м2			136,44	6,39	7626	357	1,2	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С12061-186 прим.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	59,45	10600		630170				
82	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей одноэлементные глухие	м2	0,64	5240		3354				
		Итого прямые затраты по разделу 6:					**656181**	**1205**			**55**
							9068	**407**			**2**
		Стоимость материалов, тенге					645909				
		Накладные расходы, тенге					11369				
		- заработная плата, тенге					1705				
		- трудоемкость, чел-ч					6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					40053				
		Итого по разделу 6:					**707603**				
		Нормативная трудоемкость					63				
		Сметная зарплата					11180				
		Раздел 10. Покрытие									
131	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	111	1445,09	373,54	160405	41463	93367	2,66	295
					465,75	135,07	51698	14993	1,4	0,61	67
132	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	13	889,42	200,77	11563	2610	6741	1,74	23
					299,25	71,15	3890	925	1,4	0,31	4
133	С143017-8 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК60.12-8АтVт-73шт)	м2	519,76	2950		1533292				
134	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (ПК60.12-8АтVт-73шт)	м2	519,76	45		23389				
135	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м(ПК60.12-8АтVт-73шт)	м2	519,76	346		179837				
136	С143017-8 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК60.15-8АтVт-12шт)	м2	106,92	2950		315414				
137	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (ПК60.15-8АтVт-12шт)	м2	106,92	45		4811				
138	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м(ПК60.15-8АтVт-12шт)	м2	106,92	346		36994				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (ПК30.12-8т -8шт)	м2	28,4	4		1278				
141	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м(ПК30.12-8т -8шт)	м2	28,4	9		256				
142	С143017-8 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК63.12-8АтVт-20шт)	м2	149,4	2950		440730				
143	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (ПК63.12-8АтVт-20шт)	м2	149,4	45		6723				
144	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м (ПК63.12-8АтVт-20шт)	м2	149,4	389		58117				
145	С143017-8 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02 - 04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК30.15-8т -5шт)	м2	22,2	2950		65490				
146	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (ПК30.15-8т -5шт)	м2	22,2	45		999				
147	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м(ПК30.15-8т -5шт)	м2	22,2	9		200				
149	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (ПК63.15-8АтVт-2шт)	м2	18,72	45		842				
150	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м (ПК63.15-8АтVт-2шт)	м2	18,72	389		7282				
151	С143017-8 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК48.12-8АтVт-2шт)	м2	11,38	2950		33571				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	30-17-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (ПК48.12-8АтVт-2шт)	м2	11,38	[illegible]		512				
153	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м (ПК48.12-8АтVт-2шт)	м2	11,38	185		2105				
154	С143017-8 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК48.15-8АтVт-2шт)	м2	14,24	2950		42008				
155	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (ПК48.15-8АтVт-2шт)	м2	14,24	45		641				
156	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м (ПК48.12-8АтVт-2шт)	м2	14,24	185		2634				
157	Е0107-20-3	Установка анкеров А1,А2	т	0,079	175710,1	1826,1	13881	144	972	42,7	3
					8100	690,75	640	55	1,4	3,37	0
158	С12041-132	Металлизация анкеров А1	т	0,079	40200		3176				
159	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков МУ-1	м3	0,430	11134,85	269,2	4788	116	647	8,21	4
					1332	101,7	573	44	1,05	0,5	0
160	С12041-73 Изм.и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,027	65900		1779				
161	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков МУ-1	м3	0,2	11134,85	269,2	2227	54	301	8,21	2
					1332	101,7	266	20	1,05	0,5	0
162	С12041-73 Изм.и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,032	65900		2109				
163	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,81	383,85	30,89	311	25	198	1,23	1
					191,93	11,68	155	9	1,2	0,06	0
164	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,81	12300		9963				
165	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп	1	1380		1380				
166	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок Б-1,Б-2,Б-3,Б-4	т	0,732	5030,5	2020,02	3682	1479	1828	14,1	10
					2272,5	502,43	1663	368	0,9	1,79	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,732	15440		113021				
168	Е0109-48-4	Электродуговая сварка м/к балок	т	0,732	2452,13	545,76	1795	399	811	5,25	4
					1230,75		901	0	0,9		0
169	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	м2	25,15	60,75		1528	0	1375	0,34	9
					60,75		1528	0	0,9		0
170	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	25,15	21,8	0,05	548	1	132	0,03	1
					5,81	0,02	146	1	0,9		0
171	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	25,15	52,51	0,04	1321	1	188	0,04	1
	К=2	за 2 раза эмалью ПФ-115			8,32		209	0	0,9		0
		Итого прямые затраты по разделу 10:					**3090603**	**46292**			**352**
							61670	**16414**			**73**
		Стоимость материалов, тенге					2982640				
		Накладные расходы, тенге					106561				
		- заработная плата, тенге					15984				
		- трудоемкость, чел-ч					53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					191830				
		Итого по разделу 10:					**3388994**				
		Нормативная трудоемкость					478				
		Сметная зарплата					94069				
		Локальная смета № 3-1-1. Общестроительные работы по Котельной									
		Раздел 3. Отмостка									
26	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,3	3002,9		9910	0	2155	3,24	11
					531		1752	0	1,23		0
27	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки толщ.100мм из бетона кл.В7,5	м3	3,3	8610,38		28414	0	2301	3,66	12
					567		1871	0	1,23		0
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,37	107		360				
		Раздел 4. Пандус									
29	Е0101-164-2	Устройство корыта под пандус	м3	1,4	218,93		315	0	356	1,54	2
					218,93		315	0	1,13		0
30	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,72	3002,9		2162	0	470	3,24	2
					531		382	0	1,23		0
31	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки толщ.100мм из бетона кл.В7,5	м3	0,72	8610,38		6199	0	502	3,66	3
					567		408	0	1,23		0
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,7344	107		79				
		Раздел 9. Оконные проемы									
78	Е0110-16-3	Установка блоков оконных с переплетами раздельными-/раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 (ОР12-12-5шт,ОР12-9-1шт.)	м2	7,81	1196,47	80,1	9344	626	3871	2,35	18
					384,75	28,24	3005	221	1,2	0,11	1
79	С12061-29	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-12; ОР 12-13,5 для жилья	м2	6,8	6710		45628				
80	С12061-22	Блоки оконные одностворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-9 для жилья	м2	1,01	6640		6706				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0110-21-1	Установка одинарного оконного переплета размером 1,2х1,2м, площадь проема до 2 м2	м2	1,36	5037,[illegible]	33,47	6851	46	1746	5,99	8
					1057,5	12,65	1438	17	1,2	0,06	0
82	С11011-798	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий	комп	5	720		3600				
83	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	7,81	718,72	2,93	5613	23	526	0,41	3
					63	1,1	492	9	1,05	0,01	0
84	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом	м2	1,36	382,25	1,65	520	2	48	0,22	0
					33,3	0,63	45	1	1,05		0
85	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	9,17	235,03	5,58	2155	51	1058	0,59	5
					94,05	2,12	862	19	1,2	0,01	0
86	С12069-14	Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм	м	8,80	864		7603				
		Раздел 10. Полы			Тип 1(66,24м2)						
87	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	66,24	107,54	2,62	7123	174	937	0,07	5
					10,51	0,99	696	66	1,23		0
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	6,62	8610,38		57035	0	4620	3,66	24
					567		3756	0	1,23		0
89	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	66,24	346,08	14,76	22924	978	4723	0,36	24
					52,43	5,54	3473	367	1,23	0,03	2
90	Е0111-15-2 к=2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.40мм	м2	66,24	83,26	1,34	5515	89	316	0,02	1
					3,38	0,5	224	33	1,23		0
91	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м2	53,4	29,68	0,22	1585	12	1221	0,1	6
					18,5	0,09	988	5	1,23		0
					Тип 2(6,37м2)						
92	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,37	107,54	2,62	685	17	90	0,07	0
					10,51	0,99	67	6	1,23		0
93	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,637	8610,38		5485	0	444	3,66	2
					567		361	0	1,23		0
94	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,637	5557,36	261,86	3540	167	469	3,44	2
					499,5	99	318	63	1,23	0,48	0
95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,37	233,01	9,95	1484	63	438	0,36	2
					52,2	3,74	333	24	1,23	0,02	0
96	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	м2	6,37	132,9	2,68	847	17	28	0,02	0
					2,52	1	16	6	1,23	0,02	0
97	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	6,37	1444,47	11,72	9201	75	1380	1,06	7
					171,68	4,39	1094	28	1,23	0,02	0
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
100	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым по камню и бетону стен	м2	148,7	243,47	3,39	36204	503	18380	0,65	97
					117	0,72	17398	107	1,05	0,05	8
103	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	10,79	636,76	6,33	6871	68	3570	1,79	19
					312,75	2,39	3375	26	1,05	0,01	0
		Раздел 12. Наружная отделка цоколя									
105	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	11	247,32	1,96	2720	22	1263	0,61	7
					108,9	0,45	1198	5	1,05	0,03	0

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е0115-155-3	Окраска цоколя с подготовкой поверхности цементная	м2	11	53,61	0,85	590	9	175	0,09	1
					14,85	0,32	163	4	1,05		0
		Раздел 13. Разные работы									
107	Е0106-13-1	Устройство бетонных приямков	м3	1,14	9152,47	86,6	10434	99	626	3,06	3
					490,5	32,72	559	37	1,05	0,16	0
108	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	107		124				
109	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали	м2	2,1	4023,28	221,4	8449	465	1883	4,87	10
					812,25	84,38	1706	177	1,0	0,41	1
110	Е0109-53-3	Монтаж металлического обрамления из уголка приямка	т	0,046	17834,84	681,42	820	31	674	104,5	5
	т.ч. п-1.16				16137	132,75	742	6	0,9	0,65	0
	п.3.2 к=1,1										
111	С12021-237	Стоимость м/к из уголка	т	0,046	154400		7102				
112	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	3,8	60,75		231	0	208	0,34	1
					60,75		231	0	0,9		0
113	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	3,8	21,8	0,05	83	0	20	0,03	0
		за один раз			5,81	0,02	22	0	0,9		0
114	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	3,8	52,51	0,04	200	0	28	0,04	0
	к=2	ПФ-115 за 2 раза			8,32		32	0	0,9		0
115	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	308		616				
116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	м2	3,4	245,44	3,82	834	13	156	0,21	1
		выравненной поверхности стенок приямков			37,35	1,44	127	5	1,18	0,01	0
117	Е0106-13-3	Устройство железобетонных колодцев из бетона В15	м3	4	11690,44	360,48	46762	1442	6620	8,99	36
					1440	136,17	5760	545	1,05	0,67	3
118	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	т	0,126	73000		9198				
	Изм.и доп.	класса А-III, d 6 мм									
	вып.9 СН РК										
	8. 02-04-2002										
	СН РК 8.02-										
	04С- 2004										
119	Е0106-11-9	Установка закладных деталей М-1	1 т	0,051	64092,87	304,24	3269	16	184	20	1
					3330	114,75	170	6	1,05	0,56	0
120	С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,051	40200		2050				
121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	м2	20,1	245,44	3,82	4933	77	920	0,21	4
		выравненной поверхности стенок колодцев			37,35	1,44	751	29	1,18	0,01	0
122	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали	м2	1,62	4023,28	221,4	6518	359	1453	4,87	8
					812,25	84,38	1316	137	1,0	0,41	1
123	С11011-792	Скобяные изделия для крышек люков	комп	2	843		1686				
		Итого прямые затраты по разделу 3,4,9,10,11,12,13:					**400579**	**5441**			**332**
		сметы № 3-1-1					**55446**	**1948**			**15**
		Стоимость материалов, тенге					339691				
		Накладные расходы, тенге					63861				
		- заработная плата, тенге					9579				
		- трудоемкость, чел-ч					32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					27866				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-64 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	70,83	7	--	50074				
	E0108-4-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен выгреба	м2	136,1	245,44	3,82	33404	520	6230	0,21	29
				37,35	1,44	5083	196	1,18	0,01	1
29	E0108-5-1 Боковая изоляция стен выгреба глиной	м3	16,33	2010,32	274,19	32833	4478	21160	6,93	113
				994,5	103,5	16242	1690	1,2	0,5	8
	Итого прямые затраты по разделам 2, 3, сметы № 6-5-1:					**1454671**	**66692**			**433**
						69707	**24066**			**106**
	Стоимость материалов, тенге					1318273				
	Накладные расходы, тенге					118416				
	- заработная плата, тенге					17762				
	- трудоемкость, чел-ч					59				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					94385				
	Итого по разделам сметы № 6-5-1:					**1667472**				
	Нормативная трудоемкость					599				
	Сметная зарплата					111535				
	Итого по акту ф.№ 2:					**16 051 594**				
	СМР с временными зданиями и сооружениями от СМР К=1,034					**16 597 348**				
	СМР с допзатратами на зимнее удорожание от суммы СМР по главам 1-8 - 16 597 348 тн 2,08 %					345 225				
	СМР с допзатратами на выслугу лет от суммы СМР по главам 1-8 - 16 597 348 тн 1%					165 973				
	СМР с допзатратами на допотпуска от суммы СМР по главам 1-8 - 16 597 348 тн 0,4 %					66 389				
	СМР с допзатратами на привозные материалы от суммы СМР по главам 1-8 - 16 597348 тн 1,454 %					241 325				
	Итого СМР с прочими дополнительными затратами по главе 9: К=1,04934					17 416 260				
	Итого по акту ф №2 в базовых ценах 2001 г:					**17 416 260**				
	Итого в текущих ценах 2010 г с К - 1,823226					**31 753 778**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи с К - 1,02 (2%)					32 388 854				
	Итого по акту ф №2 в текущем уровне цен:					**32 388 854**				
	НДС 12%					3 886 662				
	Итого с НДС					**36 275 516**				
	Всего по акту ф. №2					**36 275 516**				

Заказчик: Начальник производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Уали А.З.

Технадзор:
ТОО "Курылыс Инжиниринг Актобе"
Урбисинов Г.З.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
Утепов Б.А.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"** **Форма № 3**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства: **Строительство общежития на 60 мест для аграрного колледжа в с. Уил Уилского района Актюбинской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за сентябрь месяц 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования код	Организационно - правовая форма код				НДС	К оплате
		номер	дата							
		№ 110	02.09.2010 г							
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	Из графы № 3							
			СМР в сметных базисных ценах .	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 1991 года	дополнит. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудован.		СМР	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство общежития на 60 мест										
для аграрного колледжа в с. Уил										
Уилского района Актюбинской области	24 050 005	21 473 219	11 546 663	11 546 663					2 576 786	24 050 005
Всего по стройке:	**24 050 005**	**21 473 219**	**11 546 663**	**11 546 663**					**2 576 786**	**24 050 005**
Итого за сентябрь:		***21 473 219***							***2 576 786***	***24 050 005***

Итого к оплате: 24 050 005 (двадцать четыре миллиона пятьдесят тысяч пять) тенге.

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Нуршин К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
Утепов Б.А.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"** **Форма № 2**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование стройки: **Строительство общежития на 60 мест для аграрного колледжа в с. Уил Уилского района Актюбинской области**

А К Т

выполненных работ **за сентябрь** месяц 2010 г.

№ п/п	Обоснова-ние	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во	Стоимость ед-цы тенге		Стоимость общая тенге		Накладн. расходы	Трудозатраты	
					всего	экс.маш.	всего	экс.маш.		на еди-ницу	всего
					основн. з/платы	в т.ч. з/платы	основн. з/платы	в т.ч. з/платы	тенге %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1. Разбивка участка									
1	СПриказ Госстроя СССР №203	Разбивка участка площадью 0,3827 га	уч-к	1	18975		18975				
		Итого прямые затраты по смете:					**18975**				
		Локальная смета № 1-2-1. Работы подготовительного периода									
1	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3	1382	263,03	93,15	363506	128732	282854	1,07	1477
		1-2-этажных кирпичных зданий			169,88	34,79	234774	48080	1,00	0,17	231
2	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	46,5	122,85		5713	0	7598	0,77	36
					122,85		5713	0	1,33		0
3	Е0111-25-1	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2	67	53,22	6,38	3566	427	4058	0,28	19
	К=0,3				46,85	2,39	3139	160	1,23	0,01	1
4	С01031-А26 .-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	16,4	27,1		444				
5	С01031-А26 .-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	16,4	38,6		633				
6	С010333-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , работающими вне	т	9,1	32,3		294	0	59	0,14	1
	.-1	карьеров, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1			6,46		59	0	1,00		0
		Итого прямые затраты по смете:					**374156**	**129159**			**1533**
							243684	**48240**			**232**
		Стоимость материалов, тенге					1312				
		Накладные расходы, тенге					294568				
		- заработная плата, тенге					44185				
		- трудоемкость, чел-ч					147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					40123				
		Итого по смете № 1-2-1:					**708847**				
		Нормативная трудоемкость					1912				
		Сметная зарплата					336109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы по Общежитию									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или	м3	1339,11	22,04	20,73	29515	27761	9109	0,01	12
		"Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5м3			1,31	5,7	1754	7636	0,97	0,02	27
2	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2м	м3	41,42	423,9		17558	0	19840	2,8	116
т.ч.	п-1.55 п-3.180	и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями,			423,9		17558	0	1,13		0
	к=1,2	глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/									
3	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2м	м3	153,39	353,25		54185	0	61229	2,33	357
		и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями,			353,25		54185	0	1,13		0
		глубиной траншей и котлованов до 2 м									
4	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	383,45	32,56	30,98	12486	11878	3920	0,01	4
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостоющ. грунта)			1,53	9,01	587	3455	0,97	0,03	12
5	Е010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне	т	667,2	19,7	19,7	13144	13144	2629		0
	.-1	карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1				3,94	0	2629	1,00	0,08	55
		(недостоющий грунт)									
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	383,45	3,8	3,24	1456	1244	595		1
					0,48	1,12	184	429	0,97		1
7	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	м3	798,18	6,01	6,01	4794	4794	1613		0
		перемещении 2 группы грунтов до 10 м				2,08	0	1663	0,97	0,01	5
8	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	м3	781,99	4,75	4,75	3718	3718	1251		0
		перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10				1,65	0	1290	1,0	0,01	4
		последующие 10 м									
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)	м3	716,28	3,35	3,35	2401	2401	808		0
		кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 гр				1,16	0	833	0,97		3
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44,77	134,1		6003	0	6784	0,97	44
					134,1		6003	0	1,13		0
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	638,54	21,55	4,52	13758	2884	10548	0,11	69
					17,03	--	10874	--	0,97	--	--
12	Е0101-166-2	Подсыпка грунта под полы	м3	798,18	134,1	--	107036	--	120951	0,97	776
					134,1	--	107036	--	1,13	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1:					**266054**	**67824**			**1379**
							198181	**17935**			**107**
		Стоимость материалов, тенге					49				
		Накладные расходы, тенге					239277				
		- заработная плата, тенге					35892				
		- трудоемкость, чел-ч					120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					30320				
		Итого по разделу 1:					**535651**				
		Нормативная трудоемкость					1606				
		Сметная зарплата					252008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Фундаменты									
13	Е0111-2-3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под фундаменты толщиной 250мм	м3	88,45	2461		217675	0	51650	3,1	274
					474,75		41992	0	1,23		0
14	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	119	408,67	272,99	48632	32486	38345	0,83	98
					135,68	94,48	16146	11243	1,4	0,36	43
15	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	7	626,36	424,53	4385	2972	3443	1,21	8
					201,83	149,49	1413	1046	1,4	0,61	4
16	С143014-3 т.ч.примеч .к	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона бетона класса В15 прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые (К 1,13 объемом более 0,2 м3 до 1 м3)	м3	61,3	20001		1226061				
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	61,3	107		6559				
18	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	33	350,14	172,69	11555	5699	6306	0,48	16
					76,28	60,21	2517	1987	1,4	0,24	8
19	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	187	500,62	243,37	93617	45511	50255	0,67	125
					106,88	85,08	19987	15910	1,4	0,34	63
20	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	103	750,27	389,08	77278	40075	41936	0,94	97
					153,9	136,92	15852	14103	1,4	0,55	57
21	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	147	1090,46	598,4	160298	87965	84314	1,18	173
					195,53	214,16	28743	31482	1,4	0,91	134
22	С143003-13 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	45,98	12600		579348				
23	С143003-17 тоже	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	18,71	12200		228262				
24	С143003-21 тоже	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	175,74	11800		2073732				
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	240,43	107		25726				
26	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3	82,03	8380,64	335,84	687464	27549	79929	4,54	372
					699,75	126	57400	10336	1,18	0,61	50
27	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок В7,5	м3	3,4	8889,8	311,32	30225	1058	1994	2,82	10
					441	117,61	1499	400	1,05	0,57	2
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,47	107		371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е0111-11-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	м2	195,99	233,01	9,95	45668	1950	13485	0,36	70
					52,2	3,74	10231	733	1,23	0,02	4
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гидроизола	м2	146	757,66	11,21	110618	1637	6152	0,2	29
					31,5	4,21	4599	615	1,18	0,02	3
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1020	245,44	3,82	250349	3896	46688	0,21	216
					37,35	1,44	38097	1469	1,18	0,01	7
		Итого прямые затраты по разделу 2:					**5877822**	**250798**			**1489**
							238475	**89323**			**375**
		Стоимость материалов, тенге					5388549				
		Накладные расходы, тенге					424497				
		- заработная плата, тенге					63675				
		- трудоемкость, чел-ч					212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					378139				
		Итого по разделу 2:					**6680458**				
		Нормативная трудоемкость					2077				
		Сметная зарплата					391473				
		Локальная смета № 3-1-1. Общестроительные работы по Котельной									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом емк. 0,5м3	м3	161,50	22,04	20,73	3560	3348	1099	0,01	1
					1,31	5,7	212	921	0,97	0,02	3
2	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	18,50	353,25		6535	0	7385	2,33	43
					353,25		6535	0	1,13		0
3	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5	423,9		2120	0	2395	2,8	14
т.ч.	п-1.55 п-3.180 к=1,2				423,9		2120	0	1,13		0
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 гр до 5 м	м3	126,90	3,35	3,35	425	425	143		0
						1,16		148	0,97		
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,1	134,1		1891	0	2137	0,97	14
					134,1		1891	0	1,13		0
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	126,90	21,55	4,52	2734	573	2096	0,11	14
					17,03	--	2161	--	0,97	--	--
7	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	33	6,01	6,01	198	198	67		0
						2,08	0	69	0,97	0,01	0
8	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 последующие 10 м	м3	33	19,02	19,02	628	628	211		0
						6,6	0	218	0,97	0,01	0
9	Е0101-166-2	Подсыпка грунта под полы	м3	11	134,1	--	1475	--	1667	0,97	11
					134,1	--	1475	--	1,13	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по разделу 1:					**19566**	**5172**			**96**
							14393	**1355**			**4**
		Стоимость материалов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					17199				
		- заработная плата, тенге					2580				
		- трудоемкость, чел-ч					9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					2206				
		Итого по разделу 1:					**38970**				
		Нормативная трудоемкость					109				
		Сметная зарплата					18328				
		Раздел 2. Фундаменты									
10	Е0111-2-3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под фундаменты толщиной 250мм	м3	9,72	2461		23921	0	5676	3,1	30
					474,75		4615	0	1,23		0
11	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	22	350,14	172,69	7703	3799	4204	0,48	10
					76,28	60,21	1678	1325	1,4	0,24	5
12	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	20	500,62	243,37	10012	4867	5375	0,67	13
					106,88	85,08	2138	1702	1,4	0,34	7
13	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	24	750,27	389,08	18007	9338	9772	0,94	22
					153,9	136,92	3694	3286	1,4	0,55	13
14	С143003-13 Изм.и доп. вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	5,15	12600		64940				
15	С143003-17 тоже	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В 7,5 (М-100)	м3	6,5	12200		79251				
16	С143003-21 тоже	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	13,03	11800		153778				
17	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок В12,5 между фундаментными блоками	м3	1,85	9184,15	311,32	16991	576	1085	2,82	5
					441	117,61	816	218	1,05	0,57	1
18	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гидроизола стен, фундаментов	м2	16,56	757,66	11,21	12547	186	698	0,2	3
					31,5	4,21	522	70	1,18	0,02	0
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	152	245,44	3,82	37307	581	6957	0,21	32
					37,35	1,44	5677	219	1,18	0,01	1
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	26,91	107		2880				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,75	1986,57	564,43	1490	423	801	3,33	2
					567	195,49	425	147	1,4	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С143018-140 Изм. и доп. вып.6 СН РК 02-04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	0,51	21800		11118				
23	С143018-23 тоже	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,24	20700		4968				
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,75	107		80				
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	9,2	245,44	3,82	2258	35	421	0,21	2
					37,35	1,44	344	13	1,18	0,01	0
		Итого прямые затраты по разделу 2:					**447251**	**19805**			**122**
							19907	**6978**			**28**
		Стоимость материалов, тенге					407538				
		Накладные расходы, тенге					34988				
		- заработная плата, тенге					5248				
		- трудоемкость, чел-ч					17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					28934				
		Итого по разделу 2:					**511173**				
		Нормативная трудоемкость					168				
		Сметная зарплата					32134				
		Раздел 5. Стены, перегородки									
33	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м от отм.-0,03 до отм.-0,33м	м3	4,72	8354,24	335,84	39432	1585	4599	4,54	21
					699,75	126	3303	595	1,18	0,61	3
34	Е0108-15-1	Кладка наружных стен из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой силикатным кирпичом М100 на растворе М50 толщиной толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (с утепоением и армир)	м3	48	2808,53	305,80	134809	14678	65377	6,41	308
					1039,50	114,75	49896	5508	1,18	0,56	27
35	С143007-2 Изм. и	Кирпич и камни силикатные, 250х120х65 мм, М-100	1000 шт	18,48	12800		236544				
36	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен здания из пенопласта толщ.110мм	м3	13,7	10369,79	169,49	142014	2321	23357	9,47	130
					1642,5	63	22494	863	1,0	0,31	4
37	Е0108-15-1	Кладка карниза и парапета из силикатного кирпича с облицовкой силикатным кирпичом толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	м3	12,6	2808,53	305,8	35387	3853	17161	6,41	81
					1039,5	114,75	13098	1446	1,18	0,56	7
38	С143007-2 Изм. и	Кирпич и камни силикатные, 250х120х65 мм, М-100	1000 шт	4,85	12800		62093				
39	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	15	104,78	66,43	1572	997	1002	0,15	2
					23,85	23,85	358	358	1,4	0,11	2
40	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,626	25800		16151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	т	0,2163	5257,75	2020,02	1137	437	584	15,51	3
	т.ч. п-1.16				2499,75	502,43	541	109	0,90	1,79	
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,213	154400		32887				
43	С12041-40 Изм. и	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,0033	32300		105				
44	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	2,1	60,75	--	128	--	115	0,34	1
					60,75	--	128	--	90	--	--
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1	21,8	0,05	46	0	11	0,03	0
					5,81	0,02	12	0	0,9		0
46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,1	52,51	0,04	110	0	16	0,04	0
	к=2				8,32		17	0	0,9		0
47	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	47,2	1219,29	34,73	57550	1639	13256	1,43	67
					225	13,01	10620	614	1,18	0,06	3
		Итого прямые затраты по разделу 5:					**759966**	**25511**			**614**
							100467	**9493**			**46**
		Стоимость материалов, тенге					633988				
		Накладные расходы, тенге					125478				
		- заработная плата, тенге					18822				
		- трудоемкость, чел-ч					62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					53127				
		Итого по разделу 5:					**938570**				
		Нормативная трудоемкость					722				
		Сметная зарплата					128780				
		Раздел 6. Покрытие									
48	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	8	1445,09	373,54	11561	2988	6729	2,66	21
					465,75	135,07	3726	1081	1,4	0,61	5
49	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	2	889,42	200,77	1779	402	1037	1,74	3
					299,25	71,15	599	142	1,4	0,31	1
50	С14301-8 Изм. и	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см(1ПК63-15-8АтV-7шт)	м2	65,52	2950,00	--	193284				
	доп. вып.8 СН РК 02-04-2002 СН РК 8.02-04С 2004										
51	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, отверстий, вырезов (на 2 см) (1ПК63-15-8АтV-7 шт) (прив. толщ. 12,55 см)	м2	65,52	90		5897				
52	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-массу (1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м (1ПК63-15-8АтV-7 шт)	м2	65,52	389		25487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту ф.№ 2:					**10 643 400**				
		в том числе: СМР:					10 624 425				
		затраты по графе прочие: (разбивка участка)					18 975				
		СМР с временными зданиями и сооружениями от СМР К=1,034					**10 985 655**				
		СМР с допзатратами на зимнее удорожание от суммы СМР по главам 1-8 - 10 985 655 тн 2,08 %					228 502				
		СМР с допзатратами на выслугу лет от суммы СМР по главам 1-8 - 10 985 655 тн 1%					109 857				
		СМР с допзатратами на допотпуска от суммы СМР по главам 1-8 - 10 985 655 тн 0,4 %					43 943				
		СМР с допзатратами на привозные материалы от суммы СМР по главам 1-8 - 10 985 655 тн 1,454 %					159 731				
		Итого СМР с прочими дополнительными затратами по главе 9: К=1,04934					11 527 688				
		Итого по акту ф №2 в базовых ценах 2001 г					**11 546 663**				
		Итого в текущих ценах 2010 г с К - 1,823226					**21 052 176**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи с К - 1,02 (2%)					21 473 219				
		Итого по акту ф №2 в текущем уровне цен:					**21 473 219**				
		НДС 12%					2 576 786				
		Итого с НДС					**24 050 005**				
		Всего по акту ф. №2					**24 050 005**				

Заказчик:
Начальник производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Уали А.З.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
Утепов Б.А.

Технадзор:
ТОО "Курылыс Инжиниринг Актобе"
Урбисинов Г.З.

Соответствие расчетов Ф-2 по смете проверено

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"** **Форма № 3**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства: **Строительство общежития на 60 мест для аграрного колледжа в с. Уил Уилского района Актюбинской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за январь месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования код	Организационно - правовая форма код			НДС	К оплате
		номер	дата						
		№ 110	02.09.2010 г.						
		допсоглашение	10.11.2010 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	Из графы № 3							
			СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 1991 года	дополнит. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудован.		СМР	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство общежития на 60 мест										
для аграрного колледжа в с. Уил										
Уилского района Актюбинской области	17 978 519	16 052 249	8 631 678	8 631 678					1 926 270	17 978 519
Всего по стройке:	**17 978 519**	**16 052 249**	**8 631 678**	**8 631 678**					**1 926 270**	**17 978 519**
Итого за январь:		***16 052 249***							***1 926 270***	***17 978 519***

Итого к оплате: 17 978 519 (семнадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот девятнадцать) тенге.

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Нуршин К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
Утепов Б.А.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"** **Форма № 2**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование стройки: **Строительство Общежития на 60 мест для аграрного колледжа в с. Уил Уилского района Актюбинской обл.**

А К Т

выполненных работ **за январь** месяц 2011 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во	Стоимость ед-цы тенге всего / основн. з/платы	Стоимость ед-цы тенге экс.маш. / в т.ч. з/платы	Стоимость общая тенге всего / основн. з/платы	Стоимость общая тенге экс.маш. / в т.ч. з/платы	Накладн. расходы тенге %	Трудозатраты на единицу	Трудозатраты всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы по Общежитию									
		Раздел 5. Перегородки			Кирпичные						
74	Е0108-7-3	Кладка перегородок из керамического кирпича армированных	м2	118,025	1221,82	34,73	144206	4099	33147	1,43	169
		толщиной в 1/2 кирпича в санузлах, душевых на растворе М50			225	13,01	26555	1535	1,18	0,06	8
75	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 из силикатного	м2	184,68	1096,82	34,73	202560	6414	51867	1,43	264
		кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе М50			225	13,01	41553	2402	1,18	0,06	12
			Разделительные в санузлах из влагостойкого гипсокартона								
76	Е0110-10-1	Устройство перегородок из влагостойкого гипсокартона	м2	21	624,75	31,62	13120	664	3902	0,89	19
		в санузлах и душевых			142,88	11,95	3000	251	1,2	0,06	1
77	С12031-153	Профили алюминиевые холодногнутые	м2	23,1	695		16055				
78	Е0110-89-3	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий	шт	5	513,54	0,62	2568	3	787	0,75	4
		общественных с каркасом из стальных профилей			130,95	0,25	655	1	1,2		0
		Итого прямые затраты по разделу 5:					**378508**	**11180**			**455**
							71763	**4189**			**21**
		Стоимость материалов, тенге					295565				
		Накладные расходы, тенге					89703				
		- заработная плата, тенге					13455				
		- трудоемкость, чел-ч					45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					28093				
		Итого по разделу 5:					**496305**				
		Нормативная трудоемкость					521				
		Сметная зарплата					89407				
		Раздел 6. Окна									
81	С12061-186 прим.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	58,104	10600		615902				
		остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой									
		Итого прямые затраты по разделу 6:					615902				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, тенге					615902				
		Накладные расходы, тенге									
		- заработная плата, тенге									
		- трудоемкость, чел-ч									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					36954				
		Итого по разделу 6:					**652856**				
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата									
		Раздел 11. Кровля									
178	E0110-14-1	Установка стропил	м3	22,38	21324,7	334,28	477247	7481	94627	22,1	495
					3397,5	126	76036	2820	1,2	0,62	14
179	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по	м2	1143	1790,03	8,2	2046001	9373	375448	1,71	1955
		деревянной обрешетке с ее устройством			272,95	3,08	311982	3520	1,19	0,02	17
180	E0110-3-5	Подшивка свесов досками и лобовой доски	м2	136,96	767,86	7,54	105166	1033	35748	1,43	196
					214,65	2,86	29398	392	1,2	0,62	2
181	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок,	м3	22,38	573,75	28,11	12840	629	3608	0,78	17
		стропил, мауэрлатов			123,75	10,58	2770	237	1,2	0,05	1
182	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю,подшивки свесов и	м2	1279,96	20,48	0,91	26216	1165	7710	0,03	37
		лобовой доски			4,68	0,34	5990	435	1,2		2
183	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки,подшивки	м2	1279,96	131,98	0,55	168929	704	10260	0,04	52
		свесов и лобовой доски			6,48	0,2	8294	256	1,2		1
184	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24
					963	31,5	3852	126	1,2	0,15	1
185	C12065-79	Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ	м2	2	4940		9880	12252			
		11214-86/, пл. 0,5 до 0,6 м2									
186	C11011-792	Скобяные изделия для слуховых окон	комп	4	843		3372				
187	E0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным	м2	2	767,76	3,04	1536	6	149	0,45	1
		переплетом			69,98	1,15	140	2	1,05	0,01	0
188	E0115-166-4	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений	м2	5,5	326,53	0,16	1796	1	1258	1,26	7
		проемов слуховых окон			217,8	0,07	1198	0	1,05		0
189	E0112-8--2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски,	м2	1036	31,04	0,05	32153	52	9518	0,05	51
		балконы и др./ без водосточных труб			7,7	0,02	7977	21	1,19		0
		Итого прямые затраты по разделу 11:					**2897460**	**20770**			**2835**
							447637	**7809**			**38**
		Стоимость материалов, тенге					2429053				
		Накладные расходы, тенге					543100				
		- заработная плата, тенге					81465				
		- трудоемкость, чел-ч					272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					206434				
		Итого по разделу 11:					**3646994**				
		Нормативная трудоемкость					3144				
		Сметная зарплата					536912				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы, тенге					199522				
	- заработная плата, тенге					29928				
	- трудоемкость, чел-ч					100				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					67122				
	Итого по по смете № 6-3-1:					**1185821**				
	Нормативная трудоемкость					1222				
	Сметная зарплата					225760				
	Итого по акту ф.№ 2:					**8 018 874**				
	в том числе: СМР:					7 207 967				
	Оборудование					810 907				
	СМР с временными зданиями и сооружениями от СМР К=1,034					**7 453 038**				
	Допзатраты на зимнее удорожание от суммы СМР по главам 1-8 - 7 453 038 тн 2,08 %					155 023				
	Допзатраты на выслугу лет от суммы СМР по главам 1-8 - 7 453 038 тн 1%					74 530				
	Допзатраты на допотпуска от суммы СМР по главам 1-8 - 7 453 038 тн 0,4 %					29 812				
	Допзатраты на привозные материалы от суммы СМР по главам 1-8 - 7 453 038 тн 1,454 %					108 367				
	Итого СМР с прочими дополнительными затратами по главе 9: К=1,04934					7 820 771				
	Итого по акту ф №2 в базовых ценах 2001 г с учетом оборудования:					**8 631 678**				
	Итого в текущих ценах 2010 г с К - 1,823226					**15 737 499**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи с К - 1,02 (2%)					16 052 249				
	Итого по акту ф №2 в текущем уровне цен:					**16 052 249**				
	НДС 12%					1 926 270				
	Итого с НДС					**17 978 519**				
	Всего по акту ф. №2					**17 978 519**				

Заказчик: Начальник производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Уали А.З.

Технадзор:
ТОО "Курылыс Инжиниринг Актобе"
Урбисинов Г.З.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
Утепов Б.А.

Заказчик: **ГУ "Управлен строительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Форма № 3

Наименование строительства: **Строительство общежития на 60 мест для аграрного колледжа в с. Уил Уилского района Актюбинской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за март месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования код	Организационно - правовая форма код				НДС	К оплате
		номер	дата							
		№ 110 допсоглашение	02.09.2010 г 10.11.2010 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	Из графы № 3							
			СМР в сметных базисных ценах .	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 1991 года	дополнит. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудован.		СМР	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство общежития на 60 мест										
для аграрного колледжа в с. Уил										
Уилского района Актюбинской области	42 151 436	21 582 962	11 605 674	11 605 674					2 589 955	24 172 917
Всего по стройке:	**42 151 436**	**21 582 962**	**11 605 674**	**11 605 674**					**2 589 955**	**24 172 917**
Итого за март:		***21 582 962***							***2 589 955***	***24 172 917***

Итого к оплате: 24 172 917 (двадцать четыре миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот семнадцать) тенге.

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
_____ **Нуршин К.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
_____ **Утепов Б.А.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюби[illegible]й области"** **Форма № 2**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование стройки: **Строительство общежития на 60 мест для аграрного колледжа в с. Уил Уилского района Актюбинской области**

А К Т

выполненных работ **за март** месяц 2011 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во	Стоимость ед-цы тенге всего / основн. з/платы	Стоимость ед-цы тенге экс.маш. / в т.ч. з/платы	Стоимость общая тенге всего / основн. з/платы	Стоимость общая тенге экс.маш. / в т.ч. з/платы	Накладн. расходы тенге %	Трудозатраты на единицу	Трудозатраты всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы по Общежитию									
		Раздел 8. Витражи									
97	Е0110-92-2	Установка пластиковых витражей В-1	м2	16,8	328,76	20,41	5523	343	2648	0,74	12
					124,24	7,13	2087	120	1,2	0,03	1
98	С12061-192 Изм.и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	6,98	12700		88646				
99	С12061-181	Витражи из ПХВ профилей с двухкамерным стеклопакетом, глухие	м2	9,82	5240		51457				
		Итого прямые затраты по разделу 8:					**145626**	**343**			**12**
							2087	**120**			**1**
		Стоимость материалов, тенге					143196				
		Накладные расходы, тенге					2648				
		- заработная плата, тенге					397				
		- трудоемкость, чел-ч					1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					8896				
		Итого по разделу 8:					**157171**				
		Нормативная трудоемкость					14				
		Сметная зарплата					2604				
		Раздел 9. Полы			Тип 4 (553,5м2)						
100	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	553,5	107,54	2,62	59523	1450	7829	0,07	38
					10,51	0,99	5817	548	1,23		0
101	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	55,4	8610,38		476585	0	38602	3,66	203
					567		31383	0	1,23		0
					Тип 5 (81,7м2)						
109	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	81,7	107,54	2,62	8786	214	1156	0,07	6
					10,51	0,99	859	81	1,23		0
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	8,2	8610,38		70347	0	5698	3,66	30
					567		4632	0	1,23		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Тип 6 (103,[illegible])						
118	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	103,8	107,54	2,62	11163	272	1468	0,07	7
					10,51	0,99	1091	103	1,23		0
119	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	м3	10,4	8610,38		89376	0	7239	3,66	38
		бетонных			567		5885	0	1,23		0
					Тип 7 (24,4м2)						
125	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	24,4	107,54	2,62	2624	64	345	0,07	2
					10,51	0,99	256	24	1,23		0
126	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,4	233,01	9,95	5685	243	1679	0,36	9
		бетонных			52,2	3,74	1274	91	1,23	0,02	0
		Итого прямые затраты по разделу 9:					**724089**	**2243**			**7**
							51198	**847**			**9**
		Стоимость материалов, тенге					670647				
		Накладные расходы, тенге					64016				
		- заработная плата, тенге					9602				
		- трудоемкость, чел-ч					32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					47286				
		Итого по разделу 9:					**835391**				
		Нормативная трудоемкость					48				
		Сметная зарплата					61648				
		Раздел 11. Кровля									
172	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	851,4	236,12	1,19	201028	1013	27811	0,16	132
					27	0,45	22988	383	1,19		2
173	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на	м2	851,4	189,45	4,72	161293	4019	73617	0,4	343
		битумной мастике в один слой			70,88	1,78	60347	1515	1,19	0,01	7
174	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя	м2	851,4	473,67	14,16	403283	12056	171610	0,94	797
	К=3	из минеральной ваты на битумной мастике(на 3слоя)			164,04	5,34	139664	4546	1,19	0,03	22
175	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом	м3	175,39	10700		1876656				
		связующем, повышенной жесткости, марки 200									
176	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	м2	851,4	180,17	15,94	153400	13571	41145	0,24	207
		толщиной 15 мм			34,65	5,96	29501	5074	1,19	0,03	25
177	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-	м2	851,4	88,21	2,1	75099	1788	2432	0,01	11
		песчанных стяжек (на 15мм)			1,65	0,75	1405	639	1,19		0
		Итого прямые затраты по разделу 11:					**2870759**	**32447**			**1490**
							253905	**12158**			**56**
		Стоимость материалов, тенге					2584407				
		Накладные расходы, тенге					316615				
		- заработная плата, тенге					47492				
		- трудоемкость, чел-ч					158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					191242				
		Итого по разделу 11:					**3378616**				
		Нормативная трудоемкость					1704				
		Сметная зарплата					313555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 16. Разные работы			Вентшахты						
300	Е0108-6-1	Кладка вентиляционных шахт из керамического кирпича	м3	11,76	8354,24	335,84	98246	3949	11459	4,54	53
					699,75	126	8229	1482	1,18	0,61	7
301	Е0112-13-3	Утепление вентшахт в пределах чердака минплитой	м2	67,01	189,45	4,72	12695	316	5794	0,4	27
					70,88	1,78	4750	119	1,19	0,01	1
302	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя	м2	67,01	157,89	4,72	10580	316	4502	0,31	21
		из минеральной ваты на битумной мастике			54,68	1,78	3664	119	1,19	0,01	1
303	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	м3	5,36	6730		36078				
304	Е0112-10-1	Облицовка вентшахт в пределах чердака оцинкованной	м2	69,04	785,98	1,24	54264	86	12628	0,97	67
		сталью толщ.0,5мм			153,23	0,47	10579	32	1,19		0
					Подпольный канал						
310	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,55	1331,79	49,1	2064	76	187	0,53	1
	К=2	толщ.100мм			79,66	18,4	123	29	1,23	0,09	0
311	Е0106-33-3	Устройство плоских днищ прямоугольных приямка и лотка при	м3	0,43	11758,9	1327,03	5056	571	1171	12,49	5
		толщине до 150 мм из бетона В7,5			2137,5	456,24	919	196	1,05	1,72	1
312	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,21	8799,65	296,6	1848	62	254	5,95	1
					915,75	110,25	192	23	1,18	0,54	0
313	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	м2	1,78	245,44	3,82	437	7	81	0,21	0
		выравненной поверхности стен приямка и лотка			37,35	1,44	66	3	1,18	0,01	0
314	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,4386	107		47				
315	Е0107-61-1	Монтаж плит перекрытия канала	м3	0,168	1986,57	564,43	334	95	179	3,33	1
					567	195,49	95	33	1,4	0,75	0
316	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,	м3	0,168	20700		3478				
	Изм.и доп.вып.6	канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из									
	6 СН РК 8. 02-04-	тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные									
	2002 СН РК 8	(ПТ12,5-8.6 4шт)									
	02-04С- 2004										
317	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,1680	107		18				
318	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	1,55	4023,28	221,4	6236	343	1529	4,87	8
					812,25	84,38	1259	131	1,1	0,41	1
319	С11011-792	Скобяные изделия для крышки приямка	комп	1	843		843				
					Приямок						
320	Е0106-13-1	Устройство бетонных приямков	м3	0,95	9152,47	86,6	8695	82	522	3,06	3
					490,5	32,72	466	31	1,05	0,16	0
321	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,969	107		104				
322	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали	м2	0,8	4023,28	221,4	3219	177	717	4,87	4
					812,25	84,38	650	68	1	0,41	0
323	Е0109-53-3	Монтаж металлического обрамления из уголка приямка	т	0,054	17834,84	681,42	963	37	791	104,5	6
	т.ч. п-1.16				16137	132,75	871	7	0,9	0,65	0
	п.3.2 к=1,1										
324	С12021-237	Стоимость м/к из уголка	т	0,054	154400		8338				
325	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	1,8	60,75		109	0	98	0,34	1
					60,75		109	0	0,9		0

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	45-4	Обезжиривание поверхности труб	м2	34,8	1[illegible]	0,11	555	4	226	0,04	2
					7,18	0,05	250	2	90	--	--
	Е0113-26-8 К=3	Окраска поверхности эмалью в 3 слоя	м2	34,8	221,92	0,36	7723	13	265	0,04	1
					8,31	0,15	289	5	90	--	--
		Раздел 5. Наружная защита									
83	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	108,2	60,75	--	6573	--	5916	0,34	37
					60,75	--	6573	--	90	--	--
84	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	108,2	59	47,75	6384	5167	2848	0,07	8
					11,25	18	1217	1948	90	0,09	10
85	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхности резервуара	м2	108,2	15,94	0,11	1724	12	704	0,04	5
					7,18	0,05	777	5	90	--	--
86	Е0113-17-4	Устройство обмазки битумной полимерной мастикой	м2	108,2	23,96	0,05	2592	5	572	0,03	3
					5,85	0,02	633	2	90	--	--
87	Е0113-17-4	Битумная грунтовка	м2	108,2	23,96	0,05	2592	5	572	0,03	3
					5,85	0,02	633	2	90	--	--
		Итого прямые затраты по разделам 1, 2, 3, 4, 5 сметы № 6-4-1:					**677875**	**62165**			**663**
							111155	**21261**			**103**
		Стоимость материалов, тенге					504555				
		Накладные расходы, тенге					134335				
		- заработная плата, тенге					20150				
		- трудоемкость, чел-ч					67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					48733				
		Итого по разделам сметы № 6-4-1:					**860943**				
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата									

Итого по акту ф.№ 2:	**10 708 867**
в том числе: СМР:	10 548 498
Оборудование	160 369
СМР с временными зданиями и сооружениями от СМР К=1,034	**10 907 146**
СМР с допзатратами на зимнее удорожание от суммы СМР по главам 1-8 - 10 985 655 тн 2,08 %	226 869
СМР с допзатратами на выслугу лет от суммы СМР по главам 1-8 - 10 985 655 тн 1%	109 071
СМР с допзатратами на допотпуска от суммы СМР по главам 1-8 - 10 985 655 тн 0,4 %	43 629
СМР с допзатратами на привозные материалы от суммы СМР по главам 1-8 - 10 985 655 тн 1,454 %	158 590
Итого СМР с прочими дополнительными затратами по главе 9: К=1,04934	11 445 305
Итого по акту ф №2 в базовых ценах 2001 г с учетом оборудования:	**11 605 674**
Итого в текущих ценах 2010 г с К - 1,823226	**21 159 767**

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налоги, сборы, обязательные платежи с К - 1,02 (2%)					21 582 962				
Итого по акту ф №2 в текущем уровне цен:					**21 582 962**				
НДС 12%					2 589 955				
Итого с НДС					**24 172 917**				
Всего по акту ф. №2					**24 172 917**				

Заказчик: Начальник производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
_____ Уали А.З.

Сметные расчеты Ф-2 проверил

Технадзор:
ТОО "Курылыс Инжиниринг Актобе"
_____ Урбисинов Г.З.

Подрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
_____ Утепов Б.А.