Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Договор №30 от "22" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ
за июнь 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7
		Локальная смета № 1-1-1			
		Благоустройство территории			
		Раздел 1 Ограждение из профлиста и устройство ворот с калиткой			
2	8-6-203	Трубы стальные (ГОСТ 8732-78*). 76х6 мм *м*	528	740	390 720
3	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 *м2*	1260	587	739 620
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40х40 мм *т*	5,98	59500	355 810
		м2			
		м2			
		Всего прямые затраты			**1 486 150**
		Всего по смете			**1 800 564**
		Локальная смета № 1-1-2			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ			
1	Е33-103-5 (Д	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ *опора*	2	2682,67	5 365
2	Е33-103-5	Установка одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 кВ *опора*	18	3565,97	64 187
3	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	4	19400	77 600
4	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2 *шт*	14	12600	176 400
5	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии, с помощью механизмов *км линии*	2,6	7259,41	18 874
6	16-7-25	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 16/4 мм2 *т*	0,13	343600	44 668
7	16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ПВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,6	39800	23 880

		1000м			
8	Ц8-305-4	Траверса на опоре	44	272,5	11 990
		шт			
9	1-4-101	Траверсы ТН-2	44	545	23 980
		шт			
10	Ц8-305-1	Хомут на опоре	30	410,8	12 324
		шт			
11	1-4-104	Хомуты Х-10-28шт Х-12-8шт	51	196	9 996
		кг			
12	Ц8-52-3	Изолятор опорный, напряжение 0,4 кВ, с 4-мя точками крепления	88	131,3	11 554
		шт			
13	1-4-34	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ТФ-2001	0,88	2560	2 253
		100шт			
14	Ц8-52-4	прим Колпачок К-5	88	200,5	17 644
		шт			
15	1-4-60	Колпачки К-5	88	101	8 888
		шт			
16	Ц8-346-3	Проводник заземляющий ЗП2	28	89,3	2 500
		м			
17	1-4-26	Проводник заземляющий ЗП2	28	303	8 484
		кг			
18	Ц8-82-1	Зажим	84	85,4	7 174
		шт			
19	1-7-6	Зажим ПА-1, ПА-2 и ПС-1	0,84	7100	5 964
		100шт			
20	Ц8-596-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 500 Вт	18	960,4	17 287
		шт			
21	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	18	6550	117 900
		шт			
22	17-6-86	Лампы газоразрядные ДнАТ 250	18	794	14 292
		шт			
23	Ц8-593-19	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам	18	417	7 506
		шт			
24	7-2-55	Кронштейн, для опоры СВ для светильника	18	6310	113 580
		шт			
	Раздел 4 Оборудование				
45	Ц8-593-4 (ДМ	Демонтаж светильника с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	8	252	2 016
		шт			
46	Ц8-593-4	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	8	451,5	3 612
		шт			
47	17-1-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200	8	2570	20 560
		шт			
48	Ц8-545-5 (ДМ	Демонтаж коробки ответвительной взрывозащищенной	8	221,76	1 774
		шт			
49	Ц8-545-5	Коробка ответвительная взрывозащищенная	8	688,6	5 509
		шт			
50	18-3-49	Коробки ответвительные взрывозащищенные КТЛ-25	0,008	16100	129
		1000шт			
51	Е21-22-4	Выключатели наружной установки	1	82,17	82
		шт			
52	18-1-10	Выключатель наружной установки	1	343	343
		шт			
53	Ц8-317-4	Реле времени программируемое	1	3104,1	3 104
		шт			
54	Ц8-596-1	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой 500 Вт	4	705,6	2 822
		шт			
55	17-3-41	Прожектор, тип ПЗС-35	4	1770	7 080
		шт			

56	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип ЛОН-100	10	19	190
		шт			
57	17-6-63	Лампы накаливания ЛОН-200	4	141	564
		шт			
		Всего прямые затраты			852 077
		Всего по смете			1 015 120
		Локальная смета № 1-1-3			
		Очистные сооружения			
		Раздел 1 Приемная камера			
1	Е22-8-18 (ДМ	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 1200 мм	0,003	588874,51	1 767
		км трубопровода			
4	Е9-4-1 (ДМ)	Демонтаж металлического лотка	0,76	14745,72	11 207
		т конструкций			
		м2 покрытия			
		Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка			
37	Е22-8-21 (ДМ	Демонтаж центральной трубы Ду 1520мм	0,005	794834,68	3 974
		км трубопровода			
38	Е22-8-21	Монтаж центральной трубы первичного отстойника диаметром 1520 мм	0,005	1415823,85	7 079
		км трубопровода			
39	8-6-162	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1520х15 мм	5	62400	312 000
		м			
40	Е9-30-1 (ДМ)	Демонтаж раструба из листовой стали 6мм	0,98	8891,74	8 714
		т конструкций			
41	Е9-30-1	Монтаж раструба из листовой стали толщ 6мм	0,98	14359,66	14 072
		т конструкций			
42	1-1-874	Прокат листовой толщ 6мм	0,98	63600	62 328
		т			
43	Е9-31-1 (ДМ)	Демонтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм	0,288	5732,24	1 651
		т конструкций			
44	Е9-31-1	Монтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм	0,288	9588,68	2 762
		т конструкций			
45	1-1-874	Прокат листовой толщ 6мм	0,288	63600	18 317
		т			
46	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,84	21,8	2 046
		м2			
47	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	187,68	26,25	4 927
		м2			
48	Е6-1-1	Частичное бетонирование	5,4	7827,97	42 271
		м3			
49	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,075	272629,88	20 447
		км трубопровода			
55	Е6-1-1	Бетонирование стен первичного отстойника	18	7827,97	140 903
		м3			
56	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция стен первичного отстойника системы Пенетрон	560	245,44	137 446
		м2 поверхности			
57	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	0,728	26143,3	19 032
		т			
58	99-1-1 Прайс	Пенетрон	728	594	432 432
		кг			
		Раздел 5 Аэротенки			
59	Е6-1-1	Бетонирование отводящих лотков аэротенка	2,7	7827,97	21 136
		м3			
60	Е6-1-1	Бетонирование стен и днища аэротенка	40,46	7827,97	316 720
		м3			
61	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция стен и днища лотков системы Пенетрон	863,28	245,44	211 883
		м2 поверхности			

82	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	1,1223	26143,3	29 341
		т			
83	99-1-1 Прайс	Пенетрон	1122,3	594	666 646
		кг			
	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
67	Е22-8-21 (ДМ)	Демонтаж центральной трубы Ду 1520мм	0,005	794834,68	3 974
		км трубопровода			
70	Е9-30-1 (ДМ)	Демонтаж раструба из листовой стали 6мм	0,98	8891,74	8 714
		т конструкций			
73	Е9-31-1 (ДМ)	Демонтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм	0,288	5732,24	1 651
		т конструкций			
78	Е6-1-1	Частичное бетонирование	5,4	7827,97	42 271
		м3			
85	Е6-1-1	Бетонирование стен первичного отстойника	18	7827,97	140 903
		м3			
86	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция стен первичного отстойника системы Пенетрон	560	245,44	137 446
		м2 поверхности			
87	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	0,728	26143,3	19 032
		т			
88	99-1-1 Прайс	Пенетрон	728	594	432 432
		кг			
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
93	Ц22-120-1 (Д	Демонтаж механической ступенчатой решетки РСЭ-450,шириной прозоров 5мм -2шт	1	14087,07	14 087
		т			
94	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж трубопровода из стальных электросварных труб Ду 273х6	0,008	109054,3	872
		км трубопровода			
95	Ц16-14-3 (ДМ	Демонтаж шиберного ножевого затвора EX-02-250-HW-E	2	4053,92	8 108
		шт			
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
102	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 273мм	0,011	122800,08	1 351
		км трубопровода			
103	Е9-34-4 (ДМ)	Демонтаж комплекта песколовок, включая распределительную камеру- 2шт	2,704	12629,53	34 150
		т конструкций			
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
109	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 219 мм	0,065	81725,88	5 312
		км трубопровода			
110	Е6-1-16 (ДМ)	Демонтаж полупогружной доски железобетонной - 28шт	2,8	375,1	1 050
		м3			
112	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	65	2250	146 250
		м			
114	80-1-1ООО Н	Полупогружная доска	28	27859,2	780 058
		шт			
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
115	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,043	81725,88	3 514
		км трубопровода			
116	Е9-34-4 (ДМ)	Демонтаж кассет с биологической загрузкой ПОЛИВОМ-У - 52шт	2,6	12629,53	32 837
		т конструкций			
118	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	43	2250	96 750
		м			
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
121	Е22-8-9 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,0165	146224,31	2 413
		км трубопровода			
		м			
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				

124	E22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,0035	81725,88	286
		км трубопровода			
125	E9-34-4 (ДМ)	Демонтаж кассет с биологической загрузкой "КОНТУР" -14 шт.	0,7	12629,53	8 841
		т конструкций			
126	E22-11-6 (ДМ	Демонтаж аэрационной системы "ПОЛИПОР"	0,014	83501,47	1 169
		км трубопровода			
127	E22-11-6 (ДМ	Демонтаж системы регенерации "ПОЛИПОР ТПНГ"	0,0552	83501,47	4 609
		км трубопровода			
129	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	3,5	2250	7 875
		м			
133	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 219 мм	1,4	19000	26 600
		10м			
134	E22-11-6	Система регенерации "ПОЛИПОР ТПНГ"	0,0552	139706,75	7 712
		км трубопровода			
135	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 219 мм	5,52	19000	104 880
		10м			
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
136	E22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,048	109054,3	5 235
		км трубопровода			
		м			
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
139	Ц1-105-1 (ДМ	Демонтаж гидравлического пресс-транспортера ПТГ-200 с отдельной масляной станцией	1	46359	46 359
		шт			
140	E22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	4	81725,88	326 904
		км трубопровода			
141	E9-7-1 (ДМ)	Демонтаж контейнера бытового передвижного	0,12	10415,6	1 250
		т конструкций			
145	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	4	2250	9 000
		м			
		т			
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
149	E22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,051	58996,91	3 009
		км трубопровода			
150	Ц16-14-3 (ДМ	Демонтаж шиберного ножевого затвора ЕХ-02-250-HW-E	2	4053,92	8 108
		шт			
152	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	51	1320	67 320
		м			
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
155	E22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,026	35699,98	928
		км трубопровода			
157	80-1-1ООО Н	Эрлифт Дн-110мм без воздухоохладителя	2	104297,2	208 594
		шт			
159	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	26	882	22 932
		м			
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
160	E22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,0025	58996,91	147
		км трубопровода			

162	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	2,5	1320	3 300
		м			
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
164	80-1-1ООО Н	Эрлиф Дн-110мм без воздухоохладителя	2	104678,7	209 357
		шт			
166	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	7	882	6 174
		м			
		т			
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
170	Ц7-218-1 (ДМ	Демонтаж насосов GRUNDFOS SEV 65/65/22/2	2	1486,8	2 974
		шт			
171	Е22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,1815	58996,91	10 708
		км трубопровода			
175	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	181,5	1320	239 580
		м			
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
176	Е22-11-5 (ДМ	Демонтаж трубы "Корсис" SN-6 диаметром 160 мм	0,14	46790,17	6 551
		км трубопровода			
177	Е22-11-6 (ДМ	Демонтаж горизонтального дренажа для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,128	83501,47	10 688
		км трубопровода			
178	Е22-11-6 (ДМ	Демонтаж вертикального дренажа для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,0432	83501,47	3 607
		км трубопровода			
179	Е22-11-6 (ДМ	Демонтаж горизонтального дренажа для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,012	83501,47	1 002
		км трубопровода			
180	Е22-11-6 (ДМ	Демонтаж вертикального дренаа для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,0048	83501,47	401
		км трубопровода			
181	Ц7-218-1 (ДМ	Демонтаж насосной станции PUST	1	1486,8	1 487
		шт			
182	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 108 мм	0,068	35699,98	2 428
		км трубопровода			
185	Е22-11-6	Горизонтальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,128	139706,75	17 882
		км трубопровода			
186	80-1-1ООО Н	Горизонтальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	128	6345,9	812 275
		п.м.			
189	Е22-11-6	Горизонтальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,012	139706,75	1 676
		км трубопровода			
190	80-1-3тожв	Горизонтальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	12	6346,2	76 154
		п.м.			
196	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	68	882	59 976
		м			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
200	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	136	1320	179 520
		м			
202	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	298	2250	670 500
		м			
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
204	80-1-1 ООО І	Эрлифт Дн160мм без воздухоохладителя	4	137469,4	549 878
		шт			

	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
205	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,002	81725,88	163
		км трубопровода			
206	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,07	35699,98	2 499
		км трубопровода			
207	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с гидравлическим испытанием	0,083	31478,1	2 613
		км трубопровода			
208	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с гидравлическим испытанием	0,03	31478,1	944
		км трубопровода			
209	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 20 мм с гидравлическим испытанием	0,015	31478,1	472
		км трубопровода			
210	Е22-36-2 (ДМ	Демонтаж затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-100- MR-E	6	111,14	667
		задвижка или клапан			
				102,6	
211	Е22-36-1 (ДМ	Демонтаж затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-50-VR-E	22	61,34	1 349
		задвижка или клапан			
212	Е18-22-5 (ДМ	Демонтаж кранов шаровых 1" -4шт. и 3/4 " - 4шт.	8	6,75	54
		комплект			
213	Е22-11-3 (ДМ	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн75 в минерализатор	0,04	35262,19	1 410
		км трубопровода			
214	Е22-11-4 (ДМ	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в аэротенк	0,14	42386,93	5 934
		км трубопровода			
215	Е22-11-3 (ДМ	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в аэротенк	0,04	35262,19	1 410
		км трубопровода			
216	Е22-11-4 (ДМ	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в биореактор	0,02	42386,93	848
		км трубопровода			
217	Е22-11-3 (ДМ	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в биореактор	0,04	35262,19	1 410
		км трубопровода			
219	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3 мм	2	1710	3 420
		м			
221	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	70	540	37 800
		м			
223	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	83	279	23 157
		м			
225	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	30	63	1 890
		м			
227	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	15	63	945
		м			
234	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн75 в минерализатор	0,04	58881,69	2 355
		км трубопровода			
235	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн-75мм в минерализатор	1	167377,8	167 378
		компл			

236	Е22-11-4	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в аэротенк	0,14	70811,26	9 914
		км трубопровода			
237	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн-130 в аэротенк	1	718887,4	718 887
		компл			
238	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в аэротенк	0,04	58881,69	2 355
		км трубопровода			
239	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР-ТПНГ" Дн-63 в аэротенк	1	404769,2	404 769
		компл			
240	Е22-11-4	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в биореактор	0,02	70811,26	1 416
		км трубопровода			
241	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн-130 в биореактор	1	87890,6	87 891
		компл			
242	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в биореактор	0,04	58881,69	2 355
		км трубопровода			
243	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР-ТПНГ" Дн-63 в биореактор	1	381519,7	381 520
		компл			
	Раздел 25 Запорная арматура				
244	Е22-35-6 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 200мм	12	293,93	3 527
		задвижка или клапан			
245	Е22-40-6 (ДМ	Демонтаж фланцев диаметром 200 мм	24	107,62	2 583
		фланец			
246	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж втулок под фланец Ду200мм	12	88,55	1 063
		шт			
247	Е22-35-5 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 150 мм	8	106,26	850
		задвижка или клапан			
248	Е22-40-5 (ДМ	Демонтаж фланцев диаметром 150 мм	16	64,05	1 025
		фланец			
249	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж втулок под фланцы Ду 150мм, L=0,5м	8	88,55	708
		шт			
250	Е22-35-3 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 100 мм	10	74,84	748
		задвижка или клапан			
251	Е22-40-3 (ДМ	Демонтаж фланцев диаметром 100 мм	20	44,23	885
		фланец			
252	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж втулок под фланцы Ду 100мм	10	88,55	886
		шт			
253	Е22-35-1 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 50 мм	22	45,29	996
		задвижка или клапан			
254	Е22-40-1 (ДМ	Демонтаж фланцев диаметром 50 мм	44	21,88	963
		фланец			
255	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж втулок под фланцы Ду 50мм, L=0,5м	22	88,55	1 948
		шт			
256	Е16-15-1 (ДМ	Демонтаж вентилей диаметром 20 мм	14	88,05	1 233
		шт			
257	Е22-40-1 (ДМ	Демонтаж фланцев диаметром 20 мм	28	21,88	613
		фланец			
258	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж втулок под фланцы Ду 20мм, L=0,5м	14	88,55	1 240
		шт			
259	Е22-8-9 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,2	65244,95	13 049
		км трубопровода			
260	Е22-36-3 (ДМ	Демонтаж стальных задвижек с электроприводом диаметром 150 мм	2	232	464
		задвижка или клапан			
262	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	12	16300	195 600
		шт			
264	8-9-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 200 мм	24	1780	42 720

		шт			
268	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	8	11500	92 000
		шт			
270	8-9-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 150 мм	16	1060	16 960
		шт			
274	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	10	6480	64 800
		шт			
276	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	20	688	13 760
		шт			
280	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	22	3500	77 000
		шт			
282	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	44	354	15 576
		шт			
288	8-9-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 20 мм	28	202	5 656
		шт			
		Всего прямые затраты			**10 554 832**
		Всего по смете			**11 452 506**

Локальная смета № 1-1-4

Производственно-вспомогательное здание

	Раздел 1 Общестроительные работы				
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (рубероид)	288	29,02	8 358
		м2 кровли			
2	Е8-6-1	Кирпичная кладка фронтона	8,8	2540,24	22 354
		м3 кладки			
3	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	3,485	13600	47 396
		1000шт			
4	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа по деревянным стропилам с обрешеткой	372	112,46	41 835
		м2			
5	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,095	525600	49 932
		т			
6	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	372	1190	442 680
		м2			
7	Е10-14-1	Установка стропил с обрешеткой	13,7	21325,1	292 154
		м3 древесины в конструкции			
8	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	31	215,57	6 683
		шт			
9	Е10-16-3	Установка оконных блоков пластиковых в общественных зданиях	31	1196,68	37 097
		м2 проемов			
10	1-1-803	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	31	1030	31 930
		комплект			
11	6-1-93	Блоки оконные двустворные пластиковые для общественных зданий	89,02	5180	461 124
		м2			
12	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	24	320,85	7 700
		шт			
13	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м-24шт.	49,11	403,82	19 832

		м2 проемов			
14	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	168	95,32	16 014
		м коробок			
15	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	24	1380	33 120
		комплект			
16	6-3-8	Блоки дверные входные однопольными полотнами - 24шт	49,11	4370	214 611
		м2			
17	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	24	77,9	1 870
		прибор			
18	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	24	844	20 256
		шт			
19	Е13-44-7	Очистка поверхности металлических ворот щетками - 3шт	22,42	60,75	1 362
		м2			
20	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ворот грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,42	21,8	489
		м2			
21	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ворот эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	44,84	26,25	1 177
		м2			
22	Е61-25-1	Очистка стен здания	669,7	64,62	43 276
		м2			
23	Е15-64-1	Перетирка стен	669,7	104,81	70 191
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
	Раздел 2 Насосное оборудование				
39	Ц7-12-1 (ДМ)	Демонтаж компрессоров	3	20334	61 002
		комплект			
41	80-1-1ООО Н	Компрессор 32ВФ23/1,5СМ2УЗ	3	849748,4	2 549 245
		шт			
42	Е22-36-4 (ДМ	Демонтаж клапанов обратных диаметром 200 мм	3	367,4	1 102
		задвижка или клапан			
44	9-3-20	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	3	11800	35 400
		шт			
45	Е22-36-4 (ДМ	Демонтаж стальных задвижек диаметром 200 мм	3	367,4	1 102
		задвижка или клапан			
47	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	3	16300	48 900
		шт			
50	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	6	1140	6 840
		шт			
		Всего прямые затраты			**4 575 031**
		Всего по смете			**5 312 732**

Локальная смета № 1-1-5

Здание УФ обеззараживания

	Раздел 1 Общестроительные работы				
7	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных 3шт	14,3	74,9	1 071
		м2			
8	Е56-14-1	Снятие оконных приборов врезных	11	18,74	206
		шт			
9	Е10-91-1	Установка оконных блоков пластиковых площадь проема до 2 м2	16,34	498,08	8 139
		м2 проемов			
10	1-1-803	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	11	1030	11 330
		комплект			
11	6-1-93	Блоки оконные двустворные пластиковые для общественных зданий	16,34	5180	84 641
		м2			

12	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	963
		шт			
13	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м Зшт.	6,3	403,82	2 544
		м2 проемов			
14	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	15,6	95,32	1 487
		м коробок			
15	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	4 140
		комплект			
16	6-3-8	Блоки дверные входные однопольными полотнами - 3шт.	6,3	4370	27 531
		м2			
17	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	3	77,9	234
		прибор			
18	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844	2 532
		шт			
		комплект			
		Всего прямые затраты			**144 817**
		Всего по смете			**148 728**

Локальная смета № 1-1-6

Здание решеток

		Всего прямые затраты			**0**
		Всего по смете			**0**

Локальная смета № 1-2-1

Благоустройство территории

		м2			
		Всего прямые затраты			**0**
		Всего по смете			**0**

Локальная смета № 1-2-2

Наружные сети электроснабжения

		шт			
		Всего прямые затраты			**0**
		Всего по смете			**0**

Локальная смета № 1-2-3

		м			
		Всего прямые затраты			**0**
		Всего по смете			**0**

Локальная смета № 1-2-4

Производственно-вспомогательное здание

	Раздел 2 Насосное оборудование				
48	80-1-1ООО Н	Компрессор ТВ 80-1,4	1	2205919,3	2 205 919
		шт			
		Всего прямые затраты			**2 205 91**
		Всего по смете			**2 554 27**

Локальная смета № 1-2-5

Хлораторная (блок-модуль контейнерного типа)

		шт			
		Всего прямые затраты			
		Всего по смете			

Локальная смета № 1-2-6

		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			
		Всего по смете			
					19 818 8
		ИТОГО прямые затраты			**22 283 9**
		ИТОГО по смете			**180 4**
		Временные здания и сооружения			**22 464 4**
		ИТОГО по главам			

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213%)	307 835
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	95 809
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38 324
		Итого по сметному расчету:	
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**22 906 386**
		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)	**46 729 028**
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**934 581**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**47 663 609**
		НДС (12 %)	**5 719 633**
		Стоимость строительства	**53 383 242**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Т.К.Койшекенов

М.П

Согласовано:

_____

_____

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	код	организ.-правовая форма наименование	код
12		17	30	22.05.2013г.		458058011431		

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. работы: на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы	налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	47 663 608,65		22 906 385,92						5 719 633,04	53 383 242
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		47 663 608,65	22 906 385,92						5 719 633,04	53 383 242
	Всего к оплате:	53 383 241,68	т.тенге								
	в том числе НДС:	5 719 633,04	т.тенге								

Заказчик: Кайшекенов Т.К.

Подрядчик: Кабиев Б.М.

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Договор №30 от "22" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ за июль за 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номера	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7
		Локальная смета № 1-1-1			
		Благоустройство территории			
	Раздел 1 Ограждение из профлиста и устройство ворот с калиткой				
1	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 3,0 м из профлиста по столбам из стальных труб Ду 76мм	534	1310,99	700 089
		м оград			
5	Е13-16-6	Огрунтовка металлических конструкций каркаса ограждения из угловой стали и стоек из трубы грунтовкой ГФ-021 за один раз	272	21,8	5 930
		м2			
6	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза К=2,000	544	26,25	14 280
		м2			
7	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой столбов их стальных труб Ду 150мм	1	6832,7	6 833
		шт			
8	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов из стальных труб Ду 150мм	1	1659,35	1 659
		шт			
9	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, 63х63х5	0,066	64200	4 237
		т			
10	1-1-897	Прокат угловой 45х45х4	0,01	58700	587
		т			
11	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40х40 мм	0,036	59500	2 142
		т			
12	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	14,4	587	8 453
		м2			
13	8-6-228	Трубы стальные (стойки) ГОСТ 8732-78*), 108х4 мм	12,4	734	9 102
		м			
14	8-6-268	Трубы стальные (стойки) Ду-159х5 мм	7	1360	9 520
		м			
15	Е7-20-3	Установка навесов на ворота и калитку -6шт.	0,031	175710,1	5 447
		т стальных элементов			
16	Е13-16-6	Огрунтовка каркаса из угловой стали и стоек из стальных труб ворот и калитки грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,8	21,8	192
		м2			
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ворот и калитки эмалью ПФ-115 за два раза	17,6	26,25	462
		м2			
	Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита				
18	Е47-3-4	Очистка территории от мусора	1701	5,63	9 577
		м2			
19	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	612	27,1	16 585
		т			
20	П8-10-2	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	612	95,5	58 446
		т			
21	Е27-22-1	Устройство подъездных дорог из щебня толщиной 15 см	1902	422,68	803 937
		м2 основания			
22	Е27-39-17	Устройство цементобетонной площадки (для сбора твердых бытовых отходов) толщиной 20 см средствами малой механизации	9	1945,81	17 512
		м2 покрытия			
23	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	0,13	261	34
		м3 грунта			
24	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,08	122,16	10
		м3 грунта			
25	Е8-4-2	Обертывание столбов толью	0,45	440,62	198

		м2 поверхности			
26	Е10-5-1	Установка стоек из брусьев	0,022	22541,72	496
		м3 древесины в конструкции			
27	Е10-9-2	Устройство щита из досок 1200х800мм	0,96	834,73	801
		м2 перег. за вычетом проемов			
28	Е15-163-4	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	3,12	94,61	295
		м2 окрашиваемой поверхности			
29	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами щита	0,96	225,51	216
		м2 перегородок за вычетом проемов			
30	80-1-1ТОО "Батыс"	Ведро конусное	2	644	1 288
		шт			
31	80-1-2Тоже	Огнетушитель ОП-5	5	1931	9 655
		шт			
32	80-1-3Тоже	Лом металлический	1	858	858
		шт			
33	80-1-4тоже	Багор	1	901	901
		шт			
34	80-1-5Тоже	Лопата совковая	2	429	858
		шт			
35	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под ящик	0,1	3002,9	300
		м3 подстилающего слоя			
36	Е10-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	0,018	28485,13	513
		м3			
37	Е10-9-2	Устройство деревянного ящика для песка	2,96	834,73	2 471
		м2 перег. за вычетом проемов			
38	1-1-619	Петля накладная	2	40	80
		шт			
39	Е15-163-4	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	2,96	94,61	280
		м2 окрашиваемой поверхности			
40	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами ящика	2,96	225,51	668
		м2 перегородок за вычетом проемов			
41	Е8-3-1	Засыпка ящика песком	0,3	1733,2	520
		м3 основания			
	Раздел 3 Озеленение				
	Раздел 4 Устройство надворной уборной				
52	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8,62	32,26	278
		м3 грунта			
53	Е10-32-1	Установка каркаса уборной из брусьев	0,29	28485,13	8 261
		м3			
54	Е10-7-1	Обшивка каркаса досками	18,6	626,72	11 657
		м2 обшивки стен за вычетом проемов			
55	Е10-24-1	Установка дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,26	4210,74	5 306
		м2 проемов			
56	Е10-54-1	Антисептирование пастами рубленых стен	18,6	55,4	1 030
		м2 стен			
57	Е10-55-1	Устройство крышки выгребной ямы	1,6	1292,59	2 068
		м2			
58	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	1	843	843
		комплект			
59	Е6-33-1	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм	0,95	13273,76	12 610
		м3			
60	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	14,7	245,44	3 608
		м2 поверхности			
61	Е27-4-2	Устройство отмостки толщиной 20 см, из глинощебеночных смесей	8	1856,43	14 851
		м2 основания или покрытия			
62	Е16-14-11	Устройство вентиляционной трубы из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	3	1491,36	4 474
		м трубопровода			
	Раздел 5 Устройство лестничных маршей с ограждением				
	Раздел 6 Мусоросборник емк.0,25м3				
73	Е9-62-7	Изготовление мусорного контейнера емк 0,25м3	0,072	49326,74	3 552
		т конструкций			
74	1-1-882	Прокат листовой для изготовления мусоросборника	0,072	68600	4 939
		т			
75	Е9-7-1	Монтаж металлоконструкции мусоросборника	0,072	17314,8	1 247
		т конструкций			
76	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей конструкции грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	21,8	48
		м2			
77	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей конструкции эмалью ПФ-115 за два раза	4,4	26,25	116
		м2			
		Всего прямые затраты			1 770 499

		Всего по смете			2 145 071
		Локальная смета № 1-1-2			
		Наружные сети электроснабжения			
	Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ				
	Раздел 3 Кабельная продукция				
25	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для прокладки кабеля 820м.)	290	44,07	12 780
		м3 грунта			
26	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под кабель 15см	64	1824,2	116 749
		м3 основания			
27	Е1-27-3	Засыпка кабеля песком толщ. 15см	64	7,57	484
		м3 грунта			
28	П9-32-1	Песок - погрузка	104	20	2 080
		т			
29	П8-10-2	Подвозка леска автомобилями-самосвалами на 10 км, 2 класс груза	104	85,5	9 932
		т			
30	30-8-92	Песок природный	64	1380	88 320
		м3			
31	Е1-27-3	Засыпка траншей грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	172	7,57	1 302
		м3 грунта			
32	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	820	27,5	22 550
		м кабеля			
33	16-1-607	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,3	211400	63 420
		1000м			
34	16-1-622	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,14	190400	26 656
		1000м			
35	16-1-623	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,07	247100	17 297
		1000м			
36	16-1-624	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,1	333800	33 380
		1000м			
37	16-1-626	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,07	721000	50 470
		1000м			
38	16-3-216	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78*), марка КВБбШв, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,14	349300	48 902
		1000м			
39	Ц8-155-1	Герметизация кабельных вводов	5	373,8	1 869
		проход кабеля			
40	Ц8-158-14	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля	14	174,2	2 439
		шт			
41	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и траншеи	820	19,6	16 072
		м			
42	Е16-6-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	150	33,7	5 055
		м трубопровода			
43	Е21-4-2	Протягивание провода в трубы	150	11,05	1 658
		м			
44	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,8 мм	150	104	15 600
		м			
	Раздел 4 Оборудование				
		Всего прямые затраты			**537 015**
		Всего по смете			**639 772**
		Локальная смета № 1-1-3			
		Очистные сооружения			
	Раздел 1 Приемная камера				

	8-6-156	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с уменьшенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1200х9 мм	3	30800	92 400
		м			
	Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки				
15	Е1-173-2	Откачка воды	12,8	343,74	4 400
		м3 мокрого грунта			
16	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	4	6,08	24
		м2 пола			
17	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором	25,4	134,46	3 415
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
18	Е11-11-3	Устройство бетонных полов	4	266,32	1 065
		м2 стяжки			
19	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция поверхности стен и полов Пенетроном	29,4	245,44	7 216
		м2 поверхности			
20	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	0,0362	26143,3	999
		т			
21	99-1-1ТОО "Пенетрон-Казахс	Пенетрон	38,2	594	22 691
		кг			
22	Е10-32-1	Установка каркаса надстройки из досок	3	28485,13	85 455
		м3			
23	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	16	626,72	10 028
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			
				58,05	
24	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4	567,59	2 270
		м2 кровли			
25	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,2	403,82	485
		м2 проемов			
26	8-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 0,8х1,5 внутренние	1,2	4250	5 100
		м2			
27	8-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами 0,8х1,5 внутренние	1,2	3540	4 248
		м2			
28	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	1	77,9	78
		прибор			
29	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	583
		шт			
30	Е9-29-1	Монтаж лестницы металлической -1шт	0,017	13711,46	233
		т конструкций			
31	2-1-267	Стоимость лестницы	0,017	133700	2 273
		т			
	Раздел 3 Минерализатор				
32	Е58-2-1	Разборка рулонного покрытия	171	29,02	4 962
		м2 кровли			
33	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	171	236,58	40 452
		м2 изолируемой поверхности			
34	Е9-30-1 (ДМ)	Демонтаж уплотнителя из листовой стали	0,264	8881,16	2 345
		т конструкций			
35	Е9-30-1	Монтаж уплотнителя из листовой стали	0,264	14359,66	3 791
		т конструкций			
36	1-1-874	Прокат листовой 5мм	0,264	63600	16 790
		т			
	Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка				
50	8-4-296	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 459,5 мм	75	7670	575 250
		м			
51	Е22-8-6	Установка стоек из труб Ду 219мм - 8шт.х3250мм	0,026	154691,68	4 027
		км трубопровода			
52	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	26	2250	58 500
		м			
53	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,8	436
		м2			
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стальных труб эмалью ПФ-115 за два раза	40	26,25	1 050
		м2			
	Раздел 5 Аэротенки				
65	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 8 мм	1,317	63600	83 761
		т			

	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 63 мм	0,298	59200	17 642
		т			
	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
68	E22-8-21	Монтаж центральной трубы первичного отстойника диаметром 1520 мм	0,005	1415823,85	7 079
		км трубопровода			
69	8-6-162	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1520х15 мм	5	62400	312 000
		м			
71	E9-30-1	Монтаж раструба из листовой стали толщ.6мм	0,98	14359,66	14 072
		т конструкций			
72	1-1-874	Прокат листовой толщ.6мм	0,98	63600	62 328
		т			
74	E9-31-1	Монтаж щита отражателя из листовой стали толщ.6мм	0,288	9588,66	2 762
		т конструкций			
75	1-1-874	Прокат листовой толщ.6мм	0,288	63600	18 317
		т			
76	E13-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,84	21,6	2 046
		м2			
77	E13-26-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза К=2,000	187,68	26,25	4 927
		м2			
79	E22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,075	272629,86	20 447
		км трубопровода			
80	8-4-296	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 459,5 мм	75	7670	575 250
		м			
81	E22-8-6	Установка стоек из труб Ду 219мм -8шт.х3250мм	0,026	154691,66	4 027
		км трубопровода			
82	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	26	2250	58 500
		м			
83	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,8	436
		м2			
84	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стальных труб эмалью ПФ-115 за два раза К=2,000	40	26,25	1 050
		м2			
	Раздел 7 Замена ходовых мостов				
89	E9-29-1 (ДМ)	Демонтаж сущ. ходовых мостов	0,1961	8454,9	1 658
		т конструкций			
91	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 63 мм	0,12	59200	7 104
		т			
92	4-1-26	Арматура класса А-III, d=16-18 мм	0,076	50900	3 868
		т			
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
98	E22-8-8	Трубопровод из стальных электросварных труб Ду 273х6	0,008	204666,79	1 637
		км трубопровода			
99	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	8	2840	22 720
		м			
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
107	8-6-156	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1220х10 мм	5,71	30800	175 868
		м			
108	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм	1	63600	63 600
		т			
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
117	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,043	154691,66	6 660
		км трубопровода			
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
123	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х8 мм	16,5	3360	55 440
		м			
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				

	[illegible]	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	48	3360	161 280
		м			
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
146	Е9-62-7	Изготовление контейнера	0,12	49326,74	5 919
		т конструкций			
147	Е9-7-1	Монтаж контейнера бытового передвижного	0,12	17314,6	2 078
		т конструкций			
148	2-1-199	Стоимость контейнера бытового передвижного	0,12	149600	17 952
		т			
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
167	Е9-62-7	Изготовление металлического жиросборника - 4 шт.	0,3	49326,74	14 798
		т конструкций			
169	2-1-199	Стоимость металлоконструкций жиросборников -4х шт.	0,3	149600	44 880
		т			
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
172	Ц7-218-1	Насос GRUNDFOS SEV 65/65/22/2	2	5925	11 850
		шт			
173	80-1-1ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Насос GRUNFOS SEV 65/65/22/2	2	296201,5	592 403
		шт			
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
193	Ц7-218-1	Насосная станция PUST, масса 0,064 т	1	5925	5 925
		шт			
194	80-1-15тоже	Насосная станция PUST	1	865631,8	865 632
		шт			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
197	Е22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,136	58998,91	8 024
		км трубопровода			
198	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,298	81725,88	24 354
		км трубопровода			
199	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,136	115636,32	15 727
		км трубопровода			
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
203	Е22-8-5	Эрлифт Дн-160мм без воздухоотделителя - 4шт.	0,02	115636,32	2 313
		км трубопровода			
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
229	80-1-1ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Затвор поворотный ГРАНДВЭЛ ЗП-ВС-FL-3-100-MR-E	6	27150,4	162 902
		шт			
231	80-1-1ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Затвор поворотный ГРАНДВЭЛ ЗП-ВС-FL-3-50-MR-E	22	22928,4	504 381
		шт			
233	9-4-53	Краны шаровые 1" и 3/4"	8	1390	11 120
		шт			
	Раздел 25 Запорная арматура				
263	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	24	391,37	9 393
		фланец			
266	8-6-101	Втулка под фланец Ду 200мм , L=0,5м -12шт	6	2250	13 500
		м			
269	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	16	231,52	3 704
		фланец			
272	8-6-89	Втулка под фланец Ду 150мм , L=0,5м , 8шт	4	1060	4 240
		м			
275	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	20	156,43	3 129
		фланец			
278	8-6-80	Втулка под фланец Ду 100мм, L=0,5м -10шт	5	882	4 410
		м			
281	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	44	74,08	3 259
		фланец			
284	8-6-67	Втулка под фланец Ду50мм, L=0,5 -22шт	11	363	3 993
		м			
286	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	14	483	6 762
		шт			
287	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 20 мм	28	74,06	2 074
		фланец			
290	8-6-56	Втулка под фланец Ду 20мм , L=0,5м , -14шт	7	63	441
		м			

		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х8 мм	200	3360	672 000
		м			
		Всего прямые затраты			**5 652 207**
		Всего по смете			**6 132 919**
		Локальная смета № 1-1-4			
		Производственно-вспомогательное здание			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Насосное оборудование				
48	Е22-40-6 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 200 мм	6	107,62	646
		фланец			
49	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	6	391,37	2 348
		фланец			
	Раздел 3 Отопление				
	Раздел 4 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			**2 994**
		Всего по смете			**3 477**
		Локальная смета № 1-1-5			
		Здание УФ обеззараживания			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (рубероид)	105	29,02	3 047
		м2 кровли			
2	Е58-16-4	Устройство покрытия из рулонных материалов (рубероид)в три слоя	315	240,84	75 865
		м2 слоя			
3	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	105	180,18	18 919
		м2 стяжки			
4	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек +15мм(К=2,000)	210	5,88	1 235
		м2 стяжки			
5	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,105	30400	3 192
		1000м2			
6	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	15,8	5119,02	80 881
		м3 утеплителя			
19	Е61-25-1	Очистка стен здания	495,41	64,62	32 013
		м2			
20	Е15-64-1	Перетирка стен	495,41	104,81	51 924
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
30	Е15-60-9	Высококачественная штукатурка фасада здания	431,57	199,5	84 804
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
31	Е15-159-2	Силикатная окраска фасадов краской светлых тонов	431,57	66,27	28 600
		м2 фасада			
32	Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки	45	351,28	15 808
		м2 покрытия			
	Раздел 2 Отопление и вентиляция				
	Раздел 3 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			**396 286**
		Всего по смете			**406 987**
		Локальная смета № 1-1-6			
		Здание решеток			
	Раздел 1 Земляные работы				
1	Е1-33-6	Устройство земляной насыпи (досыпка грунта)	150	31,65	4 748
		м3 грунта			
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	150	21,55	3 233
		м3 уплотненного грунта			
3	Е1-85-2	Выравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	59,4	12,34	733
		м3 грунта			
4	Е1-33-6	Обваловка бетонных фундаментов	50	31,65	1 583
		м3 грунта			
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	50	21,55	1 078
		м3 уплотненного грунта			
	Раздел 2 Фундаменты				
6	Е8-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	4,9	2277,27	11 159
		м3 основания			
7	Е10-5-1	Устройство деревянной опалубки	0,11	22541,72	2 480
		м3 древесины в конструкции			
8	Е6-1-3	Устройство монолитных бетонных участков фундаментов	7,9	9414,09	74 371
		м3			

		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,9	107	845
		м3			
10	Е8-12-1	Армирование фундамента	0,3172	72779,65	23 086
		т металлических изделий			
11	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,24	52400	12 576
		т			
12	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0774	53600	4 149
		т			
13	Е7-42-1	Монтаж фундаментных блоков	48	350,14	16 807
		шт сборных конструкций			
14	30-14-3	Блоки фундаментные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	18,2	19600	356 720
		м3			
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	44,1	245,44	10 824
		м2 поверхности			
16	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в 2 слоя рубероидом	10,7	726,86	7 777
		м2 поверхности			
17	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки здания	2,5	7827,97	19 570
		м3			
	Раздел 3 Стены и перегородки				
18	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	44,2	2540,24	112 279
		м3 кладки			
19	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	17,503	13600	238 041
		1000шт			
20	Е7-44-6	Укладка перемычек	20	916,86	18 337
		шт сборных конструкций			
21	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,7	25800	121 260
		м3			
	Раздел 4 Перекрытия				
22	Е7-45-3	Укладка панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру	3	1370,52	4 112
		шт сборных конструкций			
23	30-17-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	27	2350	63 450
		м2			
24	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,003	172357,31	517
		т			
	Раздел 5 Кровля				
25	Е12-2-1	Устройство кровель из рулонных кровельных материалов на битумной мастике (рубероид)	27	1134,92	30 643
		м2 кровли			
26	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом 15см	4,1	5119,02	20 988
		м3 утеплителя			
27	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27	233,01	6 291
		м2 стяжки			
	Раздел 6 Проемы				
28	Е9-62-7	Изготовление двухстворчатых металлических ворот	0,03	49326,74	1 480
		т конструкций			
29	1-1-874	Прокат листовой, толщина 9 мм, для изготовления металлических ворот	0,03	63600	1 908
		т			
30	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	1 380
		комплект			
31	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	583
		шт			
32	Е10-16-1	Установка оконных блоков с 2шт.	3,6	835,71	3 009
		м2 проемов			
33	6-1-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	3,6	4530	16 308
		м2			
34	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360	720
		комплект			
	Раздел 7 Полы				
35	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,6	107,54	1 570
		м2 площади уплотнения			

	1-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,8	8610,33	24 109
		м3 подстилающего слоя			
37	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	14,6	341,47	4 985
		м2 стяжки			
	Раздел 8 Отделочные работы				
38	Е15-152-1	Побелка известью потолков	30	17,44	523
		м2 окрашиваемой поверхности			
39	Е61-26-1	Затирка потолков	30	39,21	1 176
		м2			
40	Е15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню гладких стен	54,35	373,05	20 275
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
41	Е15-152-1	Побелка стен известью	54,35	17,44	948
		м2 окрашиваемой поверхности			
42	Е15-14-1	Наружная облицовка поверхности стен кафельной плиткой Н-1,8м	35	1611,36	56 398
		м2 поверхности облицовки			
	Раздел 9 Устройство монолитных каналов				
43	Е10-5-1	Устройство деревянной опалубки	4,3	22541,72	96 929
		м3 древесины в конструкции			
44	Е6-12-1	Армирование бетонной опалубки	0,1994	72770,65	14 512
		т металлических изделий			
45	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1665	53600	8 924
		т			
46	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d=5 мм	0,0099	58600	580
		т			
47	4-1-90	Каркасы и сетки плоские, проволока арматурная 59Р1 d=5 мм	0,023	41200	948
		т			
48	4-1-93	Каркасы и сетки плоские, арматурная проволока класса Б6 р1, d=8 мм	0,0041	55200	226
		т			
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
49	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	1 527
		шт			
50	80-1-1ТОО "ДинерЭлектроМа	Электропечь ПЭТ-4 1 кВт	2	1395	2 790
		шт			
51	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм т.ч. п.1.2	1	2359,44	2 359
		дефлектор			
	Раздел 11 Электроснабжение				
52	Ц8-593-4	Светильник взрывозащищенный	2	451,5	903
		шт			
53	17-1-36	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-100-ОМ3	2	3580	7 160
54	Е21-22-12	Установка выключателей, наружной установки	1	496,94	497
		шт			
55	18-1-13	Выключатель наружной установки	1	182	182
		шт			
56	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток однофазных наружной установки	2	29,13	58
		шт			
57	18-1-144	Розетка однофазная наружной установки	2	105	210
		шт			
58	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	30	264,48	7 934
		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			1 448 767
		Всего по смете			1 691 636

Покальная смета № 1-2-1

Благоустройство территории

	Раздел 1 Ограждение и устройство ворот с калиткой				
1	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 3,0 м из профлиста по столбам из стальных труб Ду76мм	640	1310,99	839 034
		м оград			
2	8-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8/32-78*), 76х4 мм	642	505	324 210
		м			
3	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	1534	587	900 458
		м2			
4	1-1-898	Прокат угловой разнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40х40 мм	7,73	59500	459 935
		т			

	Е13-16-6	Огрунтовка каркаса из угловой стали и стоек из трубы ограждения грунтовкой ГФ-021 за один раз	323,1	21,8	7 044
		м2			
6	Е13-26-6	Окраска каркаса из угловой стали и стоек из стальных труб ограждения эмалью ПФ-115 за два раза	646,2	26,25	16 963
		м2			
7	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой столбов из стальных труб Ду 150мм	1	6832,7	6 833
		шт			
8	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов из стальных труб Ду 150мм	1	1859,35	1 859
		шт			
9	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, 63х63х5	0,031	64200	1 990
		т			
10	1-1-897	Прокат угловой 45х45х4	0,003	59700	179
		т			
11	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,003	75600	227
		т			
12	13-12-16	Заглушка	4	39	156
		шт			
13	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40х40 мм	0,036	59500	2 142
		т			
14	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	11,2	587	6 574
		м2			
15	8-6-268	Трубы стальные (стойки) Ду-159х5 мм	10,5	1360	14 280
		м			
16	Е7-20-3	Установка навесов на ворота и калитку -6шт	0,023	175710,1	4 041
		т стальных элементов			
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ворот и калитки грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1	21,8	111
		м2			
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ворот и калитки эмалью ПФ-115 за два раза	10,2	26,25	268
		м2			
	Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита				
19	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	1500	5,63	8 445
		м2			
20	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	540	27,1	14 634
		т			
21	П8-10-2	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	540	95,5	51 570
		т			
22	Е27-22-1	Устройство подъездных дорог из щебня толщиной 15 см	2080	422,68	879 174
		м2 основания			
23	Е27-39-17	Устройство цементобетонной площадки (для сбора твердых бытовых отходов) толщиной 20 см средствами малой механизации	9	1945,81	17 512
		м2 покрытия			
24	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	0,13	261	34
		м3 грунта			
25	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,08	122,18	10
		м3 грунта			
26	Е8-4-2	Обертывание столбов толью	0,45	440,62	198
		м2 поверхности			
27	Е10-5-1	Установка стоек из брусьев	0,022	22541,72	496
		м3 древесины в конструкции			
28	Е10-9-2	Устройство щита из досок 1200х800мм	0,96	834,73	801
		м2 перег. за вычетом проемов			
29	Е15-163-4	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	3,12	94,61	295
		м2 окрашиваемой поверхности			
30	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами щита	0,96	225,51	216
		м2 перегородок за вычетом проемов			
31	80-1-1ТОО "Батыс"	Ведро конусное	2	644	1 288
		шт			
32	80-1-2Тоже	Огнетушитель ОП-5	5	1931	9 655
		шт			
33	80-1-3Тоже	Лом металлический	1	858	858
		шт			
34	80-1-4тоже	Багор	1	901	901
		шт			
35	80-1-5Тоже	Лопата совковая	2	429	858

		шт			
36	E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под ящик	0,1	3002,9	300
		м3 подстилающего слоя			
37	E10-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	0,018	28485,13	513
		м3			
38	E10-9-2	Устройство деревянного ящика для песка	2,96	834,73	2 471
		м2 перег. за вычетом проемов			
39	1-1-819	Петля накладная	2	40	80
		шт			
40	E15-163-4	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	2,96	94,81	280
		м2 окрашиваемой поверхности			
41	E10-53-2	Антисептирование водными растворами ящика	2,96	225,51	668
		м2 перегородок за вычетом проемов			
42	E8-3-1	Засыпка ящика песком	0,3	1733,2	520
		м3 основания			
	Раздел 3 Озеленение				
	Раздел 4 Устройство надворной уборной				
51	E1-17-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8,62	32,26	278
		м3 грунта			
52	E10-32-1	Установка каркаса уборной из брусьев	0,29	28485,13	8 261
		м3			
53	E10-7-1	Обшивка каркаса досками	18,6	626,72	11 657
		м2 обшивки стен за вычетом проемов			
				58,05	
54	E10-24-1	Установка дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,26	4210,74	5 306
		м2 проемов			
55	E10-54-1	Антисептирование гастами рубленых стен	18,6	55,4	1 030
		м2 стен			
56	E10-55-1	Устройство крышки выгребной ямы	1,6	1292,59	2 068
		м2			
57	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	1	843	843
		комплект			
58	E6-33-1	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм	0,95	13273,76	12 610
		м3			
59	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	14,7	245,44	3 608
		м2 поверхности			
60	E27-4-2	Устройство отмостки толщиной 20 см, из глинощебеночных смесей	8	1858,43	14 851
		м2 основания или покрытия			
61	E16-14-11	Устройство вентиляционной трубы из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	3	1491,36	4 474
		м трубопровода			
	Раздел 5 Установка лестничных маршей с ограждением				
	Раздел 6 Мусоросборник емк. 0,25м3				
72	E9-62-7	Изготовление мусорного контейнера емк.0,25м3	0,072	49328,74	3 552
		т конструкций			
73	1-1-882	Прокат листовой для изготовления мусоросборника	0,072	68600	4 939
		т			
74	E9-7-1	Монтаж металлоконструкции мусоросборника	0,072	17314,6	1 247
		т конструкций			
75	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей конструкции грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	21,8	48
		м2			
76	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей конструкции эмалью ПФ-115 за два раза	4,4	26,25	116
		м2			
		Всего прямые затраты			**3 652 966**
		Всего по смете			**4 436 147**
			Локальная смета № 1-2-2		
		Наружные сети электроснабжения			
	Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ				
1	E33-103-5 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ	2	2682,67	5 365
		опора			
2	E33-103-5	Установка одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 кВ	14	3565,97	49 924
		опора			
3	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	19400	77 600

		шт			
4	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2	10	12600	126 000
		шт			
5	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии: с помощью механизмов	2,6	7259,41	18 874
		км линии			
6	16-7-25	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 16/4 мм2	0,13	343600	44 668
		т			
7	16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ПВ, число жил и сечению 3х2,5 мм2	0,6	39800	23 880
		1000м			
8	Ц8-305-4	Траверса на опоре	36	272,5	9 810
		шт			
9	1-4-101	Траверсы ТН-2	36	545	19 620
		шт			
10	Ц8-305-1	Хомут на опоре	28	410,8	11 502
		шт			
11	1-4-104	Хомуты Х-10-20шт, Х-12-8шт	48	196	9 408
		кг			
12	Ц8-52-3	Изолятор опорный, напряжение 0,4 кВ, с 4-мя точками крепления	72	131,3	9 454
		шт			
13	1-4-34	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2365-76) ТФ-2001	0,72	2560	1 843
		100шт			
14	Ц8-52-4	прим.Колпачок К-5	72	200,5	14 436
		шт			
15	1-4-60	Колпачки К-5	72	101	7 272
		шт			
16	Ц8-346-3	Проводник заземляющий ЗП2	20	89,3	1 786
		м			
17	1-4-26	Проводник заземляющий ЗП2	20	303	6 060
		кг			
18	Ц8-82-1	Зажим	46	85,4	3 928
		шт			
19	1-7-6	Зажим ПА-1, ПА-2 и ПС-1	0,46	7100	3 266
		100шт			
20	Ц8-596-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 500 Вт	14	960,4	13 446
		шт			
21	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	14	6550	91 700
		шт			
22	17-6-86	Лампы газоразрядные ДНАТ 250	14	794	11 116
		шт			
23	Ц8-593-19	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам	14	417	5 838
		шт			
24	7-2-55	Кронштейн, для опоры СВ для светильника	14	6310	88 340
		шт			
	Раздел 3 Кабельная продукция				
25	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для прокладки кабеля 820м.)	290	44,07	12 780
		м3 грунта			
26	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под кабель 15см	64	1824,2	116 749
		м3 основания			
27	Е1-27-3	Засыпка кабеля песком толщ. 15см	64	7,57	484
		м3 грунта			
28	П9-32-1	Песок - погрузка	104	20	2 080
		т			
29	П8-10-2	Подвозка песка автомобилями-самосвалами на 10 км, 2 класс груза	104	95,5	9 932
		т			
30	30-8-92	Песок природный	64	1380	88 320
		м3			
31	Е1-27-3	Засыпка траншей грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	172	7,57	1 302
		м3 грунта			
32	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	750	27,5	20 625
		м кабеля			

	16-1-607	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,22	211400	46 508
		1000м			
34	16-1-622	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,14	190400	26 656
		1000м			
35	16-1-623	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,07	247100	17 297
		1000м			
36	16-1-624	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,09	333800	30 042
		1000м			
37	16-1-626	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,09	721000	64 890
		1000м			
38	16-3-210	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78*), марка КНБбШв, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,14	349300	48 902
		1000м			
39	Ц8-155-1	Герметизация кабельных вводов	5	373,8	1 869
		проход кабеля			
40	Ц8-158-14	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля	14	174,2	2 439
		шт			
41	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и траншеи	750	19,6	14 700
		м			
42	Е16-8-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	150	33,7	5 055
		м трубопровода			
43	Е21-4-2	Протягивание провода в трубы	150	11,05	1 658
		м			
44	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,8 мм	150	104	15 600
		м			
	Раздел 4 Оборудование				
45	Ц8-593-4 (ДМ)	Демонтаж светильника с наворачиванием на трубу для взрывоопасных помещений	8	252	2 016
		шт			
46	Ц8-593-4	Светильник с наворачиванием на трубу для взрывоопасных помещений	8	451,5	3 612
		шт			
47	17-1-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200	8	2570	20 560
		шт			
48	Ц8-545-5 (ДМ)	Демонтаж коробки ответвительной взрывозащищенной	8	221,78	1 774
		шт			
49	Ц8-545-5	Коробка ответвительная взрывозащищенная	8	688,6	5 508
		шт			
50	18-3-49	Коробки ответвительные взрывозащищенные КТЛ-25	0,008	16100	129
		1000шт			
51	Е21-22-4	Выключатели наружной установки	1	82,17	82
		шт			
52	18-1-10	Выключатель наружной установки	1	343	343
		шт			
53	Ц8-317-4	Реле времени программируемое	1	3104,1	3 104
		шт			
54	Ц8-506-1	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой 500 Вт	4	705,6	2 822
		шт			
55	17-3-41	Прожектор, тип ПЭС-35	4	1770	7 080
		шт			
56	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип ЛОН-100	8	19	152
		шт			
57	17-6-63	Лампы накаливания ЛОН-200	4	141	564
		шт			
		Всего прямые затраты			**1 230 772**
		Всего по смете			1 464 970

Локальная смета № 1-2-3

Очистные сооружения

	Раздел 1 Приемная камера				
1	E9-7-1 (ДМ)	Демонтаж существующей металлической емкости	0,957	10415,6	9 968
		т конструкций			
2	E9-62-7	Изготовление металлической емкости	0,957	49326,74	47 206
		т конструкций			
3	E9-7-1	Монтаж металлической емкости	0,957	17314,6	16 570
		т конструкций			
4	E9-4-1 (ДМ)	Демонтаж металлического лотка	0,48	14745,72	7 078
		т конструкций			
5	E6-17-1 (ДМ)	Демонтаж железобетонного лотка	2,8	3909,59	10 947
		м3			
	Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки				
6	E1-173-2	Откачка воды	12,6	343,74	4 400
		м3 мокрого грунта			
7	E69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	4	6,08	24
		м2 пола			
8	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором	25,4	134,46	3 415
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
9	E11-11-3	Устройство бетонных полов	4	266,32	1 065
		м2 стяжки			
10	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и полов битумом в 2 слоя	29,4	245,44	7 216
		м2 поверхности			
11	E41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	0,0382	26143,3	999
		т			
12	99-1-1ТОО "Пенетрон-Казахс	Пенетрон	38,2	594	22 691
		кг			
13	E10-32-1	Установка каркаса надстройки из досок	3	28485,13	85 455
		м3			
14	E10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	3	626,72	1 880
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			
15	E12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	7,2	567,59	4 087
		м2 кровли			
16	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,2	403,82	485
		м2 проемов			
17	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 0,8х1,5 внутренние	1,2	4250	5 100
		м2			
18	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами 0,8х1,5 внутренние	1,2	3540	4 248
		м2			
19	E58-27-1	Установка дверных приборов врезных	1	77,9	78
		прибор			
20	1-1-616	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	583
		шт			
21	E9-29-1	Монтаж лестницы металлической -1шт	0,017	13711,46	233
		т конструкций			
22	2-1-207	Стоимость лестницы	0,017	133700	2 273
		т			
	Раздел 3 Минерализатор				
23	E58-2-1	Разборка рулонного покрытия	145	29,02	4 208
		м2 кровли			
24	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	145	236,56	34 301
		м2 изолируемой поверхности			
25	E9-30-1 (ДМ)	Демонтаж уплотнителя из листовой стали	0,264	8891,74	2 347
		т конструкций			
26	E9-30-1	Монтаж уплотнителя из листовой стали	0,264	14359,66	3 791
		т конструкций			
27	1-1-874	Прокат листовой 5мм	0,264	63600	16 790
		т			
	Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка				
28	E22-8-21 (ДМ)	Демонтаж центральной трубы Ду 1520мм	0,005	794834,68	3 974
		км трубопровода			
30	8-6-162	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1520х15 мм	5	62400	312 000
		м			
31	E9-30-1 (ДМ)	Демонтаж раструба из листовой стали 6мм	0,98	6958,21	6 819
		т конструкций			
33	1-1-874	Прокат листовой толщ 6мм	0,98	63600	62 328
		т			

	[illegible]-31-1 (ДМ)	Демонтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм ктрр1=0,6, ктрм1=0,6, кзпр1=0,6, кзкс1=0,7, кзпм1=0,7, кмат1=0,5	0,288	5732,24	1 651
		т конструкций			
35	Е9-31-1	Монтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм	0,288	9588,68	2 762
		т конструкций			
36	1-1-874	Прокат листовой толщ 6мм	0,288	63600	18 317
		т			
37	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,84	21,8	2 046
		м2			
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000	187,68	26,25	4 927
		м2			
39	Е6-1-1	Частичное бетонирование	10,8	7827,97	84 542
		м3			
40	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,123	272629,88	33 533
		км трубопровода			
41	8-4-296	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 459,5 мм	123	7670	943 410
		м			
42	Е22-8-6	Установка стоек из труб Ду 219мм -12штх3250мм	0,039	154891,68	6 041
		км трубопровода			
43	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	39	2250	87 750
		м			
44	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	21,8	785
		м2			
45	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стальных труб эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000	72	26,25	1 890
		м2			
	Раздел 5 Аэротенки				
56	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 8 мм	1,317	63600	83 761
		т			
57	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 63 мм	0,298	59200	17 642
		т			
	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
58	Е22-8-21 (ДМ)	Демонтаж центральной трубы Ду 1520мм	0,005	794834,68	3 974
		км трубопровода			
59	Е22-8-21	Укладка центральной трубы первичного отстойника диаметром 1520 мм	0,005	1415823,85	7 079
		км трубопровода			
60	8-6-162	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1520х15 мм	5	62400	312 000
		м			
61	Е9-30-1 (ДМ)	Демонтаж раструба из листовой стали 6мм	0,98	8891,74	8 714
		т конструкций			
62	Е9-30-1	Монтаж раструба из листовой стали толщ 6мм	0,98	14359,66	14 072
		т конструкций			
63	1-1-874	Прокат листовой толщ 6мм	0,98	63600	62 328
		т			
64	Е9-31-1 (ДМ)	Демонтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм	0,288	5732,24	1 651
		т конструкций			
65	Е9-31-1	Монтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм	0,288	9588,68	2 762
		т конструкций			
66	1-1-874	Прокат листовой толщ 6мм	0,288	63600	18 317
		т			
67	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,84	21,8	2 046
		м2			
68	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	187,68	26,25	4 927
		м2			
70	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,125	272629,88	34 079
		км трубопровода			
71	8-4-296	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 459,5 мм	125	7670	958 750
		м			
72	Е22-8-6	Установка стоек из труб Ду 219мм -12штх3250мм	0,039	154891,68	6 041

		км трубопровода			
73	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	39	2250	87 750
		м			
74	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	21,8	785
		м2			
75	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стальных труб эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	72	26,25	1 890
		м2			
76	Е6-1-1	Бетонирование стен первичного отстойника	38	7827,97	297 463
		м3			
	Раздел 7 Замена ходовых мостов				
80	Е9-29-1 (ДМ)	Демонтаж сущ. ходовых мостов	0,391	8454,9	3 306
		т конструкций			
82	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 63 мм	0,245	59200	14 504
		т			
83	4-1-28	Арматура класса А-III, d=16-18 мм	0,146	50900	7 431
		т			
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
84	Ц22-120-1 (ДМ)	Демонтаж механической ступенчатой решетки РСЭ-550 шириной прозоров 5мм -2шт	1	14067,07	14 067
		т			
85	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж трубопровода из стальных электросварных труб Ду 273х6	0,008	109054,3	872
		км трубопровода			
86	Ц16-14-3 (ДМ)	Демонтаж шиберного ножевого затвора ЕХ-02-250-HW-E	2	4053,92	8 108
		1 шт			
89	Е22-8-8	Трубопровод из стальных электросварных труб Ду 273х6	0,008	204666,79	1 637
		км трубопровода			
90	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	8	2840	22 720
		м			
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
93	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 273мм	0,008	109054,3	854
		км трубопровода			
94	Е9-34-4 (ДМ)	Демонтаж комплекта песколовок, включая распределительную камеру- 2шт.	2,704	10532,82	28 481
		т конструкций			
96	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	6	2840	17 040
		м			
98	8-6-156	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с укрепленной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1220х10 мм	5,71	30800	175 868
		м			
99	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм	1	63600	63 600
		т			
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
100	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 219 мм	0,083	81725,88	6 783
		км трубопровода			
101	Е6-1-18 (ДМ)	Демонтаж полупогружной доски железобетонной - 56шт.	5,6	375,1	2 101
		м3			
103	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	86	2250	193 500
		м			
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
107	Е9-34-4 (ДМ)	Демонтаж кассет с биологической загрузкой ПОЛИВОМ-У - 104шт.	5,2	12629,53	65 674
		т конструкций			
109	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х8 мм	86	3360	288 960
		м			
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
112	Е22-8-10 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 426 мм	0,05	144960,7	7 249
		км трубопровода			
113	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 425 мм	0,05	270167,88	13 508
		км трубопровода			
114	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с укрепленной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х6 мм	50	5220	261 000
		м			

	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
115	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 273мм	0,0015	109054,3	164
		км трубопровода			
116	Е9-34-4 (ДМ)	Демонтаж кассет с биологической загрузкой "КОНТУР" 96 шт. ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкр1=0,6; кэкс1=0,7; кэпм1=0,7; кмат1=0,5	4,8	12629,53	60 622
		т конструкций			
118	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	1,5	2840	4 260
		м			
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
121	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,115	109054,3	12 541
		км трубопровода			
123	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	115	3360	386 400
		м			
124	Е22-8-10 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 377мм	0,115	144980,7	16 673
		км трубопровода			
126	8-6-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	115	3930	451 950
		м			
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
127	Ц1-105-1 (ДМ)	Демонтаж гидравлического пресс-транспортера ПТГ-200 с отдельной масляной станцией	1	48359	48 359
		шт			
128	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	4	81725,68	326 904
		км трубопровода			
129	Е9-7-1 (ДМ)	Демонтаж контейнера бытового передвижного	0,12	10415,8	1 250
		т конструкций			
133	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	4	2250	9 000
		м			
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
137	Е22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,063	58996,91	3 717
		км трубопровода			
138	Ц16-14-3 (ДМ)	Демонтаж шиберного ножевого затвора ЕХ-02-250-HW-E	3	4053,92	12 162
		шт			
140	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	63	1320	83 160
		м			
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
143	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 219мм	0,017	81725,68	1 389
		км трубопровода			
147	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	17	2250	38 250
		м			
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
148	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 108мм	0,003	35699,98	107
		км трубопровода			
150	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	3	882	2 646
		м			
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
154	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	18	882	15 876
		м			
155	Е9-62-7	Изготовление металлического жиросборника - 4 шт.	0,3	49326,74	14 798
		т конструкций			
157	2-1-199	Стоимость металлоконструкций жиросборников -4х шт.	0,3	149600	44 880
		т			
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
158	Ц7-218-1 (ДМ)	Демонтаж насосов GRUNDFOS SEV 100.100.55.4	2	1486,8	2 974
		шт			
159	Е22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,226	58996,91	13 333
		км трубопровода			
160	Ц7-218-1	Насос GRUNDFOS SEV 100.100.55.4	2	5925	11 850
		шт			
161	80-1-1ООО НПФ "ЭТОК ЛТД"	Насос GRUNDFOS SEV 100.100.55.4	2	518924,2	1 037 848

		шт			
163	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	226	1320	298 320
		м			
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
164	Е22-11-5 (ДМ)	Демонтаж трубы "Корсис" SN-6 диаметром 160 мм	0,07	46790,17	3 275
		км трубопровода			
165	Е22-11-6 (ДМ)	Демонтаж горизонтального дренажа для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,264	83501,47	22 044
		км трубопровода			
166	Е22-11-6 (ДМ)	Демонтаж вертикального дренажа для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,082	83501,47	6 847
		км трубопровода			
167	Е22-11-6 (ДМ)	Демонтаж горизонтального дренажа для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,012	83501,47	1 002
		км трубопровода			
168	Е22-11-6 (ДМ)	Демонтаж вертикального дренажа для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,0048	83501,47	401
		км трубопровода			
169	Ц7-218-1 (ДМ)	Демонтаж насосной станции PUST	1	1486,8	1 487
		шт			
170	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 108 мм	0,068	35699,98	2 428
		км трубопровода			
171	Е22-11-5	Укладка трубы "Корсис" SN-6 диаметром 160 мм	0,07	78245	5 477
		км трубопровода			
172	8-4-18	Труба "Корсис" Dн 160 мм	7	12100	84 700
		тон			
181	Ц7-218-3	Насосная станция PUST	1	6964	6 964
		шт			
182	80-1-5тоже	Насосная станция PUST	1	1602712,7	1 602 713
		шт			
184	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	68	882	59 976
		м			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
185	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,128	81725,88	10 461
		км трубопровода			
187	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	128	2250	288 000
		м			
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
190	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,029	81725,88	2 370
		км трубопровода			
191	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 108 мм	0,081	35699,98	2 892
		км трубопровода			
192	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 57 мм	0,06	31478,1	1 889
		км трубопровода			
193	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 40 мм	0,055	31478,1	1 731
		км трубопровода			
194	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 32 мм	0,001	31478,1	31
		км трубопровода			
195	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 325мм	0,022	109054,3	2 399
		км трубопровода			
196	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтажстальных водопроводных труб диаметром 273мм	0,108	109054,3	11 778
		км трубопровода			
197	Е22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 159 мм	0,088	58996,91	5 192
		км трубопровода			
198	Е22-36-2 (ДМ)	Демонтаж затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-100- MR-E ктр1=0,3; ктм1=0,3; кэп1=0,3; кэс1=0,3; кспм1=0,3; кмат1=0	12	111,14	1 334
		задвижка или клапан			
199	Е22-36-2 (ДМ)	Демонтаж затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-150- MR-E	6	111,14	667
		задвижка или клапан			
200	Е22-36-1 (ДМ)	Демонтаж затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-50-VR-E	34	61,34	2 086
		задвижка или клапан			
201	Е18-22-5 (ДМ)	Демонтаж кранов шаровых Ду25мм	10	6,75	68
		комплект			
202	Е22-11-3 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн75 в минерализатор	0,054	35262,19	1 904

		км трубопровода			
203	Е22-11-4 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в аэротенк	0,303	42386,93	12 843
		км трубопровода			
204	Е22-11-3 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в аэротенк	0,13	35262,19	4 584
		км трубопровода			
205	Е22-11-4 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в биореактор	0,078	42386,93	3 306
		км трубопровода			
206	Е22-11-3 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в биореактор	0,212	35262,19	7 476
		км трубопровода			
208	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	22	2260	49 720
		м			
210	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	0,18	1900	342
		м			
212	8-6-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	88	931	81 928
		м			
214	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3 мм	29	1710	49 590
		м			
216	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	81	540	43 740
		м			
218	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	60	279	16 740
		м			
220	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	55	160	8 800
		м			
222	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм	1	112	112
		м			
224	80-1-1ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Затвор поворотный ГРАНДВЭЛ ЗП-ВС-FL-3-150-MR-E	6	27247,2	163 483
		шт			
226	80-1-2ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Затвор поворотный ГРАНДВЭЛ ЗП-ВС-FL-3-100-MR-E	12	27014,1	324 169
		шт			
228	80-1-3ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Затвор поворотный ГРАНДВЭЛ ЗП-ВС-FL-3-50-MR-E	34	22926,4	779 498
		шт			
230	9-4-53	Краны шаровые Ду 25мм	10	1390	13 900
		шт			
	Раздел 25 Запорная арматура				
241	Е22-35-6 (ДМ)	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 200 мм	26	293,93	7 642
		задвижка или клапан			
242	Е22-40-6 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 200 мм	52	107,62	5 596
		фланец			
243	Е22-34-1 (ДМ)	Демонтаж втулок под фланец Ду200мм	26	68,55	2 302
		шт			
244	Е22-35-5 (ДМ)	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 150 мм	12	106,28	1 275
		задвижка или клапан			
245	Е22-40-5 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 150 мм	24	64,05	1 537
		фланец			
246	Е22-34-1 (ДМ)	Демонтаж втулок под фланцы Ду 150мм. L=0,5м	12	88,55	1 063
		шт			
247	Е22-35-3 (ДМ)	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 100 мм	8	74,84	599
		задвижка или клапан			
248	Е22-40-3 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 100 мм	16	44,23	708
		фланец			
249	Е22-34-1 (ДМ)	Демонтаж втулок под фланцы Ду 100мм	8	88,55	708
		шт			
250	Е22-35-1 (ДМ)	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 50 мм	18	45,29	815
		задвижка или клапан			
251	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 50 мм	36	21,88	788
		фланец			
252	Е22-34-1 (ДМ)	Демонтаж втулок под фланцы Ду 50мм. L=0,5м	18	88,55	1 594
		шт			

	Е16-15-1 (ДМ)	Демонтаж вентилей, диаметром 20 мм	18	88,05	1 585
		шт			
254	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 20 мм	36	21,88	788
		фланец			
255	Е22-34-1 (ДМ)	Демонтаж втулок под фланцы Ду 20мм, L=0,5м	18	88,55	1 594
		шт			
256	Е22-8-10 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 426мм	0,04	144980,7	5 799
		км трубопровода			
257	Е22-36-3 (ДМ)	Демонтаж стальных задвижек с электроприводом диаметром 150 мм	2	302	604
		задвижка или клапан			
260	9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	26	16300	423 800
		шт			
261	8-9-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 200 мм	52	1780	92 560
		шт			
263	8-6-101	Втулка под фланец Ду 200мм, L=0,5м -26шт	13	2250	29 250
		м			
265	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	12	11500	138 000
		шт			
266	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	24	231,52	5 556
		фланец			
267	8-9-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 150 мм	24	1060	25 440
		шт			
269	8-6-89	Втулка под фланец Ду 150мм , L=0,5м , 12шт	6	1060	6 360
		м			
271	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	8	6480	51 840
		шт			
272	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	16	156,43	2 503
		фланец			
273	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	16	688	11 008
		шт			
275	8-6-80	Втулка под фланец Ду 100мм, L=0,5м -8шт	4	882	3 528
		м			
277	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	18	3500	63 000
		шт			
278	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	36	74,06	2 666
		фланец			
279	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	36	354	12 744
		шт			
281	8-6-67	Втулка под фланец Ду50мм, L=0,5 -18шт	9	363	3 267
		м			
283	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	18	483	8 694
		шт			
284	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 20 мм	36	74,06	2 666
		фланец			
285	8-9-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 20 мм	36	202	7 272
		шт			
287	8-6-56	Втулка под фланец Ду 20мм, L=0,5м , -18шт	9	63	567
		м			
289	8-8-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х6 мм	40	5220	208 800
		м			
293	8-8-299	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 108 мм	40	1410	56 400
		м			
		Всего прямые затраты			**12 774 021**
		Всего по смете			**13 577 637**

Локальная смета № 1-2-4

Производственно-вспомогательное здание

	Раздел 1 Общестроительные работы				
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (рубероид)	419,2	29,02	12 165
		м2 кровли			

	8-6-1	Кирпичная кладка фронтона	15,1	2540,24	38 356
		м3 кладки			
3	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	5,98	13600	81 328
		1000шт			
4	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа по деревянным стропилам с обрешеткой	529,3	112,46	59 525
		м2			
5	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,095	525600	49 932
		т			
6	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	529,3	1190	629 867
		м2			
7	Е10-14-1	Установка стропил с обрешеткой	18,22	21325,1	388 543
		м3 древесины в конструкции			
8	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	215,57	2 371
		шт			
9	Е10-16-3	Установка оконных блоков пластиковых в общественных зданиях	11	1196,88	13 163
		м2 проемов			
10	1-1-603	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форто-кой для жилых зданий	11	1030	11 330
		комплект			
11	6-1-93	Блоки оконные двустворные пластиковые для общественных зданий	30,96	5180	160 376
		м2			
12	Е8-6-1 (ДМ)	Демонтаж кирпичной кладки оконных проемов	0,38	828,47	315
		м3 кладки			
13	Е8-6-1	Кирпичная кладка оконных проемов	7,45	2540,24	18 925
		м3 кладки			
14	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	2,95	13600	40 120
		1000шт			
15	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	320,85	4 171
		шт			
22	Е8-6-1 (ДМ)	Демонтаж кирпичной кладка перегородок	17,4	828,47	14 415
		м3 кладки			
23	Е8-6-1	Устройство кирпичной кладки перегородок	26,22	2540,24	66 605
		м3 кладки			
24	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	10,383	13600	141 209
		1000шт			
40	Е15-60-9	Высококачественная штукатурка фасада здания	596,64	196,5	117 240
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
41	Е15-159-2	Силикатная окраска фасадов краской светлых тонов	596,64	66,27	39 539
		м2 фасада			
42	Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки	60,9	351,28	21 393
		м2 покрытия			
43	Е13-18-6	Огрунтовка ограждений приямка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,1	21,8	177
		м2			
44	Е13-28-6	Окраска ограждений приямков эмалью ПФ-115	8,1	26,25	213
		м2			
45	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	176,3	233,01	41 080
		м2 стяжки			
	Раздел 2 Насосное оборудование				
46	Ц7-12-1 (ДМ)	Демонтаж компрессоров	1	20334	20 334
		комплект			
	Раздел 3 Отопление				
	Раздел 4 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			1 972 794
		Всего по смете			2 284 339
		Локальная смета № 1-2-5			
		Хлораторная (блок-модуль контейнерного типа)			
	Раздел 1 Оборудование				
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-2-6			
		Здание решеток			
1	Е7-45-3 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий	10	846,42	8 464
		шт сборных конструкций			
2	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	65,19	1795,5	117 049

		м3			
3	Е7-44-6 (ДМ)	Демонтаж перемычек	16	874,01	10 784
		шт сборных конструкций			
4	Е46-43-12	Разборка бетонных покрытий полов	90,62	67,25	6 004
		м2 покрытия			
5	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	130	27,1	3 523
		т			
6	П6-10-2	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	130	95,5	12 415
		т			
7	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы	72	12,34	888
		м3 грунта			
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	72	21,55	1 552
		м3 уплотненного грунта			
	Раздел 1 Земляные работы				
	Раздел 2 Фундаменты				
	Раздел 3 Стены и перегородки				
	Раздел 4 Перекрытия				
	Раздел 5 Кровля				
	Раздел 6 Проемы				
	Раздел 7 Полы				
	Раздел 8 Отделочные работы				
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
	Раздел 11 Электроснабжение				
		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			160 769
		Всего по смете			194 197
		ИТОГО прямые затраты			29 559 091
		ИТОГО по смете			32 977 151
		Временные здания и сооружения			267 098
		ИТОГО по главам			33 244 249
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213%)			465 554
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			141 785
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			56 714
		Итого по сметному расчету:			
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			33 898 301
		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)			69 152 535
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			1 383 051
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			70 535 585,50
		НДС (12 %)			8 464 270,26
		Стоимость строительства			78 999 855,76

ЗАКАЗЧИК: М.С. Тажимбетов

М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК: Б.М.Кабиев

М.П. "ЖС-АКТОБЕ"

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата
12		17	30	22.05.2013г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных-, ценах 2001г.	пополнит. работы: на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы	налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	118 199 194,15		56 804 686,71						14 183 903,30	132 383 097,45
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		70 535 585,50	33 898 300,79						8 464 270,26	78 999 855,76
	Всего к оплате:	78 999 855,76	т.тенге								
		в том числе НДС:	8 464 270,26	т.тенге							

Заказчик: _____ Тажимбетов М.С.

Подрядчик: ТЖС АКТОБЕ _____ Кабиев Б.М.

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Договор №30 от "22" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ за август 2013 года.

№№ п/п	Шифр и №	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7
		Локальная смета № 1-1-1			
		Благоустройство территории			
		Раздел 1 Ограждение из профлиста и устройство ворот с калиткой			
		Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита			
		Раздел 3 Озеленение			
		Раздел 4 Устройство надворной уборной			
		Раздел 5 Устройство лестничных маршей с ограждением			
		Раздел 6 Мусоросборник емк.0,25м3			
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-1-2			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ			
		Раздел 3 Кабельная продукция			
		Раздел 4 Оборудование			
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-1-3			
		Очистные сооружения			
		Раздел 1 Приемная камера			
		Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки			
		Раздел 3 Минерализатор			
		Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка			
		Раздел 5 Аэротенки			
		Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка			
		Раздел 7 Замена ходовых мостов			
		Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку			
100	Ц16-14-3	Шиберный ножевой затвор ЕХ-02-250-HW-E	2	14339,93	28 680
		шт			
101	80-1-2 Тоже	Шиберный ножевой затвор ЕХ-02-250-HWE	2	250290,5	500 581
		шт			
		Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку			
106	Е9-34-4	Монтаж комплекта песколовок, включая распределительную камеру (2шт.)	2,704	21562,67	58 305
		т конструкций			
		Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники			
111	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,065	154691,66	10 055
		км трубопровода			
113	Е6-1-16	Полупогружная доска железобетонная - 28шт.	2,8	8670,41	24 277
		м3			
		Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки			
119	Е9-34-4	Монтаж кассет с биологической загрузок ПОЛИВОМ У - 52шт.	2,6	21562,67	56 063
		т конструкций			
120	80-1-1ООО Н	Кассета с биологической загрузкой ПОЛИВОМ-У	52	77815,6	4 046 411
		шт			
		Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание			
		Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку			
130	Е9-34-4	Монтаж кассет с биологической загрузкой "КОНТУР" 14шт.	0,7	21562,67	15 094
		т конструкций			
131	80-1-1ООО Н	Кассета с биологической загрузкой "КОНТУР"	14	105859	1 482 026
		шт			
132	Е22-11-6	Аэрационная система "ПОЛИПОР"	0,014	139706,75	1 956
		км трубопровода			
		Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание			
		Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки			
		Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа			
153	Ц16-14-3	Шиберный ножевой затвор ЕХ-02-150-HW-E	2	14339,93	28 680
		шт			
154	80-1-1ООО Н	Шиберный ножевой затвор ЕХ-02-150-HWE	2	123925,3	247 851
		шт			
		Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил			

156	E22-8-3	Установка эрлифта Ду110мм без воздухоохладителя 2шт.	0,002	70153,47	140
		км трубопровода			
158	E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,026	70153,47	1 824
		км трубопровода			
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
161	E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,0025	115636,32	289
		км трубопровода			
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
163	E22-8-3	Установка эрлифта Ду110мм без воздухоохладителя 2шт.	0,16	70153,47	11 225
		км трубопровода			
165	E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,007	70153,47	491
		км трубопровода			
168	E9-7-1	Монтаж жиросборника - 4 шт.	0,3	17314,6	5 194
		т конструкций			
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
174	E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,1815	115636,32	20 988
		км трубопровода			
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
183	E22-11-5	Укладка трубы "Корсис" SN-6 диаметром 160 мм	0,14	78245	10 954
		км трубопровода			
184	8-4-18	Труба "Корсис" Дн 160 мм	14	12100	169 400
		10м			
187	E22-11-6	Вертикальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,0432	139706,75	6 035
		км трубопровода			
188	80-1-2тома	Вертикальный дренаж для иловых площадко "ПОЛИДЕФ" Дн172мм	43,2	15252,9	658 925
		п.м			
191	E22-11-6	Вертикальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,0048	139706,75	671
		км трубопровода			
192	80-1-4тома	Вертикальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	4,8	19776,4	94 927
		п.м			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
201	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	0,298	154891,68	46 158
		км трубопровода			
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
218	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	0,002	154891,68	310
		км трубопровода			
	Раздел 25 Запорная арматура				
261	E22-35-6	Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм	12	1230,66	14 768
		задвижка или клапан			
265	E22-34-1	Установка втулок под фланец Ду200мм	12	300,56	3 607
		шт			
267	E22-35-5	Установка чугунных задвижек диаметром 150 мм	8	585,99	4 688
		задвижка или клапан			
271	E22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 150мм, L=0,5м	8	300,56	2 404
		шт			
		Всего прямые затраты			**7 556 990**
		Всего по смете			**8 210 552**
		Локальная смета № 1-1-4			
		Производственно-вспомогательное здание			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Насосное оборудование				
40	Ц7-12-1	Установки компрессорные 32ВФ23/1,5 СМ2У3	3	73096	219 288
		комплект			
	Раздел 3 Отопление				
	Раздел 4 Электроснабжение				
87	E21-23-1 (ДМ	Демонтаж вводно-распределительных устройств	5	729	3 645
		шкаф			
88	E21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	5	2070	10 350
		шкаф			
89	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)	2	111400	222 800

		шт			
90	75-6-96	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-30	2	121900	243 800
		шт			
91	75-6-104	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-72	1	241000	241 000
		шт			
92	Ц8-545-1	Коробка установочная	21	843,5	17 714
		шт			
93	18-1-134	Коробка установочная КУВ	21	1750	36 750
		шт			
94	Ц8-603-1 (ДМ	Демонтаж ящика управлени асинхронным двигателем	5	130,92	655
		шт			
97	Е21-23-1 (ДМ	Демонтаж щита распределительного	1	729	729
		шкаф			
98	75-6-60	Щит распределительный ПР 11-8гр	1	52000	52 000
		комплект			
99	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	24	313	7 512
		шт			
100	17-1-84	Светильники, тип НББ100	24	523	12 552
		шт			
101	Ц8-593-4	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	2	451,5	903
		шт			
102	17-1-36	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-100-ОМ3	2	3580	7 160
		шт			
103	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	1 730
		шт			
104	17-3-4	Светильники, тип РКУ28-125-001-У1	8	4460	35 680
		шт			
105	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип ЛОН-100	26	19	494
		шт			
106	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10)	8	619	4 952
		шт			
107	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	35,4	566
		шт			
108	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182	364
		шт			
109	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-067	11	156	1 716
		шт			
110	18-1-18	Выключатель наружной установки	3	215	645
		шт			
111	Е21-24-1 (ДМ	Демонтаж осветительных щитков	3	254,85	765
		шт			
112	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	518,13	1 554
		шт			
113	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-3-6	3	11000	33 000
		шт			
114	Ц8-593-18	Кронштейны для светильников РКУ	8	298,6	2 389
		шт			
115	Е21-22-8 (ДМ	Демонтаж штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	17,69	177
		шт			
116	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	34,7	347
		шт			
117	18-1-144	Розетка РС16-756	10	105	1 050
		шт			
118	Ц8-522-28 (Д	Демонтаж ящика с рубильником	1	601,8	602
		шт			
119	Ц8-524-3	Ящик с одним двухполюсным рубильником	1	2342	2 342
		шт			
120	18-3-184	Ящики с рубильником серии ЯРВ 100	1	4540	4 540
		шт			
121	Ц8-102-1	прим. Шкаф управления задвижками	1	3089	3 089
		шкаф			
122	75-6-33	Шкаф управления задвижками ШУЗ-2-101	1	63500	63 500
		шт			
123	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,4	41504,56	16 602

		км линии			
124	16-7-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,25	25100	6 275
		1000м			
125	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,15	35800	5 370
		1000м			
126	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	400	175,2	70 080
		м			
127	16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,15	47500	7 125
		1000м			
128	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,1	60200	6 020
		1000м			
129	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,15	122300	18 345
		1000м			
130	Е16-7-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	15	38,42	576
		м трубопровода			
131	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	15	364,67	5 470
		м трубопровода			
132	8-6-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 20х2,8 мм	15	144	2 160
		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			1 374 383
		Всего по смете			1 595 995
		Локальная смета № 1-1-5			
		Здание УФ обеззараживания			
		Раздел 1 Общестроительные работы			
		Раздел 2 Отопление и вентиляция			
		Раздел 3 Электроснабжение			
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-1-6			
		Здание решеток			
		Раздел 1 Земляные работы			
		Раздел 2 Фундаменты			
		Раздел 3 Стены и перегородки			
		Раздел 4 Перекрытия			
		Раздел 5 Кровля			
		Раздел 6 Проемы			
		Раздел 7 Полы			
		Раздел 8 Отделочные работы			
		Раздел 9 Устройство монолитных каналов			
		Раздел 10 Отопление и вентиляция			
		Раздел 11 Электроснабжение			
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-2-1			
		Благоустройство территории			
		Раздел 1 Ограждение и устройство ворот с калиткой			
		Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита			
		Раздел 3 Озеленение			
		Раздел 4 Устройство надворной уборной			
		Раздел 5 Установка лестничных маршей с ограждением			
		Раздел 6 Мусоросборник емк. 0,25м3			
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-2-2			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ			
		Раздел 3 Кабельная продукция			
		Раздел 4 Оборудование			
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-2-3			
		Очистные сооружения			

	Раздел 1 Приемная камера				
	Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки				
	Раздел 3 Минерализатор				
	Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка				
	Раздел 5 Аэротенки				
50	Е6-1-1	Бетонирование отводящих лотков аэротенка	2,7	7827,97	21 136
		м3			
51	Е6-1-1	Бетонирование стен и днища аэротенка	40,46	7827,97	316 720
		м3			
52	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция стен и днища лотков системы Пенетрон	863,28	245,44	211 883
		м2 поверхности			
53	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	1,1223	26143,3	29 341
		т			
54	99-1-1 Прайс	Пенетрон	1122,3	594	666 646
		кг			
	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
77	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция стен первичного отстойника системы Пенетрон	1125	245,44	276 120
		м2 поверхности			
78	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	1,463	26143,3	38 248
		т			
79	99-1-1 Прайс	Пенетрон	1463	594	869 022
		кг			
	Раздел 7 Замена ходовых мостов				
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
173	Е22-11-6	Горизонтальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,264	139706,75	36 883
		км трубопровода			
174	80-1-1ООО Н	Горизонтальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	264	6345,9	1 675 318
		п.м			
175	Е22-11-6	Вертикальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,082	139706,75	11 456
		км трубопровода			
176	80-1-2ООО Н	Вертикальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	82	14773,4	1 211 419
		п.м			
177	Е22-11-6	Горизонтальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,012	139706,75	1 676
		км трубопровода			
178	80-1-3ООО Н	Горизонтальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	12	6346,2	76 154
		п.м			
179	Е22-11-6	Вертикальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,0048	139706,75	671
		км трубопровода			
180	80-1-4ООО Н	Вертикальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	4,8	19776,4	94 927
		п.м			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
231	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн75 в минерализатор	0,054	58881,69	3 180
		км трубопровода			
232	80-1-4тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн75мм в минерализатор	54	5205,1	281 075
		п.м			
233	Е22-11-4	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в аэротенк	0,303	70811,26	21 456
		км трубопровода			
234	80-1-5 тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн-130мм в аэротенк	303	5915,7	1 792 457
		п.м			
235	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в аэротенк	0,13	58881,69	7 655
		км трубопровода			
236	80-1-6тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн-63мм в аэротенк	130	7107,9	924 027
		п.м			

	Раздел 25 Запорная арматура				
		Всего прямые затраты			8 587 468
		Всего по смете			9 106 448

Локальная смета № 1-2-4

Производственно-вспомогательное здание

	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Насосное оборудование				
	Раздел 3 Отопление				
	Раздел 4 Электроснабжение				
85	Е21-23-1 (ДМ	Демонтаж вводно-распределительных устройств	5	729	3 645
		шкаф			
86	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	5	2070	10 350
		шкаф			
87	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)	2	111400	222 800
		шт			
88	75-6-96	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-30	2	121900	243 800
		шт			
89	75-6-104	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-72	1	241000	241 000
		шт			
90	Ц8-545-1	Коробка установочная КУВ	21	843,5	17 714
		шт			
91	18-1-134	Коробка установочная КУВ	21	1750	36 750
		шт			
92	Ц8-603-1 (ДМ	Демонтаж ящика суправлени асинхронным двигателем	6	130,92	786
		шт			
93	Ц8-603-1	Ящик управления асинхронным двигателем	6	228,8	1 373
		шт			
94	75-6-9	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	1	31700	31 700
		шт			
95	75-6-14	Ящики управления Я 5111-3974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	3	33400	100 200
		шт			
96	75-6-38	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-7074 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2	2	63000	126 000
		шт			
97	Е21-23-1 (ДМ	Демонтаж щита распределительного	1	729	729
		шкаф			
98	Е21-23-1	Монтаж распределительных устройств ПР11	1	2070	2 070
		шкаф			
99	75-6-60	Щит распределительный ПР 11-8гр	1	52000	52 000
		комплект			
102	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	36	313	11 268
		шт			
103	17-1-84	Светильники, тип НБЕ100	36	523	18 828
		шт			
104	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	1 730
		шт			
105	17-3-4	Светильники, тип РКУ26-125-001-У1	8	4460	35 680
		шт			
106	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип ЛОН-100	36	19	684
		шт			
107	17-6-64	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10)	8	619	4 952
		шт			
108	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	17	35,4	602
		шт			
109	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	3	182	546
		шт			
110	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-067	12	156	1 872
		шт			
111	18-1-18	Выключатель наружной установки	2	215	430
		шт			
112	Е21-24-1 (ДМ	Демонтаж осветительных щитков	2	254,85	510
		шт			
113	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	518,13	1 036

		шт			
114	16-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-3-6	2	11000	22 000
		шт			
115	Ц8-593-18	Кронштейны для светильников РКУ	8	298,6	2 389
		шт			
116	Е21-22-8 (Д	Демонтаж штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0,	9	17,69	159
		шт			
117	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	9	34,7	312
		шт			
118	18-1-144	РозеткаРС16-758	9	105	945
		шт			
119	Ц8-522-28 (Д	Демонтаж ящика с рубильником	1	601,8	602
		шт			
120	Ц8-524-3	Ящик с одним двухполюсным рубильником	1	2342	2 342
		шт			
121	18-3-164	Ящики с рубильником серии ЯРВ 100	1	4540	4 540
		шт			
122	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,4	41504,56	16 602
		км линии			
123	16-7-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,25	25100	6 275
		1000м			
124	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,15	35800	5 370
		1000м			
125	Ц8-401-1 (Д	Демонтаж кабеля 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	400	89,04	35 616
		м			

126	L8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	400	175,2	70 080
		м			
127	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,1	60200	6 020
		1000м			
128	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,15	122300	18 345
		1000м			
129	Е16-7-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм к	15	38,42	576
		м трубопровода			
130	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	15	364,67	5 470
		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			1 366 697
		Всего по смете			1 582 527

Локальная смета № 1-2-5

Хлораторная (блок-модуль контейнерного типа)

	Раздел 1 Оборудование				
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0

Локальная смета № 1-2-6

Здание решеток

	Раздел 1 Земляные работы				
	Раздел 2 Фундаменты				
	Раздел 3 Стены и перегородки				
	Раздел 4 Перекрытия				
	Раздел 5 Кровля				
	Раздел 6 Проемы				
	Раздел 7 Полы				
	Раздел 8 Отделочные работы				
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
	Раздел 11 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		ИТОГО прямые затраты			18 875 537,50
		ИТОГО по смете			20 495 521,89
		Временные здания и сооружения			166 003,09
		ИТОГО по главам			20 661 524,99
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213%)			283 129,61
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			88 120,06
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			35 247,94
		Итого по сметному расчету:			
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			21 068 022,61
		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)			42 978 766,88
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			859 575,34
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			43 838 342,21
		НДС (12 %)			5 260 601,07
		Стоимость строительства			49 098 943,28

ЗАКАЗЧИК:

_____ А.К. Койшекенов

М.П.

Согласовано:

_____

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог'

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата
12		17	30	22.05.2013г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. работы: на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы	налог на добавл стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	43 838 342,21		21 068 022,61						5 260 601,07	49 098 943,28
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		43 838 342,21	21 068 022,61						5 260 601,07	49 098 943,28
	Всего к оплате:	49 098 943,28	т.тенге								
	в том числе НДС:	5 260 601,07	т.тенге								

Заказчик:
Койшекенов Т.К.

Подрядчик:
Кабиев Б.М.

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Договор №30 от "22" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ
за сентябрь 2013 года.

№№ п/п	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7.00
		Локальная смета № 1-1-1			
		Благоустройство территории			
		Раздел 1 Ограждение из профлиста и устройство ворот с калиткой			
		Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита			
		Раздел 3 Озеленение			
		Раздел 4 Устройство надворной уборной			
		Раздел 5 Устройство лестничных маршей с ограждением			
		Раздел 6 Мусоросборник емк.0,25м3			0,00
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			
		Локальная смета № 1-1-2			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ			
		Раздел 3 Кабельная продукция			
		Раздел 4 Оборудование			0,00
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			
		Локальная смета № 1-1-3			
		Очистные сооружения			
		Раздел 1 Приемная камера			
		Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки			
		Раздел 3 Минерализатор			
		Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка			
		Раздел 5 Аэротенки			
		Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка			
		Раздел 7 Замена ходовых мостов			
		Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку			
96	Ц22-120-1	Механическая ступенчатая решетка РСЭ-450 шириной прозоров 5мм -2шт.	1	22083,66	22 083,66
		т			
97	80-1-1ООО НПФ	Механическая ступенчатая решетка РСЭ-450	2	2642598,4	5 285 196,80
		шт			
		Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку			
104	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273мм	0,011	204666,79	2 251,33
		км трубопровода			
105	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	11	2840	31 240,00
		т			
		Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники			
		Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки			
		Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание			
		Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку			
128	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,0035	154891,68	542,12
		км трубопровода			
		Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание			
137	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,048	204666,79	9 824,01
		км трубопровода			
		Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки			
142	Ц1-105-1	Гидравлический пресс-транспортер ПТГ-200 с отдельной масляной станцией	1	172182,29	172 182,29
		шт			
143	80-1-1ООО НПФ	Гидравлический пресс-транспортер ПТГ-200 с отдельной масляной станцией	1	1583672,8	1 583 672,80
		шт			
144	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	4	154891,68	619 566,72
		км трубопровода			
		Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа			

191	E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,051	115636,32	5 897,45
		км трубопровода			
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
195	E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,068	70153,47	4 770,44
		км трубопровода			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
		комплект			
	Раздел 25 Запорная арматура				
		Всего прямые затраты			**7 737 227,62**
		Всего по смете			**8 395 268,05**
		Локальная смета № 1-1-4			
		Производственно-вспомогательное здание			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
36	E15-60-9	Высококачественная штукатурка фасада здания	446,9	196,5	87 815,85
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
37	E15-159-2	Силикатная окраска фасадов краской светлых тонов	446,9	66,27	29 616,06
		м2 фасада			
38	E11-15-1	Устройство бетонной отмостки	56,26	351,28	19 763,01
		м2 покрытия			
	Раздел 2 Насосное оборудование				
	Раздел 3 Отопление				
51	E16-8-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	46	22,36	1 028,56
		м трубопровода			
53	E16-8-5 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	66	22,36	1 475,76
		м трубопровода			
55	E16-8-6 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	80	29,37	2 349,60
		м трубопровода			
59	E18-9-6 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	75	18,17	1 362,75
		м труб нитки регистра			
61	E18-22-5 (ДМ)	Демонтаж крана "Маевского"	22	9	198,00
		комплект			
63	E16-15-2 (ДМ)	Демонтаж вентилей муфтовых Ду 40мм	4	117,4	469,60
		шт			
66	E22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 40 мм	8	29,17	233,36
		фланец			
69	E16-15-2 (ДМ)	Демонтаж вентилей муфтовых диаметром 50 мм	8	117,4	939,20
		шт			
72	E22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 50 мм	16	29,17	466,72
		фланец			
75	E18-6-1 (ДМ)	Демонтаж чугунных радиаторов 6 секций	0,9	57,27	51,54
		кВт			
77	Ц7-218-1 (ДМ)	Демонтаж насоса	1	1486,8	1 486,80
		шт			
80	E22-36-1 (ДМ)	Демонтаж клапанов обратных диаметром 50 мм	1	81,78	81,78
		задвижка или клапан			
	Раздел 4 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			**147 338,60**
		Всего по смете			**171 096,21**
		Локальная смета № 1-1-5			
		Здание УФ обеззараживания			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Отопление и вентиляция				
	Раздел 3 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			**0,00**
		Всего по смете			**0,00**
		Локальная смета № 1-1-6			

		Здание решеток			
		Раздел 1 Земляные работы			
		Раздел 2 Фундаменты			
		Раздел 3 Стены и перегородки			
		Раздел 4 Перекрытия			
		Раздел 5 Кровля			
		Раздел 6 Проемы			
		Раздел 7 Полы			
		Раздел 8 Отделочные работы			
		Раздел 9 Устройство монолитных каналов			
		Раздел 10 Отопление и вентиляция			
		Раздел 11 Электроснабжение			0,00
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			
		Локальная смета № 1-2-1			
		Благоустройство территории			
		Раздел 1 Ограждение и устройство ворот с калиткой			
		Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита			
		Раздел 3 Озеленение			
		Раздел 4 Устройство надворной уборной			
		Раздел 5 Установка лестничных маршей с ограждением			
		Раздел 6 Мусоросборник емк. 0,25м3			0,00
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			
		Локальная смета № 1-2-2			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ			
		Раздел 3 Кабельная продукция			
		Раздел 4 Оборудование			0,00
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			
		Локальная смета № 1-2-3			
		Очистные сооружения			
		Раздел 1 Приемная камера			
		Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки			
		Раздел 3 Минерализатор			
		Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка			
		Раздел 5 Аэротенки			
		Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка			
		Раздел 7 Замена ходовых мостов			
		Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку			
87	Ц22-120-1	Механическая ступенчатая решетка РСЭ-550 шириной прозоров 5мм -2шт.	1	22083,66	22 083,66
		т			
88	80-1-1ООО НПФ	Механическая ступенчатая решетка РСЭ-550	2	2704190,1	5 408 380,20
		шт			
		Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку			
		Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники			
		Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки			
		км трубопровода			
		Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание			
		Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку			
		Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание			
		Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки			
130	Ц1-105-1	Гидравлический пресс-транспортер ПТГ-200 с отдельной масляной станцией	1	172182,29	172 182,29
		шт			
131	80-1-1ООО НПФ	Гидравлический пресс транспортер ПТГ-200 с отдельной масляной станцией	1	1583672,8	1 583 672,80
		шт			
		Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа			
141	Ц16-14-3	Шиберный ножевой затвор EX-02-150-HW-E	3	14339,93	43 019,79
		шт			
142	80-1-1ООО НПФ	Шиберный ножевой затвор EX-02-150-HW-E	3	123925,3	371 775,90
		шт			
		Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил			
145	80-1-1ООО НПФ	Эрлифт Дн-110мм без воздухоохладителя	2	105796,7	211 593,40
		шт			
		Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора			
		Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка			
152	80-1-1ООО НПФ	Эрлифт Дн-110мм без воздухоохладителя	8	106554,3	852 434,40
		шт			
		Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок			
		Раздел 21 Система И14 Дренажные воды			
		Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей			
		Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси			
188	Е22-8-5	Эрлифт Дн-160мм без воздухоотделителя - 8шт.	0,04	115636,32	4 625,45
		км трубопровода			
189	80-1-1ООО НПФ	Эрлифт Дн-160мм без воздухоохладителя	8	141248,5	1 129 988,00

		шт			
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
	Раздел 25 Запорная арматура				
		Всего прямые затраты			**9 799 755,89**
		Всего по смете			**10 416 259,86**
		Локальная смета № 1-2-4			
		Производственно-вспомогательное здание			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Насосное оборудование				
47	Ц7-12-1	Установки компрессорные ТВ 80-1.4	1	73096	73 096,00
		комплект			
	Раздел 3 Отопление				
49	Е16-8-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	30	22,36	670,80
		м трубопровода			
50	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	30	302,95	9 088,50
		м трубопровода			
51	Е16-8-5 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	22	22,36	491,92
		м трубопровода			
52	Е16-8-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	22	402,95	8 864,90
		м трубопровода			
53	Е16-8-6 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	50	29,37	1 468,50
		м трубопровода			
54	Е16-8-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	50	545,63	27 281,50
		м трубопровода			
55	Е16-8-1 (ДМ)	Демонтаж труб диаметром 15 мм	15	22,36	335,40
		м трубопровода			
56	Е16-8-1	Прокладка трубопроводов диаметром 15 мм	15	292,95	4 394,25
		м трубопровода			
57	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25	200	5 000,00
		кг			
58	Е16-22-5 (ДМ)	Демонтаж крана "Маевского"	10	9	90,00
		комплект			
60	Е16-15-2 (ДМ)	Демонтаж вентилей муфтовых Ду 32мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	117,4	469,60
		шт			
61	Е16-15-2	Установка вентилей муфтовых диаметром 32 мм	4	473,47	1 893,88
		шт			
63	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 32 мм	8	29,17	233,36
		фланец			
66	Е16-15-2 (ДМ)	Демонтаж вентилей муфтовых диаметром 50 мм	8	117,4	939,20
		шт			
69	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 20 мм	4	43,76	175,04
		фланец			
72	Е16-15-1 (ДМ)	Демонтаж вентилей Ду 15мм	3	117,4	352,20
		шт			
73	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром 15 мм	3	473,47	1 420,41
		шт			
75	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диаметром 15 мм	6	29,17	175,02
		фланец			
77	8-9-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 15 мм	6	157	942,00
		шт			
78	Е18-6-1 (ДМ)	Демонтаж чугунных радиаторов 72 секций	10,8	57,27	618,52
		кВт			
	Раздел 4 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			**138 001,00**
		Всего по смете			**159 794,19**
		Локальная смета № 1-2-5			
		Хлораторная (блок-модуль контейнерного типа)			
	Раздел 1 Оборудование				
		шт			
		Всего прямые затраты			**0,00**

		Всего по смете			0,00

Локальная смета № 1-2-6

Здание решеток

	Раздел 1 Земляные работы				
9	Е1-33-6	Устройство земляной насыпи (досыпка грунта)	100	31,65	3 165,00
		м3 грунта			
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	100	21,55	2 155,00
		м3 уплотненного грунта			
11	Е1-85-2	Выравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	89,1	12,34	1 099,49
		м3 грунта			
12	Е1-33-6	Обваловка бетонных фундаментов	75	31,65	2 373,75
		м3 грунта			
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	75	21,55	1 616,25
		м3 уплотненного грунта			
	Раздел 2 Фундаменты				
14	Е8-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	7	2277,27	15 940,89
		м3 оснований			
15	Е10-5-1	Устройство деревянной опалубки	0,15	22541,72	3 381,26
		м3 древесины в конструкции			
16	Е6-1-3	Устройство монолитных бетонных участков фундаментов	11,2	9414,09	105 437,81
		м3			
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,2	107	1 198,40
		м3			
18	Е8-12-1	Армирование фундамента	0,422	72779,65	30 713,01
		т металлических изделий			
19	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,316	52400	16 558,40
		т			
20	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,104	53600	5 574,40
		т			0,00
21	Е7-42-1	Монтаж фундаментных блоков	62	350,14	21 708,68
		шт сборных конструкций			0,00
22	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	31,52	19600	617 792,00
		м3			
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	62,6	245,44	15 364,54
		м2 поверхности			
24	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в 2 слоя рубероидом	15,2	726,86	11 048,27
		м2 поверхности			
25	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки здания	2,4	7827,97	18 787,13
		м3			
	Раздел 3 Стены и перегородки				
26	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	44,2	2540,24	112 278,61
		м3 кладки			
27	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	17,503	13600	238 040,80
		1000шт			
	Раздел 4 Перекрытия				
	Раздел 5 Кровля				
	Раздел 6 Проемы				
	Раздел 7 Полы				
	Раздел 8 Отделочные работы				
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
	Раздел 11 Электроснабжение				1 224 233,69
		Всего прямые затраты			1 478 776,98
		Всего по смете			
		ИТОГО прямые затраты			19 046 566,80
		ИТОГО по смете			20 621 195,29
		Временные здания и сооружения			167 020,99
		ИТОГО по главам			20 788 216,28
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213%)			284 865,89
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			88 660,41

		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35 464,08
		Итого по сметному расчету:	
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	21 197 206,45
		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)	43 242 301,90
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	864 846,04
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	44 107 147,94
		НДС (12 %)	5 292 857,75
		Стоимость строительства	49 400 005,69

ЗАКАЗЧИК:

_____ Т.К. Койшекенов

М.П.

Согласовано технадзор ТОО "СулКер"

_____

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата
12		17	30	22.05.2013г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат									
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы		налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтаж оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительн затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту	206 144 684,30		99 069 915,78						24 737 362,12	230 882 046,42
	в том числе										
	за отчетный месяц		44 107 147,94	21 197 206,45						5 292 857,75	49 400 005,69
	Всего к оплате	49 400 005,69	т.тенге								
	в том числе НДС:	5 292 857,75	т.тенге								

Заказчик: Койшекенов Т.К.

Подрядчик: Кабиев Б.М.

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Реконструкция биоо-чистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу Актобе"
Договор №30 от "22" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ октябрь
за 2013 года.

№№ п/п	Шифр и №	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7,00
		Локальная смета № 1-1-1			
		Благоустройство территории			
		Раздел 1 Ограждение из профлиста и устройство ворот с калиткой			
		Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита			
		Раздел 3 Озеленение			
		Раздел 4 Устройство надворной уборной			
		Раздел 5 Устройство лестничных маршей с ограждением			
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			0,00
		Локальная смета № 1-1-2			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ			
		Раздел 3 Кабельная продукция			
		Раздел 4 Оборудование			
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			0,00
		Локальная смета № 1-1-3			
		Очистные сооружения			
		Раздел 1 Приемная камера			
2	E22-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1200 мм с гидравлическим испытанием	0,003	1048567,77	3 146,60
		км трубопровода			
5	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (прямоугольный колодец для эл задвижек)	25,8	23,36	602,69
		м3 грунта			
6	E1-164-2	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,5	219,93	328,40
		м3 грунта			
7	E1-27-2	Засыпка пазух колодца грунтом 2 группы	7,9	6,46	51,19
		м3 грунта			
8	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7,9	21,55	170,25
		м3 уплотненного грунта			
9	E22-42-4	Устройство кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах (шиз электрозадвижек) 1шт	3,9	18205,26	71 000,51
		м3 конструкций колодца			
10	E8-6-1	Кладка горловины колодца из кирпича	0,1	2540,24	254,02
		м3 кладки			
11	30-5-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,04	13500	544,00
		1000шт			
12	2-1-222	Лестница для колодца	0,017	151200	2 570,40
		т			
13	E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,3	3002,9	3 903,77
		м3 подстилающего слоя			
14	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (отмостка)	13,1	351,26	4 601,77
		м2 покрытия			
		Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки			
		Раздел 3 Минерализатор			
		Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка			
		Раздел 5 Аэротенки			
64	E9-30-1	Устройство перегородок в аэротенках из листовой и угловой стали стали	1,615	14359,66	23 190,85
		т конструкций			
		Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка			
		Раздел 7 Замена ходовых мостов			
90	E9-29-1	Монтаж металлоконструкций ходовых мостов из угловой стали и арматуры	0,1961	13711,45	2 688,67
		т конструкций			

	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
122	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с	0,0165	243707,18	4 021,17
		км трубопровода			
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
220	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,07	70153,47	4 910,74
		км трубопровода			
222	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с гидравлическим испытанием	0,083	62566,88	5 193,05
		км трубопровода			
224	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с гидравлическим испытанием	0,03	62566,88	1 877,01
		км трубопровода			
226	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 20 мм с гидравлическим испытанием	0,015	62566,88	938,50
		км трубопровода			
228	Е22-36-2	Установка затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-100- MR-E	6	497,61	2 985,66
		задвижка или клапан			
230	Е22-36-1	Установка затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-50-VR-E	22	276,46	6 082,12
		задвижка или клапан			
232	Е18-22-5	Установка кранов шаровых 1" -4шт. и 3/4 " - 4шт.	8	62,13	497,04
		комплект			
	Раздел 25 Запорная арматура				
275	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	10	411,46	4 114,60
		задвижка или клапан			
277	Е22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 100мм	10	300,56	3 005,60
		шт			
279	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	22	242,08	5 325,76
		задвижка или клапан			
283	Е22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 50мм ,L=0,5м	22	300,56	6 612,32
		шт			
285	Е18-15-1	Установка вентилей диаметром 20 мм	14	473,47	6 628,58
		шт			
289	Е22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 20мм ,L=0,5м,	14	300,56	4 207,84
		шт			
291	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытанием	0,2	243707,18	48 741,44
		км трубопровода			
293	Е22-36-3	Установка стальных задвижек с электроприводом диаметром 150 мм	2	991,58	1 983,16
		задвижка или клапан			
294	80-1-1 ТОО "	Задвижки с электроприводом Ду 150мм	2	39005	78 010,00
		шт			
		Всего прямые затраты			298 187,86
		Всего по смете			323 548,32
		Локальная смета № 1-1-4			
		Производственно-вспомогательное здание			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Насосное оборудование				
43	Е22-36-4	Установка стальных клапанов обратных диаметром 200 мм	3	1469,92	4 409,76
		задвижка или клапан			
46	Е22-36-4	Установка стальных задвижек диаметром 200 мм	3	1469,92	4 409,76
		задвижка или клапан			
	Раздел 3 Отопление				
52	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	46	302,95	13 935,70

		м трубопровода			
54	Е16-8-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	66	402,95	26 594,70
		м трубопровода			
56	Е16-8-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	80	545,63	43 650,40
		м трубопровода			
57	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, комуты)	25	200	5 000,00
		кг			
58	Е18-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	2	9266,35	18 532,70
		шт			
60	Е16-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм L=1,5м в два ряда - 17шт и L=4,0м в два ряда - 3шт	75	960,42	72 031,50
		м труб нитки регистра			
62	Е18-22-5	Установка кранов "Маевского"	20	62,13	1 242,60
		комплект			
64	Е16-15-2	Установка вентилей муфтовых диаметром 40 мм	4	473,47	1 893,88
		шт			
65	9-1-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	982	3 928,00
		шт			
67	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм	8	74,06	592,48
		фланец			
68	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	8	249	1 992,00
		шт			
70	Е16-15-2	Установка вентилей муфтовых диаметром 50 мм	6	473,47	2 797,76
		шт			
71	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	8	1030	8 240,00
		шт			
73	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	16	74,06	1 184,96
		фланец			
74	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	16	285	4 560,00
		шт			
76	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов 6 секций	0,9	4327,14	3 894,43
		кВт			
78	Ц7-218-1	НасосWilo-Star-RS25/4G=2м3/4 H=2,5, И=220в,N=0,06кВт	1	5925	5 925,00
		шт			
79	10-3-1	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип Wilo-Star-RS25/4, G=2м3/4, H=2,5м И=220В, N=0,06кВт	1	19100	19 100,00
		шт			
81	Е22-36-1	Установка клапанов обратных диаметром 50 мм	1	276,46	276,46
		задвижка или клапан			
82	9-3-33	Клапаны обратные поворотно-фланцевые 19ч15бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	4110	4 110,00
		шт			
83	Е26-23-1	Антикоррозийное покрытие изол в 2 слоя по изольной мастике труб	384	114,31	43 895,04
		м трубопровода			
84	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	0,5	95	47,50
		м2			
85	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	192	508,26	97 585,92
		м трубопровода			
86	Е12-1-1	Покровный слой рубероид	1,2	660,31	792,37
		м2 кровли			
	Раздел 4 Электроснабжение				
95	Ц8-603-1	Ящик управления асинхронным двигателем	5	228,8	1 144,00
		шт			
		Всего прямые затраты			**392 756,92**
		Всего по смете			**466 087,01**

Локальная смета № 1-1-5

Здание УФ обеззараживания

	Раздел 1 Общестроительные работы				
21	Е15-152-1	Известковая окраска стен	495,41	17,44	8 639,95
		м2 окрашиваемой поверхности			

22	Е15-167-6	Окраска стен масляной краской (панели) Н-1,8м	10,3	246,61	2 560,68
		м2 окрашиваемой поверхности			
23	Е11-27-4	Устройство покрытий из керамических плиток на цементном растворе	51,48	934,14	48 089,53
		м2 покрытия			
24	Е81-26-1	Очистка поверхности потолков	79,9	84,82	6 163,14
		м2			
25	Е15-64-1	Перетирка потолков	79,9	104,81	8 374,92
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
26	Е15-152-1	Известковая окраска потолков	79,9	17,44	1 393,46
		м2 окрашиваемой поверхности			
27	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	79,9	232,01	18 617,50
		м2 стяжки			
28	Е11-27-4	Устройство полов из метлахской плитки	50,5	934,14	47 174,07
		м2 покрытия			
29	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	29,4	925,06	27 196,76
		м2 покрытия			
	Раздел 2 Отопление и вентиляция				
33	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	11	763,4	8 397,40
		шт			
34	80-1-1ТОО	Электропечь ПЭТ 4,1кВт	11	1395	15 345,00
		шт			
35	Е20-23-1	ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫТЯЖНАЯ ВЕ.1 Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм т.ч. п.1.2	2	2360,44	4 718,88
		дефлектор			
36	Е20-55-1	ВЕНТИЛЯЦИЯ П1, В1 Приточно-вытяжная установка "Климат-Р" т.ч. п.1.2	1	3013,76	3 013,76
		агрегат			
37	80-1-2Прат	Приточно-вытяжная установка "Климат Р750 РМ"	1	259371	259 371,00
		шт			
38	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм т.ч. п.1.2	11	1866,78	20 534,58
		м2 поверхности воздуховодов			
39	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм т.ч. п.1.2	13	363,46	4 724,98
		решетка			
40	Ц35-151-1	Установка УДВ-12А500-Д	2	5742,79	11 485,58
		комплект			
41	80-1-3ООО Н	Установка УДВ-12А500-Д	2	6047918,2	12 095 836,40
		шт			
	Раздел 3 Электроснабжение				
42	Ц8-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	6	156,6	939,60
		шт			
43	17-1-50	Светильники, тип НВР-125	6	4810	28 860,00
		шт			
44	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампсный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	7	313	2 191,00
		шт			
45	17-1-64	Светильники, тип НББ-100	7	523	3 661,00
		шт			
46	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	145,04
		шт			
47	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, С16-067	4	215	860,00
		шт			
48	Ц8-545-1	Коробка установочная КУВ	4	843,5	3 374,00
		шт			
50	18-1-144	Розетка штепсельная РС16-756	4	105	420,00
		шт			
51	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10)	6	619	3 714,00
		шт			
52	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип ЛОН-100	7	19	133,00
		шт			
53	Ц8-545-1	Коробка ответвительная тросовая	6	843,5	5 061,00
		шт			
54	18-1-133	Коробка ответвительная У245	6	1080	6 480,00
		шт			
55	Ц8-305-1	Хомут пластмассовый 150мм	100	410,8	41 080,00
		шт			
56	1-4-104	Хомуты пластмассовые 150мм	0,3	196	58,80
		кг			

57	E21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	518,13
		шт			
58	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-3-6	1	11000	11 000,00
		шт			
59	Ц8-102-1	Ящик управления асинхронным электродвигателем	3	3089	9 267,00
		шкаф			
60	75-6-12	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	2	36900	73 800,00
		шт			
61	75-6-5	Ящики управления Я 5111-1974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	1	37600	37 600,00
		шт			
62	E33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ, 3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,1	35517,67	3 551,77
		км линии			
63	16-7-253	Провода с медными жилами: плоские без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,05	25100	1 255,00
		1000м			
64	16-7-254	Провода с медными жилами: плоские без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	35800	1 790,00
		1000м			
65	Ц8-401-1	Кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	160	175,2	28 280,00
		м			
66	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ-П, число жил и сечения 3х4 мм2	0,15	79100	11 865,00
		1000м			
67	Ц8-412-2	Затягивание проводов: суммарное сечение до 6 мм2	100	10,6	1 060,00
		м			
68	Ц8-303-7	Трос продольно-несущий	0,025	7449,9	186,25
		км			
69	1-1-207	Трос стальной д.6мм	2,5	384	960,00
		10м			
70	Ц8-164-1	Муфта натяжная К804	2	4421,2	8 842,40
		шт			
71	16-10-5	Муфты натяжные К804	2	3160	6 320,00
		комплект			
		Всего прямые затраты			12 881 909,99
		Всего по смете			13 229 745,08

Локальная смета № 1-1-6

Здание решеток

Раздел 1 Земляные работы				
Раздел 2 Фундаменты				
Раздел 3 Стены и перегородки				
Раздел 4 Перекрытия				
Раздел 5 Кровля				
Раздел 6 Проемы				
Раздел 7 Полы				
Раздел 8 Отделочные работы				
Раздел 9 Устройство монолитных каналов				
Раздел 10 Отопление и вентиляция				
Раздел 11 Электроснабжение				
	Всего прямые затраты			0,00
	Всего по смете			0,00

Локальная смета № 1-2-1

Благоустройство территории

Раздел 1 Ограждение и устройство ворот с калиткой				
Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита				
Раздел 3 Озеленение				
Раздел 4 Устройство надворной уборной				
Раздел 5 Установка лестничных маршей с ограждением				
Раздел 6 Мусоросборник емк. 0,25м3				0,00
	Всего прямые затраты			0,00
	Всего по смете			

Локальная смета № 1-2-2

Наружные сети электроснабжения				
Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ				

	Раздел 3 Кабельная продукция				
	Раздел 4 Оборудование				
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			0,00

Локальная смета № 1-2-3

Очистные сооружения

	Раздел 1 Приемная камера				
	Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки				
	Раздел 3 Минерализатор				
	Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка				
46	E6-1-1	Бетонирование стен первичного отстойника	38	7827,97	297 462,86
		м3			
47	E8-4-7	Проникающая гидроизоляция стен первичного отстойника системы Пенетрон	1120	245,44	274 892,80
		м2 поверхности			
48	E41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	1,456	26143,3	38 064,64
		т			
49	99-1-1 Прайс	Пенетрон	1456	594	864 864,00
		кг			
	Раздел 5 Аэротенки				
55	E9-30-1	Устройство перегородок в аэротенках из листовой и угловой стали стали	1,615	14359,66	23 190,65
		т конструкций			
	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
	Раздел 7 Замена ходовых мостов				
81	E9-29-1	Монтаж металлоконструкций ходовых мостов из угловой стали и арматуры	0,391	13711,45	5 361,18
		т конструкций			
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
96	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273мм	0,006	204666,79	1 228,00
		км трубопровода			
97	E9-34-4	Монтаж комплекта песколовок, включая распределительную камеру (2шт.)	2,704	21562,67	58 305,46
		т конструкций			
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
102	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,086	154891,68	13 320,68
		км трубопровода			
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
132	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	4	154891,68	619 566,72
		км трубопровода			
134	E9-62-7	Изготовление контейнера	0,12	49326,74	5 919,21
		т конструкций			
135	E9-7-1	Монтаж контейнера бытового передвижного	0,12	17314,6	2 077,75
		т конструкций			
136	2-1-199	Стоимость контейнера бытового передвижного	0,12	149600	17 952,00
		т			
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
159	E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,063	115636,32	7 285,09
		км трубопровода			
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
144	E22-8-3	Установка эрлифта Ду110мм без воздухоохладителя 2шт.	0,002	70153,47	140,31
		км трубопровода			
146	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219мм	0,017	154891,68	2 633,16
		км трубопровода			
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
149	E22-8-3	Укладка стальных труб диаметром 108 мм	0,003	70153,47	210,46
		км трубопровода			
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
151	E22-8-3	Установка эрлифта Ду110мм без воздухоохладителя 8шт.	0,64	70153,47	44 898,22
		км трубопровода			
153	E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,018	70153,47	1 262,76
		км трубопровода			
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
162	E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,226	115636,32	26 133,81
		км трубопровода			
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				

183	E12-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,068	70153,47	4 770,44
		км трубопровода			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
186	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	0,126	154891,68	19 526,14
		км трубопровода			
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
207	E22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 325 мм	0,022	204666,79	4 502,67
		км трубопровода			
209	E22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 273 мм	0,16	204666,79	36 840,02
		км трубопровода			
211	E22-8-5	Укладка стальных труб диаметром 159 мм	0,088	115636,32	10 176,00
		км трубопровода			
213	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,029	154891,68	4 491,86
		км трубопровода			
215	E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм	0,081	70153,47	5 682,43
		км трубопровода			
217	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм	0,06	62566,68	3 754,01
		км трубопровода			
219	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 40мм	0,055	62566,68	3 441,18
		км трубопровода			
221	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 32 мм	0,001	62566,68	62,57
		км трубопровода			
223	E22-36-2	Установка затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-150- MR-E	6	497,61	2 985,66
		задвижка или клапан			
225	E22-36-2	Установка затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-100- MR-E	12	497,61	5 971,32
		задвижка или клапан			
227	E22-36-1	Установка затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-50-VR-E	34	276,46	9 399,64
		задвижка или клапан			
229	E18-22-5	Установка кранов шаровых Ду25мм	10	62,13	621,30
		комплект			
237	E22-11-4	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в биореактор	0,076	70811,26	5 523,28
		км трубопровода			
238	80-1-7тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130мм в биореактор	78	5971,3	465 761,40
		п.м.			
239	E22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПНГ" Д=63 в биореактор	0,212	58881,69	12 482,92
		км трубопровода			
240	80-1-8тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПНГ" Дн 63мм в биореактор	212	3021,5	797 758,00
		п.м.			
	Раздел 25 Запорная арматура				
258	E22-35-6	Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм	26	1230,66	31 997,16
		задвижка или клапан			
260	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	52	391,37	20 351,24
		фланец			
262	E22-34-1	Установка втулок под фланец Ду200мм	26	300,56	7 814,56
		шт			
264	E22-35-5	Установка чугунных задвижек диаметром 150 мм	12	585,99	7 031,88
		задвижка или клапан			
268	E22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 150мм ,L=0,5м	12	300,56	3 606,72
		шт			
270	E22-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	8	411,46	3 291,68
		задвижка или клапан			
274	E22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 100мм	8	300,56	2 404,48
		шт			
276	E22-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	18	242,08	4 357,44
		задвижка или клапан			
280	E22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 50мм ,L=0,5м	18	300,56	5 410,08
		шт			
282	E16-16-1	Установка вентилей, диаметром 20 мм	18	473,47	8 522,46
		шт			
286	E22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 20мм ,L=0,5м	18	300,56	5 410,08
		шт			
288	E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 426 мм	0,04	270167,88	10 806,72

		км трубопровода			
290	E22-36-3	Установка стальных задвижек с электроприводом диаметром 150 мм	2	991,58	1 983,16
		задвижка или клапан			
291	80-1-1ТОО "	Задвижки с электроприводом Ду 150мм	2	39005	78 010,00
		шт			
292	E4-24-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной 20 м в грунтах 2 группы 2 шт К-2 000	40	626,34	25 053,60
		м			
		Всего прямые затраты			**3 884 872,05**
		Всего по смете			**4 129 269,87**
		Локальная смета № 1-2-4			
		Производственно-вспомогательное здание			
		Раздел 1 Общестроительные работы			
16	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м-15шт	27,3	403,82	11 024,29
		м2 проемов			
17	E10-36-1	Установка и крепление наличников	93	95,32	8 864,76
		м коробок			
18	1-1-791	Скобяные изделия для одностворчатых входных дверей в помещение	15	1380	20 700,00
		комплект			
19	6-3-8	Блоки дверные входные однопольными полотнами -15шт	27,3	4370	119 301,00
		м2			
20	E56-27-1	Установка дверных приборов врезных	15	77,9	1 168,50
		прибор			
21	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	15	844	12 660,00
		шт			
25	E61-25-1	Очистка стен здания	611,87	64,02	39 539,04
		м2			
26	E15-64-1	Перетирка стен	611,87	104,81	64 130,09
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
27	E15-151-1	Простая клеевая побелка стен	611,87	14,5	8 872,12
		м2 окрашиваемой поверхности			
28	E61-25-1	Очистка стен здания	363,27	64,62	23 474,51
		м2			
29	E15-64-1	Перетирка стен	363,27	104,81	38 074,33
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
30	E15-152-2	Известковая побелка стен	363,27	9,91	3 600,01
		м2 окрашиваемой поверхности			
31	E15-187-6	Окраска стен масляной краской (панели) Н-1,8м	385,32	248,61	95 794,41
		м2 окрашиваемой поверхности			
32	E11-27-4	Устройство покрытий из керамических плиток на цементном растворе	55,48	934,14	51 826,09
		м2 покрытия			
33	E15-64-1	Затирка потолков	184,32	104,81	19 318,58
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
34	E15-151-1	Простая клеевая окраска потолков	184,32	14,5	2 672,64
		м2 окрашиваемой поверхности			
35	E15-64-1	Затирка потолков	253,43	104,81	26 562,00
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
36	E15-152-2	Известковая окраска потолков	253,43	9,91	2 511,49
		м2 окрашиваемой поверхности			
37	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,52	116,63	1 110,32
		м2			
38	E11-27-4	Устройство полов из метлахской плитки	56,85	934,14	53 105,86
		м2 покрытия			
39	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	41,02	925,06	37 945,96
		м2 покрытия			
		Раздел 3 Отопление			
59	E18-22-5	Установка кранов "Маевского"	10	62,13	621,30
		комплект			
62	9-1-40	Вентили проходные муфтовые 15к-18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	699	2 796,00
		шт			
64	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 32 мм	8	74,06	592,48
		фланец			
65	6-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм	8	225	1 800,00
		шт			
67	E16-15-2	Установка вентилей муфтовых диаметром 20 мм	2	473,47	946,94
		шт			
68	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15к-18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	483	966,00
		шт			

70	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 20 мм	4	74,06	296,24
		фланец			
71	8-9-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа. Dy 20 мм	4	169	676,00
		шт			
74	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч19р для воды. Ру 1,6 МПа. Dy 15 мм	3	401	1 203,00
		шт			
	Раздел 4 Электроснабжение				
		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			**652 153,94**
		Всего по смете			**755 142,44**

Локальная смета № 1-2-5

Хлораторная (блок-модуль контейнерного типа)

	Раздел 1 Оборудование				
3	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,056	52400	2 934,40
		т			
6	80-1-1Прайс	Стоимость оборудования обеззараживающей электролизной установки УОЭ-Э-10Г в модульном исполнении контейнерного типа, размером 6х2,44х2,7 м	1	1959999	1 959 999,00
		шт			
		Всего прямые затраты			**1 962 933,40**
		Всего по смете			**1 980 571,78**

Локальная смета № 1-2-6

Здание решеток

	Раздел 1 Земляные работы				
	Раздел 2 Фундаменты				
	Раздел 3 Стены и перегородки				
	Раздел 4 Перекрытия				
	Раздел 5 Кровля				
	Раздел 6 Проемы				
	Раздел 7 Полы				
	Раздел 8 Отделочные работы				
48	E15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню гладких стен	104,4	373,05	38 946,42
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
49	E15-152-1	Побелка стен известью	114,4	17,44	1 995,14
		м2 окрашиваемой поверхности			
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
51	ЦВ-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	3	763,4	2 290,20
		шт			
52	80-1-1ТОО "Т	Электропечь ПЭТ-4-1 кВт	3	1395	4 185,00
		шт			
53	E20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм т.ч. п.1,2	1	2359,44	2 359,44
		дефлектор			
	Раздел 11 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			**49 776,20**
		Всего по смете			**60 125,69**

ИТОГО прямые затраты	**20 122 590,34**
ИТОГО по смете	**20 934 490,17**
Временные здания и сооружения	169 558,51
ИТОГО по главам	**21 104 048,68**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213%)	289 193,61
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	90 007,41
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	36 002,88
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года. МРП=775 тенге	21 519 252,58
- в текущих ценах 2012 года. МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)	43 899 276,02
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	877 985,52
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**44 777 261,54**
НДС (12 %)	5 373 271,38
Стоимость строительства	**50 150 532,92**

ЗАКАЗЧИК:

Т.К. Койшекенов

М.П.

Согласовано технадзор ТОО "СупКер"

ПОДРЯДЧИК:

Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата
12		17	30	22.05.2013г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавл. стоимость	Всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце в тенге	по монтаж. оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. расходы: на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9*	10	11	12
	Всего по объекту:	250 921 945,84		120 589 168,36						30 110 633,50	281 032 579,34
	в том числе										
	за отчетный месяц:		44 777 261,54	21 519 252,58						5 373 271,38	50 150 532,92
	Всего к оплате:	49 400 005,69	т.тенге								
		в том числе НДС:	5 373 271,38	т.тенге							

Заказчик: Койшекенов Т.К.

Подрядчик: Кабиев Б.М.

ТОО "ТЖС-АКТОБЕ"

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Договор №30 от "22" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ
за ноябрь 2013 года.

№№ п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета № 1-1-1			
		Благоустройство территории			
		Раздел 1 Ограждение из профлиста и устройство ворот с калиткой			
		Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита			
		Раздел 3 Озеленение			
42	Е47-25-2	Подготовка почвы вручную для устройства обыкновенного газона	1100	24.82	27 450.92
		м2			
43	Е47-25-3	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1100	8.71	9 633.26
		м2			
44	30-12-18	Семена многолетних трав	22	1380	30 360.00
		кг			
45	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	1100	19.29	21 334.74
		м2			
46	Е47-11-3	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	90	97.2	8 748.00
		тыс			
47	Е47-33-2	Заготовка вручную с упаковкой стандартных саженцев деревьев с оголенной корневой системой	90	106.17	9 556.30
		шт			
48	Е47-9-3	Посадка деревьев карагач и клен	90	424.69	38 222.10
		шт			
49	30-12-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (клен и карагач) с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	90	2030	182 700.00
		шт			
50	Т1-49-1	Урна, тип 7 – строительные работы	1	2720.42	2 720.42
		урна			
51	Т1-43-10	Скамья, тип С-4а – строительные работы	1	4464.45	4 464.45
		скамья			
		Раздел 4 Устройство надворной уборной			
		Раздел 5 Устройство лестничных маршей с ограждением			
63	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6	1607.70	9 646.56
		м3 материала основания в плотном теле			
64	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	20	327.74	6 554.80
		м2 основания			
65	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	20	29.55	591.00
		м2 основания			
66	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	9	408.67	3 678.03
		шт сборных конструкций			
67	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,38	12600	33 114.00
		м3			
68	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	1131.77	6 790.62
		шт сборных конструкций			
69	33-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	36	3280	118 440.00
		м2			
70	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	20,1	3805.43	76 489.14
		м ограждений			
71	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	21.8	196.20
		м2			
72	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя	18	26.25	472.50
		м2			
		Раздел 6 Мусоросборник емк.0,25м3			
		м2			
		Всего прямые затраты			688 162.04
		Всего по смете			712 595.41
		Локальная смета № 1-1-2			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ			
		Раздел 3 Кабельная продукция			
		Раздел 4 Оборудование			
		Всего прямые затраты			0.00
		Всего по смете			0.00

Локальная смета № 1-1-3

Очистные сооружения

	Раздел 1 Приемная камера				
	Раздел 2 Ремонт насосной станции и надстройки				
	Раздел 3 Минерализатор				
	Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка				
	Раздел 5 Аэротенки				
	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
	Раздел 7 Замона ходовых мостов				
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
	Раздел 25 Запорная арматура				
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			0,00

Локальная смета № 1-1-4

Производственно-вспомогательное здание

	Раздел 1 Общестроительные работы				
24	Е15-152-2	Известковая окраска	989,7	9,91	9 806,73
		м2 окрашиваемой поверхности			
25	Е81-25-1	Очистка стен здания	625,1	64,52	40 313,96
		м2			
26	Е15-84-1	Плитка стен	625,1	104,81	65 515,71
		м2 облицовываемой поверхности			
27	Е15-151-1	Простая клеевая окраска	635,1	14,5	9 207,95
		м2 окрашиваемой поверхности			
28	Е15-167-6	Окраска стен масляной краской (панели) Н-1,5м	347,14	248,61	86 302,48
		м2 окрашиваемой поверхности			
29	Е11-27-4	Устройство покрытий из керамических плиток на цементном растворе	104,48	934,14	97 598,95
		м2 покрытия			
30	Е15-81-1	Затирка потолков	157,27	104,81	16 483,47
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
31	Е15-151-1	Простая клеевая окраска потолков	157,27	14,5	2 280,42
		м2 окрашиваемой поверхности			
32	Е15-84-1	Затирка потолков	187,22	104,81	19 622,53
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
33	Е15-152-2	Известковая окраска потолков	187,22	9,91	1 855,35
		м2 окрашиваемой поверхности			
34	Е11-27-4	Устройство полов из метлахской плитки	260,4	934,14	243 250,06
		м2 покрытия			
35	Е11-35-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	84,69	925,06	77 788,33
		м2 покрытия			
	Раздел 2 Насосное оборудование				
	Раздел 3 Отопление				
	Раздел 4 Электроснабжение				
86	75-6-9	Ящики управления Я 5111-32-7 -2шт, Я5111-397 -3шт	5	31705	158 500,00
		шт			
		Всего прямые затраты			825 292,91
		Всего по смете			958 367,26

Локальная смета № 1-1-5

Здание УФ обеззараживания

	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Отопление и вентиляция				
	Раздел 3 Электроснабжение				
49	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	29,13	116,52
		1шт			
		Всего прямые затраты			116,52
		Всего по смете			119,67

Локальная смета № 1-1-6

Здание решеток

	Раздел 1 Земляные работы				
	Раздел 2 Фундаменты				
	Раздел 3 Стены и перегородки				
	Раздел 4 Перекрытия				
	Раздел 5 Кровля				
	Раздел 6 Проемы				
	Раздел 7 Полы				

	Раздел 8 Отделочные работы				
	Раздел 9 Устройство монолитных каналов				
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
	Раздел 11 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			0,00
		Локальная смета № 1-2-1			
		Благоустройство территории			
	Раздел 1 Ограждение и устройство ворот с калиткой				
	Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита				
	Раздел 3 Озеленение				
43	Е47-25-2	Подготовка почвы вручную для устройства обыкновенного газона	1105	24,82	27 450,92
		м2			
44	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1105	8,71	9 633,26
		м2			
45	30-12-18	Семена многолетних трав	22	1380	30 360,00
		кг			
46	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	1105	19,29	21 334,74
		м2			
47	Е47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	110	97,2	10 692,00
		ямы			
48	Е47-33-2	Заготовка вручную с упаковкой стандартных саженцев деревьев с оголенной корневой системой	110	106,17	11 678,70
		шт			
49	Е47-9-3	Посадка деревьев карагач и клен	110	424,69	46 715,90
		шт			
50	30-12-38	Древесные лиственные породы саженцы быстрорастущих пород, клен и карагач, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	110	2030	223 300,00
		шт			
	Раздел 4 Устройство надворной уборной				
	Раздел 5 Установка лестничных маршей с ограждением				
62	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6	1607,76	9 646,56
		м3 материала основания в плотном теле			
63	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	20	327,74	6 554,80
		м2 основания			
64	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	20	29,55	591,00
		м2 основания			
65	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	9	408,67	3 678,03
		шт сборных конструкций			
66	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,30	12000	30 114,00
		м3			
67	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	1131,77	6 790,62
		шт сборных конструкций			
				483,75	
68	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 350 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	36	3290	118 440,00
		м2			
69	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	20,1	3805,43	76 489,14
		м ограждений			
				71,78	
70	Е13-18-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	21,8	196,20
		м2			
71	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя К=2,000	18	26,25	472,50
		м2			
	Раздел 6 Мусоросборник емк. 0,25м3				
		Всего прямые затраты			634 138,37
		Всего по смете			770 095,11
			Локальная смета № 1-2-2		
		Наружные сети электроснабжения			
	Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ				
	Раздел 3 Кабельная продукция				
	Раздел 4 Оборудование				
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			0,00
		Локальная смета № 1-2-3			
		Очистные сооружения			
	Раздел 1 Приемная камера				
	Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки				
	Раздел 3 Минерализатор				
29	Е22-8-21	Укладка центральной трубы первичного отстойника диаметром 1520 мм	0,005	1415823,85	7 079,12
		км трубопровода			
32	Е9-33-1	Монтаж раструба из листовой стали толщ 6мм	0,98	14359,65	14 072,47
		м конструкций			
	Раздел 5 Аэротенки				

	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
69	Е6-1-1	Частичное бетонирование	10,6	7827,97	84 542,08
		м3			
	Раздел 7 Замена ходовых мостов				
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
91	Ц16-14-3	Шиберный ножевой затвор ЕХ-02-250-НЧ-Е	2	14339,93	28 679,86
		шт			
92	80-1-2тоже	Шиберный ножевой затвор ЕХ-02-250-НЧ-Е	2	250290,5	500 581,00
		шт			
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
104	Е6-1-16	Полупогружная доска железобетонная - 55шт	5,6	8670,41	48 554,30
		м3			
105	80-1-1ООО НПС	Полупогружная доска	55	10779,7	603 663,20
		шт			
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
106	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытанием	0,086	204666,79	17 601,34
		км трубопровода			
108	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,086	204666,79	17 601,34
		км трубопровода			
110	Е9-34-4	Монтаж кассет с биологической загрузкой ПОЛИВОМ-У - 104шт	5,2	21562,67	112 125,88
		т конструкций			
111	80-1-1ООО НПС	Кассета с биологической загрузкой ПОЛИВОМ-У	104	77815,6	8 092 822,40
		шт			
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
117	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм	0,0015	204666,79	307,00
		км трубопровода			
119	Е9-34-4	Монтаж кассет с биологической загрузкой "КОНТУР" -96шт	4,8	21562,67	103 500,82
		т конструкций			
120	80-1-1ООО НПС	Кассета с биологическойагрузкой "КОНТУР"	96	106859	10 258 464,00
		шт			
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
122	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,115	204666,79	23 536,68
		км трубопровода			
125	Е22-8-10	Укладка стальных труб диаметром 377мм	0,115	270167,88	31 069,31
		км трубопровода			
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
156	Е9-7-1	Монтаж жиросборника - 4шт	0,3	17314,6	5 194,38
		т конструкций			
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
	Раздел 25 Запорная арматура				
		Всего прямые затраты			19 949 395,17
		Всего по смете			21 204 414,31
	Локальная смета № 1-2-4				
	Производственно вспомогательное здание				
	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Насосное оборудование				
	Раздел 3 Отопление				
78	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 15 мм	6	74,06	444,36
		фланец			
		кВт			
79	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов 72 секций	10,8	4327,18	46 733,11
		кВт			
80	Е18-2-5	Установка котлов электрических	1	28653,39	28 653,38
		котел			
81	80-1-1Интернет	Котел электрический РТ215-10кВт	1	51884	51 884,00
		шт			
82	Е18-10-5	Установка расширительных баков V-40л	1	9027,98	9 027,98
		бак			
83	Е16-15-1	Установка кранов диаметром 20 мм	20	473,47	9 469,40
		шт			
84	9-4-9	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	20	273	5 460,00
		шт			
	Раздел 4 Электроснабжение				
100	Ц8-102-1	Шкаф управления задвижками	1	3089	3 089,00
		шкаф			
101	75-8-35	прим. Шкаф управления задвижками	1	62500	62 500,00
		шт			
		Всего прямые затраты			217 261,23
		Всего по смете			251 571,24
	Локальная смета № 1-2-5				
	Хлораторная (блок-модуль контейнерного типа)				
	Раздел 1 Оборудование				

1	Е8-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	1,5	2277,27	3 415,91
		м3 основания			
2	Е8-1-22	Устройство монолитных железобетонных фундаментов (площадка под оборудование)	3,5	9624,32	33 685,12
		м3			
4	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,024	53600	1 286,40
		т			
5	Е25-64-2	Установка хлораторной контейнерного типа 6х2,44х2,7м	5	3398,2	16 991,00
		т блок-боксов			
		Всего прямые затраты			**55 378,43**
		Всего по смете			**55 876,04**
		Локальная смета № 1-2-6			
		Здание решеток			
	Раздел 1 Земляные работы				
	Раздел 2 Фундаменты				
	Раздел 3 Стены и перегородки				
28	Е7-44-6	Укладка перемычек	32	916,80	29 339,52
		шт сборных конструкций			
29	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	7,5	25800	193 500,00
		м3			
	Раздел 4 Перекрытия				
30	Е7-45-3	Укладка панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру	6	1370,52	8 223,12
		шт сборных конструкций			
31	30-17-16	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	54	2350	126 900,00
		м2			
32	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,006	172357,31	1 034,14
		т			
	Раздел 5 Кровля				
33	Е12-2-1	Устройство кровель из рулонных кровельных материалов на битумной мастике (рубероид)	54	1134,02	61 285,68
		м2 кровли			
34	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом 10см	5,4	5119,02	27 642,71
		м3 утеплителя			
35	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54	233,01	12 582,54
		м2 стяжки			
	Раздел 6 Проемы				
36	Е9-62-7	Изготовление двухстворчатых металлических ворот	0,03	49326,74	1 479,80
		т конструкций			
37	1-1-874	Прокат листовой, толщина 9 мм, для изготовления металлических ворот	0,03	63600	1 908,00
		т			
38	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	1 380,00
		комплект			
39	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	583,00
		шт			
40	Е10-10-1	Установка оконных блоков с 2шт	3,6	835,71	3 008,56
		м2 проемов			
41	6-1-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	3,6	4500	16 308,00
		м2			
42	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360	720,00
		комплект			
	Раздел 7 Полы				
43	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	36,5	107,54	3 925,21
		м2 площади уплотнения			
44	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7	8610,38	60 272,66
		м3 подстилающего слоя			

45	Е11-11-5	Устройство стяжки толщиной 20 мм из легкого бетона	36,5	341,47	12 463,66
		м2 стяжки			
	Раздел 8 Отделочные работы				
46	Е15-152-1	Побелка известью потолков	45,2	17,44	840,61
		м2 окрашиваемой поверхности			
47	Е61-26-1	Затирка потолков	45,2	39,21	1 889,92
		м2			
50	Е15-14-1	Наружная обсиновка поверхности стен кафельной плиткой Н-1,8м	51,12	1611,36	82 372,72
		м2 поверхности облицовки			
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
	Раздел 11 Электроснабжение				
54	Ц8-593-4	Светильник, взрывозащищенный	4	451,5	1 806,00
		шт			
55	17-1-36	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ 100 ОМЗ	4	3580	14 320,00
		шт			
56	Е21-22-12	Установка выключателей наружной установки	1	496,94	496,94
		шт			
57	18-1-13	Выключатель наружной установки	1	182	182,03
		шт			
58	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток однофазных наружной установки	3	29,082	87,25
		шт			
59	18-1-14	Розетка однофазная наружной установки	3	105	315,00
		шт			
60	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	50	264,48	13 224,00
		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			678 091,03
		Всего по смете			819 080,07
		ИТОГО прямые затраты			22 947 835,71
		ИТОГО по смете			24 772 119,11
		Временные здания и сооружения			200 541,31
		ИТОГО по главам			24 972 760,42
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,212%)			342 207,46
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			106 507,22
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			42 602,78
		Итого по сметному расчету:			
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			25 464 077,87
		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1681 тенге (Имрп = 2,040)			51 946 719,76
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			1 038 934,40
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			52 985 654,16
		НДС (12 %)			6 368 278,50
		Стоимость строительства			59 343 932,66

ЗАКАЗЧИК:

Т.К. Колшеконов

М.П.

Согласовано техмаз ТОО "СупКер"

ПОДРЯДЧИК:

Крылов

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013г.

Код застройщика		код подрядчика		договор номер		дата
32		17		30		22.05.2013г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	в ценах СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не вошедших в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. работы на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту	303 907 600,00	303 907 600,36	146 053 246,00						36 468 912,00	340 376 513,00
	в том числе :										
	в отчетный месяц		44 777 261,54	25 464 077,87						6 358 278,50	59 343 932,66
	Всего к оплате	59 343 932,66	тенге								
	в том числе НДС :	6 358 278,50	тенге								

Заказчик: _____ Коншекенов Т.К.

Подрядчик: _____ Кабиев Б.М.