Акт
о приемки объекта в эксплуатацию (реконструкция)

Г. Сарань
30 июня 2013 года

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии: 1.Шишкин В.К. – Руководитель ИП «Шишкин В.К»

Генерального подрядчика:

1. Бланкин В.В. - Директор ТОО «Сары-Арка Тех»
2. Хижняк В.В.- прораб ТОО «Сары-Арка Тех»

Установила:

1.Подрядчиком ТОО «Сары-Арка Тех» были выполнены все работы по договору № 46 от 15 мая 2013 года.

2. Объект: «Реконструкция магазина г. Сарань ул. Шахтерская д.10 «В» »

3. Работы произведены согласно со сметой и с технической спецификацией.

4.Работы осуществлены в сроки, согласно, графика производства работ.

Решение комиссии:

Работы по реконструкции магазина г. Сарань ул. Шахтерская д.10 «В»

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ от генерального подрядчика

Подписи:

Шишкин В.К. _____

Бланкин А.А. _____

Хижняк В.В. _____

Заказчик:ИП Шишкин В.Н.

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Сары-Арка Тех"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магазина

Наименование обьекта: г.Сарань, ул.Шахтерская д.10 "В"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май-июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Спрайс	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площадио котлована до 100 м2	м3	34,58	227,31	--	7860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,50	467,10	--	1635	--	2,98	10
					467,10	--	1635	--	--	--
3.	Спрайс	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	22,00	534,56	--	11760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	м3	12,58	32,19	30,77	405	387	0,01	0
					1,42	8,34	18	105	0,03	0
5.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,58	134,10	--	1687	--	0,97	12
					134,10	--	1687	--	--	--
6.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания толщиной 20 см под фундаменты	м3	4,07	224,64	100,89	914	410	0,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					123,75	38,25	503	156	0,18	1
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,03	261,76	66,01	532	134	1,35	3
					195,75	24,93	398	51	0,12	0
8.	Е0107-1-2	Укладка плит ленточных фундаментов ФЛ при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	10,00	408,67	272,99	4087	2730	0,82	8
					135,68	94,48	1357	945	0,36	4
9.	Е0107-1-3	Укладка блоков фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	10,00	626,36	424,53	6264	4245	1,21	12
					201,83	149,49	2018	1495	0,61	6
10.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов	м3	1,00	874,73	260,48	875	260	3,94	4
					614,25	89,46	614	89	0,35	0
11.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	1,00	1005,49	283,24	1005	283	4,15	4
					722,25	106,99	722	107	0,52	1
12.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	4,88	531,00	--	2591	--	3,24	16
					531,00	--	2591	--	--	--
13.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	48,80	47,29	25,04	2308	1222	0,14	7
					22,25	9,38	1086	458	0,05	2
14.	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	244,00	6,08	3,11	1484	759	0,02	5
					2,97	1,17	725	285	0,01	1
15.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	39,00	29,02	2,02	1132	79	0,17	7
					27,00	0,32	1053	12	0,00	0
16.	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	м3	7,46	3437,46	1725,21	25641	12869	10,48	78
					1712,25	652,50	12772	4867	3,18	24
17.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	15,68	1795,50	627,75	28153	9843	7,10	111
					1167,75	236,25	18310	3704	1,16	18
18.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	9,00	90,28	66,43	813	598	0,15	1
					23,85	23,85	215	215	0,11	1
19.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,33	8679,65	422,15	11561	562	56,40	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8257,50	157,50	10999	210	0,77	1
20.	Е0107-1-3	Укладка стеновых блоков ШБС , масса конструкций до 3,5 т	шт	60,00	626,36	424,53	37582	25472	1,21	73
					201,83	149,49	12110	8969	0,61	36
21.	Спрайс	Облицовка стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	104,00	1733,42	--	180275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	104,00	38,93	--	4049	--	0,22	23
					38,93	--	4049	--	--	--
23.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	11,00	839,29	373,54	9232	4109	2,66	29
					465,75	135,07	5123	1486	0,61	7
24.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	24,04	259,73	34,73	6243	835	1,43	34
					225,00	13,01	5408	313	0,06	2
25.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	3,12	74,90	6,81	234	21	0,46	1
					68,09	1,08	212	3	0,01	0
26.	Е0156-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	2,00	593,40	21,45	1187	43	3,82	8
					571,95	3,40	1144	7	0,03	0
27.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	2,00	146,99	6,63	294	13	0,95	2
					140,36	1,04	281	2	0,01	0
28.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	5,88	205,15	19,32	1206	114	1,11	7
					185,83	6,39	1093	38	0,03	0
29.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,00	99,63	5,58	598	33	0,59	4
					94,05	2,12	564	13	0,01	0
30.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	3,60	59,88	6,55	216	24	0,36	1
					53,33	1,04	192	4	0,01	0
31.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	2,00	698,67	30,35	1397	61	4,50	9
					668,32	2,93	1337	6	0,19	0
32.	Е0110-23-	Установка блоков в наружных и	м2	10,32	254,18	102,53	2623	1058	0,90	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2			151,65	35,67	1565	368	0,14	1
33.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	21,50	12,11	0,32	260	7	0,08	2
					11,79	0,11	253	2	0,00	0
34.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	м2	60,43	13,13	2,62	793	158	0,07	4
					10,51	0,99	635	60	0,00	0
35.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,28	531,00	--	1211	--	3,24	7
					531,00	--	1211	--	--	--
36.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	60,43	58,21	9,38	3518	567	0,24	15
					48,83	3,51	2951	212	0,02	1
37.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	8,24	761,36	261,86	6274	2158	3,44	28
					499,50	99,00	4116	816	0,48	4
38.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	6,04	567,00	--	3426	--	3,66	22
					567,00	--	3426	--	--	--
39.	Спрайс	Устройство покрытий из керамогранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	60,43	783,82	--	47366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	26,70	18,72	0,22	500	6	0,10	3
					18,50	0,09	494	2	0,00	0
41.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	8,15	41,95	0,32	342	3	0,24	2
					41,63	0,11	339	1	0,00	0
42.	Е0110-14-1	Установка стропил,стоек, мауэрлатов	м3	5,12	3731,78	334,28	19107	1712	22,10	113
					3397,50	126,00	17395	645	0,62	3
43.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	38,64	28,19	1,19	1089	46	0,16	6
					27,00	0,45	1043	17	0,00	0
44.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	38,64	75,60	4,72	2921	182	0,40	16
					70,88	1,78	2739	69	0,01	0
45.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из	м2	38,64	260,82	2,07	10078	80	1,38	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой			258,75	0,79	9998	31	0,00	0
46.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	38,64	50,59	15,94	1955	616	0,24	9
					34,65	5,96	1339	230	0,03	1
47.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	579,60	0,25	0,14	145	81	0,00	1
					0,11	0,05	64	29	0,00	0
48.	Е0112-10-1	Устройство примыканий из листовой оцинкованной стали	м2	22,60	154,47	1,24	3491	28	0,97	22
					153,23	0,47	3463	11	0,00	0
49.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	47,50	281,15	8,20	13355	390	1,71	81
					272,95	3,08	12965	146	0,02	1
50.	Е0112-15-3	Устройство гидроизоляции из пленки в один слой под профлист	м2	47,50	12,58	0,99	598	47	0,07	3
					11,59	0,38	551	18	0,00	0
51.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	15,80	319,08	6,33	5041	100	1,79	28
					312,75	2,39	4941	38	0,01	0
52.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	15,80	147,51	6,12	2331	97	0,81	13
					141,39	2,32	2234	37	0,01	0
53.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	60,43	106,05	3,94	6409	238	0,55	33
					102,11	1,49	6171	90	0,01	0
54.	Спрайс	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	60,43	470,29	--	28420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Спрайс	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	138,10	235,15	--	32474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	138,10	77,16	3,43	10656	474	0,46	63
					73,73	1,31	10182	181	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	153,90	67,13	2,10	10331	323	0,39	60
					65,03	0,79	10008	122	0,00	1
58.	Спрайс	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	32,09	470,29	--	15092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	8,96	143,18	34,73	1283	311	0,68	6
					108,45	13,01	972	117	0,06	1
60.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	22,50	--	22	--	0,12	0
					22,50	--	22	--	--	--
61.	Спрайс	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	24,96	313,53	--	7826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	293,49	39,24	293	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
63.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	327,70	66,70	328	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
64.	Ц0108-525 -2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	шт	1,00	425,90	24,90	426	25	2,00	2
					401,00	4,50	401	4	0,03	0
65.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	240,20	13,20	240	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
66.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	163,40	5,40	163	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
67.	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп	шт	14,00	439,63	142,63	6155	1997	1,75	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устанавливаемых на подвесках /штангах/			297,00	85,87	4158	1202	0,38	5
68.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	7,00	29,48	--	206	--	0,19	1
					29,48	--	206	--	--	--
69.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	29,48	--	59	--	0,19	0
					29,48	--	59	--	--	--
70.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	31,05	--	62	--	0,20	0
					31,05	--	62	--	--	--
71.	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	м	48,00	24,75	--	1188	--	0,15	7
					24,75	--	1188	--	--	--
72.	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20,00	30,80	7,60	616	152	0,13	3
					23,20	0,90	464	18	0,01	0
73.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	48,00	113,54	73,85	5450	3545	0,26	13
					39,69	28,10	1905	1349	0,15	7
74.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	48,00	47,44	0,77	2277	37	0,24	11
					46,67	0,11	2240	5	0,00	0
75.	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	гнездо	11,00	195,71	137,68	2153	1515	0,37	4
					58,03	53,01	638	583	0,29	3
76.	Е0169-10-1	Заделка гнезд	отверст	11,00	37,58	2,86	413	31	0,21	2
					34,72	0,45	382	5	0,00	0
77.	Е0106-11-10	Армирование крыльца	1т	0,07	2217,33	327,33	157	23	11,60	1
					1890,00	123,75	134	9	0,60	0
78.	Е0106-3-4	Устройство бетонного крыльца	м3	5,91	892,21	257,71	5273	1523	4,05	24
					634,50	91,69	3750	542	0,40	2
79.	Е0111-31-8	Устройство покрытий из керамогранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	3,00	475,52	16,52	1427	50	2,91	9
					459,00	6,19	1377	19	0,03	0
80.	Е0109-30-1	Монтаж козырька	т	0,06	11597,03	5522,03	649	309	35,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6075,00	1322,37	340	74	4,73	0
81.	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	11,95	556,83	178,83	6656	2138	2,67	32
					378,00	83,83	4518	1002	0,44	5
82.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	60,43	6,08	--	367	--	0,05	3
					6,08	--	367	--	--	--
ИТОГО:							626715	85258		1293
							210382	31628		145

Накладные расходы :

На монтажные работы	8900
На общестроительные работы	267353
На металломонтажные работы	373
На сантехнические работы	1767
Всего накладных расходов:	278393
Итого с накладными	905108

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54306
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	959414
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2142899
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42858
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2185757
Налог на добавленную стоимость, 12 %	262291
Итого с НДС	2448048

Принял:
ИП Шишкин В.К.

Сдал:
Директор ТОО «Сары-Арка Тех»
БЛАНКИН А.А.