Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Наименование объекта: **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1-085-19	**11.09.2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	545 146 446,87	9 693 237,50	10 856 426,00						1 163 188,50	10 856 426

М.П. **Заказчик:** **Заместитель руководителя Данияров К.Д.** **БИН 050140007564**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Генеральный директор Чиликбаев А. К.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **Эксперт технического надзора ТОО "КазАрт-Құрылысы" Алимжан Ж. А., аттестат KZ71VJE00040920** **ИИН 780509302113**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

М.П. **Эксперт авторского надзора:** **Директор ТОО "Шахар-Кокше" Онекин Е. О.** **ИИН 670901302380**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**
наименование, адрес

Объект **2-3 Тепловые сети. Граница проектирования от ПНС №11**

Договор подряда номер №1-085-19
дата 11.09.2019

Номер документа	Дата составления
6	24.12.2019

Отчетный период	
с	по
24.12.2019	25.12.2019

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ТК1 - ТДК7 /20шт/								
			Раздел: ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-1 - ДК-18 /20шт/								
			Раздел: УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ И КАНАЛОВ из ФБС-блоков								
			Раздел: НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ								
1	168	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	31,72	96,65	94,86	3066	3009	359	0,01	0
				м3	1,68	10	53	317	97	0,02	1
2	169	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,981	347,44	0	341	0	385	2,44	2
				м3	347,44	0	341	0	113	0	0
3	170	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3#Погрузка грунта ручной разработки на автомобили-самосвалы**	0,981	49,69	48,82	49	48	6	0,01	0
				м3	0,87	5,15	1	5	97	0,01	0
4	176	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	1,225	1545,29	189,21	1893	232	323	1,12	1
				м3	163,66	59,77	200	73	118	0,18	0
5	177	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	1,22	4275,91	123,84	5217	151	382	1,79	2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	258,88	38,95	316	48	105	0,12	0
6	178	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 W6	12,3	6793,8	210,8	83564	2593	18304	8,38	103
				м3	1350,93	66,31	16616	816	105	0,21	3
7	179	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,485	78		974				
				м3							
8	180	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,485	223		2784				
				м3							
9	181	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	12,485	259		3233				
				м3							
10	182	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4813	67700		32584				
				т							
11	183	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0748	52241		3906				
				т							
12	184	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,1508	155365,78	1102,04	23429	166	4201	156,06	24
				1т	26185,5	348,05	3949	52	105	1,08	0
13	185	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,9	260,83	7,17	7277	200	1700	0,28	8
				м2	49,4	2,25	1378	63	118	0,01	0
14	220	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	63,502	96,65	94,86	6137	6023	719	0,01	1
				м3	1,68	10	107	635	97	0,02	1
15	221	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,965	347,44	0	683	0	771	2,44	5
				м3	347,44	0	683	0	113	0	0
16	228	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,915	1545,29	189,21	4505	552	769	1,12	3
				м3	163,66	59,77	477	174	118	0,18	1
17	229	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	2,89	4275,91	123,84	12357	358	904	1,79	5
				м3	258,88	38,95	748	113	105	0,12	0
18	230	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 W6	32,23	6793,8	210,8	218964	6794	47962	8,38	270
				м3	1350,93	66,31	43541	2137	105	0,21	7
19	231	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,153	78		2586				
				м3							
20	232	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	33,153	223		7393				
				м3							
21	233	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	33,153	259		8587				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
22	234	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,967	67700		65466				
				т							
23	235	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1518	52241		7930				
				т							
24	236	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,304	155365,78	1102,04	47231	335	8470	156,06	47
				1т	26185,5	348,05	7960	106	105	1,08	0
25	237	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	67,5	260,83	7,17	17606	484	4114	0,28	19
				м2	49,4	2,25	3334	152	118	0,01	0
26	246	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	349,15	96,65	94,86	33744	33119	3956	0,01	4
				м3	1,68	10	586	3492	97	0,02	8
27	247	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,803	347,44	0	3753	0	4241	2,44	26
				м3	347,44	0	3753	0	113	0	0
28	254	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	16,86	1545,29	189,21	26054	3190	4445	1,12	19
				м3	163,66	59,77	2759	1008	118	0,18	3
29	255	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	16,75	4275,91	123,84	71621	2074	5238	1,79	30
				м3	258,88	38,95	4336	652	105	0,12	2
30	256	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 W6	164,64	6793,8	210,8	1118531	34705	245002	8,38	1380
				м3	1350,93	66,31	222418	10918	105	0,21	34
31	257	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	168,699	78		13159				
				м3							
32	258	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	168,699	223		37620				
				м3							
33	259	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	168,699	259		43693				
				м3							
34	260	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,309	67700		359419				
				т							
35	261	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,831	52241		43412				
				т							
36	262	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1,668	155365,78	1102,04	259150	1838	46471	156,06	260
				1т	26185,5	348,05	43677	581	105	1,08	2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	263	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**371,8**	**260,83**	**7,17**	**96978**	**2665**	**22658**	**0,28**	**104**
				м2	**49,4**	**2,25**	**18365**	**837**	**118**	**0,01**	**3**
			Итого по разделу: НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ				**2674896**				
			ИТОГО:				**2674897**	**98539**			**2315**
							375598	**22179**			**65**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**421380**				
			Всего накладных расходов:				**421380**				
			Итого с накладными				**3096277**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**185777**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3282054**				
			Всего:				**3282054**				
			Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				39 385				
			Итого:				**3 321 439**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%*1,05=3,78%				125 550				
			Затраты на выслугу лет - 1%				33 214				
			Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				13 286				
			Итого:				**3 493 489**				
			на 2017 г. 46% - МРП=2269 тенге (Имрп = 2,92774)				4 704 896				
			на 2018 г. - 54% МРП=2405 тенге (Имрп =3,1032258)				5 854 186				
			Итого:				**10 559 082**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				211 182				
			Итого:				**10 770 264**				
			Скидка подрядчика:				9 693 238				
			Налог на добавленную стоимость - 12%				1 163 189				
			Итого с НДС:				**10 856 426**				

Заказчик: Данияров К.Д.

Авторский надзор: Онекин Е.О.

Подрядчик: Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта: Алтынкан Ж.А.