Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "09" 10 2015г. №- 158 г. Актау
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима города Актау от "09" октября 2015 г. № 158-е
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич - Заместитель акима города Актау
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика Тажигараев Шабай Баянкулович - Руководитель ГУ «Актауский городской отдел строительства», представитель заказчика
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Дузмагамбетов Аскар Девлетиярович - Главный инженер ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабдолгалиев Адильхан Лукпанович - Директор ГКП «Актауское управление электрических сетей» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Керелбаев Аскарбек Сайынович-директор ТОО «Альянс LTD», представитель генерального подрядчика
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика Бисенгожиев Багдат Сагырбаевич - директор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис», авторский надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) заместителя председателя - Машырыков Эльдар Куатович -Руководитель отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Турганалиева Назгул Ермуратовна - Руководитель Республиканского государственного учреждения «Актауское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Агентства Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Косбаев Кажымухан Жариевич - Заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора Акжан Амангелди Изтурганович-директор ТОО «"Batys Holding Co», технический надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нестеренко Виктор Максимович - Руководитель инспекции технического отдела акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сәрсембаев Иржан Әбенұлы - Генеральный директор акционерного общества «Казахтелеком» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Актауский городской отдел строительства»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Внутримикрорайонные наружные сети 33 микрорайона «Акку» в городе Актау

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Мангистауская область, город Актау, 33 микрорайон

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю ордер № 156 от "02" июля 2013 г. ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "24" июня 2013г. №237 ГУ «Департамент государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования» по Мангистауской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Альянс LTD»

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»

(наименование организации)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Актауский городской отдел строительства»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация приказом ГУ «Актауского городского отдела строительства» №21 от "03" декабря 2012 года

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **24.06.2013г.;**

(месяц, год)

окончание работ **сентябрь 2015г. ;**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: 2 года 3 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 2 года 3 месяца;
фактически 2 года 3 месяца.

9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Талон №237 о приеме уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Департамент государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования» по Мангистауской области.

Заключение по рабочему проекту;
паспорт рабочий проект;
рабочие чертежи;
пояснительная записка;
сметная документация;
исполнительно-техническая документация;
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показатели	Ед. изм.	Значение
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м^2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м^3		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Центральный тепловой пункт ЦТП

Здание центрального теплового пункта - одноэтажное, без подвала, имеет прямоугольную форму в плане, с габаритами в осях 15,0х5,0 м. В здании размещается центральный тепловой пункт, внутренние перегородки - не предусмотрены. Высота здания от уровня пола до низа покрытия - переменная от 3,02 до 2,9 м. Конструктивно здание ЦТП решено с несущим железобетонным каркасом с монолитной железобетонной плитой покрытия толщиной 150 мм.

Трансформаторные подстанции ТП приняты по типовому проекту № 407-3-517.88 «Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 10,0 кВ, тип К-42-630 М5. Здание ТП одноэтажное прямоугольной формы в плане, с габаритами в осях 5,46х9,6 м.

Газораспределительный пункт типа ПГБ-15-24 (В) У1с регулятором давлении газа РДГ-80 заводского изготовления представляет собой металлический утепленный бокс контейнерного типа прямоугольной формы. ГРП Устанавливается на несъемные металлические салазки.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Теплоснабжение

Источник теплоснабжения - городские тепловые сети, проложенные в микрорайоне 30. Точка подключения - камера УТ-8. Схема тепловых сетей - двухтрубная тупиковая.

Для теплоснабжения домов первой очереди строительства предусматривается центральный тепловой пункт (ЦТП). Оборудование ЦТП предусмотрено комплектной поставки со смесительными насосами.

Отопление здания ЦТП осуществляется за счет тепловыделений от оборудования и трубопроводов.

Вентиляция - приточно-вытяжная, с естественным побуждением.

Водоснабжение и канализация

Наружные (уличные) сети водопровода

В микрорайоне запроектированы сети: водопровода питьевой воды; водопровода технической воды.

Водопровод питьевой воды

Водопровод питьевой воды из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 160 мм, 280 мм по ГОСТ 18599-2001. Трубопровод укладывается в одной траншеи с водопроводом технической воды. Водопровод технической воды из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 160 мм, 255 мм, 315 мм по ГОСТ 18599-2001. Пожарные гидранты установлены на магистральной линии, с учетом тушения из двух пожарных гидрантов.

Наружные сети канализации

Канализация хоз-бытовая по микрорайону предусмотрена самотечной. Рельеф по микрорайону имеет уклон в западном направления. Сети запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 80 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 255 мм, 280 мм, 355 мм, 400 мм, 450 мм питьевого качества.

Системы связи

Рабочий проект выполнен на основании технических условий, выданных Мангистауской ОДТ, и предусматривает строительство телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. В качестве смотровых устройств предусмотрены типовые железобетонные колодцы большого типа ККС-2, колодцы малого типа ККС-3 и колодцы среднего типа ККС-4. Емкости проектируемых блоков телефонной канализации и смотровые устройства на отдельных участках предусмотрены с учетом расширения телефонной сети в перспективе.

Сети газоснабжения

Газоснабжение микрорайона предусматривается природным газом низкого давления от проектируемого ГРП блочного типа с пропускной способностью, в котором давление газа снижается от среднего до низкого. Газораспределительный пункт с двумя линиями редуцирования (одна резервная) расположен зеленая зона на территории проектируемого жилого комплекса, находящегося в северо-восточной части застраиваемой территории.

ГРП подключается к существующей сети среднего давления, диаметром 150 мм, расположенный между проектируемым 33 и 30-микрорайонами.

Газопроводы среднего и низкого давления прокладываются подземно из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с заводской изоляцией. В пересечениях с проезжей частью улиц и с некоторыми подземными коммуникациями прокладка газопроводов предусматривается в футлярах из стальных труб.

Электрохимзащита

На основании нормативных документов защите от электрохимической коррозии подлежат все стальные подземные сооружения:

- газопровод - стальные трубы диаметром 159, 219 мм, протяженностью 2.915 км;

- футляры - стальные трубы диаметром 325, 377 мм.

Для защиты стальных сооружений от электрохимической коррозии рабочим проектом предусматривается:

Установка трех автоматических выпрямителей и блока совместной защиты.

Питание автоматических выпрямителей осуществляется напряжением 220 В от ТП №14,19 и ГРП.

Для учета электроэнергии предусматривается установка счетчиков и автоматических выключателей. Автоматические выпрямители подключаются к газопроводам дренажными кабелями марки АВВГ через контактные устройства. Анодные заземления предусмотрены из малорастворимых заземлителей.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Строительно-монтажные			9 мес.

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 1 553 710,00 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 1 074 150,00 тыс. тенге.

17.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 553 710,00 тенге.

18.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Внутримикрорайонные наружные сети 33 микрорайона «Акку» в городе Актау»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Аккулов Н.К.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены рабочей комиссии:

Машырыков Э.К.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Тажигараев Ш.Б.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Керелбаев А.С.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бисенгожиев Б.С.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Турганалиева Н.Е.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Косбаев К.Ж.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Дузмагамбетов А.Д.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кабдолгалиев А.Л.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Нестеренко В.М.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Сэрсембаев И.Э.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Акжан А.И.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заказчик (застройщик) **ГУ "Актауский городской отдел строите(ва"**

Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО "Альянс LTD"**

Наименование строительства и его адрес:

"Внутримикрорайоные наружные инженерные сети 33 микрорайона "Акку" в городе Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август2 месяц 2015 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№22	04.06.2013				
		д.с №9	25.05.2015				
467.004.011.431.168							

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за август	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 327 266 020,54		1 242 788 959,94		41 122 330,00	43 354 730,60			159 271 922,46	1 486 537 943,00
в том числе за август		20 305 879,98		19 633 944,50		671 935,48			2 436 705,60	22 742 585,58
Удержание 5% за август		1 015 294,00							121 835,28	1 137 129,28
Итого к оплате		19 290 585,98							2 314 870,32	21 605 456,30

Заказчик: Тажигараев Ш.

Подрядчик: Кереев А.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Альянс LTD"
Договор №22 от 04 июня 2013г., доп.соглашение №9 от 25.05.2015 г

Форма 2

Объект: " Внутримикрорайоные наружные инженерные сети 33 микрорайона "Акку" в городе Актау

А К Т
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август2 месяц 2015 года.

№ п/п	№ един расценки	Наименование работ	Ед. изм	Выполнено работ		
				кол-во	цена един	стоимость выполненых работ
1	2	3	4	5	6	7
	ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ №9					
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	120,6	28,03	3381
2	E0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками с очисткой трубы от грунта с погрузкой на а/машины	м3	361,8	2079,54	752378
3	E010333-A20-1	Отвозка всего непригодного грунта грунта на 20 км, класс груза 1 (в отвал)	т	795,96	201,31	160236
4	E0101-19-5 K=40	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	361,8	101,57	36747
5	E0101-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	м3	361,8	12,21	4418
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	337,68	28,03	9466
7	E0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	683,6	84,63	57850
8	E0101-170-3	Доработка скального грунта 5 группы отбойными молотками с погрузкой на а/машины	м3	40	2079,54	83182
9	E010333-A20-1	Отвозка всего непригодного грунта грунта на 20 км, класс груза 1 (в отвал)	т	1591,92	201,31	320473
10	E0101-19-5 K=40	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	723,6	101,57	73495
11	E0101-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	м3	723,6	12,21	8835
12	E0101-17-8	Разработка недостающего грунта (общая) 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1025,1	38,71	39677
13	E010333-A20-1	Перевозка недостающего грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	1524,384	167,76	255731
14	E0101-19-2 K=40	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	1025,1	75,02	76907
15	E0101-27-2	Обратная засыпка(общая) траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1382,88	7,78	10752
16	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	80,4	2886,44	232070
17	E0101-166-2	Засыпка грунта 2 группы вручную	м3	120	160,92	19310
18	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1382,88	25,86	35755

19	E0165-1-2	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 150 мм (прим.)	м	381	106,09	40421
20	E0109-52-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-	Резка металлической трубы с 2х сторон(демонтаж) металлических конструкций	м	1,0048	81,58	82
21	E0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (Без стоимости трубы)	км	0,381	188969,47	71997
22	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 150мм (отводы,тройник)	т	0,0183	270427,08	4949
23	C130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	2	799,00	1598
24	C130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	1	1290,00	1290
25	E0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,381	524182,83	199714
26	E0122-29-5	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км	0,01	61649,87	616
27	E0122-8-9	Укладка стальных труб ФУТЛЯРОВ диам. 350 мм	км	0,0764	286233,82	21868
28	C130806-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	76,4	4460,00	340744
29	E0120-30-1	Стальные опоры под футляры (прим.)	кг	68,76	109,43	7524
30	E0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	76,4	314,21	24006
31	E0122-48-1к=0,5	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	12	3866,46	46398
32	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	6	1497,44	8985
33	C130806-348 Изм. и доп.вып.8 СН	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 49 мм, 159х5	м	5,96376	4710,00	28089
34	ССЦМ	Коверы чугунные для газа	шт	6	2793,02	16758
35	E0125-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность	км	0,381	335483,68	127819
36	E0125-44-1	Продувка природным газом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,0764	30341,15	2318
37	ССЦМ	Сигнальная лента желтого цвета	м	381	12,45	4743
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3130581
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (с накладными расходами):	Тенге			4452247
	ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ №10					
	Подпорная стенка детского сада на 280 мест в 33 микрорайона в городе Актау					
1	E0101-38-1	Срезка слоя растительного грунта толщиной 10 см	м3	19,2	281,80	5411
2	E0101-38-4	Срезка непригодного скального грунта 4 группы в выемках	м3	30,72	537,38	16508
3	E010333-А5-1	Перевозка непригодного грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	тн	57,4464	118,85	6828

4	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	30,72	10,05	309
5	E0101-164-2	Разработка грунта вручную траншей	м3	25,58	657,07	16808
6	E0101-17-8	Разработка недостающегося грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	187,68	74,30	13945
7	E010333-A18-1	Транспорт недостающегося мягкого грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 18 км	тн	300,288	335,95	100882
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	30,72	15,07	463
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух подпорных стенок с трамбовкой	м3	156,96	402,47	63172
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками при механизированном засыпке	м3	30,72	60,15	1848
11	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	187,68	47,62	8937
12	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	106,7	1175,86	125464
13	E0106-1-22	Устройство подпорной стенки из бетона В15 на с/с цем.	м3	126,84	16928,71	2147238
14	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	тн	2,84112	53000,00	150579
15	C12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	тн	5,07936	61300,00	311365
16	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	тн	2,1164	67700,00	143280
17	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	338,64	448,15	151762
18	E0115-58-1	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	м2	107,5	1273,57	136909
19	E0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов	м	8	464,25	3714
20	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 168 мм /футляр/	км	0,3	397113,91	119134
21	C130806-95 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	3	1329,00	3987
22	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 168 мм	м	3	721,87	2166
23	E0125-32-1	Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через футляр	м2	0,09	2072,49	187
24	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.168х4,5 мм	футляр	4	9476,18	37905
25	E0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 168 мм	км	0,003	1251162,78	3753

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3572553
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (с накладными расходами):	Тенге			4480886
		ИТОГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	тенге			8933133
		в том числе оборудование				0

	СМР	ОБОРУД	прочие	всего
ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**8933133**	**0**	**0**	**8933133**
Временные здания и сооружения 1,2%	107198			107198
ИТОГО	9040331	0	0	9040331
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 0,4%	36161	0		36161
Затраты на выслугу лет 1%			90403	90403
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		0	36161	36161
ИТОГО ПО ГЛ 1-9	9076492	0	126565	9203057
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 Г.	9076492	0	126565	9203057
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	23212396,07	0,00	323679,70	23536075,77
К= 2,5574194				
Напоги, сборы, обязательные платежи 2%			470721,52	470721,52
ИТОГО	23212396,07	0,00	794401,22	24006797,29
НДС 12%			2880815,67	2880815,67
ИТОГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ АВГУСТ2	**23212396,07**	**0,00**	**3675216,89**	26887612,96
ИТОГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗАМЕНА ЛЮКОВ	**-3578451,57**	**0,00**	**-566575,81**	-4145027,38
ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**19633944,50**	**0,00**	**3108641,08**	**22742585,58**

Удержание 5% за август	1137129,28
ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА АВГУСТ2	**21605456,30**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Актауский городской отдел строительства
руководитель
Тажигараев Ш.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Альянс LTD»
директор
Керелбаев А.С.

ТЕНАДЗОР
ТОО "Батыс Холдинг"
Оразалы Ж

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Форма 2
Подрядчик: ТОО "Альянс LTD"
Договор №22 от 04 июня 2013г., доп.соглашение №9 от 25.05.2015 г

Объект: " Внутримикрорайоные наружные инженерные сети 33 микрорайона "Акку" в городе Актау

А К Т
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август2 месяц 2015 года.

№ п/п	№ един расценки	Наименование работ	Ед. изм	Выполнено работ		
				кол-во	цена един	стоимость выполненых работ
1	2	3	4	5	6	7
	ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ №10					
	Смета 6-2-1, Наружные сети водопровода					
	Из сметы исключить п.31,п.41,п.51,п.60					
31	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	21	-13400,00	-281400
41	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	14	-13400,00	-187600
51	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	32	-13400,00	-428800
60	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	8	-13400,00	-107200
	В СМЕТУ ВКЛЮЧИТЬ					
5	СЦена	Люк полипропиленовый	шт	75	3677,25	275794
	Смета 6-3-1, Наружные сети канализации					
	Из сметы исключить п.24					
24	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	76	-13400,00	-1018400
	В СМЕТУ ВКЛЮЧИТЬ					
7	СЦена	Люк полипропиленовый	шт	76	3677,25	279471
	Смета 6-5-1, Наружные сети водопровода и канализации					
	Из сметы исключить п.10					
10	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	шт	2	-13400,00	-26800
	В СМЕТУ ВКЛЮЧИТЬ					
9	СЦена	Люк полипропиленовый	шт	2	3677,25	7355
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-1487581
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (с накладными расходами):	Тенге			-1576835
		ИТОГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	тенге			-1576835
		в том числе оборудование				0

	СМР	ОБОРУД	прочие	всего
ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	-1576835	0	0	-1576835
Временные здания и сооружения 1,2%	-18922			-18922
ИТОГО	-1595757	0	0	-1595757
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 0,4%	-6383	0		-6383
Затраты на выслугу лет 1%			-15958	-15958

Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		0	-6383	-6383
ИТОГО ПО ГЛ 1-9	-1602140	0	-22341	-1624481
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 Г.	-1602140	0	-22341	-1624481
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	-3578451,57	0,00	-49898,73	-3628350,30
К= 2,23354				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			-72567,01	-72567,01
ИТОГО	-3578451,57	0,00	-122465,73	-3700917,31
НДС 12%			-444110,08	-444110,08
ИТОГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**-3578451,57**	**0,00**	**-566575,81**	-4145027,38

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Актауский городской отдел строительства

руководитель

Тажигараев Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Альянс LTD»

директор

Керелбаев А.С.

АЛЬЯНС LTD

ТЕНАДЗОР:

ТОО "Batys Holding"

Обязова Ж.