Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 27 августа 2018 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 34 2018-05-31								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	539 504 000,00		109 100 320,80	430 403 679,20			88 482 429,29	10 617 891,51	99 100 320,80
Всего к оплате:							**88 482 429,29**	**10 617 891,51**	**99 100 320,80**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Упрвление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"
Форма № 2В

Наименование стройки - **Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района**
Наименование объекта - **Магистральный газопровод**
Договор о государственных закупках работ № 34 2018-05-31

А К Т
выполненных работ на 27 августа 2018 года

Составлена в текущих ценах на I квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ										
1	**ЦИ РК 8.03-04-2016,РАЗДЕЛ 1,Т.46,П.1**	**ПРОЛОЖЕНИЕ ХОДОВ: ТЕОДОЛИТНЫХ (1:1000 -1:2000),I КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ**	**КМ**	**87,639**		**12246,00**	**--**	**1073227**	**--**	**--**	**--**	**1073227**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**ЦИ РК 8.03-04-2016,РАЗДЕЛ 1,Т.46,П.10**	**ПРОЛОЖЕНИЕ ХОДОВ: ТЕХНИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ ,I КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ**	**КМ**	**87,639**		**3855,80**	**--**	**337918**	**--**	**--**	**--**	**337918**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ПРОЧИЕ НАЧИСЛЕНИЯ										
3	**ЦИ РК 8.03-04-2016, РАЗДЕЛ 1,Т.3,П.1**	**РАСХОДЫ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ, %, ПРИ СТОИМОСТИ ПОЛЕВЫХ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (22,5%)**	**%**	**22,5**		**69048,65**	**--**	**1553595**	**--**	**--**	**--**	**1553595**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
4	**ЦИ РК 8.03-04-2016, РАЗДЕЛ 1,ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.П.13**	**РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ РАБОТ (6%)**	**%**	**6**		**103572,98**	**--**	**621438**	**--**	**--**	**--**	**621438**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		Земляные работы										
5	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1154,89**		**153,41**	**147,83**	**177173**	**170727**	**--**	**39111**	**233588**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,58**	**41,45**	**6447**	**47875**		**17303**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0072	8,36	771,04		6447,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	36,38							
5.3	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	36,379035		4693,00		170727,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	36,379035		1316,00		47874,81			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**34,6467**		**1644,72**	**--**	**56984**	**--**	**--**	**41029**	**105854**
		НР - 72%; СП - 8%				**1644,72**	**--**	**56984**	**--**		**7841**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	64,03	890,00		56984,00				
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
7	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка/за вычетом прокладки труб футляре и методом ГНБ**	**км трубопровода**	**19,121**		**399145,70**	**131579,38**	**7632065**	**2515929**	**251562**	**5498158**	**14180641**
		НР - 99%; СП - 8%				**254410,00**	**36040,04**	**4864574**	**689122**		**1050418**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	247	4722,89	1030,00		4864574,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	731,19							
7.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	655,8503		3557,00		2332860,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	655,8503		921,00		604038,13			
7.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	9,94292		4012,00		39891,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	9,94292		1316,00		13084,88			
7.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	382,42		72,00		27534,00			
7.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	44,36072		1432,00		63525,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	44,36072		1101,00		48841,15			
7.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	21,0331		2478,00		52120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	21,0331		1101,00		23157,44			
7.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	8,41324	228,00				1918,00		
7.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	917,808	272,00				249644,00		
8	**2301-0502-0816 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**19121**		**3535,00**	**--**	**67592735**	**--**	**67592735**	**--**	**73000154**
						--	**--**	**--**	**--**		**5407419**	
9	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/разница на гидравлическое испытание/**	**км трубопровода**	**19,121**		**-704732,86**	**-212916,10**	**-13475197**	**-4071169**	**-1095571**	**-9497888**	**-24810932**
		НР - 99%; СП - 8%				**-434520,00**	**-67222,92**	**-8308457**	**-1285369**		**-1837847**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	360	6883,56	-1207,00		-8308457,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	985,31							
9.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	415,88175		4844,00		2014531,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	415,88175		-1316,00		-547300,38			
9.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	29,44634		5538,00		163074,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	29,44634		-1572,00		-46289,65			
9.5	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	206,5068		6568,00		1356337,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	206,5068		-1572,00		-324628,69			
9.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	473,24475		28,00		13251,00			
9.7	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	382,42		72,00		27534,00			
9.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	66,9235		178,00		11912,00			
9.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	326,77789		1432,00		467946,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	326,77789		-1101,00		-359782,46			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	6,69235		2478,00		16584,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	6,69235		-1101,00		-7368,28			
9.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	764,84	561,00				429075,00		
9.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	3,8242	40425,00				154593,00		
9.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	1,52968	212247,00				324670,00		
9.14	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	688,356	272,00				187233,00		
10	**1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/разница на гидравлическое испытание/**	**км трубопровода**	**19,121**		**920781,66**	**339782,90**	**17606266**	**6496989**	**908338**	**12510485**	**32526092**
		НР - 99%; СП - 8%				**533494,00**	**127394,76**	**10200939**	**2435915**		**2409340**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	442	8451,48	1207,00		10200939,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,49	2036,2							
10.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	415,88175		4844,00		2014531,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	415,88175		1316,00		547300,38			
10.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	29,44634		5538,00		163074,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	29,44634		1572,00		46289,65			
10.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58	1109,018		2351,00		2607301,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58	1109,018		1101,00		1221028,82			
10.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,08	192,73968		6568,00		1265914,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,08	192,73968		1572,00		302986,78			
10.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	473,24475		28,00		13251,00			
10.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	66,9235		178,00		11912,00			
10.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,77	282,41717		1432,00		404421,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,77	282,41717		1101,00		310941,30			
10.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	6,69235		2478,00		16584,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	6,69235		1101,00		7368,28			
10.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	764,84	561,00				429075,00		
10.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	3,8242	40425,00				154593,00		
10.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	1,52968	212247,00				324670,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**83176205**	**5112476**	**67657064**	**8590895**	**98821575**
								6820486	**1887542**	**--**	**7054474**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11997292**				
	Материалы		Тенге					**64329**				
	Всего заработная плата		Тенге						**8708028**			
		Накладные расходы	Тенге					**8590896**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1647055**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22235242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8182**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8708028**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**67592735**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**67592735**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5407419**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**73000154**				
	Стоимость прочих работ		Тенге					**3586178**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					**3586178**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по смете:		**Тенге**			**98821573,69**				
		Временные здания и сооружения 2,3%					**2272896,19**				
		ИТОГО					**101094469,9**				
		Зимнее удорожание работ 2,97%					**3002505,76**				
		ИТОГО					**104096975,6**				
		Непредвиденные затраты 2%					**2081939,51**				
		Итого					**106178915,2**				
		Итого с коэффициентом понижения					**88482429,29**				
		НДС-12%					**10617891,51**				
		ВСЕГО					**99100320,8**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

МП

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"

АТАУОЛЛИН А.А.

МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"

МОЛГАЛИЕВА В.Б.

МП