Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 30 июля 2018 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 34 2018-05-31								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	539 504 000,00		10 000 000,00	529 504 000,00			8 928 571,43	1 071 428,57	10 000 000,00
Всего к оплате:							**8 928 571,43**	**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Упрвление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Форма № 2В

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района
Наименование объекта - Магистральный газопровод
Договор о государственных закупках работ № 34 2018-05-31

А К Т
выполненных работ на 30 июля 2018 года

Составлена в текущих ценах на I квартал 2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ					
		Земляные работы					
1	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**29496,1650**		**153,41**	**4525052**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00724	213,552	771,00	164649
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	929,129	1316,00	1222734
		Итого оплата труда:				**47,04**	**1387383**
1.3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	929,129	4693,00	4360403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	929,129	1316,00	1222734
		Итого эксплуатация машин:				**147,83**	**4360403**
		Накладные расходы	%	72		33,87	998916
		Сметная прибыль	%	8		14,98	441917
		Сметная стоимость:				**202,26**	**5965885**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**884,8850**		**1644,72**	**1455388**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	1,848	1635,267	890,00	1455388
		Итого оплата труда:				**1644,72**	**1455388**
		Накладные расходы	%	72		1184,20	1047879
		Сметная прибыль	%	8		226,31	200261
		Сметная стоимость:				**3055,23**	**2703529**
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка/за вычетом прокладки труб футляре и методом ГНБ**	**км трубопровода**	**1,1300**		**399145,70**	**451035**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1030)	чел-ч	247	279,11	1030,00	287483
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	43,211	942,47	40725
		Итого оплата труда:				**290450,04**	**328209**
3. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	38,759	3557,00	137866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	38,759	921,00	35697
3. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,5876	4012,00	2357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,5876	1316,00	773
3. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	22,6	72,00	1627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	2,622	1432,00	3754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	2,622	1101,00	2887
3. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	1,243	2478,00	3080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	1,243	1101,00	1369
		Итого эксплуатация машин:				**131579,38**	**148685**
3. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,4972	228,00	113
3. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	54,24	272,00	14753
		Итого материалов:				**13156,32**	**14867**
		Накладные расходы	%	99		287545,54	324926
		Сметная прибыль	%	8		54935,30	62077
		Сметная стоимость:				**741626,54**	**838038**
4	**2301-0502-0816 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,2200**		**3535,00**	**7848**
5	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/разница на гидравлическое испытание/**	**км трубопровода**	**1,1300**		**-704732,86**	**-796348**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	360	406,8	-1207,00	-491008
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	58,229	-1304,54	-75962
		Итого оплата труда:				**-501742,92**	**-566969**
5. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	24,578	-4844,00	-119053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	24,578	-1316,00	-32345

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	1,74	-5538,00	-9637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	1,74	-1572,00	-2735
5. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	12,204	-6568,00	-80156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	12,204	-1572,00	-19185
5. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	27,968	-28,00	-783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	22,6	-72,00	-1627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	3,955	-178,00	-704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	19,312	-1432,00	-27654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	19,312	-1101,00	-21263
5.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,3955	-2478,00	-980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,3955	-1101,00	-435
		Итого эксплуатация машин:				**-212916,10**	**-240595**
5.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	45,2	-561,00	-25357
5.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,226	-40425,00	-9136
5.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0904	-212247,00	-19187
5.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	40,68	-272,00	-11065
		Итого материалов:				**-57296,76**	**-64745**
		Накладные расходы	%	99		-496725,49	-561300
		Сметная прибыль	%	8		-96116,67	-108612
		Сметная стоимость:				**-1297575,02**	**-1466260**
6	**1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/разница на гидравлическое испытание/**	**км трубопровода**	**1,1300**		**920781,66**	**1040483**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	442	499,46	1207,00	602848
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,49	120,334	1196,31	143956
		Итого оплата труда:				**660888,76**	**746804**
6. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	24,578	4844,00	119053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	24,578	1316,00	32345

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	1,74	5538,00	9637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	1,74	1572,00	2735
6. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58	65,54	2351,00	154085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58	65,54	1101,00	72160
6. 6	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,08	11,39	6568,00	74812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,08	11,39	1572,00	17905
6. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	27,968	28,00	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	3,955	178,00	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,77	16,69	1432,00	23900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,77	16,69	1101,00	18376
6.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,3955	2478,00	980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,3955	1101,00	435
		Итого эксплуатация машин:				**339782,90**	**383955**
6.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	45,2	561,00	25357
6.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,226	40425,00	9136
6.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0904	212247,00	19187
		Итого материалов:				**47504,76**	**53680**
		Накладные расходы	%	99		654279,87	739336
		Сметная прибыль	%	8		126004,92	142386
		Сметная стоимость:				**1701066,45**	**1922205**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**6683458**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6675610**
Материалы -			Тенге				**3802**
Всего заработная плата -			Тенге				**3350814**
		Накладные расходы -	Тенге				**2549758**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2549758**
		Сметная прибыль -	Тенге				**738029**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9963397**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3255**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3350814**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7848**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7848
		Сметная прибыль -	Тенге				628
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8476
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				9971873
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3255
		Сметная заработная плата -	Тенге				3350814

ИТОГО по смете:	**Тенге**	**99718733,00**
Временные здания и сооружения 2,3%		**229353,00**
ИТОГО		**10201226,00**
Зимнее удорожание работ 2,97%		**302976,00**
ИТОГО		**10504202,00**
Непредвиденные затраты 2%		**210084,00**
Итого		**10714286,00**
Итого с коэффициентом понижения		**8928571,43**
НДС-12%		**1071428,57**
ВСЕГО		**10000000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

МП

ТЕХНАДЗОІ
Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"

АТАУОЛЛИН А.А.

МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"

МОЛГАЛИЕВА В.Б.

МП