Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 14 февраля 2019 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 34 2018-05-31								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	539 504 000,00		208 350 320,80	331 153 679,20			88 616 071,43	10 633 928,57	99 250 000,00
Всего к оплате:							**88 616 071,43**	**10 633 928,57**	**99 250 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Упрвление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Форма № 2В

Наименование стройки **Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района**
Наименование объекта - **Магистральный газопровод**
Договор о государственных закупках работ № 34 2018-05-31

А К Т
выполненных работ на 14 февраля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на I квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**		**5523,12665**	**153,41**	**147,83**	**847311**	**816481**	**--**	**187046**	**1117106**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,58**	**41,45**	**30830**	**228956**		**82749**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0072	39,99	770,99		30830,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	173,98							
1.3	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	173,978489		4693,00		816481,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	173,978489		1316,00		228955,69			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**170,81835**	**1644,72**	**--**	**280948**	**--**	**--**	**202283**	**521890**
		НР - 72%; СП - 8%				**1644,72**	**--**	**280948**	**--**		**38658**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	315,67	890,00		280948,00				
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
3	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка/за вычетом прокладки труб футляре и методом ГНБ**	**км трубопровода**		**19**	**399145,70**	**131579,38**	**7583768**	**2500008**	**249970**	**5463365**	**14090904**
		НР - 99%; СП - 8%				**254410,00**	**36040,04**	**4833790**	**684761**		**1043771**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	247	4693	1030,00		4833790,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	726,56							
3.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	651,7		3557,00		2318097,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	651,7		921,00		600215,70			
3.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	9,88		4012,00		39639,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	9,88		1316,00		13002,08			
3.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	380		72,00		27360,00			
3.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	44,08		1432,00		63123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	44,08		1101,00		48532,08			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	20,9		2478,00		51790,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	20,9		1101,00		23010,90			
3.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	8,36	228,00				1906,00		
3.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	912	272,00				248064,00		
4	**2301-0502-0816 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**19206,75388**		**3535,00**	**--**	**67895875**	**--**	**67895875**	**--**	**73327545**
						--	**--**	**--**	**--**		**5431670**	
5	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/разница на гидравлическое испытание/** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**19**		**-704732,86**	**-212916,10**	**-13389924**	**-4045406**	**-1088638**	**-9437784**	**-24653925**
						-434520,00	**-67222,92**	**-8255880**	**-1277235**		**-1826217**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	360	6840	-1207,00		-8255880,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	979,07							
5.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	413,25		4844,00		2001783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	413,25		-1316,00		-543837,00			
5.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	29,26		5538,00		162042,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	29,26		-1572,00		-45996,72			
5.5	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	205,2		6568,00		1347754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	205,2		-1572,00		-322574,40			
5.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	470,25		28,00		13167,00			
5.7	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	380		72,00		27360,00			
5.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	66,5		178,00		11837,00			
5.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	324,71		1432,00		464985,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	324,71		-1101,00		-357505,71			
5.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	6,65		2478,00		16479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	6,65		-1101,00		-7321,65			
5.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	760	561,00				426360,00		
5.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	3,8	40425,00				153615,00		
5.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	1,52	212247,00				322615,00		
5.14	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	684	272,00				186048,00		
6	**1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/разница на гидравлическое испытание/** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**19**		**920781,66**	**339782,90**	**17494852**	**6455875**	**902591**	**12431318**	**32320263**
						533494,00	**127394,76**	**10136386**	**2420500**		**2394094**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	442	8398	1207,00		10136386,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,49	2023,31							
6.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	413,25		4844,00		2001783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	413,25		1316,00		543837,00			
6.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	29,26		5538,00		162042,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	29,26		1572,00		45996,72			
6.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58	1102		2351,00		2590802,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58	1102		1101,00		1213302,00			
6.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,08	191,52		6568,00		1257903,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,08	191,52		1572,00		301069,44			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	470,25		28,00		13167,00			
6.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	66,5		178,00		11837,00			
6.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,77	280,63		1432,00		401862,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,77	280,63		1101,00		308973,63			
6.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	6,65		2478,00		16479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	6,65		1101,00		7321,65			
6.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	760	561,00				426360,00		
6.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	3,8	40425,00				153615,00		
6.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	1,52	212247,00				322615,00		
7	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0.3**	**Кабели волоконно-оптические. прокладка в траншее. прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**Км кабеля**	**19,57**		**25893,92**	**18554,42**	**506744**	**363110**	**--**	**154249**	**713873**
		НР - 72%; СП - 8%				**7339,50**	**3607,63**	**143634**	**70601**		**52879**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	123,29	1165,00		143634,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	53,07							
7.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	25,8324		9409,00		243057,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	25,8324		1572,00		40608,53			
7.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	27,24144		3265,00		88943,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	27,24144		1101,00		29992,83			
7.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	27,24144		1142,00		31110,00			
8	**СТ Прайс**	**Сигнальная лента"опасно ГАЗ"**	**м**	**19570**		**24,61**	**--**	**481562**	**--**	**481562**	**--**	**520087**
						--	**--**	**--**	**--**		**38525**	
9	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0.3**	**Прокладка провода в траншее**	**Км кабеля**	**19,57**		**25893,92**	**18554,42**	**506744**	**363110**	**--**	**154249**	**713873**
		НР - 72%; СП - 8%				**7339,50**	**3607,63**	**143634**	**70601**		**52879**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	123,29	1165,00		143634,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	53,07							
9.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	25,8324		9409,00		243057,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	25,8324		1572,00		40608,53			
9.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	27,24144		3265,00		88943,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	27,24144		1101,00		29992,83			
9.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	27,24144		1142,00		31110,00			
10	**2306-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**19,57**		**14157,00**	**--**	**277052**	**--**	**277052**	**--**	**299217**
						--	**--**	**--**	**--**		**22164**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**82484933**	**6453179**	**68718412**	**9154726**	**98970833**
								7313343	**2198184**	**--**	**7331172**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1772102**				
	Всего заработная плата		Тенге						**428471**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				758614				
		Накладные расходы	Тенге				308499				
		Сметная прибыль	Тенге				166448				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2247050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					428471			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12816955				
	Материалы		Тенге				63922				
	Всего заработная плата		Тенге					9083056			
		Накладные расходы	Тенге				8846227				
		Сметная прибыль	Тенге				1733055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23396237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8551
		Сметная заработная плата	Тенге					9083056			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				67895875				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67895875				
		Сметная прибыль	Тенге				5431670				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				73327545				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				98970831,88				
		Временные здания и сооружения 2,3%					2276329,13				
		ИТОГО					101247161,01				
		Зимнее удорожание работ 2,97%					3007040,68				
		ИТОГО					104254201,69				
		Непредвиденные затраты 2%					2085084,03				
		Итого					106339285,72				
		Итого с коэффициентом понижения					88616071,43				
		НДС-12%					10633928,57				
		ВСЕГО					99250000,00				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

МП

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"

АТАУОЛЛИН А.А.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"

МОЛГАЛИЕВА В.Б.
МП