Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"

чы

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 27 июня 2019 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 34 2018-05-31								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	539 504 000,00		447 577 320,80	91 926 679,20			124 309 821,43	14 917 178,57	139 227 000,00
Всего к оплате:							**124 309 821,43**	**14 917 178,57**	**139 227 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Упрвление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Форма № 2В

Наименование стройки **Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района**
Наименование объекта - **Магистральный газопровод**
Договор о государственных закупках работ № 34 2018-05-31

А К Т
выполненных работ на 27 июня 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на I квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**2500**		**153,41**	**147,83**	**383529**	**369574**	--	**84665**	**505649**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,58**	**41,45**	**13955**	**103635**		**37455**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0072	18,1	770,99		13955,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	78,75							
1.3	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	78,75		4693,00		369574,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	78,75		1316,00		103635,00			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**50**		**1644,72**	--	**82236**	--	--	**59210**	**152762**
		НР - 72%; СП - 8%				**1644,72**	--	**82236**	--		**11316**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	92,4	890,00		82236,00				
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**34380**		**15,88**	**15,88**	**545961**	**545961**	--	**147868**	**749336**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**5,97**	--	**205372**		**55506**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	130,64							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	130,644		4179,00		545961,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	130,644		1572,00		205372,37			
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2\ с учетом присыпки 10см при прокладке**	**м3 грунта**	**2000**		**715,39**	--	**1430784**	--	--	**1030164**	**2657824**
		НР - 72%; СП - 8%				**715,39**	--	**1430784**	--		**196876**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1944	736,00		1430784,00				
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка/за вычетом прокладки труб футляре и методом ГНБ**	км трубопровода	25,6		399145,70	131579,38	10218130	3368432	336802	7361166	18985639
		НР - 99%; СП - 8%				254410,00	36040,04	6512896	922625		1406344	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	247	6323,2	1030,00		6512896,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	978,94							
5.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	878,08		3557,00		3123331,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	878,08		921,00		808711,68			
5.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	13,312		4012,00		53408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	13,312		1316,00		17518,59			
5.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	512		72,00		36864,00			
5.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	59,392		1432,00		85049,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	59,392		1101,00		65390,59			
5.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	28,16		2478,00		69780,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	28,16		1101,00		31004,16			
5.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	11,264	228,00				2568,00		
5.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	1228,8	272,00				334234,00		
6	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	27279,07		3535,00	--	96431512	--	96431512	--	104146033
		СП - 8%				--	--	--	--		7714521	
7	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/разница на гидравлическое испытание/**	км трубопровода	25,6		-704732,86	-212916,10	-18041161	-5450652	-1466797	-12716173	-33217920
		НР - 99%; СП - 8%				-434520,00	-67222,92	-11123712	-1720907		-2460587	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	360	9216	-1207,00		-11123712,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	1319,17							
7.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	556,8		4844,00		2697139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	556,8		-1316,00		-732748,80			
7.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	39,424		5538,00		218330,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	39,424		-1572,00		-61974,53			
7.5	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	276,48		6568,00		1815921,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	276,48		-1572,00		-434626,56			
7.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	633,6		28,00		17741,00			
7.7	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	512		72,00		36864,00			
7.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	89,6		178,00		15949,00			
7.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	437,504		1432,00		626506,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	437,504		-1101,00		-481691,90			
7.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	8,96		2478,00		22203,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	8,96		-1101,00		-9864,96			
7.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	1024	561,00				574464,00		
7.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	5,12	40425,00				206976,00		
7.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	2,048	212247,00				434682,00		
7.14	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	921,6	272,00				250675,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/разница на гидравлическое испытание/**	км трубопровода	25,6		920781,66	339782,90	23572010	8698442	1216122	16749565	43547301
		НР - 99%; СП - 8%				533494,00	127394,76	13657446	3261306		3225726	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	442	11315,2	1207,00		13657446,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,49	2726,14							
8.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	556,8		4844,00		2697139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	556,8		1316,00		732748,80			
8.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	39,424		5538,00		218330,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	39,424		1572,00		61974,53			
8.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58	1484,8		2351,00		3490765,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58	1484,8		1101,00		1634764,80			
8.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,08	258,048		6568,00		1694859,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,08	258,048		1572,00		405651,46			
8.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	633,6		28,00		17741,00			
8.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	89,6		178,00		15949,00			
8.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,77	378,112		1432,00		541456,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,77	378,112		1101,00		416301,31			
8.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	8,96		2478,00		22203,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	8,96		1101,00		9864,96			
8.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	1024	561,00				574464,00		
8.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	5,12	40425,00				206976,00		
8.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	2,048	212247,00				434682,00		
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0.3	**Кабели волоконно-оптические. прокладка в траншее. прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	Км кабеля	25,6		25893,92	18554,42	662884	474993	--	201778	933835
		НР - 72%; СП - 8%				7339,50	3607,63	187891	92355		69173	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	161,28	1165,00		187891,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	69,43							
9.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	33,792		9409,00		317949,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	33,792		1572,00		53121,02			
9.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	35,6352		3265,00		116349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	35,6352		1101,00		39234,36			
9.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	35,6352		1142,00		40695,00			
10	СТ Прайс	**Сигнальная лента"опасно ГАЗ"**	м	25600		24,61	--	629943	--	629943	--	680338
		СП - 8%				--	--	--	--		50395	
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0.3	**Прокладка провода в траншее**	Км кабеля	25,6		25893,92	18554,42	662884	474993	--	201778	933835
		НР - 72%; СП - 8%				7339,50	3607,63	187891	92355		69173	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	161,28	1165,00		187891,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	69,43							
11.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	33,792		9409,00		317949,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	33,792		1572,00		53121,02			
11.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	35,6352		3265,00		116349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	35,6352		1101,00		39234,36			
11.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	35,6352		1142,00		40695,00			
12	**2306-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**25,6**		**14157,00**	**--**	**362419**	**--**	**362419**	**--**	**391413**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**28994**	
		ФУТЛЯРЫ										
13	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,269**		**486380,52**	**170890,48**	**130836**	**45970**	**5624**	**90967**	**239548**
		НР - 99%, СП - 8%				**294580,00**	**47003,54**	**79242**	**12644**		**17744**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	286	76,93	1030,00		79242,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	13,42							
13.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	11,9436		3557,00		42483,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	11,9436		921,00		11000,06			
13.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,08339		4012,00		335,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,08339		1316,00		109,74			
13.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	9,415		72,00		678,00			
13.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,93612		1432,00		1341,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,93612		1101,00		1030,67			
13.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,4573		2478,00		1133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,4573		1101,00		503,49			
13.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,92267	228,00				210,00		
13.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	19,906	272,00				5414,00		
14	**1122-1401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**269**		**1204,42**	**7,58**	**323990**	**2038**	**56288**	**263564**	**634559**
		НР - 99%, СП - 8%				**987,60**	**2,09**	**265664**	**563**		**47004**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,897	241,29	1101,00		265664,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,5111							
14.3	3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	70,1552		11,00		772,00			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,5111		2478,00		1267,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,5111		1101,00		562,72			
14.5	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,172429	242,00				42,00		
14.6	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,012912	313239,00				4045,00		
14.7	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	83,39	626,00				52202,00		
15	**2301-0501-1318 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр**	**м**	**271,69**		**4766,00**	**--**	**1294875**	**--**	**1294875**	**--**	**1398465**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**103590**	

ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1122-1401-0602	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм.**										
	РСНБ РК 2015	**Прокладка бестраншейным методом горизонтального**										
	Изм. и доп. вып. 10	**направленного бурения в грунтах 1-2 групп**										
			м		**475**	**2621,20**	**2011,72**	**1245072**	**955568**	**51974**	**497194**	**1881647**
		НР - 99%; СП - 8%				**500,06**	**557,23**	**237530**	**264686**		**139381**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,4375	207,81	1143,00		237530,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4324	205,39							
16.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0553	26,2675		3557,00		93433,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0553	26,2675		921,00		24192,37			
16.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0036	1,71		4347,00		7433,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,71		1572,00		2688,12			
16.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0719	34,1525		5430,00		185448,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0719	34,1525		1101,00		37601,90			
16.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0003	0,1425		3628,00		517,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1425		1316,00		187,53			
16.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0003	0,1425		761,00		108,00			
16.8	3204-0101-0801	Установки горизонтального направленного бурения, с тяговым усилием 12 тс	маш.-ч	0,096	45,6		13999,00		638354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 3 чел.	чел-ч	0,288	136,8		1401,33		191702,40			
16.9	3305-0101-0301	Илососные машины, 7 м3	маш.-ч	0,0133	6,3175		4792,00		30273,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	6,3175		1316,00		8313,83			
16.10	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,002	0,95	37708,00				35823,00		
16.11	2113-0702-1110	Смазка графитомедистая	кг	0,011	5,225	309,00				1615,00		
16.12	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,000047	0,022373	487924,00				10916,00		
16.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,077	36,575	99,00				3621,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**144620264**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**11531823**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**9485320**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3234635**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**98918762**		
		- Накладные расходы	Тенге								**13971746**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**10712611**	

Временные здания и сооружения 2,3%	**3326266,07**
ИТОГО	**147946530,07**
Зимнее удорожание работ 2,97%	**4394011,94**
ИТОГО	**152340542,02**
Непредвиденные затраты 2%	**3046810,84**
Итого	**155387352,86**
Итого с коэффициентом понижения	**124309821,43**
НДС-12%	**14917178,57**
ВСЕГО	**139227000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
МП

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"
АТАУОЛЛИН А.А.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"
МОЛГАЛИЕВА В.Б.
МП