Утвержден
приказам Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27»сентябрь 2017года

Заказчик **ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства», Мангистауская область, Мунайлинский район , Мангистауский с.о.. с.Мангистау, руководитель Калжанов М.И.**
наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «27» сентября 2017г. ТОО «Альянс LTD», директор А.С. Керелбаев, РК, Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 28, здание 48/1 ,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» сентября2017 г., ТОО «DS&V» директор Кенжетаев Б.А, г Актау , 28мкр, 48дом 34кв. №KZ80VJE00029506, KZ53VJE00029507 от 09.08.2017 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «27» сентября2017 г. ТОО «Мангистау Нефте-Строй Проект» директор Копеев Ж.С, в KZ 04944811KZT2203 от 12.08.2013г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района.Наружные водоснабжение. 1-очередь»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Мангистауская область, Мунайлинский район,село Батыр-1
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительно-технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а)решение акима села Батыр-1 о предоставлении права временного безвозмездного землепользования № 64 от 20.11.2012 года
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области » KZ58REA00036782от 21.09.2016года
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)ТОО «Мангистау Нефте-Строй Проект» 39-МНСП-04-004.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказомГУ «Мунайлинский районный отдел строительства» №9 от 29.02.2015 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ____октябрь 2016 ;
месяц, год
окончание работ __сентябрь 2017 г. ;
месяц, год
при продолжительности строительства, **(12месяцев)**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **(12месяцев)**
фактически, месяц: **(11 месяцев)**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка:					
Площадь застройки					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Сооружения имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее -га)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом на площадке ВСН предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений:

Резервуар чистой воды обьемом 2400 м3;

Насосной станции;

Трансформаторной подстанции 160/10/0,4 кВт;

Дизельной электростанции 135 кВт.

Резервуар чистой воды расположен на северо-восточной стороне существующих резервуаров чистой воды. Насосная станция расположена на северно-восточной стороне существующей здании насосной. Трансформаторная – на северо-восточной стороне существующей КТП, а дизельная электростанция на юго-восточной стороне существующей дизельной.

Резервуар чистой воды

Резервуар предоставляет собой полузаглубленное сооружение размерами в осях 18,0х30,0 м, глубиной 4,57 м. Рабочий объем резервуара 2400м3.

Низ плит перекрытия резервуара расположен на одной отметке с планировочной отметке земли. По верху плит перекрытия выполнена гидроизоляция и засыпана слоем грунта толщиной 500мм.

Насосная станция

Насосная станция в плане прямоугольной конфигурации, размерами в осях 7,5х12,0 м, одноэтажная, с общей высотой помещения 5,67 м. Здание насосной заглублено на глубину 2,28 м.

На отметке 0,00 вдоль оси «А» предусмотрена ремонтная площадка шириной 1,95 м.

На отметке минус 2,28 расположен машинный зал.

Крыша здания-безчердачная, вентилируемая.

Для спуска в машинный зал запроектирована металлическая лестница.

Наружная отделка:

Стены –штукатурка с окраской фасадной краской;

Окна- деревянные с раздельным переплетом, масляная окраска;

Двери –деревянные масляная окраска;

Кровля- профилированный лист, наружный водосток.

Внутренняя отделка:

Стены-водоэмульсионная окраска;

Полы-керамическая плитка.

Трансформаторная подстанция.

Трансформатор 10/0,4 кВ устанавливается на два параллельно уложенных фундамента из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*

Дизельная электростанция- контейнер заводской поставки устанавливается на фундамент из дорожной плиты по ГОСТ 21924.0-84.

Резервуар заглубленный прямоугольный с полезной емкостью 2400м3.

Резервуар запроектирован из сборных железобетонных элементов по ТП 901-4-63.400. Днище и фундамент под наружные стеновые панели –монолитная железобетонная плита толщиной 140мм из бетона класса В15, армированные сетками из арматуры диаметром 12, 16А-III с шагом ячейки 200х200 мм. Под днище предусмотрен бетонная подготовка толщиной 100 мм;

Фундаменты под колонны – столбчатые сборные железобетонные размером подошвы 1,2х1,2 м по ТП 901-4-63.83.

Колонны –сборные железобетонные по серии 3.900-3 вып. 4/82.

Блоки угловые – сборные железобетонные по ТП 901-4-63.83.

Колонны- сборные железобетонные сечением 400х400 мм по ТП 901-4-63.83.

Ригели сборных железобетонные по ТП901-4-63.83.

Перекрытие – сборных железобетонные ребристые по ТП 901-4-63.83.

Горловины люков из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-2.

Водопроводные сети села запроектирован из полиэтиленовых напорных труб HDPE 100 SDR 17 (ГОСТ 18599-2001) в количестве:

кольцевой водопровод диаметром 315х18,7 мм протяженностью -6865,0 м
водопроводный коллектор № 1 диаметром 315х18,7 мм протяженностью -856,0 м
водопроводный коллектор №2 диаметром 315х18,7 мм протяженностью -856,0 м
водопроводный коллектор по скотопрогону № 1 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -3015,0 м
водопроводный коллектор по скотопрогону № 2 диаметром 110х6,6 мм протяженностью; -3652,0 м
водопроводный коллектор по скотопрогону № 3 диаметром 110х6,6 мм протяженностью - 2698,0 м
водопроводный коллектор по скотопрогону № 4 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -4530,0 м
водопроводный коллектор по скотопрогону № 5 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -5171,0 м
водопроводный коллектор по скотопрогону № 6 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -6043,0 м
водопроводный коллектор по скотопрогону № 7 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -6065,0 м
водопроводный коллектор по скотопрогону № 8 диаметром 110х6,6 мм протяженностью -3519,0 м

На водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты.

На линиях водопроводной сети предусмотрена установка в колодцахзапорно-регулирующей арматуры для выделения ремонтных участков в наивысшей точке-вантуза для выпуска воздуха.

В нижних точках трассы предусмотрена установка мокрого колодца для опорожнения трубопроводов. При укладке труб в транше предусматривается основание из мягкого грунта толщиной слоя не менее 100мм с засыпкой труб мягким грунтом на высоту не менее 0,3м над верхней образующей трубы с послойным уплотнением.

При переходе через автомобильные дороги водопровод прокладывается в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.Стальные трубы подлежат изоляции типа усиленная.

На сети водопровода устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов по Т.П. 901-09-11.84, альбом II. В колодцах выполняется вертикальная обмазочная гидроизоляция. Мантаж элементов колодцев производиться на цементном растворе марки 100 толщиной 10мм.

Вертикальная гидроизоляция стен колодцев выполнена обмазкой горячим битумом БН-III два раза по слою огрунтовки из 40% раствора битума в керосине. Под основаниие колодцев выполнена битумно-щебеночная подготовка толщиной 50мм, с пропиткой битумом БН-II до полного насыщения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационнымиорганизациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего 869 593,86тыс.тг,в том числе строительно-монтажных работ699 082,61тыс.тг,оборудования, мебель и инвентаря 26 209,62тыс.тг, прочих затрат 144 301,63тыс.тг.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию730 530,67тыс.тг, в том числе строительно-монтажных работ608 201,86тыс.тг,оборудования, мебель и инвентаря 22 802,37тыс.тг, прочих затрат 99 526,44тыс.тг.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Наружные водоснабжение. 1-очередь**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ М. Калжанов

Технический надзор _____ А.Б Кенжетаев

Авторский надзор _____ С.Ж. Копеев

Подрядчик _____ А.С. Керелбаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау** — **150540009942**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 28 мкр., зд. 48/1** — **980740001739**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №67 от 20.09.2016г. Доп.соглашение 2 от 14.03.2017г. от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
17000000040	29.09.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района.Наружное водоснабжение 1 очередь за сентябрь 2017г.		тенге	1		65 711 695,53	7 040 538,81	65 711 695,53
			Итого	1	x	65 711 695,53	7 040 538,81	65 711 695,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик(застройщик)Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"
Подрядчик (субподряд)Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Наружное водоснабжение 1 очередь"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ -2 месяц 2017 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		Договор № 67	20 сентябр 2016г				
		Доп.соглашение №67/2	14 марта 2017г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	652 259 530,00		608 201 863,55		22 802 370,67	21 255 295,78			78 271 143,60	730 530 673,60
в том числе за отчетный месяц		58 671 156,72		54 627 042,90	2 133 315,40	1 910 798,42			7 040 538,81	65 711 695,53
Удержание 5% согласно договору за 2017г		2 933 557,84							352 026,94	3 285 584,78
Удержано 5% за 2016г (остаток)		4 355 738,24							522 688,59	4 878 426,83
Итого к оплате		51 381 860,64							6 165 823,28	57 547 683,92

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик : Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства" **Форма №2в**
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Договор № 67 от 20 сентября 2016г. Доп.соглашение № 67/2 от 14 марта 2017г
Наименование строительства и его адрес: "Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района.Наружное водоснабжение 1очередь"

А К Т № 11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ -2 2017г.

по обьекту: "Проект застройки обустройства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Наружное водоснабжение 1 очередь"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
РАЗДЕЛ 1. Смета № 2-1-3 Монтаж и обвязка технологического оборудования площадки ВНС										
Оборудование ВНС										
1	Ц0118-1-2	Монтаж в помещении аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 0,25 т	1	6342.82	523.76	6343	524	4447	31.00	31
		шт		4815.00	126.00	4815	126	90	0.73	1
2	Ц0107-218-4	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.6 т	3	8092.00	972.00	24276	2916	15309	32.00	96
		шт		5490.00	180.00	16470	540	90	1.04	3
3	Ц0108-27-4	Шкаф управления	1	7225.00	1498.00	7225	1498	5083	27.00	27
		шт		5040.00	311.00	5040	311	95	1.80	2

4	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	5925.00	388.00	5925	388	4138	27.00	27
		шт		4568.00	29.30	4568	29	90	0.17	--
Трубопроводная арматура										
5	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	8	1071.50	142.00	8572	1136	6867	6.00	48
		шт		920.00	33.80	7360	270	90	0.20	2
6	Ц0112-790-6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	6	1519.00	291.00	9114	1746	6950	7.00	42
		шт		1215.00	72.00	7290	432	90	0.42	3
7	Ц0112-790-6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	6	1519.00	291.00	9114	1746	6950	7.00	42
		шт		1215.00	72.00	7290	432	90	0.42	3
8	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	1	597.70	55.80	598	56	495	3.00	3
		шт		536.00	13.50	536	14	90	0.08	--
9	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	514.10	5.40	1028	11	911	3.00	6
		шт		504.00	2.30	1008	5	90	0.01	--

10	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	1	597.70	55.80	598	56	495	3.00	3
		шт		536.00	13.50	536	14	90	0.08	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			72792	10076			325
			Тенге			54913	2172			13
Стоимость монтажных работ -			Тенге			72792				
Материалы -			Тенге			7803				
Всего заработная плата -			Тенге				57085			
		Накладные расходы -	Тенге			51644				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7466				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			131903				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			131903				
РАЗДЕЛ 2. Смета № 2-1-4 Электрооборудование ВНС										
Электрооборудование ВНС										
11	75-4-56 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	338579.00	--	338579	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	75-3-21	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 160/35-0,4, мощность 160 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 1400х1030х2200 мм	1	542600.00	--	542600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0125-64-2	Монтаж дизель-генератора	12	5136.21	2723.08	61635	32677	35924	10.00	120
		т		1777.50	717.22	21330	8607	120	3.14	38
14	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	4	2862.00	172.00	11448	688	2206	3.00	12
		шт		540.00	40.50	2160	162	95	0.23	1

15	Ц0108-525-3	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 250 А	1	1499.00	140.00	1499	140	530	3.00	3
		шт		529.00	29.30	529	29	95	0.17	--
16	Ценовое предложение ТОО"АЭТЗ"	Модульный рубильник-переключатель	1	4051.92	--	4052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	1	1799.30	51.30	1799	51	575	3.00	3
		шт		596.00	9.00	596	9	95	0.05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			961612	33556			138
			Тенге			24615	8807			39
	Стоимость оборудования -		Тенге			885231				
	Транспортные расходы -		Тенге			122				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			10624				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			895977				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14746				
	Материалы -		Тенге			10582				
	Всего заработная плата -		Тенге				3485			
		Накладные расходы -	Тенге			3311				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1083				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19141				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61635				
	Материалы -		Тенге			7628				
		Накладные расходы -	Тенге			35924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5854				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1018530				
		РАЗДЕЛ 3.Смета № 6-1-8 сети водоснабжения по скотопрогону №5								
		Детали трубопроводов								
18	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	1.696	14686.81	398.18	24909	675	15215	42.10	71
		т		6750.00	150.75	11448	256	130	0.74	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24909	675			71
			Тенге			11448	256			1

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24909				
	Материалы -		Тенге			12786				
		Накладные расходы -	Тенге			15215				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42531				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			42531				
	РАЗДЕЛ 4. Смета № 6-1-10 Сети водоснабжения по скотопрогону №7									
	Колодцы									
19	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из с/сбетона W4	268	36128.14	1879.87	9682342	503805	687717	8.86	2374
		м3		1435.50	538.43	384714	144299	130	2.06	552
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	298	183.00	--	54534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	298	519.00	--	154662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной и внутренней бетонной поверхности	1320	245.44	3.82	323981	5042	60419	0.21	280
		м2		37.35	1.44	49302	1901	118	0.01	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			10215518	508848			2654
			Тенге			434016	146200			562
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10215518				
	Материалы -		Тенге			1302050				
	Местные материалы -		Тенге			7970605				
		Накладные расходы -	Тенге			748137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			657819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11621474				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			11621474				
	РАЗДЕЛ 5. Смета № 6-1-11 Сети водоснабжения по скотопрогону №8									
	Оборудование и арматура									
23	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	26	18075.87	36.99	469973	962	10191	1.82	47
		шт		288.00	13.50	7488	351	130	0.07	2
24	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. до 25 мм	384	473.47	39.24	181812	15068	132710	1.47	564

		1шт		254.25	15.75	97632	6048	128	0.07	27
25	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	384	75.82	1.57	29115	603	33178	0.41	157
		1счетчик		67.50	--	25920	--	128	--	--
Трубы										
26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3.52	60591.69	25695.31	213283	90448	182530	194.00	683
		км		33075.00	6813.45	116424	23983	130	26.38	93
27	Е0122-11-1прим.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	1.92	48086.09	17877.09	92325	34324	85859	173.00	332
		км		29700.00	4698.68	57024	9021	130	18.10	35
28	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	3.52	12752.75	--	44890	--	36757	51.50	181
		км		8032.50	--	28274	--	130	--	--
29	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1.92	9218.13	--	17699	--	20049	51.50	99
		км		8032.50	--	15422	--	130	--	--
30	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 273 мм (футляры в колодцах)	46	3564.63	70.85	163973	3259	22229	1.98	91
		м		351.00	26.53	16146	1220	128	0.13	6
31	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 219 мм(футляры в колодцах)	46	2253.15	45.33	103645	2085	18089	1.66	76
		м		290.25	16.97	13352	781	128	0.08	4
32	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляры под автодорогами)	0.072	203956.79	85907.16	14685	6185	12009	504.00	36
		км		95850.00	32451.75	6901	2337	130	158.50	11
33	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0.072	796080.56	104398.81	57318	7517	4839	68.30	5
		км		12262.50	39438.00	883	2840	130	192.61	14
34	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	72	244.98	0.28	17638	20	13763	0.84	61

		м		146.93	0.11	10579	8	130	--	--
35	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	16	4618.68	559.80	73899	8957	27665	7.99	128
		футляр		1320.75	9.29	21132	149	130	0.02	--
			Детали трубопроводов							
36	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	1.378	14686.81	398.18	20238	549	12362	42.10	58
		т		6750.00	150.75	9302	208	130	0.74	1
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1524	300.57	225.64	458066	343873	254604	0.41	631
		шт		69.53	58.98	105964	89886	130	0.23	344
38	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	332	440.21	332.43	146151	110368	81680	0.61	203
		шт		102.38	86.87	33990	28841	130	0.33	111
			Колодцы							
39	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	486.94	790.75	24.55	385050	11954	29366	0.26	128
		м2		39.83	9.20	19395	4480	123	0.04	22
40	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из с/с бетона W4	173.415	36128.14	1879.87	6265161	325998	445002	8.86	1536
		м3		1435.50	538.43	248937	93372	130	2.06	357
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	173.415	183.00	--	31735	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	173.415	519.00	--	90002	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной и внутренней бетонной поверхности	1072	245.44	3.82	263112	4095	49068	0.21	227
		м2		37.35	1.44	40039	1544	118	0.01	8
			Отмостка							
44	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	287.5	790.75	24.55	227342	7058	17338	0.26	76

		м2		39.83	9.20	11451	2645	123	0.04	13
45	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	287.5	526.14	--	151266	--	9464	0.14	41
		м2		24.75	--	7116	--	133	--	--
			Антикоррозионная защита							
46	Е0115-172-3	Масляная окраска металлических деталей внутри колодцев, количество окрасок 2	7.8	100.70	0.07	785	1	494	0.37	3
		м2		60.30	0.02	470	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8519163	973323			5365
			Тенге			893841	267712			1047
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8040618				
		Материалы -	Тенге			1848147				
		Местные материалы -	Тенге			5499372				
		Накладные расходы -	Тенге			1293039				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			560019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9893677				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			478545				
		Материалы -	Тенге			304480				
		Всего заработная плата -	Тенге				161098			
		Накладные расходы -	Тенге			206206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41085				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			725836				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10619513				
		РАЗДЕЛ 6. ТЕХРЕШЕНИЕ № 1. Замена Дизельного генератора .Замена колодцев, дополнительная герметизация швов Ж/бетонного резервуара V-2400 м3,Замена центробежных насосов.								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ (2-1-4)п №10.								
		Электрооборудование ВНС								
48	Ценовое предложение ТОО"ТехСтройСнабПлюс	Дизельная электростанция "SDG200DCS+ATS"	1	-2252314.36	--	-2252314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-2252314	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			-2252314				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			-27028				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-2279342				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			-2279342				
РАЗДЕЛ 7. В СМЕТУ №2-1-4 ДОБАВИТЬ										
Электрооборудование ВНС										
49	ССЦМ	Дизельная электростанция (генератор) Rikardo (160kBm)	1	2252314.36	--	2252314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			2252314	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			2252314				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			27028				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2279342				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			2279342				
РАЗДЕЛ 8. ТЕХРЕШЕНИЕ № 1 Замена одноступенчатых центробежных насосов										
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ (2-1-3)п №17,п №19.										
Оборудование ВНС										
50	Ценовое предложение ТОО"KArlsKrOnA LC AB"	Насос одноступенчатый центробежный SulzEr CZ 80-25-/230	3	-1039420.71	--	-3118262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ценовое предложение ТОО"KArlsKrOnA LC AB"	Шкаф управления 55KW с ЧП на три насоса	1	-1425270.52	--	-1425271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			-4543533	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			-4543533				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			-54522				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			-4598055				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			-4598055				
РАЗДЕЛ 9. В СМЕТУ №2-1-3 ДОБАВИТЬ										
Оборудование ВНС										
52	ССЦМ	Насос Xylem Lowara NSCS 80-200/450(Италия)	3	1039420.71	--	3118262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ССЦМ	Шкаф управления для трех насосов ШУ QSYK20/NSCS 80-200/450,3x45.0 kW плавный пуск.(Италия)	1	1425270.52	--	1425271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			4543533	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			4543533				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			54522				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			4598055				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			4598055				
РАЗДЕЛ 10. ИЗ СМЕТЫ №6-2-3 ИСКЛЮЧИТЬ.										
54	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	147.5	-790.75	-24.55	-116636	-3621	-8895	-0.26	-39
		м2		-39.83	-9.20	-5875	-1357	123	-0.04	-7
55	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	48.5	-36128.14	-1879.87	-1752215	-91174	-124456	-8.86	-430
		м3		-1435.50	-538.43	-69622	-26114	130	-2.06	-100
56	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	48.5	-183.00	--	-8876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	48.5	519.00	--	25172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	337.55	-245.44	-3.82	-82848	-1289	-15450	-0.21	-72
		м2		-37.35	-1.44	-12607	-486	118	-0.01	-2
59	ТОО"Алем-Алатау" 10.04.13	Люк пластиковый с запорным устройством	25	-3099.29	--	-77482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	C12021-268	Стремянка С1-4	0.4875	-134000.00	--	-65325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	98.75	-790.75	-24.55	-78087	-2424	-5955	-0.26	-26
		м2		-39.83	-9.20	-3933	-908	123	-0.04	-4

62	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	98.75	-551.13	--	-54424	--	-3251	-0.14	-14
		м2		-24.75	--	-2444	--	133	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			-2210722	-98509			-580
			Тенге			-94481	-28865			-113
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-2067915				
Материалы -			Тенге			-375940				
Всего заработная плата -			Тенге				-123347			
Местные материалы -			Тенге			-1498985				
		Накладные расходы -	Тенге			-158008				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-133555				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-2359478				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			-65325				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-65325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3920				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			-69245				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-77482				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-77482				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-82131				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			-2510854				
РАЗДЕЛ 11. В СМЕТУ №6-2-3 ДОБАВИТЬ										
63	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	104.5	790.75	24.55	82634	2565	6302	0.26	27
		м2		39.83	9.20	4162	961	123	0.04	5
64	E0122-41-1 Изм. и доп. вып.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	37.25	36128.14	1879.87	1345773	70025	95588	8.86	330
		м3		1435.50	538.43	53472	20057	130	2.06	77
65	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	37.25	183.00	--	6817	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	37.25	519.00	--	19333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	192.9687	245.44	3.82	47362	737	8833	0.21	41

		м2		37.35	1.44	7207	278	118	0.01	1
68	ТОО"Алем-Алатау" 10.04.13	Люк ПП ЛВ	25	3099.29	--	77482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С12021-268	Стремянка С1-4	0.4875	134000.00	--	65325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	62.5	790.75	24.55	49422	1534	3769	0.26	16
		м2		39.83	9.20	2489	575	123	0.04	3
71	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	62.5	551.13	--	34446	--	2057	0.14	9
		м2		24.75	--	1547	--	133	--	--
	Устройство герметизации швов Ж/бетонного резервуара V-2400 м3									
72	Е0107-19-2	Герметизация швов,заполнение швов набухающим	246.6	11.69	0.82	2883	202	3859	0.07	16
		м		10.87	0.31	2681	76	140	--	--
73	ССЦМ	Набухающий герметизирующий профиль SikaSwell-P	246.6	2095.88	--	516844	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			2248321	75064			440
			Тенге			71559	21947			86
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2105514				
Материалы -			Тенге			264296				
Всего заработная плата -			Тенге				93506			
Местные материалы -			Тенге			1177750				
		Накладные расходы -	Тенге			120408				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133555				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2359477				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			65325				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			65325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3920				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			69245				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			77482				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			77482				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4649				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			82131				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			2510853				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			19831594	1503034			8414
			Тенге			1395910	418228			1634
Стоимость оборудования -			Тенге			885231				
Транспортные расходы -			Тенге			122				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			10624				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			895977				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			87539				
Материалы -			Тенге			18385				
Всего заработная плата -			Тенге				60571			
		Накладные расходы -	Тенге			54955				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8550				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			151044				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18318644				
Материалы -			Тенге			3051339				
Всего заработная плата -			Тенге				1562533			
Местные материалы -			Тенге			13148742				
		Накладные расходы -	Тенге			1757295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1220246				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21557681				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			61635				
Материалы -			Тенге			7628				
		Накладные расходы -	Тенге			35924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5854				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			103412				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			478545				
Материалы -			Тенге			304480				
		Накладные расходы -	Тенге			106206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41085				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			725836				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			23172455				

				СМР	оборуд	прочие	всего		
				22276478	895977		23172455		
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге	534635.48	--	--	534635.48		
		ИТОГО	Тенге	22811113.65	895977.00	0.00	23707090.65		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,578%	Тенге	131848.24	--	--	131848.24		
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	--	--	228111.14	228111.14		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	--	--	91244.45	91244.45		
		Всего по главе		131848.24	0.00	319355.59	451203.83		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге	22942961.88	895977.00	319355.59	24158294.47		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге	22942961.88	895977.00	319355.59	24158294.47		

		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,73677419	Тенге	62789705,92	2452086,73	874004,14	66115796,79		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	Тенге	54627042,90	2133315,40	760383,58	57520741,89		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1150414,84	1150414,84		
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге	54627042,90	2133315,40	1910798,42	58671156,72		
		НДС (12%)	Тенге			7040538,81	7040538,81		
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**Тенге**	**54627042,90**	**2133315,40**	**8951337,23**	**65711695,53**		
		Удержано 5% за 2017г	**Тенге**				**3285584,78**		
		Удержано 5% за 2016г(остаток)	**Тенге**				**4878426,83**		
		ВСЕГО	Тенге				**57547683,92**		

Принял:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель

_____ Калжанов М.И.

Технадзор:
ТОО "DS&V"

_____ Кусаинов А.К.

Сдал:

ТОО "Альянс LTD"
Директор

_____ Керелбаев А.С.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение
"Мунайлинский районный отдел строительства"
Мангистауская область,Мунайлинский район,
Мангистауский с.о.,с.Мангистау,
Без типа НЕТ УЛИЦЫ,здание
общественных организаций
БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел:466192

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Альянс LTD"
Мангистауская область, город Актау,
микрорайон 28, здание 48/1
БИН/ИИН 980740001739
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ154500539870000857
АО"Банк Астаны"
Тел:87292400309