Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октября 2019 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района», Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское, ул. Ленина, 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30 октября 2019 г., ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, г.Уральск, улица А.Кердери, 122

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 30 октября 2019 г. ТОО «Архстройэксперт». Мурзабекова К.К. Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, пр.Кобыланды Батыра, д.36Г-3

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 30 октября 2019 г. ТОО «Межрайгаз +», ГИП – Кинерейш А.И.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство газораспределительных сетей в с.Силантьевка Алтынсаринского района Костанайской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Акта выбора земельного участка под строительство объекта от 8.11.2016 г. ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»;

(наименование органа вынесшего решение)

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» от 27.06.2019 г. № 163

наименование органа приня вшего уведомление, дата выдачи талона

в) Проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «Межрайгаз +» Гос. лицензия №13014365 от 28.08.2013, б/н.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района» № 17 ОД от 16.02.2017 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019 г.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2019 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,9 месяцев

фактически, месяц: 5 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

факт начала выпуска продукции с указанием объект

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность /длина/ трассы газопровода низкого давления	м	13 392,8 /14 330,0/		13 377,3 /14 314,5/	
В том числе подземного полиэтиленового газопровода	м	11 935,0 /11 935,0/		11 923,5 /11 923,5/	
В том числе подземного стального газопровода	м	542,0 /1 406,0/		538,0 /1 402,0/	
В том числе надземного стального газопровода	м	915,8 /989,0/		915,8 /989,0/	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети газоснабжения низкого давления.
Трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 диаметром 63х5,8 мм, 75х6,8 мм, 90х8,2 мм, 110х10 мм, 125х11,4 мм, 140х12,7 мм, 160х14,6 мм, 180х16,4 мм, 200х18,2 мм, 250х22,7 мм, 315х28,6 мм. Задвижки PN 10 PE 100 SDR 11 ГАЗ для подземной установки диаметром 50 (63) мм, 65 (75) мм, 80 (90) мм, 100 (110) мм, 125 (125) мм, 150 (160) мм, 150 (180) мм, 200 (200) мм, 250 (250) мм. Трубы стальные электросварные ГрВ ст3сп диаметром 57х3,5 мм, 76х3,5 мм, 89х4,0 мм, 108х4,0 мм, 133х4,0 мм, 159х4,5 мм, 219х5,0 мм, 273х6,0 мм. Кран шаровый фланцевый ГШК 50ф-16. Задвижки стальные фланцевые с выдвижным шпинделем PN 16 МПа диаметром 80 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

7. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: _____ тенге, в том числе строительно-монтажных работ – _____ тенге; прочие затраты – _____ тенге

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – _____ тенге; в том числе: стоимость строительно монтажных работ – _____ тенге

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *«Строительство газораспределительных сетей в с.Силантьевка Алтынсаринского района Костанайской области»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Картабаев Е.Б._____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

Технический надзор: Мурзабеков Ж.С._____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: Кинерейш А.И._____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик): Молгалиева В.Б._____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода/длина/	м	13 377,3 /14 314,5/	
	Общая протяженность /длина/ воздушной прокладки:	м	915,8 /989,0/	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	915,8 /989,0/	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	134 14	подвижн. неподв.
	Протяженность подземной прокладки:	м	12 477	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	12 461,5 /13 325,5/	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 63 мм	шт	2	ГОСТ
	d = 75 мм	шт	2	5762-
	d = 90 мм	шт	3	2002
	d = 110 мм	шт	1	
	d = 125 мм	шт	1	
	d = 160 мм	шт	1	
	d = 180 мм	шт	1	
	d = 200 мм	шт	1	
	d = 250 мм	шт	1	
	d = 80 мм	шт	2	30с41нж
	d = 100 мм	шт	1	
	d = 150 мм	шт	3	
	d = 200 мм	шт	1	
	d = 250 мм	шт	1	

6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый d =50	шт	1	ГШК 50ф-16
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки-качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____ __

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)