Форма 2В

ЗАКАЗЧИК КГКП "Карагандинский колледж искусств им. Таттимбета" Акимата Карагандинской области Управления образования Карагандинской области

ПОДРЯДЧИК ТОО "Шыгыс-5"

ДОГОВОР №_50__от "_03__" _сентября__ 2010г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Текущий ремонт здания общежития колледжа 2-го этажа по ул. Костенко, 4

АКТ №9

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2010года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	19	320,85	30,15	6096	573	6025	1,96	37
		шт		290,70	2,90	5523	55	108	0,19	4
2	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	30,4	59,88	6,55	1820	199	1785	0,36	11
		м2		53,33	1,04	1621	32	108	0,01	--
3	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	37,05	429,13	102,53	15899	3799	8328	0,90	33
		м2		151,65	35,67	5619	1322	120	0,14	5
4	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	32,13	3448,00	--	110784	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С12022-2	Металлическая дверь	2	14405,00	--	28810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	19	77,90	--	1480	--	1569	0,39	7
		шт		76,46	--	1453	--	108	--	--
7	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стей	264,3	32,87	--	8688	--	8688	0,23	61
				32,87	--	8688	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
8	Е0146-44-1 т.ч. п-3.10 К=2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	2,7	541,80	47,56	1463	128	1383	3,31	9
				494,24	17,96	1334	48	100	0,09	--
		м2								
9	Е0158-25-2	Смена подоконных отливов из листовой стали	1,5	424,25	1,33	636	2	152	0,63	1
				94,57	0,20	142	--	107,1	--	--
		м								
10	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,7	346,04	18,87	934	51	463	0,82	2
				136,44	6,39	368	17	120	0,03	--
		м2								
11	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей	2,7	4802,00	--	12965	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
12	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов плоских	23,75	278,22	6,12	6608	145	3584	0,81	19
				141,39	2,32	3358	55	105	0,01	--
		м2								
13	Е0115-165-8	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	23,75	175,40	1,88	4166	45	1971	0,47	11
				78,30	0,72	1860	17	105	--	--
		м2								
14	Е0115-101-1	Установка галтелей	110,7	44,88	0,62	4968	69	5129	0,26	29
				43,88	0,25	4858	28	105	--	--
		м								
15	С11011-511	Галтели	110,7	72,00	--	7970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
16	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	135,1	193,20	3,94	26101	532	14696	0,55	74
				102,11	1,49	13795	201	105	0,01	1
		м2								
17	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	135,1	275,74	2,33	37252	315	6317	0,26	35
				43,65	0,88	5897	119	105	--	
		м2								
18	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	135,1	17,38	0,93	2348	126	2481	0,11	15
				16,45	0,14	2222	19	110,7	--	--
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0157-5-1	Ремонт дощатых покрытий сплачиванием со вставкой реек	135,1	16,82	--	2272	--	2134	0,09	12
				14,27	--	1928	--	110,7	--	--
		1м2								
20	Е0157-13-4	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	135,1	600,33	1,58	81105	213	5892	0,26	35
				39,15	0,25	5289	34	110,7	--	--
		1м2								
21	Е0115-165-3	Проолифка ДВП	135,1	98,62	1,88	13324	254	11209	0,47	63
				78,30	0,72	10578	97	105	--	--
		м2								
22	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	135,1	925,06	4,90	124976	662	10029	0,38	51
				58,50	1,85	7903	250	123	0,01	1
		м2								
23	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	126,6	5,64	0,19	714	24	767	0,04	5
				5,45	0,02	690	3	110,7	--	--
		1м								
24	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	126,6	123,90	0,33	15686	42	3075	0,14	18
				21,89	0,05	2771	6	110,7	--	--
		1м								
25	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	6,33	171,09	1,88	1083	12	525	0,47	3
				78,30	0,72	496	5	105	--	--
		м2								
26	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями	392	88,71	3,63	34774	1423	29006	0,50	196
				77,74	0,56	30474	220	94,5	0,01	4
		м2								
27	С11011-1032	Сухие смеси:шпаклевки выравнивающие	580	29,00	--	16820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	---	--
		кг								
28	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	83,2	270,26	1,88	22486	156	3464	0,23	19
				38,93	0,72	3239	60	105	--	--
		м2								
29	Е0115-166-7	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным по штукатурке стен	308,8	208,87	1,88	64499	581	25621	0,47	145
				78,30	0,72	24179	222	105	--	1
		м2								
30	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	118	6,08	--	717	--	646	0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,08	--	717	--	90	--	--
31	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м2 0,72	27,10	--	20	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т 0,72	38,60	--	28	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т 0,72	45,00	--	32	--	6	0,19	--
				9,00	--	6	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			657555	9351			898
			Тенге			145009	2810			17
		Накладные расходы -	Тенге			124839				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			782394				
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			782394				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г	чел.-ч			1426304				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			28526				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.	Тенге			1454830				
		Затраты на осуществление инжиниринговых услуг	Тенге			29099				
		ИТОГО	Тенге			1483929				
		НДС 12%	Тенге			178071				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			1662000				

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГКП "Карагандинский колледж искусств им.Таттимбета"

_____ Кыманова Р.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шығыс-5"

_____ Ауельбеков М.Н.

Уведомление 13.12.10г