Счет-фактура № 00000000033 от 28 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.I.C.H & S"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301900228265, БИН: 110540008431, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Резника, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0016061, от 25.12.2012

ИИК поставщика: KZ408390722030000353, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 24.06.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Реабилитационный Центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: , БИН: 111140012051, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Каркаралинск, ул.Сенкибай Батыр, дом № 1

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ"Реабилитационный центр для инвалидов в рамках реализации программы "Дорожная карта занятости 2020"	услуга	1	22 720 726,14	22 720 726,14	12%	2 726 487,14	25 447 213,28	0	
					22 720 726,14		**2 726 487,14**	**25 447 213,28**		

Руководитель: Жангиров Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Форма 2

Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"
Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сейкибай-батыра, 1а
Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов"

АКТ
приемки строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы КПП								
1	**Е0101-12-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения**								
			25,733624	54,93	53,31	1414	1372	190	0,01	--
		м3		1,62	5,98	42	154	97	0,02	1
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**								
			0,525176	262,72	--	138	--	156	1,85	1
		м3		262,72	--	138	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			3,35176	134,10	--	449	--	508	0,97	3
		м3		134,10	--	449	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			13,40704	6,48	6,48	87	87	27	--	--
		м3		--	2,10	--	28	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			16,7588	21,55	4,52	361	76	277	0,11	2
		м3		17,03	--	285	--	97	--	--
6	Е0101-17-9	**Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 после обратной засыпки**								
			9,5	42,18	40,26	401	382	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,86	10,92	18	104	97	0,04	--
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	18,525	45,00	--	834	--	167	0,19	4
		т		9,00	--	167	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3683	1917			10
			Тенге			1099	286			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3683				
	Всего заработная плата -		Тенге				1385			
	Местные материалы -		Тенге			1				
	Транспортные расходы -		Тенге			834				
		Накладные расходы -	Тенге			1442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1601			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
8	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	18,92	1302,45	--	24642	--	11101	2,99	57
		м3		477,00	--	9025	--	123	--	--
9	ЕЕ0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	40	489,38	243,37	19575	9735	10750	--	--
		шт		106,88	85,08	4275	3403	140	0,49	20
10	ЕЕ0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	736,33	389,08	2945	1556	1629	--	--
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,79	3
11	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	10,548	9710,00	--	102421	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,592	9320,00	--	14837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143083-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	3,26	8880.00	--	28949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	ЕЕ0186-1-20	Устройство монолитных заделок стен фундаментов из бетона кл.В15	0,25	8595,45	311,32	2149	78	147	--	--
		м3		441,00	117,61	110	29	105	0,68	--
15	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	11,352	212,28	4,19	2410	48	799	0,38	4
		м2		58,05	1,58	659	18	118	0,01	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,542	245,44	3,82	6269	98	1169	0,21	5
		м2		37,35	1,44	954	37	118	0,01	--
17	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции засыпной из шлака для утепления пола	7,568	761,36	261,86	5762	1982	5571	3,44	26
		м3		499,50	99,00	3780	749	123	0,48	4
18	Прайс-лист 2011г.	Стоимость шлака	8,3248	359,78	--	2995	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			212955	13496			92
			Тенге			19419	4784			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212955				
	Материалы -		Тенге			13683				
	Всего заработная плата -		Тенге				24203			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2995				
	Местные материалы -		Тенге			163362				
		Накладные расходы -	Тенге			31165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				28878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			258767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				28878			

РАЗДЕЛ 3.Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0108-15-9	Кладка стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	30,439248	6484,86	291,91	197394	8886	37580	5,45	166
		м3		936,00	110,25	28491	3356	118	0,53	16
20	E0108-6-1	Кладка стен наружного фронтона из кирпича при высоте этажа до 4 м толщ. 380 мм	1,3566	7840,24	335,84	10636	456	1322	4,54	6
		м3		699,75	126,00	949	171	118	0,61	1
21	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1582	72779,65	422,15	11514	67	1571	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1306	25	118	0,77	--
22	EE0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,36	1308,31	34,73	7013	186	1505	--	--
		м2		225,00	13,01	1206	70	118	0,08	--
23	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	17	103,91	66,43	1766	1129	1135	0,15	3
		шт		23,85	23,85	405	405	140	0,11	2
24	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84)	0,561	23200,00	--	13015	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	E0146-18-1	Укладка металлических перемычек	0,08166	2194,70	364,32	179	30	155	11,66	1
		т		1764,00	137,25	144	11	100	0,67	--
26	C12021-237	Стоимость металлоконструкций перемычек	0,08166	154400,00	--	12608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	EE0113-26-6 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,7162	24,86	0,02	142	--	21	--	--
		м2		4,16	--	24	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			254268	10753			184
			Тенге			32526	4038			19

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	241660	
Материалы -	Тенге	17101	
Всего заработная плата -	Тенге		36564
Местные материалы -	Тенге	181279	
Накладные расходы -	Тенге	43290	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		6493
Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17097	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	302046	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		225
Сметная заработная плата -	Тенге		43058
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12608	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			756				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			315411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				43058			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие								
28	ЕЕ0107-46-1	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2**	4	2220,88	410,76	8884	1643	4419	--	--
		шт		641,25	147,78	2565	591	140	0,86	3
29	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	12,4	2420,00	--	30008	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	12,4	45,00	--	558	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			39450	1643			--
			Тенге			2565	591			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39450				
	Материалы -		Тенге			4675				
	Всего заработная плата -		Тенге				3156			
	Местные материалы -		Тенге			30566				
		Накладные расходы -	Тенге			4419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				663			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				3819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			46500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				3819			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
31	ЕЕ0112-15-3	**Устройство прокладкой пароизоляции в один слой**	15,12	161,16	0,99	2437	15	215	--	--
		м2		11,59	0,38	175	6	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	15,12	189,45	4,72	2864	71	1367	0,40	6
		м2		70,88	1,78	1072	27	119	0,01	--
33	Прайс лист ТОО "ВОСТОК-УНИВЕРСАЛ" г.Усть-Каменогорск	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем типа П125	3,02	12274,86	--	37070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм до 30мм	15,12	154,93	15,84	2343	241	731	0,24	4
		м2		34,65	5,96	524	90	119	0,03	--
35	E0112-17-2 к=15 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20мм	226,87	5,51	0,14	1251	32	43	--	--
		м2		0,11	0,05	25	11	119	--	--
36	E0106-1-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0151	5239,08	327,33	79	5	32	11,60	--
		т		1890,00	123,75	29	2	105	0,60	--
37	C11011-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки	15,12	385,00	--	5821	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	EE0110-14-1	Установка стропил	0,9121	21421,23	334,28	19538	305	3857	--	--
		м3		3397,50	126,00	3099	115	120	0,73	1
39	EE0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	18,18	161,16	0,99	2930	18	259	--	--
		м2		11,59	0,38	211	7	119	--	--
40	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	18,18	20,48	0,91	372	17	110	0,03	1
		м2		4,68	0,34	85	6	120	--	--
41	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, мауэрлатов	0,9121	573,75	28,11	523	26	147	0,78	1
		м3		123,75	10,58	113	10	120	0,05	--
42	E0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	18,18	101,55	0,35	1846	6	246	0,07	1
		м2		11,12	0,14	202	3	120	--	--
43	EE0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	18,18	1267,99	8,20	23052	149	5972	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		272.95	3,08	4962	56	119	0.02	--
44	EE0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поиски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	52	88.05	0,16	4579	8	1397	--	--
		м2		22.50	0,07	1170	4	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			104706	893			13
			Тенге			11666	336			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104706				
	Материалы -		Тенге			46527				
	Всего заработная плата -		Тенге				12002			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42891				
	Местные материалы -		Тенге			2728				
		Накладные расходы -	Тенге			14315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				14149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			126161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				14149			
		РАЗДЕЛ 6.Окна,двери								
45	E0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	7,96	387,83	18,74	3087	149	1513	0,91	7
		м2		152,26	6,18	1212	49	120	0,03	--
46	C12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей сварные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	7,96	8050,00	--	64078	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	3,2	233,47	5,58	747	18	369	0,59	2
		м2		94,95	2,12	301	7	120	0,01	--
48	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм**	6,1	4100,00	--	25010	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	6,3	367,11	19,34	2313	122	1103	0,83	5
		м2		139,39	6,57	878	41	120	0,03	--
50	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, *остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой:* однопольные**	6,3	13000,00	--	81900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			177135	289			14
			Тенге			2391	97			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177135				
	Материалы -		Тенге			3393				
	Всего заработная плата -		Тенге				2489			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170988				
	Местные материалы -		Тенге			74				
		Накладные расходы -	*Тенге*			2986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				448			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	*Тенге*				2936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			190929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2936			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Двери, витражи								
51	Е0110-91-2	**Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов В-1 - В-11**								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25		112,784	406,32	23,17	45827	2613	22804	1,07	121
		м2		179,48	7,73	20243	872	108	0,04	4
52	СС12061-181	**Витражи из алюминиевых профилей остекленные тонированным стеклом**								
			112,784	*18900,00*	--	*2131618*	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0110-91-2	**Монтаж витражей с одинарным остеклением**	9,458	-406,32	-23,17	-3843	-219	-1912	-1,07	-10
		м2		-179,48	-7,73	-1698	-73	108	-0,04	--
54	СС12061-181	**Витражи с одинарным остеклением**								
			9,458	*-5240,00*	--	*-49560*	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			2124041	2394			111
			Тенге			18545	799			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41984				
	Материалы -		*Тенге*			21045				
	Всего заработная плата -		Тенге				19344			
		Накладные расходы -	Тенге			20891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				22478			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2078017				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124681				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2202698				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2273617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				22478			
		РАЗДЕЛ 8.Отопление								
		Гараж								
55	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	120	343,48	3,96	41218	475	8247	0,30	36
		м		52,20	1,49	6264	179	128	0,01	1
56	ЕЕ0118-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром *витки 100 мм***	96	961,78	8,09	92331	777	5130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		38,71	3,04	3716	292	128	0,02	2
57	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
58	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
59	EE0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 40 мм	2	10269,61	76,23	20539	152	1238	--	--
		1шт		454,50	29,25	909	59	128	0,17	--
60	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
61	C130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, *Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм*	8	446,00	--	3568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	C130904-52	Краны шаровые проходные11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	*1250,00*	--	*2500*	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	C130904-83 Изм. в доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	2	5690,00	--	11380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	C130810-51	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	8	106,80	--	848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Котельная						
65	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	103	343,48	3,96	35378	408	7078	0,30	31
		м		52,20	1,49	5377	153	128	0,01	1
66	EE0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром пятки 100 мм	52	961,78	8,09	50013	421	2779	--	--
		м		38,71	3,04	2013	158	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
68	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	446,00	--	2676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130810-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	6	106,00	--	636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прачечная								
70	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	39	343,48	3,96	13396	154	2680	0,30	12
		м		52,20	1,49	2036	58	128	0,01	--
71	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	10	472,48	3,96	4725	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
72	ЕЕ0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	4,5	266,48	3,96	1199	18	309	--	--
		м		52,20	1,49	235	7	128	0,01	--
73	ЕЕ0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов радиаторов	2,85	231,30	18,61	659	53	381	--	--
		1кВт		97,43	6,98	278	20	128	0,04	--
74	*СПРайс*	*Стоимость алюминиевых радиаторов*	19	762,47	--	14487	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
75	СПРайс	Комплект установочный к радиатору	4	372,50	--	1490	--	--	--	--
		ком		--	--	--	--	--	--	--
76	ЕЕ0118-22-5 т.ч. и-1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	4	65,51	--	262	--	119	0,14	1
		комплект		29,76	--	104	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
78	С130904-52	Краны шаровые проходные11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1250,00	--	2500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С130810-50	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	16	84,00	--	1344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Водопровод прачечная						
80	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	12	693,07	10,34	8317	124	1241	0,43	5
		м		76,95	3,87	923	46	128	0,02	--
81	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 80 мм	13	1682,42	12,21	14071	159	1622	0,56	7
		м		92,93	4,57	1208	59	128	0,02	--
82	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 100 мм	6	1550,07	19,03	9300	114	953	0,69	4
		м		117,00	7,13	702	43	128	0,03	--
83	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	10263,47	23,09	41054	92	852	0,90	4
		1кран		157,50	9,00	630	36	128	0,04	--
				Отделочные работы						
84	ЕЕ0108-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	125,2	1350,74	43,41	169113	5435	35566	1,64	206
		м2		258,75	16,26	32396	2036	106,2	0,08	10
85	*Е0115-61-3*	*Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-*известковым по камню и бетону стен	134,1	303,09	4,07	40644	545	19241	0,74	99
		м2		135,68	0,97	18195	130	105	0,05	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			599895	10322			464
			Тенге			84277	3826			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			*353448*				
	Материалы -		Тенге			146929				
	Всего заработная плата -		Тенге				59303			
	Местные материалы -		Тенге			142623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			64189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			442696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				68931			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			246447				
	Материалы -		Тенге			174315				
	Всего заработная плата -		Тенге				28800			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41429				
		Накладные расходы -	Тенге			36851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16998				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			300296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				34328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			742991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
		Сметная заработная плата -	Тенге				103259			
		РАЗДЕЛ 9.Металическая ограда								
86	Е0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	640	450.63	301.23	288400	192784	209807	0,92	589
		м		149.40	84.76	95616	54246	140	0,32	203
		ОГРАЖДЕНИЕ								
87	ЕЕ0107-24-11	Установка оград металлических высотой 1.7 м	640,898	597,97	240,24	383238	153969	282753	--	--
		м		249,75	65,38	160064	41902	140	0,38	243
88	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	42,12	1886,27	100,89	79450	4249	8052	0,85	36
		м3		123,75	38,25	5212	1611	118	0,18	8
89	ЕЕ0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ-1 бетон В10 под стойки ограды	70,2	9169,65	112,36	643709	7888	78423	--	--
		м3		1021,50	42,44	71709	2979	105	0,25	17
90	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1638	29400,00	--	4816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	EE0106-18-1	Устройство монолитных фундаментных балок бетон В10	41,2	12086,72	308,99	497973	12730	81068	--	--
		м3		1757,25	116,73	72399	4809	105	0,68	28
92	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,24	42800,00	--	10272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограды в построечных условиях	6,52	27935,09	9375,11	182137	61126	188484	91,00	593
		т		16380,00	2107,33	106798	13740	90	7,36	48
94	С130806-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 90х4 мм (для стоек)	243	647,00	--	157221	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	С12021-237	Стоимость металлоконструкций ограды	6,52	154400,00	--	1006688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатаного проката, N16(для стоек)	0,22152	75600,00	--	16747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0115-172-3	Масляная окраска металлических стоек и решеток ограды	542,3	100,70	0,07	54607	38	34347	0,37	200
		м2		60,30	0,02	32701	11	105	--	--
98	СПрайс	Стоимость евразабора	805	1340,00	--	1078700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,045	149300,00	--	6719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4410676	432785			1418
			Тенге			544499	119299			547
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3064631				
	Материалы -		Тенге			1068266				
	Всего заработная плата -		Тенге				543260			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1117253				
	Местные материалы -		Тенге			69751				
		Накладные расходы -	Тенге			694450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104168			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3984626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1671
		Сметная заработная плата -	Тенге				647428			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1188825				
	Материалы -		Тенге			14213				
	Всего заработная плата -		Тенге				120537			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1006688				
		Накладные расходы -	Тенге			108484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77839				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1375147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							696
		Сметная заработная плата -	Тенге				136810			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			157221				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157221				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9433				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			166654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5526427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2367
		Сметная заработная плата -	Тенге				784238			
		РАЗДЕЛ 10.Наружные сети канализации								
100	**Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**работка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях глубиной 3 м**								
			990,3	**35,57**	**33,63**	**35221**	**33307**	**9989**	**0,01**	**13**
		м3		**1,93**	**8,47**	**1913**	**8385**	**97**	**0,03**	**29**
101	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом, грунта под оборудование**								
			23,1	**262,72**	**--**	**6069**	**--**	**6858**	**1,85**	**43**
		м3		**262,72**	**--**	**6069**	**--**	**113**	**--**	**--**
102	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			70,3	**134,10**	**--**	**9427**	**--**	**10653**	**0,97**	**68**
		м3		**134,10**	**--**	**9427**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	920,1	6,48	6,48	5962	5962	1878	--	--
		м3		--	2,10	--	1936	97	0,01	7
104	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	860	21,55	4,52	18530	3884	14206	0,11	93
		м3		17,03	--	14646	--	97	--	--
105	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 100 мм	103	712,05	10,58	73341	1090	16244	0,70	72
		м		119,25	3,96	12283	408	128	0,02	2
106	Е0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 150 мм	285	1338,05	17,67	381344	5036	52484	0,81	231
		м		137,25	6,62	39116	1887	128	0,03	9
107	СПрайс	Муфты соединительные	64	435,10	--	27847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	ЕЕ0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	21,45	9074,08	2308,84	194639	49525	87857	--	--
		м3		2286,00	864,68	49035	18547	130	5,02	108
109	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5,круглые ПН10,1ПП10-1/	2,4	22900,00	--	54960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей КС10.9 высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90 /	8,1	3580,00	--	28998	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
111	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25	Кольца для колодцев КС7.3 сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м (ГОСТ 802 0-90)	2,7	3425,00	--	9248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм**	23,4	7125.00	--	166725	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
113	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодцев**	126,6	245.44	3,82	31073	484	5795	0,21	27
		м2		37.35	1,44	4729	182	118	0,01	1
114	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89**	14	13400.00	--	187600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			1230982	99287			547
			Тенге			137217	31345			156
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27847				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1671				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29517				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			748450				
	Материалы -		Тенге			121940				
	Всего заработная плата -		Тенге				114869			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187600				
	Местные материалы -		Тенге			259931				
		Накладные расходы -	Тенге			137235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20585			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			938826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							458
		Сметная заработная плата -	Тенге				135454			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			454685				
	Материалы -		Тенге			397161				
	Всего заработная плата -		Тенге				53694			
		Накладные расходы -	Тенге			68728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31405				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			554818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				64003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1523162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							806
		Сметная заработная плата -	Тенге				199457			
		РАЗДЕЛ 11.ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТОЛОВАЯ								
115	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100х3,5 мм (ГОСТ 10704-91)**								
			124	-1265,53	-26,00	-156925	-3224	-22829	-0,83	-103
		м		-150,08	-9,74	-18609	-1207	115,2	-0,05	-6
116	Е0116-10-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм (ГОСТ 10704-91)**								
			9	-960,53	-26,00	-8645	-234	-1657	-0,83	-8
		м		-150,08	-9,74	-1351	-88	115,2	-0,05	--
117	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,5 мм (ГОСТ 10704-91)**								
			80	-823,17	-19,99	-65854	-1599	-12995	-0,75	-60
		м		-133,52	-7,49	-10681	-599	115,2	-0,04	-3
118	Е0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб Т ЧК диам. 100 мм с фасонными элементами для них**								
			63	-1242,87	-13,23	-78300	-833	-12378	-0,89	-56
		м		-165,60	-4,95	-10433	-312	115,2	-0,02	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			-309724	-5890			-227
			Тенге			-41074	-2206			-11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-309724				
	Материалы -		Тенге			-262760				
	Всего заработная плата -		Тенге				-43280			
		Накладные расходы -	Тенге			-49858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-7479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-21575				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-381158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-263
		Сметная заработная плата -	Тенге				-50759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-381158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-263
		Сметная заработная плата -	Тенге				-50759			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8846716	567888			2413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			814319	163195			777
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27847				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1671				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29517				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5014436				
	Материалы -		Тенге			1588043				
	Всего заработная плата -		Тенге				822818			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1521728				
	Местные материалы -		Тенге			725796				
	Транспортные расходы -		Тенге			834				
		Накладные расходы -	Тенге			1017112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				152567			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6393441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2825
		Сметная заработная плата -	Тенге				975385			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1201433				
	Материалы -		Тенге			14213				
	Всего заработная плата -		Тенге				120537			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1019296				
		Накладные расходы -	Тенге			108484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78595				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1388512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							696
		Сметная заработная плата -	Тенге				136810			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			527168				
	Материалы -		Тенге			288751				
	Всего заработная плата -		Тенге				37845			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			198650				
		Накладные расходы -	Тенге			53982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34869				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			616019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				45943			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2082058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**124681**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**2202698**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10628251**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6872
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1154554**			

Временные здания и сооружения 1,44%	153047
Итого	10781298
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	298858
Затраты на выслугу лет 1%	107813
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	43125
Итого:	11231094
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	23447603
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	468952
Итого:	23916555
НДС 12%	2869987
Итого	26786542
Всего с понижающим коэф к=0,95	25447213,28
В том числе НДС	2 726 487,14

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"
Директор _____ Мекентай А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Kristallstroy"
Директор _____ Дудко Д.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "R.I.C.H & S"
Директор _____ Жантиров Ж.Ж.

Счет-фактура № 00000000026 от 24 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.I.C.H & S"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301900228265, БИН: 110540008431, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Резника, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0016061, от 25.12.2012

ИИК поставщика: KZ406390722030000353, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 24.06.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,
(наименование и адрес)

Грузополучатель: ,
(наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Реабилитационный Центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: , БИН: 111140012051, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Каркаралинск, ул.Сенкибай Батыр, дом № 1

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ"Реабилитационный центр для инвалидов в рамках реализации программы "Дорожная карта занятости 2020"	услуга	1	7 862 405,59	7 862 405,59	12%	943 488,67	8 805 894,26	0	
Всего по счету:					7 862 405,59		943 488,67	8 805 894,26		

Руководитель: Жангиров Ж. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер: Жангиров Ж. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области" Форма 2

ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а

Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Ребилитационный центр для инвалидов"

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым по камню и бетону стен	525,67	303,09	4,07	159325	2137	75424	0,74	389
		м2		135,68	0,97	71323	510	105	0,05	27
2	Е0146-5-1	Усиление железобетонных фундаментов	21,84	10691,93	518,35	233512	11321	31351	8,46	185
		м3		1239,75	195,75	27076	4275	100	0,96	21
3	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	218,4	585,06	380,31	127777	83060	72422	1,42	310
		м2		204,75	111,06	44717	24256	105	0,45	98
4	СС12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,6	58700,00	--	152620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Котельная								
5	Е0134-57-2 т.ч. в-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Заполнение каркасов стен ми нераловатными плитами толщиной заполнения 110 мм	294,2	129,17	2,90	38002	853	37098	0,79	233
		м 2		126,27	1,10	37149	324	99	0,01	2
6	Прайс лист ТОО "ЮНИЦЭКС" 2011г.	Плиты теплоизоляционные из минераловатные типа П75	29,42	6137,43	--	180563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002примен. т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство ветро-влагозащитной мембраны из "Изоспан А" по утеплителю из минераловатных плит	294,2	332,61	36,24	97854	10661	35896	0,69	203
		м2		126,26	9,31	37145	2740	90	0,05	16
8	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9примен.	Облицовка стен фасадов зданий металлосайдингом на металлическом каркасе	294,2	1782,98	4,99	524552	1467	149782	3,11	913
		м2		537,22	1,52	158051	449	94,5	0,01	2
9	Прайс-лист "Строительные Системы Казахстан" РК 2011г.	Стоимость металлосайдинга	326,56	601,05	--	196277	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1037248	12982			1350
			Тенге			232345	3512			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1037248				
	Материалы -		Тенге			415081				
	Всего заработная плата -		Тенге				235857			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			376841				
		Накладные расходы -	Тенге			222776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33416			
		Неюормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1335625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1480
		Сметная заработная плата -	Тенге				269273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1335625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1480
		Сметная заработная плата -	Тенге				269273			
		РАЗДЕЛ 2.Ворота								
10	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот зданий	2,68	31476,57	17434,99	84357	46726	24310	41,48	111
		т		7650,00	2428,67	20502	6509	90	8,15	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовойстали без механизма открывания	2,68	120300,00	--	322404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0126-33-5	Теплоизоляция ворот пенополистиролом	1,152	10369,79	169,49	11946	195	1965	9,47	11
		м3		1642,50	63,80	1892	73	100	0,31	--
13	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	1,2	14806,01	1133,15	17767	1360	14354	82,10	99
		т		12892,50	398,25	15471	478	90	1,95	2
14	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	12	25100,00	--	301200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под пандус	2,3	1886,27	100,89	4338	232	440	0,85	2
		м3		123,75	38,25	285	88	118	0,18	--
16	Е0106-1-1	Устройство бетонного пандуса	14,6	7011,97	66,01	102375	964	3383	1,35	20
		м3		195,75	24,93	2858	364	105	0,12	2
17	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1630	60,17	--	98077	--	88269	0,38	616
		м2		60,17	--	98077	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			942465	49477			858
			Тенге			139085	7511			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216736				
	Материалы -		Тенге			11776				
	Всего заработная плата -		Тенге				103636			
	Местные материалы -		Тенге			100458				
		Накладные расходы -	Тенге			94057				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14109			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			329441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							698
		Сметная заработная плата -	Тенге				117745			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			725728				
	Материалы -		Тенге			18066				
	Всего заработная плата -		Тенге				42960			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			623604				
		Накладные расходы -	Тенге			38664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5800			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45864				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			810256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				48759			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1139696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							951
		Сметная заработная плата -	Тенге				166504			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление								
18	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка чугунных радиаторов	27,331398	4357,14	44,71	119087	1222	4572	0,81	22
		1кВт		128,46	16,75	3511	458	115,2	0,08	2
19	Е0118-9-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка регистров из стальных сварных труб диамет ром нитки 80 мм	3	710,60	10,11	2132	30	167	0,28	1
		м		44,51	3,80	134	11	115,2	0,02	--
20	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка кранов воздушных	16	66,28	--	1061	--	491	0,14	2
		комплект		26,65	--	426	--	115,2	--	--
21	Прайс-лист ООО "ПРОМРЕСУРС-KZ" 2011г. РК	Кран шаровый полнопроходной м уфтовый латунный диам.15мм 11Б27П1	18	207,40	--	3733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист ООО "ПРОМРЕСУРС-KZ" 2011г. РК	Кран шаровый полнопроходной м уфтовый латунный диам.25мм 11Б27П1	4	457,13	--	1829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводн ых неоцинкованных труб диам. 15 мм	88	275,30	4,95	24226	436	6274	0,34	30
		м		60,03	1,86	5283	164	115,2	0,01	1
24	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод ных неоцинкованных труб диам. 20 мм	160	273,30	4,95	43728	792	11408	0,34	55
		м		60,03	1,86	9605	298	115,2	0,01	1
25	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводн ых неоцинкованных труб диам. 25 мм	89	352,30	4,95	31355	441	6346	0,34	30
		м		60,03	1,86	5343	166	115,2	0,01	1
26	Е0113-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	45,5	24,85	0,06	1131	3	249	0,03	2
		м2		6,73	0,03	306	1	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	42	164,61	0,09	6914	4	4930	0,74	31
		м2		124,20	0,02	5216	1	94,5	--	--
28	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, *СН РК 8.02-06-2002*, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	31	82,97	21,06	2572	653	1389	0,24	8
		м		44,38	5,41	1376	168	90	0,03	1
29	С11031-481 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	15	301,00	--	4515	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С11031-480 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	8	257,00	--	2056	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С11031-478 Изм. и доп.вып.*9 СН РК* 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип *ECO*, цвет зеленый, толщина стенки *13* мм, Dв 15 мм	8	234,00	--	1872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			246209	3580			181
			Тенге			31199	1267			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19059				
	Материалы -		Тенге			3059				
	Всего заработная плата -		Тенге				7068			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8443				
		Накладные расходы -	Тенге			6569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8053			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			*227150*				
	Материалы -		Тенге			194367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				25398			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5562				
	Сдача и испытание -		Тенге			155				
		Накладные расходы -	Тенге			29258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15384				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			271793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				29787			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			298958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				37840			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2899156	162556			3272
			Тенге			545745	41331			199
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1793657				
	Материалы -		Тенге			481312				
	Всего заработная плата -		Тенге				518718			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			385284				
	Местные материалы -		Тенге			330042				
		Накладные расходы -	Тенге			502599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2434032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3343
		Сметная заработная плата -	Тенге				594108			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			725728				
	Материалы -		Тенге			18066				
	Всего заработная плата -		Тенге				42960			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			623604				
		Накладные расходы -	Тенге			35664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5800			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45864				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			810256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				48759			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			227150				
	Материалы -		Тенге			194367				
	Всего заработная плата -		Тенге				25398			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5562				
	Сдача и испытание -		Тенге			155				
		Накладные расходы -	Тенге			29258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			271793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				29787			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			152620				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9157				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			161777				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3677857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3756
		Сметная заработная плата -	Тенге				672654			

Временные здания и сооружения 1,44%	52961
Итого	3730818
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	103418
Затраты на выслугу лет 1%	37308
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	14923
Итого:	3886468
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	8113934
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	162279
Итого:	8276213
НДС 12%	993146
Итого	9269359
Всего с понижающим коэф к=0,95	8805894,26
в том числе НДС	943488,67

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"
Директор _____ **Мекентай А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Kristallstroy"
Директор _____ **Чудко Т.В.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "R.I.C.H & S"
Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

Счет-фактура № 00000000022 от 26 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.I.C.H & S"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301900228265, БИН: 110540006431, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Резника, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0016061, от 25.12.2012

ИИК поставщика: KZ406390722030000353, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 24.06.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Каркаралинск, ул. Сенкибай Батыр, дом № 1

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Реабилитационный Центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: , БИН: 111140012051, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Каркаралинск, ул.Сенкибай Батыр, дом № 1

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ"Реабилитационный центр для инвалидов" в рамках реализации программы "Дорожная карта занятости 2020"	услуга	1	23 230 491,07	23 230 491,07	12%	2 787 658,93	26 018 150,00	0	
Всего по счету:					23 230 491,07		2 787 658,93	26 018 150,00		

Руководитель: Жангиров Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жангиров Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

«R.I.C.H & S»
МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный Центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сейкибай Батыр, 1А

Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов"

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за август 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Административный корпус										
1	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кпр=0,9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных,двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	10,5	460,21	24,15	4832	254	2514	1.28	13
		м2		213,70	7,99	2244	84	108	0,04	--
2	С12061-185 Изм. и доп.№9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 письмо KAZGOR №04-44-561 ОТ 01.06.2007г. к=1,36	**Блоки оконные из ПХВ профилейспаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка с тройным остеклением**	10,5	13518,40	--	141943	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**146775**	**254**			**13**
			Тенге			**2244**	**84**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146775				
	Материалы -		Тенге			2335				
	Всего заработная плата -		Тенге				2328			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141943				
		Накладные расходы -	Тенге			2514				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			158247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2705			
РАЗДЕЛ 2.Прачечная										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002примен. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство ветро-влагозащитной мембраны из "Изоспан А по утеплителю из минераловатных плит	374,3	332,61	36,24	124496	13564	45670	0,69	258
		м2		126,26	9,31	47259	3486	90	0,05	20
4	Е0135-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9примен.	Облицовка стен фасадов зданий металлосайдингом на металлическом каркасе	374,5	1782,98	4,99	667725	1868	190664	3,11	1163
		м2		537,22	1,52	201190	571	94,5	0,01	2
5	Прайс-лист "Строительные Системы Казахстан" РК 2011г.	Стоимость металлосайдинга	418,4674	601,05	--	251518	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0146-18-1	Укладка металлических перемычек	0,1254	2194,70	364,32	275	46	238	11,66	1
		т		1764,00	137,25	221	17	100	0,67	--
7	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1254	147100,00	--	18446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-26-6 к=2 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,51172	25,47	0,03	293	--	45	0,02	--
		м2		4,78	--	55	--	81	--	--
9	Е0107-44-10 т.ч п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Укладка перемычек масса до 0,3 т	7	124,10	83,04	869	581	505	0,17	1
		шт		27,43	29,81	192	209	126	0,13	1
10	С14315-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,112	23200,00	--	2598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0134-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 150 мм	135,7632	129,17	2,90	17537	394	17119	0,79	108
		м 2		126,27	1,10	17143	149	99	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Прайс лист ТОО "ЮНИПЛЭКС" 2011г.	Плиты теплоизоляционные из минераловатные типа П75								
			13,57632	6137,43	--	83324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002примен. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство ветро-влагозащитной мембраны из "Изоспан А" по утеплителе из минераловатных плит								
			135,7632	332,61	36,24	45156	4920	16565	0,69	94
		м2		126,26	9,31	17141	1264	90	0,05	7
14	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9примен.	Облицовка стен фасадов зданий металлосайдингом на металлическом каркасе								
			135,7632	1782,98	4,99	242063	677	69119	3,11	422
		м2		537,22	1,52	72935	207	94,5	0,01	1
15	Прайс-лист "Строительные Системы Казахстан" РК 2011г.	Стоимость металлосайдинга								
			135,7632	601,05	--	81600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0112-8-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство облелок на фасадах/наружныеоловонники, поясы, балконы и др./ без водосточных труб								
			153,472	32,20	0,06	4942	10	1460	0,06	9
		м2		8,86	0,03	1359	4	107,1	--	--
17	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			149,005	1350,74	43,41	201267	6469	43519	1,64	245
		м2		258,75	16,26	38555	2423	106,2	0,08	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1742108	28528			2301
			Тенге			396050	8330			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1472144				
	Материалы -		Тенге			731757				
	Всего заработная плата -		Тенге				404380			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			164924				
	Местные материалы -		Тенге			150887				
		Накладные расходы -	Тенге			384984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57736			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			111423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1968471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2537
		Сметная заработная плата -	Тенге				462116			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18446				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18446				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			1107				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19553				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			251518				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			15091				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			266609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2254633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2537
		Сметная заработная плата -	Тенге				462116			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ И КРОВЛЯ								
18	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кпр=0,9	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероидом	123,3	234,30	1,49	28889	183	4175	0,18	22
		м2		31,05	0,56	3828	69	107,1	--	--
19	Е0112-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кпр=0,9	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлитана битумной мастике в один слой	123,3	201,26	5,90	24815	727	11058	0,46	57
		м2		81,51	2,23	10050	274	107,1	0,01	1
20	Прайс лист ТОО "ВОСТОК-УНИВЕРСАЛ" г.Усть-Каменогорск	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем типа ПИЖ	24,66	12274,86	--	302698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кпр=0,9	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероидом	123,3	234,30	1,49	28889	183	4175	0,18	22
		м2		31,05	0,56	3828	69	107,1	--	--
22	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кпр=0,9	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм до толщ.30мм	123,3	164,11	19,93	20238	2457	6246	0,28	34
		м2		39,85	7,45	4913	919	107,1	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0112-17-2 к=25 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	добавлять на каждый 1 мм изменения толщиныцементно-песчаных стяжек	1849,5	5,56	0,17	10292	324	374	--	2
		м2		0,13	0,06	234	116	107,1	--	1
24	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,327978	5604,41	409,16	1838	134	722	13,34	4
		1т		2173,50	154,69	713	51	94,5	0,75	--
25	С11011-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки	123,3	385,00	--	47471	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка стропил	3,817	21898,02	417,85	83585	1595	16756	25,42	97
		м3		3907,13	157,50	14913	601	108	0,78	3
27	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство слуховых окон	1	3246,04	102,01	3246	102	1239	6,99	7
		шт		1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	--
28	С12061-122	Блоки оконные глухие слуховые	1,2	1170,00	--	1404	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Огнезащита обрешетки под кровлю	173,8	21,41	1,14	3721	198	1090	0,03	6
		м2		5,38	0,42	935	74	108	--	--
30	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Огнезащита деревянных конструкций-балок, стропил, мауэрлато в	3,817	599,34	35,14	2288	134	641	0,90	3
		м3		142,31	13,23	543	50	108	0,07	--
31	Е0110-54-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Антисептирование настами перекрытий прогонов, балок, нака тов	173,8	103,31	0,44	17954	76	2433	0,07	13
		м2		12,79	0,18	2223	30	108	--	--
32	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлоч ерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	173,8	1310,99	10,25	227850	1781	59145	1,97	342
		м2		313,89	3,85	54555	669	107,1	0,02	3
33	Е0112-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	8	1172,39	10,25	9379	82	2361	1,70	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		271,69	3,85	2174	31	107,1	0,02	--
34	Е0110-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Укладка ходовых досок	4	25,79	1.13	103	5	29	0,04	--
		м		6,23	0,43	25	2	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			814658	7982			624
			Тенге			180042	2995			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			814658				
	Материалы -		Тенге			332819				
	Всего заработная плата -		Тенге				103037			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351573				
	Местные материалы -		Тенге			22242				
		Накладные расходы -	Тенге			110442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16566			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			980685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							694
		Сметная заработная плата -	Тенге				119604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			980685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							694
		Сметная заработная плата -	Тенге				119604			
		РАЗДЕЛ 4.ОКНА								
35	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	7,738	460,21	24.15	3561	187	1853	1,28	10
		м2		213,70	7,99	1654	62	108	0,04	--
36	Е0110-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/площадью проема более 2 м2	8,5848	379,30	23,60	3256	203	1900	1,18	10
		м2		196,66	8,22	1688	71	108	0,04	--
37	СП 2061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 письмо KAZGOR №04-44-561 ОТ 01.06.2007г. к=1,36	Блоки оконные из ПХВ профилей сварсвные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка с тройным остеклением	16,3228	13518,40	--	220658	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	16,3228	248,97	6,98	4064	114	1953	0,67	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,16	2,65	1765	43	108	0,01	--
39	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СИ РК 8.02-04С- 2004	Доски полоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	12,078872	3680,00	--	44450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			275990	503			31
			Тенге			5107	176			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275990				
	Материалы -		Тенге			4895				
	Всего заработная плата -		Тенге				5283			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			265105				
	Местные материалы -		Тенге			375				
		Накладные расходы -	Тенге			5706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			298597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6139			
		РАЗДЕЛ 5.Гараж								
40	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 в траншеях глубиной до 3 м	524,1	35,57	33,63	18640	17627	5287	0,01	7
		м3		1,93	8,47	1013	4438	97	0,03	15
41	Е0101-164-2) т.ч. п-1.55 п-3,180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом, т грунта под оборудование	5,24	262,72	--	1377	--	1556	1,85	10
		м3		262,72	--	1377	--	113	--	--
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,3	134,10	--	1381	--	1561	0,97	10
		м3		134,10	--	1381	--	113	--	--
43	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 20 м	42	6,48	6,48	272	272	86	--	--
		м3		--	2,10	--	88	97	0,01	--
44	Е0101-27-8 к=3 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м -до 20м	450	3,20	3,20	1440	1440	453	--	--
		м3		--	1,04	--	467	97	--	2
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,5	21,55	4,52	1131	237	867	0,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,5	21,55	4,52	1131	237	867	0,14	6
		м3		17,03	--	894	--	97	--	--
46	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях глубиной 3 м	72,18	42,18	40,26	3045	2906	895	0,01	1
		м3		1,86	10,92	134	788	97	0,04	3
47	E010333-A5-1	Перевозка грунов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояни е перевозки 5 км, класс груза 1	140,751	45,00	45,00	6334	6334	1267	--	--
		т		--	9,00	--	1267	100	0,19	27
48	E0101-26-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	72,18	3,77	3,24	272	234	112	--	--
		м3		0,48	1,12	35	81	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33892	29060			34
			Тенге			4833	7129			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33892				
	Всего заработная плата -		Тенге				11963			
	Местные материалы -		Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			12083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1812			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				13775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			48733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				13775			
		РАЗДЕЛ 6.Фундаменты и стены подвала								
49	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	5,576	1023,70	97,07	5708	541	977	0,78	4
		м3		112,50	36,00	627	201	118	0,18	1
50	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	41	342,78	172,69	14054	7080	7835	0,48	20
		шт		76,28	60,21	3127	2469	140	0,24	10
51	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	14	489,38	243,37	6851	3407	3762	0,67	9
		шт		106,88	85,08	1496	1191	140	0,34	5
52	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	110	736,33	389,08	80996	42799	44786	0,94	103
		шт		153,90	136,92	16929	15061	140	0,55	61
53	С143003-13 Изм. и доп.№8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	12,1	9710,00	--	117491	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	63,3	8850,00	--	562104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок стен фундаментов из бетона кл.В15	0,8	8595,45	311,32	6876	249	469	2,82	2
		м3		441,00	117,61	353	94	105	0,57	--
56	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундам ентов	55,76	212,28	4,19	11837	234	3923	0,38	21
		м2		58,05	1,58	3237	88	118	0,01	--
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	378,2	245,44	3,82	92825	1445	17311	0,21	80
		м2		37,35	1,44	14126	545	118	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			898743	55755			240
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39896	19648			80
		Материалы -	Тенге			898743				
		Всего заработная плата -	Тенге			78384				
		Местные материалы -	Тенге				59544			
		Накладные расходы -	Тенге			724708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			79064				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11860			40
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1036476				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				71404			359
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1036476				
		Сметная заработная плата -	Тенге				71404			359

РАЗДЕЛ 7.Стены

58	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	201	489,38	243,37	98366	48918	54018	0,67	134
		шт		106,88	85,08	21483	17101	140	0,34	68
59	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3	115,8	9710,00	--	1124418	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	103,91	66,43	935	598	601	0,15	1
		шт		23,85	23,85	215	215	140	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)**								
		м3	1,44	23200,00	--	33408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1257127	49516			136
			Тенге			21698	17316			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1257127				
	Всего заработная плата -		Тенге				39013			
	Местные материалы -		Тенге			1185913				
		Накладные расходы -	Тенге			54619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8193			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1390450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				47206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1390450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				47206			
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие								
62	Е0107-46-1	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**								
		шт	30	2220,88	410,76	66626	12323	33139	3,69	111
				641,25	147,78	19238	4433	140	0,66	20
63	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**								
		м2	184,8	2420,00	--	447216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов**								
		м2	194,4	45,00	--	8748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			522590	12323			111
			Тенге			19238	4433			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			522590				
	Материалы -		Тенге			7441				
	Всего заработная плата -		Тенге				23671			
	Местные материалы -		Тенге			483589				
		Накладные расходы -	Тенге			33139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			589073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				28642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			589073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				28642			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля								
65	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	201,6	229,96	1,19	46359	240	6585	0,16	33
		м2		27,00	0,45	5443	91	119	--	--
66	Е0112-14-2	Утепление покрытий /засыпка/ керамзитом толщ.от 20мм до 250мм	30,91	6241,72	245,72	192932	7595	17463	2,71	84
		м3		382,50	92,25	11823	2851	119	0,45	14
67	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм до 30мм	201,6	154,93	15,94	31234	3214	9743	0,24	49
		м2		34,65	5,96	6985	1202	119	0,03	6
68	Е0112-17-2 к=15 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20мм	1008	5,51	0,14	5557	141	192	--	1
		м2		0,11	0,05	111	50	119	--	--
69	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	201,6	24,75	0,22	4989	44	1749	0,04	9
		м2		7,20	0,09	1452	18	119	--	--
70	Е0112-13-3 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из пенопласта на битумной мастике в три слоя	201,6	201,26	5,90	40573	1189	18080	0,46	93
		м2		81,51	2,23	16433	449	107,1	0,01	2
71	Прайс лист ТОО "ВОСТОК-УНИВЕРСАЛ" г.Усть-Каменогорск	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем типа ППЖ	30,24	12274,86	--	371192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	201,6	369,67	18,33	74525	3695	7531	0,14	28
		м2		24,53	6,86	4945	1383	119	0,03	7
73	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	26,6	591,41	3,73	15731	99	1284	0,23	6
		м		39,15	1,40	1041	37	119	0,01	--
74	Е0112-10-1	Устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали	15,96	715,87	1,24	11425	20	2919	0,97	16
		м2		153,23	0,47	2446	8	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			794517	16238			317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			50679	6089			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			794517				
	Материалы -		Тенге			156401				
	Всего заработная плата -		Тенге				56768			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			371192				
	Местные материалы -		Тенге			200908				
		Накладные расходы -	Тенге			65545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			911666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата -	Тенге				66599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			911666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата -	Тенге				66599			
		РАЗДЕЛ 10.Ворота								
75	E0109-46-1	**Монтаж каркасов ворот зданий**	1,34	31476,57	17434,99	42179	23363	12155	41,40	55
		т		7650,00	2428,67	19251	3254	90	8,15	11
76	C12021-85	**Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовойстали без механизма открывания**	1,34	120300,00	--	161202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	E0126-33-5	**Теплоизоляция ворот пенополистиролом**	0,576	10369,79	169,49	5973	98	982	9,47	5
		м3		1642,50	63,00	946	36	100	0,31	--
78	E0109-47-1	**Обшивка ворот стальным профилированным листом**	34,5	55,95	2,99	1930	103	1552	0,30	10
		м2		48,83	1,16	1685	40	90	--	--
79	C11011-434	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**	34,5	1190,00	--	41055	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			252339	23564			71
			Тенге			12882	3331			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47028				
	Материалы -		Тенге			4929				
	Всего заработная плата -		Тенге				982			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41055				
		Накладные расходы -	Тенге			982				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1130			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			205311				
	Материалы -		Тенге			8707				
	Всего заработная плата -		Тенге				15230			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161202				
		Накладные расходы -	Тенге			13707				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2056			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13141				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			232159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				17286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			283050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				18416			
		РАЗДЕЛ 11.Полы								
		Тип П-1								
80	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	176,32	75,91	2,62	13386	462	2494	0,07	12
		м2		10,51	0,99	1853	175	123	--	1
81	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками полутощающих слоев бетонных**	17,632	7604,63	--	134085	--	12297	3,66	65
		м3		567,00	--	9997	--	123	--	--
82	E0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	176,32	308,59	14,76	54411	2602	12572	0,36	64
		м2		52,43	5,54	9244	977	123	0,03	5
83	E0111-15-2 к=2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийдо 40 мм**	176,32	75,65	1,34	13339	236	475	0,01	2
		м2		1,69	0,50	298	88	123	--	--
84	E0106-36-4	**Железнение поверхности**	176,32	59,59	0,23	10507	41	9514	0,29	51
		м2		51,30	0,09	9045	16	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**225728**	**3341**			**193**
			Тенге			**30438**	**1255**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225728				
	Материалы -		Тенге			2627				
	Всего заработная плата -		Тенге				31694			
	Местные материалы -		Тенге			189322				
		Накладные расходы -	Тенге			37352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				37296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			278865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				37296			
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка								
85	Е0134-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Заполнение каркасов стен ми нераловатными плитами толщиной заполнения 110 мм	208,4	129,17	2,98	26919	604	26278	0,79	165
		м 2		126,27	1,10	26315	229	99	0,01	1
86	Прайс лист ТОО "ЮНИПЛЭКС" 2011г.	Плиты теплоизоляционные из минераловатные типа П75	20,84	6137,43	--	127904	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002примен. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство ветро-влагозащитной мембраны из "Изоспан А по утеплителю из минераловатных плит	208,4	332,61	36,24	69316	7552	25428	0,69	144
		м2		126,26	9,31	26312	1941	90	0,05	11
88	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9примен.	Облицовка стен фасадов зданий металлосайдингом на металлическом каркасе	208,4	1782,98	4,99	371572	1039	106100	3,11	647
		м2		537,22	1,52	111957	318	94,5	0,01	1
89	Прайс-лист "Строительные Системы Казахстан" РК 2011г.=)	Стоимость металлосайдинга	232,9912	601,05	--	140038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**735749**	**9196**			**956**
			Тенге			**164584**	**2488**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			595711				
	Материалы -		Тенге			294027				
	Всего заработная плата -		Тенге				167072			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127904				
		Накладные расходы -	Тенге			157806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23671			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			45211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			798728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1048
		Сметная заработная плата -	Тенге				190743			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			140038				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8462				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			148440				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			947169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1048
		Сметная заработная плата -	Тенге				190743			
		РАЗДЕЛ 13.Тепловые сети								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 14.Земляные работы								
90	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1.2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях глубиной 3 м**								
			277,5946	35,57	33,63	9873	9337	2800	0,01	4
		м3		1,93	8,47	536	2350	97	0,03	8
91	Е0101-164-2) т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1.2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом, грунта под оборудование**								
			8,5854	262,72	--	2256	--	2549	1,85	16
		м3		262,72	--	2256	--	113	--	--
92	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			46,972	134,10	--	6299	--	7118	0,97	46
		м3		134,10	--	6299	--	113	--	--
93	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			187,888	6,48	6,48	1217	1217	383	--	--
		м3		--	2,16	--	395	97	0,01	2
94	Е0101-17-9	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях глубиной 3 м**								
			51,32	42,18	40,26	2165	2066	636	0,01	1
		м3		1,86	10,92	95	560	97	0,04	2
95	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			234,86	21,55	4,52	5060	1061	3880	0,11	25
		м3		17,03	--	4000	--	97	--	--
96	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**								
			100,074	45,00	45,00	4503	4503	901	--	--
		т		--	9,80	--	981	100	0,19	19
97	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**								
			51,32	3,08	2,66	158	137	66	--	--
		м3Прокладка теплотрассы в лотках		0,39	0,93	20	48	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	16,38	1986,57	564,43	32549	9245	17485	3,33	55
		м3		567,03	195,49	9287	3202	148	0,75	12
99	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,объемом более 0,5 до 1,0	8,64	17300,00	--	149472	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,объемом более 1,0 до 2,0	2,7	16900,00	--	45630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Плиты покрытий, перекрытия днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	5,04	17300,00	--	87192	--	--	--	--
		3		--	--	--	--	--	--	--
		Камеры УТ1								
102	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	8,004	9621,61	789,92	77011	6322	18764	8,27	66
		м3		1401,75	272,75	11220	2183	140	1,04	8
103	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого стона М-100	6,484	9710,00	--	62960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004 к=1,04 на отв.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоскиепрямоугольные (ПО-4) с отверстиями	1,28	17992,00	--	23030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004 к=1,25	Кольца для колодцев КС7.3 сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м (ГОСТ 8020-90)	1,2	3425,00	--	4110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004 к=1,25	Кольца опорные КО6 для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,07 м (ГОСТ 8020-90)	0,28	3425,00	--	959	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0123-24-1	Установка люков	1	8348,27	35,42	8348	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	6,07	--
108	С12021-267	Стремянка для колодца	0,0632	133700,00	--	8450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл. В15	1,6	8595,45	311,32	13753	498	938	2,82	5
		м3		441,00	117,61	706	188	105	0,57	1
		Компенсаторные ниши								
110	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,16	1986,57	564,43	10251	2912	5508	3,33	17
		м3		567,00	195,49	2926	1009	140	0,75	4
111	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	1,08	18400,00	--	19872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5объемом более 1,0 до 2,0	2,88	16900,00	--	48672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,2	17300,00	--	20760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (М14)	0,004	175710,10	1826,10	703	7	49	42,70	--
		т		8100,00	690,75	32	3	140	3,37	--
		Узлы приямков канала УТ2, УТ3								
115	Е0106-1-15	Устройство бетонного плоского днища из бетона кл.В15	0,64	7602,62	100,65	4866	64	124	0,97	1
		м3		146,25	38,03	94	24	105	0,19	--
116	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	3,56	9433,25	296,60	33582	1056	4310	5,95	21
		м3		915,75	110,25	3260	392	118	0,54	2
117	Е0107-61-1	Монтаж плит перекрытия приямков	0,44	1986,57	564,43	874	248	470	3,33	1
		3		567,00	195,49	249	86	140	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПН1д-8)	0,44	17300,00	--	7612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	103,91	66,43	416	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
120	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,044	23200,00	--	1021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Углы поворота канала УП1,УП2,УП3,УП4,УП5								
121	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемыхили опирающихся на плиты	9,2	1986,57	564,43	18276	5193	9821	3,33	31
		м3		567,00	195,49	5216	1799	140	0,75	7
122	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0	6,8	16900,00	--	114920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализациирезервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПН1д-8)	2,4	17300,00	--	41520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона кл. В7,5	2	7092,62	100,65	14185	201	387	0,97	2
		м3		146,25	38,03	293	76	105	0,19	--
125	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	7	9433,25	296,60	66033	2076	8475	5,95	42
		м3		915,75	116,25	6410	772	118	0,54	4
		Опора стойка СО1								
126	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В15	1,28	9080,15	95,97	11623	123	1086	4,90	6
		м3		771,75	36,25	988	46	105	0,18	--
127	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,4	245,44	3,82	1571	24	293	0,21	1
		м2		37,35	1,44	239	9	118	0,03	--
128	Е0109-43-1	Монтаж стойки	0,097476	11487,34	4590,56	1120	447	488	25,30	2
		т		4725,00	840,11	461	82	99	3,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойка СО1)**								
			0,097476	172800,00	--	16844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			3,411664	24,84	0,02	85	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	14	--	90	--	--
		Неподвижные опоры Н1-Н7								
131	Е0109-34-1	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений, массой до 0,1 т**								
			0,01187	17355,77	2191,29	206	26	135	73,60	1
		т		12555,00	101,25	149	1	90	0,49	--
132	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгорячекатаных профилей массой до 0,1 т**								
			0,011651	154400,00	--	1799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0106-1-13	**Устройство подбетонок под неподвижные стальные балки опор**								
			0,42	9080,15	95,97	3814	40	356	4,90	2
		м3		771,75	36,25	324	15	105	0,18	--
134	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			0,011651	24,84	0,02	1	--	--	0,02	--
		м2		4,16	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**985610**	**47108**			**347**
			Тенге			**85379**	**14251**			**71**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			965641				
	Материалы -		Тенге			72080				
	Всего заработная плата -		Тенге				68937			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8450				
	Местные материалы -		Тенге			783708				
		Накладные расходы -	Тенге			86968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13045			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1115766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата -	Тенге				81982			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19969				
	Материалы -		Тенге			243				
	Всего заработная плата -		Тенге				693			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18643				
		Накладные расходы -	Тенге			623				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1137593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата -	Тенге				82769			
		РАЗДЕЛ 15.ТРУБОПРОВОД, ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА								
		Подземная прокладка								
135	Е0124-2-1	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,1804	212117,21	46381,71	38266	8367	21826	424,00	76
		KN		76050,00	17015,25	13719	3070	130	88,37	16
136	С130886-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	5,05	126,00	--	636	--	--	--	--
		M		--	--	--	--	--	--	--
137	С130886-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	8,08	160,00	--	1293	--	--	--	--
		M		--	--	--	--	--	--	--
138	С130886-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	84,84	190,00	--	16120	--	--	--	--
		M		--	--	--	--	--	--	--
139	С130886-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	84,234	279,00	--	23501	--	--	--	--
		M		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0124-2-3	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,0674	227532,14	47716,89	15336	3216	8469	440,00	30
		KN		79650,00	17008,50	5368	1146	130	88,36	6
141	С130886-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	68,074	515,00	--	35058	--	--	--	--
		M		--	--	--	--	--	--	--
142	С130901-110	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм**	2	4760,00	--	9520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	6460,00	--	25840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 89 мм	2	8099,95	85,07	16200	170	1550	3,11	6
		шт		585,00	11,25	1170	23	130	0,06	--
145	*Е0124-12-1*	*Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 45 мм*	2	820,13	56,38	1640	113	1381	2,80	6
		шт		522,00	9,00	1044	18	130	0,04	--
146	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций -опорных подушек массой до 0,5 т	120	375,90	24,15	*45108*	*2898*	*30363*	*1,03*	*124*
		шт		171,90	8,83	20628	1060	140	0,04	5
147	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК *8.02-04С- 2004*	Плиты опорные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские	0,96	15200,00	--	14592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	52,4	23,96	0,05	1255	3	277	0,03	2
		м2		5,85	0,02	*307*	*1*	90	--	--
149	Е0113-26-21 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	104,8	19,64	0,02	2059	2	295	0,02	2
		м2		3,13	--	328	--	90	--	--
150	*Е0126-10-2*	*Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщиной 80 мм*	273	229,42	51,07	62631	13942	36058	0,63	172
		м		112,95	19,13	30835	5222	100	0,09	25
151	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	5,1	3360,00	--	17136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0126-23-15	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 100 мм	147,62	228,91	16,10	33792	2377	6312	0,23	34
		м		36,68	6,08	5415	898	100	0,03	4
153	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,14762	185900,00	--	27443	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Надземная прокладка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,021	213558,95	44069,82	4485	925	2473	414,00	9
		км		74250,00	16353,75	1559	343	130	85,71	2
155	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Бт4кп, 20х2 мм	0,005	63,00	--	1	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Бт4кп, 57х3 мм	16,16	279,00	--	4509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	3,57	23,96	0,05	86	--	19	0,03	--
		м2		5,85	0,02	21	--	90	--	--
158	Е0113-26-21 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской Б -177 за 2 раза	7,14	19,64	0,02	140	--	20	0,02	--
		м2		3,13	--	22	--	90	--	--
159	Е0126-10-2	Изоляция трубопроводов диаметром 159- 273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщиной 80 мм	21	229,42	51,07	4818	1072	2774	0,63	13
		м		112,95	19,13	2372	402	100	0,09	2
160	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	0,4	3360,00	--	1344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0126-23-15	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 273 мм рулонными материалами по толщине изоляционного слоя 100 мм	12,47	228,91	16,10	2855	201	533	0,23	3
		м		36,68	6,08	457	76	100	0,03	--
162	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А--В /ТУ 6-11-145-80/	0,01247	185900,00	--	2318	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			407980	33287			476
			Тенге			83246	12258			61

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	291502
Материалы -	Тенге	90536
Всего заработная плата -	Тенге	95504
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	48241
Местные материалы -	Тенге	36193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			112350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			428083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							593
		Сметная заработная плата -	Тенге				112357			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116478				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116477				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6989				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123466				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			551549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							593
		Сметная заработная плата -	Тенге				112357			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9093807**	**317271**			**5848**
			Тенге			**986315**	**99763**			**467**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8342047				
	Материалы -		Тенге			1778231				
	Всего заработная плата -		Тенге				1041901			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1528389				
	Местные материалы -		Тенге			3776953				
		Накладные расходы -	Тенге			1143473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				167624			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			569131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10054652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6806
		Сметная заработная плата -	Тенге				1209526			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			243726				
	Материалы -		Тенге			8950				
	Всего заработная плата -		Тенге				15923			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			198291				
		Накладные расходы -	Тенге			14330				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15483				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			273539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				18072			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116478				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116477				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6989				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123466				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			391556				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23493				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			415049				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10866707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1227598			

Временные здания и сооружения 1,44%	156481
Итого	11023188
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	305563
Затраты на выслуту лет 1%	110232
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	44093
Итого:	11483075
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	23973675
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	479473
Итого:	24453148
НДС 12%	2934378
Итого	27387526
Всего с пониж коэф к=0,95	26 018 150
в том числе НДС	2 787 658,93

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"
Директор _____ **Мекентай А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "R.I.C.H & S"
Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Kristallstroy"
Директор _____ **Дулко Л.В.**

Счет-фактура № 00000000019 от 28 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.I.C.H & S"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301900228265, БИН: 110540008431, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Резника, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 30001, № 0016061, от 25.12.2012

ИИК поставщика: *KZ406390722030000353, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23*

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 24.06.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Каркаралинск, ул.Сенкибай Батыр, дом № 1

(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: ,

(наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Реабилитационный Центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: , БИН: 111140012051, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Каркаралинск, ул.Сенкибай Батыр, дом № 1

ИИК получателя: KZ86070102KSN3001000, в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт *комплекса зданий* КГУ"Реабилитационный центр для инвалидов в рамках реализации *программы* "Дорожная карта занятости 2020"	услуга	1	8 928 571,43	8 928 571,43	12%	1 071 428,57	10 000 000,00	0	
Всего по счету:					8 928 571,43		1 071 428,57	10 000 000,00		

Руководитель: Жангиров Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жангиров Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

«R.I.C.H & S» МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

Форма 2

ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай-батыра, 1а

Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов"

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за июль 2014 г

Составлен(а) в базисных ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТОЛОВАЯ								
1	*E0116-10-5*	*Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х3,5 мм (ГОСТ 10704-91)*	480	1265,53	26,00	607452	12480	88370	*0,83*	*400*
		м		150,08	9,74	72036	4674	115,2	0,05	23
2	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм (ГОСТ 10704-91)	9	960,53	26,00	8645	234	1657	0,83	8
		м		150,08	9,74	1351	88	*115,2*	*0,05*	--
3	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,5 мм *(ГОСТ 10704-91)*	90	823,17	19,99	74086	1799	14619	0,75	68
		м		133,52	7,49	12016	674	115,2	0,04	3
4	E0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб Т ЧК диам. 50 мм с фасонными элементами для них	190	803,14	8,84	152596	*1679*	*33576*	0,81	153
		м		150,08	3,33	28514	632	115,2	0,02	3
5	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб Т ЧК диам. 100 мм с фасонными элементами для них	576	1242,87	13,23	715890	7618	113169	0,89	510
		м		165,60	4,95	95386	2851	115,2	0,02	*14*
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1558668**	**23810**			1139
			Тенге			**209303**	**8918**			44
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1558668**				
	Материалы -		*Тенге*			**1325556**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**218221**			
		Накладные расходы -	Тенге			**251391**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**37709**			
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**108604**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1918663**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1308**

			м		150,08	9,74	1351	88	115,2	0,05	--
		Сметная заработная плата -		Тенге				255930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1918663				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1308
		Сметная заработная плата -		Тенге				255930			

РАЗДЕЛ 2.ПРАЧЕЧНАЯ РАЗБОРКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

6	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	320,85	30,15	3529	332	3488	1,96	22
		шт		290,70	2,90	3198	32	108	0,19	2
7	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	28,92	59,88	6,55	1732	189	1698	0,36	10
		м2		53,33	1,04	1542	30	108	0,01	--
8	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	215,57	21,24	1509	149	1494	1,29	9
		шт		194,33	3,31	1360	23	108	0,03	--
9	E0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	44,11	74,90	6,81	3304	300	3295	0,46	20
		м2		68,09	1,08	3003	48	108	0,01	--
10	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	21,51	2719,44	399,69	58495	8597	54431	15,88	342
		м3		2319,75	63,80	49898	1355	106,2	0,54	12
11	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	110,5	116,63	10,56	12888	1167	13179	0,70	77
		1м2		106,07	1,67	11721	185	110,7	0,01	2
12	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	42,3	20,76	0,19	878	8	964	0,14	6
		1м		20,57	0,02	870	1	110,7	--	--
13	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	88,9	133,16	23,58	11838	2096	9555	0,74	66
		м2		109,58	4,16	9742	370	94,5	0,02	2
14	E0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	123,6	67,96	0,50	8400	62	9618	0,44	54
		м		67,46	0,09	8338	11	115,2	--	--
15	E0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	12	100,07	1,00	1201	12	1372	0,64	8
		м		99,07	0,16	1189	2	115,2	--	--
16	E0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	7	165,84	1,99	1161	14	1324	0,75	5
		м		163,85	0,32	1147	2	115,2	--	--
17	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	3	101,59	3,33	305	10	341	0,61	2
		компл		98,26	0,54	295	2	115,2	--	--
18	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
		компл		238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	--

			м		150,08	9,74	1351	88	115,2	0,05	--
19	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг		11	197,20	15,96	2169	176	2329	1,21	13
			шт		181,24	2,52	1994	28	115,2	0,02	--
20	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов из плит		16,5	146,03	14,16	2409	234	2549	0,88	14
			м2		131,87	2,23	2176	37	115,2	0,02	--
21	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов		147,63	29,02	2,02	4284	298	4320	0,17	26
			м2		27,00	0,32	3986	47	107,1	--	--
22	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		60,84	27,10	27,10	1649	1649	1154	--	--
			т		--	18,97	--	1154	100	0,40	24
23	Е010333-А5-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км		60,84	45,00	45,00	2738	2738	548	--	--
			т		--	9,00	--	548	100	0,19	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				118978	18043			677
			Тенге				100935	3876			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				192844				
	Всего заработная плата -		Тенге					89112			
		Накладные расходы -	Тенге				94126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					14119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				208788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								680
		Сметная заработная плата -	Тенге					103231			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16135				
	Всего заработная плата -		Тенге					15698			
		Накладные расходы -	Тенге				18085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					2713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2053				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				36272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата -	Тенге					18411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				245060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								788
		Сметная заработная плата -	Тенге					121642			

РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ.ПЕРЕГОРОДКИ.

24	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков, перегородок и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 из кирпича,полученного при разборке перегородок и стен		7,191	3857,83	154,03	27742	1108	16924	14,63	105
			м3		2295,00	58,50	16503	421	100	0,28	2

		м		150,08	9,74	1351	88	115,2	0,05	–
25	Е0108-7-3 Изм. и доп.зыв.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. в-1.25 К=1.15 и К=1.25 Кир=0,9	Кладка перего родок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			33,722	1350,74	43,41	45550	1464	9849	1,64	55
		м2		258,75	16,26	8726	548	106,2	0,08	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			73291	2572			161
			Тенге			25229	969			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73291				
	Материалы -		Тенге			1822				
	Всего заработная плата -		Тенге				26198			
	Местные материалы -		Тенге			43669				
		Накладные расходы -	Тенге			26773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4016			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6004				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				30214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			106068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				30214			

РАЗДЕЛ 4.АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС РАЗБОРКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

26	*Е0156-11-1*	*Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах*								
			41	320,85	30,15	13158	1236	13001	1,96	80
		шт		290,70	2,90	11919	119	108	0,19	8
27	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
			94,71	59,88	6,55	5671	620	5561	0,36	34
		м2		53,33	1,04	5051	98	108	0,01	1
28	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			23	215,57	21,24	4958	489	4989	1,29	30
		шт		194,33	3,31	4470	76	*108*	*0,03*	1
29	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок								
			83,874	*2719,44*	399,69	228090	33524	212242	15,88	1332
		м3		2319,75	63,00	194567	5284	106,2	0,54	45
30	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток								
			297,6	133,16	23,58	39628	7017	31987	0,74	221
		м2		109,58	4,16	32611	1238	94,5	0,02	7
31	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм								
			354,32	Страниц -67,96	0,50	24080	177	27572	0,44	154

			м		150,08	9,74	1351	88	115,2	0,85	--
			м		67,46	0,09	23982	32	115,2	--	--
32	E0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм									
				92	100,07	1,00	9206	92	10517	0,64	59
			м		99,07	0,16	9114	15	115,2	--	--
33	E0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм									
				42	165,84	1,99	6965	84	7943	0,75	31
			м		163,85	0,32	6882	13	115,2	--	--
34	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/									
				10	101,59	3,33	1016	33	1138	0,61	6
			компл		98,26	0,54	983	5	115,2	--	--
35	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком									
				6	244,84	6,45	1469	39	1655	1,43	9
			компл		238,39	1,04	1430	6	115,2	0,01	--
36	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг									
				19	197,20	15,96	3747	303	4022	1,21	23
			шт		181,24	2,52	3444	48	115,2	0,02	--
37	E0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов из плит									
				45,5	146,03	14,16	6644	644	7029	0,88	40
			м2		131,87	2,23	6000	101	115,2	0,02	1
38	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках									
				201,5	27,10	27,10	5461	5461	3822	--	--
			т		--	18,97	--	3822	100	0,40	81
39	E010333-A5-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км									
				201,5	45,00	45,00	9068	9068	1814	--	--
			т		--	9,00	--	1814	100	0,19	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				359158	58786			2019
			Тенге				300372	12673			182
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				306031				
Всего заработная плата -			Тенге					261068			
		Накладные расходы -	Тенге				273336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					41000			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34762				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				614129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2014
		Сметная заработная плата -	Тенге					302069			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				53127				
Всего заработная плата -			Тенге					51976			
		Накладные расходы -	Тенге				59877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					8981			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6780				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				119784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата -	Тенге					60958			

			м		150,08	9,74	1351	88	115,2	0,05	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				733913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2368
		Сметная заработная плата -	Тенге					363027			

РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ

40	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков, перегородок и заделка проемов в кир пичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3								
			8,2575	10697,83	154,03	88337	1272	19434	14,63	121
			м3	2295,00	58,50	18951	483	100	0,28	2
41	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. и-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			339,396	1350,74	43,41	458437	14734	99125	1,64	558
			м2	258,75	16,26	87819	5519	106,2	0,08	27
42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей перегородок(ерщей) весом до 4 кг								
			0,035	93997,62	304,24	3290	11	1220	198,00	7
			1т	33075,00	114,75	1158	4	105	0,56	--
43	Е0107-44-10 т.ч. и-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			17	124,10	83,04	2110	1412	1226	0,17	3
			шт	27,43	29,81	466	507	126	0,13	2
44	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			0,374	23200,00	--	8677	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
45	Е0134-57-2 т.ч. и-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 110 мм								
			464,5897	129,17	2,99	60011	1347	58583	0,79	368
			м2	126,27	1,10	58664	511	99	0,01	2
46	Прайс лист ТОО "ЮНИПЛЭКС" 2011г.	Плиты теплоизоляционные из мин ераловатные типа П75								
			41,315	6137,43	--	253568	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
47	Е0110-91-2 т.ч. и-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Монтаж витражей с одинарным остеклением								
			8,972	406,32	23,17	3646	208	1814	1,07	10
			м2	179,48	7,73	1610	69	108	0,04	--

			м		150,08	9,74	1351	88	115,2	0,05	--
48	СП2061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Витражи с одинарным остеклением м	8,972		5240,00	--	47013	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**925088**	**18983**			**1067**
			Тенге				**168668**	**7094**			**34**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				925088				
	Материалы -		Тенге				22287				
	Всего заработная плата -		Тенге					175761			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				300581				
	Местные материалы -		Тенге				414569				
		Накладные расходы -	Тенге				181402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					27210			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				66389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1172880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1192
		Сметная заработная плата -	Тенге					202972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1172880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1192
		Сметная заработная плата -	Тенге					202972			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3035185**	**122194**			**5062**
			Тенге				**804506**	**33529**			**320**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1407254				
	Материалы -		Тенге				24109				
	Всего заработная плата -		Тенге					552140			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				300581				
	Местные материалы -		Тенге				458238				
		Накладные расходы -	Тенге				575637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					86346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				118973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2101865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4064
		Сметная заработная плата -	Тенге					638486			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1627931				
	Материалы -		Тенге				1325556				
	Всего заработная плата -		Тенге					285896			
		Накладные расходы -	Тенге				329352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					49403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				117437				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2074720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1771
		Сметная заработная плата -	Тенге					335299			

		м		150,08	9,74	1351	88	115,2	0,05	--
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4176587				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5835
	Сметная заработная плата -		Тенге				973784			

Временные здания и сооружения 1,44%	60143
Итого	4236730
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	117442
Затраты на выслугу лет 1%	42367
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	16947
Итого:	4413486
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	9214212
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	184284
Итого:	9398496
НДС 12%	1127820
Итого	10526315
Всего с пониж коэф к=0,95	10 000 000
в том числе НДС	1071428,57

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"
Директор _____ **Мекентяй А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "R.I.C.B & S"
Директор _____ **Жантыров Ж.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ **Дудко .Л.В.**

Счет-фактура № 00000000014 от 27 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.I.C.H & S"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301900228265, БИН: 110540008431, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Резника, дом № 16.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0016061, от 25.12.2012

ИИК поставщика: KZ406390722030000353, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 24.06.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Каркаралинск, ул.Сенкибай Батыр, дом № 1

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель, :

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Реабилитационный Центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: , БИН: 111140012051, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Каркаралинск, ул.Сенкибай Батыр, дом № 1

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов" в рамках реализации программы "Дорожная карта занятости 2020"	услуга	1	12 993 559,57	12 993 559,57	12%	1 559 227,15	14 552 786,72	0	
Всего по счету:					12 993 559,57		1 559 227,15	14 552 786,72		

Руководитель: Жангиров Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жангиров Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«R.I.C.H & S»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный Центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"

Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "R.I.C.H & S"

Наименование стройки - г.Каркаралинск ул.Сенкибай Батыр, 1А

Наименование объекта - Капитальный ремонт комплекса зданий КГУ "Реабилитационный центр для инвалидов" Административный корпус

АКТ
приемки строительно-монтажных работ за июнь 2014 г

Составлен(а) в базисных ценах 2001 г.

N пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.РАЗБОРКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
1	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	23	215,57	21,24	4958	489	4909	1,29	30
		шт		194,33	3,31	4470	76	108	0,03	1
2	Е0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	72,71	74,90	6,81	5446	495	5432	0,46	34
		м2		68,09	1,68	4951	79	108	0,01	1
3	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	472,6	116,63	10,56	55119	4991	56366	0,70	330
		1м2		106,07	1,67	50129	789	110,7	0,01	7
4	Е0157-3-2	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	232,5	20,76	0,19	4827	44	5299	0,14	33
		1м		20,57	0,02	4783	5	110,7	–	–
5	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	598,63	29,02	2,02	17372	1209	17516	0,17	104
		м2		27,00	0,32	16163	192	107,1	–	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		87722	7228			531
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		80495	1140			10
		Всего заработная плата -		Тенге		87722				
		Накладные расходы -		Тенге			81635			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		89522				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			13428			45

			м2		68,09	1,08	4951	79	108	0,01	1
		Неучтенные и непредвиденные затраты -		Тенге			10635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			187879				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							585
		Сметная заработная плата -		Тенге				95063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			187879				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							585
		Сметная заработная плата -		Тенге				95063			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ И КРОВЛЯ									
6	ЕЕ0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубер оидом									
				536,4	270,38	1,49	145032	799	18159	--	--
			м2		31,05	8,56	16655	300	107,1	--	2
7	Е0112-13-3 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кпр=0,9	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой									
				536,4	201,26	5,90	107954	3165	48106	0,46	249
			м2		81,51	2,23	43723	1193	107,1	0,01	6
8	Прайс лист ТОО "ВОСТОК-УНИВЕРСАЛ" г.Усть-Каменогорск	Плиты те плоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем типа ПЖ									
				107,28	12274,86	--	1316847	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0112-17-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кпр=0,9	Устройств о выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм до толщ.30мм									
				536,4	164,11	19,93	88029	10688	27172	0,28	150
			м2		39,85	7,45	21374	3996	107,1	0,04	20
10	Е0112-17-2 к=15 к объему т.ч п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кпр=0,9	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек									
				8046	5,56	0,17	44774	1408	1629	--	8
			м2		0,13	0,06	1018	503	107,1	--	3
11	Е0106-11-10 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кпр=0,9	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				1,426824	5604,41	409,16	7997	584	3139	13,34	19
			Тт		2173,56	154,69	3101	221	94,5	0,75	1
12	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки									
				536,4	385,80	--	206514	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
13	ЕЕ0110-14-1	Установка стропил									
				13,438	22014,22	417,85	295827	5615	58990	--	--
			м3		3907,13	157,50	52504	2116	108	0,91	12

			м2		68,09	1,08	4951	79	108	0,01	1
14	E0110-15-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство слуховых окон									
				2	3246,04	102,01	6492	204	2477	6,99	14
			шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	--
15	C12061-122	Блоки оконные глухие слуховые		2,4	1170,00	--	2808	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
16	E0110-52-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Огнезащита обрешетки под кровлю									
				830	21,41	1,14	17772	944	5205	0,03	28
			м2		5,38	0,42	4467	353	108	--	2
17	E0110-51-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, мауэрлатов									
				13,438	599,34	35,14	8054	472	2257	0,90	12
			м3		142,31	13,23	1912	178	108	0,07	1
18	E0110-54-3 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Антисептирование пастами перекрытий чердаков, балок, накатов									
				830	103,31	0,44	85744	363	11620	0,07	62
			м2		12,79	0,18	10614	148	108	--	1
19	EE0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой		830	163,15	1,24	135415	1029	32267	--	--
			м2		13,33	0,47	11064	390	107,1	--	2
20	E0112-7-5 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством									
				830	1310,99	10,25	1088119	8508	282451	1,97	1632
			м2		313,89	3,85	260531	3196	107,1	0,02	16
21	E0112-7-6 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей									
				16	1172,39	10,25	18758	164	4722	1,70	27
			м2		271,69	3,85	4347	62	107,1	0,02	--
22	E0112-7-7 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей									
				47,96	239,55	9,24	11489	443	11076	1,33	64
			м		212,18	3,46	10176	166	107,1	0,02	1
23	E0110-13-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Укладка ходовых досок									
				7,5	25,79	1,13	193	8	54	0,04	--
			м		6,23	0,43	47	3	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3587818	34394			2266
				Тенге			443748	12901			66

			м2		68,09	1,08	4951	79	108	0,01	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге								
		Материалы -	Тенге				3587818				
		Всего заработная плата -	Тенге				1486746				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					456649			
		Местные материалы -	Тенге				1526169				
		Накладные расходы -	Тенге				96760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				489325				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								245
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					73399			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				244629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4321771				
		Сметная заработная плата -	Тенге								2576
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					530048			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4321771				
		Сметная заработная плата -	Тенге					530048			2576

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ

		ТИП П1									
24	E0111-11-5 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм -неопо рбетон до толщины 50мм	м2	139,2	357,52	16,79	49767	2337	12773	0,52	72
25	E0111-11-6 к=4 к объему т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	556,8	76,59	6,30	10661	877	110,7	0,03	4
26	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или	м2	139,2	61,74	6,84	34378	466	639	0,01	3
27	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие	м2		0,72	0,31	403	174	110,7	--	1
					56,36	6,94	7846	966	8015	0,30	41
					49,43	2,59	6880	360	110,7	0,01	2
			м3	6,955	14600,00	--	101543	--	--	--	--
		ТИП П2			--	--	--	--	--	--	--
28	E0111-2-9 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	--	--							--
		Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных			7037,63	--	--	--	--	4,21	--
					--	--	--	--	--	--	--

			м2		68,09	1,08	4951	79	108	0,01	1
29	Е0111-15-1 т.ч. в-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм									
				15,5	320,15	18,45	4962	286	1153	0,42	6
			м2		60,29	6,93	935	107	110,7	0,03	1
		ТИП П3									
30	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм -		29,2	357,52	16,79	10440	490	2679	0,52	15
			м2		76,59	6,30	2236	184	110,7	0,03	1
31	Е0111-11-6 к=6 к объему т.ч. в-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона									
				175,2	61,74	0,84	10817	147	201	0,01	1
			м2		0,72	0,31	127	55	110,7	--	--
32	Е0111-11-1 т.ч. в-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство прослоек и заполнение швов цементно-песчаным ра створам толщиной 20 мм									
				29,2	216,86	12,44	6332	363	2092	0,41	12
			м2		60,03	4,67	1753	137	110,7	0,02	1
		ТИП П4									
33	Е0111-11-5 т.ч. в-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм -неопо рбетон									
				247,3	357,52	16,79	88414	4152	22692	0,52	128
			м2		76,59	6,30	18941	1558	110,7	0,03	8
34	Е0111-11-6 к=4 к объему т.ч. в-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона									
				989,2	61,74	0,84	61075	828	1136	0,01	5
			м2		0,72	0,31	717	309	110,7	--	1
35	Е0111-9-1 т.ч. в-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или мат ов минераловатных или стекловолокнистых									
				247,3	56,36	6,94	13939	1716	14240	0,30	73
			м2		49,43	2,59	12223	640	110,7	0,01	3
36	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие									
				12,365	14600,00	--	180529	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП П5									
37	Е0111-11-5 т.ч. в-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм - неопор бетон									
				19,7	357,52	16,79	7043	331	1808	0,52	10
			м2		76,59	6,30	1509	124	110,7	0,03	1

			м2		68,09	1,08	4951	79	108	0,01	1
38	E0111-11-6 к=6 к объему т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона									
				118,2	61,74	0,84	7298	99	136	0,01	1
			м2		0,72	0,31	86	37	110,7	--	--
39	E0111-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство тепло- и звукоизоляция сплошной из плит или мато в минераловатных или стекловолокнистых									
				19,7	56,36	6,94	1110	137	1134	0,30	6
			м2		49,43	2,59	974	51	110,7	0,01	--
40	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER.марка OL-E жесткие									
				0,985	14680,00	--	14381	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
41	EE0111-4-1	Устройство гидроизоляция оклеечной из рубероида на битумной мастике первый слой									
				19,7	382,02	23,03	7526	454	2344	--	--
			м2		98,84	8,64	1947	170	110,7	0,05	1
42	EE0111-4-2	Устройство гидроизоляция оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой									
				19,7	256,26	9,05	5048	178	1183	--	--
			м2		50,85	3,40	1002	67	110,7	0,02	--
		ТНП И6									
43	E0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Устройство цементных выравнивающих стяжек толщиной 15 мм									
				15,4	216,86	12,44	3340	192	1183	0,41	6
			м 2		60,03	4,67	924	72	110,7	0,02	--
44	E0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кир=0,9	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стя жки до толщ.40мм									
				77	31,81	0,84	2449	64	88	0,01	--
			м2		0,72	0,31	56	24	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			618237	13205			380
				Тенге			61374	4946			24
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			618237				
	Материалы -			Тенге			9456				
	Всего заработная плата -			Тенге				66320			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			296453				
	Местные материалы -			Тенге			237750				
		Накладные расходы -		Тенге			73416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				11012			

		м2		68,09	1,08	4951	79	108	0,01	1
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			733153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				77332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			733153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				77332			

РАЗДЕЛ 4.ОКНА

45	E0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка оконных блоков из ПХВ пр офилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			31,4338	460,21	24,15	14466	759	7526	1,28	40
		м2		213,70	7,99	6718	251	108	0,04	1
46	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 письмо KAZGOR №04-44-561 ОТ 01.06.2007г. к=1,36	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- имност и поворотно-откидная створка с тройным остеклением								
			31,4338	13518,40	--	424935	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	E0110-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворот ных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ п лощадью проема более 2 м2								
			18,396	379,30	23,60	6978	434	4070	1,18	22
		м2		196,66	8,22	3618	151	108	0,04	1
48	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 письмо KAZGOR №04-44-561 ОТ 01.06.2007г. к= 1,36	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
			18,396	9411,20	--	173128	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	E0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	Установка подоконных досок в каменных стенах, высот а проема до 2 м								
			49,8298	248,97	6,98	12406	348	5963	0,67	34
		м2		108,16	2,65	5389	132	108	0,01	1

			м2		68,09	1,08	4951	79	108	0,01	1
50	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм									
				36,874052	3680,00	--	135697	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-91-2 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 Кзр=0,9	Монтаж витражей с одинарным остеклением									
				0,486	406,32	23,17	197	11	98	1,07	1
			м2		179,48	7,73	87	4	108	0,04	--
52	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Витраж с одинарным остеклением									
				0,486	5248,00	--	2547	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			770354	1552			96
				Тенге			15812	538			3
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			770354				
	Материалы -			Тенге			15538				
	Всего заработная плата -			Тенге				16350			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			736306				
	Местные материалы -			Тенге			1145				
		Накладные расходы -		Тенге			17658				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2649			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			47281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			835292				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -		Тенге				18999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			835292				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -		Тенге				18999			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			5064131	56379			3272
				Тенге			601429	19525			103
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5064131				
	Материалы -			Тенге			1511740				
	Всего заработная плата -			Тенге				620954			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2558929				
	Местные материалы -			Тенге			335655				
		Накладные расходы -		Тенге			669921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							335
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				100488			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			344043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6078095				

			м2		68,09	1,08	4951	79	108	0,01	1
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3710
		Сметная заработная плата -		Тенге				721442			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			6078099				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3710
		Сметная заработная плата -		Тенге				721442			

Временные здания и сооружения 1,44%	87525
Итого	6165624
Доп затраты при производстве в зимнее время 2,64.1,05	170911
Затраты на выслугу лет 1%	61656
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	24662
Итого:	6422853
Перерасчет в текущих ценах к=2,08774	13409248
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	268185
Итого:	13677433
НДС 12%	1641292
Итого	15318725
Всего с пониж коэф к=0,95	14552786,72
в том числе НДС	1 559 227,15

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Реабилитационный центр для инвалидов Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области"
Директор _____ **Мекентаи А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "R.I.C.H & S"
Директор _____ **Жангиров Ж.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Kristallstroy"
Директор _____ **Дуйко Д.В.**